

Quito, 13 FEB. 2017

16 FEB 2017

Oficio No. 0385 -GG-

-SG- 000620

Asunto: Requerimientos de Concejal Carlos Páez Pérez

Tramite GDOC No.582347
Hoja de Ruta N° TE-MAT-13287-2016
Hoja de Ruta N° TE-MAT-0684-2017

Señor
Carlos Páez Pérez
Concejal del Distrito Metropolitano de Quito
Dirección: Palacio Municipal, Venezuela y Chile 2do piso
Teléfono: 3952 300 Ext. 12308
Ciudad

De mi consideración:

En referencia a lo solicitado en los oficios No. 330-CPP-2016 y No. 024-CPP-2017, me permito poner en su conocimiento el informe No. 0149-GEF, mediante el cual se atiende la información requerida.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Alejandro Larrea
Gerente General
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas

Anexo: Memorando No. 0149 (5 fojas)
Expediente (120 fojas)

Copia: Dr. Mauricio Rodas
Alcalde Metropolitano

Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General, Concejo Metropolitano

	NOMBRES	FIRMA/SUMILLA
Elaborado por:	Ing. Carlos Vásquez	
Revisado por :	Ing. Miguel León Director de Fiscalización (e)	
Aprobado por :	Ing. Alex Rivera A. Gerente de Estudios y Fiscalización	



PARA: Ing. Alejandro Larrea
Gerente General EPMOP

ASUNTO: Informe del estado de contratos para la reconstrucción de las estaciones del corredor Trolebús

REFERENCIA: Solicitud de información concejal Carlos Páez Pérez

NÚMERO: 149 -GEF

FECHA: 24 ENE 2017

A fin de proceder con el requerimiento del oficio No. 330-CPP-2016, ponemos en su conocimiento lo siguiente:

1. FASE 1

1.1. Datos contractuales

Objeto Contractual:	Reconstrucción de las Estaciones del Corredor Trolebús Fase 1
Contratista:	PLANMAN Planificación, Diseño y Supervisión Cía. Ltda.
Monto:	USD 2'699.672,77 sin IVA
Fecha de Inicio:	15 de octubre de 2015, 1 día después de suscripción del contrato
Fecha de vencimiento Definitivo	8 de abril de 2016

1.2. Contratos complementarios

- Con fecha 17 de febrero de 2016, se suscribe el Contrato Complementario por USD 940.689,53.
- Informe de Fiscalización solicitando Contrato Complementario memorando 17-DCC de 21 de enero de 2016
- Autorización Gerencia General sumilla inserta en memorando 115-GF de 21 de enero de 2016.

QUITO GERENCIA GENERAL
EPMOP

24 ENE 2017

Recibido por: _____
Firma: _____ Hora: _____

1.3. Estado de las estaciones

Estación	Estado
Cóndor Ñan	En operación
Amaru Ñan	En operación
Mercado Mayorista	En operación
Quito Sur	En operación
La Recoleta N-S	En operación
Cumandá N-S	En operación
Alameda N-S	En operación
Santa Clara N-S	En operación
Mariana de Jesús S-N	En operación
Florón N-S	En operación
La "Y" S-N	En operación

1.4. Estado Económico

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBÚS FASE 1 RESUMEN ECONOMICO

TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	Nº DE PLANILLA	MONTO EJECUTADO
CONTRATO PRINCIPAL	\$ 2.699.672,77	Nº 1	\$ 2.249.459,07
		Nº 2	
		Nº 3	
		Nº 4	
		Nº 5	
		Nº 6 (Liquidación)	\$ 268.360,49
TOTAL	\$ 2.699.672,77		\$ 2.517.819,56
CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$ 940.689,53	Nº 1	\$ 639.641,86
		Nº 2	
		Nº 3 (Liquidación)	\$ 230.981,55
TOTAL	\$ 940.689,53		\$ 870.623,41

1.5. Entrega recepción del proyecto

Se suscribe el 27 de mayo de 2016 el Acta de Recepción Provisional de todo el proyecto. Actualmente se encuentra en curso la Entrega-Recepción Definitiva del proyecto.

2. FASE 2

2.1. Datos contractuales

Objeto Contractual:	Reconstrucción de las Estaciones del Corredor Trolebús Fase 2
Contratista:	Ing Mónica Patricia Vera Tapia
Monto:	USD 2'643.745,76 sin IVA
Fecha de Inicio:	09 de septiembre de 2015, 1 día después de suscripción del contrato
Fecha de Término inicial	01 de marzo de 2016
Fecha de vencimiento Definitivo	21 de diciembre de 2016

2.2. Contratos complementarios

- Con fecha 26 de febrero de 2016, se suscribe el Contrato Complementario por USD 857.894,11
- Memorando 37 DCC de 5 de febrero de 2016, Informe de Fiscalización solicitando Contrato Complementario.
- Criterio Jurídico considerando la suscripción del contrato complementario, memorando 481-AJ-2016 de 15 de febrero de 2016.

2.3. Estado de las estaciones

Estación	Estado
Quimiag	En operación
Marquesa de Solanda	En operación
Chimbacalle S-N	En pruebas
Recoleta S-N	En operación
Santo Domingo S-N	En operación
Hermano Miguel S-N	En operación
El Ejido S-N	En operación
La Mariscal N-S	En operación
Colón S-N	En operación
Cuero y Caicedo N-S	En operación
Estadio N-S	En operación

2.4. ESTADO ECONÓMICO:

**RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBÚS FASE 2
RESUMEN ECONOMICO**

TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	Nº DE PLANILLA	MONTO EJECUTADO
CONTRATO PRINCIPAL	\$ 2.643.745,76	Nº 1	\$ 263.235,03
		Nº 2	\$ 155.257,04
		Nº 3	\$ 335.354,61
		Nº 4	\$ 473.118,34
		Nº 5	\$ 1.116.918,25
		Nº 6	\$ 296.852,45
		Nº 7 (liquidacion)	\$ 3.007,40
TOTAL	\$ 2.643.745,76		\$ 2.643.743,12
CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$ 857.894,11	Nº 1	\$ 355.941,83
		Nº 2	\$ 347.644,50
		Nº 3	\$ 136.159,94
		Nº 4 (liquidacion)	\$ 18.139,30
TOTAL	\$ 857.894,11		\$ 857.885,57

2.5. Entrega recepción del proyecto

Se suscribe el 20 de julio de 2016 el Acta de Recepción Provisional de todas las estaciones menos Chimbacalle S-N. Actualmente se encuentra en curso la Entrega-Recepción Provisional total del proyecto.

3. FASE 3

3.1. Datos contractuales

Objeto Contractual:	Reconstrucción de las Estaciones del Corredor Trolebús Fase 3
Contratista:	PATE C.A.
Monto:	USD 2'317.380,86 sin IVA
Fecha de Inicio:	30 de enero de 2016, 1 día después de suscripción del contrato
Fecha de vencimiento Definitivo	12 de noviembre de 2016

3.2. Contratos complementarios

- Con fecha 7 de septiembre de 2016, se suscribe el Contrato Complementario por USD 800-295,68 y se incorpora la ampliación de plazo de 16 días.
- Memorando 173-DF de 26 de mayo de 2016, solicitando el contrato complementario.
- Criterio Jurídico para suscripción del contrato complementario mediante memorando 1713-GJ-EJ de 20 de junio de 2016.

3.3. Estado de las estaciones

Estación	Estado
Registro Civil	En operación
La Internacional	En operación
Colina S-N	En operación
Jefferson Pérez N-S	En operación
Cumandá S-N	En operación
Plaza Chica N-S	En operación
Banco Central N-S	En operación
Alameda S-N	En operación
Santa Clara S-N	En operación
Mariana de Jesús N-S	En operación
Florón S-N	En operación
La "Y" N-S	En operación

3.4. ESTADO ECONÓMICO

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBÚS FASE 3 RESUMEN ECONOMICO

TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	Nº DE PLANILLA	MONTO EJECUTADO
CONTRATO PRINCIPAL	\$ 2.317.380,86	Nº 1	\$ 43.697,83
		Nº 2	\$ 242.601,87
		Nº 3	\$ 507.262,09
		Nº 4	\$ 1.273.733,30
		Nº 5	\$ 248.206,90
TOTAL	\$ 2.317.380,86		\$ 2.315.501,99
CONTRATO COMPLEMENTARIO	\$ 800.295,68	Nº 1	\$ 754.997,74
		Nº 2	\$ 45.297,94
TOTAL	\$ 800.295,68		\$ 800.295,68

3.5. Entrega recepción del proyecto

Actualmente se encuentra en curso la Entrega-Recepción Provisional del proyecto.

4. FASE 4

4.1. Datos contractuales


Objeto Contractual:	Reconstrucción de las Estaciones del Corredor Trolebús Fase 4
Contratista:	Bueno & castro Ingenieros Asociados
Monto:	USD 2'437.516,45 sin IVA
Fecha de Inicio:	29 de marzo de 2016
Fecha de vencimiento Definitivo	Por definir

4.2. Ampliaciones de plazo y contratos complementarios

- Con fecha 7 de septiembre de 2016, se suscribe el Contrato Complementario por USD 415.164,37 (17.03%)
- Memorando 191-16-ZS-DF de 28 de junio de 2016, se solicita contrato complementario.
- Memorando 1677-GEF de 17 de agosto 2016, solicitando el contrato complementario unificado.
- Memorando 1934-GJ-EJ de 8 de julio de 2016, se emite criterio jurídico para el contrato complementario.
- Se encuentra en proceso la suscripción del Contrato Complementario 2 por USD 300.828,47 (12.34%) sin.

4.3. Estado de las estaciones

Estación	Estado
Ajavi	Terminada
El Calzado	Terminada
Chimbacalle N-S	Terminada
Santo Domingo N-S	Terminada
El Ejido N-S	99 % avance
Mariscal S-N	95% avance
Colón N-S	95% avance
Cuero y Caicedo S-N	95% avance
Estadio S-N	95% avance
Plaza del Teatro	Terminada



4.4. ESTADO ECONÓMICO

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBÚS FASE 4

RESUMEN ECONOMICO


TIPO DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	Nº DE PLANILLA	MONTO EJECUTADO
CONTRATO PRINCIPAL	\$ 2.437.516,45	Nº 1	\$ 169.834,44
		Nº 2	\$ 389.169,88
		Nº 3	\$ 841.894,23
			\$ 1.036.617,90
TOTAL	\$ 2.437.516,45		\$ 2.437.516,45
CONTRATO COMPLEMENTARIO 1	\$ 415.174,84		\$ 415.174,84
TOTAL	\$ 415.174,84		\$ 415.174,84
CONTRATO COMPLEMENTARIO 2	\$ 300.828,47		\$ 300.828,47
TOTAL	\$ 300.828,47		\$ 300.828,47

4.5. Entrega recepción del proyecto



Se encuentra Suspendida por suscripción de Contrato Complementario 2.

5. CONCLUSIONES

En el presente informe se indica y anexa toda la información solicitada, atiendo de este modo el requerimiento formulado por el concejal Carlos Páez Pérez.


 Ing. Alex Rivera A.
 Gerente de Estudios y Fiscalización (e)

Anexo: Copia de los contratos complementarios e informes (120 fojas)

Elaborado por:	Ing. Miguel Vacas. Supervisor de Fiscalización	
Elaborado por:	Ing. Carlos Vásquez. Coordinador Institucional	
Revisado por:	Ing. Miguel León. Director de Fiscalización (e)	