

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL
CONTRATO 0017-AZQ-2019
PROCESO No. RE-MDMQ-AZQ-33-2019

FECHA DE ELABORACIÓN DE ACTA: 04 DE MAYO DE 2020

OBRA: "INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE": HOSPITAL N° 2, HOSPITAL N°1, VALLES DEL SUR, PRIMERO DE AGOSTO, Y BEATERIO ALTO.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de febrero de 2020, se reúnen para la Entrega Recepción Provisional de la Obra los señores: Arq. Juan Guerrero delegado de la Administración Quitumbe, Arq. Marlon Ramírez Administrador del Contrato, Arq. Fátima López responsable de Fiscalización, Ing. Germán Salazar, Fiscalizador, y la Arq. Cindy Vega, representante de "LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A (INMOSOLUCION contratista de los trabajos realizados de conformidad con las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES:

Mediante contrato N° 0017-AZQ-2019, otorgado el 9 de diciembre del 2019, el Distrito Metropolitano de Quito procedió a contratar "LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA SA.(INMOSOLUCION) ,para ejecutar la obra "INTERVENCION DE AREAS COMUNALES 1 VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA QUITUMBE": HOSPITAL N° 2, HOSPITAL N°1, VALLES DEL SUR, PRIMERO DE AGOSTO, Y BEATERIO ALTO.

El valor total del mencionado contrato original es de USD. \$ 253485,04 (Son: **Doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco con 04/100 dólares**) valor que no incluye IVA.

Forma de pago: La Administración Zonal Quitumbe del Municipio del Distrito Metropolitano se comprometió a pagar al contratista, el 50% de anticipo y los 50% restantes mediante el pago de planillas en un período mensual debidamente aprobadas por la fiscalización.

La obra que se ejecuto es por USD. \$ **240.494,84** (Son: **Doscientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y cuatro con 84/100 dólares**) valor que no incluye IVA. Con una

diferencia de USD \$ 12.990,20, que corresponde al 5,12% en decremento de rubros contractuales.

Este valor corresponde a todos y cada uno de los rubros liquidados conforme a lo realizado y a los costos expresados para cada uno de ellos, que incluye mano de obra, equipos y materiales a utilizarse, que son de exclusiva responsabilidad del contratista.

FISCALIZACION: La fiscalización y supervisión de la obra estuvo a cargo de la Arq. Fátima López. (Jefa de Fiscalización) y el Ing. Germán Salazar (Fiscalizador)

SOLICITUD DE RECEPCIÓN – ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA.

La Arq. Cindy Vega , representante de “LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A (INMOSULUCIÓN), contratista de la obra mediante documento GADDMQ-AZQ-DSC-RD-2020-1028-E de fecha 14 de febrero del 2020 con oficio N° INMO-DP-2020-0025 de fecha 14 de febrero presentado a la Dra. Mónica Flores Administradora de la Zona Quitumbe, solicita la Recepción Entrega Provisional una vez terminados los trabajos.

INFORME DE FISCALIZACIÓN

Los trabajos objeto de esta Recepción – Entrega Provisional, han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas, especificaciones técnicas y normas vigentes en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, todo lo cual consta en el informe de Fiscalización el mismo que se adjunta a la presente acta.

PLANILLAS	VALOR PLANILLADO
Planilla No.- 1 de avance	USD \$ 49.690,24
Planilla No.- 2 de avance	USD \$ 100.034,95
Planilla No.-3 de liquidación	USD \$ 90.769,65
Total sin IVA	USD \$ 240.494,84
IVA 12%	USD \$ 28.859,38
Total	USD \$ 269.354,22

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	MONTO EJECUTADO
1	ROTULO TOL G.0.8 DESC.OBRA 1.16x2.38m. Marco ang.30x3mm.fondo pintura de secado rápido 1m. leyenda pint.sint.automotriz 2m.parante 2"	u	205,13	4	820,52
2	ROTULO LONA 13 ONZAS DESCR. OBRA ANTES Y DESPUES 2 LONAS 2.40 x 1.20 m Marco tubo cuad. 1 1/2"x1.5mm, par. t. cuad.100x3mm, pintura de secador rápido 1m, pint. sint. autom. 2m, gigan. lona 13onz, con inst. de 2 lonas de antes y despues. Incluye instalación.	u	695,92	1	695,92
3	CERRAM.PROVISIONAL TELA EMBAL. hl=2.1m Tabla monte,pingos 0.50m enterrado y cada 3.00m, tela plastica de embalaje.	m	10,85	119,9	1300,92
4	REPLANTEO MANUAL PARA EDIFICACIONES.	m2	1,9	813,93	1546,47
5	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO. Retiro de capa vegetal.	m2	1,49	1576,48	2348,95
6	EXCAVACIÓN A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.8m, herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	10,73	235,29	2524,66
7	RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Tierra producto de excavación, capas max. 20cm hidratadas, vibroapisonador.	m3	7,13	33,81	241,06
8	CONFORMACION DE TALUD, PEINADO Espesor promedio 20cm, herramienta manual.	m2	3,58	641,86	2297,86
9	ENCHAMBADO CON MATERIAL EXISTENTE EN EL SITIO. Colocación de chamba. No incluye abono, riego ni mantenimiento.	m2	0,89	118,64	105,59
10	LOSA ALIVIANADA e=20cm HORM.S.210kg/cm2. Sin hierro, equipo hormigonera, vibrador.	m2	43,46	33,6	1460,26
11	MASILLADO Y ALISADO LOSA e=4cm Mortero 1:4 con impermeabilizante integral para morteros.	m2	18,46	33,6	620,26
12	ENCOFRADO-DESEN.LOSA ALT.ENTREPISO 3.00m Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	25,54	33,6	858,14
13	ENCOFRADO LATERAL LOSA h=20cm. Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante	m	3,6	20,4	73,44
14	HORMIGÓN SIMPLE "A" F'c=210 kg/cm2. Hormigonera y vibrador. 503(2).	m3	164	19,51	3199,64
15	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 140kg/cm2 503(3) Especificaciones MOP-001-F2002 hormigonera y vibrador	m3	130,44	1,88	245,23
16	MAMPOSTERIA DE PIEDRA MORTERO 1:4 Cimientos.	m3	117,97	8,33	982,7
17	ENCOFRADO-DESENCOFRADO CADENAS 20x20cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	12,22	127,05	1552,56
18	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 30x30cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	19,78	22	435,16

19	ENCOFRADO-DESEN. ARRIOSTRAMIENTO 15x10cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	8,35	95,07	793,84
20	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. Cortadora dobladora de hierro. 504 (1).	Kg	1,99	3920,01	7800,82
21	ESTRUCT. METAL.PERFIL LAMINADO TIPO AULA Fabricac., transporte, anclaje, pint. anticorros. 2 m. columna, placa, perno (9.72kg/m2).	Kg	3,44	513,22	1765,48
22	CUBIERTA METÁLICA ALUMINIO ZINC 0.40mm Ancho útil 760 mm, separación apoyos 1.20m, doble perm. autop., conect. omega, instal.	m2	15,91	131,6	2093,76
23	BAJANTE LLUVIA PVC 4" PINTADO PVC desague, ganchos de empotramiento, pintura esmalte dos manos	m	13,94	5,4	75,28
24	CIELO RASO DE GYPSUM BOARD Plancha 4'x8'x1/2",perfiles prim.15/8"x12' sec.2 1/2"x12',angulo 3/4"x10',instal	m2	19,19	98,94	1898,66
25	DESAR.CANALONES Y BAJANTES,SIN RECUP.MAT No incluye desalojo, sin recuperacion de material, altura a desarmarse 5m.	m	0,89	23,08	20,54
26	ALQUILER ANDAMIOS METALICOS 1 MODULO Incluye módulo metálico completo altura 1.70m, no incluye plataforma.	u/mes	20,17	3	60,51
27	CONTRAPISO HS.180 e=6cm, EMPEDRADO=13cm Sin polietileno, no incluye masillado, hormigonera.	m2	19,31	48,57	937,89
28	POLIETILENO	m2	1,64	23,12	37,92
29	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x5mm Colocada. 504(2)A.	m2	6,36	425,98	2709,24
30	MASILLADO DE PISOS MORTERO 1:3 esp.=2cm	m2	7,07	94,23	666,2
31	PORCELANATO 50x50cm CALIDAD SUPERIOR. Instalado con mortero adhesivo para piso, no pulido.	m2	41,57	0	0
32	CERÁMICA PARA PISO 30x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	25,44	136,51	3472,82
33	BARREDERA DE PORCELANATO CORTADA 9x3cm. Mortero 1:3, cemento portland blanco, carbonato de calcio, arena, porcelanato.	m	6,61	0	0
34	MAMPOSTERIA BLOQUE PRENSADO 15x20x40cm. Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	13,67	342,2	4677,88
35	ENCOFRADO - DESENCOFRADO DE DINTELES Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	11,8	4,12	48,62
36	ENLUCIDO VERT.PALET.FINO e=2cm,INC.ANDAM Mortero 1:6, incluye andamios, altura 3m.	m2	9,82	422,28	4146,78
37	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO E=4cm mortero 1:6 incluido andamios altura 3m.	m2	14,72	24,56	361,52
38	ENLUCIDO DE FAJAS Y VIGAS e=2cm Ancho máximo 40cm, no incluye andamios, mortero 1:6.	m	4,57	245,86	1123,58
39	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES INTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	4,51	209,18	943,41
40	ESTUCO-REVESTIMIENTO PAREDES EXTERIORES 2 manos estucado para la aplicacion pintura	m2	5	321,53	1607,65
41	PINTURA CAUCHO PARED NUEVA 2 manos (área <= 200 m2).	m2	4,21	1392,51	5862,46

42	CERÁMICA PARA PARED 20x30cm CALIDAD SUPERIOR Instalado con mortero adhesivo modif. con polímeros, emporado con porcelana.	m2	23,93	41,86	1001,7
43	PUNTO ILUMINACION CABLE 2#12, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.	u	28,06	29	813,74
44	PUNTO TOMACORRIENTE, CABLE 2#10, MANG. 1/2" Empotrado, cable 3m.	u	29,78	12	357,36
45	CABLE ELECTRICO TW 2#12, MANGUERA Empotrado.	m	2,23	0	0
46	CABLE ELECTRICO TW 2#10, MANGUERA Empotrado.	m	2,87	29,47	84,58
47	TABLERO TERMICO 4-8 PUNTOS 4 BREAKER Instalado	u	111,47	1	111,47
48	TABLERO TÉRMICO 2-4 PUNTOS 2 BREAKER Instalado	u	66,46	1	66,46
49	FOCO INCANDESCENTE 100 W	u	2,06	6	12,36
50	LUMINARIA OJO DE BUEY LED SLIM 24W 6500K CUADRADA. Instalada	u	31,32	8	250,56
51	LUMINARIA OJO DE BUEY 9.5cm, INCLUYE FOCO 50W. Instalado en cielo falso, no incluye cable.	u	14,1	15	211,5
52	INTERRUPTOR DOBLE Incluye cajetín e instalación.	u	10,01	5	50,05
53	RETIRO, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO LUMINARIAS no incluye reposición de piezas.	u	4,48	7	31,36
54	PICADO PARED PARA INSTALACIONES Pared de ladrillo, no incluye corchado.	m	3,95	95,28	376,36
55	CORCHADO CANALETA MORTERO 1:3 ADHESIVO M rec. pintura	m	10,63	47,05	500,14
56	PUNTO A.P. PVC PRES. ROSCABLE 1/2" Accesorios hierro galvanizado, instalado.	u	30,76	21	645,96
57	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 50mm Tubo de 2.5m.	u	19,86	12	238,32
58	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 75mm 2.5m tubo, codo, tee, pega.	u	31,03	8	248,24
59	PUNTO DE DESAGUE PVC NORMAL 110mm Tubo 2.5m, codo, tee, yee, pega.	u	46,24	5	231,2
60	TUBERIA PVC PRESION ROSCABLE 1/2" Accesorios PVC presión, instalación.	m	3,94	61,04	240,49
61	REJILLA CROMADA DE 75mm Instalada.	u	12,96	5	64,8
62	TUBO PVC 110mm PARA DRENAJE 606-2(1)	m	7,72	12,05	93,03
63	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES. Altura máxima 1.80m, herramienta manual, desalojo de material 25m. 307-2(1).	m3	13,45	12,87	173,1
64	CAJA DE REVISIÓN 0.6x0.6x1m, LIBRE, TAPA. Base. 15m, tapa. H. S. f'c=180kg/cm2, ladrillo mortero 1:5, enlucido 1:3, ref. acero, ángulo.	u	152,71	1	152,71
65	CAJA REVISION 60x60x60cm, TAPA Tapahormigon, horm. simple 180kg/cm2, angulo 50x3mm	u	64,44	4	257,76
66	CAJA RECOLEC. AGUA 40x40cm CON REJILLA Hormigón Simple f'c=180 kg/cm2, e=10cm, excavación, encofrado.	u	23,17	2	46,34
67	CANAL RECOLECTOR 30x20cm, HORMIGÓN SIMPLE f'c=180Kg/cm2, REJILLA. e=10, excavación, encofrado, m. ang. 25x3mm, plat. 19x3mm c/4cm, pintura anticorrosiva 2 manos, ancl., bis. 1 tr.	m	40,19	24,25	974,61
68	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 75mm. Desagues.	m	9,23	3,08	28,43

69	CANALIZACIÓN PVC NORMAL 110mm. Desagues.	m	11,58	0	0
70	CANALIZACION PVC NORMAL 160mm Desague, union tipo espiga campana, tendido	m	17,88	12,7	227,08
71	CANALIZACION PVC NORMAL 50mm Desagües.	m	5,52	16,46	90,86
72	TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO 125mm (Di 110) Tubería corrugada, instalada	m	8,4	13,7	115,08
73	DRENAJE TUBERIA PVC CORRUG.PERFOR. 110mm 606-1(1a).	m	9,84	13,1	128,9
74	GEOTEXTIL NO TEJIDO (NT) 2000 Geotextil no tejido viene de 4x130m, instalado	m2	2,44	6,55	15,98
75	ACOMETIDA 3/4" AGUA POTABLE, INC.MEDIDOR Instalada	u	144,59	1	144,59
76	LLAVE DE PASO BRONCE 1/2". Colocada.	u	13,02	1	13,02
77	LLAVE CROMADA INDIVIDUAL LAVAMANOS Colocada.	u	19,14	1	19,14
78	LAVAMANOS BLANCO OVALADO PARA EMPOTRAR. Accesorios, llave cromada, instalado.	u	115,07	8	920,56
79	LAVAMANOS BLANCO CON PEDESTAL. Empotrado, lavamanos de primera calidad, incluye accesorios e instalación.	U	90,4	1	90,4
80	INODORO REDONDO BLANCO Accesorios.	u	87,07	9	783,63
81	URINARIO INDIVIDUAL BLANCO. Accesorios, instalado.	u	125,68	2	251,36
82	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO. Colocado.	u	25,54	6	153,24
83	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO. Colocado.	u	29,29	5	146,45
84	DIVISION TAMBORADA TOL GALV. 1.2mm PINT. estructura tubo rect. 25x50x1.2mm, pint.esmalte 2m. anclaje platina taco y torn.	m2	83,6	16,94	1416,19
85	ESPEJO FLOTADO 4mm INSTALADO. Instalado con silicón.	m2	41,58	2,4	99,79
86	BANCA SIN ESPALDAR L=1.5m, a= 45cm Hormigón armado, hormigón ciclopeo, pintura	u	120,54	12	1446,48
87	LOSETA f'c=210kg/cm2, MESA COCINA a=60cm, e=5cm, HIERRO. Murete @ 1m; no incluye encofrado ni acabado	m	36,42	4,17	151,87
88	LOSETA f'c=210 kg/cm2, MESA COCINA a=50cm, e=5cm, HIERRO, MURETES h=90cm. Murete lateral y posterior, bloque 15x20x40cm enlucido, altura incluida loseta 90cm, encofrado.	m	59,74	9,84	587,84
89	ENCOFRADO-DESEN.LOSETA ALT.ENTREPISO 1m Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	15,55	2,51	39,03
90	MUEBLE DE COCINA BAJO EN MELAMINICO. Acabado, colocado.	m	102,38	4,42	452,52
91	MUEBLE DE COCINA ALTO EN MELAMINICO. Acabado, colocado.	m	110,52	2	221,04
92	FREGADERO ACERO INOX. 80x50cm 1 POZO. Con escurridera, accesorios, instalado.	u	177,92	1	177,92
93	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA, VIDRIO CLARO 4mm. Ventana corrediza, vidrio claro 4mm, instalada.	m2	68,8	29,12	2003,45
94	PROTECCION VENTANA, VAR.CUAD.11mm c/15cm Varilla cuadrada 11mm, angulo 1x1/8",pinturaanticorrosiva,esmalte,instalado	m2	53,75	26,49	1423,84

95	PROTECCION VENTANA, VAR.COQUEADA c/15cm Varilla cuadrada 8mm, angulo 1"x1\8", pintura anticorros., esmalte, instalado	m2	45,01	2,63	118,38
96	PUERTA TAMBORADA BAÑO 0.60x1.80x5.2mm Marco, tapamarco laurel, sellador 1 mano, laca 2 manos,sin cerradura, instalada.	u	178,85	2	357,7
97	PUERTA TOL TAMBORADA BAÑO 0.60x1.60 PINT tol galv. 1.2mm, tubo rectang. 25x50x1.2pint.esmalte 2m,bisagras,picaporte, inst	u	100,81	8	806,48
98	PUERTA TOL NEGRO 2mm ANTICORROS.ESMALTE Incluye marco puerta, 1 mano pint. anticorrosiva, 2 manos esmalte.	m2	150,12	6,35	953,26
99	PUERTA TOL DOBLADO NEGRO 1.5mm PINTADA. Marco metálico, ángulo 50x3mm, anticorrosivo 1 mano, esmalte 2 manos, instalado.	m2	136,66	2,4	327,98
100	CERRADURA SOBREPONER 40mm ALTA SEGURIDAD Colocada.	u	75,53	4	302,12
101	ALDABA COMUN 114mm, TORNILLOS Colocada.	u	4,91	8	39,28
102	VEREDA PERIMETRAL HORM.SIMPLE 180kg/cm2 Horn. simple e=5cm, empedrado e=10cm.	m2	12,8	43,22	553,22
103	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE A MANO. Áreas menores, aceras, canchas.	m2	1,34	839,49	1124,92
104	ENCOF.DESENC.CONFINAMIEN. LATERAL ACERAS Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	1,2	40,54	48,65
105	SUB-BASE CLASE 3 (LASTRE). Incluye transporte, tendido y compactado. 403-1.	m3	26,18	47,63	1246,96
106	BORDILLO LIVIANO PREFABRICADO 100x25x6cm Instalado con mortero 1:3	m	9,74	492,47	4796,66
107	ENCOFRADO-DESEN.MURO TABLERO CONTRACHAP. Altura promedio muro 4 metros, tablero contrachapado de 15mm	m2	20,87	862,35	17997,25
108	ENCOFRADO-DESEN.MURETE TABLERO.CONTRACH. Altura promedio de murete 1 metro, tablero contrachapado de 12mm, recubrimiento con líquido desmoldante.	m2	17,7	388,3	6872,91
109	HORMIGÓN CICLOPEO 210kg/cm2 SIN ELEVADOR. Hormigonera. 503 (5).	m3	123,77	291,73	36107,42
110	EMPOTRAMIENTO TUBO MALLA HOR.S.180kg/cm2 15x15x50cm.	u	3,19	174	555,06
111	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=3.0m. Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inf., instalado.	m	82,26	95,01	7815,52
112	CERRAM.MALLA TRIG.50/10 3.3mm H=2.5m Tubo poste, parante c/3m y diagonal 2", travesaño 1 1/2", hierro inferior, instal.	m	68,76	249,74	17172,12
113	TUBO POSTE GALVANIZADO 1 1/2" Cerramiento de malla.	m	8,28	342,89	2839,13
114	RETIRO DE VENTANAS DE HIERRO Picada y desoldada anclajes,empotram.	m2	10,73	27,7	297,22
115	RETIRO DE PIEZAS SANITARIAS Y PUNTOS DE AGUA	u	17,59	4	70,36
116	DERROCAMIENTO MAMPOSTER. BLOQUE ENLUCIDO incluido desalojo 5km	m3	19,87	4,74	94,18
117	ROTURA MANUAL ACERAS. Espesor 10cm. Incluye desalojo 5Km.	m2	4,49	6,8	30,53
118	ROTURA DE HORMIGON SIMPLE No incluye desalojo.	m3	35,62	5,03	179,18

119	ROTURA MANUAL DE BORDILLO VIAL. h=50cm. Incluye desalojo 5km.	m	4,5	0	0
120	ROTURA DE BORDILLO CON MÁQUINA. Bordillo vial h=50cm, incluido desalojo 5 Km.	m	1,58	0	0
121	PICADO DE ENLUCIDO DESALOJO	m2	2,15	1,46	3,13
122	PICADO DE HORMIGON INCL.DESALOJO 5km	m2	3,52	28,34	99,76
123	LEVANTAMIENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN. Incluye apilamiento.	m2	1,25	0,29	0,36
124	READOQUINADO SIN RESTITUCION DE MATERIAL cama de arena espesor 5cm, emporado mortero 1:10 cemento:arena	m2	5,72	0,29	1,66
125	DESMONTAJE PLANCHAS DE CUBIERTA Anclado a estructura metálica con gancho J, visera altura 3-6m, sin recup.material.	m2	4,69	85,14	399,31
126	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargada manual, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	10,74	38,94	418,22
127	DESALOJO EQUIPO PESADO TIERRA/ESCOMBROS 5km. Cargadora frontal, desalojo con volqueta distancia máxima 5km. Incluye esponjamiento y pago en escombrera.	m3	6,42	571,5	3669,03
128	SOBREACARREO DE ESCOMBROS, TIERRA DE EXCAVACIÓN Y MAT. PETREOS. Vías perimetrales de la ciudad o carreteras, pago de escombreras esta incluido en el rubro desalojo, incluye espojamiento	m3-km	0,34	1092,02	371,29
129	ENCOFRADO-DESENCOFRADO COLUMNAS 20x20cm Tabla monte, recubrimiento con líquido desmoldante.	m	14,65	89,64	1313,23
130	MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE. 402-2(1)	m3	10,92	54,92	599,72
131	TRANSPORTE SUB-BASE, BASE, MATERIAL MEJORAMIENTO. Transporte de la mina a la obra incluye espojamiento 309-4(2).	m3-km	0,34	2070,49	703,97
132	BORDILLO EN CURVA HORMIGÓN SIMPLE 180kg/cm2 h=50cm. bM=20cm, bm=15cm, rad.menor 10m, inc. encof., inc.excavación. 610-(1)g Espec.MOP-001-F2002	m	21,73	0	0
133	DESBANQUE Y NIVELACIÓN A MANO. Herramienta manual, desalojo de material 25m.	m3	8,9	397,22	3535,26
134	PUERTA DE MALLA GALVANIZADA PEATONAL Malla 50/10 3.3mm, tubo poste 2" y 1 1/2" suelda, bisagras, aldabón, pint. ant., coloc.	m2	88,76	13,76	1221,34
135	PUERTA MALLA GALVAN. VEHICULAR/PEATONAL Malla 50/10 3.3mm, parante ancl. puert. tub. iso 11 4", tub. poste 2", 1 1/2", pin. coloc.	m2	96,66	41,34	3995,92
136	BORDILLO HORMIGÓN SIMPLE f 'c = 180kg/cm2, h=50cm.bM=20cm, bm=15cm. Incluye encofrado, excavación y desalojo. 610 (1) A.	m	18,41	0	0
137	REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOG. PARA CANCHAS USO MULTIPLE Replanteo y nivelación para canchas de uso multiple con equipo topográfico.	m2	0,54	354,96	191,68
138	REPARACION ACERA, DIFERENTES SECTORES Picada,demol.repos.acera,subbase h=10cm,c/u,H.S.=180kg/cm2,transporte,acelerante	m2	23,33	9,59	223,73

139	DESBANQUE A MAQUINA, DESALOJO 1km Retoroexcavadora, desalojo volqueta 1 km, menor a 500 m3	m3	2,54	187,9	477,27
140	RELLENO COMPACTADO CON PLANCHA COMPACTADORA. Tierra producto de excavación, capas máx. 20cm hidratadas, compactación con plancha compactadora.	m3	6,59	186,04	1226
141	CANCHA DEP.ACAB.ESPOLVOREADO, SUB-BASE Sub-base e=10cm, malla 15x15x5mm, hormigón simple 180kg/cm2 e=12cm, espolvor. 1:2.	m2	32,77	354,96	11632,04
142	ALISADO PISO ENDUREC.SUPERF.CUARZO COLOR Aditivo,endurecedorsuperf.piso con agreg.cuarzo de color 5kg/m2,con helicoptero	m2	10,02	354,96	3556,7
143	CORTE Y SELLADO DE JUNTAS DE PISO Corte 6x5mm,sellanteelastomerico,corte,relleno	M	4,38	212,1	929
144	SEÑALIZACION ESPACIOS DEPORTIVOS ancho 6cm, 2 manos, pintura de cancha	M	1,09	256,62	279,72
145	JUEGO DE POSTES VOLEY T.G. 2 1/2", MOVIBLE h=3.12m Cimentación H. S.180 kg/cm2, 0.40x0.40x0.50m empot. tubo 3" h=50cm, tapa, sin pintar.	u	262,96	1	262,96
146	CANAL RECOLECTOR TRIANGULAR V=0.07m3. Hormigón Simple f'c=180kg/cm2, e=10cm, excavación, encofrado.	m	11,75	74,45	874,79
147	JUEGO DE ARCOS DE INDOOR/TABLERO BASKET TOOL GALVAN.Ciment. H. S.180 Kg/cm2, áng.30x4mm. tol galvaniz. 2.8, t.n. 6mm. tubo galv. 2 1/2", 2", pint., inst.	u	2006,51	1	2006,51
148	REUBICACIÓN POSTES DE HORMIGÓN, ALTURA 11m.Alumbrado público, reubicación área aledaña.	u	232,32	1	232,32
149	ADOQ.DECOR.COLOR,e=6cm,400 kg/cm2,PEATON401-4(1)a	m2	30,66	474,08	14535,29
150	ENCHAMBADO TRANSPORTE 10 km Transporte, colocación de chamba, no incluye abono , riego ni mantenimiento.	m2	5,27	148,68	783,54
151	REUBICACIÓN DE ÁRBOLES. Excavación, transporte árbol, colocación con humus, mantenimiento, agua 2 regadas.	u	57,97	2	115,94
152	REUBICACION JUEGOS INFANTILES Picado hormigón, corte base tubo, refuer. ancl., excav., horm.simple 180 kg/cm2, cimentación.	u	72,77	5	363,85
153	GRADAS 0.18x0.30m BASE=0.10m, MACIZA f'c=180kg/cm2, encofrado, tablero contrachapado, espolvoreado, mortero 1:3.	m	13,72	11,52	158,06
154	GRADERIO 40x70cm HS.180 MACIZA ENCOFRA. Encofrado tablero contrachapado, espolvoreado mortero 1:3.	m	42,24	0	0
155	PINTURA PISO HORMIGÓN, DECORACIÓN-DEPORTIVA. Superficie nueva, sellador acrílico, 2 manos de pintura tipo cancha.	m2	7,46	16,28	121,45
156	CONFORMACION, ESCALINATA GRADERIO. Remocion escombros, mejorar suelo, sub-base 0.15m	m2	6,82	17,66	120,44
157	DESCANSO GRADAS, LOSA MACIZA e=7cm Horm. Simple 180 kg/cm2, acabado espolvoreado mortero 1:3 aplicado directamente.	m2	14,48	6,31	91,37
158	PASAMANO HG.ISO DOS 2" PINT. H=90cm parante c/1.00m 3 travesanos 2"	m	75,14	30,81	2315,06

159	ÁRBOLES GRANDES GRUPO ESPECIAL 1 DE 1.00 A 3.00m (PROMEDIO) EN SITIO. Inc. excavación de hueco, transporte y sembrado. No inc. abono. (Especies: arupo rosado, arupo blanco, eugenia, ciprés limón, pino araucaria).	u	28,04	6	168,24
160	ARBUSTO GRANDE VARIAS ESPECIES GRUPO 2 DE 1.51 A 2.50m (PROMEDIO) EN SITIO. Inc. excavación de hueco, transporte y sembrado. No inc. abono. (Especies: guanto, sandalla, lechero rojo, cepillo, acacia amarilla, eugenia piramidal, yuco, cactus de San Pedro).	u	51,64	9	464,76
161	PLANTA ORNAMENTAL VARIAS ESPECIES TIPO 3, SEGÚN DISEÑO EN SITIO. Inc. excavación de hueco, transporte y sembrado. No inc. abono. (Especies: viejitos, mariposa roja, quinceañera, durante, fosforitos, tabaquillo, pensamiento, margarita, etc).	u	1,33	12	15,96
162	CHARLAS DE CONCIENTIZACION 931 220-(1)	u	439,92	0	0
163	TOMACORRIENTE GFCI 20A / 125V. No incluye cable ni cajetin. Instalado	u	25,37	12	304,44
164	PINTURA ANTICORROSIVA PINTADO CON SOPLETE 2 manos para hierro	m2	4,36	7,98	34,79
165	CANAL 15X15cm TOL GALVANIZADO 0,7mm. Canal recol. Aguas lluvias, desarrollo 60cm, incl. Piton 4", pint. Esmalte, sujecion.	m	28,4	27,88	791,79
166	ROTURA DE BALDOSA O CERAMICA EN PISO Y PARED. DESAL Incluye desalojo	m2	4,92	21,97	108,09
167	IMPERMEABILIZACION CON LAMINA DE ASFALTO MODIF. CON POLIMEROS. Instalado al calor, soplete a gas. Colocacion inc. Traslape 7cm.	m2	15,08	2,08	31,37
168	CUMBRERO METALICO ALUMINIO ZINC 0,40mm. Desarrollo 610mm, sujeta a la estructura con remaches (mano obra inc. en cubierta).	m	14,2	13,9	197,38
169	CERRADURA DE BAÑO DE POMO Colocada	u	22,26	2	44,52
TOTAL					240494,84

Con estos antecedentes, la fiscalización emite el informe favorable para que se proceda a la recepción de los trabajos ejecutados.

INFORME DE PLAZO CONTRACTUAL

Se adjunta a la presente acta el informe emitido por la Fiscalización en el cual se hace constar el plazo dentro del cual el contratista terminó los trabajos del contrato suscrito con el Distrito Metropolitano - Administración Quitumbe. En el mismo que se determina que la obra fue terminada dentro del tiempo estipulado.


PLAZO CONTRACTUAL					
FECHA FIRMA DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	AMPLIACIÓN DE PLAZO	FECHA TERMINACION DEL PLAZO	FECHA TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
9-Dic-2019	09-Dic-2019	70 días	0 días	16-Feb-2019	16-Feb-2019

INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Los delegados del Distrito Metropolitano – Administración Quitumbe, conjuntamente con el Contratista, visitaron la obra objeto de esta recepción constando que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presentan vicios o deficiencias de construcción aparente, sin embargo la Administración Quitumbe realizará después de un período de seis meses la recepción definitiva para la verificación del buen estado de la obra

Para constancia y fe de lo actuado, la comisión técnica de recepción firma la presente acta al tenor y contenido en el lugar y fecha indicado en original y cuatro copias


ARQ. MARLON RAMÍREZ
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO
 ADM. QUITUMBE


ARQ. JUAN GUERRERO
 DELEGADO
 ADM. QUITUMBE


ARQ. CIDY VEGA
 CONTRATISTA
 (INMOSOLUCIÓN)

CONFIDENTIAL

1944-1945	1945-1946	1946-1947	1947-1948	1948-1949	1949-1950
1950-1951	1951-1952	1952-1953	1953-1954	1954-1955	1955-1956
1956-1957	1957-1958	1958-1959	1959-1960	1960-1961	1961-1962
1962-1963	1963-1964	1964-1965	1965-1966	1966-1967	1967-1968
1968-1969	1969-1970	1970-1971	1971-1972	1972-1973	1973-1974
1974-1975	1975-1976	1976-1977	1977-1978	1978-1979	1979-1980
1980-1981	1981-1982	1982-1983	1983-1984	1984-1985	1985-1986
1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990	1990-1991	1991-1992
1992-1993	1993-1994	1994-1995	1995-1996	1996-1997	1997-1998
1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004
2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022

CONFIDENTIAL

The following information is being provided to you for your information only. It is not to be disseminated to other personnel without the express written approval of the appropriate authority. This information is being provided to you for your information only and is not to be disseminated to other personnel without the express written approval of the appropriate authority.

This document is classified as CONFIDENTIAL. It contains information that is exempt from public release under the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552.

CONFIDENTIAL

