

Por un
Quito
Digno

EPMMOP

MOVILIDAD Y OBRAS

Construcción del cubeto 10 - Relleno
Sanitario de El Inga -ejecutado según
Convenio No: MDMQ- 2020-No.00018,
entre la EPMMOP y EMGIRS.

ANTECEDENTES

- El 25 de agosto de 2020 se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional CONV. No: MDMQ- 2020-No.00018 entre el Arq. Rafael Carrasco Quintero, Gerente General – EPMMOP (Ejecutor del Proyecto) y la Abg. María Gabriela Dávila, Gerente General – EMGIRS, para la construcción del cubeto 10 para el relleno sanitario, ubicado en el sector del Inga.



PLAZO DE EJECUCIÓN



- El 16 de octubre de 2020, se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA No. MDMQ-2020-No.000-01, en vista que el cronograma de ejecución ha sido aprobado por EMGIRS, teniendo un plazo de 90 días, es decir desde el 16 de octubre de 2020 hasta el 13 de enero de 2021, presentando una ampliación de plazo por 25 días adicionales siendo la nueva fecha de terminación el día 7 de febrero de 2021.

EJECUCIÓN DEL CONVENIO

- Para la ejecución de los trabajos de construcción del cubeto 10, se considera lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO del convenio de cooperación, donde se establece que: *“La EPMMOP, se adhiere a los estudios y al presupuesto realizado por la EMGIRS (USD 2.367.106,03410 para la contratación de la “Construcción del Cubeto 10 para el relleno sanitario”, según el Proceso de licitación de Obra signado con el número No. LICO – EMGIRS-002-2020”.*



ACTIVIDADES EJECUTADAS



- Replanteo del área de trabajos, excavación y desalojo, perfilado de taludes, construcción de barrera geológica, instalación de geomembrana y geotextil, instalación de tubería y accesorios, colocación de material pétreo y arena, instalación de manholes y construcción de tanque de bombeo de lixiviados.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- El presupuesto Referencial inicial contemplaba la construcción del Cubeto 10 y la Unificación con el cubeto 3, este último debe ser ejecutado por la EMGIRS durante y posterior a la Operación del relleno del Cubeto 10.
- Los trabajos ejecutados por la EPMMOP, establecidos mediante el convenio se han cumplido en su totalidad.



EJECUCIÓN DEL PROYECTO

OBRA:	CONSTRUCCION DEL CUBETO 10 - RELLENO SANITARIO DEL INGA		
No.	CODIGO		% inicial por rubro - cronograma
1	A.	CONFORMACION	37,21%
2	B.	IMPERMEABILIZACION	38,52%
3	C.	DRENAJE DE LIXIVIADOS	8,52%
4	D.	TUBERIA Y ACCESORIOS	8,15%
5	E.	DRENAJE DE GASES	0,37%
6	F.	DREN DE AGUAS LLUVIAS	2,16%
7	G.	PISCINA DE LIXIVIADOS	3,65%
8	H.	OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,43%
9	I.	MITACION AMBIENTAL	0,98%
		TOTAL	100%

LIQUIDACIÓN

Los trabajos en la construcción del cubeto 10, ubicado en el relleno sanitario de El Inga finalizaron en un 100%, cumpliendo lo establecido en el convenio.

EPMMOP y EMGIRS trabajan en la liquidación del convenio



EPMMOP
MOVILIDAD Y OBRAS

Por un
Quito
Digno



BICENTENARIO
BATALLA DE PICHINCHA 1822