

Memorando No.0104-TI-AMT-2014

Para: Dr. Dario Tapia  
De: Pablo Tamayo  
SUPERVISOR METROPOLITANO DE TRANSITO  
DIRECTOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Asunto: Extensión de plazo de ejecución equipamiento de la infraestructura, equipos activos para los centros de datos principal y contingencia de la plataforma tecnológica de la AMT.

Fecha: Quito, 10 de diciembre del 2014

Como es de su conocimiento mediante contrato N°. ACP-032-2014, la empresa TOTALTEK S.A fue contratada para realizar el "equipamiento de la infraestructura, equipos activos para los centros de datos principal y contingencia de la plataforma tecnológica de la AMT", según los plazos establecidos en los pliegos de Subasta Inversa Electrónica SIE-031-AMT-2014, el proyecto debe ser entregado hasta el 26 de diciembre del presente, sin embargo debido a razones técnicas fundamentadas en el informe tecnico 0014 adjunto al presente, el proyecto sufriría retrasos en su culminación.

Cabe resaltar que los motivos por los cuales la entrega del proceso se retrasa son razones técnicas ajenas al proveedor "TOTALTEK S.A", y de fuerza mayor.

Con los antecedentes expuestos, solicito a Usted de la manera más comedida se autorice el solicitar a la empresa "TOTALTEK S.A", que se amplíe el plazo de entrega del proyecto por 140 días a partir del cumplimiento de la fecha de entrega prevista.

Atentamente,  
Pablo Tamayo Jara  
Director de Tecnología

*[Handwritten signature]*  
Pablo Tamayo Jara

Amazonas N33-229 e Inglaterra

PBX: 395 2300

dennuncias.amt@quito.gob.ec

**EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT**

10/12/2014

**1. Antecedentes**

Mediante pliegos de Subasta Inversa Electrónica SIE-031-AMT-2014 la Agencia Metropolitana de Tránsito, lanza el requerimiento para el EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT, mediante Resolución N° SIE-031-2014-002 el Supervisor Metropolitano de Tránsito adjudica el proceso a la empresa TOTALTEK S.A.

Con fecha 11 de noviembre de 2014, se suscribe el contrato N° ACP-032-2014 estableciendo el plazo de 45 días, contados desde la suscripción del contrato.

**Análisis Técnico**

Hasta la presente fecha, se ha ejecutado un 60% del proyecto que se constituye por la instalación completa en el Data Center principal ubicado en el Centro de Gestión de la Movilidad, y en el data center de back up se encuentran instalados los equipos sin embargo los mismos no están en funcionamiento debido a la falta de infraestructura eléctrica.

El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a un cronograma de trabajo acordado previamente con TOTALTEK S.A, sin embargo al momento existen razones técnicas externas al proveedor que están generando la demora en la ejecución del mismo, dichos requerimientos que deben ser solventados previo a la instalación completa del EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA AMT y son:

- Permisos de uso de red privada solicitados a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, mismos que se encuentran en trámite y que no estaban concebidos que sean tramitados por parte del proveedor TOTALTEK S.A.
- La instalación de Fibra Óptica, misma que se retrasó ya que 400 metros de canalización construidos se bloquearon debido a inundaciones, causas climáticas que se constituyen como fuerza mayor.
- El data center de backup ubicada en la Dirección de Metropolitana de Informática no cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria para la instalación y funcionamiento de los equipos de comunicaciones. Es importante considerar este equipamiento en el presupuesto 2015, mismo que estará aprobado en el primer trimestre del año 2015.

**2. Conclusiones**

Con los antecedentes expuestos, es necesario solicitar a la empresa "TOTALTEK S.A.", que amplíe el plazo de entrega del proyecto por 140 días a partir del cumplimiento de la fecha de entrega prevista. Pues al momento no es posible que ejecuten la parte técnica inherente a su proyecto por razones de fuerza mayor.

Atentamente,



**Pablo Tamayo**  
Administrador del contrato

Oficio No. 055-TI-AMT-2014

Quito, 12 de diciembre del 2014

Ingeniero.

Francisco Barba Gyenco  
TOTALTEK S.A

De mi consideración:

Como es de su conocimiento la Agencia Metropolitana de Tránsito con fecha 11 de noviembre de 2014 suscribe el contrato con la empresa TOTALTEK S.A, para el equipamiento de la infraestructura, equipos activos para los centros de datos principal y contingencia de la plataforma tecnológica de la AMT, hasta la fecha el proceso presenta un avance del sesenta por ciento (60%), debido a motivos de fuerza mayor ajenos a la empresa TOTALTEK y a la administración del contrato no es posible avanzar con el proyecto y terminarlo hasta la fecha indicada en el contrato N° ACP-032-2014, que sería el 26 de diciembre del presente.

Con lo antes expuesto solicito a Usted se amplíe la ejecución del proceso por un lapso de ciento cuarenta (140) días contados a partir del día 27 de diciembre del presente.

Por la atención a la presente, agradezco su colaboración.

Atentamente,



Pablo Tamayo Jara

Teléfono: (02) 395 2300

Director de Tecnologías de la Información

Ext.: 14116

12-12-14  
RECIBIDO

AGENCIA  
METROPOLITANA  
DE TRANSITO

ALCALDIA

Av. Amazonas N33-229 e Inglaterra


Teléfono: 02 395 2300

Oficio No. 078-GG-TTK-2014  
Quito, 15 de diciembre del 2014

Ingeniero.  
Pablo Tamayo  
Director de Tecnologías de la Información  
AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO

De mi consideración:  
En respuesta al Oficio No. 055-TI-AMT-2014 recibido con fecha 12 de diciembre del 2014, en el cual nos solicita una ampliación para la ejecución del proceso de 140 días a partir del 27 de diciembre del presente año, por motivos de fuerza mayor ajenos a Total Tek, pongo en su conocimiento que dicha solicitud es aceptada por nuestra empresa, a pesar de los costos financieros que representa recuperar el saldo de este contrato en una fecha que no estaba prevista.

Atentamente,

  
Francisco Barba Gyenco  
Gerente General  
TOTAL TEK S.A.

