

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0027-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

**Asunto:** Respuesta al Memorando No. EPMMQ-GADDMQ-DC-AAAL-2023-0008-M

Señora Licenciada  
Laura Alexandra De Los Angeles Altamirano Luna  
**Concejala Metropolitana**  
**DESPACHO CONCEJAL ALTAMIRANO LUNA LAURA ALEXANDRA DE LOS ANGELES**  
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Memorando No. EPMMQ-GADDMQ-DC-AAAL-2023-0008-M de 03 de enero de 2023, mediante el cual solicita "(...) un informe acerca del porcentaje de ejecución anual del contrato No. RELI-01-2013 METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI, cuyo objeto es la 'Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito', suscrito con fecha 26 de noviembre de 2015"; al respecto me permito indicar lo siguiente:

Conforme se desprende en el memorando No. EPMMQ-GT-2023-0013-M de 11 de enero de 2023, suscrito por el Ing. Cristian Espinosa, el porcentaje de ejecución del Convenio suscrito el 26 de noviembre de 2015 entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Consorcio Línea 1 Metro de Quito, cuyo objeto es la Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito, Fase 2: Construcción de las Obras Civiles y Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones, se detalla a continuación:

- **Porcentaje de Ejecución respecto al Avance Físico de la Primera Línea del Metro de Quito (PMQ):**

Año	Avance físico
2016	12,90%
2017	45,98%
2018	75,28%
2019	89,56%
2020	98,59%
2021	99,55%
2022	99,39%*

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0027-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

\* El porcentaje de avance entre el 2021 y 2022 decrece, en virtud de la incorporación del SIR en el alcance del contrato de construcción de la obra de la PLMQ.  
Por tanto, se infiere que el porcentaje de avance físico de la obra de la PLMQ a diciembre de 2022 es de 99,39%.

● **Porcentaje de Ejecución respecto al Avance Económico de la PLMQ:**

<b>Año</b>	<b>Costo proyecto ejecución</b>	<b>Avance económico</b>
2015	\$123.995.755,00	6%
2016	\$377.440.736,75	24%
2017	\$446.902.440,68	45%
2018	\$640.582.721,84	76%
2019	\$205.493.124,64	85%
2020	\$106.867.847,14	91%
2021	\$97.062.010,27	95%
2022	\$38.730.585,57	97%

<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>2.037.075.221,88</b>	<b>97%</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>67.101.178,81</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>2.104.176.400,70</b>	<b>100%</b>

Por tanto, se determina que el porcentaje de avance económico respecto de la ejecución del Contrato No. RELI-01-2013 METRO DE QUITO-BID-CAF-BEI, a diciembre de 2022, es de 97%.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. EPMMQ-GG-2023-0027-O

Quito, D.M., 11 de enero de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Efraín Alfredo Bastidas Zelaya

**GERENTE GENERAL**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO**

Referencias:

- EPMMQ-GT-2023-0013-M

Copia:

Señor Abogado

Pablo Antonio Santillan Paredes

**Secretario General**

**SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**

Señor Ingeniero

Cristian Daniel Espinosa Gonzalez

**Gerente Técnico**

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - GERENCIA TÉCNICA**

Señora Magíster

Natalya Lizbeth Mejía Morejón

**Secretaria General**

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - SECRETARIA GENERAL**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Natalya Lizbeth Mejía Morejón	nm	EPMMQ-SG	2023-01-11	
Aprobado por: Efraín Alfredo Bastidas Zelaya	EB	EPMMQ-GG	2023-01-11	

