

**Oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1643-O**

**Quito, D.M., 30 de julio de 2024**

**Asunto:** Respuesta: Proceso de Fiscalización a Proceso de Consultoría Código CDP-EPMMOP-2023-004 "EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ."

Señora Magíster  
Diana Lizeth Cruz Murillo  
**Concejala Metropolitana**  
**DESPACHO CONCEJAL CRUZ MURILLO DIANA LIZETH**  
En su Despacho

Señora Concejala,

Mediante oficio Nro. GADDMQ-DC-CMDL-2024-0343-O de 26 de mayo de 2024, se solicita lo siguiente:

*"4.1.- Emitir un informe pormenorizado respecto de todo el proceso de consultoría signado con código CDC-EPMMOP-2023-004, cuyo objeto es: "EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ"; con la finalidad de conocer: (a) Costo total de la Consultoría: Pagos realizados y pagos programados; (b) Estado de Ejecución de la Consultoría; (c) Cronograma de ejecución; y, (d) Copia de toda la documentación habilitante y contractual que se hubiere generado por esta consultoría."*

En respuesta a su solicitud, se remite el Informe Nro. 001-I-GEF-DFIS-ULM-2024 v2 de 23 de abril de 2024, suscrito por el Administrador del Contrato No. 001-GEF-EPMMOP-2023. Este informe incluye la información y puntos requeridos, destacando en su parte pertinente lo siguiente:

**(a) Costo total de la Consultoría**

El costo total de la consultoría para la "EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ", realizada por la empresa ECUATEST CIA. LTDA., fue de USD 62.000,00 (Sesenta y dos mil con 00/100), sin incluir IVA. Los pagos se realizaron en dos partes: un anticipo del 50 % y el valor restante al momento de la entrega de los estudios definitivos, según lo establecido en el contrato. Se anexa el contrato suscrito y los comprobantes de pago realizados.

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1643-O

Quito, D.M., 30 de julio de 2024

**(b) Estado de Ejecución de la Consultoría**

Según el Acta de Entrega - Recepción definitiva del Contrato No. 001-GEF-EPMMOP-2023, suscrita el 24 de abril de 2024, los estudios de la consultoría *“EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ”*, fueron recibidos satisfactoriamente. Por lo tanto, la consultoría la concluido y se adjuntan los documentos que respaldan la recepción: el informe favorable de la Administración del Contrato y el Acta de Entrega - Recepción Definitiva.

**(c) Cronograma de ejecución**

Según el Cronograma de ejecución de la consultoría *“EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ”*, los trabajos se llevaron a cabo dentro del plazo contractual de 45 días calendario. La empresa consultora cumplió con todas las actividades establecidas en los Términos de Referencia y entregó los estudios en los tiempos indicados a continuación:

|  |   |
|--|---|
| <b>Fecha de suscripción del contrato:</b>              | 01 noviembre 2023   |
| <b>Plazo contractual:</b>                              | El plazo establecido para la ejecución del contrato es de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato de que el anticipo se encuentra disponible |
| <b>Fecha de emisión de orden de inicio</b>             | 05 diciembre 2023   |
| <b>Fecha de inicio de plazo contractual:</b>           | 06 diciembre 2023   |
| <b>Fecha finalización plazo contractual:</b>           | 19 enero 2024   |
| <b>Plazo revisión EPMMOP</b>                           | 15 días término   |
| <b>Plazo correcciones consultora ECUATEST CIA LTDA</b> | 15 días término   |

| Descripción                                       | Fecha              | Días de retraso |
|---|--------------------|-----------------|
| Entrega del estudio provisional ECUATEST CIA LTDA | 19 enero 2024      | 0               |
| Entrega de observaciones EPMMOP                   | 09 de febrero 2024 | 0               |
| Entrega del estudio definitivo ECUATEST CIA LTDA  | 05 de marzo 2024   | 0               |

**Días de retraso consultora: 0 días**

**(d) Documentación Habilitante y Contractual**

**Oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1643-O**

**Quito, D.M., 30 de julio de 2024**

La documentación relacionada con la ejecución de la consultoría “*EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LAS PARROQUIAS DE LA ECUATORIANA, CHILLOGALLO, CHILIBULO, LA ARGELIA, LA LIBERTAD E ITCHIMBIA DEL DMQ*”, se encuentra en el portal de compras públicas, a través del siguiente enlace:

[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UOJcMOdXOy1wYgkjFotB0NNqfxFO\\_051d-v\\_FebxwFU](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=UOJcMOdXOy1wYgkjFotB0NNqfxFO_051d-v_FebxwFU)

Dado al tamaño considerable de los archivos generados de esta consultoría, tanto en el informe de la Administración como en el Acta de Entrega – Recepción Definitiva, toda la información de respaldo se encuentra en formato digital en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1-yog34tkEhtSK0kyGhos\\_7OjIHiEzAFw?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1-yog34tkEhtSK0kyGhos_7OjIHiEzAFw?usp=sharing)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Fanny Eugenia Garate Correa.

**GERENTE GENERAL, SUBROGANTE  
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS**

Referencias:

- GADDMQ-DC-CMDL-2024-0343-O

Anexos:

- GADDMQ-DC-CMDL-2024-0343-O.pdf
- epmmop-gg-2024-0575-o.pdf
- gaddmq-azms-2024-0698-o\_(1).pdf
- 2\_001-GEF-CONTRATO-CDC-EPMMOP-2023-004---01-11-2023.pdf
- Acta\_de\_Recepcion\_Definitiva\_Contrato\_No\_001\_GEF\_EPMMOP\_2023-signed-signed-signed.pdf
- Informe\_Administracion\_Contrato\_No\_001\_GEF\_EPMMOP\_2023-signed.pdf
- 001-I-GEF-DFIS-ULM-2024 v2-signed.pdf
- spi\_bce\_ecuatest\_001-gef-2023\_anti\_0001.pdf
- spi\_bce\_ecuatest\_001-gef-2023\_50%\_restante.pdf

Copia:

Señora Doctora

Libia Fernanda Rivas Ordóñez

**Secretaria General**

**SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**



**Oficio Nro. EPMMOP-GG-2024-1643-O**

**Quito, D.M., 30 de julio de 2024**

Señor Ingeniero  
Jorge Wladimir Campoverde Sanchez  
**Gerente de Estudios y Fiscalización**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS - GERENCIA DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN**

| Acción                                       | Siglas Responsable | Siglas Unidad       | Fecha      | Sumilla |
|--|--------------------|---------------------|------------|---------|
| Elaborado por: Edison Ruben Flores Reinoso   | ef                 | EPMMOP-GEF-DFIS-ULM | 2024-06-17 |         |
| Revisado por: Ruben Alejandro Mancheno Vela. | rm                 | EPMMOP-GEF-DFIS     | 2024-06-20 |         |
| Revisado por: Marco Antonio Ñato de la Cruz. | mañc               | EPMMOP-GEF          | 2024-06-20 |         |
| Aprobado por: Fanny Eugenia Garate Correa.   | fg                 | EPMMOP-GG           | 2024-07-30 |         |

