

informe de presupuestos 2015-2016-2017

impreso por Eduardo Anibal Hinojosa (eduardoa.hinojosa@quito.gob.ec), 12/05/2017 - 16:29:30

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	12/05/2017 - 16:29:25
Cola	CONCEJO METROPOLITANO::Chacón Daniela	Creado por	Hinojosa Eduardo Anibal
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	admchi@quito.gob.ec		
Propietario	dfchacon (Daniela Fernanda Chacón Arias)		

Información del cliente

Nombre:	Administración
Apellido:	Zona Valle de los Chillos
Identificador de usuario:	Administración Zona Valle de los Chillos
Correo:	admchi@quito.gob.ec

Artículo #1

De:	"Administración Zona Valle de los Chillos" <admchi@quito.gob.ec>
Para:	CONCEJO METROPOLITANO::Chacón Daniela
Asunto:	informe de presupuestos 2015-2016-2017
Creado:	12/05/2017 - 16:29:25 por cliente
Tipo:	teléfono
Adjunto:	oficio_561.PDF (13.3 KBytes)

informe de presupuesto 2015-2016-2017

Ticket No. 2017-067444

Oficio No. 0000561

Quito, 12 MAYO 2017

Abogado
Daniela Chacón Arias
**PRESIDENTA DE LA COMISION DE PARTICIPACION CIUDADANA
Y GOBIERNO AUTONOMO ABIERTO**

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-


De mi consideración:

En atención al Oficio No. SG 1258, emitido por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto adjunto envío detalle de Obras de presupuestos participativos de los años 2015, 2016 y 2017 de acuerdo a los requerimientos solicitados.

- *Detalle de las obras realizadas por presupuestos participativos: fechas de inicio, de ejecución, y recepción de obras; porcentaje de ejecución y estado actual de la obra, presupuesto inicial y con reformas y, partidas asignadas a cada Administración Zonal para dicho fin.*
- *En caso de existir arrastres de obras por presupuestos participativos, detallar: nombre de la obra presupuesto asignado, porcentaje planillado, valor entregado como anticipo, valor por planilla y razón del arrastre y estado actual de la obra.*
- *Detallar monto y el estado actual de las obras cuyo presupuesto no ha sido ejecutado en el tiempo establecido y en consecuencia se ja tenido que devolver dichos valores a las arcas municipales.*
- *Detalle del presupuesto global asignado a presupuestos participativos con sus respectivas reformas y su porcentaje de ejecución de los años 2015, 2016 y 2017*

Por la atención que se sirva dar al presente, se suscribe de usted


Atentamente,



Msc. Santiago Cáceres Vaca
Administración Zonal Valle de los Chillos



Administración Zona
Los Chillos
SECRETARIA ZONAL

Elaborado por:	C. Santacruz	2017-03-07	
----------------	--------------	------------	--

ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLOS
DETALLE DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

1.- OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Obra	Fecha de Inicio	Fecha de ejecución	Fecha de recepción de Obra	Porcentaje de ejecución	Estado actual de la obra	Presupuesto inicial	Codificado	Reformas	Partidas Asignadas a cada Zonal
CONCLUSIÓN CERRAMIENTO DE MALLA Y ENCEPADO DEL ESTADIO	16/09/15	16/09/15	30/10/15	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 48.986,67	\$ 8.986,67	750104
ADOQUINADO CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, ENTRE CALLE ESPEJO Y PEDRO VICENTE MALDONADO - AMAGUANA	19/06/15	28/07/15	30/10/15	100%	ENTREGADA	\$ 48.875,56	\$ 50.650,36	\$ 1.774,80	750105
ADOQUINADO TRAMO CALLE JACINTO JIJÓN/GUANGOPOLO	17/11/2015	27/11/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 65.000,00	\$ 33.000,00	\$ 32.000,00	750105
COMPLETAR EL EMPEDRADO EXISTENTE / SAN CARLOS DE YANAHUAYCO	22/10/2015	06/11/2015	15/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	750105
ADOQUINADO DE LA CALLE ISIDRO AYORA Y CUICOCHA DESDE LA CALLE MIRANDA HASTA EL BARRIO LAS TRES CRUCES	16/11/2015	03/12/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	750105
JUEGOS PARA PARA 60 Y PIQUITO (4 JUEGOS INCLUSIVOS)	10/09/2015	10/09/2015	01/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	750104
TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MANUELA SAENZ EN 180 MTS. FRENTE AL AREA VERDE, CONOCOTO	10/09/2015	24/10/15	10/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 44.986,21	\$ 4.986,21	750105
CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y ELEVACIÓN DE MALLA LINDERO SUR, CONOCOTO	23/11/2015	DICI. 2015	DICI. 2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 26.601,30	\$ 26.601,30	750104
ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL / GUANGOPOLO	10/07/2015	23/08/2015	29/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 16.200,96	\$ 4.877,80	\$ 11.323,16	750105
CAMBIO DE GRADERIOS DE MADERA POR PLANCHAS METALICAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	06/03/2015	28/07/15	10/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 25.332,22	\$ 26.301,50	\$ 969,28	750104

ADQUINADO DE UN TRAMO, Y ESCALINATA DE OTRO TRAMO DE LA CALLE PARISO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE SORIALOMA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	02/06/2015	25/10/2015	20/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 18.571,52	\$ 19.065,33	\$ 493,81	750105
ADQUINADO DE LA CALLE IVAN MONTUFAR BARRIO LA UNION-CONOCOTO	11/06/2015	28/07/15	05/10/2015	100%	ENTREGADA	\$ 69.000,98	\$ 56.268,81	\$ 12.732,17	750105
REPARACION DE EMPEDRADO CALLE DE ACCESO AL BARRIO EL ROSARIO DE CONOCOTO	06/03/2015	15/06/15	21/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 21.600,00	\$ 24.857,55	\$ 3.257,55	750105
ADQUINADO CALLE JOSE MARIA EGAS BARRIO SAN VIRGILIO - CONOCOTO	09/06/2015	20/07/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 64.185,44	\$ 84.454,22	\$ 20.268,78	750105
ADQUINADO CALLES MIGUEL MAJERA, NICOLAS	06/04/2015	25/06/15	21/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 117.961,65	\$ 120.537,97	\$ 2.576,32	750105
ADQUISION DE MATERIALES PARA ADQUINADO DEL PASAJE DE LA IGLESIA BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE - ALANGASI (CALLE JERUSALEN)	16/02/2015	30/06/2015	14/09/2017	100%	ENTREGADA	\$ 49.101,84	\$ 29.838,00	\$ 19.263,84	730811
ADQUISION DE MATERIALES PARA ADQUINADO DE LA CALLE ELOY ALFARO BARRIO CENTRAL - ALANGASI	01/07/2015	21/07/2015	21/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 9.642,37	\$ 7.164,64	\$ 2.477,73	730811
ADQUISION DE MATERIALES PARA ADQUINADO DE LA CALLE PUERTO RICO BARRIO SAN CARLOS - ALANGASI	16/02/2015	30/06/2015	16/10/2015	100%	ENTREGADA	\$ 48.870,24	\$ 28.545,44	\$ 20.324,80	750105
ADQUINADO CALLE GONZALES SUAREZ, ENTRE TRONCAL E35 Y RICARDO ALVAREZ BARRIO SAN JUAN DE LA CRUZ - AMAGUANA	06/03/2015	19/06/15	20/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 47.607,90	\$ 50.626,85	\$ 3.018,95	750105
ADQUINADO CALLE SINCHOLAGUA, ENTRE CALLE SUCRE Y CALLE IGLESIAS BARRIO EL BLANQUEADO TRES CRUCES - AMAGUANA	06/04/2015	19/06/15	14/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 49.080,34	\$ 49.699,41	\$ 619,07	750105

READOQUINADO DE LA CALLE GUAYAQUIL, DESDE LA JUNTA PARROQUIA HASTA EL DISPENSARIO MEDICO Y PARTE DE LA CALLE BOLIVAR BARRIO CENTRAL - GUANGOPOLO	09/06/2015	20/06/15	13/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 66.745,27	\$ 67.689,68	\$ 944,41	750105
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE RIO CHONE HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE RIO NAPO SENTIDO SUR NORTE BARRIO MIRANDA BAJO	18/09/2015	18/09/2015	04/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 18.271,50	\$ 20.825,57	\$ 2.554,07	750105
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE RIO VERDE HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE RIO NAPO SENTIDO SUR NORTE BARRIO MIRANDA BAJO	18/09/2015	18/09/2015	04/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 22.707,36	\$ 26.775,73	\$ 4.068,37	750105
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE LOS ARRAYANES BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	30/06/2015	15/07/2015	21/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 11.450,71	\$ 15.613,66	\$ 4.162,95	730811
ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA, PARA ASFALTADO DE LAS VIAS: PUENTE A YURAC, PARQUE CENTRAL AL ESTADIO DE LA COMUNA 4 DE OCTUBRE, DESDE PIMAN A SAN JUAN DE LA TOLA - PINTAG	16/02/2015	30/06/2015	14/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 269.482,52	\$ 262.742,59	\$ 6.739,93	750105
ADOQUINADO DE UN TRAMO DE 65,00 MTS. DE LA CALLE CAIZANILOMA SECTOR LA TOGLLA DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	16/02/2015	08/06/2015	08/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 15.529,36	\$ 16.764,16	\$ 1.234,80	750105
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE RIO CENIPA BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	16/02/2015	30/06/2015	21/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 17.275,09	\$ 18.073,44	\$ 798,35	750105

CONDUCCION DE AGUA LLUVIA DE LA CUNETTA DE LA VIA INTERVALLES EN EL SECTOR CENTRAL, DESDE LA CALLE ILALO HASTA LA MACHALA DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLO	17/07/2015	28/07/2015	05/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 10.531,68	\$ 12.008,82	\$ 1.477,14	750105
COGESTION - ADOQUINADO PARA PASAJE EZA AMAGUAÑA	01/11/2015	10/11/2015	17/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 25.180,27	\$ 16.046,03	\$ 9.134,24	730811
COGESTION - ADOQUINADO DE LA CALLE LOS LAURES BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	30/06/2015	15/07/2015	21/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 6.003,89	\$ 8.186,62	\$ 2.182,73	730811
ADOQUINADO CALLE DE LOS GUANGALES, 450 METROS	01/07/2015	10/07/2015	15/07/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 79.974,61	\$ 79.974,61	750105
DRENAJE Y MEJORA DE LA CANCHA BARRIO SANTA TERESITA DEL VALLE CONOCOTO	10/11/2015	17/11/2015	08/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 28.601,30	\$ 28.601,30	750105
MURO DE CONTENCION AL FINAL DE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES	25/11/2015	25/11/2015	30/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 37.601,30	\$ 37.601,30	750104
BORDILLOS CALLE JOSE M ESPINOSA TRAMO 1	23/10/2015	06/11/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 21.601,30	\$ 21.601,30	750105
ADOQUINADO DE LA CALLE VELASCO IBARRA	11/11/2015	19/11/2015	10/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 42.601,36	\$ 42.601,36	750105
JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE ECOLÓGICO CACHACO	09/03/2015	N/A	N/A	0%	NO SE EJECUTA DEBIDO A LA INDEFINICION DEL ESTADO DE LA PROPIEDAD DEL PREDIO	\$ 15.672,13	\$ 5.672,12	\$ 10.000,01	750104
BORDILLOS EN UNA LONGITUD DE 2000 MTS PARA LA MACARENA	23/02/2015	N/A	N/A	0%	OBRA EJECTADA	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105
ADQUISICION DE ADOQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL / ALANGASI	25/08/2015	08/10/2015	06/11/2015	0%	OBRA INTERVENIDA IMP	\$ 22.329,25	\$ 45.173,94	\$ 22.844,69	750105
BORDILLOS CALLE CESAR ENRIQUE BALSECA DESDE EL PUENTE. 2.000 LONGITUD	23/02/2015	N/A	N/A	0%	OBRA REALIZADA POR EL CONSEJO	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105

ADQUINADO CALLE FRANCISCO QUISAGUANO. 160 LONGITUD	27/02/2015	N/A	N/A	0%	OBRA REALIZADA POR EL CONSEJO	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105
COGESTION - ADOQUINADO MANTENIMIENTO VIAL VIAS DE CONOCOTO	N/A	N/A	N/A	0%	NO SE EJECUTA	\$ 2.414,41	\$ 2.414,41	\$ 0,00	730811
BORDILLOS EN TODA LA CALLE PASOCHOA	N/A	N/A	N/A	0%	NO SE EJECUTA	N/A	\$ 18.647,33	\$ 0,00	N/A
LIQUIDACION DE OBRAS 2015	N/A	N/A	N/A	100%	LIQUIDADO	0	\$ 48.166,21	\$ 48.166,21	
TOTAL						\$ 1.431.124,46	\$ 1.578.142,24	\$ 147.017,78	

2.- OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Obra	Fecha de Inicio	Fecha de ejecución	Fecha de recepción de Obra	Porcentaje de ejecución	Estado actual de la obra	Presupuesto inicial	Codificado	Reformas	Partidas Asignadas a cada Zonal
Bordillos calle José Espinoza desde Capules hasta los maizales 700 mts (Amaguaña)	25/07/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 20.821,38	16.983,00	0,00	750105
Bordillo, cunetas, empedrado de la calle Río Chanchan 500 mts (Amaguaña)	01/04/2016	02/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	49.040,45	49.040,45	0,00	750105
Bordillos y cunetas calle Algarrobos (Amaguaña)	01/04/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	49.040,45	49.040,45	0,00	750105
Empedrado Río Napo- continuación 1000 mts. Aprox (Amaguaña)	01/04/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	49.040,45	49.040,45	0,00	750105
Adoquinado Cuicocha y Pedro Pérez Echanique. 150 mts. Aprox (Amaguaña)	01/03/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	49.040,45	49.040,45	0,00	750105
Bordillos y adoquinado de un tramo de la calle Manuela Cañizares sector hospital psiquiátrico Julio Endara (Conocoto)	01/03/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	40.002,57	40.002,57	0,00	750105
Adoquinado continuación de la Lizardo García sector parada de los buses (Conocoto)	01/03/2016	02/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	56.403,62	56.403,62	0,00	750105

Adoquinado de los pasajes Pedro Porras y Pasaje 1 (Conocoto)	01/02/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	20.001,28	20.001,28	0,00	750105
Bordillos en Avda. San Pedro de Taboada inicio Pinar de la Sierra hasta Calle Chillo Jijón (Conocoto)	01/02/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 15.000,96	18.839,34	0,00	750105
BORDILLOS CALLE AZUAY (CONOCOTO)	04/10/2016	N/A	N/A	0%	ARRASTRE 2017	\$ 25.001,60	25.001,60	0,00	750105
Adoquinado calle Abdón Calderón desde la Pichincha hasta la Luis Cordero (Conocoto)	01/03/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	70.004,49	70.004,49	0,00	750105
Muro en la calle Luis Abelardo Andrade (Conocoto)	01/03/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	40.002,57	40.002,57	0,00	750105
O: ASFALTO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE 7 DE AGOSTO Y ALPAHUMA	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	55.221,16	0,00	750105
Adoquinado de un tramo Pasaje C y Río Zamora (Alangasi)	01/03/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	28.010,73	28.010,73	0,00	750105
Reempedrado y cunetas (Alangasi)	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 22.008,43	22.008,43	0,00	750105
O:EMPEDRADO DE TRAMO UNO CON MEJORAMIENTO DE INGRESO DE LA CALLE GUARANGALOMA TRAMO 1	01/02/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	20.000,01	0,00	750105
O: EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE GUARANGALOMA TRAMO DOS DESDE LA CASA COMUNAL HACIA LA CURVA DE RETORNO	01/02/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	70.000,04	0,00	750105
O: EMPEDRADO Y CUNETAS RUMILLOMA GUAYACANDO-PAQUIHUCO DESDE LA CALLE CRUZ LOMA	01/02/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	66.710,00	0,00	750105
Adoquinado de un tramo Calle 25 de marzo (La Merced)	02/11/2016	02/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	40.182,06	0,00	750105
Adoquinado de un tramo calle Jordán desde sector Cucharra (La Merced)	08/07/2016	19/08/2016	02/11/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	40.182,06	0,00	750105
Asfaltado de un tramo calle César Enrique Balseca (La Merced)	19/10/2016	01/11/2016	02/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	40.182,06	0,00	750105

O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	20/12/2016	21/12/2016	EN EJECUCION 2017	30%	EN EJECUCION 2017	\$ 122.734,34	122.737,94	0,00	730811
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL(ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	20/12/2016	21/12/2016	EN EJECUCION 2017	30%	EN EJECUCION 2017	\$ 46.026,76	46.026,76	0,00	730811
O: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE CENTAURO HASTA LLEGAR A LA AV. LOS PLANETAS	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTION MATERIAL ENTREGADO SEGÚN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 0,00	40.015,33	0,00	750105
O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE VIA PRINCIPAL QUE ACCEDE AL REDONDEL (LOS PIQUEROS)	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTION MATERIAL ENTREGADO SEGÚN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 0,00	23.509,01	0,00	750105
O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "H" (LA MERCED)	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTION MATERIAL ENTREGADO SEGÚN ACUERDOS	\$ 0,00	13.059,17	0,00	750105

O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "N" (LA MERCED)	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTION MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS	\$ 0,00	13.059,17	0,00	750105
O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "L"	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTION MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 0,00	14.063,72	0,00	750105
BORDILLOS CUNETAS CALLE OTTO AROSEMENA (CONOCOTO)	01/09/2016	29/11/2016	30/12/2016	100%	OBRA EJEUTADA 2016	40.002,57	40.002,57	0,00	750105
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO LA MERCED	04/10/2016	N/A	N/A	0%	OBRA PARA EJEUTAR 2017	\$ 0,00	20.091,03	0,00	750105
ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BORDILLOS VIALES (SAN JUAN DE LA TOLA COMUNA 4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO DE YURAC)	20/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	28.922,86	0,00	730811
ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	04/10/2016	N/A	N/A	0%	OBRA PARA EJEUTAR 2017	\$ 7.000,45	7.000,45	0,00	740105
TOTAL						\$ 1.234.384,83		0,00	

3.- OBRAS DE ARRASTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

OBRAS	PRESUP. ASIGNADO	% PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE OBRA
CERRAMIENTO Y REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO CARLOS MARIA DE LA TORRE - ALANGASI	\$ 35.910,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.910,98	NO SE TIENE ESCRITURA A NOMBRE DEL MUNICIPIO	SIN EJECUTAR

4.- OBRAS DE ARRASTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

OBRAS	PRESUP. ASIGNADO	% PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE OBRA
BORDILLOS CALLE AZUAY (CONOCOTO)	\$ 25.001,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.001,60	SUSPENDIDO POR SER COP, SE TRASLADA PARA EJECUCION AL AÑO 2017	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	\$ 122.737,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.737,94	SUSPENSIÓN DE OBRA POR CONDICIONES CLIMATICAS	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	\$ 46.026,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.026,76	SUSPENSIÓN DE OBRA POR CONDICIONES CLIMATICAS	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	\$ 7.000,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000,45	NO SE REALIZA POR NO CONTAR CON ESCRITURAS, SE TRASLADA PARA EJECUCION AL AÑO 2017	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017

OBRA	MONTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	AÑO	NO SE EJECUTA POR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE TRASLADA PARA EJECUCIÓN AL AÑO 2017 COMO OBRA	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO	\$ 20.091,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.091,03	
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	\$ 122.737,94	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016		
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	\$ 46.026,76	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016		
O: ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	\$ 7.000,45	ARRASTRE POR EJECUTARSE	2016		
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO	\$ 20.091,03	ARRASTRE POR EJECUTARSE	2016		

5 - OBRAS NO EJECUTADAS

3 - OBRAS DE ARRASTRE PRESUPUESTO PARALELO 5012

6.- PRESUPUESTO ASIGNADO A PP Y EJECUCIÓN

2015

PROYECTO	ASIGNADO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	\$1.431.124,46	\$147.017,78	\$1.578.142,24	\$1.382.374,67	87,60%

2016

PROYECTO	ASIGNADO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	\$1.234.384,83	\$0,00	\$1.234.384,83	\$974.604,41	78,95%

