

TICKET No. 2017-067444

0400

Oficio No. **0000737** AZCH-2017  
Quito, 8 de junio de 2017

Abogada  
Daniela Chacón Arias  
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Y GOBIERNO AUTÓNOMO ABIERTO**  
Presente

De mi consideración:

En alcance al oficio No. 0000652 con Ticket N. 2017-067444 de 29 de mayo de 2017, a continuación encontrará la matriz del detalle de obras realizadas por Presupuestos Participativos: fechas de inicio, de ejecución y recepción de obras; porcentaje de ejecución y estado actual de la obra, presupuesto inicial y con reformas y partidas asignadas a cada Administración Zonal de los años 2015, 2016 y 2017.


Atentamente,



Mg. Ivonne Endara C.  
**ADMINISTRADORA ZONAL LOS CHILLOS (S)**



Administración Zona  
**Los Chillos**  
SECRETARIA ZONAL

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
ELABORACIÓN	FGalindo	AZCH	20170608	



**ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLOS**  
**DETALLE DE LAS OBRAS REALIZADAS POR PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**

**1.- OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015**

Obra	Fecha de Inicio	Fecha de ejecución	Fecha de recepción de Obra	Porcentaje de ejecución	Estado actual de la obra	Presupuesto Inicial	Codificado	Reformas	Partidas Asignadas a cada Zonal
CONCUSIÓN CERRAMIENTO DE MALLA Y ENCESPADO DEL ESTADIO	16/09/15	29/09/2015	30/10/15	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 48.986,67	\$ 8.986,67	750104
ADDOQUINADO CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA, ENTRE CALLE ESPED Y PEDRO VICENTE MALDONADO - AMAGUAMA	19/06/15	28/07/15	30/10/15	100%	ENTREGADA	\$ 48.875,56	\$ 50.650,96	\$ 1.774,80	750105
ADDOQUINADO TRAMON CALLE JACINTO JIJÓN/GUANGOPOLLO	17/11/2015	27/11/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 65.000,00	\$ 33.000,00	\$ 32.000,00	750105
COMPLETAR EL EMPEDRADO EXISTENTE / SAN CARLOS DE YANAHUAYCO	22/10/2015	06/11/2015	15/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	750105
ADDOQUINADO DE LA CALLE ISIDRO AYDA Y CUCDCHA DESDE LA CALLE MIRANDA HASTA EL BARRIO LAS TRES CRUCES	16/11/2015	09/12/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	750105
JUEGOS PARA PARÁ 60 Y PIQUITO (4 JUEGOS INCLUIDOS)	01/12/2015	15/12/2015	22/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	750104
TERMINACIÓN DEL ADDOQUINADO DE LA CALLE MANUELA SÁENZ EN 180 MTS. FRENTE AL AREA VERDE, CDNOCOTD	10/09/2015	10/09/2015	10/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 40.000,00	\$ 44.986,21	\$ 4.986,21	750105
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO Y ELEVACIÓN DE MALLA LINDERO SUR, CDNDCCDTD	23/11/2015	DIC. 2015	DIC. 2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 26.601,30	\$ 26.601,30	750104
ADQUISICIÓN DE ADQUIN PARA MANTENIMIENTO VIAL / GUANGOPOLLO	10/07/2015	18/08/2015	29/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 16.200,96	\$ 4.877,80	\$ 11.323,16	750105
CAMBIO DE GRADEROS DE MADERA POR PLANCHAS METÁLICAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOLLO	09/06/2015	28/07/2015	08/10/2015	100%	ENTREGADA	\$ 25.392,22	\$ 26.501,50	\$ 969,18	750104
ADDOQUINADO DE UN TRAMO, Y ESCALINATA DE OTRO TRAMO DE LA CALLE PARAISO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE SORIALOMA PARROQUIA DE GUANGOPOLLO	02/06/2015	25/06/2015	20/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 18.571,52	\$ 19.065,33	\$ 493,81	750105
ADDOQUINADO DE LA CALLE IVÁN MONTUFAR BARRIO LA UNIÓN-CDNOCOTD	11/06/2015	28/07/2015	05/10/2015	100%	ENTREGADA	\$ 69.000,98	\$ 56.268,81	\$ 12.732,17	750105
REPARACIÓN DE EMPEDRADO CALLE DE ACCESO AL BARRIO EL ROSARIO DE CONDOTO	09/06/2015	15/06/15	21/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 21.600,00	\$ 24.857,55	\$ 3.257,55	750105
ADDOQUINADO CALLE JOSÉ MARIA EGAS BARRIO SAN VIRGILIO - CONDOTO	09/06/2015	28/07/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 64.185,44	\$ 84.454,22	\$ 20.268,78	750105
ADDOQUINADO CALLES MIGUEL MALEVA, NICOLÁS	04/06/2015	25/06/2015	21/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 117.961,65	\$ 120.537,97	\$ 2.576,32	750105

ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DEL PASAJE DE LA IGLESIA BARRIO CARLOS MARIA DE LA TORRE - ALANGASI (CALLE JERUSALEN)	16/07/2015	30/06/2015	14/09/2017	100%	ENTREGADA	\$ 49.101,84	\$ 29.898,00	\$ 19.263,84	730811
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE ELOY ALFARO BARRIO CENTRAL - ALANGASI	01/07/2015	21/07/2015	21/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 9.642,37	\$ 7.164,64	\$ 2.477,73	730811
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PUERTO RICO BARRIO SAN CARLOS - ALANGASI	24/06/2015	30/06/2015	16/10/2015	100%	ENTREGADA	\$ 48.870,24	\$ 28.545,44	\$ 20.324,80	750105
ADQUINADO CALLE GONZALES SUAREZ, ENTRE TIRONCAL E35 Y RICARDO ALVAREZ BARRIO SAN JUAN DE LA CRUZ - AMAGUANA	03/06/2015	19/06/15	20/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 47.607,90	\$ 50.625,85	\$ 3.018,95	750105
ADQUINADO CALLE SINCHOLAGUA, ENTRE CALLE SURE Y CALLE IGLESIAS BARRIO EL BLANQUEADO TRES CRUCES - AMAGUANA	04/06/2015	19/06/15	14/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 49.080,34	\$ 49.699,41	\$ 619,07	750105
READQUINADO DE LA CALLE GUAYAQUIL, DESDE LA JUNTA PARROQUIA HASTA EL DISPENSARIO MEDICO Y PARTE DE LA CALLE BOLIVAR BARRIO CENTRAL - GUANGOPOL	09/06/2015	20/06/15	13/08/15	100%	ENTREGADA	\$ 66.745,27	\$ 67.689,68	\$ 944,41	750105
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE RIO CHONE HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE RIO NABO SENTIDO SUR NORTE BARRIO MIRANDA BAJO	18/09/2015	18/09/2015	04/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 18.271,50	\$ 20.825,57	\$ 2.554,07	750105
ADQUINADO CALLE RIO VERDE HASTA LA INTERSECCION CON LA CALLE RIO NABO SENTIDO SUR NORTE BARRIO MIRANDA BAJO	18/09/2015	18/09/2015	04/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 22.707,36	\$ 26.775,73	\$ 4.068,37	750105
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE LOS ARRAYANES BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	30/06/2015	30/07/2015	21/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 11.450,71	\$ 15.613,66	\$ 4.162,95	730811
ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA, PARA ASFALTADO DE LAS VIAS: PUENTE A YURAC, PARQUE CENTRAL AL ESTADIO DE LA COMUNA 4 DE OCTUBRE, DESDE PIMAN A SAN JUAN DE LA TOLA - PINTAG	25/11/2015	14/12/2015	15/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 269.482,52	\$ 262.742,59	\$ 6.739,93	750105
ADQUINADO DE UN TRAMO DE 65,00 MTS. DE LA CALLE CAZANLOMA SECTOR LA TIGLIA DE LA PARROQUIA DE GUANGOPOL	08/06/2015	28/07/2015	08/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 15.529,36	\$ 16.764,16	\$ 1.234,80	750105
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE LA CALLE RIO CENIPA BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	01/07/2015	02/09/2015	21/09/2015	100%	ENTREGADA	\$ 17.275,09	\$ 18.073,44	\$ 798,35	750105

CONDUCCION OE AGUA LUVIA DE LA CUNETA DE LA VIA INTERVALLES EN EL SECTOR CENTRAL, DESDE LA CALLE 11A0 HASTA LA MACHALA DE LA PARROQUIA DE GUANOPOLO	17/06/2015	28/07/2015	05/11/2015	100%	ENTREGADA	\$ 10.531,58	\$ 12.008,82	\$ 1.477,14	750105
COGESTION - ADOQUINADO PARA PASAJE E2A AMAGUANA	09/12/2015	09/12/2015	17/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 25.180,27	\$ 16.046,03	\$ 9.134,24	730811
COGESTION - ADOQUINADO DE LA CALLE LOS LAURELES BARRIO SAN GABRIEL - ALANGASI	30/06/2015	15/07/2015	22/08/2015	100%	ENTREGADA	\$ 6.003,89	\$ 8.186,62	\$ 2.182,73	730811
ADOQUINADO CALLE DE LOS GUANGALES, 450 METROS	04/07/2015	29/07/2015	24/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 79.974,61	\$ 79.974,61	750105
RENOVAR Y MEJORA DE LA CANCHA BARRIO SANTA TERESITA DEL VALLE CONOCOTD	10/11/2015	17/11/2015	08/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 28.601,30	\$ 28.601,30	750105
MURO DE CONTENCIÓN AL FINAL DE LA CALLE MANUELA CANGAZARES	25/11/2015	02/12/2015	17/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 37.601,30	\$ 37.601,30	750104
BORDILLOS CALLE JOSÉ M ESPINOSA TRAMO 1	23/10/2015	06/11/2015	18/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 21.601,30	\$ 21.601,30	750105
ADOQUINADO DE LA CALLE VELASCO IBARRA	11/11/2015	19/11/2015	10/12/2015	100%	ENTREGADA	\$ 0,00	\$ 42.601,36	\$ 42.601,36	750105
JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE ECOLÓGICO CACHACO	N/A	N/A	N/A	0%	NO SE EJECUTA DEBIDO A LA INDEFINICION DEL ESTADO DE LA PROPIEDAD DEL PREDIO	\$ 15.672,13	\$ 5.672,12	\$ 10.000,01	750104
BORDILLOS EN UNA LONGITUD DE 2000 MTS PARA LA MACARENA	N/A	N/A	N/A	0%	OBRA EJECUTADA 2016	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105
ADQUISICIÓN DE ADOQUINADO PARA MANTENIMIENTO VIAL / ALANGASI	29/08/2015	07/10/2015	06/11/2015	100%	MATERIAL ADQUIRIDO Y EJECUCION REALIZADA POR EL IMP	\$ 22.329,25	\$ 45.173,94	\$ 22.844,69	750105
BORDILLOS CALLE CESAR ENRIQUE BALSECA DESDE EL PUENTE. 2.000 LONGITUD	N/A	N/A	N/A	0%	OBRA REALIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105
ADOQUINADO CALLE FRANCISCO QUISAGUANO. 160 LONGITUD	N/A	N/A	N/A	0%	OBRA REALIZADA POR EL CONSEJO PROVINCIAL	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	750105
COGESTION - ADOQUINADO MANTENIMIENTO VIAL VIAS DE CONOCOTD	N/A	N/A	N/A	0%	MATERIAL PARA BARRIO SAN VIRGILIO NO SE EJECUTA EN EL AÑO 2014 YES CONSIDERADA COMO ARRASTRE. NO OBTIENIENDO SE EJECUTA LA OBRA ADOQUINADO CALLE JOSÉ MARIA EGAS EN EL AÑO 2015 \$84.454,72	\$ 2.414,41	\$ 2.414,41	\$ 0,00	730811
BORDILLOS EN TODA LA CALLE PASDCHOA	N/A	N/A	N/A	0%	NO SE EJECUTA POR AFECCIONES (FALTA ALCANTARILLADO Y APERTURA DE TRAZADO VIAL)	N/A	\$ 18.647,33	\$ 0,00	N/A
LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2015	N/A	N/A	N/A	100%	LIQUIDADO	\$ 0,00	\$ 48.166,21	\$ 48.166,21	
TOTAL						\$ 1.431.124,46	\$ 1.578.142,24	\$ 147.017,78	

**2.- OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

Obras	Fecha de Inicio	Fecha de ejecución	Fecha de recepción de obra	Porcentaje de ejecución	Estado actual de la obra	Presupuesto Inicial	Costificado	Reformas	Partido Presupuestario
BORDILLOS CALLE JOSÉ ESPINOZA OSES E CAPULLES HASTA LOS MAZALES 700 MTS. (AMAGUANA)	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 16.983,00	\$ 16.983,00	\$ -	750105
BORDILLO CUNETAS, EMPEDRADO DE LA CALLE RÍO CHANCHAN 500 MTS. (AMAGUANA)	02/12/2016	02/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 49.040,45	\$ 49.040,45	\$ -	750105
BORDILLOS Y CUNETAS CALLE ALGARROBOS (AMAGUANA)	05/08/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 49.040,45	\$ 49.040,45	\$ -	750105
EMPEDRADO RÍO NAPO-CONTINUACIÓN 1000 MTS. APROX. (AMAGUANA)	05/07/2016	02/09/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 49.040,45	\$ 49.040,45	\$ -	750105
ADQUINADO CUICOCCHA Y PEDRO PÉREZ ECHANIQUE. 150 MTS. APROX. (AMAGUANA)	10/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 49.040,45	\$ 49.040,45	\$ -	750105
BORDILLOS Y ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MANUELA CAÑIZARES SECTOR HOSPITAL PSIQUIÁTRICO JULIO ENDARA (CONOCOTO)	11/08/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.002,57	\$ 40.002,57	\$ -	750105
ADQUINADO CONTINUACIÓN DE LA LIZARDO GARCÍA SECTOR PARADA DE LOS BUSES (CONOCOTO)	15/07/2016	02/09/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 56.403,62	\$ 56.403,62	\$ -	750105
ADQUINADO DE LOS PASAJES PEDRO PORRAS Y PASAJE L (CONOCOTO)	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 20.001,28	\$ 20.001,28	\$ -	750105
BORDILLOS EN AVDA. SAN PEDRO DE TABOADA INICIO PINAR DE LA SIERRA HASTA CALLE CHILLO JIJÓN (CONOCOTO)	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 18.839,34	\$ 18.839,34	\$ -	750105
BORDILLOS CALLE AZUAY (CONOCOTO)	N/A	N/A	N/A	0%	ARRASTRE 2017	\$ 25.001,60	\$ 25.001,60	\$ -	750105
ADQUINADO CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE LA PICHINCHA HASTA LA LUIS CORDERO (CONOCOTO)	04/07/2017	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 70.004,49	\$ 70.004,49	\$ -	750105
MURO EN LA CALLE LUIS ABELARDO ANDRADE (CONOCOTO)	11/11/2016	11/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.002,57	\$ 40.002,57	\$ -	750105
O: ASFALTO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE 7 DE AGOSTO Y ALPAHUMA	02/12/2016	02/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 55.221,16	\$ 55.221,16	\$ -	750105
ADQUINADO DE UN TRAMO PASAJE C Y RÍO ZAMORA (ALANGASI)	19/09/2016	30/10/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 28.010,73	\$ 28.010,73	\$ -	750105
REEMPEDRADO Y CUNETAS (ALANGASI)	02/12/2016	02/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 22.008,43	\$ 22.008,43	\$ -	750105
O:EMPEDRADO DE TRAMO UNO CON MEJORAMIENTO DE INGRESO DE LA CALLE GUARANGALOMA TRAMO 1	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 20.000,01	\$ 20.000,01	\$ -	750105
O:EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE GUARANGALOMA TRAMO DOS DESDE LA CASA COMUNAL HACIA LA CURVA DE RETORNO	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 70.000,04	\$ 70.000,04	\$ -	750105
O:EMPEDRADO Y CUNETAS RUMILOMA GUAYACANDO-PAQUIHUICO DESDE LA CALLE CRUZ LOMA	29/11/2016	30/11/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 66.710,00	\$ 66.710,00	\$ -	750105

ADQUINADO DE UN TRAMO CALLE 25 DE MARZO (LA MERCED)	02/12/2016	02/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	\$ 40.182,06	\$	750105
ADQUINADO DE UN TRAMO CALLE JORDAN DESDE SECTOR CUCHARA (LA MERCED)	08/07/2016	19/08/2016	02/11/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	\$ 40.182,06	\$	750105
ASFALTADO DE UN TRAMO CALLE CÉSAR ENRIQUE BALSECA (LA MERCED)	19/10/2016	01/11/2016	02/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 40.182,06	\$ 40.182,06	\$	750105
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	08/12/2016	21/12/2016	EN EJECUCION 2017	30%	EN EJECUCION 2017	\$ 122.737,94	\$ 122.737,94	\$	730811
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL(ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	08/12/2016	21/12/2016	EN EJECUCION 2017	30%	EN EJECUCION 2017	\$ 46.026,76	\$ 46.026,76	\$	730811
O: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADDQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE CENTAURO HASTA LLEGAR A LA AV. LOS PLANETAS	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTIÓN MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 40.015,33	\$ 40.015,33	\$	750105
O: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE VIA PRINCIPAL QUE ACEDE AL REDONDEL (LOS PIQUEROS)	20/12/2016	20/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTIÓN MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 23.509,01	\$ 23.509,01	\$	750105
O: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE "H" (LA MERCED)	21/12/2016	21/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTIÓN MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 13.059,17	\$ 13.059,17	\$	750105
O: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE "N" (LA MERCED)	21/12/2016	21/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTIÓN MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 13.059,17	\$ 13.059,17	\$	750105
O: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE "L"	21/12/2016	21/12/2016	30/12/2016	100%	MATERIAL ENTREGADO OBRA DE COGESTIÓN MATERIAL ENTREGADO SEGUN ACUERDOS SUSCRITOS EN CONVENIO	\$ 14.063,72	\$ 14.063,72	\$	750105
BORDILLOS CUNETA CALLE OTTO AROSEMENA (CONOCOTO)	25/10/2017	29/11/2016	30/12/2016	100%	OBRA EJECUTADA 2016	\$ 40.002,57	\$ 40.002,57	\$	750105
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO LA MERCED	N/A	N/A	N/A	0%	OBRA PARA EJECUTAR 2017	\$ 20.091,03	\$ 20.091,03	\$	750105
ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y BORDILLOS VIALES (SAN JUAN DE LA TOVA COMUNA 4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO DE YURACI)	21/12/2016	21/12/2016	30/12/2016	100%	ENTREGADA	\$ 28.922,86	\$ 28.922,86	\$	730811
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	N/A	N/A	N/A	0%	OBRA PARA EJECUTAR 2017	\$ 7.000,45	\$ 7.000,45	\$	740105
TOTAL						\$ 1.234.384,83		0,00	

**3.- OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017**

Obr	Fecha de inicio	Fecha de ejecución	Fecha de recepción de obra	Porcentaje de ejecución	Estado actual de la obra	Presupuesto inicial
ADQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LAS GALAXIAS.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.274,00
EMPERADO CALLE MIGUEL RAMOS.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 20.000,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL CALICUCHIMA, DESDE LA ESCUELA GRAL. CALICUCHIMA HACIA EL SUR.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 60.000,00
EMPERADO DE LA CALLE LAS MAGNOJAS, DESDE EL FINAL DEL EMPERADO HACIA AV. MARISCAL SUURE, BARRIO	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DE LA CALLE APO CAPAC	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 53.956,00
ADQUINADO DE LA CALLE DUCHICELA, PRIMER TRAMO.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 45.052,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA, PRIMER TRAMO.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DE LOS PASAJES 3 Y 4, DE LA CALLE PANZALEO.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 55.760,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE TRANSVERSAL 19 DE FEBRERD.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.000,00
CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA AV. LIALO, DESDE LA GASOLINERA PETROCUADOR HACIA EL SUR OESTE.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE CHIMBORAZO DESDE LA CALLE PICHINCHA, LA SALLE 2.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DEL PASAJE N 8 ENTRE FRANCISCO O'LEARY Y ABAZCAL.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 15.000,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARIA FLORES.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 37.000,00
ADQUINADO DEL PASAJE E10A DESDE LA CALLE PÉREZ PALLARES HASTA LA CURVA DE RETORNO	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 33.000,00
CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION, SECTOR PARADA DE BUSES EN LA AV. CAMILO PONCE.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 40.000,00

ADQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE SALVADOR ALLENDE, SECTOR ORIENTAL.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 30.000,00
ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL RIOFRIO,	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE TERESA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (PLIEGOS ELABORADOS)	\$ 40.000,00
ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARIA EGAS, A CONTINUACION DEL ADQUINADO EXISTENTE (CALLE MANUEL J. CALLE)	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 40.000,00
EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE NOGALES, SECTOR.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 37.170,00
EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE LOS PINOS.	TERCER CUATRIMESTRE				35%	PROCESO DE CONTRATACION (TDR LISTOS)	\$ 9.750,00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE LION F	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 16.000,00
CONSTRUCCIÓN DE RAMIPAS DE ACCESO INCLUSIVO A LA IGLESIA PARQUE CENTRAL, PARROQUIA	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 15.000,00
CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO Y CERRAMIENTO DE MALLAS PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, SECTOR A. COMUNA LA TOGILLA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 35.000,00
EMPEDRADO Y CUNETAS, CALLE LLALO, TRAMO II.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 48.722,00
CERRAMIENTO CON MALLA DEL ESTADIO CENTRAL LADO NORTE.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 37.500,00
ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉTREO PARA ASFALTADO DE DOS TRAMOS DE LA CALLE CESAR ENRIQUE BALSECA, PASANDO EL PUENTE DE SCHOESTANT, EN DIRECCION AL CENTRO DE LA PARROQUIA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 101.906,52
ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉTREO PARA ASFALTADO DE LA CALLE TERMAS INICIA DESDE EL ADQUINADO EXISTENTE (EL VERGEL), CONTINÚA POR LA CALLE CÉSAR CHIRIBOGA Y FINALIZA DETRÁS DEL ESTADIO.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE				30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 130.092,58

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL, CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, BARRIOS Y COMUNAS.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 10.811,70
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN NO FORMAL, CON ENFASIS A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, BARRIOS Y COMUNAS.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			30%	PROCESO DE CONTRATACION (ESTUDIOS LISTOS / ELABORACIÓN TDR)	\$ 10.000,00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN	\$ 8.500,00
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL CEDACERO, TECHADO Y CUBIERTA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN	\$ 12.000,00
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA MULTIGENERACIONAL.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN	\$ 25.777,77
MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS DE LA CASA COMUNAL.	TERCER CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCIÓN	\$ 20.000,00
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CIRCULACIÓN PEATONAL TRAMO SOBRE EL PUENTE DE LA QUERBADA EL PIMAN.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 15.000,00
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE SOCIAL CASA COMUNAL, CON IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 33.000,00
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 35.000,00
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE, CON ILUMINACIÓN Y ACCESOS INCLUSIVOS.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 20.000,00
IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL ESPACIO MUNICIPAL, PARA CUATRO BARRIOS.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 27.000,00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADORNADO DE LA CALLE GENERAL EMPOLEZ GALLO.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 27.879,00
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL SECTOR.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 14.431,00
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CANALES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LUVIAS EN EL PASO QUE SE REALIZÓ SOBRE LA QUERBADA DEL LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 11.085,00

<p>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE USO MULTIPLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERIA COMUNITARIA Y CONCLUSION DEL ACCESO EN RAMPA AL SEGUNDO PISO.</p>	<p>TERCER CUATRIMESTRE</p>			<p>5%</p>	<p>INICIO DE ESTUDIOS</p>	<p>\$ 5.400,00</p>
<p>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUET E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS DE MOVILIDAD, SECTOR, COMUNA LA TOGUA.</p>	<p>TERCER CUATRIMESTRE</p>			<p>5%</p>	<p>INICIO DE ESTUDIOS</p>	<p>\$ 6.000,00</p>

IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES SECTORES KUSKUNGO, GUARANGALOMA, KAYSANLOMA.	TERCER CUATRIMESTRE			5%	INICIO DE ESTUDIOS	\$ 14.000,00
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LA VIA PRINCIPAL, DESDE LA E35 HASTA LA UNION CON EL TRAMO VIAL QUE CONDUCE A LA CABECERA.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCION (GAD ESPECIFICACIONES TECNICAS)	\$ 173.320,15
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA ASFALTADO ANILLO VIAL COMUNAS TOLONTAG, EL MARCO.	PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE			15%	ESTUDIOS EN EJECUCION (GAD ESPECIFICACIONES TECNICAS)	\$ 103.984,00

**4 - OBRAS DE ARRASTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015**

OBRA	PRESUP. ASIGNADO	% PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE OBRA
BORDILLOS EN TODA LA CALLE PASOCHOA	\$ 18.647,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	EN LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE PADOCHOA, NO DISPONE DE ALCANTARILLADO Y TRAZADO VIAL DE 12m DE ANCHD.	SIN EJECUTAR

**5 - OBRAS DE ARRASTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016**

OBRA	PRESUP. ASIGNADO	% PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE OBRA
BORDILLOS CALLE AZUAY (CONOCOTO)	\$ 25.001,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.001,60	SUSPENDIDO POR SERCOP, SE TRASLADA PARA EJECUCION AL AÑO 2017 COMO OBRA NUEVA	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	\$ 122.737,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.737,94	SUSPENSION DE OBRA POR CONDICIONES CLIMATICAS	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL(ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	\$ 46.026,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.026,76	SUSPENSION DE OBRA POR CONDICIONES CLIMATICAS	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIQUITO	\$ 7.000,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000,45	NO SE REALIZA POR NID CONTAR CON ESCRITURAS, SE TRASLADA PARA EJECUCION AL AÑO 2017 COMO OBRA NUEVA	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO	\$ 20.091,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.091,03	NO SE EJECUTA POR ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE TRASLADA PARA EJECUCION AL AÑO 2017 COMO OBRA NUEVA	ESTUDIOS / POR EJECUTARSE 2017

**6- OBRAS NO EJECUTADAS**

OBRA	MONTO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	AÑO
BORDILLOS EN TODA LA CALLE PASOCHDA	\$ 0,00	EN LA CONTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE PADOCHOA, NO DISPONE DE ALCANTARILLADO Y TRAZADO VIAL OE 12m DE ANCHO.	2015
BORDILLOS CALLE AZUAY (CONCOTO)	\$ 25.001,50	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHAGHIL)	\$ 122.737,94	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016
O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL(ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	\$ 46.026,76	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016
O: ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y PIEDUTO	\$ 7.000,45	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016
O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO	\$ 20.091,03	ARRASTRE POR EJECUTARSE 2017	2016

**7- PRESUPUESTO ASIGNADO A PP Y EJECUCIÓN**

**2015**

PROYECTO	ASIGNADO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	\$1.431.124,46	\$147.017,78	\$1.578.142,24	\$1.451.274,56	91,96%

**2016**

PROYECTO	ASIGNADO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	\$1.234.384,83	\$0,00	\$1.234.384,83	\$974.504,41	78,95%

**2017**

PROYECTO	ASIGNADO	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO	PORCENTAJE
INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	\$1.755.371,85	\$0,00	\$1.755.371,85	\$0,00	0,00%