

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000068

PROYECTO No: FECHA: 2 TEMPO DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASEO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, SACOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR PARTE BAJA Y ALTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS ACUADOS, SACOS Y ESCOMBROS ESCOMBRERAS OYACOTO
HIDRATACION Y EMPESOS DE VIAS
COLOCACION DE SUB-BASE SOBRE VIAS INTERNAS SOBRE EL TROJE 2 Y 3
RECEPCIÓN DE LOSAS ACUADOS Y MATERIAL SECO PLATAFORMA SUR ALTA Y TROJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores: 5; Cargadoras: 1; Excavadoras: 3;
Motoniveladoras: 1; Volquetas:
Rodillos lisos: 1; Neumáticos: ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; MICROCAMION: 1; RETROEXCAVADOR
CAMION.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Recepción de lodos, tierra seca y escombros en plataforma sur baja y alta (Diurno y Nocturno)


Recepción de material lodos, tierra seca y escombros en escombrera Oyacoto.


Mitigación de polvo con la hidratación de vías.


Conformación de dique de contención en el cubeto de lodos.

Colocación de sub-base clase III sobre vías internas sobre troje 3 y 2.

Recepción en las noches en el cubeto plataforma sur baja.


D. C. FERNANDO P. C. G. G.
CONTRATISTA


D. MARTIN NÚÑEZ M.
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000069

PROYECTO No. FECHA: 3 JUNIO 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TUNSE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUNSE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE TIERRA DE LOSAS, ESCOMBROS Y SUELOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA
RECEPCION DE LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA EN OYACOTO
INSTALACION DE USA / ZAMPETA
COLOCACION DE SUB-BASE DE USA SOBRE CUBETO 2 Y 3
SO SICA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; MINICARGADORA; RETROEXCAVADORA
Otros:
En reparación: DGR 106
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Recepción de lodos en el cubeto (plataforma sur baja).


Recepción de tierra y escombros plataforma sur alta.


Disposición de lodos, tierra y escombros de construcción plataforma de Oyacoto.

Mitigación de polvo con uso de tanquero de agua.

Estabilización de infraestructura vial con sub-base clase #

Confirmación muros de contención alrededor del cubeto.


JNO Fernando
CONTRATISTA


ING. Martin Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000070

PROYECTO No. FECHA: 29-JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS RECIBO 4 FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO OYACJO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA TRABAJO DE AVANCE DEL VIAL DE CUBIERTO Y PLATAFORMA
S.C.A.
SE REALIZA REHABILITACION DE CASSETAS DE CUBIERTO Y CONTENEDORES
DE OBRAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 15
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra ;
Camión Cisterna: 1 ; RETENEDORES
Otros: ;
En reparación: ;
Salida de obra: ;

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:					
TARDE:					
NOCHE:					

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Trabajos de mejoramiento vial.

limpieza de la Av. Simón Bolívar.

Se reubica los contenedores y cassetas de recavación a la vía
paralela a la Av. Simón Bolívar.

Conformacion de diques de tierra alrededor del cubeto.


ING. FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


Ing. Martin Nieto
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000071

PROYECTO No. FECHA: 5 DE JUNIO DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS FI TRUJO 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TIEMPO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, RESIDUOS Y SÉCOS EN PLATAFORMA SUR PARTE APT'S
& PASA (OTB)
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, RESIDUOS ESCOMBRERAS OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS Y SÉCOS PLATAFORMA TRUJO 3 HCCOTB.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1-7
AYUD. MAQ: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2: RESERVA CUANTO A SU CARGA.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de lodos en la plataforma Sur baja;
además, material seco en plataforma Sur alta durante el día.
Durante la noche recepción de lodos, escombros y tierra en la plataforma
Sur baja
Mitigación de polvo, hidratando la vía
Conformación de dique alrededor del cubeto.
Disposición de lodos, escombros y tierra en plataforma de Oyacoto


ING. FERNANDO PAREDES
CONTRATISTA


Ing. Martin Nájera
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000072

PROYECTO No: FECHA: 6-JUNIO-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO ELECTROSIG-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SACOS Y ESCOMBRAS PLATAFORMA SUR, FASE II
Y FASE DEL TRAJE 4
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y RESIDUOS ESCOMBRAS OYACOTO
LIMPIEZA DE VED

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: *[Handwritten signature]*
RESIDENTE: *[Handwritten signature]*
TOPOGRAFOS: *[Handwritten signature]*
OPERADORES: *[Handwritten signature]*
AYUD. MAQ.: *[Handwritten signature]*
CHOFERES: *[Handwritten signature]*
MECÁNICOS: *[Handwritten signature]*
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna: 1; *[Handwritten signature]*
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material, lodos, escombros en plataforma Sur baja y alta del traje 04. (Diurno y Nocturno)

Disposición de material, escombros, tierra y lodos en escombrera Oyacoto.

Mitigación del polvo en las vías de acceso Oyacoto y El Traje.

Conformación de dique escombrera el traje alrededor del cubeto plataforma Sur baja.

Limpieza de Av. Simón Bolívar

[Handwritten signature]
ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

[Handwritten signature]
Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

[Handwritten signature]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000073

PROYECTO No. FECHA: 7-11-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE Y FASE 4 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; FERRALLAS Y SDCOS; TRUJE Y PLATAFORMA SUR
PLATAFORMA Y BARRAS
RECEPCION DE LOSAS
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS Y ESCOMBRERAS FERRALLAS - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos
Camión Cisterna: 1; REPARACION EXCAVADORAS - MOTONIVELADORAS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material, losas, escombras, tierra seca, plataforma SUR Alta y baja (Diurna y nocturna) EL TRUJE.
Disposición de material, losas, tierra y escombras de construcción plataforma de Oyacoto.
Mejoramiento infraestructura vial.
Limpieza Av. Simón Bolívar.


FERNANDO LEIZAOLA
CONTRATISTA


Eng. Martín Norez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000074

PROYECTO No. FECHA: 8-11-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROTE 4 FASE II Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROTE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE LADOS, ESCOMBRERAS / SECCIONES EN PLATAFORMA SUR EL TROTE 4
LIMPIEZA DE VÍAS
RENOVIACIÓN DE PAVES. DD LIZ.
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LADOS Y ESCOMBRERAS ESCOMBRERA OYACATO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 6 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado:	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de material, lodos, escombreras
tierra según plataforma sur alta y baja (DIURNO Y NOCTURNO)

Disposición de material, lodos, tierra y escombreras de construcción Plataforma
de Oyacato.

Mejoramiento infraestructura vial

Limpieza Av. Simón Bolívar


ING. FERNANDO RIVERA
CONTRATISTA


ING. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000075

PROYECTO No. FECHA: 7 JULIO 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRAZO 4 FASE II Y OYACITO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAZO - OYACITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS EN EL TRAZO 4 PLATAFORMA SUR.
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 16
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2; RETROCAMIÓN - CAMIÓN
REVICARGADOR -
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material, lodos, escombros y tierra seca en el trazo 4 plataforma sur alta.

-Limpieza de vías

Recepción de material, escombros, lodos y tierra seca escombrera Oyacito

-Mejoramiento vial, trabajos con motoniveladora


ING. FERNANDO REQUECOTE
CONTRATISTA


Ing. Martín 117 Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000076

PROYECTO No. FECHA: 10-7-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONCO 4 FASES II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS ESCOMBRERA 4 HATREADA SUR.
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos y ESCOMBROS, ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 7
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2 ; RETO EXCAVADORA ; TREN CILINDROS
Otros:
En reparación: DER 106
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte ✓
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti ✓ Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de lodos, escombros y tierra en plataforma SUR alta y baja


Limpieza de las vías (AV. SIMÓN BOLÍVAR)

Recepción de material, lodos, escombros escombrera OYACOTO.

Mejoramiento vial.

Mitigación de polvo


ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
118
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000077

PROYECTO No. FECHA: 11- JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

ARREGLO DE PATA CABRAS DE DESCARGA

EL PERSONAL SE REALIZA EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

1
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna 1 ;
Otros:
En reparación: TRONC-106
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: (Disposición de material) Arreglo vías
de descarga de material. Conformación de infraestructura vial.

Limpieza de vías de acceso.


ING. Fernando B. B. B. B.
CONTRATISTA


ING. MARTIN 119
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000079

PROYECTO No FECHA: 13-7-2006-10.7 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRIGU 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSOLIDO - EL TRIGU - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOMAS, ESCOMBRAS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR.
LIMPIEZA DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y LOMAS ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR, MACHICADORA
Otros:
En reparación: TR-061-106
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter ✓ Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter ✓ Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material, escombreros y docs plataforma sur alta y baja

Limpieza de vía, arborización de polvo.

Recepción y operación normal escombrera El Trigu.


ING. FERNANDO LEIVA
CONTRATISTA


ING. MARTIN BUJON
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000080

PROYECTO No. FECHA: 15-7-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBREO EN ESCOMBRERA OYACOTO
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSA; ESCOMBREO Y SACOS PLÁSTICO S-R PARA ACUM
DÍA Y NOCHE
LIMPIEZA DE VÍA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

1
1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2;

Otros:

En reparación: TRACTOR D6P 'UNION'

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombrera
el Traje (lodos, tierra, escombros).


Disposición de material en escombrera Oyacoto. (DIURNO)

Mitigación de polvo

Limpieza vial


THE SERVICES RESURCEL
CONTRATISTA


Ing. Martín Muñoz
122
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000081

PROYECTO No: FECHA: 15 - JUNIO - 2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROYE Y EL TROYE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROYE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBRERAS, LODOS Y SUCOS PROBLEMA SUR PARTE ALTA
Y EN UNA COLECCION
RECEPCION DE MATERIAL LODOS, ESCOMBRAS Y SUCOS ESCOMBRERAS OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORAS, HERRAMIENTAS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de material en la
Escombrera EL TROYE Y OYACOTO. e

Troje plataforma norte sur Alta y baja.

Oyacoto, mitigación de polvo.

Mejoramiento de v.a


ING. FERNANDO PERAZA
CONTRATISTA


Ing. Martin NÚÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000082

PROYECTO No. FECHA: 17 - JUNIO - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EN TRUJOS 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EC TRUJOS - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS; LÍQUIDOS Y SÓLIDOS ESCOMBRAS S.O.A. ALTA
RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y LÍQUIDOS ESCOMBRAS - OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍA.
HIBRIDACIÓN DE VÍA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 6; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA;
MOTONIVELADORA

Otros:

En reparación: TRACCION DE K UNION

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de contrato: Disposición de material, escombros, tierra en plataforma sur alta y baja.

Disposición de material escombrera Oyacoto.

Mitigación de polvo, uso de tanquero de agua.

Limpieza Av. Simón Bolívar.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000083

PROYECTO No. FECHA: 17 - JUNIO - 17 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRONCO Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESERVA DE MATERIAL DE LINDOS; ESCOMBROS Y SECOS PUTAECOMA SUR. UNO DEL
CALLECÓN Y SUR ALTA
RESERVA DE MATERIAL LINDOS; ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBREMA - OYACOTO
LIMPIEZA DE VTA; HEAVYTAION DE VTA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 4; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETRANSMISIÓN;
MANTENIMIENTO
Otros:
En reparación: TRACTOR 166 ZUPITON
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter. <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti. <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter. <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti. <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter. <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti. <input type="checkbox"/>	Lluvia fuerte <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición en plataforma
Sur alta y baja, Tendido y compactado, conformación de
bermas.

Recepción de escombros, tierra, todas escombrera OYACOTO
(diurno)

Mejoramiento vial


CONTRATISTA


ING. MARTIN MORALES
125
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000084

PROYECTO No. FECHA: 18-10-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONDO - A - FASE II / OTACOTO

CONTRATISTA: CUSCOZO - EL TRONDO - OTACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS SUR Y VIALS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 4
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Mantenimiento de equipos.

Mejoramiento de vía.

Reconformación vial y limpieza.


Ing. FERNANDO KUCIEL
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolasco
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000085

PROYECTO No. FECHA: 14-JUNIO-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TROTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - BCTRASO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS Y SECCIONES PUERTO SUR
CALLE DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS RECURSOS Y SECCIONES ESCOMBRERAS - OYACOTO
CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIÓN 1 CAMIÓN
MERCADERÍA
Otros:
En reparación: TRACTOR DEK ZEPHAN
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición del material, lodos, escombros en la plataforma Sur y Norte.
Disposición de material lodos, escombros en la escombrera de Oyacoto.
Limpieza de vía (Av. Simón Bolívar).
Mitigación de polvo, uso de tanquero.
Obras civiles dentro de la escombrera


Ing. Fernando Ballester
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000086

PROYECTO No. FECHA: 20-Julio-2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FASE II Y OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACATO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SEOS DUTAECHUSA S.A.
LIMPIEZA DE VIAL
CONSTRUCCION DE BAÑO
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS ESCOMBRERA OYACATO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 4
Camión Cisterna: 2 ; CAMION; MECANICAPARADA
RETROCAMION
Otros:
En reparación: TRACCION DE R. JAPTON
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter ✓ Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de contrato: Recepción de material, lodos, tierra en la escombrera El Troje, tendido y compactado. (Plataforma Sur)


Conformación vial, y limpieza.

Construcción de baños.

Recepción de material en escombrera de Oyacato.

Mitigación de polvo.


ING. FERNANDO BERROCAL
CONTRATISTA


Ing. Neantón Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000087

PROYECTO No. FECHA: 21-Julio-2017 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN - EL TRUJITO 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJITO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos ; ESCOMBROS Y SUELOS PLUMBERIA SUP.
REPARACIÓN DE VES
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos Y ESCOMBROS ; SUELOS RECONSTRUCCIÓN OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

LIVROTTAL-11

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 2 ; MENSURACIONES, CAMERON
RETOYERACIONES

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de contrato: Disposición de material, lodos tierra, escombros en la plataforma sur, tendido y compactado para conformación de bermas.

Conformación vial.

Recepción de lodos, escombros y tierra seca en escombrera de Oyacoto.

Mitigación de polvo en Oyacoto y El truje vías de acceso.


Ing. Fernando Pericchi
CONTRATISTA


Ing. Martin N. ...
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000088

PROYECTO No. FECHA: 22-JUNIO-2013 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TADJIBAY OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TADJIBAY - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SÓLOS PLATAFORMA SUR -
LIMPIEZA DE VÍAS
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos / ESCOMBROS EN ESCOMBRERAS DE OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 18
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; REPARACION, LIMPIEZA
MECANICADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material de lodos, escombros,
tierra seca en la plataforma Sur.
Recepción de material de lodos, escombros, tierra seca en la escombrera
de Oyacoto.
Limpieza de Vías.
Mitigación de polvo.


ING. ESTEBAN FERRER
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera 130
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000089

PROYECTO No. FECHA: 23 - JUNIO DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TROJE Y FOSÉ II - OYACOTO

CONTRATISTA: COMPAÑIA EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBRERAS Y SECOS PLUMBADA SUR BASE VÍA Y
SUJETA AL CABLE.
LIMPIEZA DE VÍA
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBRERAS ESCOMBRERA OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

1
1
1
1
1
1
1

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 4 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 4 ; Volquetas
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RESTO EXCAVADORA, CAMION
RECOLECTORA
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato

Recepción de material en la escombrera el troje. (lodos, tierra escombras)


Recepción de material en la escombrera Oyacoto

Limpieza de vía.

Recolección de material de lodos, escombreras, tierra seca.

Mitigación de polvos.


FERNANDO PARICAEL
CONTRATISTA


Ing. Martin NISSER
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000090

PROYECTO No. FECHA 24-08-2010 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRASTE 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS Y
LIMPIEZA DE VÍAS
SE REALIZA TRAZADO DE RED ELÉCTRICA DE USA DE ACCESO AL TRASTE 4
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS, ESCOMBROS EN ESCOMBRERA OYACOTO
FLUENTACIÓN DE VÍAS TRASTE 4 Y OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADORA! CAMION
MEXICANASADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Recepcion de material (losos, escombros,
tierra seca) en la plataforma SUR alta y baja

Disposición de material (escombros, tierra, losos) en escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo.

Confirmación de vías internas.


ING. FERNANDO CONDOR
CONTRATISTA


Ing. Martino CONDOR
132
Fiscalizador del Contrato


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000091

PROYECTO No FECHA: 25-JUNIO-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA RECTAJE Y FASE II Y OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TIESTE - OYALTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS
ARRIBAS DE URS
MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas 2 ;
Rodillos lisos : Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 4 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato. Estabilización de las vías internas,
mejoramiento de plataformas.
Terrido y compactado.
Limpieza de cunetas y Av. Simón Bolívar.


ING. FERNANDO FISCALIZADOR
CONTRATISTA


ING. MARTÍN MORALES
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000092

PROYECTO No: FECHA: 26-enero-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA DE TRASE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASE-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODO; ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BASS DE LA
Y NOCHE PLATAFORMA SUR ALTA
LIMPIEZA DE VÍA
HIDRANTACIÓN DE VÍA
CONEXIÓN DE BERMAS LADO SUR PARTE BASS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas;
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CATAPAL
MENCIONADOS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material de lodos, escombros
y material seco en plataforma Sur BASS DÍA y noche.


Recepción en escombrera Oyacoto de escombros, material seco (tierra),
lodos


Mitigación de polvo.

Limpieza de vías de acceso.

Tendido y compactado de material para conformación de bermas


Ing. Franklin Paredes
CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
134
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000093

PROYECTO No. FECHA 27-JULIO-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA ESTADOS 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA ESTABLECIMIENTO DE VÍA DE ACCESO ESCOMBRERA - OYACOTO CON BULGON Y RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SBCOS PLATAFORMA SUR AREA: HOLLIS DEL Y PLATAFORMA SUR BAJA NOCHES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROBOMBAS ; CAMION
MEZCLADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del Contrato: Disposición de material (lodos, tierra seca y escombros) en la plataforma Sur baja y alta.

Recepción de material (lodos, escombros y tierra) en la escombrera de Oyacoto

Mitigación de polvo, uso de tanques


CONTRATISTA


Ing. Martín Nájera
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000094

PROYECTO No: FECHA 28-Julio-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; LIXOS Y SECOS PLAZA NORTE Y NORTE
DEL Y NO CHE
LIMPIEZA DE VÍA; FORTIFICACION DE VÍAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 4; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2. RETROCAMION; PARTICULOS
OTROS:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Recepcion de todos, escombros y
tierra seca en la plataforma norte y sur. (durante el dia y noche)


Limpieza de vía.

Recepcion de bldos, tierra y escombros en escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo


CONTRATISTA


Ing. Martin Nieves
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000095

PROYECTO No FECHA: 27-Julio-2017 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS, PLATAFORMA SUR ALTA Y PLATAFORMA NOROCCIDENTAL
RECEPCION DE VIA
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRATACION DE VIA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPOGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

1
1
2

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORA ; CAMION
MOTONIVELADORA
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición de lodos, escombros y tierra seca en plataforma Sur alta y norte.
Mantenimiento de las vías de acceso
Recepción de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacoto.
Mitigación de polvo, uso de tanquero.
Limpieza Av. Simón Bolívar
Tendido y Comprobado de Bermas.


Ing. FRANCISCO PASCUAL
CONTRATISTA


Ing. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000096

PROYECTO No. FECHA: 30 - Jul 30 - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRONC 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR / NORTE
LIMPIEZA E HIDRATACIÓN DE VÍAS.
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 17
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 3
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 4 ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR ; CATENA
MEXICANIZADOS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de lodos, escombros y tierra seca
en la plataforma Sur y Norte

- Limpieza de vías
- Mitigación de polvo
- Operación normal escombrera Oyacoto
-


FERNANDO R. JARA S.C.
CONTRATISTA


Ing. Martin Nuñez
FISCALIZADOR DE OBRA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO