

LIBRO DE OBRA

000000281

PROYECTO No..... FECHA: 1-ENERO-2018 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

NO SE USARÁ POR MOTIVO DE FERIA DE AÑO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: No hay actividad en las escombreras
El Truje y Oyacoto. —

ING. FERNANDO RIVAS
CONTRATISTA

ING. MARTÍN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000282

PROYECTO No. FECHA: 2 - ENERO - 2018 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONC 4 FASE II / OMACO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OMACO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OMACO
- RECONSTRUCCION DE VAS EN ESCOMBRERA - OMACO
- REMEDIACION DE CUBIERTOS DE LOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATRÓN
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se realizan actividades de reconfiguración y tendido de tierras en el área correspondiente al cubeto, como maquinaria empleada se tiene excavadora y tractor de orugas. Se mantiene suspendida al público la recepción.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

Ing. Martín Mónica
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000283

PROYECTO No..... FECHA: 3-ENERO-2019 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREIRA - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBREIRA Y SECOS EN PLATAFORMA - OYACOTO
- HIDRATACION DE VIA EN ESCOMBREIRA - OYACOTO
- REEDIFICACION EN PLATAFORMA SUR
- LIMPIEZA DE CIEBENES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra ✓
Camión Cisterna: 1 ; CARREON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se realizan en la Escombreira El Truje trabajos para la reconfiguración de desagüe en el cubeto y reconfiguración de plataformas afectadas. Escombreira Oyacoto operando en la quebrada Conquinque -

ING. FERNANDO B. P. N. C. B. L.
CONTRATISTA

Ing. Martín N. N. S. S.
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000284

PROYECTO No. FECHA: 4-ENERO-2018 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VÍA ESCOMBRERA - OYACOTO
- REHABILITACIÓN EN CUBIERTO DE LOSOS LADO SUR.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reconformación de bermas y limpieza de los sumideros del colector afectado dentro de la escombrera.

Disposición de escombros, tierra en la escombrera de Oyacoto.


ING. FERNANDO GARCÍA
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. _____

LIBRO DE OBRA

000000285

PROYECTO No. _____ FECHA: 5-ENE/2018 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN (PLATAFORMA) - OYACOTO
- HORTALIZACION DE VIA EN ESCOMBROS - OYACOTO
- LIMPIEZA DE CHIHENES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras _____ ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras _____ ; Volquetas _____
Rodillos lisos _____ ; Neumáticos _____ ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado _____	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Re conformación de plataformas afectadas
por evento del 05 de diciembre de 2017.
Tendido y compactado de material (Escombrera
El Troje)
Mitigación de polvo escombrera Oyacoto.
Disposición quebrada Gujiquingue.


FRANCISCO SANCHEZ
CONTRATISTA


MARÍA NORE
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000286

PROYECTO No. FECHA: 6-ENERO-2015 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- REMEDIACION DE CODOS EN PLATAFORMA SUR BANDA
- LIMPIEZA DE CODOS DE CHIMENEAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CATERPILAR
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Actividades de limpieza de pozos de
revisión. Reubicación de material deslizado.
(Escombrera El Traje)

Disposición de escombros y material en la
quebrada Curiquingue, tendido y compactado
(escombrera Oyacoto).

ING. EDUARDO BARRERA
CONTRATISTA

Ing. MARTIN NÚÑEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000287

PROYECTO No. FECHA: 7-ENERO-2019 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- REVICCIÓN PARTE DEL CUBETO - DE LOS DOS
- MANTENIMIENTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS: GUARDIAS


EQUIPO:
Tractores 1 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se mantiene la operación suspendida en
la escombrera El Truje.
Se realizaran trabajos de mantenimiento en los
cubetos se reobica el material deslizado


Ing. Fernando B. ...
CONTRATISTA


Ing. Martin Norei
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000288

PROYECTO No. FECHA: 8-ENERO-2018 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREDA - EL TRUJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

-- RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBREDA OYACOTO
SE REALIZA REMEDIACION CONSTRUCCION DE BERMAS PARTE BASS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición de escombros y tierra seca
dentro de la escombrera de Oyacoto, tendido
y compactado de material.
trabajos de reconformación de bermas y
plataformas, escombrera El Truje



Ing. Fernando Rodríguez
CONTRATISTA



Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000289

PROYECTO No FECHA: 7- ENEM-2018 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRONC 4 FASE II Y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC 4 OTACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRETA - OTACOTO
- REHENDACION DEL SECTOR EL BOSQUE PARTE BABA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

~~ADMINISTRADOR DEL~~

CONTRATO: Se realizarán actividades de limpieza y conformación de bermas y reubicación de material que se encuentra en la quebrada hacia el barrio Miranda, se realizan trabajos de nivelación en la plataforma sur para evitar acumulación de agua lluvia.

ING. FERNANDO RAMIREZ
CONTRATISTA

Ing. Martin Nolasco
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000290

PROYECTO No. FECHA: 10-FEBR-2013 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TROJE Y FINO II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS - SECOS EN ESCOMBRETA - OYACOTO
- REMEDIACIÓN DE LOSOS EN SECTOR EL BOSQUE
-

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras - ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras - ; Volquetas -
Rodillos lisos - ; Neumáticos - ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: CAMION
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	✓				
TARDE:	✓				
NOCHE:	✓				

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Conformación de barras y conetas de coronación en la quebrada de hacia el barrio Miranda. Trabajos con excavadora.

Disposición de material en la escombrera DEI

Finca Oyacoto en la quebrada El Troje.

ING. FERNANDO GONZÁLEZ
CONTRATISTA

Ing. Martín Niza
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000291

PROYECTO No. FECHA: 11-04-2015 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRECA - EL TROJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRES, SECOS EN ESCOMBRECA - OYACOTO
- REBOFACIÓN DE LOSAS EN LA PARTE BAJA SOBRE EL BOSQUE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CARROZ
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Conformación de bermas en la escombrera

El Troje, en la parte baja cerca de la
quebrada hacia el barrio Miranda.

Disposición final en la escombrera de
Oyacoto. —

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

Ing. María Nore
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000292

PROYECTO No. FECHA: 12- FEBRERO 2018 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRONCO Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRETA - OYACOTO
- REFORZACIÓN DE BORDOS EN SECTOR DEL BOSQUE PARTE BAJA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 3
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: OTRA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
TARDE:	Despejado.....	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....
NOCHE:	Despejado.....	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter.....	Lluvia deb. conti.....	Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Limpieza y conformación de bermas en
la quebrada hacia la quebrada Coviquingue hacia el
barrio Mirador.
Disposición, tendido y compactado en la
quebrada Coviquingue.


ING. FERNANDO BONICOSE
CONTRATISTA


Ing. Martín Nsre
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000293

PROYECTO No..... FECHA: 13 ENERO 2019 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRONC 4 TASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRETA - OYACOTO
- REVISACION DE QUEBRADA SECCION DEL BOSQUE PIRPE BATA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: -
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: ; CATON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se reconfirma bermas y plataformas en
la escombrera El tronc.

Disposición final en la escombrera de Oyacoto
quebrada Cuviquingue.

ING. FERNANDO ROJAS
CONTRATISTA

ING. MARTIN NUNEZ
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000294

PROYECTO No. FECHA: 14 ENERO 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONC 4 FASE II / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NO SE REALIZA REVENICION POR MOTIVO DE LLUVIAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: —
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES:
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: : CATEON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se realizan trabajos de mantenimiento de
maquinaria. No hay trabajos —

ING. FERNANDO BONICELLI
CONTRATISTA

Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000295

PROYECTO No..... FECHA: 15 ENERO 2013 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRONC 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: COLBORCEN - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS SECOS EN ESCOMBRELA OYACOTO
- NO SE REALIZA REVENDECION EN COSTA DE Y LLUEVE TODO EL DIA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros: ;
En reparación: ;
Salida de obra: ;

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter ✓ Lluvia deb. conti Lluvia fuerte ✓
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte ✓
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: No hay trabajos en la escombrera El
Tronc.
Se dispone en la quebrada Cotacungue en la
escombrera de Oyacoto, tendido y compactado de
material. -

ING. FERNANDO RAMIREZ
CONTRATISTA

Ing. Martin Naranjo
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000296

PROYECTO No. FECHA: 16-ENERO-2018 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRECA - EL TRUJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SUELOS EN ESCOMBRECA - OYACOTO
- REFORMACIÓN DE TERRENO EN PLATAFORMA SUR AETS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna:; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se realizan trabajos de reconfiguración de
bermas y plataformas (Escombrera El Truje)

Disposición final en la escombrera de Oyacoto tendido
y compactado.


Ing. Fernando Breccer
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000297

PROYECTO No. FECHA: 17-ENERO-2018 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN DEL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECCO EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- TRABAJOS DE RECONSTRUCCION EN CUBILOS DE LOSOS Y PLATAFORMA SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 4
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter. Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reconformación del cubeto sur y plataforma
sur (Escombrera El Troje)

Disposición final de escombros y tierra seca en
la quebrada Caviquingue.


ING. FERNANDO BANCHA
CONTRATISTA


Ing. Martín Nuñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000298

PROYECTO No. FECHA: 12-ENE-2019 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREBA EL TROJE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RESECCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBREBA - OYACOTO
REPARACION Y ARIECHO DE MURO EN PLATAFORMA SUR CON EL COBETO CENTRAL
RECAUDACION DE AGUAS HACIA LAS CHEQUENES

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIA 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras -; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Reconformación de bermas y estabilización
de la plataforma sur oriental y tendido de
lodos en el cobeto sur. Se mantiene suspendidos los
ingresos a particulares. (Escombrera El Troje.
Disposición final escombrera de Oyacoto


ING. FERNANDO RIQUELME
CONTRATISTA


Ing. Martin Durán
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000299

PROYECTO No. FECHA: 19- FEBRERO-2019 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE - FASE # 7 OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y BECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
REEMBOSQUEO DE HERBAS Y ENCAUSAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS A LAS
CHIMBENOS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 5
OPERADORES: 5
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: 5

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna:; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Reconformación de bermas y encausamiento de
aguas a los pozos de revisión. (Escombrera El Troje)
Disposición en escombrera Oyacoto, tendido y compactado
en la plataforma de disposición.

ING. FERNANDO PASCUAL
CONTRATISTA

Ing. Martín Suárez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000300

PROYECTO No. FECHA: 20 - ENERO - 2019 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREVA - EL TRAJE Y FASE II / QYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE Y FASE II / QYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SACOS EN ESCOMBREVA QYACOTO
- REVERTE C/O EN REJAS EN PLATAFORMA - SUI

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS: CARRETEROS

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
~~ADMINISTRADOR DEL~~
CONTRATO: Tendido y compactado en la plataforma
suj. Reconformación de talud en dicha plataforma.
(Escombreva El Traje).

Disposición en la quebrada de conquinque.

(Escombreva QYACOTO).


ING. FERNANDO VACA
CONTRATISTA


Ing. Martin Nive
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000301

PROYECTO No. FECHA: 21 de Enero 2014 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: Escombrera EL TRAJE y FASE II y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE y FASE II y OYACOTO.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material de Escombro y seos en escombrera OYACOTO
- Remediación de berrios y encañonamiento de aguas lluvias a los
Chuzcos.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS: Juan C. S.

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 2
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: No se presenta operación en la

escombrera de Oyacoto. (Domingo)

Trabajos paralizados en la escombrera El Traje. —



ING. FERRISAN FLORENTI
CONTRATISTA



Ing. Mariana Mirón
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000302

PROYECTO No. FECHA: 22/01/2018 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: Escombrero EL TRAJE 4 FASE II y OYACOTO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE 4 FASE II y OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material de escombros y sacos en escombrero OYACOTO.
- Remediación de Bermos y encunetas mientos de aguas lluvias a los chimeneos.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: _____
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: guardias 1

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra L
Camión Cisterna: ; CAMION.
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se realizan trabajos con la estabilización de
bermas y plataformas, durante la tarde se
suspende la operación por lluvias.
Ingresos continuos en la escombrera de Oyacoto.

ING. EDUARDO P. RIVERA
CONTRATISTA

Ing. Martín Niño
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000303

PROYECTO No. FECHA: 23/01/2018. DÍA: Martes.
DESCRIPCIÓN: Escombrero El Troje y fase II y Oyacoto.

CONTRATISTA: Consorcio Troje y fase II y Oyacoto.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material de escombros y seos en escombrero Oyacoto.
- Remediación de BERMAS y encajamientos de aguas lluvias a los chimeneos.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 2
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: Guardias 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna; COMIEN.
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Conformación de bermas y plataformas en la escombrera El Troje.

Recepción de material en la escombrera de Oyacoto, cumple con fendido y compactado de plataformas.


ING. FERNANDO PAREDES
CONTRATISTA


Fany Martin Nore
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000304

PROYECTO No. FECHA: 24/01/2018 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: Escombrera TROJE y fase II y OYACOTO

CONTRATISTA: Consorcio TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material de escombros y secos en escombrera OYACOTO
- Remediación en bermas y encanetamientos de aguas lluvias a los chimeneas.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: Guardias 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna; camion
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:					
TARDE:					
NOCHE:					

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Confirmación de bermas y tendido de
ledos, continúan con la reconfiguración de plataforma
(Escombrera El Troje)
Construcción de drenajes.
Disposición escombrera OYACOTO.


DIBS FERRERAS PEREZ
CONTRATISTA


Ing. Martin Núñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000305

PROYECTO No. FECHA: 25/01/2018 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: Cambio TRAJE 4 fase II y OYACOTO.

CONTRATISTA: Consorcio FROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- Recepción de material de escombros y seos de escombrero OYACOTO.
- Remediación de Bermos y encausamiento de aguas lluvias al Chimeñe.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS: Juan Oca 1

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

Trabajos de limpieza y encausamiento de aguas
livia. (Escombrera El Traje)

Disposición en la escombrera de Oyacoto.

ING. FRANCISCO RODRIGUEZ

CONTRATISTA

Ing. Martín Suárez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000306

PROYECTO No. FECHA: 26/01/2018 DÍA: Viernes
DESCRIPCIÓN: Escombrera TROJE 4 fase III y OYACOTO

CONTRATISTA: Consorcio TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de ... de escombros y restos en escombrera OYACOTO
- Remediación de bermas, encanalamiento de agua lluvia en las Chimaneas.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 2
TOPÓGRAFOS: 0
OPERADORES: 4
AYUD. MAQ.: 4
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: Guardas 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna; Camión
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se mantiene suspendida la operación en la escombrera El Troje. (05 de diciembre de 2017) para ingresos particulares.

Se realizan trabajos en la escombrera de Oyacoto.

ING. FRANCISCO PARRA
CONTRATISTA

Ing. María Nieves
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRENAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000307

PROYECTO No

FECHA: 27/10/16 DIA: Sábado

DESCRIPCIÓN:

Trabajo de saneamiento

CONTRATISTA:

CONTRATO - OBRAS

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- Recepción de material de escombros y saneamiento de aguas lluvias a las
- Remediación de berrmes y saneamiento de aguas lluvias a las
- Limpieza:

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

A

RESIDENTE:

A

TOPOGRAFOS:

A

OPERADORES:

A

AYUD. MAQ.:

A

CHOFERES:

A

MECANICOS:

A

OTROS:

Operarios

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

Luvia deb. inter

Luvia deb. conti

Luvia fuerte

TARDE: Despejado Nublado

Luvia deb. inter

Luvia deb. conti

Luvia fuerte

NOCHE: Despejado Nublado

Luvia deb. inter

Luvia deb. conti

Luvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: ~~Revisión~~ Conferencia de Berrmes

en la quebra de aldadna al Barrio Miranda

Trabajos en encasamiento

Ingresos en la escombrena de Oyacoto

CONTRATISTA

Ing. Fernando Jorjuel

Ing. Martha Noya

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FISCALIZADOR DE CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000308

PROYECTO No. FECHA: 28/01/2010 DÍA: Domingo
DESCRIPCIÓN: Escombreras TROJE 4 fase II y OYACOTO.

CONTRATISTA: Consorcio TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

Trabajos de mantenimiento de maquinaria.

No hay operación en las escombreras.

ING FRANCISCO BENÍTEZ
CONTRATISTA

Ing. Martín Nínei

FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000309

PROYECTO No. FECHA: 29/01/2010 DÍA: Jueves
DESCRIPCIÓN: Escombrera Tropezafos II y Oyacoto.

CONTRATISTA: Consorcio Tropezafos - Oyacoto
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
REEDIFICACIÓN DE MADERAL DE ESCOMBRERAS / SECCAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS: ESCALERA

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras ; Volquetas
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra
Camión Cisterna: ; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO:

Trabajos de reconfirmación de plataformas del colector,
cambio de máquinas.
Se mantiene la recepción en la escombrera de
Oyacoto.

Fernando Kacoval

María Aliso

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000310

PROYECTO No. FECHA: 30/01/2018 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: Escombrera TROJE y JAC H y OYACOTO.

CONTRATISTA: Consorcio TROJE - OYACOTO.
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS / SACS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
DEMOLICION DE PARTE BAST SUR CUBETA DE C-005

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 1; Cargadoras; Excavadoras 2
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras; Volquetas
TOPÓGRAFOS:	Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
OPERADORES: 5	Camión Cisterna:; CATPOM
AYUD. MAQ.: 2	Otros:
CHOFERES: 1	En reparación:
MECÁNICOS: 1	Salida de obra:
OTROS: CARROPA 1	


CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
~~ADMINISTRADOR DEL~~
CONTRATO: Continúan con el tendido de tierra en el cobeto, en la plataforma sur se realizan trabajos de reconformación.
Tendido y compactado de material descargado en la escombrera de Oyacoto.


ING. FERNANDO GONZALEZ
CONTRATISTA


Ing. Martin Nore
FISCALIZADOR DE CONTRATOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000311

PROYECTO No. FECHA: 31/01/2016 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: Escombrera TROJE 4 fase II y OYACOTO.

CONTRATISTA: Consorcio TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECUPERACIÓN DE MEDIO DE ESCOMBRAS / SEAS DUTIFORNAS - OYACOTO
RENOVACIÓN AMBIENTAL EN PUNTO BASI ZONA SUR
ARREGLO DE BERMAS:

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 2; Cargadoras; Excavadoras 1;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras; Volquetas
TOPÓGRAFOS: 1	Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
OPERADORES: 4	Camión Cisterna:; CAMION
AYUD. MAQ.: 3	Otros:
CHOFERES: 1	En reparación:
MECÁNICOS: 1	Salida de obra:
OTROS: GUARDIAS 1	

CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Encausamiento de aguas lluvia, conformación
de drenajes. (Escombrera EL Troje)
Disposición en la escombrera DE OYACOTO.
terreno y compactado de tierra descargada.

