

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000001

PROYECTO No. FECHA: 24/03/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROSE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROSE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL
RECEPCIÓN DE Lodos EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL (TROSE 4).
- LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A ESCOMBRERAS.
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- LIMPIEZA DE Lodos DE AV. SIMÓN BOLÍVAR Y VÍAS INTERNAS DE LA ESCOMBRERA. TROSE 4 FASE II
- SE RECIBIÓ MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR DE LA ESCOMBRERA TROSE 4 FASE II.
- RECEPCIÓN DE Lodos Y ESCOMBROS EN LA ESCOMBRERA DE OYACOTO

TROSE: DÍA: 2.223,17 m³ NOCHE: 1.416,94 m³
OYACOTO: DÍA: 3.261,49 m³ NOCHE: m³


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000002

PROYECTO No. FECHA: 25/03/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE LODOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RECEPCIÓN ESCOMBRERA EN PLATAFORMA SUR PARA CONFORMACIÓN DIQUE / LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TROJE Y).
- RECEPCIÓN DE LODOS EN LA QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 2
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	X	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte	
TARDE:	Despejado	Nublado	X	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte	
NOCHE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	X	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA RECIBIENDO LODOS Y MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR Y EJECUTANDO EN PARTI ENFERIOR DE ESTA PLATAFORMA PARA CONFORMACION DE DIQUE DE CONTENCIÓN EN ESCOMBRERA TROJE A FASE II
- LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO DE LA ESCOMBRERA TROJE A FASE II
- RECEPCIÓN DE LODOS Y ESCOMBRERAS EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.

TROJE: DÍA: 1097,58 m³
OYACOTO: DÍA: 2785,72 m³

VOLUMEN:

NOCHE: 4801 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000003

PROYECTO No. FECHA: 27/03/2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TROSE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TROSE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RESECAMIENTO VÍA DE ACCESO A PLATAFORMA / LIMPIEZA Y RESECAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TROSE)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: EDUARDO F. MONTAÑO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 2 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE CONTINUA LA OPERACIÓN NORMAL DE LA ESCOMBRERA DE OYACOTO, SIN NINGUNA NOVEDAD.

- EN LA ESCOMBRERA EN TROSE Y FASE II, SE ESTÁ RECIBIENDO MATERIAL EN LAS DOS PLATAFORMAS SUPERIORES, TANTO LODO COMO MATERIAL SECO.

TROSE: DÍA: 1.200,37 m³ NOCHE: 152,01 m³
OYACOTO: DÍA: 306,48 m³ NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000004

PROYECTO No FECHA: 28/03/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR / ESCOMBRERAS EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL / RESECCIONADO CON PIEDRA Y SUB BASE EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO (TRASE)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN BUEBADA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado		Lluvia deb. inter	<input checked="" type="checkbox"/> Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- LA OPERACION DE LA FLOTILLA TRASE 4 FASE II, SE CONTINUA CON LA OPERACION DE PATENALES TANTO SECOS COMO HUNDOS EN PLATAFORMAS SUPERIORES, ASI COMO SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE DIQUE DE CONTENCIÓN EN PLATAFORMA SUPERIOR.
- LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO A FLOTILLA TRASE 4 FASE II
- RECEPCION DE LODOS Y MATERIAL SECO EN ESCOMBRERA DE OYACOTO.
- SE RESULTA CONTINUO DE VOLUMENES DE LODOS ESCOMBRERA.

TRASE: Día: 2.070,14 m³
OYACOTO. Día: 3.773,22 m³

NOCHE: 1.703,43 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000005

PROYECTO No FECHA: 29/03/2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR PARA CONDUCCIÓN DEL DIQUE, RECEPCIÓN DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / REJUNTA MIENTO CON PIERA Y SUB BASE EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL (TRUJE 4)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN CUERDA (OYACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1 DIURNO + 1 NOCTURNO
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- SE PROSIGUE CON LA DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN ESTACIONERA TRUJE 4 FASE II PARA HORAS NOCTURNAS, OPERACIÓN SIN NOVEDAD. LIMPIEZA PERMANENTE DE VIAS DE ACCESO A ESTACIONERA.
- OPERACIÓN NOCTURNA ESCOMBRERA DE OYACOTO Y CONTROL DE PUNTO EN LAS DOS ESTACIONES.

TRUJE: DÍA: 1.677,67 m³
OYACOTO: DÍA: 3.704,20 m³

VOLUMENES

NOCTURNO: 1.668,95 m³
NOCTURNO: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000006

PROYECTO No. FECHA: 30/03/2017. DÍA: Jueves

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE 4 FASE II y OTACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OTACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR PARA INFORMACIÓN DUAUE / RECEPCIÓN DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL, / LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A ESCOMBRERA (TRASE 4)
- RECEPCIÓN DE Lodos EN QUEBRADA (OTACOTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 5

AYUD. MAQ.: 6

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 1 ;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado

TARDE: Despejado

NOCHE: Despejado

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- OPERACION SIN NOVEDAD EN LAS ESCOMBRERAS DE OTACOTO y TRASE 4 FASE II.
- LIMPIEZA y conformación de Vías de Acceso en las dos ESCOMBRERAS.
- CONTROL DE PUNOS.

TRASE D/A: 1.710,52 m³

OTACOTO D/A: 3.715,74 m³

NOVEDADES

NOCHE: 665,01 m³

NOCHE:


CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000007

PROYECTO No. FECHA: 31/03/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS TRASE Y FASE II Y OYACUTO

CONTRATISTA: CONSORCIO TRASE - OYACUTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL EN PLATAFORMA NOR-OCCIDENTAL / MATERIAL SECO EN PLATAFORMA SUR-OCCIDENTAL (LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA (TRASE Y))
- RECEPCIÓN DE LÓDOS EN QUEBRADA (OYACUTO)

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS:

EQUIPO:

Tractores 5 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos : Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1
Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

- RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLATAFORMA SUPERIOR NORTE Y RECEPCIÓN DE TIERRA SECA EN PLATAFORMA SUPERIOR SUR, Y LIMPIEZA DE VÍAS DE ACCESO A LA ESCOMBRERA TRASE Y FASE II.
- CONTROL DE PAVOS, CONSTRUCCIÓN DE DIOS DE CONTENEDORES TRASE Y
- DISPOSICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL EN ESCOMBRERA OYACUTO.

TRASE : día 957,41 m³
OYACUTO : día 3.679,14 m³

VOLUMENES

NOCHE: 1.238,99 m³
NOCHE: m³

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO