

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000128

PROYECTO No. .... FECHA: 1-AGOSTO-2016 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SÉCOS DURANTE LA SUR-BAJA DÍA Y NOCHE

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SÉCOS DURANTE LA SUR-BAJA DÍA Y NOCHE  
RECONSTRUCCION DE VÍA ESCOMBROS EL TRUJE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SÉCOS ESCOMBROS OYACOTO  
CONSTRUCCION DE MUROS EN CUBETA DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 3  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 1 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ..... ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORAS  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición de tierra, escombros y lodos  
plataforma Sur Baja día y noche (Escombrera al truje)

Disposición de tierra, escombros y lodos escombrera Oyacoto.

Hidratación de vías. (mitigación de vías)

Construcción y conformación de muros en cubeta de lodos.

  
ING. FERRANDEZ  
CONTRATISTA

  
ING. MARTIN ALVAREZ  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000129

PROYECTO No. ....

FECHA: 2-10-2017 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y TELA 2 / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUELOS PLATAFORMA SUELOS DIAS Y NOCHES  
LIMPIEZA DE UNA ESCOMBRERA EL TRAJE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SUELOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
CONSTRUCCION DE MURO ET CUBIERTO DE Lodos.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORAS ; CAMION  
Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO Disposición de material (tierra, escombros y lodos) plataforma su bajo día y noche (escombrera El Traje)


Disposición final (tierra, escombros y lodos) escombrera Oyacoto.

Mitigación de polvo uso de fanqueros en vías de acceso.

Confirmación de muros al rededor del cubeto de lodos.

  
Sr. Fernando Gonzalez  
CONTRATISTA

  
Sr. Martin Nieto 25  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000130

PROYECTO No: FECHA: 3-15-50-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBERA - EL TRUJE Y VISB II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE OYACOTO  
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
RESECCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS FIECOS PUNTICUAL SUR BISA - PROCAF Y VISB  
HIDRATACION DE OBRAS ESCOMBERA EL TRUJE Y OYACOTO  
RESECCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos VISB, ESCOMBERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; ESTADOPROQUIMIA; CMT-2M  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:


### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Final de escombreros, tierra y lodos en la plataforma sur baja día y noche (El Truje)  
Disposición Final, tendido de material, escombras, tierra y lodos escombreros Oyacoto.  
Mitigación de polvo.  
Tendido y compacto para la conformación de bermas y MLV al rededor del cubeto de lodos.

  
ING. FERNANDO ROJAS  
CONTRATISTA

  
Ing. Manti Zúñiga  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000131

PROYECTO No. .... FECHA: 4-AGOS-2014 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; LODOS Y SACOS PLATAFORMA NORTO Y SUR DIA Y NOCHE  
HIDRANTACION DE UZAS DE ACCESOS e INTERINAS ESCOMBROS - EL TRAJE Y OYACOTO  
RECONFORMACION DE UZAS  
RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS; LODOS Y SACOS ESCOMBROS - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: .....

TOPÓGRAFOS: .....

OPERADORES: .....

AYUD. MAQ.: .....

CHOFERES: .....

MECÁNICOS: .....

OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores .....; Cargadoras .....; Excavadoras .....

Motoniveladoras .....; Volquetas .....

Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....

Camión Cisterna: .....

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

NOCHE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Final escombrera El Traje  
recepcion tierra, escombros y lodo.

Disposición Final tierra, lodas y escombros escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo.

Confirmación pared de soporte al rededor del cubeto de lodos (plataforma sur)

  
ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000132

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 5-DE AGOSTO DE 2011 DÍA: SÁBADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOTES; ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBROS; PLATAFORMA NORTE BATA  
MODIFICACION DE OBRAS ESCOMBREAS EL TRUJE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOTES, ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBREAS - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: \_\_\_\_\_

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 3; Volquetas \_\_\_\_\_  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; ~~RETABLAQUINA~~; CAMION  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:

	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
MAÑANA:	.....	.....	.....	.....	.....
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de material: tierra, lodos y  
escombros en la plataforma norte y Sur Baja escombros El Truje


Diurno y Nocturno.


Mitigación de polvo en las escombreras El Truje y Oyacoto

Disposición final escombrera de Oyacoto, mejoramiento vial  
por Motoniveladora.

Confirmación cubeta de lodos escombrera El Truje

  
DR. FERNANDO LOZANO  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000133

PROYECTO No. .... FECHA: 6-Agosto-2017 DÍA: DOMINGO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE - 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

#### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....  
RESIDENTE: .....  
TOPOGRAFOS: .....  
OPERADORES: .....  
AYUD. MAQ.: .....  
CHOFERES: .....  
MECÁNICOS: .....  
OTROS: .....

#### EQUIPO:

Tractores .....; Cargadoras .....; Excavadoras .....;  
Motoniveladoras .....; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: .....;  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra: .....

#### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado .....	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado .....	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado .....	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

### OBSERVACIONES


#### CONTRATISTA:


ADMINISTRADOR DEL  
CONTRATO: Mantenimiento vías de acceso a la escombrera El Traje  
confirmación de estructura vial.

Limpieza de vías internas y externas. Mitigación de polvo

Reinado de taluds escombrera El Traje.

Resanteo y nivelación de vías escombrera Oyacoto.

  
ING. FERNANDO PIZARRO  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Ninos<sup>129</sup>  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000134

PROYECTO No. .... FECHA: 7-AGOSTO-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREM - EL TRAJE 4 - FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - ELECTROE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DEL MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR BAJA, DIA Y NOCHE  
HIDRATACION DE VIAS ESCOMBREM - EL TRAJE - Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS ESCOMBREM OYACOTO  
RECONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 3  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RESTRICCIÓNES; CATZ ON  
Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición Final de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur baja (Escombrera El Traje) operación normal diurna y nocturna.


Disposición final escombreras, tierra y lodos en escombrera Oyacoto


Mitigación constante de polvo. Hidratación vías de acceso

Conformación de bermas, tendido y compactado en la plataforma sur baja. Construcción de muro de cubeto

Construcción de taller de maquinaria sobre el Traje 3

  
D<sup>OS</sup>. FERNANDO RODRÍGUEZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Nájera  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000135

PROYECTO No. ....

FECHA: 8-Agosto-2017 DÍA: Martes

DESCRIPCIÓN: ASSEMBLAGE EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO -ELECTROJE-OYACOTO

FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA PATACAMA SUR - BASA  
LIMPIEZA DE VIAS ESCOMBRERAS, EL TRAJE Y OYACOTO  
RECONFORMACION DE VIAS  
RECEPCION DE VIAS MATERIAL DE SECOS / Lodos Y ESCOMBROS ESCOMBRERA - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 8

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .....

Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADOR, CAMION

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

TARDE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

NOCHE: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros

en las plataformas Norte y Sur de la escombrera El Traje (Día y Nocturno).


Disposición de escombros, tierra y lodos escombrera de Oyacoto

resanteo de vía y conformación.

Mitigación de polvos, paso de fanequero escombrero El Traje y Oyacoto



Jairo Franco  
CONTRATISTA



Fng. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000136

PROYECTO No. .... FECHA: 7-Agosto-2017 DÍA: Martes  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUJE- OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR-BAJA  
HIDRANTACION DE VIA EN ESCOMBRERAS EL TRUJE Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SECOS / ESCOMBRERA OYACOTO  
RECONFORMACION DE VIAS INTERNAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras ; Volquetas  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RETROEXCAVADORA ; CAJON  
Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de materia lodos, tierra y escombros en las plataformas Norte y Sur Baja.

Mitigación de polvo en las escombreras Oyacoto y El Truje.

Disposición tendido de lodos, escombros y tierra en la escombrera de Oyacoto mejoramiento de la vía

Mejoramiento de vías internas

Limpieza de basura.

ING. FERNANDO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA

ING. MARTÍN NÚÑEZ  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000137

PROYECTO No.

FECHA: 10-NOV-2017 DÍA: JUEVES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRONCO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BASS  
REPARACION DE VIAS INTERNAS  
HIDRANTACION DE VIAS ESCOMBRO EL TRONCO - Y OYACOTO  
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS; Lodos Y SECOS ESCOMBRO EL TRONCO - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROCAMION: CAMION  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur. Baja de la escombrera El Tronco. Oyacoto disposición de lodos, tierra y escombros, mejoramiento de vías de acceso rescatado con uso de motoniveladora.  
Mitigación de lodos en las dos escombreras

CONTRATISTA

Ing. Martin Pérez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000138

PROYECTO No. ....

FECHA: 11-10-2017 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRUJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO

FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y sedos PLATAFORMA SUR - BOSA DÍA Y NOCHE  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS: Lodos y sedos ESCOMBROS - OYACOTO  
HIDRANTACIÓN DE VÍAS ESCOMBROS EL TRUJE - OYACOTO  
RECONFORMACIÓN DE VÍAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 16

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 3

MECÁNICOS: 2

OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;

Motoniveladoras 1 ; Volquetas .....

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos .....

Camión Cisterna: 2 ; RETROCAMIÓN: CAMIÓN

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado .....

TARDE: Despejado  Nublado .....

NOCHE: Despejado  Nublado .....

.....

.....

.....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia fuerte .....

Lluvia fuerte .....

Lluvia fuerte .....

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur Baja (Diurno y Nocturno) en la escombrera El Truje.

Escombrera de Oyacoto disposición Final de tierra, lodos y escombros.

Mitigación de polvos uso de tanquero de agua

Reconformación de vías Oyacoto y El Truje, vías internas



EL CONSORCIO TRUJE  
CONTRATISTA



Ing. Martín Nolasco  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000139

PROYECTO No.

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

FECHA: 02 Agosto 2014 DÍA: SÁBADO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA SUR BAJA DTA.  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
HIZMATACION DE VIAS ESCOMBRERA - EL TRAJE Y OYACOTO  
RECONFORMACION DE VIAS INTERIAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 3  
OTROS: 2

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas;  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETORNEADORAS; CATERPILAR  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de lodos, tierra y escombros en la plataforma Sur-Baja. Conformación de bermas relación 1.5-1 Escombrera El Traje.

Escombrera Oyacoto disposición y tendido de lodos, tierra y escombros.

Mantenimiento vial reconformación de vías internas escombreras de Oyacoto y El Traje

Mitigación de polvo en ambas escombreras

Fernando Ruiz  
CONTRATISTA

Ing. Martin Norel  
Fiscalizador de Contrato

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

## LIBRO DE OBRA

HOJA No. ....

000000140

PROYECTO No. ....

DESCRIPCIÓN: *ESCOMBRERA EL TRAJE 4 FASE II Y OTROS* FECHA: *13-10-2019* DÍA: *DOMINGO*

CONTRATISTA: *CONSORCIO - EL TRAJE - QUITO*

FISCALIZADOR: .....

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:  
.....  
.....  
.....

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: .....

TOPÓGRAFOS: .....

OPERADORES: .....

AYUD. MAQ.: .....

CHOFERES: .....

MECÁNICOS: .....

OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores .....; Cargadoras .....; Excavadoras .....

Motoniveladoras .....; Volquetas .....

Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....

Camión Cisterna: .....

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ..... Nublado .....

TARDE: Despejado ..... Nublado .....

NOCHE: Despejado ..... Nublado .....

.....

.....

.....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. inter .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia deb. conti .....

Lluvia fuerte .....

Lluvia fuerte .....

Lluvia fuerte .....

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: *Fiscalizador del Contrato: Limpieza de canchales, Cepilla de vía Av. Simón Bolívar. Construcción de piscina para el lavado de lavas. Recorreción de basura dentro y fuera de la escombrera El Traje. Mejoramiento vial. Mitigación y limpieza de polvos*

*[Signature]*  
D.S. EDUARDO GONZALEZ  
CONTRATISTA

*[Signature]*  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000141

PROYECTO No. FECHA: 14-10-2016-2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO EL TRONC Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE LOSA, REJONES Y SACOS PLATAFORMA SER + BLEN  
- HIDRATACION DE UNA TUBERIA BOYBOLA - EL TRONC Y OYACOTO  
- RECEPCION DE MATERIAL DE LOSA; REJONES Y SACOS PLATAFORMA, ESCOMBRO - OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 1

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; REPROBOLADORA; CLIPON  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte  
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte  
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: peinado de talud paralelo a la  
Av. Simon Bolivar Disposición escombras, tierra y lodos en  
la plataforma sur baja. Escombrera el Tronc Limpieza de vía  
Construcción piscina Park el lavado de llantas.

Disposición de material escombras, tierra y lodos Escombrera Oyacoto.  
Tendido de material.

Mitigación de polvo en curvas escombreras.

  
ING. FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nuñez 137  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO.

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000142

PROYECTO No: FECHA: 15-Ago 2014 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CANTON EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECONSTRUCCIÓN DE MADELLA DE LOSA; ESCOMBROS; SACOS 2 PLATAFORMA SUR - ALTA Y ALTA  
MEJORA DE VÍA ESCOMBRERAS EL TRAJE - OYACOTO  
RECEPCIÓN DE MADELLA DE LOSA; ESCOMBROS; SACOS ESCOMBROS - OYACOTO  
RECONSTRUCCIÓN DE LOSA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; REPARACIONES; CISTERNAS  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador del contrato: Disposición Diurna y nocturna de escombros, tierra y lodos en la plataforma sur baja (escombrera El Traje).  
Disposición de escombros y material para reciclaje en la plataforma norte.  
Construcción de pisuna para lavado de llantas salida de la escombrera.

Mejoramiento vial, acceso a la plataforma Sur alta.

Disposición de material escombros, tierra y lodos escombrera Oyacoto.

Mitigación de polvo, piso de tanque cisterna.

ING. FERNANDO FIERRO  
CONTRATISTA

ING. MARTÍN NÚÑEZ  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000143

PROYECTO No. .... FECHA: 16-NOVIEMBRE-2017 DÍA: MIÉRCOLES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE Y FASE II / OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACATO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; ESCOMBROS Y SECOS; PLATAFORMA SUR BATA; Y HORAS  
HIDRATACION DE CEAS ESCOMBROS EL TROJE - OYACATO  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSAS; ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRA EL OYACATO  
CONSTRUCCION DE PISCINA DEL CUARDO DE CALLE  
RECONFORMACION DE PLATAFORMA SUR BATA

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas ....  
Rodillos lisos 1; Neumáticos ....  
Camión Cisterna: 2; ESTROBECUADORA, CAMION  
Otros: ....  
En reparación: ....  
Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición Final de todos, tierras y escombros en la escombrera El Troje (Diurno y nocturno)


Disposición Final en la escombrera de Oyacato tierra, lodos y escombros.

Mitigación de polvo en las dos escombreras

Mejoramiento vial.

Mantenimiento plataforma Sur Bata

  
ING FERNANDO RIVERA  
CONTRATISTA

  
Eng. Martin Múñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000144

PROYECTO No. .... FECHA: 17-Agosto-2017 DÍA: JUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE LOS DOS ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR-BAJA  
REPARACION DE VIAS INTERNAS ESCOMBRERA OYACOTO Y TRAJE  
RECONSTRUCCION DE VIAS INTERNAS  
RECEPCION DE MATERIAL DE LOS DOS ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA OYACOTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: CULLENAS 7

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2 ; RESTO EXCAVADOR; CAMION  
Otros: ;  
En reparación: ;  
Salida de obra: ;

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de todos escombros y tierra en la plataforma Sur-baja (diurno y nocturno) escombrera El Traje.

Recepción de escombros tierra todos y escombros escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo en las dos escombrera uso de tanque.

Manejo de vías internas plataforma sur

  
ING. FERNANDO RAULCEL  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Najar  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000145

PROYECTO No: FECHA: 18-Agosto-2017 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRUJO - 4 FASE II / OYACATO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACATO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SUELOS, ESCOMBROS EN DULCERADO SUR PASA Y ACTA
- HABILITACION DE USAR ZONAS ESCOMBROS EL TRUJO Y OYACATO
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SUELOS Y ESCOMBROS EN ESCOMBRETA OYACATO
- CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PASADIZO DE LADOS DE CARRO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: CONDUCTORES 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR; CAPSULAN  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición final escombrera El Trujo de tierra, lodos y escombros (diurno y nocturno)


Disposición Final escombrera Oyacato tierra, escombros y lodos tendidos

Mejoramiento vial, resanteado y conformación

Mitigación de polvo

Construcción de piscina para lavado de llantas (Escombrera El Trujo)

  
Drs. FERNANDO BODURCA  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Núñez  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000146

PROYECTO No

FECHA: 19-Agosto/2017 DÍA: SÁBADO

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS EL WATA 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONDO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SEDIOS PLATACOMA SUR-BAJA Y NOVIÉ  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SEDIOS ESCOMBRERAS - OYACOTO  
RECUPERACIÓN DE VÍAS INTERNAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 7; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 2; RETROEXCAVADOR, CATAPULTA  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....  
TARDE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte   
NOCHE: Despejado ..... Nublado ..... Lluvia deb. inter ..... Lluvia deb. conti ..... Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador De Contrato: Disposición final de material seco, tierra y lodos escombreras (Diurno y Nocturno), plataforma Sur Baja y Novie.

Disposición Final en la escombrera Oyacoto, tierra, lodos y escombros.

Mejoramiento de vía internas.

Mitigación de polvo en las dos escombreras.

  
Ing. EDUARDO FERRAZ  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Níñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000147

PROYECTO No

FECHA: 25 Agosto 2017

DÍA: DOMINGO

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

SE REALIZA RECONFORMACION DE PLATAFORMAS; Y MANTENIMIENTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS:

### EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;

Motoniveladoras; Volquetas

Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna;

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Mantenimiento de vías de acceso en las escombreras El Truje y Oyacoto.

Reconformación de plataformas de disposición final, limpieza de escombros y vías (Av. Simón Bolívar)

  
FERNANDO BOUCEFF  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Nolas  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000148

PROYECTO No.

FECHA: 21-NOV-2017 DÍA: LUNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TAYO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TAYO - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Secos; PLATAFORMA SUR BASS OYACOTO  
RECONSTRUCCIÓN Y Limpieza de Vías  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y Secos de ESCOMBRERA OYACOTO  
CONSTRUCCIÓN DE BERMAS.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ: 9

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS:

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 4; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra

Camión Cisterna 1; RETROCAMIÓN; CAMIÓN

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción de material tierra, escombros


y lodo (Diurno y Nocturno) plataforma sur Baja, escombrera El Tayo


Disposición de material en la escombrera OYACOTO.

Mitigación de polvos

Construcción de bermas fondeo y compactado relación (1:5-1)

  
Ing. Fernando Rodríguez  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Suárez 144  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000149

PROYECTO No. .... FECHA: 22-NOVIEMBRE/2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos; ESCOMBROS Y SACOS PLASTICOS SUR  
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y Lodos Y SACOS ESCOMBRERA - OYACOTO  
MEJORAMIENTO DE VÍAS ESCOMBRERA EL TROJE

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 4  
CHOFERES: 3  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: OYACOTO 1

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras .....  
Motoniveladoras 1; Volquetas .....  
Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....  
Camión Cisterna: 1; RETENEDORAS DE TIERRA .....  
Otros: .....  
En reparación: .....  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado .....	Lluvia deb. inter .....	Lluvia deb. conti .....	Lluvia fuerte .....

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Fiscalizador de Contrato: Recepción de escombros, tierra y lodos en la escombrera del Troje disposición Diurna y Nocturna

Disposición final escombrera Oyacoto tierra, lodos y escombros.

Mejoramiento vial de vías internas.

Mitigación de polvo en las escombreras EL Troje y Oyacoto.

  
ING FERNANDO REINOSO  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Niñez  
FISCALIZADOR DE OBRA

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000150

PROYECTO No: \_\_\_\_\_ FECHA: 23-AGOSTO-2017 DÍA: Martes  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS EL TRUJE Y FISSA 2 OYACUTO

CONTRATISTA: COMPRO - EL TRUJE - OYACUTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos Y SECOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA  
MANTENIMIENTO DE VÍAS ESCOMBRERA - EL TRUJE  
RECEPCION DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBROS - OYACUTO  
RECONFORMACION DE VÍAS.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras \_\_\_\_\_; Excavadoras \_\_\_\_\_;  
Motoniveladoras 1; Volquetas \_\_\_\_\_;  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETROCAMION, CAMION  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
TARDE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
NOCHE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_

## OBSERVACIONES

### CONTRATISTA:


### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombros, tierra y lodo escombrera EL Truje Disposición plataforma Sur alta y Baja.

Recepción de material escombrera OYACUTO

Mantenimiento de vías.

Mitigación de polvo en los dos escombreras.

  
FERNANDO PONCE  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Núñez  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000151

PROYECTO No.

FECHA: 24-Agosto

DÍA: Jueves

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE-OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRERA: Lodos y Secos PLATAFORMA - SUR BAJA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE RESIDUOS: Lodos y Secos PLATAFORMA - OYACOTO
- FORTIFICACIÓN DE VÍAS ESCOMBRERA - OYACOTO
- SE ABANICA MURO DE CUBIERTA DE LODO
- RECONFORMACIÓN Y ENTREGA DE VÍAS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPOGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ: 7

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: 3

GUARDIAN

### EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;  
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;  
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 6  
Camión Cisterna 1 ; RETROEXCAVADORA ; CATAPALPA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado

TARDE: Despejado  Nublado

NOCHE: Despejado  Nublado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Disposición Plataforma Norte y Sur-Baja en la escombrera El Troje y Oyacoto.

Mitigación de polvo.

Resanteo y conformación de vías

Construcción de muros de contención cubetas de lodos

- Mitigación de polvos

Fernando Rosales  
CONTRATISTA

Ing. Martin Nunez  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000152

PROYECTO No: FECHA: 23 AGOSTO 2014 DÍA: VIERNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRASTE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SECOS PLATAFORMA SUR BOTA Y PATA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, Lodos y SECOS ESCOMBROS - OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE VÍA, BOMBAS EL TRASTE

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 14  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 1  
OTROS: GUARDAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADOR; LIMPIEZA  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


### CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de material escombros, lodos y todos en la plataforma Norte y Sur Bota y Pata y ALTOS.  
Disposición en la escombrera de Oyacoto fierra lodos y escombros.  
Mitigación de polvo uso de tanquero de agua  
Conformación de bermas bajo la plataforma Sur  
- Trabajos de mejoramiento de vías internas

  
CONTRATISTA

 148  
ING. Martín NÚÑEZ  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. \_\_\_\_\_

## LIBRO DE OBRA

000000153

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 26-NOVIEMBRE-2017 DÍA: SABADO  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRASTE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASTE - OYACOTO  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LODOS: ESCOMBROS Y SÉLOS PLATANERA - SUR - BARRA Y ALTA  
RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE LODOS: ESCOMBROS Y SÉLOS PLATANERA - OYACOTO  
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESCOMBROS EL TRASTE 4  
ERIZACIÓN DE VÍAS.

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 16  
AYUD. MAQ.: 9  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: GUARDIAS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 2; Volquetas \_\_\_\_\_;  
Rodillos lisos 1; Neumáticos \_\_\_\_\_; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADORA; CAJONES  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
TARDE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_  
NOCHE: Despejado  Nublado \_\_\_\_\_ Lluvia deb. inter \_\_\_\_\_ Lluvia deb. conti \_\_\_\_\_ Lluvia fuerte \_\_\_\_\_

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DEL CONTRATO: Recepción de lodos, tierra y escombros. Platanera Sur baja y alta


Recepción de material de lodos en la escombrera de Oyacoto.

Mantenimiento de vías internas

Mejoramiento y limpieza de taludes

Mitigación de POWC en las dos escombreras

  
FIRMA: FERNANDO ROSALES  
CONTRATISTA

  
Eng. Martín Núñez  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000154

PROYECTO No. ....

FECHA: 23.10.2017

DÍA: Domingo

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FISS 2 / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE QUITO

FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

MANTENIMIENTO

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: .....

RESIDENTE: .....

TOPÓGRAFOS: .....

PERADORES: .....

AYUD. MAQ.: .....

CHOFERES: .....

MECÁNICOS: .....

OTROS: .....

### EQUIPO:

Tractores .....; Cargadoras .....; Excavadoras .....

Motoniveladoras .....; Volquetas .....

Rodillos lisos .....; Neumáticos .....; Pata de cabra .....

Camión Cisterna: .....

Otros: .....

En reparación: .....

Salida de obra: .....

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

TARDE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado  Nublado  Lluvia deb. inter  Lluvia deb. conti  Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: .....

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Limpieza interna y externa de vías (escombrera El Traje)


Cambio de señal color verde.

Mejoramiento vial de acceso a plataformas.

Rasantear vías de acceso escombreras con motoniveladora

Limpieza de curvas.

  
CONTRATISTA

 150  
Ing. María Nieves  
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No. ....

## LIBRO DE OBRA

000000155

PROYECTO No. .... FECHA: 23 Agosto 2017 DÍA: LUNES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBARRA - EL TRAJE Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE Y OYACOTO  
FISCALIZADOR: .....

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, ESCOMBROS Y SACOS PLATAFORMA SUR ALTA Y BAJA  
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL DE LOSAS, SACOS, ESCOMBROS OYACOTO  
MITIGACIÓN DE OBRAS  
ELEVACIÓN DE MURO EN CUBETA DE LOSOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

PERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 2

MECÁNICOS: 2

OTROS: OBREROS 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1; Volquetas

Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1

Camión Cisterna: 1; RETROEXCAVADOR; CATAPALMA

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

### OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material en las  
escombreras de El Traje y Oyacoto. (tierra, lodos y escombros).

Disposición plataforma Sur Baja - Sur Alta y Plataforma norte

Mejoramiento de vías escombrera Oyacoto

Mitigación de polvo.

Construcción, tendido y compacto para conformación de bermas  
al rededor de cubeta de lodos

ING. FERNANDO - PÉREZ  
CONTRATISTA

ING. MARTÍN NAVARRO  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000156

PROYECTO No. FECHA: 29-10-2017 DÍA: MARTES  
DESCRIPCIÓN: RECONSTRUCCIÓN EL TROJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO  
FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE EXHAUSTOS GAS / SECC. PLANTA SUR Y NORTE
- RECONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE EXHAUSTOS GAS / SECC. ESCOMBRERA - OYACOTO
- RECONSTRUCCIÓN DE OTRAS
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CUBIERTA DE LOS TUBOS

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPOGRAFOS: 1  
OPERADORES: 1  
AYUD. MAQ.: 1  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: 5

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 1;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; ~~Restos de concreto, cables~~  
Otros:  
En reparación:  
Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado	<input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte


## OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

### ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Recepción, tendido y compactación de tierra y escombros. Disposición de lodos en la escombrera El Troje (Díurno y Nocturno) Disposición de material (tierra, lodos y escombros) en escombrera de Oyacoto. Conformación de bermas en plataforma Sur baja al rededor de cubeto de lodos - Mejoramiento vial

  
FERNANDO PONCE  
CONTRATISTA

  
Ing. Martin Niza  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

## LIBRO DE OBRA

000000157

PROYECTO No

FECHA: 30/10/2012

DÍA: Viernes

DESCRIPCIÓN: FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LA FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CUNSORCO - BCTP2012 - OYACOTO

FISCALIZADOR:

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- REVISIÓN DE PLANOS Y DISEÑOS
- REVISIÓN DE MATERIAL DE OBRAS, PLANOS Y SERVICIOS ESCOMBRERA - OYACOTO
- REVISIÓN DE PLANOS DE OBRAS
- CONSTRUCCIÓN DE BARRAS Y MUROS DE CONTENCIÓN DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1

RESIDENTE: 1

TOPÓGRAFOS: 1

OPERADORES: 14

AYUD. MAQ.: 9

CHOFERES: 1

MECÁNICOS: 1

OTROS: 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras -; Excavadoras -;

Motoniveladoras -; Volquetas -;

Rodillos lisos -; Neumáticos -; Pata de cabra -;

Camión Cisterna -; RETENEDOR DE Lodos; COMPACTADOR

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

TARDE: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

NOCHE: Despejado

Nublado

Lluvia deb. inter

Lluvia deb. conti

Lluvia fuerte

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material (tierra, lodos y escombros) plataforma Norte y Sur - Boga (Diurno y Nocturno)

Recepción de material escombrera Oyacoto tendido de material.

Mantenimiento de vías internas, limpieza Av. Simon Bolivar

Mitigación de Pokos.

Trabajos al rededor del cabezo de lodos, conformación de bermas

JWS FERNANDO Rosales  
CONTRATISTA

Ing. Martin Norei  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

# QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

## LIBRO DE OBRA

000000158

PROYECTO No. \_\_\_\_\_ FECHA: 31/10/2014 DÍA: TUEVES  
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - F. TACÓN Y F. N. 2 Y 4 ACOSTA

CONTRATISTA: COMPAÑÍA METROPOLITANA DE OBRAS  
FISCALIZADOR: \_\_\_\_\_

### DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos - ESCOMBROS Y SUELOS EN PLATAFORMAS SUR Y NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE CARBÓN - FERTILIZANTES SUELOS EN ESCOMBRERAS, 07/10/14
- HIDRATACIÓN DE Lodos
- CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y BERMAS CUBIERTA DE Lodos

### PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1  
RESIDENTE: 1  
TOPÓGRAFOS: 1  
OPERADORES: 17  
AYUD. MAQ.: 7  
CHOFERES: 2  
MECÁNICOS: 2  
OTROS: SOLDADORES 3

### EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;  
Motoniveladoras 1; Volquetas  
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1  
Camión Cisterna: 1; 25 TR. EXCAVADORAS; 20 TR. MAQ.  
Otros: \_\_\_\_\_  
En reparación: \_\_\_\_\_  
Salida de obra: \_\_\_\_\_

### CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
NOCHE:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____

## OBSERVACIONES

CONTRATISTA: \_\_\_\_\_

### ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: FISCALIZADOR DE CONTRATO: Disposición de material en la plataforma Norte y plataforma Sur baja escombrera


El traje (Diurno y Nocturno)


Disposición final de tierra, lodos y escombros en la escombrera de Oyacota, tendido de material.

Mejoramiento con motoniveladora vías de acceso escombrera de Oyacota - Mitigación de polvo.

Construcción bermas tendido y compactado de material

  
ING. FERNANDO PONCE  
CONTRATISTA

  
Ing. Martín Núñez  
FISCALIZADOR DE CONTRATO

  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO