



MEMORANDO N° 57-GOP-CES-2016

PARA: Dr. Winston Gómez Carrillo
GERENTE DE OPERACIONES

DE: Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO: Solicitando el pago de la planilla N° 10, de avance de operación, Contrato N° 005-CP-EMGIRS-EP-2015, "SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4", "Contrato Complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015"

FECHA: 23 de febrero de 2016

De mi consideración:

Adjunto al presente se servirá encontrar la Planilla No. 10 del proyecto: SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4, según contrato 005-CP-EMGIRS-EP-2015, correspondiente al periodo 01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna , con la finalidad que se proceda a autorizar el trámite de pago respectivo, según el siguiente detalle:

Planilla N° 10	USD \$	70,512.32
Amortización del anticipo	USD \$	21,153.70
Servicios Básicos (luz)	USD \$	159.13
Internet	USD \$	1,299.20
Valor líquido a pagar	USD \$	47,900.29

Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 29/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA., valor que no incluye IVA.

Dichos valores deberán ser cargados a la siguiente partida presupuestaria:

PROGRAMA	PROYECTO	PRODUCTO / OBRA	FASE	SUBACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO CON REFORMAS	CODIGO
1. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	1. INDUSTRIALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03. GESTIÓN DE ESCOMBRERAS	03. OPERACIÓN DE ESCOMBRERAS	01. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	730290	3,087,420.00	11030301

Atentamente,

Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Adj.:
Informe de aprobación de planilla No. 10
Original y copia de planilla No.10 de avance de operación

GERENCIA DE OPERACIONES

QUITO Recibido por:
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP
Fecha: 24 Feb 2016
Hora: 15:08

MEMORANDO N°004 GM-EMGIRS-EP-CES-2016

158

PARA : Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO

DE : Ing. Galo Maldonado
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ASUNTO : Entrega de Planilla #10 Corregida

FECHA : Quito, DM., 23 de febrero de 2016

En respuesta al Memorando No.133-GAF-CF-2015, de fecha 22 de febrero de 2016, Una vez que se ha procedido a realizar las rectificaciones solicitadas en el mencionado memo, estoy nuevamente remitiendo la planilla No. 10 del Troje 4 para que se continúe con el trámite de pago.

Por la atención que se digne dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Ing. Galo Maldonado C.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EMGIRS-EP

MEMORANDO No.-133-GAF-CF-2015

PARA : Ing. Galo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 005-CP-EMGIRS-EP-15

DE : Ing. Andrés Flores Pino, MBA
COORDINADOR FINANCIERO

ASUNTO: Devolución trámite integro de la planilla No.10.

FECHA : Quito, DM.22 de Febrero 2016

Una vez realizado el procedimiento de control previo, al pago del contrato No.005-CP-EMGIRS-EP-2015 cuyo objeto es" Operación de la Escombrera el Troje 4", con el Memorando-079-GGE-2016 de fecha 11 de febrero de 2016, debo indicarle a usted señor Ingeniero, se han detectado las siguientes observaciones.

- Los cierres de caja de la Escombre del Troje 4, los días 13,12, 11, 09, 06, 05, 04, 02, 28,27, 26, 25,18, de enero se encuentran sobre escritos.

Cabe indicar que la información, para proceder al pago debe ser veraz, en consecuencia agradeceré de usted señor Ingeniero, solventar estas observaciones.

Atentamente,


Ing. Andrés Flores Pino, MBA

COORDINADOR FINANCIERO EMGIRS-EP

R. FLORES
23/ FEBRERO/2016
1514 7:02 2016



BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

RUC: 1792065925001
FACTURA

Dirección: Sangolquí - Cashapamba Av. General Pintado # 100 y Antonio Tandazo
PBX: 2081516 -2081517 / Telefax 2 081518
e-mail: comconstructorabg@yahoo.com

S-001-001-000 N° 000535

Aut. SRI. 1117405503
Fecha de Aut. 12/Agosto/2015
Documento Categorizado: NO

Fecha: 15 DE MARZO 2016
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA

Razón Social: DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ENGRIS - EP

RUC/CI: 1768158410001 Telf.: 3930600

Dirección: AV. AMAZONAS N25-23 Y AV. COLÓN, EDIFICIO ESPAÑA, PISO 9

NT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
81.387,12	M3 DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO DIURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 - PLANILLA N° 10	0,8481	69.024,42
1.005,34	M3 DE SERVICIO DE OPERACION DE ESCOMBREIRA "EL TROJE 4" DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN HORARIO NOCTURNO DEL PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DEL 2016 - PLANILLA N° 10	1,4800	1487,90

(Quito) Av. 9 de Octubre N21-248 y Camión Telf: 2 565-300 / 0987993-864
(Sangolquí entrada al parqueadero SRI del C.C. Rível Mall) TEL: 2 331 839 0998 281 813

Sub Total 12%	70.512,32
Sub Total 0%	—
Sub Total	70.512,32
IVA 12%	8.461,48
Valor Total	78.973,80

[Signature]

[Signature]
BONILLA GARCÍA Cia. Ltda.
CONSTRUCTORA

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA



GRÁFICAS BELÉN
GEOVANNA ELIZABETH NICOLLE DE ECHEVERRÍA JRU. C. 1717659857061 AUT.SRI.: 4732
Del 501 AJ 600 VALIDA HASTA 12/AGOSTO/2016

Original: Adquiriente
1ra. Copia Ver: Emisor
2da. Copia Ans: Sin Valor Tributario



Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EMGIRS-EP

INAQUITO AV. SHYRIS N41-151 E ISLA FLOREANA, EDJF. AXIO, PB
TELÉFONO: 3930600 ext. 2812 - Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución NAC-PCTRSGE 13-00162

RUC. 1768158410001

AUT. S.R.I. 1117165884

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29/JUNIO/2015

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

S-001-001 000003860

NOMBRE: CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA LTD/

R.U.C./C.I.: 1792065925001

Av. General Pintag no.100 y Antonio Tandazo

DIRECCIÓN: _____

15/03/2016

FECHA: _____

TIPO DE COMPROBANTE	No. DE COMPROBANTE
FACTURA	001-001-535

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2016	70512,32 8461,48	RENTA IVA	307	2 70	1410,25 5923,04

"MEGA SOLUCIONES TRIBUTARIAS" MÓGOLLÓN CEPEDA MARIO ENRIQUE TELF: 2544949 R.U.C. 1714864889001
AUT. 3326 - DEL 03801 AL 04000 - ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - 1ERA COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE

Av. Amazonas N° 25-23 y Av. Colón

AGENTE DE RETENCIÓN

Edificio España, Piso 9

[Handwritten Signature]

SUJETO PASIVO RETENIDO

TOTAL
RETENIDO

7333,28

VALIDO HASTA 29/JUNIO/2016

161

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS EMGIRS EP**

**INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO DE OPERACIÓN ESCOMBRERA EL TROJE 4
CONTRATO:**

Informe No.	2	FECHA:	23 de febrero de 2016
-------------	---	--------	-----------------------

PLANILLA N°	10	Periodo:	01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna
-------------	----	----------	---

A.- GENERALIDADES:

CONTRATO No.:	005-CP-EMGIRS-EP-2015
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA BONILLA GARCIA CIA. LTDA.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	Ing. Galo Maldonado Coloma

MONTO DEL CONTRATO	USD \$ 2,569,743.00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	abril 1, 2015
PLAZO CONTRACTUAL	1095 días hasta la conclusión de la obra
FECHA DE PAGO DEL ANTICIPO	abril 17, 2015
FECHA DE INICIO DEL PLAZO	abril 1, 2015
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO	marzo 30, 2018
SUSPENSIONES DE TRABAJOS	0 días calendario
AMPLIACIONES DE PLAZO	0 días calendario
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	marzo 30, 2018

B.- EVALUACIÓN DEL AVANCE ECONÓMICO

VALOR ANTICIPO	USD \$ 770,922.90	
VALOR DEVENGADO DEL ANTICIPO (antes esta planilla)	USD \$ 263,380.52	
VALOR POR DEVENGAR	USD \$ 507,542.38	
AVANCE REAL EN EL PERIODO	USD \$ 70,512.32	2.74%
AVANCE REAL ACUMULADO	USD \$ 948,447.41	36.91%
Multas este período		USD \$ 0.00

C. COMENTARIO SOBRE EL AVANCE ECONÓMICO

El avance económico en el período de trabajo del 01 al 31 de Enero de 2016 operación diurna y nocturna , es del 2,74%, y el avance acumulado es del 36,91%, la presente planilla es de avance de operación.

D. INFORME TÉCNICO:

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION:

El proyecto se encuentra ubicado en la zona Sur de la ciudad de Quito, en la parroquia de El Beaterio, Av. Simón Bolívar a la altura del Parque Metropolitano del Sur. En esta planilla 10 se continua pagando lo que corresponde a operación diurna y nocturna (según contrato complementario No. 004-EMGIRS-EP-GGE-CJU-2015, de fecha 25 de septiembre de 2015)..

Trabajos realizados:

Tendido, compactado y rasanteo de escombros de la plataforma inferior, manteniendo las pendientes hacia la parte inferior para el escurrimiento de las aguas lluvias , utilizando maquinaria pesada; riego continuo para controlar el polvo generado; extensión de taludes 7 y 8, ampliacion de la plataforma 5 la misma que servira como base para la conformacion de los taludes 7 en adelante; conformacion de rampa

Maquinaria utilizada en la ejecución del proyecto:

Tractor de Oruga 2, Rodillo Liso 2, Motoniveladora 1, Tanquero de agua 1, Excavadora 1.

Personal que trabajó en el proyecto:

Supervisor operación 1, operador de maquinaria pesada 4, ayudantes de maquinaria 2, ayudantes guía de descarga 2.

Se certifica que el Contratista ha cumplido con la afiliación al IESS del personal que trabaja en la obra y que está bajo su responsabilidad.

El Administrador del Contrato, ha constatado que el Contratista ha cumplido con la implementación parcial de los componentes del contrato, de todas las medidas de seguridad y señalización establecidas en el Contrato.

Condiciones climáticas:

Las condiciones climáticas durante los trabajos fueron variables (lluvias-despejados), no se reportó ningún incidente o retraso durante las jornadas causado por el mal clima.

Luego de verificados los anexos con el volumen de material efectivamente ingresado a la escombrera conforme a los registros de facturación, y revisada la documentación que se adjunta a la planilla, se procede a aprobarla.



Ing. Gajo Maldonado Coloma
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO