

LIBRO DE OBRA

000000189

PROYECTO No. _____ FECHA: 1 - octubre - 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRENAS EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

MANTENIMIENTO
RECONSTRUCCIÓN DE OTRAECORTAS

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: _____
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 2 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas _____
Rodillos lisos _____ ; Neumáticos _____ ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; CAMION
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado _____ Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____
TARDE: Despejado _____ Nublado _____ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte ✓
NOCHE: Despejado _____ Nublado ✓ Lluvia deb. inter _____ Lluvia deb. conti _____ Lluvia fuerte _____

OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

FISCALIZADOR
~~ADMINISTRADOR DEL~~
CONTRATO: Mejoramiento vial en escombrenas El Troje y Oyacoto.
Mitigación de polvos.


ING. FERNANDO LOPEZ
CONTRATISTA


Ing. Martin Niñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000190

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA EL TRAZO Y FASE II Y OYACOTO

FECHA: 2-OCTUBRE-17 DÍA: LUNES

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAZO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECOS, LODOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECOS Y ESCOMBROS ESCOMBRA - OYACOTO
- FORTALECIMIENTO DE OTRA
- LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN DE OTRA
- TRABAJOS DE RECONFORMACIÓN DE OTRA POR LA FORTALECIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 14
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Fiscalizador de Obras: Reinado de talud, realizar en el cubeto de disposición de lodos para coger nivel hasta el drenaje interno del cubeto.

Mantener zanja de descarga pero con nivel en la descarga.

Celecar geotextil y piedra a lo largo de la zanja de drenaje.

Proteger muro de cubeto para evitar socavación.

Drenaje conectado con arterias y red principal al mismo nivel. El contratista se deberá verificar el funcionamiento del drenaje con adecuadas pendientes de acuerdo a lo recomendado.

[Signature]

[Signature]

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No

LIBRO DE OBRA

000000191

PROYECTO No _____ FECHA: 3- OCTUBRE-2019 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO -EL TROJE- OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL ESCOMBROS, SECOS Y Lodos PLATAFORMA - NORTE
- RECEPCION DE MATERIAL SECOS Y ESCOMBROS ESCOMBRELA OYACOTO
- RECONSTRUCCION DE VIA EN LA MAÑANA
- CONSTRUCCION DE SUB-DREN EN CUBETOS DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA: _____


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Mejoramiento vial, Disposición final escombreras El Troje
y Oyacoto.

Hidratación vial.

Construcción de sub-base en vías y subdren dentro de cubetos


INÉS FERNÁNDEZ
CONTRATISTA


Eug. Martín Alvarado
FISCALIZADOR DEL CONTRATO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000192

PROYECTO No. FECHA: 4 OCT/2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TIJOJE Y FASE II YOYACOTO

CONTRATISTA: CONTRATO EL TIJOJE - YOYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS EN PUTLEONA SUR Y NORTE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRELA - YOYACOTO
ELEVACIÓN DEL MURO EN CUBIERTOS DE Lodos
LIMPIEZA DE VÍAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte ✓
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti ✓ Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FIS. CALIZADOR



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Disposición final en escombreras EMGIRS-EP.

Oyacoto y El Tiyoje, operación normal.

Conformación de coberto para la recepción de lodos del Metro.

Estabilización muro de contención.

Mejoramiento vías de acceso.



QUITO

174

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000193

PROYECTO No..... FECHA: 5 - OCTUBRE / DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRUJE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, SACSOS Y LOGOS PLATAFORMAS NORTE Y SUR
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, SACSOS Y LOGOS ESCOMBROSA - OYACOTO
- ELEVACIÓN DE MUROS EN CUBIERTOS DE LOGOS
- LIMPIEZA DE VÍAS INTERNAS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Disposición final escombreras El Truje y Oyacoto
Mejoramiento vial.

Levantamiento de muro y estabilización.

Colocación de drenaje interno de cobeto.

Limpieza de vías

LIBRO DE OBRA

000000194

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA BL TROJE Y PASO II. / OYACOTO
FECHA: 6 OCTUBRE 2017 DÍA: VIERNES

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TROJE - OYACOTO
ISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE SUELOS Y SUELOS EN PLATAFORMAS NORTE Y SUR.
RECEPCION DE MATERIAL DE SUELOS Y SUELOS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍAS
CONSTRUCCION DE SUB-DRENAJE

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


FISCALIZADOR


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Disposicion final normal escombreras El Troje y Oyacoto

- Limpieza y mejoramiento de vias.

- Conformacion de muro e instalacion de drenaje dentro del cubeto.


FERNANDO PAREDES
CONTRATISTA


Ing. Martin Medina
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

156

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000195

PROYECTO No..... FECHA: 7-OCTUBRE/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRONTE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, SECOS Y LOSOS PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS, SECOS Y LOSOS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- LIMPIEZA DE VÍAS.
- COLOCACION DE SUB-BASE PESADA DE LOSOS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 5; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; GAZON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final en escombreras FMGIRS - EP (Tronje y Oyacoto), operación normal.

Limpieza y mejoramiento vial.
Confirmación de bermas y muro de contención
Tendido y compactado de sub-base.
colocación de drenaje dentro del cubeto de todos

LIBRO DE OBRA

000000196

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TROJE 4 FASE II Y OYACOTO FECHA: 8-OCT-2017 DÍA: DOMINGO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCIÓN DE MATERIAL YESO EN ESCOMBRERA - OYACOTO
LABORES DE URS
REAFIRMACIÓN DE PLATAFORMAS
CONSTRUCCIÓN DE ZUM EN URS DE ACCESO

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: <u>—</u>	Tractores <u>7</u> ; Cargadoras <u>1</u> ; Excavadoras <u>2</u>
RESIDENTE: <u>1</u>	Motoniveladoras <u>1</u> ; Volquetas
TOPÓGRAFOS: <u>1</u>	Rodillos lisos <u>1</u> ; Neumáticos
OPERADORES: <u>6</u>	Camión Cisterna: <u>1</u> ; <u>AMZON</u>
AYUD. MAQ.: <u>7</u>	Otros:
CHOFERES: <u>2</u>	En reparación:
MECÁNICOS: <u>2</u>	Salida de obra:
OTROS: <u>GUARDAS</u> <u>3</u>	


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE: Despejado	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado	Nublado <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Incorrecta la descripción de trabajos los días domingo no se recibe ni se dispone en las escombreras se realizaron trabajos de limpieza y mejoramiento vial


ING. FERNANDO PARRA
CONTRATISTA


Ing. Martin Nolasco

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000197

PROYECTO No. FECHA: 7-007/2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREAS EL TUJO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO, Lodos Y ESCOMBROS EX PLATAFORMA - SUR Y NORTE
- RECEPCIÓN DE MATERIAL SECO Y ESCOMBROS EN ESCOMBREAS - OYACOTO
- LIMPIEZA DE OZAS
- colocación DE PIEDA BA SUB-MEN CUBETO DE Lodos

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 13
AYUD. MAQ: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 2; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final escombreras EMGIRS-EP (El Tujo y Oyacoto)

operación normal

Mejoramiento vial dentro de las escombreras

Conformación sistema de drenaje interno del cubeto contenedor de lodos.

LIBRO DE OBRA

000000200

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y OYACOTO / CHACATO FECHA: 12-OCT/2017 DÍA: TUEVES

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS DEPÓSITOS Y SECCIONES PLATANILLOS NOROCCIDENTAL / SURNOCCIDENTAL
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOS DEPÓSITOS Y SECCIONES ESCOMBRELA - CHACATO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS EN ESCOMBRELA EL TRAJE / CHACATO
- RECONFORMACIÓN DE VÍAS.

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: CONDUCTOR 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CIATON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final en las escombreras EMGIRS- EA
CEL Traje y Oyacoto) operación normal.
Mitigación de polvo, uso de fanquero.
Reconformación, tendido y compactado de vías de
ingreso.
Trabajos de estabilización de muros


Ing. Francisco Franco
CONTRATISTA


Ing. Martín Méndez
FISCALIZADOR

LIBRO DE OBRA

000000201

PROYECTO No. FECHA: 13-OCT-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TRINTE 4 FASE II y OVAOOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE CADOS, SECOS Y ESCOMBROS PLATAFORMA SUR NOROCC DEL MONTE
- RECEPCION DE MATERIAL DE SECOS Y ESCOMBROS (PLATAFORMA) ESCOMBREO - OVAOOTO
- MANTENIMIENTO DE VEA EN ESCOMBROS EL TRINTE 4 Y OVAOOTO
- REPARACION DE VEA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATRAN
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
TARDE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte
NOCHE:	Despejado ✓	Nublado	Lluvia deb. inter	Lluvia deb. conti	Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL


CONTRATO: Disposición final normal dentro escombreras


(EL TRINTE 4 OVAOOTO)


Mitigación de pluvosen ambas escombreras vías de acceso y salida, uso de tarquetos

Mejoramiento vial.

Limpieza de escombrera. -


Ing. Fernando Rosales
CONTRATISTA


Ing. Martin Nino
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000202

PROYECTO No. FECHA: 14 OCTUBRE 2017 DÍA: SÁBADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJO - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LOSOS; ESCOMBROS Y SECOS PLATEADA NOCHE DE LA NOCHE
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRENI DO OYACOTO
LIMITES DE UTAS
HIDRATACION DE UTAS EN ESCOMBRENI DO OYACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: CARROZAS 3


EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CARROZAS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final dentro de las escombreras, normal
(El Trujo y Oyacoto)
Mitigación de polvos, hidratando vías de acceso.
Mejoramiento vial.
Tendido y compactado de bermas relación 2H: V: 1.


EUGENIO FERRERO
CONTRATISTA


EUGENIA MARTÍN
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000203

PROYECTO No. FECHA: 15-OCT-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRASTE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRASTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
ARREGLO DE PLATAFORMAS Y EMPERAS DE VIAL
HIDRATACION DE VIAL

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 3 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras 1 ; Volquetas ;
Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Se realizan trabajos de limpieza interna de las escombreras. Se mejora la plataforma vial.


ING. FERNANDO PERAZZA
CONTRATISTA


ING. WALTER NÚÑEZ
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000204

PROYECTO No. FECHA: 16-007-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA NORTE Y SUR
- RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRERA - OYACOTO
- RECOLECCIÓN DE UVA EN ESCOMBROS EL TRAJE Y OYACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3


EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CATERPILLAR
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición Final de escombros, tierra y lodos dentro de escombreras (El Traje y Oyacoto).
Mejoramiento vial dentro escombreras.
Mitigación de polvos dentro y fuera de escombreras.
Tendido y compactado de material para mejoramiento vial.


CONTRATISTA


FISCALIZADOR DEL CONTRATADO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000205

PROYECTO No. FECHA: 17-03/2017 DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LOSOS; ESCOMBROS Y SECOS PLATAFORMA NORTE DEL TRAJE
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRATACION DE VIALS EN ESCOMBROS - EL TRAJE Y OYACOTO
LIMPIEZA DE VIALS Y RECONFORMACION




PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras; Volquetas
TOPÓGRAFOS: 1	Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
OPERADORES: 12	Camión Cisterna: 1; GANSON
AYUD. MAQ.: 9	Otros:
CHOFERES: 2	En reparación:
MECÁNICOS: 2	Salida de obra:
OTROS: GUARDIAS 3	

CONDICIONES CLIMATICAS:
 MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
 TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
 NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
 ADMINISTRADOR DEL
 CONTRATO: Mejoramiento vial dentro escombreras EMORIS - EP
 (El traje y Oyacoto)
 Disposición final y operación normal.
 Limpieza de vials de ingreso.

 **CONTRATISTA**
 **FISCALIZADOR DEL CONTRATO**
 **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

LIBRO DE OBRA

000000207

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y FASE II - OYACOTO
FECHA: 17-02-2019 DÍA: JUEVES

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECOPILACION DE MATERIAL DE Lodos ESCOMBRAS Y SECOS PUNTAS NORTE Y SUR
RECOPILACION DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBRAS ESCOMBRERA - OYACOTO
LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE LEIAS
HIDRANTACION DE LEIAS EN ESCOMBRERA EL TRUJE Y OYACOTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3


EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 4
Camión Cisterna;
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición es combreva El Truje en plataforma norte
y sur. Disposición normal es combreva Oyacoto.
Mitigación de polvos. No se presentaron novedades.


ING. FERNANDO FOCICE
CONTRATISTA


Ing. Natalia Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000208

PROYECTO No. FECHA: 20-07/2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONC 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE Lodos, SECOS Y ESCOMBROS PATRIFORMA NOCTE Y DIA
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SECOS Y ESCOMBROS PATRIFORMA ESCOMBRERAS OYACOTO
- ELIMINACIÓN DE VDS EN EL TRONC Y OYACOTO
- LIMPIEZA DE VDS Y REAFIRMACIÓN

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CMRDA.
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Disposición final en escombreros ENGIRES - EP. Operación normal, en ambas escombreras.
Se presentan daños de maquinaria
Mitigación de polvos

ING. FERNANDO VARELA
CONTRATISTA

Ing. Martin Ninos
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000209

PROYECTO No. FECHA: 21-02/2017 DÍA: SABADO
 DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TROJE Y FASE II / OYACOTO
 CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
 FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
 RECOLECCIÓN DE TIENELES, SACOS Y ESCOMBOS PLATAFORMA NORTE Y LADOS
 PLATAFORMA SUR DEL DÍA Y NOCHE
 RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SACOS ESCOMBRETA - OYACOTO
 CONSTRUCCIÓN DE MURO PARED SUR - BASS
 REPARACIÓN DE VEH ESCOMBRETA - OYACOTO Y TROJE

PERSONAL:	EQUIPO:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1	Tractores: 4; Cargadoras: 1; Excavadoras: 3;
RESIDENTE: 1	Motoniveladoras:; Volquetas: 1
TOPÓGRAFOS: 1	Rodillos lisos: 1; Neumáticos:; Pata de cabra: 1
OPERADORES: 12	Camión Cisterna: 1; 1
AYUD. MAQ.: 9	Otros:
CHOFERES: 2	En reparación: 1 TAN 065 103
MECÁNICOS: 2	Salida de obra:
OTROS: GUARDIAS 3	


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado:	Lluvia deb. inter:	Lluvia deb. conti:	Lluvia fuerte:
TARDE:	Despejado:	Nublado: <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia deb. inter:	Lluvia deb. conti:	Lluvia fuerte:
NOCHE:	Despejado:	Nublado:	Lluvia deb. inter:	Lluvia deb. conti:	Lluvia fuerte:


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
 ADMINISTRADOR DEL
 CONTRATO: Disposición de escombros, tierra y lodos en plataforma Norte dentro de la escombrera Oyacota y el Troje.
 Mejoramiento vial dentro de la escombreras.
 Operación normal, no se presentan imprevistos.


 INGE. FERNANDO PERAZZA
 CONTRATISTA


 Ing. Martín Miró
 Fiscalizador del Contrato


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000213

PROYECTO No. _____ FECHA: 25-OCTUBRE DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA EL TRUENO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRUENO - OYACOTO
FISCALIZADOR: _____

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS, LADOS Y SECCIONES ESCOMBRO ALMOY Y
SUP. DIA Y NOCHE
IDENTIFICACIÓN DE VÍA EN ESCOMBROS, TRUENO Y OYACOTO
REPARACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE VÍA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 1
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: CARROZAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas _____
Rodillos lisos 1; Neumáticos _____; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros: _____
En reparación: _____
Salida de obra: _____


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA:	Despejado <input checked="" type="checkbox"/>	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte _____
TARDE:	Despejado _____	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti _____	Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/>
NOCHE:	Despejado _____	Nublado _____	Lluvia deb. inter _____	Lluvia deb. conti <input checked="" type="checkbox"/>	Lluvia fuerte _____


OBSERVACIONES

CONTRATISTA: _____

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Trabajos dentro las escombreras EMGIRS-EP
normales dentro de las mismas.
Mitigación constante de polvos a través de
hidratación de vías.


ING. Fernando Pencaza
CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000215

PROYECTO No. FECHA 27-09-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRO - EL TRAJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE LOS TRAJES Y SEOS EN PLATAFORMAS NORTE Y SUR
DIA Y NOCHE
HIDRATACION DE VEA EN ESCOMBRO OYACOTO Y TRAJE Y
ZAMPAS DE VEA

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 9
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación: TRACTOR D65 # 103
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se realiza disposición normal dentro de
las escombreras, operación continua.
Mejoramiento de vías
Se limpia las vías de ingreso

FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA

Ing. Martín Norzani
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000216

PROYECTO No. FECHA: 28-07/2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONCO Y FASE II Y OYALCO

CONTRATISTA: CONSORCIO EL TRONCO - OYALCO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE LOSOS Y SECOS EN PLATAFORMA SUR DEL Y NOCHIE
- DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL
- ARRIBA DE BERMAS LINDA NOROCCIDENTAL
- IDENTIFICACIÓN DE VEH EN ESCOMBRERAS - OYALCO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3 ;
Motoniveladoras ; Volquetas ;
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos ; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1 ; TANZON
Otros:
En reparación: TA DES 102
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Disposición final de escombros en las escombreras
EMGIRS-EP operación normal
Confirmación de bermas en la plataforma norte
Mitigación de polvos con el uso de fanqueros de agua


FERNANDO RODRÍGUEZ
CONTRATISTA


Ing. Montina Nájera
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000217

PROYECTO No. FECHA: 29-05/2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II / O/MOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - O/MOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
ARREGLO DE PLATAFORMAS
Y MUROS EN PLATAFORMA SUR
MANEJAMIENTO

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 5 (CUILOS)

EQUIPO:
Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; O/MOTO
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se realizan trabajos de limpieza interna de vías
y caminos de ingresos.
Mejoramiento de vías
Continúan trabajos en la plataforma sur para la
conformación de dique de contención en la escombrera
El Troje.


Ing. Fernando Baez
CONTRATISTA


Ing. Marjita Nolasco
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES**

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000218

PROYECTO No. FECHA: 30-OCT-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONTO Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONTO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE TIENDAS Y SECCIONES PATACOMA SUR DÍA Y NOCHES
- RECEPCIÓN DE ESCOMBROS Y SECCIONES EN ESCOMBRERA OYACOTO
- ABERTURA DE VÍAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO Y TRONTO
- RECONFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE VÍAS

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDAS 3

EQUIPO:
Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Disposición final normal dentro de escombreras TRONTO Y OYACOTO.

Mitiga con de polvos, en ambos lados de escombreras, en vías de Veceses y salidas con de tangero, mejoramiento vía, limpieza de escombreras y campo de es de plato fono.


ING. FERNANDO BARRERA
CONTRATISTA


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

