

LIBRO DE OBRA

000000250

PROYECTO No. FECHA: 1- DIC-2019 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE 2 Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE LLOS, SECOS Y ESCOMBRA EN PLATAFORMA SUR DEL YNOCHAS
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE SECOS Y ESCOMBRA EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- MITIGACIÓN DE POLVO EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte ✓
NOCHE: Despejado Nublado ✓ Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti ✓ Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se advierte que se están disponiendo lodos sobre la Plataforma Sur y no sobre los cubetes construidos, situación que se advierte al operador y que se había advertido anteriormente de forma verbal (escombrera El Traje)
Disposición final en escombrera de Oyacoto
Mitigación de polvo por paso de tanquero de agua.
Se realizaron trabajos de mejoramiento de vías.


CONTRATISTA


Lic. Martin Muñoz
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000251

PROYECTO No..... FECHA: 2 - Dic - 2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRUJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRUJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESPOSECIÓN FINAL DE MATERIAL DE LODOS, ESCOMBROS Y SECOS EN PLATAFORMA NOROCCIDENTAL Y SUR DEL Y NOCHE
DESPOSECIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
LIMPIEZA DE VÍAS
MANTENIMIENTO DE VÍAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 12
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 3

EQUIPO:

Tractores 4; Cargadoras 1; Excavadoras 3;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; Camión
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reitero la novedad expresada el día de ayer sobre la disposición de lodos. Insisto disponer en cubetos construidos y no plataforma Sur (escombrera El Troje) Disposición final de material en escombrera Oyacoto. Ser realizan trabajos de limpieza interna y externa de vías. Mitigación de polvo, paso tanquero en ambas escombreras


ING. FERNANDO BARRERA
CONTRATISTA


Ing. Martin Minier
FISCALIZADOR DEL CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000252

PROYECTO No.

FECHA: 3-DIC-2012

DÍA: DOMINGO

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II - QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - QUITO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- ARREGLO DE PLATAFORMAS - URS.
- LIMPIEZA DE VIAS INTERNAS Y EXTERNAS
- MANTENIMIENTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPÓGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS: GUARDAS

1
1
6
3
2
2
3

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;

Motoniveladoras 3; Volquetas

Rodillos lisos 1; Neumáticos

Camión Cisterna: 1; Pata de cabra 1

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Reitero la novedad del 1 y 2 de diciembre que sigue disponiendo todos sobre la plataforma sur. Exijo la inmediata suspensión de continuar colocando todos en la plataforma sur. Si continúa así, solicitaré multas. (escombrera El Traje)

Mejoramiento vial y trabajos de limpieza
Confirmación de vías internas y externas.

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000254

PROYECTO No.

FECHA: 5-DIC-2017

DÍA: MARTES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TROJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

DESPOSICION FINAL DE MATERIAL LINDO / ESCOMBRELA Y SEOS EN PLATAFORMA NORTE Y SUR

DESPOSICION DE MATERIAL DE SEOS Y ESCOMBRELA EN ESCOMBRELA - OYACOTO

ADAPTACION DE USOS EN ESCOMBRELA - EL TROJE - OYACOTO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

RESIDENTE:

TOPOGRAFOS:

OPERADORES:

AYUD. MAQ.:

CHOFERES:

MECÁNICOS:

OTROS: GUARDIAS

1
1
1
1
1
1
2
1

EQUIPO:

Tractores 4 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 3

Motoniveladoras 1 ; Volquetas

Rodillos lisos 1 ; Neumáticos

Camión Cisterna: 1 ; CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

A SEGUIDO A LAS 11:25 PM. DE LA NOCHE SE PRODUCE EL DESLIZAMIENTO DEL DISEÑO DEL COBETO DE LOSOS LADO SUR ALTO

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Se presenta deslizamiento del material dispuesto en la plataforma sur debido a este deslizamiento se rompe dique y muro de contención. Movimiento de tierra producido dentro de la escombrera. El Troje aproximadamente 2/3, afectación interna de la escombrera y acarreciendo daños al canal del Pita, se espera evaluación de daños adicionales.

CONTRATISTA

Ing. Martin Uñez
FISCALIZADOR DE CONTRATOS

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000255

PROYECTO No. FECHA: 5-02-2017 DÍA: MIÉRCOLES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TROJE 4 FASE II / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

NO SE RECIBIÓ MATERIAL EN LA ESCOMBRETA - QUITO - Y
RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRETA Y SUELO ESCOMBRETA - QUITO
HIDRATACIÓN DE CEMENTO EN ESCOMBRETA - QUITO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 2
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: CLAROS 1

EQUIPO:

Tractores 1; Cargadoras; Excavadoras 2
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Trabajos de limpieza, se realizan en la parte baja de la Escombrera El Troje 4, los ingresos a particulares y contratos se encuentran suspendidos. Se ingresa maquinaria para la reapertura del camino hacia el canal del Pita. Se retira losas que cubren al canal.


CONTRATISTA


Ing. Martin Nizer
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000256

PROYECTO No..... FECHA: 7 DIC-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TROJE - 4 - FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: COMISIÓN - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBRELA Y SUELOS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- HIDRANTACIÓN DE VERTEDOR EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- REPERECCION EN CANAL

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS:
OPERADORES: 6
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 2; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra 4
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:


.....
.....
.....
.....
.....


FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se mantiene la operación en la escombreira de Oyacoto disponiendo en la quebrada de Curiquingue.

En la escombreira El Troje se mantiene suspendida la recepción de material se realizan actividades de limpieza del camino hacia el canal del pita se inician trabajos dentro del canal.


Ing. Francisco [Nombre] CONTRATISTA


Ing. Martin Nieves FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000257

PROYECTO No.....

FECHA: 8-DEC-2017

DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBRAS - Y SECCION ESCOMBRERA - OYACOTO
- REESTRUCTURACION DE UZS
- REESTRUCTURACION EN CANAL - DEL PITA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES: 9
AYUD. MAQ.: 8
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Se mantiene la limpieza de caminos en la parte baja de la escombrera El Traje.

Se limpia el canal, trabajos de conformación de bermas y cunetas para evitar posibles daños futuros. Encotrado de Pavadas del canal del Pita.

Se mantiene la operación en la escombrera de Oyacoto.

LIBRO DE OBRA

000000258

PROYECTO No..... FECHA: 9-DEC-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE Y FASE II / OBRAS

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS ESCOMBRELA - QUITO
- REPARACION DE VIAL EN ESCOMBRELA - QUITO
- REPARACION DE PAVIMENTO SUR.

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras 1; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 7 | Camión Cisterna: 1; CATPOM |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 2 | Salida de obra: |
| OTROS: GUARDAS 2 | |


CONDICIONES CLIMATICAS:


| | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| MAÑANA: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR.
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Limpieza de caminos frente al canal
del pital empleo de maquinaria EMGIRS-EP y
maquinaria del operador. Continúan trabajos de
limpieza interna de canal. Se restablece agua
potable a las zonas afectadas. Se inicia con la
colocación de tapas de hormigón sobre el canal.
Reubicación de material deslizado en lugares
estabilizados.


Ing. Fernando Torres
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000259

PROYECTO No. FECHA: 10-01-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMB. B. B. B. - EL TRAJE 4 - FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSULTOR - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RENOVIACION DE PLATEADO SUR DE ESCOMB. B. B. B. - EL TRAJE

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras 2; Volquetas |
| TOPOGRAFOS: | Rodillos lisos ..; Neumáticos ..; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 9 | Camión Cisterna: ..; OYACOTO |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 1 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 2 | Salida de obra: |
| OTROS: SCARPER 2 | |



CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Confirmación y reubicación de material deslizado en la parte alta de la escombrera El Traje. Trabajos de topografía realizados por la EMGIES-EP para conocer el material deslizado. Vuelos de avion para dimensionar el movimiento de masa. Trabajos de limpieza en comunidad Miranda (parte baja de la escombrera).

 CONTRATISTA
 Ing. Martin Míñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000260

PROYECTO No. FECHA: 11-DEC-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRAPE Y FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAPE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y FASES FUE ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRANTACION DE VIAL EN ESCOMBRERA OYACOTO
RENOVACION DE BORDO Y PULVERIZAS SUR

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: <u>4</u> | Tractores <u>3</u> ; Cargadoras <u>1</u> ; Excavadoras <u>2</u> |
| RESIDENTE: <u>1</u> | Motoniveladoras <u>1</u> ; Volquetas |
| TOPOGRAFOS: <u>1</u> | Rodillos lisos <u>1</u> ; Neumáticos |
| OPERADORES: <u>10</u> | Camión Cisterna: <u>1</u> ; CAMION |
| AYUD. MAQ.: <u>8</u> | Otros: |
| CHOFERES: <u>2</u> | En reparación: |
| MECÁNICOS: <u>2</u> | Salida de obra: |
| OTROS: <u>3</u> | |


CONDICIONES CLIMATICAS:


| | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| MAÑANA: | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| TARDE: | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| NOCHE: | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Trabajos de conformación de bermas en la parte alta del canal del Pita y conformación de cunetas de coronación para evitar posibles deslizamientos futuros. Abertura de canales de drenaje de aguas superficiales y aguas lluvia. Limpieza de áreas afectadas fuera de la escombrera (Barrio Mirador)


The Partners Group
CONTRATISTA


Ing. Martin Ninos
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000261

PROYECTO No. FECHA: 12 - DICIEMBRE DÍA: MARTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRONCO 4 FASE II / QUITO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECONSTRUCCIÓN DE ALBERCA DE ESCOMBROS Y SEROS ESCOMBRERA - QUITO
- HIDRALIZA DE VÍA EN ESCOMBRERA - QUITO
- RECONFORMACION DE PUERTOS EN PLATAFORMA LADO SUR

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: OBREROS 2


EQUIPO:
Tractores 3; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Movimiento y conformación de tierra en
la parte alta del sector sur Oriental.
Limpieza del camino en frente del canal del
pita. Conformación de bermas y reconformación
de plataformas.
Trabajos de reubicación de material en áreas
estabilizadas, construcción de cunetas de coronación



CONTRATISTA



Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000262

PROYECTO No. FECHA: 13-08-2017 DÍA: Martes
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE Y FISE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECCS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- RECONSTRUCCION DE VEDAS
- RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE BARRAS PARA BARRA UNO SUR

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 7
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Limpieza del camino en frente del canal del Pita. Conformación de cunetas de coronación en la parte alta sobre el canal del Pita.
Conformación de drenajes superficiales para el paso de aguas lluvias.
Operación escombrera El Traje se mantiene suspendida
Operación en escombrera de Oyacoto se mantiene con la descarga en la quebrada Curiquingue.


CONTRATISTA


Fiscalizador del Contrato

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000263

PROYECTO No. FECHA: 14-DEC-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREVA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO -EL TROJE- OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SUELOS EN ESCOMBREVA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE LERAS EN ESCOMBREVA - OYACOTO
- TRABAJOS DE REMEDIACIÓN EN PARTE BASTA UNO SUR Y BARRAS UNO NORTE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: -
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 4; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 1; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros: ..
En reparación: ..
Salida de obra: ..

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado <input checked="" type="checkbox"/> | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Movimiento y conformación de bermas y plataformas sobre el canal del Pita.
Escombrera El Troje se mantiene suspendida.
Trabajos de tendido y compactado en la escombrera de Oyacoto. Se presentan pedidos de la comunidad que se mantengan con trabajos de hidratación vial.

ING. FREDY ALVARADO

CONTRATISTA

Martín Niño

Ing. Martín Niño

FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000264

PROYECTO No. FECHA: 15-DIC-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBREIRA - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTE

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTE
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS - SECOS Y HÚMEDOS ESCOMBROS OYACOTE
HIDRATACIÓN DE VIELS EN ESCOMBROS - OYACOTE
TRABAJOS DE REMEDIACIÓN EN PLATAFORMA SUR PUNTO ALTA / BAJA

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: EVALUADOR 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras 4; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado ✓ Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Escombrera de El Troje suspendida para la recepción de material. Se realizan trabajos para el fendido de lodos y reconformación de plataformas. Limpieza de material destrozado, identificación de daños a través del colector interno. Disposición de material (escombros y tierras) en la plataforma dentro de la escombrera de Oyacote.


CONTRATISTA


Fiscalizador de Contrato

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000265

PROYECTO No. FECHA: 16-DEC-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBROS - EL TRONCO Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONCO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
MEJORACION DE VIAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
TRABAJOS DE MITIGACION POLVOREAS SUR - BAJA



| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras 1; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 10 | Camión Cisterna 1; CAMION |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 2 | Salida de obra: |
| OTROS: SURABO 2 | |

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Tendido de lodos para des cabezar la altura de la plataforma SUR.
Conformación de vías para el drenaje de lodos
Mejoramiento de bermas, que fueran dañes
Disposición en la quebrada de Curiquingue.
Mitigación de polvo en la escombrera de Oyacoto.


CONTRATISTA

Ing. Martin Nolasca
Fiscalizador del Contrato
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000266

PROYECTO No. FECHA: 17 - 12 - 2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
REINTEGRACION ESCOMBRERA EL TROJE / PLATAFORMA SOB BARRAS
MANEJAMIENTO

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: - | Tractores 2 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ; |
| RESIDENTE: - | Motoniveladoras ; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: - | Rodillos lisos ; Neumáticos ; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 9 | Camión Cisterna: 1 ; CAMION |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 2 | Salida de obra: |
| OTROS: GUARDAS 2 | |

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| MAÑANA: | | | | | |
| TARDE: | | | | | |
| NOCHE: | | | | | |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Tendido de lodos para establecer las plataformas.
Confirmación de vías que fueron afectadas internamente
por el deslizamiento.
Drenaje de aguas lluvias en la parte alta de
la escombrera. —

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000267

PROYECTO No..... FECHA: 18-DEC-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TRAJE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRAJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y SECOS ESCOMBRELA - OYACOTO 1
- HORIZONTALIZACION DE LAS ESCOMBRELA - OYACOTO
RENOVACION ESCOMBRELA EN TRAJE 4

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 1000
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Trabajos en la escombrera El Traje 4 Fase II de
limpieza a predios afectados.
Reduccion de altura en plataformas dentro de la
escombrera. Se mantiene suspendida al la ciudadanía
el ingreso a la escombrera
Operacion en la quebrada de Coriquingue escombrera
de Oyacoto, tendido y compactado de material



Ing. Fernando B. ...
CONTRATISTA



Ing. Martin N. ...
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000268

PROYECTO No.
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRA EL TROJE Y FASE II Y OYACOTO

FECHA: 17-07-2017 DÍA: MARTES

CONTRATISTA: CONSORCIO DELTA-DELTA-OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE PLATAFORMA DE ESCOMBRA Y BANCOS EN ESCOMBRA - OYACOTO
HIDRATACION DE VERTICES EN ESCOMBRA - OYACOTO
RENOVACION PUNTEO - SUP

PERSONAL:
DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 3
AYUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: GUARDIAS 2


EQUIPO:
Tractores 2 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ;
Motoniveladoras - ; Volquetas -
Rodillos lisos 1 ; Neumáticos - ; Pata de cabra -
Camión Cisterna: 1 ; CATERPILLAR
Otros: -
En reparación: -
Salida de obra: -

CONDICIONES CLIMATICAS:
MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Terribilidad lodos deslizados sobre la plataforma
Sin conformación de vías de ingreso a las
zonas donde se deslizó el material
Mejoramiento en la estabilidad de bermas y talud.
Se mantiene suspendida la actividad en la escombrera
el Troje.


JUAN PINEDA RODRIGUEZ T. A. MARTIN NUÑEZ

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000269

PROYECTO No.....
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA - EL TUNJO Y FISO II QUITO

FECHA: 20-01-2017 DÍA: MIÉRCOLES

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TUNJO - QUITO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SÍLOS (ESCOMBRELA - QUITO)
- HIZONTELIZACION DE VIAS EN ESCOMBRELA - QUITO
- REMEDIACION DE LINDAS PATRIMONIALES Y COLECCION

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 8
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 2
OTROS: 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; CAMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Confirmación de conchas de coronación en el sector arriba del canal del pita.

Tendido de todos deslizados.

Adecuación de la escombrera con trabajos de movimiento de tierras.

Operación y disposición en la quebrada Curvingee escombrera Quito

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000270

PROYECTO No..... FECHA: 21-02-2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONCÓ Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSTRUCO - EL TRONCÓ - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBRAS Y SECCS EN PLATAFORMAS - OYACOTO
- RECONFORMACION DE VIALS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- REEDIFICACION DE PLATAFORMAS Y BERMAS PARTES DE EL TRONCÓ Y NOCTIE

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras 1; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 1; Neumáticos |
| OPERADORES: 8 | Camión Cisterna: 1; CAMION |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 1 | Salida de obra: |
| OTROS: GUARDIA 2 | |


CONDICIONES CLIMATICAS:


| MAÑANA: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Reconformación de plataformas y bermas afectadas por el deslizamiento producido el 05 de diciembre de 2015. Estabilización de plataformas reduciendo la altura de las mismas.
Trabajos de apertura de caminos de ingreso a zonas afectadas.
Continúan trabajos en la escombrera de Oyacoto, operación en la quebrada de Curiquingue


CONTRATISTA


Ing. Martín Núñez
FISCALIZADOR DE CONTRATO


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000271

PROYECTO No. FECHA: 22 - DIC - 2017 DÍA: VIERNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRETA - EL TRUJO Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CENSURADO - EL TRUJO - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECCS EN ESCOMBRETA - OYACOTO
- HIGIENIZACIÓN DE URS EN ESCOMBRETA OYACOTO
- RETENCIÓN PASANTE DE CUBETA DE URS

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2 ; Cargadoras 1 ; Excavadoras 2 ; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras ; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 4 ; Neumáticos ; Pata de cabra 2 |
| OPERADORES: 2 | Camión Cisterna: 1 ; CARROAV |
| AYUD. MAQ.: 2 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 1 | Salida de obra: |
| OTROS: CARROAVS 2 | |


CONDICIONES CLIMATICAS:

| MAÑANA: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |


OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Continuar trabajos en la escombreta El Trujo
a fase II, con la limpieza del colector interno
de aguas lluvia.
Se realiza trabajos para la construcción de
drenajes para aguas lluvia.
Disposición final en la escombreta de Oyacoto
en quebrada de Conquinque.



CONTRATISTA



Eng. Martín Ninos
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000272

PROYECTO No..... FECHA: 23-Dic-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRENA - EL TROJE 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE - OYACOTOS
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECOPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRENA - OYACOTO
HIDRATACION DE OZAS EN ESCOMBRENA - OYACOTO
REESTRUCTURACION DE TALLERES EN PLATAFORMA 5012

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2; Cargadoras 2; Excavadoras 2 |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras.....; Volquetas..... |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 1; Neumáticos.....; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 6 | Camión Cisterna: 1; OYACOTOS |
| AYUD. MAQ.: 4 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 1 | Salida de obra: |
| OTROS: 2 | |

CONDICIONES CLIMATICAS:


| MAÑANA: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-----------|---------|-------------------|-------------------|---------------|
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Operación en la escombrera de Oyacoto inicio obras, donde se evidencia trabajos de tendido y compactado de material. Se conforma y nivela la plataforma dentro de la quebrada cori quinguo. Se mantienen trabajos de limpieza del desmonte en la escombrera de El Troje 4.


CONTRATISTA


Ing. Martín Muñoz
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.....

LIBRO DE OBRA

000000273

PROYECTO No..... FECHA: 24-DIC- DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROJE Y FASE II OYACOTO

CONTRATISTA: COMPAÑO - EL TROJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

No se realizaron trabajos en esta jornada de viernes
solo con el personal

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:.....
RESIDENTE:.....
TOPOGRAFOS:.....
OPERADORES:.....
AYUD. MAQ.:.....
CHOFERES:.....
MECÁNICOS:.....
OTROS:.....

EQUIPO:

Tractores.....; Cargadoras.....; Excavadoras.....;
Motoniveladoras.....; Volquetas.....
Rodillos lisos.....; Neumáticos.....; Pata de cabra.....
Camión Cisterna:.....;
Otros:.....
En reparación:.....
Salida de obra:.....


CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
TARDE: Despejado Nublado..... Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....
NOCHE: Despejado..... Nublado Lluvia deb. inter..... Lluvia deb. conti..... Lluvia fuerte.....

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:.....
.....
.....
.....
.....
.....

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Se suspenden trabajos por festividades de
Navidad dentro de las escombreras de El Troje
y Oyacoto.


F. Rodríguez
CONTRATISTA


Ing. Martín Muñoz
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000274

PROYECTO No. FECHA: 25-DIC-2017 DÍA: LUNES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERAS - EL TRONJE Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONJE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

NO SE LABORA POR SER NAVIDAD

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
OPERADORES:
AYUD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:


CONDICIONES CLIMATICAS:


| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: No se realizan trabajos por ser día de
Navidad. No hay operación escombreras El Tronje y
Oyacoto


Ing. Forjador
CONTRATISTA


Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LIBRO DE OBRA

000000275

PROYECTO No. FECHA 26 - DIC DÍA: MIÉRTES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRASE 4 FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SEOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE VERTEDORES EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- REESTRUCTURACIÓN ARRIBA DE BERMILS DEL NORTE Y DEL LADO PLATAFORMA SUR DEL
DEL Y NOCHE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 9
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; ANYON
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMÁTICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Finaliza la operación en la escombrera de Oyacoto
07h15. Hay daños en la cadena de entrada a la
escombrera. Se dispone material seco y escombros
trabajando constantemente rodillo pata de cabra y
tractor. Paso de tanquero para mitigar el polvo
Operación plataforma Sur con tractor D65, Excavadora
realizando trabajos de re conformación de talud. Según
inspección al canal del pita no presenta acumulación

[Firma]
ING. ESTUARDO RIVERA
CONTRATISTA

[Firma]
Ing. Martín Norez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

[Firma]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000276

PROYECTO No. FECHA: 27 DEC 2017 DÍA: Miércoles
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRELA EL TRONC - Y FASE II Y OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRONC - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESCOMBRAS Y SECO EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- HIDRATACIÓN DE UNAS EN ESCOMBRELA - OYACOTO
- REESTRUCTURACIÓN EN ESCOMBRELA - EL TRONC

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPOGRAFOS: 1
OPERADORES: 8
AYUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; OTRAS
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES


CONTRATISTA:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Trabajos con tractor John Deere que presenta fallas, operativa excavadora Komatsu en la plataforma sur bajo conformando bermas, personal del operador continúa con la limpieza del colector.
Se realizan arreglos en la entrada de la escombrera de Oyacoto se recibe material que es tamizado y compactado en la escombrera de Oyacoto quebrada Cuviquingue.


ING. FERNANDO DA SILVA

CONTRATISTA


Ing. Martín Niza
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000277

PROYECTO No. FECHA: 28-DIC-2017 DÍA: JUEVES
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TRASE 4 FASE II - OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TRASE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
- RECEPCION DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- HERRILLACION DE VÍAS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
- REVISIÓN DEL BULTAJE EN SU BARRIO

| PERSONAL: | EQUIPO: |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| DIRECTOR DEL PROYECTO: 1 | Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2; |
| RESIDENTE: 1 | Motoniveladoras; Volquetas |
| TOPÓGRAFOS: 1 | Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1 |
| OPERADORES: 8 | Camión Cisterna 1; CATIPON |
| AYUD. MAQ.: 6 | Otros: |
| CHOFERES: 2 | En reparación: |
| MECÁNICOS: 1 | Salida de obra: |
| OTROS: GUARDIAS 2 | |


CONDICIONES CLIMATICAS:


| | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
|---------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| MAÑANA: | Despejado ✓ | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado | Nublado ✓ | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado ✓ | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: Operación para trabajos de movimiento de material
destrozado dentro de la plataforma Sur. Excavadora
que opera continuamente en la conformación de bermas.
Tractor conforma vías de acceso para conformar
un nuevo canal en el cubeto
Se mantiene limpieza por acumulación de lodos
en el colector.
Se arregla el muro que sostiene cadena escombrera Oyacoto.


FERNANDO PÁEZ
CONTRATISTA


María Nínez
FISCALIZADORA DEL CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000278

PROYECTO No.

FECHA: 29-DEC-2017 DÍA: VIERNES

DESCRIPCIÓN: ESCOMBREO - EL TROJE Y FASE II Y OYACOTA

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROJE Y OYACOTA

FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

- RECEPCIÓN DE MATERIAL DE ESCOMBROS Y SECOS EN ESCOMBRERA - OYACOTA
- HIZALACION DE LIZAL EN ESCOMBRERA - OYACOTA
- REMEDIACIÓN DE PUEBLOS EN LA BASE DE CONSTRUCCIÓN BARRIO DE DRENAJE

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 1
OPERADORES: 10
AJUD. MAQ.: 6
CHOFERES: 2
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:

Otros:

En reparación:

Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| MAÑANA: | Despejado | Nublado <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado <input checked="" type="checkbox"/> | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte <input checked="" type="checkbox"/> |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR:

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Inicia la operación de Oyacota a las 7hs hasta su cierre 18h00.

El material que se recibe es tendido y compactado por la maquinaria del operador, trabaja rodillo tractor de oruga y tanquero mitigando el polvo. En la escombrera de El Troje se realiza conformación de bermas y estabilización de plataformas.

Ira. Martín Alvarado

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000279

PROYECTO No. FECHA: 30-DEC-2017 DÍA: SABADO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TROTE 4 FASE II / OYACOTO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TROTE - OYACOTO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:
RECEPCION DE MATERIALES DE ESCOMBROS / SEOS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
HIDRANTACION DE OZS EN ESCOMBRERA - OYACOTO
REMEDICION CONSTRUCCION DE ZULAS DE DRENAJE PARTE CUBETA
CUBETA DE LOSOS.

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO: 1
RESIDENTE: 1
TOPÓGRAFOS: 6
OPERADORES: 4
AJUD. MAQ.: 2
CHOFERES: 1
MECÁNICOS: 1
OTROS: GUARDIAS 2

EQUIPO:

Tractores 2; Cargadoras 1; Excavadoras 2;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos 1; Neumáticos; Pata de cabra 1
Camión Cisterna: 1; AMION
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:

MAÑANA: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
TARDE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte
NOCHE: Despejado Nublado Lluvia deb. inter Lluvia deb. conti Lluvia fuerte

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR

ADMINISTRADOR DEL

CONTRATO: Operación de una excavadora que realiza trabajos para conformación del canal de desagüe en el cobeto ya que se evidencia acumulación de aguas lluvia (Escombrera El Troje)

Disposición de material en la escombrera de Oyacoto se mantiene trabajos en la quebrada coriquingue.

CONTRATISTA

Ing. Martin Nunez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

QUITO

EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
COORDINACIÓN DE ESCOMBRERAS Y OBRAS CIVILES

HOJA No.

LIBRO DE OBRA

000000280

PROYECTO No. FECHA: 31-08-2017 DÍA: DOMINGO
DESCRIPCIÓN: ESCOMBRERA - EL TOJE Y FASE II Y OYACETO

CONTRATISTA: CONSORCIO - EL TOJE - OYACETO
FISCALIZADOR:

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS:

EL PERSONAL SACO LOS VACACIONES POR MOTIVO DE FIN DE AÑO

PERSONAL:

DIRECTOR DEL PROYECTO:
RESIDENTE:
TOPÓGRAFOS:
PERADORES:
AJD. MAQ.:
CHOFERES:
MECÁNICOS:
OTROS:

EQUIPO:

Tractores; Cargadoras; Excavadoras;
Motoniveladoras; Volquetas
Rodillos lisos; Neumáticos; Pata de cabra
Camión Cisterna:
Otros:
En reparación:
Salida de obra:

CONDICIONES CLIMATICAS:


| | | | | | |
|---------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| MAÑANA: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| TARDE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |
| NOCHE: | Despejado | Nublado | Lluvia deb. inter | Lluvia deb. conti | Lluvia fuerte |

OBSERVACIONES

CONTRATISTA:

FISCALIZADOR
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO: El Toje y fase II y la escombrera de
Oyaceto se encuentran inhabilitadas por fin de año
no se realizan trabajos en ambas escombreras


CONTRATISTA


Ing. Martin Pérez
FISCALIZADOR DE CONTRATO

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO