

Gdoc N°. 2017-065523

Oficio N°. AZLD-DGT-2017 00001727  
 Quito D.M.,

**DESPACHADO 11 MAYO 2017**

Abogada  
 Daniela Chacón Arias  
**Presidenta**  
**COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO**  
 Presente.-

**Asunto:** Información reglamentaria correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017


De mi consideración.

En atención al oficio N°. SG-1258, enviado por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en el que solicitan de los años 2015-2016 y 2017 la siguiente información:

- Detalle de las obras realizadas por presupuestos participativos:
  - Fechas de inicio, de ejecución y recepción de obra; porcentaje de ejecución y estado actual de la obra; presupuesto inicial y con reformas y partidas asignadas a cada Administración Zonal para dicho fin.
- En caso de existir arrastre de obras por presupuestos participativos detallas:
  - Nombre de la obra, presupuesto asignado, porcentaje planillado, valor entregado como anticipo, valor por planillar y razón del arrastre y estado actual de la obra.
- Detallar el monto y el estado actual de las obras cuyo presupuesto no ha sido ejecutado en el tiempo establecido y en consecuencia se ha tenido que devolver dichos valores a las arcas municipales.
- Detalle del presupuesto global asignado a presupuestos participativos con sus respectivas reformas y su porcentaje de ejecución.

De acuerdo al pedido, adjunto encontrará la información solicitada, que se remite para los fines pertinentes.



Atentamente,

  
 Humberto Almeida de Sucre  
**ADMINISTRADOR ZONA LA DELICIA**

Anexo.: Of. N°. SG - 1258 / Gdoc N°. 2017-065609  
 (Gdoc N°. 2017-061832 y 2017-065523)



Elaborado por:	M. Tutasig	A. DGT	2017-05-11
Revisado por:	C. Moreno	DGT	2017-05-11
Aprobado por:	C. Moreno	DGT	2017-05-11

SECRETARIA GENERAL	RECIBIDO: Rataela Ilera
	FECHA: 11 MAY 2017
	HORA: 14:01
	FIRMA: 
DANIELA CHACÓN ARIAS SECRETARIA GENERAL	



# URGENTE

Oficio No.: SG - 1258

Quito D.M., 09 MAYO 2017

Ticket GDOC-2017- 061832

Magíster  
Julio César Afiasco  
Administrador Zonal Quitumbe

Señor  
Humberto Almeida  
Administrador Zonal La Delicia

Señor  
Alfonso Muñoz  
Administrador Zonal Tumbaco

Magíster  
Santiago Cáceres  
Administrador Zonal Los Chillos  
Presente

*Org. Catalina Moreno - 76000 #*  
*2017 - 05/09/2017*  
*María José García*  
*Asesora Ejecutiva*  
*Asesoría de Planeación y Evaluación*  
*10/05/2017*  
*dfg*

De mi consideración:

La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión extraordinaria realizada el lunes 8 de mayo de 2017, resolvió: solicitar a ustedes remitan hasta el jueves 11 de mayo de 2017, la siguiente información correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017:

- Detalle de las obras realizadas por presupuestos participativos: fechas de inicio, de ejecución y recepción de obra; porcentaje de ejecución y estado actual de la obra; presupuesto inicial y con reformas y, partidas asignadas a cada Administración Zonal para dicho año.
- En caso de existir arrastre de obras por presupuestos participativos, detallar: nombre de la obra, presupuesto asignado, porcentaje planillado, valor entregado como anticipo, valor por planillar y razón del agraste y estado actual de la obra.
- Detallar el monto y el estado actual de las obras cuyo presupuesto no ha sido ejecutado en el tiempo establecido y en consecuencia se ha tenido que devolver dichos valores a las arcas municipales.
- Detalle del presupuesto global asignado a presupuestos participativos con sus respectivas reformas y su porcentaje de ejecución de los años 2015, 2016 y 2017.

**MATRIZ DE INVERSIÓN**

AÑO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	FECHA INICIO OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	FECHA CULMINACIÓN OBRA	% EJECUCIÓN AL AÑO DE RECORTE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	PARTIDA	OBSERVACIONES
2016	Asfalto Calle Chetack, Barrio Cereales, Parroquia Carcalén, OBRA DE AGRASISTE: PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016)	15/12/2016	49 días	1/2/2017	100.00%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$261,223	\$375,753	750105	
2017	Reasfaltado de la Vía Juan José Flores, Segundas Etapa, Barrio Mercedes, Parroquia Carcalén	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$65,000	\$65,000	750105	
2018	Construcción de Barrio Residencial Barrio 28 de Abril - Parroquia Carcalén	n/a	n/a	n/a	0.00%	FASE DISEÑO / PRESUPUESTO	\$80,000	\$80,000	750104	
2019	Adquisición Av. E11 - Barrio Mahodomas - Parroquia Carcalén	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$58,000	\$58,000	750105	
2020	Construcción de un Gradero, Muro y abaqueamiento alrededor de cancha en la Supermanzana D, Barrio Cereales, 95V - Parroquia Carcalén	n/a	n/a	n/a	0.00%	PLIEGOS	\$38,723	\$38,723	750104	
2021	Compartido del Canchón de fútbol Liga Deportiva Barrial (Cobocolejo - Barrio La Delicia - Parroquia Caborcojo)	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$12,000	\$12,000	750104	
2022	Construcción de cerramiento de cancha de voley, Barrio Thomas - Parroquia Caborcojo	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$15,000	\$15,000	750104	
2023	Miembros del Comité Ej. Cooperativa LEA, Barrio Quito Norte - Parroquia Caborcojo	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$43,756	\$43,756	750104	
2024	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA ALREDEDOR DE PARQUE Barro Bellavista alta - Parroquia Caborcojo	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$43,756	\$43,756	750104	
2025	Estudio Parque Lineal, Barrio San José de Jarami Bajo - Parroquia Caborcojo	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$5,000	\$5,000	750104	
2026	Arreglo de cables y Cable 500 Barro Ocampos a la Libertad - Parroquia Caborcojo	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$71,000	\$71,000	750105	
2027	Adquisición Cable 09 178 Barro Vista Hermosa - Parroquia Condoto	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$39,000	\$39,000	750105	
2028	Acreditación calles C, P Barro Los Altos y Posalón, Barro Esperanza - Parroquia Condoto	n/a	n/a	n/a	0.00%	PLIEGOS / FIRMA CONVENIO	\$58,000	\$58,000	750105	
2029	Construcción de Cancha de Liso Mujeres Barro San Enrique de Velasco - Parroquia Condoto	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$70,000	\$70,000	750104	
2030	Arredos de Casa Comunal San José Obispo (Barro San José Obispo) - Parroquia Condoto	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$50,116	\$50,116	750104	
2031	CANAL COLECTOR QUE PASA EL TUNEL CENTRO POBLADO Vía al Estado - PARROQUIA BUALEA	n/a	n/a	n/a	0.00%	TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA	\$141,025	\$141,025	750104	
2032	REGENERACIÓN DEL ESTADIO DE NANESAL CENTRO POBLADO - PARROQUIA NANESAL	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$163,879	\$163,879	750104	

2017	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR- BARRIO SAN FRANCISCO- PARROQUIA LUNSCALITO	n/a	n/a	n/a	0.00%	FIRMA CONVENIO PATRONATO	\$170,810	750104	\$170,810
2017	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO TENERIAS- PARROQUIA MONTE	n/a	n/a	n/a	0.00%	FIRMA CONVENIO GAD NONO	\$176,990	750104	\$176,990
2017	REGENERACION URBANA AGRAS VIA PACTO, PACTO LOMA- CENTRO POBLADO- PARROQUIA PACTO	n/a	n/a	n/a	0.00%	FASE DISEÑO / PRESUPUESTO	\$159,442	750104	\$159,442
2017	REMODELACION DE LA ESCOLA BARRIO ABON- CALDERON- PARROQUIA POMALSOLO	n/a	n/a	n/a	0.00%	TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA	\$249,221	750104	\$249,221
2017	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PONGSANG (METAPA) BARRIO PONGSANG BAJO- PARROQUIA PONGSANG	n/a	n/a	n/a	0.00%	FASE DISEÑO / PRESUPUESTO	\$187,398	750104	\$187,398
2017	REASALTADO DE LA CALLE DANIEL DE VALLOS BARRIO SAN FRANCISCO- PARROQUIA SAN ANTONIO	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$182,794	750105	\$182,794
2017	Adecuación Casa Parroquial para el desarrollo de actividades infantiles- Barrio Corpus Cristi- Parroquia Calacali	n/a	n/a	n/a	0.00%	REPROGRAMACIÓN	\$37,594	750104	\$37,594
2017	Fortalecimiento de la atención al adulto mayor de la parroquia Nono, mediante un espacio inclusivo- Centro Poblado- Parroquia Nono	n/a	n/a	n/a	0.00%	FIRMA CONVENIO GAD NONO	\$44,247	750104	\$44,247
2017	Implementación del área de gastronomía en el Prado No. 181823 de propiedad municipal, dirigido a mujeres y jóvenes para generar emprendimientos locales- Barrio 23 de Junio- Parroquia Coronado	n/a	n/a	n/a	0.00%	PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$29,878	750104	\$29,878
2017	Implementación del área recreativa e inclusiva para niños, jóvenes y adultos mayores, en el parque de Parroquia Barrio Pongasano Bajo- Parroquia Pongasano	n/a	n/a	n/a	0.00%	FASE DISEÑO / PRESUPUESTO	\$46,850	750104	\$46,850

**MATRIZ DE INVERSIÓN**

AÑO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	FECHA INICIO OBRA	PERÍODO DE EJECUCIÓN	FECHA CULMINACIÓN OBRA	% EJECUCIÓN AL AÑO DE RECORTE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	PARTIDA	OBSERVACIONES
2016	O. Adquisición Plazo 6 o Calle NB9C Parroquia Concepción. (OBRA DE ARRASTRE)	13/12/2015	60 días	13/2/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$156,047	\$156,044	750105	
2016	O. Adquisición Calle Abadio Carrasco Parroquia Concepción. (OBRA DE ARRASTRE)	17/12/2015	49 días	2/2/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$85,286	\$86,286	750105	
2016	O. Adquisición Calle N71(D), OMT7C Barrio Rancho Alto Parroquia Concepción. (OBRA DE ARRASTRE)	17/12/2015	49 días	2/2/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$184,000	\$181,316	750105	
2016	O. Adquisición Vías NB9C, OMT7A Barrio La Polvosa Parroquia Concepción. (OBRA DE ARRASTRE)	17/12/2015	49 días	2/2/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$191,000	\$185,799	750105	
2016	O. Mejoramiento del Estado Rural Cabañén en la Parroquia Managua. (OBRA DE ARRASTRE)	21/12/2015	80 días	24/3/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$98,424	\$94,602	750104	
2016	O. Mejoramiento del Estado Calcaes. (OBRA DE ARRASTRE)	7/9/2015	115 días	12/2/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$94,800	\$96,406	750104	
2016	O. Ampliación del CDC de la Parroquia Casapán (OBRA DE ARRASTRE)	18/9/2015	103 días	8/1/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$30,614	\$13,813	750104	
2016	O. Construcción de Abores en el Barrio La Atmeha Parroquia Managua (Tramo 1 y II)	19/7/2015	60 días	2/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$196,847	\$199,253	750104	
2016	O. Remediación de la Plaza de Managua	26/7/2016	60 días	7/11/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$108,632	\$120,975	750104	
2016	O. Centro Comunal de Uso Múltiple en la Parroquia de Pueblo	19/7/2016	105 días	18/11/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$223,494	\$269,397	750104	
2016	O. Reconstrucción Muro sin Contención Cañita Vistas Amazonas, Parroquia Cibaoello	19/7/2016	45 días	24/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$20,000	\$14,554	750104	
2016	O. Adquisición Calle Shykyua Parroquia San Antonio	19/7/2016	45 días	29/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$123,340	\$114,614	750105	
2016	O. Ampliación de la Sala Comunal para uso múltiple Barrio Ponceveno, Parroquia Ponceveno	20/7/2016	70 días	12/10/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$60,000	\$63,535	750104	
2016	O. Construcción del Museo de Grupos Escolas de Cabañal	18/7/2016	60 días	2/11/12/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$82,020	\$96,304	750104	
2016	O. Adquisición de la vía principal Barrio Barbaquis Parroquia Cubaes	15/7/2016	60 días	3/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$99,963	\$104,291	750105	
2016	O. Entrega de Abores para las calles Taliso Anapugña, Lulibambá y Cabañilla, Museo Salar y Páezes C. En la Parroquia San Antonio.	12/12/2016	15 días	14/12/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$123,340	\$55,962	750105	
2016	O. Regeneración de las Abores de Mono (Parcial Elupa)	18/7/2016	60 días	19/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$85,302	\$81,602	750104	

2016	C. Adquirido Banco Colinas del Norte Calle 146 No. 171, Cra 17A, Cra 17B, Parroquia El Condado	20/7/2016	42 días	29/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$243,286	\$257,770	750105	
2016	C. Adquirido Calle José Yoañá Portabul, Parroquia el Condado	20/7/2016	42 días	29/8/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$35,000	\$35,183	750105	
2016	D. Diversificación Educativa y recreo el Banco Fuente de Luz, Parroquia Caubati	27/7/2016	60 días	23/9/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$66,047	\$45,971	750104	
2017	C. Adquirido Calle Obispa, Parroquia Caubati	15/12/2016	49 días	1/2/2017	20%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$50,000	\$261,223	750105	CONCLUIDO EN EL AÑO 2017
2016	G. Construcción de Edificio Maternal y Cuentas, Cra 14 No. 1 de Esmeraldas, Parroquia Caubati	26/10/2016	60 días	13/12/2016	100%	OBRA FÍSICA TERMINADA	\$40,000	\$53,761	750104	

**MATRIZ DE INVERSIÓN**

**ANNO**

**NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA**

**FECHA INICIO OBRA**

**PERIODO DE EJECUCION**

**FECHA CULMINACION OBRA**

**% EJECUCIÓN AL AÑO DE RECORTE**

**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**

**PRESUP. INICIAL**

**CODIFICADO**

**PARTIDA**

**OBSERVACIONES**

NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	FECHA INICIO OBRA	PERIODO DE EJECUCION	FECHA CULMINACION OBRA	% EJECUCIÓN AL AÑO DE RECORTE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	PARTIDA	OBSERVACIONES
ADQUINADO DE LA VIA PRINCIPAL DEL RANCHO JOSÉ FERRALTA PARRQUIA CONDADO OBRA DE ARRABASTRE 2014	22/10/2014	80 dias	22/11/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$137.760	\$69.240	750105	
O. MEJORAMIENTO DE PALM TOPAMBA EN LA PARRQUIA DE MANEGAL (OBRA DE ARRABASTRE 2014)	16/11/2014	45 dias	25/12/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$91.724	\$91.358	750104	
O. ADQUINADO COMUNIDAD LA DESIJA EN LA PARRQUIA DE PAGOY (OBRA DE ARRABASTRE 2014)	22/11/2014	45 dias	19/2/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$104.090	\$102.467	750105	
O. REDEINERACION ACERAS PARRQUIA DE MONO (OBRA DE ARRABASTRE 2014)	18/12/2014	45 dias	12/2/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$85.302	\$83.158	750104	
ADQUINADO PASAJE P. SAN ENRIQUE DE VELASCO EN LA PARRQUIA CONDADO	18/12/2014	45 dias	6/2/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$48.686	\$24.162	750105	
MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE CALAGALI	7/9/2015	115 dias	12/2/2016	55%	OBRA FISICA TERMINADA	\$119.000	\$182.429	750104	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
O. AMPLIACION DEL CDO. DE LA PARRQUIA DE CARGELÉN	18/9/2015	101 dias	8/1/2016	90%	OBRA FISICA TERMINADA	\$55.000	\$63.782	750104	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
O. ADQUINADO DE LA VIA PRINCIPAL BARRIO LAS TOLAS EN LA PARRQUIA GUATEA	13/8/2015	60 dias	11/10/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$99.863	\$98.516	750105	
MEJORAMIENTO DEL ESTADO RUAU. CALBERON EN LA PARRQUIA DE MANEGALITO	3/12/2015	80 dias	2/2/2016	30%	OBRA FISICA TERMINADA	\$98.424	\$98.424	750104	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
O. RESENERACION DE ACERAS SEGUNDA ETAPA EN LA PARRQUIA DE MONO	10/7/2015	45 dias	20/8/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$85.302	\$85.289	750104	
O. MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL BARRIO SANTA TERESA EN LA PARRQUIA DE POMAROLI	25/6/2015	50 dias	7/9/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$111.891	\$134.037	750104	
ADQUINADO CALLE PRINCIPAL EN LA FLORIDA DE POMAROLI	8/6/2015	45 dias	7/8/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$111.891	\$110.773	750105	
ASPALTADO CALLE 13 DE JUNIO PARRQUIA SAN ANTONIO (OBRA DE ARRABASTRE)	8/12/2014	60 dias	12/3/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$374.931	\$388.724	750105	
ASPALTADO CALLE FIGUERIA EN LA PARRQUIA DE COTIQUILLO	21/7/2015	60 dias	14/9/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$202.459	\$202.459	750105	
O. ADQUINADO BARRIO JOSEFINA CALLE MARI Y PASAJES OBRA DE ARRABASTRE	20/7/2015	35 dias	22/8/2015	100%	OBRA FISICA TERMINADA	\$140.000	\$164.525	750105	
ADQUINADO PASAJE A O CALLE 1800	17/12/2015	60 dias	14/2/2016	15%	OBRA FISICA TERMINADA	\$0	\$151.917	750105	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
ADQUINADO CALLE ADOLFO CARRASCO	14/12/2015	46 dias	3/2/2016	15%	OBRA FISICA TERMINADA	\$0	\$85.286	750105	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
ADQUINADO CALLE NITIO Y DE ITC	14/12/2015	49 dias	3/2/2016	15%	OBRA FISICA TERMINADA	\$0	\$0	750105	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016
ADQUINADO PASAJE 1850 DE 17 OETA	14/12/2015	49 dias	3/2/2016	15%	OBRA FISICA TERMINADA	\$0	\$0	750105	CONCLUIDO EN EL AÑO 2016

**MATRIZ DE INVERSIÓN**

ANO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	PRESUP ASIGNADO	% PLANILLADO	ANTICIPO	RAZON ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
2017	Asfaltado Calle Chedock Barrio Carreras Parroquia Caracén (OBRA DE ARRASTRE - PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016)	\$261.223	100%	\$130.611	Obra de Cogestión. En espera de que la Comunidad reúna los fondos	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Adquirido Pasaje 6 o Calle N86C Parroquia Caracén. (OBRA DE ARRASTRE)	\$156.047	100%	\$78.023	El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2015 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Adquirido Calle Adolfo Carrasco Parroquia Cojido. (OBRA DE ARRASTRE)	\$85.286	100%	\$42.643	El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2015 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Adquirido Calle N71D y O477C Barrio Rancho Alto Parroquia Cojido. (OBRA DE ARRASTRE)	\$184.000	100%	\$92.000	El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2015 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra.	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Adquirido Vías N85C, Oer7A Barrio La Rollón Parroquia Cojido. (OBRA DE ARRASTRE)	\$191.000	100%	\$95.500	El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2015 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra.	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Mejoramiento del Estado Basu Caracén en la Parroquia Narequito. (OBRA DE ARRASTRE)	\$98.424	100%	\$49.212	El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2015 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Mejoramiento del Estado Calacal. (OBRA DE ARRASTRE)	\$94.800	100%	\$47.400	Necesidad de Rediseño.	OBRA FÍSICA TERMINADA
2016	O: Ampliación del CDG de la Parroquia Caracén. (OBRA DE ARRASTRE)	\$30.614	100%	\$15.307	Retraso por revisión de estudios estructurales (realizados mediante consultoría) e incremento de cantidades.	OBRA FÍSICA TERMINADA
	ADQUINADO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL RANCHO JOSE PERALTA PARROQUIA COJIDO (OBRA DE ARRASTRE 2014)	\$137.760	100%	\$68.880	Obras priorizadas por la Administración anterior. El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2014 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra.	OBRA FÍSICA TERMINADA
	O: MEJORAMIENTO DE PALM TOPAMBA EN LA PARROQUIA DE NAREGAL (OBRA DE ARRASTRE 2014)	\$91.724	100%	\$45.862	Obras priorizadas por la Administración anterior. El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2014 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra.	OBRA FÍSICA TERMINADA
	O: ADQUINADO COMUNIDAD LA DELICIA EN LA PARROQUIA DE PACITO (OBRA DE ARRASTRE 2014)	\$104.090	100%	\$52.045	Obras priorizadas por la Administración anterior. El retraso en la aprobación de la Reforma Presupuestaria del año 2014 demoró la asignación de recursos y por ende el inicio de la obra.	OBRA FÍSICA TERMINADA



## RESUMEN ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA

## % EJECUCIÓN FÍSICA

## CODIFICADO

## PRESUP. INICIAL

## AÑO

2017

\$2,239,479

0%

2016

\$2,514,153

96%

2015

\$2,243,717

76%