

REF: GDOC-2017-061832

Abogada
Daniela Chacón Arias
**PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO
ABIERTO
CONCEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**
Presente

De mi consideración

En atención al Oficio No SG-1259, en el que la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, solicita información correspondiente los años 2015 2016 y 2017, con el fin de ser tratada en la sesión de la Comisión prevista el lunes 22 de mayo del 2017, al respecto me permito adjuntar la siguiente información :

- a) Detalle de las obras realizadas por presupuestos participativos: fecha de inicio de ejecución y recepción de obra; porcentaje de ejecución y estado actual de la obra; presupuesto inicial y con reformas y; partidas asignadas a la Administración Zonal.
- b) Arrastre de obras por presupuesto participativo, con su respectivo detalle, razón de arrastre y estado actual de la obra.
- c) Monto y estado actual de las obras cuyo presupuesto no has ido ejecutado en el tiempo establecido.
- d) Presupuesto global asignado a presupuestos participativos con sus respectivas reformas y su porcentaje de ejecución de los años 2015, 2016, y 2017.

Cordialmente,



Boris Mata Reyes
ADMINISTRADOR ZONAL EUGENIO ESPEJO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Revisado por:
Elaborado por:

Abg. Nicole Galindo
Abg. María Eugenia Godoy

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015

AÑO	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	BARRIO	NOMBRE OBRA	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	PARTIDA ASIGNADA	PRESUP. INICIAL	PRESUPUESTO CON REFORMA CODIFICADO	ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
2015	ATAHUALPA	RURAL	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DEL 2DO PISO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARROQUIA DE ATAHUALPA			S/A	\$ 75,000.00	\$ 0.00	EN ESTUDIOS	SE PRIORIZA NUEVA OBRA (coliseo) SE EJECUTARÁ EN EL 2017
2015	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	SANTA CLARA DE SAN MILLAN	BORDILLOS DE LA CALLE 12 DE AGOSTO DEL BARRIO SANTA CLARA DE SAN MILLAN	21/10/2015	10/03/2016	750105	\$ 20,000.00	\$ 19,907.07	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO MALLA EN CANCHA, MURO DE CONTENCIÓN INDOFULTBOL Y ADOQUINADO CALLE DEL BARRIO VISTA			750104	\$ 63,000.00	\$ 63,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	EL TRIGAL	CERRAMIENTO DE MALLA EN LAS CANCHAS, REPARACION DE LA CANCHA DE INDOOR Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE VOLEY BARRIO EL TRIGAL			750104	\$ 20,000.00	\$ 24,150.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	CHAVEZPAMBA	RURAL	VARIOS SECTORES	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCALINATA DE LA CALLE JOSÉ RAFAEL ALMEIDA ENTRE GONZALO P. Y RAFAEL LUCERO	08/11/2016	12/04/2017	750105	\$ 62,000.00	\$ 0.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 25, SECTOR ATUCUCHO-EL CISNE	22/05/2015	18/11/2015	750105	\$ 30,000.00	\$ 29,092.48	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COCHAPAMBA	URBANA	GUSTAVO ALMEIDA	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE SOCIAL BARRIO GUSTAVO ALMEIDA			750104	\$ 44,966.38	\$ 44,966.38	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COCHAPAMBA	URBANA	SAN CARLOS ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y PLATAFORMA DEL ESPACIO COMUNITARIO, BARRIO SAN CARLOS ALTO			750104	\$ 16,323.74	\$ 19,623.51	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COCHAPAMBA	URBANA	SAN CARLOS 2	REPARACIÓN DE LAS CANCHAS DE BASKET E INDOOR EN EL BARRIO SAN CARLOS 2			750104	\$ 17,389.07	\$ 17,389.07	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COCHAPAMBA	URBANA	LA PULIDA	ADOQUINADO DE LA CALLE 4, VIRGILIO CORRAL DESDE JARDINES DEL BOSQUE HASTA EL BORDE DE QUEBRADA			750105	\$ 31,320.81	\$ 31,321.04	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 11	READECUACIÓN DEL ESPACIO VERDE DE LA ZONA 11	25/08/2015	05/11/2015	750104	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 6	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TALLER EN LA SEDE DE ARTESANOS, ZONA 6			750104	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 6	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA CANCHA, ZONA 6			750104	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	UNIDAD Y PROGRESO	ADOQUINADOS DE LA CALLE A (N66) Y CALLE E 14, DEL SECTOR UNIDAD Y PROGRESO			750105	\$ 40,000.00	\$ 39,083.33	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	CONCEPCION	URBANA	LA FLORIDA	CAMINERÍA, CERRAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CASA BARRIAL	25/08/2015	02/12/2015	750104	\$ 30,000.00	\$ 29,982.85	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	GUAYLLABAMBA	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA SOMOS GUAYLLABAMBA			750104	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	EN ESTUDIOS	SE EJECUTARÁ EN EL 2017
2015	IRAQUITO	URBANA	BELLAVISTA	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO COMUNITARIO PARA EL CDC DE JÓVENES, BELLAVISTA (CANAL 8)	05/11/2015	11/03/2016	750104	\$ 95,000.00	\$ 134,321.04	OBRA FÍSICA TERMINADA	SE CAMBIA DE TRES OBRAS A UNA
2015	JIPIJAPA	URBANA	SAN JOSE DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE HABEA EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL INCA	14/09/2015	08/12/2015	750105	\$ 18,626.44	\$ 18,626.44	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	JIPIJAPA	URBANA	LAS PALMERAS	ADOQUINADO Y BORDILLOS PASAJE BERNARDO DELGADO, LAS PALMERAS			750105	\$ 36,373.56	\$ 36,491.68	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	JIPIJAPA	URBANA	JIPIJAPA	INSTALACION DE BANCAS Y BATERIAS SANITARIAS, EN EL PASAJE LA TORTUGA			750104	\$ 3,072.04	\$ 3,072.04	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	JIPIJAPA	URBANA	LOS LAURELES II	MALLA DE PROTECCIÓN EN LA PARTE SUR DEL PARQUE, EN EL BARRIOS LOS LAURELES II ETAPA.			750104	\$ 15,839.04	\$ 15,365.02	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	JIPIJAPA	URBANA	LOS LAURELES	REPARACION DE ACERAS ALREDEDOR DEL AREA COMUNAL DE LOS LAURELES			750104	\$ 21,088.92	\$ 21,088.92	OBRA FÍSICA TERMINADA	




2015	KENNEDY	URBANA	RUMIÑAHUI BAJA	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y SEDE SOCIAL LIGA DEPORTIVA - LA RUMIÑAHUI	25/09/2015	17/12/2015	750104	\$ 54,515.86	\$ 59,415.89	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	KENNEDY	URBANA	LA VICTORIA III	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA VICTORIA III			750104	\$ 45,484.15	\$ 45,384.12	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	MARISCAL	URBANA	LA MARISCAL	IMPLEMENTACION DE UNA BATERIA SANITARIA	31/08/2016	22/11/2016	840103	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	SE EJECUTÓ EN EL 2016
2015	NAYON	RURAL	LAS PALMAS	ADOQUINADO DEL PASAJE SAN FRANCISCO ENTRE LOS PINOS Y GARCÍA MORENO	17/09/2015	01/12/2015	750105	\$ 35,330.12	\$ 35,068.01	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	NAYON	RURAL	LAS PALMAS	CONSTRUCCION DEL PARQUE CAMINERÍA Y JUEGOS INFANTILES			750104	\$ 49,669.88	\$ 49,669.88	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	PERUCHO	RURAL	CENTRAL	REHABILITACIÓN TOTAL DEL CEMENTERIO PARROQUIAL- SEGUNDA ETAPA	12/05/2015	16/07/2015	750104	\$ 68,000.00	\$ 67,979.04	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	PUELLARO	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCÓN DE LA CUBIERTA Y GRADERÍO EN CANCHA DE USO MULTIPLE, TRAS EL ESTADIO ACTUAL DE LA PARROQUIA	12/05/2015	14/08/2015	750104	\$ 86,000.00	\$ 90,300.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	RUMIPAMBA	URBANA	ALTAMIRA	CONSTRUCCION DE LA SEDE SOCIAL Y READECUACIÓN DEL PARQUE EN EL BARRIO ALTAMIRA	05/11/2015	20/02/2016	750104	\$ 40,000.00	\$ 44,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	RUMIPAMBA	URBANA	RUMIPAMBA	READECUACIÓN DE LA CANCHA DE BASKET EN EL BARRIO RUMIPAMBA			750104	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PANORAMA DEL NORTE	ADOQUINADO CALLE PRIMERA E18, 150X7	13/07/2015	02/05/2017	750105	\$ 33,342.54	\$ 33,342.54	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	AMAGASÍ DEL INCA	SEGUNDA ETAPA ADOQUINADO CALLE E17			750105	\$ 24,602.16	\$ 24,602.16	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SAN ISIDRO ALTO	ADOQUINADO EN CURVA DE RETORNO EN PASAJE E15-N50			750105	\$ 32,090.37	\$ 32,090.37	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	TABLON SUR	ADOQUINADO PASAJE A, TABLON DEL SUR			750105	\$ 10,065.79	\$ 16,116.04	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	TABLON SUR	ADOQUINADO PASAJE 1, TABLON DEL SUR			750105	\$ 10,205.60	\$ 10,205.60	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2015	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	CENTRAL	AMPLIACION DE LA PISCINA PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS			750104	\$ 70,225.01	\$ 70,225.01	EN ESTUDIOS	SE CAMBIA DE OBR. SE EJECUTARÁ EN EL 2017
2015	ZAMBIZA	RURAL	COCOTOG	ADOQUINADO DE LA CALLE GARCÍA MORENO, COCOTOG	04/12/2015	24/03/2016	750105	\$ 70,000.00	\$ 69,500.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	




ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)
 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015

AÑO	PARROQUIA	ÁREA URBANO / RURAL	BARRIO	NOMBRE OBRA	FECHA DE INICIO DE LA OBRA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	PARTIDA ASIGNADA	PRESUP. INICIAL	PRESUPUESTO CON REFORMA - COEFICIENTE	COMPROMETIDO	ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
2016	ATAHUALPA	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADERÍO PARA EL COLISEO DE LA PARROQUIA	30/08/2016	30/11/2016	750104	114,000.00	113,655.47	113,655.47	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLAN	CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL DE LA LIGA BARRIAL DE LA COMUNA DE SANTA CLARA DE MILLAN	30/08/2016	16/11/2016	750104	11,000.00	10,983.75	10,983.75	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	LA GASCA / PAMBACHUPA	ADECUACION DEL PARQUE JAIME AILLON			750104	45,000.00	36,815.30	36,815.30	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLAN	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LAS VIAS INTERNAS DE LA PARTE ALTA DE LA COMUNA SANTA CLARA DE SAN MILLAN / BORDILLOS DE LA CALLE SUSUCHINA	01/07/2016	10/11/2016	750,105.00	59,000.00	25,318.13	25,318.13	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE C - VISTA HERMOSA			750,105.00	35,000.00	22,836.22	22,836.22	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCALINATA EN LA CALLE JOSE ALMEIDA ENTRE GONZALO P Y RAFAEL LUCERO	08/11/2016	12/04/2017	750,105.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	EL TRIUNFO	CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PREDIO MUNICIPAL DE LA CALLE 26 DE AGOSTO / INTERSECCIÓN DE LAS CALLES 26 DE			750104	12,000.00	10,019.46	10,019.46	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	ANA MARIA	SEGUNDA ETAPA PARQUE ENTRE ANA MARIA Y SAN VICENTE DE LA FLORIDA, CANCHA DE USO MULTIPLE.			750104	40,000.00	41,627.69	41,627.69	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	GRANDA GARCÉS	RECONSTRUCCION DE LAS ACERAS DEL ESPACIO COMUNAL	26/05/2016	08/12/2016	750104	5,000.00	3,163.25	3,107.75	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	SAN VICENTE DE LA FLORIDA	CERRAMIENTO EXTERIOR DE LA CANCHA			750104	13,000.00	14,303.02	14,303.02	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	SANTA ANITA DE BELLAVISTA	CANCHA DE VOLEY Y MALLA			750104	40,000.00	28,402.95	28,402.95	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA NORTE	CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN LA CANCHA DE COCHAPAMBA			750104	15,000.00	18,361.00	18,361.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO LA CAMPIÑA	CONSTRUCCION DE BORDILLOS CALLES 7 13 14			750,105.00	33,000.00	22,647.87	22,647.87	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	LOS PINOS DE LA PULIDA	ADOQUINADO DE LA CALLE G	01/07/2016	10/11/2016	750,105.00	32,000.00	24,909.88	24,909.88	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA SUR	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES 17 Y 18			750,105.00	50,000.00	50,977.13	57,975.67	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 10	AMPLIACIÓN DE CUBIERTA, CERÁMICA Y BATERÍAS SANITARIAS			750104	26,000.00	24,573.03	24,573.03	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA / ZONA 4	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE	30/08/2016	25/11/2016	750104	34,000.00	31,418.35	31,418.35	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA ZONA 3	READECUACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO DE LA ZONA 3 - (MALLAS, MURO DE CONTENCIÓN, CANCHA Y VISERA)			750104	39,000.00	86,363.15	72,806.45	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA ZONA 5	ADOQUINADO Y BORDILLOS PASAJE TERESA IZA Y CALLE FERNANDO VELASCO			750,105.00	35,000.00	28,886.70	28,886.70	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	UNIDAD Y PROGRESO	CULMINACIÓN DE LAS VIAS DEL SECTOR (CALLE B, PASAJES 15, 16 Y CULMINACIÓN DEL PASAJE 4)			750,105.00	40,000.00	101,107.17	101,107.17	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA	ADOQUINADO PASAJE FAUSTO CAMANA (ENTRE MAXIMO GOMEZ Y MARCOS ALFARO)	25/11/2016	08/02/2017	750,105.00	16,000.00	16,119.75	16,119.75	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA	ADOQUINADO CALLE 3A Y 3B (ENTRE LA AV. LA BOTA Y LA QUEBRADA SNA ANTONIO)			750,105.00	13,000.00	13,309.56	13,309.56	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA ZONA 1	ADOQUINADO CALLES ALEJO SAENZ ENTRA LA AV. LA BOTA Y LA AMADA MINDA			750,105.00	7,000.00	6,066.72	6,066.72	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	CONCEPCION	URBANA	CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FLORIDA Y MANUEL SERRANO			750104	30,000.00	28,532.51	28,031.94	OBRA FÍSICA TERMINADA	





ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

2016	CONCEPCION	URBANA	CONCEPCION	CONSTRUCCIONES DE LOS CAMERINOS EN LA CANCHA SINTETICA DE LA CONCEPCION			750104	19,500.00	20,239.00	20,239.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	CONCEPCION	URBANA	CONCEPCION	ADOQUINADO PASAJE SAN IGNACIO OE4-69				50,500.00	0.00	0.00	NO EJECUTABLE	
2016	GUAYLLABAMBA	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN MINI COMPLEJO INCLUYENTE SAN JOSE DOÑA ANA	10/11/2016	14/12/2016	750104	35,000.00	35,000.00	35,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	GUAYLLABAMBA	RURAL	BELLAVISTA	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE BELLAVISTA			750104	0.00	70,000.00	56,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	EN TRAMITE RECEPCION PROVISIONAL
2016	GUAYLLABAMBA	RURAL	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE SAN LUIS	15/12/2016		750104	0.00	40,000.00	38,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	GUAYLLABAMBA	RURAL	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - BORDILLOS Y ADOQUINADO DECORATIVO DE ACERAS EN LA AV. SIMÓN BOLÍVAR (ETAPA II)			750.105.00	0.00	30,000.00	30,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	INÁQUITO	URBANA	BELLAVISTA	READECUACION TOTAL DEL PARQUE BELLAVISTA	26-05-2016	31/08/2016	750104	50,000.00	49,894.70	49,894.70	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	INÁQUITO	URBANA	COMUNA DE MIRAFLORES	ADOQUINADO ECOLOGICO DE LA COMUNA DE MIRAFLORES (1RA ETAPA)			750.105.00	90,000.00	86,456.72	86,456.72	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	JIPIJAPA	URBANA	SAN JOSE DEL INCA	REASFALTADO DE LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y LAS PALMERAS (PRIMER TRAMO)			750.105.00	53,500.00	76,776.77	76,776.77	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	JIPIJAPA	URBANA	EL INCA 1	ASFALTADO DE LA CALLE POLANCO ENTRE HIEDRAS Y COLIMES			750.105.00	56,500.00	24,613.50	24,613.50	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	KENNEDY	URBANA	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO CALLE MADRESELVAS ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE S/N	01/07/2016	17/11/2016	750.105.00	44,500.00	40,206.73	40,206.73	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	KENNEDY	URBANA	SAN ISIDRO DEL INCA	ADOQUINADO Y READOQUINADO CALLE LAS CONGONAS HASTA LAS FRUTILLAS			750.105.00	26,000.00	34,504.19	34,504.19	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	KENNEDY	URBANA	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO DE LA CALLE TOKAH ENTRE MADRESELVAS Y MADROÑOS			750.105.00	17,500.00	9,904.11	9,293.39	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	KENNEDY	URBANA	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO CALLE SANDINO ENTRE MADRESELVAS Y MADROÑOS			750.105.00	12,000.00	16,886.73	16,886.73	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	KENNEDY	URBANA	CASTELLANA	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL	06/06/2016	07/09/2016	750104	50,000.00	31,292.44	31,292.44	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	MARISCAL	URBANA	NUEVA FLORESTA	REASFALTADO DE LAS CALLES E17A Y N21 (RÍO SANTIAGO)	26/05/2016	31/08/2016	750105	45,000.00	45,784.98	45,784.98	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	MARISCAL	URBANA	FLORESTA	CONSTRUCCION DE LA CONSERVADERIA EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LIGA LA FLORESTA			750104	20,000.00	20,100.17	20,100.17	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	NAYON	RURAL	INCHAPICHO	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS GUABOS			750.105.00	26,000.00	30,622.44	30,622.44	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	NAYON	RURAL	CENTRAL	ADOQUINADO CALLE ISIDRO AYORA	16/09/2016	19/12/2016	750.105.00	30,000.00	28,194.42	28,194.42	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	NAYON	RURAL	CENTRAL	BORDILLOS CALLE MARIANO CRUZ			750.105.00	8,000.00	5,183.14	5,183.14	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	NAYON	RURAL	INCHAPICHO	OBRAS DE PP NAYON - ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS EUCALIPTOS (ETAPA I)	13/12/2016		750.105.00	0.00	94,000.00	84,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	EN PROCESO LA RECEPCION
2016	PERUCHO	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO EXTERIOR EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL				19,000.00	0.00	0.00	NO EJECUTABLE	
2016	PERUCHO	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCION DE UN AULA - MUSED	08/11/2016	15/02/2017	750104	96,000.00	96,000.00	96,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	PUELLARO	RURAL	CENTRAL	OBRAS DE PP PUELLARO - ACERAS DE INGRESO AL CENTRO PARROQUIAL - PUELLARO	02/12/2016	27/04/2017	750104	0.00	120,000.00	118,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	PUELLARO	RURAL	PINGUILLA	OBRAS DE PP PUELLARO - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO PINGUILLA	11/10/2016	20/12/2016	750104	0.00	55,000.00	55,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	



2016	RUMIPAMBA	URBANA	GRANDA CENTENO	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTÉTICA	12/07/2016	28/11/2016	750104	85,000.00	86,363.15	86,363.15	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	JARDINES DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE I Y CALLEB	16/09/2016	01/12/2016	750,105.00	61,000.00	37,926.38	37,926.38	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PROGRESO DEL INCA	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE F			750,105.00	75,000.00	58,442.23	58,442.23	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	REINA DEL CISNE	OBRAS DE PP SAN ISIDRO DEL INCA - BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE FELIX BARREIRO	25/10/2016	19/12/2016	750,105.00	0.00	83,349.31	83,349.31	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	CENTRAL	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO A LA PARROQUIA (2DA ETAPA)	06/10/2016	06/03/2017	750104	51,200.00	40,000.00	40,000.00	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	VARIOS SECTORES	IMPLEMENTACION DE TENDALES EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA	02/09/2016	02/12/2016	750104	10,600.00	7,572.74	7,572.74	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	LA CHONTA	READECUACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA CHONTA			750104	30,000.00	23,380.36	23,380.36	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL PREDIO DON DE FUNCIONA LA PISCINA DE LA PARROQUIA			750104	93,200.00	62,834.28	62,834.28	OBRA FÍSICA TERMINADA	
2016	ZAMBIZA	RURAL	COCOTOG	HABILITACION DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA COMUNA DE COCOTOG	26/05/2016	11/08/2016	750104	137,000.00	139,403.34	139,403.34	OBRA FÍSICA TERMINADA	



ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AÑO	ADMINISTRACION	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	BARRIO	NOMBRE OBRA	PARTIDA ASIGNADA	PRESUP. INICIAL	PRESUPUESTO CON REFORMA CODIFICADO	ESTADO DE LA OBRA
2017	EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y RAMPA DE ACCESO	750104	175,090.00	175,090.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE VISERA SOBRE GRADERIO EXISTENTE	750104	25,500.00	25,500.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	COMUNA DE SANTA CLARA DE MILLAN	PRIMERA ETAPA DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHUSHUCHINA O 7ma. TRANSVERSAL.	750105	129,396.00	129,396.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE "E", VISTA HERMOSA DE PICHINCHA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	750105	40,000.00	40,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	LA GASCA PAMBACHUPA	CONSTRUCCIÓN DE AULA, BARRIO LA GASCA PAMBACHUPA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	750104	30,000.00	30,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CHAVEZPAMBA	ORNAMENTACIÓN PAISAJISTICA DE LA ESCALINATA NICOLÁS ALMEIDA	750104	95,000.00	95,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRO	CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA EN EL PREDIO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA	750104	36,500.00	36,500.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ANA MARIA	MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO ANA MARIA, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	2,000.00	2,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	SAN JOSE DE LA QUITO NORTE	CERRAMIENTO DE MALLA, ACERA POSTERIOR, ACERAS Y CANALIZACION JUNTO AL MURO EN EL PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA QUITO NORTE ALTO, PARROQUIA	750104	18,100.00	18,100.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PULIDA	READECUACIÓN DEL PARQUE AL FINAL DE LA CALLE VIRGILIO CORRAL, LA PULIDA, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	30,000.00	30,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	NUEVOS HORIZONTES	CERRAMIENTO DE MALLA Y PINTURA EXTERIOR DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	17,000.00	17,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	EL TRIUNFO	CONSTRUCCION DEL MURO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE A (26 DE AGOSTO), EL TRIUNFO, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	21,000.00	21,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	SANTA ANITA DE BELLAVISTA	ADOQUINADO DEL PASAJE OE15A, SANTA ANITA DE BELLAVISTA, PARROQUIA COCHAPAMBA	750105	30,700.00	30,700.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN CARLOS, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	28,000.00	28,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	SAN CARLOS ALTO	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN CARLOS ALTO, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	30,000.00	30,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	LIGA DEPORTIVA BARRIAL COCHAPAMBA SUR	CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL COCHAPAMBA SUR, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	30,000.00	30,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	SAN LORENZO	MALLA PORTERIOR EN LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO SAN LORENZO, PARROQUIA COCHAPAMBA	750104	3,200.00	3,200.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA	ESCALINATA Y CERRAMIENTO READECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE JULIO RAMOS-LA BOTA	750105	43,600.00	43,600.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE MARIANO CHICA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	750105	29,100.00	29,100.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	ADOQUINADO Y ESCALINATA EN LA CALLE PEDRO VACA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	750105	14,500.00	14,500.00	PRE CONTRACTUAL

3





ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	CERRAMIENTO DE MALLA EN CALLE MANUEL CARRILLO	750104	8,000.00	8,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 8	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y VEREDA EN LA CALLE JOSE FERNANDEZ-ZONA 8	750104	5,500.00	5,500.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 8	REHABILITACION DE LAS CANCHAS GEMELAS (VOCALIA Y VISERA DE LA ZONA 8).	750104	48,000.00	48,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LIGA COMITÉ DEL PUEBLO	COLOCACIÓN DEL CIELO RASO DE LA SEDE DE LA LIGA BARRIAL DEL COMITÉ DEL PUEBLO.	750104	7,600.00	7,600.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	UNION Y PROGRESO	COSNTRUCCION DE LA ESCALINATA E13D - UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	750105	18,900.00	18,900.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	UNION Y PROGRESO	COSNTRUCCION DE LA ESCALINATA E14B, UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	750105	19,300.00	19,300.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	CONCEPCIÓN	CONSTRUCCION DE VISERA EN EL BARRIO LA CONCEPCION, PARROQUIA CONCEPCIÓN	750104	10,000.00	10,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	FLORIDA	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN LA FLORIDA, PARROQUIA CONCEPCIÓN	750104	100,000.00	100,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	SANTA MÓNICA	CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SANTA MONICA	750104	41,400.00	41,400.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	LA COLINA	CASA COMUNAL Y MIRADOR, BARRIO LA COLINA	750104	49,900.00	49,900.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	SAN JO'SE DE DOÑA ANA	ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE MAYO, SAN JOSÉ DE DOÑA ANA	750105	35,900.00	35,900.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	SANTA ROSA	ARREGLO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SANTA ROSA	750104	41,300.00	41,300.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	EL COLLAR	CASA COMUNAL, BARRIO EL COLLAR	750104	31,500.00	31,500.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABA MBA	RURAL	LA MERCED	TRABAJO VARIOS EN EL BOULEVAR DEL BARRIO LA MERCED	750104	16,818.63	16,818.63	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	URBANA	COMUNA DE MIRAFLORES	SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINADO DE VIAS INTERNAS E IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS DE FUTBOL EN LA COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA IÑAQUITO	750105	83,500.00	83,500.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	URBANA	JARDINES DEL BATAN	REHABILITACION DE LAS CALLES E16A GUANGUITAGUA, ENTRE N36C Y ALONSO RUMAZO, ALONSO RUMAZO ENTRE GUANGUITAGUA Y E15 JUAN DE ILLANEZ, JUAN DE ILLANEZ ENTRE ALONSO	750105	61,000.00	61,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	URBANA	BELLAVISTA ALTA	CABIO DE CUBIERTA, CAMBIO DE PISO Y MANTENIMIENTO DE SEDE SOCIAL DE LA LIGA BELLAVISTA CANAL 8	750104	30,415.00	30,415.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	JIJIAPA	URBANA	GRANADOS	REHABILITACIÓN DE LA CALLE COLIMES ENTRE RIO COCA Y GRANADOS	750105	130,000.00	130,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	KENNEDY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE A	750105	36,000.00	36,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	KENNEDY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE J	750105	37,600.00	37,600.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADRESELVAS ENTRE TIXAN Y CALLE SANDINO	750105	32,200.00	32,200.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADROÑOS ENTRE LA AVENIDA EL INCA Y TIXAN	750105	63,600.00	63,600.00	PRE CONTRACTUAL



2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	DAMMER II	READECUACIÓN DEL PARQUE	750104	8,000.00	8,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	JULIO MATOVELLE	ARREGLO DE CAMINERIAS INTERNAS DEL PARQUE Y CAMBIO DE CERÁMICA EN BATERIAS SANITARIAS	750104	41,360.00	41,360.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	FLORESTA	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MIRAVALLE	750104	51,807.00	51,807.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	FLORESTA	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS REDONDEL DE LA FLORESTA	750104	15,000.00	15,000.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	COCHAPATA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO	750104	74,300.00	74,300.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	CENTRAL	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ROLDÓS AGUILERA	750105	110,000.00	110,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	SAN PEDRO DEL VALLE	ADOQUINADO DE LA CALLE 56 (LOS CIPRESSES)	750105	30,700.00	30,700.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	CENTRAL DE PERUCHO	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE LA PARROQUIA PRIMERA ETAPA	750104	146,500.00	146,500.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	CENTRO DE PUELLARO	RE ADOQUINADO DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA CALLE 24 DE MAYO, 415M HASTA EL CENTRO DE SALUD	750105	100,000.00	100,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	COMUNA DE PINGUILLA	CANCHA DE CÉSPED NATURAL, DRAJAJES Y SISTEMA DE RIEGO	750104	80,000.00	80,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	CENTRO DE PUELLARO	ACERAS DE ADOQUÍN DECORATIVO	750104	40,066.00	40,066.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	IÑAQUITO ALTO	REHABILITACION DEL ACCESO AL PARQUE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ECUIA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS DE GIMNASIA, IÑAQUITO ALTO, PARROQUIA RUMIPAMBA	750104	15,000.00	15,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	IÑAQUITO ALTO	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE RODRIGO MURIEL, IÑAQUITO ALTO, PARROQUIA RUMIPAMBA	750104	4,000.00	4,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	QUITO TENIS	REPARACION DE LA CAMERIA INTERNA DEL PARQUE SUECIA - QUITO TENIS, PARROQUIA RUMIPAMBA	750104	15,000.00	15,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	UNIÓN NACIONAL	REHABILITACION DE LA CASA COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE UNION NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA	750105	76,000.00	76,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SAN MIGUEL DE AMAGASÍ DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 53 DESDE LA CONDOR HASTA LA NOGALES, SAN MIGEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA	750105	82,000.00	82,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	EL EDEN	RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO EL EDEN	750104	6,200.00	6,200.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES	750104	10,000.00	10,000.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	LA CAMPIÑA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACION DE LA FELIX BARREIRO DESDE LA CAMPINA HASTA BARRIO REINA DEL CISNE	750105	82,000.00	82,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SOL DE ORIENTE	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DEL BARRIO SOL DE ORIENTE	750104	3,500.00	3,500.00	A EJECUTARSE
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	TABLON SUR	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE C	750105	16,000.00	16,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	LA QUINTANA	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE DE LOS CHOLANES	750105	80,300.00	80,300.00	PRE CONTRACTUAL



ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	CHONTA	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA CHONTA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750104	10,000.00	10,000.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL REHABILITACION INTEGRAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750104	135,000.00	135,000.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE 2 GRADERIOS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	750104	41,366.00	41,366.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE 2 VISERAS PARA GRADERÍOS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	750104	30,000.00	30,000.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	BARRIO CENTRAL	ALZADO DEL CERRAMIENTO Y MALLA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL HACIA LA CALLE PADRE JOSE COBA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750104	6,300.00	6,300.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	BARRIO CENTRAL	CERRAMIENTO INTERIOR ENTRE EL ÁREA DEPORTIVA Y EL ÁREA RECREATIVA EN EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	750104	7,400.00	7,400.00	EN ESTUDIOS
2017	EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	CENTRAL LOS ROSALES	RE-ADOQUINADO DE LA CALLE QUITO DESDE LA CALLE ISIDRO AYORA HASTA CALLE EUGENIO ESPEJO	750105	88,956.00	88,956.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG	BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO DENTRO DE ZAMBIZA TERCERA ETAPA	750105	62,000.00	62,000.00	PRE CONTRACTUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG	BORDILLOS DE LA CALLE LA PLAYITA	750105	17,300.00	17,300.00	PRE CONTRACTUAL

Handwritten signature or mark.



AÑO	ADMINISTRACION	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE PROYECTO	CONTEO	TIPO DE PROYECTO	PRESUP. INICIAL	PRESUPUESTO CON REFORMA - CODIFICADO	ESTADO
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	HABAS CORRAL	RECUPERACION DE LA QUEBRADA HABAS CORRAL	1	SOCIAL	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	PRECONTRATUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCHAPAMBA SUR	CASA SOMOS MOVIL	1	SOCIAL	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	PRECONTRATUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	LA BOTA	RECUPERACION DE LA QUEBRADAS SAN FRANCISCO, HORINAZA Y SAN ANTONIO	1	SOCIAL	\$ 35.599,00	\$ 35.599,00	PRECONTRATUAL
2017	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	MARISCAL	RECUPERACION DEL TEIDO SOCIAL DE LOS BARRIOS LA MARISCAL Y FLORESTA	1	SOCIAL	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	PRECONTRATUAL



ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS NO EJECUTADAS

AÑO	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	BARRIO	NOMBRE OBRA 2015	REPLANIFICADAS 2017	PRESUP. INICIAL	ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACION
2015	ATAHUALPA	RURAL	CENTRO	CONSTRUCCIÓN DEL 2DO PISO DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR - PARROQUIA DE ATAHUALPA	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO PARROQUIAL DE ATAHUALPA	\$ 75,000.00	EN ESTUDIOS	LA OBRA NO SE EJECUTÓ EN RAZÓN DE QUE EN EL 2016 SE INICIÓ UN PROCESO JUDICIAL RESPECTO DE LOS LINDEROS DEL PREDIO - POR PEDIDO DEL GAD PARROQUIAL EN EL AÑO 2017 SE INCORPORARÁ ESTA INVERSIÓN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017 CON EL FIN DE REALIZAR AL CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO DE LA PARROQUIA.
2015	GUAYLLABAMBA	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE CDCGUAYLLABAMBA	CONSTRUCCION CASA SOMOS GUAYLLABAMBA	\$ 500,000.00	EN ESTUDIOS	LA OBRAS NO SE EJECUTÓ EN RAZÓN DE QUE NO EXISTÍAN PREDIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL ADECUADOS PARA EL PROYECTO. EN EL 2016 SE INICIO LA DECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO DEL PREDIO EN EL QUE SE CONSTRUIRÁ LA CASA SOMOS GUAYLLABAMBA.
2015	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y BAÑO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE SAN CARLOS Y DE LA CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y BAÑO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE EL NARANIAL	AMPLIACION DE LA PISCINA PARROQUIAL DE SAN JOSE DE MINAS	\$ 90,000.00	EN ESTUDIOS	LAS OBRAS NO SE EJECUTARON EN RAZÓN DE QUE NO ESTA REGULARIZADA LA PROMEDAD DE LOS PREDIOS EN LOS QUE SE IMPLANTARÍAN - POR PEDIDO DEL GAD PARROQUIAL EN EL AÑO 2017 SE INCORPORARÁ LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN DE LA PISCINA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE MINAS"

Xa





ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO (NORTE)
OBRAS DE ARRASTRE DEL 2016 AL 2017

AÑO	PARROQUIA	BARRIO	NOMBRE OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	PARCIDA ASIGNADA	PRESUP. INICIAL	PRESUPUESTO CON REFORMA (CODIFICADO)	% PLANELLADO	ANTICIPO	POR PLANELLAR	ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACION
2016	CHAVEZPAMBA	CENTRAL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCALINATA EN LA CALLE JOSE ALMEIDA ENTRE GONZALO P Y RAFAEL LUJERO	08/11/2016	12/04/2017	750105	100.000,00	100.000,00	100,00	43.859,65	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	LA BOTA ZONA 5	ADOCQUINADO Y BORDILLOS PASAJE TERESA GUA Y CALLE FERNANDO VELASCO			750105	35.000,00	28.886,70	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	UNIDAD Y PROGRESO	TERMINACION DE LAS VIAS DEL SECTOR (CALLE B, PASAJES 25, 26 Y CURTIACION DEL PASAJE 4)			750105	40.000,00	101.107,17	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	LA BOTA	ADOCQUINADO PASAJE TAUSTO CAMANA ENTRE MAXIMILIANO GOMEZ Y MAXIMILIANO ALFARO	12/11/2016	08/02/2017	750105	16.000,00	16.119,75	100,00	84.511,50	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	LA BOTA	ADOCQUINADO CALLE 3A Y 3B ENTRE LA AV. LA BOTA Y LA QUEBRADA SHA ANICORO			750105	13.000,00	13.309,56	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	COMITÉ DEL PUEBLO	LA BOTA ZONA 1	ADOCQUINADO CALLES ALDO SAENZ ENTRE LA AV. LA BOTA Y LA ANADAMINDA			750105	7.000,00	6.066,72	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	GUAYLLABAMBA	BELLAVISTA	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE BELLAVISTA			750104	0,00	70.000,00	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	GUAYLLABAMBA	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE SAN LUIS	15/11/2016		750104	0,00	40.000,00	100,00	60.741,86	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION PROFESIONAL
2016	GUAYLLABAMBA	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA BORDILLOS Y ADOQUINADO DE COBERTIVO DE ACERAS EN LA AV. SIMON BOLIVAR (ETAPA II)			750105	0,00	30.000,00	100,00		0,00	OBRA FISICA TERMINADA	
2016	NAYON	IRK HAPK HO	OBRAS DE PP NAYON ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS ESCALIBROS (ETAPA I)	13/11/2016		750105	0,00	94.000,00	100,00	40.946,04	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	EN PROCESO DE RECEPCION
2016	PERUKHO	CENTRAL	CONSTRUCCION DE UN AJUA MUSICO	08/11/2016	15/02/2017	750104	96.000,00	96.000,00	100,00	31.507,95	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	DIFICULTADES DE REGULARIZACION DE TRAZADOS VIALES Y TITULARIDAD DE DOMINIO / MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS E INCUMPLIMIENTOS EN EL IVA / REGlamentACION SERCOP
2016	PULLAHO	CENTRAL	OBRAS DE PP PULLAHO ACERAS DE INGRESO AL CENTRO PARROQUIAL - PULLAHO	02/12/2016	23/04/2017	750104	0,00	120.000,00	100,00	52.811,57	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	DIFICULTADES DE REGULARIZACION DE TRAZADOS VIALES Y TITULARIDAD DE DOMINIO / MODIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS E INCUMPLIMIENTOS EN EL IVA / REGlamentACION SERCOP
2016	SAN JOSE DE MINAS	CENTRAL	EMBELLAMIENTO DE ACERAS A LA PARROQUIA (2DA ETAPA)	06/12/2016	06/03/2017	750104	51.200,00	40.000,00	100,00	27.287,56	0,00	OBRA FISICA TERMINADA	

108

PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADO A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

AÑO	Des.Proyecto	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Devengado	% Devengado
2015	F020F00702002D INFRAESTRUC PRESUP PARTICIP AZ. NORTE	1.450.000,00	168.756,06	1.281.243,94	680.485,37	53%
2016	F020P00203009D INFR. PRESUPUESTOS PARTICIPAT. AZ. NORTE	2.736.000,00	240.670,12	2.495.329,88	1.870.762,45	75%
2017	G100F10200001D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	3.363.773,63	-	3.363.773,63	-	0%

Elaborado por: Karla Quiroz