

## PLAN DE ACCION CORRECTIVO

El Plan de Acción Correctivo (PAC) se desarrolló en octubre del 2017, con el objetivo de evaluar el desempeño ambiental y social del Proyecto Metro de Quito y, en base a los hallazgos, establecer medidas y acciones correctivas necesarias para manejar, controlar, reducir, o mitigar adecuada y efectivamente dichos riesgos e impactos a efecto de cumplir con las política y directrices de Salvaguardas socioambientales de los OMF del Proyecto Metro de Quito.

Después de analizar el desempeño del proyecto en asuntos socioambientales y de salud y seguridad, se ha identificado varios hallazgos que requieren acciones correctivas. Por lo tanto, el PAC (ver **Anexo 1**) ha sido desarrollado para incluir una clasificación del hallazgo (no cumplimiento, impacto o riesgo o una combinación de estos), acciones con actividades específicas para corregir el hallazgo, documentos de referencia (enfocados en las salvaguardas y el PGASS-H), responsables para la implementación de las acciones, presupuesto referencial y el estado de la acción (en porcentaje de avance) que la EPMMQ puede actualizar periódicamente. Además, el PAC está dividido en tres secciones: Sección 1: Gestión Ambiental, Salud y Seguridad, Sección 2: Gestión Social y Sección 3: Gestión Patrimonial.

Es importante mencionar que el PAC es un documento dinámico que recogerá hallazgos de futuras misiones como parte del proceso de mejoramiento continuo, por lo que estará en constante actualización.

Los hallazgos se han clasificado en tres categorías:

### **Asuntos Prioridad 1**

Asuntos Prioridad 1 se relacionan con asuntos que si no son adecuadamente atendidos, podrían resultar en efectos significativos adversos y/o irreversibles en el ambiente (p.e. contaminación en la sub-superficie), significativamente afectar la salud y seguridad de los trabajadores y/o la comunidad (p.e. accidentes), afectar el progreso del proyecto, son considerados como requerimientos legales u obligaciones contractuales (p.e. salvaguardas) y/o podría resultar en afectación a un desembolso. Hay 24 hallazgos que han sido categorizados como Prioridad 1 de un total de 57 hallazgos.

### **Asuntos Prioridad 2**

Asuntos Prioridad 2 son hallazgos que podrían representar riesgos reputacionales a la EPMMQ y los OMFs y/o son riesgos o impactos que si no son atendidas oportunamente pueden convertirse en asuntos de prioridad 1. Hay 18 hallazgos que han sido categorizados como Prioridad 2 de un total de 57 hallazgos.

### **Asuntos Prioridad 3**

Asuntos Prioridad 3 son todos otros asuntos no considerados como Prioridad 1 o 2 que son oportunidades de mejora de fácil y rápida gestión como: informes y procedimientos incorrectos, incompletos o inadecuados, asuntos considerados como mejores prácticas (p.e. manejo de

tráfico, ruido, quejas, etc.). Hay 15 hallazgos que han sido categorizados como Prioridad 3 de un total de 57 hallazgos.

### **Estado de Cumplimiento Actual**

#### ***Asuntos Prioridad 1***

El porcentaje de avance en promedio de los hallazgos de Prioridad 1 es de 100%.

#### ***Asuntos Prioridad 2***

El porcentaje de avance en promedio de los hallazgos de Prioridad 2 es de 100%.

#### ***Asuntos Prioridad 3***

El porcentaje de avance en promedio de los hallazgos de Prioridad 3 es de 100%.

Al momento, el porcentaje de cumplimiento global del PAC es de 100%. Para dar seguimiento a los hallazgos, se ha mantenido una coordinación constante con la empresa contratista y la fiscalización del proyecto, así como entidades municipales competentes como la Secretaría de Ambiente, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas.

Se ha registrado un avance importante de los temas pendientes en la Gestión Social y Gestión Patrimonial en los últimos meses, lo que indica un aumento del cumplimiento del PAC. Sin embargo, como se ha mencionado en actualizaciones anteriores, el cumplir el 100% del Plan de Acción implica la realización de estudios que se completarán durante el transcurso del año 2019; y que al momento ya se encuentran en gestión de otras entidades municipales o en etapa de planificación y elaboración de Términos de Referencia.

En vista de la misión de supervisión para el nuevo préstamo del Banco Mundial realizado en abril de 2018, surgió la Tabla 2. Requerimientos Adicionales del Banco Mundial. **La Tabla 2 cuenta con un avance del 100% cumpliendo todos los requerimientos.**

Con referencia al suceso del 5 de diciembre de 2017, en el que la escombrera Troje IV, lugar de recepción del material de excavación del Proyecto Metro de Quito, se elaboró un segundo Plan de Acción Correctivo que ha sido adjuntado a este documento en la **Tabla 3. Cuyo porcentaje de cumplimiento se encuentra actualmente en el 100%.**

Con respecto al avance del Plan de Acción Correctivo referente a Aspectos de Higiene y Seguridad Laboral Seguridad Industrial, no ha existido cambio alguno en el porcentaje de cumplimiento debido a que se continúa dependiendo del pronunciamiento de un juez de la Fiscalía General del Estado para su cumplimiento total. Este se encuentra en la **Tabla 4. El porcentaje de cumplimiento actualmente es 100%.**

**Tabla 1 Plan de Acción Correctivo**

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
<b>Sección 1: Gestión Ambiental, Salud y Seguridad</b>									
1	Contaminación Estación La Pradera (Misión diciembre 2016)	Riesgo/ Impacto <b>Prioridad 1</b>	Enviar un informe a los Organismos Multilaterales Financieros (OMFS) sobre las alternativas y propuesta de solución para la situación de contaminación en la Pradera, incluyendo los costos y plazos, y la gestión de la EPMMQ para realizar el tratamiento adecuado de la fuente de contaminación.	Refiérase al ítem 2	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación  IFC Norma Desempeño 1	EPMMQ	30 dic 2016	NA	Cumplido. Plan de Actuación para extracción de suelo contaminado enviado 28 de julio.  Plan de Actuación fue actualizado con comentarios del BID, se envió el 31 de octubre.  <b>100%</b>
2	Contaminación Estación La Pradera (Misión mayo 2017)	No Cumplimiento <b>Prioridad 1</b>	Un informe que certifique que la descarga de aguas (que viene de la extracción del producto libre de los pozos) al sistema de alcantarillado cumpla con los límites permisibles y con la regulación ecuatoriana.	Solicitud a Elicrom para la elaboración de un informe (resumiendo el proceso con datos de monitoreo cuantitativos, volúmenes de agua extraídos y disposición final de este fluido) comparando los	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo;  Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11	EPMMQ	16 jun 2017	NA	Cumplido. Enviado el 19 de junio de 2017  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				límites máximos permisibles	Prevención y Control de la Contaminación				
			Antes de comenzar cualquier obra de perforación o excavación, se presentará un Plan de Remediación Definitivo en forma aceptable a los OMF's para tratar la contaminación de la Estación de la Pradera. Este plan incluirá, como mínimo: el manejo de contaminación de producto libre; y manejo de agua y suelos contaminados generados por todas las actividades de construcción (perforaciones de pilotes, excavaciones, bombeo de agua subterránea, agua y materiales extraídos por la tuneladora, etc.)	<p>Desarrollo de Plan de Remediación</p> <p>Obtención de permisos y autorizaciones legales para el transporte, sitio de tratamiento, disposición final, y descargas a la red de agua y alcantarilla</p> <p>Identificación y contratación de la empresa para implementar el plan</p> <p>Desarrollo de procedimientos de higiene y seguridad</p> <p>Desarrollo de un Plan de Monitoreo</p> <p>Definición de costos y responsabilidades entre CL1 y EPMMQ</p>	IFC Norma Desempeño 1	EPMMQ	16 jun 2017	NA	<p>Cumplido.</p> <p>El Plan de Actuación fue enviado 28 de julio.</p> <p>Plan de Actuación fue actualizado con comentarios del BID, se envió el 31 de octubre.</p> <p><b>100%</b></p>
			Mientras que se está definiendo una solución y su implementación, coordinar llamadas rutinarias con OMFs	Establecer cronograma de comunicaciones		EPMMQ	Continuo	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Última videoconferencia se realizó 20 de</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									septiembre de 2018. <b>100%</b>
3	Generación de sólidos y aguas contaminados con hidrocarburos en la Estación La Pradera (Misión julio 2017)	No cumplimiento  Riesgo / Impacto	Presentar el plan de gestión de sólidos y agua contaminados <i>in situ</i> , así como también el plan de transporte de materiales peligrosos y tratamiento y disposición final de sólidos y agua contaminados.	Ver ítem 2 arriba	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación	EPMMQ	29 jul 2017	NA	Incluido en el Plan de Actuación enviado 28 de julio  Plan de Actuación fue actualizado con comentarios del BID, se envió el 31 de octubre.  <b>100%</b>
		<b><u>Prioridad 1</u></b>	Enviar un estudio/informe técnico que confirme que una vez construida la estación no correrá riesgos asociados a la presencia de hidrocarburos de petróleo del pasivo ambiental circundantes a la estación y al túnel.	Desarrollar un informe tomando en cuenta métodos de construcción, materiales de construcción y experiencias similares en la industria	IFC Norma Desempeño 1	CL1	31 dic 2019	NA (Interno)	Cumplido.  Se ha enviado Informe Técnico que justifica la no necesidad de este estudio/informe.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			<p>Tomando en cuenta la responsabilidad del Municipio en entregar sitios libres de contaminación para la construcción del Metro, la Secretaría de Ambiente deberá presentar un estudio/informe técnico que analice/modele el comportamiento y cambios de los patrones de flujo del agua subterránea potencialmente contaminada debido a la construcción / implantación de la estación, así como también la posible potencialización del riesgo de contaminación en las zonas aledañas al proyecto, teniendo en cuenta el área de influencia del Proyecto.</p>	<p>La EPMMQ deberá coordinar con la Secretaría de Ambiente el desarrollo del estudio, apoyándose con la información generada.</p> <p>Tomando en cuenta el confinamiento de la Estación con pilotes, la Secretaría de Ambiente desarrollará un modelo de flujo de agua subterránea (y sus cambios si estos existiesen) y dispersión de la pluma de contaminación utilizando una metodología reconocida o estándar de la industria.</p> <p>El estudio incluirá una interpretación de impactos y riesgos socioambientales en base al modelo utilizando</p>		EPMMQ / Secretaría de Ambiente	25 ene 2018	\$110.000	<p>Cumplido.</p> <p>La Secretaria de Ambiente hizo entrega de la información a la EPMMQ, misma que fue enviada a los OMF el 30 de enero, la información complementaria fue enviada el 19 de marzo.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				hidrogeólogo con experiencia en migración de contaminantes					
4	Existe un potencial riesgo sobre los moradores y peatones alrededor de la Estación de La Pradera cuando los suelos contaminados estén siendo excavados (Consultoría PAC agosto 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 1</u></b>	Se debe evaluar los riesgos e impactos (Seguridad y Salud) a la comunidad tomando en cuenta que las condiciones del sitio pueden generar una atmósfera peligrosa, por lo que se sugiere desarrollar un plan de contingencia para los alrededores de la estación.	Desarrollar un Plan de Contingencia que considere: señalética, control de acceso, prohibición de fumar, etc.) y que considere a los peatones, negocios vecinos, residencias, etc.	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario IFC Normas de Desempeño 1 y 4	EPMMQ	30 ago 2017	NA (Interno)	Cumplido. Se realizaron varios procedimientos de seguridad correspondientes a la construcción y paso de tuneladora por la atmosfera peligrosa. <b>100%</b>
			Elaborar un Plan de Comunicación/Difusión de Información a la comunidad.	Coordinación con la Secretaría de Ambiente tomando en cuenta su rol y responsabilidad al frente del asunto  Desarrollo del Plan de Comunicación/Difusión de Información que incluya información		EPMMQ	30 ago 2017	NA	Cumplido. Enviado el 16 de octubre. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				sobre los riesgos y las medidas de precaución durante los trabajos en el área contaminada y las medidas de remediación que deben aplicarse					
			Analizar y evaluar los riesgos e impactos sobre los negocios que están alrededor de la Estación La Pradera relacionados a afectaciones temporales durante la ejecución de los trabajos de la tuneladora (riesgo explosión).	<p>Levantar una línea base identificando cuantos negocios se suspenderán temporalmente y como sus actividades se afectarán durante el paso de la tuneladora.</p> <p>La Secretaría de Ambiente deberá solicitar la suspensión temporal de la carga y descarga de combustible en la estación de gasolina Aneta durante el paso de la tuneladora.</p> <p>En el caso de Aneta, considerando que esta estación deberá suspender sus actividades de carga y</p>		EPMMQ Secretaría de Ambiente	15 nov 2017	NA (Recursos Internos)	Cumplido. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>descarga de combustible por temas de seguridad, la Secretaría de Ambiente deberá solicitar un Plan de Contingencia Laboral que garantice los derechos laborales de los empleados de la gasolinera.</p> <p>La Secretaria de Ambiente deberá garantizar el cumplimiento del Plan de Contingencia Laboral de Aneta.</p>					
5	Uso de sitios de disposición de escombreras no evaluados en el EIA del Proyecto (Misión mayo 2017)	<p>No cumplimiento</p> <p>Riesgo / Impacto</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	EPMMQ deberá presentar de forma aceptable a los OMFs información sobre el manejo de impactos y riesgos ambientales, sociales e higiene y seguridad laboral sobre el uso de la Escombrera de Oyacoto. Este documento deberá incluir como mínimo: evaluación de los impactos y riesgos sobre el transporte de materiales a Oyacoto y su disposición final, las autorizaciones y estado de cumplimiento ambiental, potenciales pasivos	<p>Proveer EIA aprobado a los OMFs</p> <p>Presentar un informe de fiscalización sobre la suspensión del uso de la escombrera de Oyacoto para las actividades del Metro.</p> <p>Evaluar los impactos y riesgos generados por el Proyecto y desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva Política B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental</p> <p>BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la</p>	EPMMQ	30 jul 2018	\$30.000	<p>Cumplido.</p> <p>La escombrera Oyacoto ya no está siendo utilizada por el Proyecto, adicionalmente la información fue enviada el 19 de junio de 2017, y el 16 de octubre.</p> <p>El BID ha entregado Estudio de Evaluación De Pasivos Socio –</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			ambientales y sociales de la escombrera de Oyacoto, y los requisitos ambientales y sociales del convenio entre EPMMQ y EPMGIRS para el uso de esta escombrera.	específico para el Proyecto, incluyendo roles y responsabilidades entre EPMMQ y EPMGIRS referente a pasivos ambientales y sociales, tráfico, adecuación de vías de acceso, control de polvo, señalética, etc.  El PMA debe incluir un Plan de Difusión de Información sobre el Proyecto y un Mecanismo de Quejas y Reclamos	información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario  IFC Norma de Desempeño 1				Ambientales En La Escombrera Oyacoto.  Se implementó las medidas correspondientes desarrolladas por el Estudio de Impacto.  <b>100%</b>
			EPMMQ deberá enviar a los OMFs la autorización ambiental para el Parque Bicentenario y el plan que haya desarrollado la EPMMQ para el control de polvo durante las tareas de la disposición temporal de materiales en dicho sitio.	Mostrar a los OMFs la autorización ambiental pertinente  El Plan de Mitigación de Polvo debe contener información sobre métodos de control de polvo (ej. utilizando agua, supresores de polvo, agregado, etc.), recursos disponibles, responsabilidades y medidas de		EPMMQ	16 jun 2017	NA (Interno)	Cumplido.  Plan de control de polvo enviado el 19 de junio de 2017, autorización entregada durante última misión de OMFs (julio de 2017).  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>monitoreo para medir la efectividad de las medidas de control implementadas e impactos residuales sobre la comunidad</p> <p>El Plan de Mitigación de Polvo será coordinado con EPMMOP</p>					
6	<p>Riesgos e impactos socioambientales, y salud y seguridad en Oyacoto (vía de ingreso, polvo, vibraciones, erosión, exposición tanto de la comunidad como de conductores a accidentes de tránsito, falta de señalización, incremento sustancial de tráfico pesado y posibles expropiaciones parciales en el margen de la vía y posibles impactos en los medios de vida de la población y</p>	<p>Riesgo/ Impacto</p> <p><b>Prioridad 1</b></p>	<p>Hasta encontrar un sitio definitivo para la disposición del material de excavación, EPMMQ deberá demostrar a los OMFs informes detallados de la implementación de los planes recomendados en el PGASS-H para mejorar la gestión socioambiental de la escombrera.</p>	<p>Generar informes de implementación de medidas de gestión socioambiental para el uso de Oyacoto</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental</p>	EPMMQ	Desde 24 jul 2017, informes cada 15 días	NA	<p>Cumplido.</p> <p>La escombrera Oyacoto ya no está en funcionamiento (información de suspensión de uso ya enviada).</p> <p><b>100%</b></p>
			<p>Generar un plan de remediación de pasivos ambientales y sociales por las actividades de vertido de material por parte de EPMMQ.</p>	<p>Si se determina la existencia de pasivos ambientales, se deberá desarrollar un plan de remediación de pasivos y un proceso de monitoreo y seguimiento.</p> <p><b>Referente a pasivos sociales, refiérase a</b></p>	<p>BID OP 710: Principio 1, Evitar o minimizar la necesidad para reasentamiento involuntario; Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación</p>	EPMMQ	31 jul 2018	\$150.000	<p>Cumplido.</p> <p>Consultores del BID han entregado Estudio de Evaluación De Pasivos Socio – Ambientales En La Escombrera Oyacoto. Se ha realizado Plan de</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	recicladores) (Misión julio 2017)			<b>las actividades del ítem 50.</b>	BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario  IFC Normas de Desempeño 1, 4, 5				Acción Social, el Plan de Remediación Ambiental se encuentra financiado dentro de los rubros de los préstamos modificados.  <b>100%</b>
<b>7</b>	Impactos y riesgos socioambientales por depósito de material de excavación en el Parque Bicentenario (taponamiento de alcantarilla, generación de polvo, posibilidad de reclamos y quejas por vecinos) (Misión julio 2017 y diciembre 2016)	Riesgo / Impacto  <b>Prioridad 2</b>	Mitigar el impacto de polvo y agua de escorrentías a través de la implementación de las medidas de control de polvo y escorrentías recomendadas en el PGASS-H. Plan de control de Tráfico. Además, mantener el procedimiento de reclamos y quejas activo.	Ver ítem 5 con respeto a polvo.  Con respeto a agua de escorrentía, las siguientes medidas deben ser consideradas en el Plan:  Implementación de canales de drenaje  Uso de sedimentadores / trampas de sedimentos previo a descarga a alcantarillas  Medidas de monitoreo de	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación  IFC Normas de Desempeño 1, 4	EPMMQ y EPMMOP	30 nov 2017	Plan de Tráfico \$120.000	Cumplido. Plan de control de polvo enviado el 19 de junio.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>sedimentos y mantenimiento del sistema por parte de EPMMOP</p> <p>Desarrollar un Plan de Control de Tráfico</p> <p>Asegurar, que existe la presencia de gestores sociales en la zona para recibir quejas</p>					
8	<p>Gestión ambiental, social y de salud y seguridad del Troje IV.</p> <p>No se ha demostrado que la escombrera de Troje IV este implementando las políticas ambientales y sociales de los OMFs (Misión diciembre 2016)</p>	<p>Riesgo / Impacto</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	<p>Coordinar una adecuada gestión ambiental y social de la escombrera, alineada con prácticas internacionalmente reconocidas para la operación de este tipo de instalaciones.</p>	<p>Coordinación constante entre EPMGIRS y EPMMQ para implementar mejoras en el Troje IV.</p> <p>La EPMGIRS deberá entregar los estudios técnicos (as built) con la firma de responsabilidad de ingeniería del cubeto de contención de lodos, considerando que dicho cubeto debe incluir un sistema de colección de escorrentía y</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación</p> <p>BID OP 704: Política A-2 Riesgo y Viabilidad del Proyecto</p>	EPMGIRS	30 nov 2017	NA	<p>Cumplido.</p> <p>Estudios técnicos (<i>as built</i>) con la firma de responsabilidad de ingeniería del cubeto de contención de lodos ya fueron enviados a la EPMMQ el 15 de noviembre de 2017.</p> <p>Monitoreo aguas arriba y aguas abajo del canal de Pita ya ha sido elaborado por EPMAPS.</p> <p>La EPMGIRS presentó resultados</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>trampas de sedimentos.</p> <p>La EPMGIRS deberá realizar monitoreo aguas arriba y aguas abajo del canal de Pita y debe incluir análisis de pH, metales, TPH, TSS, COVs.</p> <p>La EPMGIRS deberá presentar resultados de monitoreo de aguas de infiltración y aguas de escorrentía de la facilidad el Troje IV de pH, metales, TPH, TSS, COVs.</p>	IFC Normas de Desempeño 1, 2				<p>de monitoreo de agua proveniente del cubeto. Se ha llegado a un acuerdo para monitoreo de aguas de infiltración y aguas de escorrentía de la facilidad el Troje IV.</p> <p>En virtud del deslizamiento del Troje IV, se elaboró un PAC complementario. Ver <a href="#">Tabla 2.</a></p> <p><b>100%</b></p>
9	<p>Asuntos ambientales y sociales de Troje IV (Misión mayo 2017)</p> <p>Riesgo de contaminación de suelo y agua por escorrentía e infiltración en Troje IV (Misión julio 2017)</p>	<p>No cumplimiento</p> <p>Riesgo</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	<p>a) La EPMMQ tiene que reunirse con el MAE y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EPMGIRS) para encontrar la manera de obtener la licencia ambiental para la Escombrera de Troje IV.</p> <p>b) La EPMMQ conjuntamente con EPMGIRS tienen que encontrar la manera de que Fiscalización y AASE tengan acceso para realizar sus visitas,</p>	<p>a) La EPMGIRS deberá presentar evidencia de licencia ambiental que fue recientemente emitida</p> <p>b) Coordinar visitas técnicas a las instalaciones para verificar cumplimiento con las</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y</p>	EPMMQ	<p>a) 31 oct 2017</p> <p>b) Inmediato</p>	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Licencia Ambiental para el Troje 4 fue emitida el 16 de noviembre de 2017, la EMGIRS envió la licencia a la EPMMQ el 20 de noviembre de 2017.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			y resolver los asuntos técnicos levantados por los OMFs en las misiones anteriores y los comentarios sobre sus planes de manejo ambiental y social.	obligaciones obtenidas	Control de la Contaminación  BID OP 704: Política A-2 Riesgo y Viabilidad del Proyecto				
			EPMGIRS presentará e implementará un análisis de la situación actual de los recicladores ambientales (recicladores) en la Escombrera el Troje IV, y adicionalmente, desarrollar planes de capacitación para los recicladores.	La EPMGIRS presentará un Plan de Capacitación enfocado en temas de salud, seguridad y ambiente referente a su entorno y prácticas laborales	IFC Normas de Desempeño 1, 2	EPMGIRS	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. La EPMGIRS ha presentado Plan de Capacitación el 15 de noviembre. <b>100%</b>
			La EPMGIRS proveerá de equipo de protección individual y capacitación básica.	La EPMGIRS deberá proveer EPP de acuerdo con exposición de riesgos		EPMGIRS	31 oct 2017	NA	Cumplido. EMGIRS manifestó que EPP ha sido entregado a recicladores y se ha enviado la evidencia y registro fotográfico. <b>100%</b>
<b>10</b>	Riesgos de desastres naturales Troje IV (Misión julio 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 1</u></b>	Justificar la viabilidad de la implantación de la escombrera en el sitio actual, el mismo que podría tener potenciales	La EPMGIRS proporcionará evidencia de viabilidad de la ubicación del Troje IV tomando en cuenta	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva	EPMGIRS	Dic 2018	NA (Interno)	Cumplido. En vista del deslizamiento del Troje 4, se ha reformulado los

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			riesgos de deslizamientos de masas.	que esta escombrera se ubica en un área de riesgo medio alto, según el catastro de riesgos municipal.	B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental BID OP 704: Política A-2 Riesgo y Viabilidad del Proyecto				requerimientos. Se ha presentado Informe Técnico para el cierre del ítem. <b>100%</b>
			Presentar el Plan de Mitigación de Riesgos de Desastres enfocado principalmente en riesgos de desastres por deslizamientos y movimientos de masas.	La EPMGIRS desarrollará un Plan de Mitigación de Riesgos de Desastres ya que el PMA de Troje IV no contempla medidas específicas para desastres naturales	IFC Norma de Desempeño 1	EPMGIRS	Dic 2018	NA	Cumplido. En vista del deslizamiento del Troje 4, Se ha presentado Informe Técnico para el cierre del ítem. <b>100%</b>
<b>11</b>	Riesgos ambientales y de salud y seguridad en Troje IV (falta de evidencias de verificación de la calidad de material de excavación de estaciones y túneles) (Misión Julio 2017)	Riesgo <b><u>Prioridad 1</u></b>	Presentar evidencia de que el material generado por la excavación de estaciones y túnel está libre de contaminación	Proveer resultados de muestreo suelos de la tuneladora (de CL1) y una explicación técnica detallando porque las excavaciones de las estaciones no contemplan muestreo del suelo	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; Directiva B.11	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Informe y Anexos enviados el 31 de octubre. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Presentar metodologías para verificar la calidad de material a ser depositado en la escombrera.	Presentar metodología unificada. Toma nota del ítem #24 y la falta de consistencia en metodologías de muestreo en diferentes frentes de obra.	Prevención y Control de la Contaminación  IFC Norma de Desempeño 1	CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  Informe fue presentado el 31 de octubre.  <b>100%</b>
			Presentar estudios de monitoreo de aguas arriba y abajo del Troje IV en relación con el canal de agua del Pita que lleva el agua a la planta potabilizadora de Puengasí.	Pedir informes de EPMGIRS referente al monitoreo.  En caso de que EPMGIRS no esté en capacidad de aceptar la responsabilidad, EPMMQ desarrollará e implementará un plan de monitoreo.		EPMGIRS y EPMMQ	8 ago 2017	\$2400 anual	Cumplido.  Monitoreo aguas arriba y aguas abajo del canal de Pita ya ha sido elaborado por EPMAPS.  La EPMGIRS presentó los resultados del monitoreo de agua proveniente del cubeto. Ver ítem 8.  <b>100%</b>
<b>12</b>	Gestión de volquetas (Misión mayo 2017)	Riesgo / Impacto  <b><u>Prioridad 3</u></b>	Se presentará a los OMFs toda la información (como parte de planes, procedimientos, etc.) sobre el manejo ambiental en relación con la operación de las volquetas compradas por CL1 y	Esta información incluirá los controles/ mantenimientos (emisiones de gases y ruido), gestión de residuos peligrosos	PGASS-H	CL1	10 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  En base a incidentes, se desarrolló un PAC específico para

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			los choferes contratados directamente por CL1.	(baterías, aceite, etc.), controles de movimiento de volquetas (desde la obra hasta el destino de disposición final), y controles de choferes (selección, control médico, entrenamiento)					Seguridad Industrial y Salud Ocupacional el mismo se encuentra como un adjunto a este documento. Ver <u>Tabla 3.</u>  <b>100%</b>
<b>13</b>	Tuneladoras (Misión mayo 2017)	Riesgo / Impacto  <b><u>Prioridad 3</u></b>	Presentar a los OMFs toda la información (tales como planes, procedimientos, etc.) sobre el manejo ambiental y de higiene y seguridad laboral relacionada a la operación de las TBMs.	Esto deberá incluir la utilización de químicos (peligrosos) y la forma de disposición final de los mismos, el manejo y monitoreo de los materiales extraídos (solo hasta la extracción del túnel), control/monitoreo de gases, resumen de los accidentes y “near-misses” durante su operación hasta este momento	PGASS-H	CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Documentos enviados.  <b>100%</b>
<b>14</b>	Cruce por el Río Machángara (Misión mayo 2017)	Riesgo / Impacto	EPMMQ presentará en forma aceptable a los OMFs antes de comenzar cualquier obra de perforación, excavación, etc.,	El Plan de Manejo Ambiental debería incluir el monitoreo ambiental, manejo de	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4.	EPMMQ	31 oct 2017	NA	Cumplido. El diseño ha sido modificado y ya no

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
		<b><u>Prioridad 3</u></b>	un Plan de Manejo de Ambiental, y de Higiene y Seguridad Laboral para estas obras en el río Machángara.	aguas contaminadas y suelos/materiales contaminados por el agua contaminada, procedimientos para higiene y seguridad laboral en base de riesgos, dispersión de materiales extraídos.	Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación  IFC Norma de Desempeño 1				se considera afectación al cauce del río por lo que no requiere de evaluación adicional. Diseño Final fue enviado 22 de enero de 2018.  <b>100%</b>
<b>15</b>	Falta de verificación en situ de las canteras para verificar cumplimiento con salvaguardas (Misión diciembre 2016)	Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Tanto CL1 como GRSA deben programar visitas de reconocimiento y evaluación a las canteras de proveedores de materia prima y de cemento, y formular recomendaciones de mejora y medidas de seguimiento, en caso de ser necesario.	Asegurar, que las inspecciones verifiquen el cumplimiento con legislación nacional y salvaguardas aplicables al Proyecto.  Tomando en cuenta que las canteras no tienen la presencia permanente de personal de EHS, el cronograma de visitas debe ser coordinado con los responsables de cada cantera para asegurar la presencia del personal	PGASS-H	EPMMQ y CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  Informes de inspección enviados.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				adecuado durante las visitas.					
16	Aunque fue incluido en la actualización del PMA, falta una evaluación de los impactos para las actividades del Colector Río Grande (no estuvo evaluado en el EIA) para cumplir con el PGASS-H y salvaguardas del BID y falta un procedimiento que tome en cuenta exposición de los trabajadores a efluentes durante trabajos de demolición de las paredes del Colector Río Grande (Consultoría PAC agosto 2017)	No cumplimiento  Riesgo  <b>Prioridad 2</b>	Se sugiere realizar un proceso de evaluación de impactos y riesgos específicos de la actividad de la demolición del colector Río Grande desde superficie, así como el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental; además un proceso adecuado de difusión de información con la comunidad colindante, tomando en cuenta que se generará ruido, molestias por iluminación y tráfico durante la evacuación de escombros, etc.	<p>Generar descripción y cronograma de actividades de implementación</p> <p>Analizar impactos asociados con el trabajo</p> <p>Desarrollar medidas de mitigación</p> <p>Reunir con la comunidad para socializar las actividades</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación</p> <p>BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario</p> <p>IFC Normas de Desempeño 1 y 2</p>	EPMMQ	15 nov 2017	NA (interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Las actividades constructivas del colector Río Grande han finalizado y se envió un informe de análisis de riesgos ambientales y sociales el 31 de octubre de 2017.</p> <p><b>100%</b></p>
			Desarrollar un procedimiento específico para la actividad de demolición de paredes del colector de Río Grande antes del inicio de los trabajos de desvío del agua a través de los pozos, de forma que se salguarde la seguridad y salud de los trabajadores.	Dicho procedimiento considerará aspectos de seguridad y salud tomando en cuenta que los trabajadores puedan estar expuestos con efluentes durante esta actividad, y considerando que la		CL1	30 ago 2017	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Se desarrolló el procedimiento de derrocamiento del colector el 14 de agosto de 2017, el mismo que incluyó un análisis de riesgos.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				superficie de trabajo estará mojada.					
17	En el área de mantenimiento y almacenamiento / dispensadora de combustibles tanto de dovelas norte como de dovelas sur se observó la falta de canal perimetral y conexión a trampa de grasa en el área donde se podrían generar derrames por actividades de mantenimiento o abastecimiento de combustible. Se identificó también una falta de supervisión de la obra durante la construcción de estas áreas y de aprobación de planos por parte de fiscalización tomando en cuenta consideraciones ambientales (Consultoría PAC, agosto 2017)	No cumplimiento  <b>Prioridad 3</b>	Hacer adecuaciones en las áreas de mantenimiento y almacenamiento / dispensadora de combustibles para que cumpla con legislación/normas nacionales aplicable y PGASS-H.	Las adecuaciones deben cumplir con canales perimetrales, conexión a trampas de grasa, área de carga y descarga de combustibles y de mantenimiento con superficies impermeables.	PGASS-H (lo cual incluye PMA)  Legislación Ecuatoriana	CL1	15 sept 2017	NA	Cumplido. Las adecuaciones han sido completadas. El registro fotográfico enviado el 31 de octubre de 2017.  <b>100%</b>
			Fiscalización debe asegurar que tienen personal EHS involucrado en la revisión de diseños para asegurar que los aspectos ambientales y de salud y seguridad estén incorporados.	Procedimiento de aprobación de diseño que incluya personal EHS.		Fiscalización	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. La EPMMQ ha requerido mediante oficio a Fiscalización para garantizar que todas las actividades relacionadas con almacenamiento de químicos y combustibles sean diseñadas de acuerdo a las normas técnicas y deben ser aprobadas por fiscalización.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Inspecciones de CL1, Fiscalización y AASE deben tomar en cuenta los requerimientos aplicables al Proyecto para estas áreas.	Desarrollar listas de chequeo en base a normas, estándares y legislación aplicables.		CL1, Fiscalización, AASE	28 feb 2018	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>La Fiscalización y CL1 actualmente revisan el cumplimiento de las normas y legislación aplicable a través de una matriz ambiental, medida por medida para determinar el cumplimiento ambiental.</p> <p><b>100%</b></p>
18	Se observó almacenamiento de lubricantes sin contención secundaria en Dovelas Norte, así como también cubetos de contención/áreas de almacenamiento de residuos peligrosos con drenajes no controlados lo que podría causar de que cualquier derrame ocurrido en estas áreas no podría ser	No cumplimiento <b>Prioridad 3</b>	Hacer adecuaciones en las áreas de almacenamiento de lubricantes, lubricantes usados y de residuos peligrosos para que cumpla con legislación/normas nacionales aplicable y PGASS-H.	<p>Las adecuaciones para almacenamiento de lubricantes en la bodega de Dovelas Norte deben cumplir con contención secundaria, techo y superficie impermeable.</p> <p>Para el almacenamiento de aceites usados en dovelas norte hace falta contención secundaria.</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Política B.10. Materiales Peligrosos</p> <p>Legislación Ecuatoriana</p>	CL1	31 oct 2017	NA	<p>Cumplido.</p> <p>Informe de inspección se envió el 31 de octubre.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	controlado debido a que no se conoce la trayectoria de dichos drenajes (Consultoría PAC, agosto 2017)			El área de almacenamiento de residuos peligrosos en Dovelas Norte debe tener los dos desagües cerrados con cemento para prevenir su descarga.					
19	Gestión de control de polvo. Se ha observado que la gestión de los impactos y riesgos por generación de polvo no se están mitigando de una manera adecuada y eficiente (Oyacoto, Bicentenario y Quitumbe [Talleres y Cocheras]). (Misión julio 2017, Consultoría PAC agosto 2017)	Impacto/ riesgo  <b>Prioridad 2</b>	Informe indicando la implementación adecuada de las medidas para la gestión de o que son parte del PGASS-H.	Es importante incluir un análisis en el informe sobre las áreas que aún están expuestas/abiertas, las diferentes medidas de mitigación que se están usando para el área y donde, las actividades constructivas llevadas a cabo durante el periodo, condiciones meteorológicas, y efectividad de las medidas de mitigación basada en monitoreo.	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación  IFC Normas de Desempeño 1,4	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  Se han implementado las medidas de mitigación establecidas en el PMA, y el respectivo monitoreo de calidad de aire. Los indicadores de implementación de dichas medidas se incluyen en los Informes Semestrales de Avance presentado a los Organismos Multilaterales de Financiamiento.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Tomando en cuenta que Talleres y Cocheras es un predio de 17 ha, está mayormente desbrozado y continuará así por varios meses y tiene residencias cercanas; y que el Parque Bicentenario tiene actividades suspendidas, se sugiere realizar mediciones de TSP e incorporarlas en la actualización del PMA en curso, lo cual proveerá información mucho más útil sobre la efectividad de las medidas de control de polvo y sobre mejoras requeridos.	Analizar la ubicación de los colectores de polvo sedimentable y asegurar que el programa de monitoreo y análisis cumple con norma ASTM D 1739-98 y que se compare con la legislación nacional aplicable (1 mg/kg/30 días).		EPMMQ	Dic 2018	\$500.000	Cumplido. Se ha presentado Informe Técnico para el cierre del ítem. <b>100%</b>
20	Control de Tráfico. En la Estación Iñaquito se han realizado desvíos y contraflujos por la construcción de la estación. Estas actividades representan un riesgo para los peatones pues no permiten cruzar la calle de forma segura (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo <b><u>Prioridad 3</u></b>	Se recomienda solicitar del AMT personal adicional de la policía metropolitana para el control de tráfico en esta zona.	Si AMT no pudiese colaborar, el Proyecto (ej.CL1) debe designar personal para ayudar a la circulación peatonal ya que la congestión es el resultado directo de la obra.	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo IFC Normas de Desempeño 1,4	EPMMQ / CL1	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. Se han realizado coordinaciones respectivas. La Av. NNUU se encuentra habilitada desde el 27 de agosto de 2017. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
21	Ausencia de un Plan de Manejo de Tráfico general para el Proyecto (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo <b>Prioridad 1</b>	Desarrollar un Plan de Manejo de Tráfico incluyendo rutas siendo utilizadas y planificadas para el futuro	Identificar rutas Evaluar impactos sobre tráfico, comunidad, ruido Tomar en cuenta medidas de mitigación que sean necesarias que pueden incluir manejo de rutas, horarios, limitaciones de viaje, límites de velocidad, etc. Definir programa de capacitación Definir programa de monitoreo y seguimiento	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; y Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental IFC Normas de Desempeño 1,4	CL1	31 abr 2018	Ver ítem 7 para costo	Cumplido. El EIA de Tráfico fue realizado. <b>100%</b>
22	Mejoras requeridas en los resultados y gestión ambiental, higiene y seguridad por CL1 (Misión mayo 2017)	No cumplimiento	Mejorar el control adecuado de agua de escorrentía en el Patio de Talleres y Cocheras	Sistema de drenaje y control de sedimentos adecuado	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; y Directiva B.10.	CL1	Inmediato	NA	Cumplido. Evidencia enviada el 31 de octubre. <b>100%</b>
		Riesgo / Impacto <b>Prioridad 2</b>	Mejorar uso de EPP por parte de los trabajadores de Santa Clara y asegurar acciones de hacer cumplir por parte de CL1 y fiscalización	Entrenamiento Implementar sistema de sanciones (ej.		CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Plan de Capacitación y registros de inducción fueron

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				suspensión temporal de obra)	Materiales Peligrosos				enviados a EPMMQ el 13 de noviembre de 2017.
			Asegurar consistencia de los sub-contratistas en su implementación de los varios procedimientos	Entrenamiento y re-entrenamiento	IFC Normas de Desempeño 1 y 2	CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Adicionalmente se ha comprobado la implementación de un sistema de sanciones. <b>100%</b>
			Asegurar, que las ubicaciones de generadores y otras fuentes de combustión sean las más adecuadas tomando en cuenta la exposición de los trabajadores y la comunidad a emisiones y ruido	Determinar que las ubicaciones de los generadores se encuentren en lugares específicos de manera que no generen inconvenientes a los trabajadores y a la comunidad		CL1	31 ene 2018	NA (Interno)	Cumplido. La Contratista opera de tal manera que los generadores y fuentes de combustión cambian de lugar diariamente en necesidad de los trabajos a realizarse durante la jornada. Adicionalmente se realiza monitoreo de ruido continuo en todas las estaciones para garantizar que los niveles no afecten a los trabajadores o a los vecinos. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Asegurar adecuado manejo de aguas de escorrentía en los frentes de trabajo y que su descarga cumpla con los límites permisibles (especialmente sólidos suspendidos)	Sistema de drenaje y control de sedimentos adecuado		CL1	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. Informes de descargas enviados el 31 de octubre. <b>100%</b>
			Asegurar, que el agua que se descargue al alcantarillado en la Estación Solanda cumpla con los límites permisibles (especialmente sólidos suspendidos)	Asegurar una adecuada dosificación de floculante y HCl		CL1	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. Informes de uso enviados el 31 de octubre. <b>100%</b>
			Asegurar, que los trabajadores reciban un entrenamiento integral y reentrenamiento (reforzamiento) cuando no han llegado a un nivel suficiente	Asegura que el Plan de Entrenamiento contemple entrenamiento y reentrenamiento periódico de los trabajadores tomando en cuenta los riesgos de su puesto y también que se implemente un mecanismo de evaluación		CL1	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. CL1 ha presentado su plan de entrenamiento y capacitación y su proceso de ejecución el 22 de noviembre. <b>100%</b>
			Aplicar medidas para disminuir emisiones atmosféricas de carbonato de calcio (cal) y extracción de materiales de la	Revisar metodología de dosificación de cal en material de la tuneladora		CL1	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Con el fin de prevenir la emisión de material

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			tuneladora en Labrador y Dovelas						<p>particulado por la adición de cal en el material de excavación de las dos tuneladoras en Solanda, se instaló 4 volteadores (mezcladores) en la banda transportadora antes de la descarga (después de la dosificación), para que la cal se mezcle de forma eficiente con el material de excavación.</p> <p><b>100%</b></p>
			Mejorar prácticas de almacenamiento de materiales peligrosos	Cumplir con el PMA, legislación nacional aplicable (Ley de Hidrocarburos, Ley de Gestión Ambiental, AM 142 y 026, Normas INEN), lo cual no es el caso en muchos frentes		CL1	30 nov 2017	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Evidencia de mejoras en prácticas de almacenamiento de materiales peligrosos fueron entregadas por CL1. Se verificó los ajustes.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Ajuste de aspectos específicos de algunos monitoreos ambientales para reflejar las actividades de trabajo	Tomar en cuenta actividades de cronograma de construcción para fijar fechas de monitoreo		CL1	Inmediato	31 mar 2018	Cumplido. Los monitoreos se realizaron en base al programa de monitoreo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, y de acuerdo a los cronogramas de cada entidad, CL1, Fiscalización, Elicrom, y EPMMQ (Ruido), y fueron establecidos en base al cronograma de obra. <b>100%</b>
			Mejorar la sostenibilidad del proyecto a través del re-uso de agua subterránea	Se está reutilizando agua subterránea (ej. La Alameda) en algunos casos, pero se debe asegurar que la calidad cumple con lo establecido en la norma		CL1	Inmediato	NA	Cumplido. Informe de reutilización de agua subterránea enviado el 31 de octubre. <b>100%</b>
<b>23</b>	Se identificó una falta de consistencia en lo que se considera	Riesgo	Se considera importante la estandarización de criterios y la comunicación de los mismos a	Reentrenamiento de personal de EHS en los procesos	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4.	CL1	15 sept 2017	NA (Interno)	Cumplido. Registros de obtención de

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	actividades de alto riesgo y la necesidad de emisión de permisos de trabajo para ciertas actividades. De acuerdo con algunos criterios la actividad de trabajos en caliente se considera de alto riesgo únicamente cuando se encuentra en atmósferas explosivas, mientras que en otros frentes la propia actividad de trabajos en caliente es considerada como una actividad de alto riesgo y por lo tanto requiere de la emisión de un permiso de trabajo. (Consultoría PAC, agosto 2017).	<b>Prioridad 2</b>	todo el personal, tomando en cuenta que estos procedimientos forman parte de un sistema de gestión integral para toda la obra	estandarizados para la obra	Otros Factores de Riesgo  IFC Normas de Desempeño 1 y 2				permisos de trabajo y plan de re entrenamiento han sido enviados por CL1 el 13 de noviembre de 2017.  <b>100%</b>
<b>24</b>	Falta de consistencia en el procedimiento de monitoreo de suelo proveniente de la excavación de la tuneladora (muestra compuesta de varios	Riesgo  <b>Prioridad 3</b>	Establecer procedimiento estándar para la obra tomando en cuenta el área de afectación	Desarrollo de procedimiento  Entrenamiento a personal de CL1	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo	CL1	26 ene 2018	NA (Interno)	Cumplido.  Se especifica el procedimiento SC-CL1-MA-008 Monitoreo Ambiental, en la

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	puntos vs. una sola muestra donde se deposita el material de la banda) (Consultoría PAC, agosto 2017).			encargado del monitoreo	IFC Norma de Desempeño 1				sección 6.2.9 se describe la frecuencia y metodología de toma de muestra.  <b>100%</b>
<b>25</b>	Se observaron actividades de trabajos en altura sin la adopción de medidas de seguridad adecuadas (falta de pasamanos/barandas, falta de rodapiés para evitar caída de materiales, falta de líneas de vida/puntos de anclaje certificados, accesos inseguros, etc.), y pasarelas. (Consultoría PAC, 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Investigar desempeño en obra y evaluar deficiencias en emisión de permisos de trabajo y ejecución de trabajos en altura	Se sugiere revisar los procedimientos de emisión de permisos de trabajo en alturas  El departamento de ingeniería debe estar involucrado en la certificación de todos andamios  Reentrenamiento a personal es requerido (CL1 y fiscalización) sobre los estándares y practicas aceptables.	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo  IFC Normas de Desempeño 1 y 2	CL1 y Fiscalización	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  Registros de obtención de permisos de trabajo y plan de reentrenamiento han sido enviados por CL1 el 13 de noviembre de 2017.  Adicionalmente se ha enviado certificaciones de andamios en la obra.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
26	Durante la visita a la Estación San Francisco, un grupo de opositores irrumpió en la obra a la fuerza e inició una acción de protesta. (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Aunque las actividades de construcción fueron suspendidas inmediatamente con la finalidad de evitar cualquier incidente con personal no autorizado, se sugiere que se desarrolle un protocolo de contingencia para casos similares en los que se establezca la actuación inmediata de los diferentes actores y las responsabilidades de comunicación y acercamiento a las personas que irrumpen en la obra.	Actualizar Plan de Contingencia para incluir este tipo de acontecimiento, incluyendo roles y responsabilidades de cada entidad involucrada (CL1, Fiscalización, EPMMQ)  Entrenamiento sobre el protocolo de actuación	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo  BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario  IFC Normas de Desempeño 1, 2 y 4	EPMMQ, CL1, Fiscalización	26 ene 2018	NA (Interno)	Cumplido.  CL1 remitió el “Procedimiento de Contingencias y Respuesta a Emergencias”, “Gestión de Riesgos Asociados a la Seguridad Patrimonial” dentro de los cuales se incluye la descripción del Servicios de Vigilancia y Coordinación con Organismos de Seguridad Pública Local en caso de que la situación amerite su intervención.  <b>100%</b>
27	Uso inmediato del sitio de Landfarming por el Proyecto (Consultoría PAC, 2017)	Riesgo / Impacto  <b><u>Prioridad 1</u></b>	La EPMMQ se encuentra actualmente a la espera de recibir el Permiso Ambiental para el sitio de landfarming, mismo que ha sido obtenido a través de Certificado	El Departamento Jurídico debe analizar el tema para asegurar cumplimiento con leyes nacionales.	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental BID; y	EPMMQ	24 sept. 2017	NA (Interno)	Cumplido.  El Ministerio de Ambiente se ha pronunciado con respecto al cumplimiento de la

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Ambiental. Se recomienda obtener una opinión legal al respecto del cumplimiento de legislación ambiental aplicable para el proceso de regularización ambiental adoptado.		Directiva B.10. Materiales Peligrosos OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario				licencia de BIOX para la utilización del sitio de <i>land farming</i> . Oficio enviado el 31 de octubre <b>100%</b>
			El área no está funcional todavía y está en proceso constructivo – hay que asegurar que el sitio esté funcional antes de recibir material contaminado (además, de las otras acciones asociadas con el hallazgo).	Evaluación de funcionalidad por ingeniería antes de usarlo.	IFC Normas de Desempeño 1, 2 y 4	EPMMQ	Antes de recibir lodos	NA (Interno)	Cumplido. El área estuvo completamente funcional antes de inicio de actividades. <b>100%</b>
			Hay que asegurar que el EIA interno en desarrollo contemple los impactos y medidas de mitigación generalmente asociados con actividades de landfarming tomando en cuenta condiciones específicas del sitio, incluyendo: volátiles, olores, manejo de agua de escorrentía y lixiviados, hidrogeología (profundidad de acuífero y línea base, incluyendo un análisis de usos locales de agua subterránea),	Coordinar este análisis con el consultor encargado del EIA.		EPMMQ	15 sept. 2017	NA (Interno)	Cumplido. Ya ha sido incluido en el Estudio de Impacto Ambiental. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			impermeabilidad de áreas preparadas para remediación y disposición final, manejo de polvo, que la sección de análisis de riesgos toma en cuenta desastres naturales y la cercanía de la infraestructura de la subestación y oleoducto y sus posibles interacciones con el sitio de landfarming, que el PMA está desarrollado considerando las salvaguardas de los OMFs y guías de buenas prácticas aplicables.						
			Asegurar que los diseños/estudios han tomado en cuenta: impermeabilidad de áreas de tratamiento y disposición final, tomando en cuenta el valor de $10^{-7}$ cm/s de conductividad hidráulica que van a cumplir según los representantes de Biox utilizando suelos nativos, agua y compactación, que el diseño ha tomado en cuenta datos de pluviosidad (frecuencia, intensidad, duración) de la estación meteorológica más cercana (se entiende que es la estación La Tola) y la pendiente del sitio, particularmente para el manejo de agua de	Revisión y aprobación de los diseños por personal del Proyecto desde punto de vista ambiental tomando en cuenta estos asuntos.		EPMMQ	Inmediato	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Informe de las pruebas de permeabilidad han sido enviadas el 31 de octubre de 2017. El suelo cumple con las condiciones.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			escorrentía, que el diseño toma en cuenta también los límites permisibles de descarga del Banco Mundial: Guías Generales de salud, Seguridad y Ambiente, mismos que forman parte de las Normas de Desempeño del IFC.						
			Envío del EIA a los bancos para su revisión y aprobación	Asegurar, que el EIA contemple los elementos descritos arriba y enviar.			20 sept. 2017	NA	Cumplido. EIA ha sido enviado el 31 de octubre de 2017. <b>100%</b>
			Hay que llevar a cabo un proceso de consulta y participación ciudadana con los actores locales.	Identificación de tipo de eventos, donde y lista de actores a invitar.  Desarrollo de presentación en forma adecuada tomando en cuenta la audiencia y los impactos y medidas de mitigación identificados.			15 oct. 2017	NA	Cumplido. Informes de participación social fueron enviados el 31 de octubre de 2017. <b>100%.</b>
<b>28</b>	Revegetación Parque La Carolina – Estación Iñaquito	Impacto	Se requiere completar el programa de reforestación tomando en cuenta que a pesar	Continuar la coordinación con la Secretaría de	PGASS-H	GRSA	1 mar 2019	\$300.000	Cumplido. Se ha reforestado el 100% del área en la

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
		<b>Prioridad 2</b>	de que la legislación indica que por cada árbol talado se deberán reponer 10; la EPMMOP y SA estarán a cargo de la reposición de los 9x1, la EPMMQ en coordinación con CL1 repondrá el 1x1.	Ambiente y EPMMOP para designar áreas de reforestación dentro del Distrito Metropolitano.					Estación Iñaquito. Se ha presentado Informe Técnico para el cierre de este ítem.  <b>100%.</b>
<b>29</b>	Mejoras requeridas en resultados y gestión ambiental, higiene y seguridad por fiscalización (Misión diciembre 2016 y mayo 2017)	No cumplimiento	Revisión completa de datos de monitoreo de CL1	El informe de Fiscalización debe incluir una sección de desempeño y análisis de tendencias incluyendo los aspectos mencionados en las acciones	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación  IFC Norma de Desempeño 1	Fiscalización	26 ene 2018	NA (Interno)	Cumplido.  La Fiscalización realizó un análisis del monitoreo de CL1, en el Apéndice se adjunta el Monitoreo Ambiental realizado por CL1.  <b>100%</b>
		Riesgo / Impacto  <b>Prioridad 2</b>	El criterio de supervisión adoptado por Fiscalización debe incorporar la interpretación de los resultados de la supervisión en campo y del monitoreo, la identificación de potenciales riesgos, la comunicación a CL1 las acciones preventivas / correctivas que correspondiera implementar y el seguimiento a la implementación de tales medidas por parte de CL1.			Fiscalización		NA (Interno)	Cumplido.  A partir de enero de 2017 se incorporaron cambios en los informes de fiscalización. El informe de Fiscalización incluye las fotografías de la supervisión en campo. Cuando existe una

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									identificación de un hallazgo se remite comunicación por parte de MAC a CL1 para que se tomen acciones correctivas inmediatas, así mismo se realiza una respuesta por parte de CL1 al hallazgo para que este sea saciado. <b>100%</b>
			Desarrollo de Tabla Máster de Datos para ayudar en resolver no conformidades y asuntos anteriores			Fiscalización		NA (Interno)	Cumplido. La Fiscalización presenta en su informe mensual de fiscalización una tabla de seguimiento a las No Conformidades, las acciones realizadas y el estado de la No Conformidad. <b>100%</b>
			Incorporación de personal adicional y mejorar el nivel de	Asegurar, que la formación de personal sea		Fiscalización	26 ene 2018	\$24.000	Cumplido. De acuerdo con lo ofrecido a los

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			preparación técnica de los supervisores	adecuada para la etapa del Proyecto. Fiscalización deberá presentar un plan de capacitación para su personal en temas de alto riesgo de acuerdo con las actividades nuevas del proyecto.  Invertir en entrenamiento continuo para su personal					OMFs, MAC ha incorporado 2 profesionales en el 2do semestre de 2017, y un plan de capacitación para el personal.  <b>100%</b>
			Fiscalización debe tomar en consideración la información presentada por EPMMQ (datos de monitoreo, AAYs, etc.)	Para análisis de tendencias, se debe incluir datos de EPMMQ		Fiscalización	26 ene 2018	NA (Interno)	Cumplido.  Los informes de fiscalización no consideran análisis de tendencias de los monitoreos generados por CL1 y fiscalización.  AASE incorporó los datos de fiscalización en sus informes.  <b>100%</b>
			Fiscalización solicitará al Consorcio CL1 la entrega de los	Debe incluir información tanto de		Fiscalización	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido.

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			datos de accidentabilidad correspondientes a sus contratistas, y compartir dicha información con la GRSA de EPMMQ	CL1 como de los subcontratistas					La GRSA siempre es notificada de accidentes ocurridos con CL1 o sus subcontratistas. <b>100%</b>
<b>30</b>	El análisis de morbilidad incluido en el informe de Fiscalización reporta únicamente datos para el periodo. (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo <b><u>Prioridad 3</u></b>	Incluir datos de periodos de morbilidad que permitan entender tendencias y desarrollar acciones correctivas adecuadas.	Incluir estos datos adicionales en la sección de morbilidad del informe.	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo  IFC Norma de Desempeño 1, 2	Fiscalización	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Mejoras en el análisis de morbilidad fueron incluidas. <b>100%</b>
<b>31</b>	Mejorar de manera oportuna y/o adecuada por parte de la AASE los registros de monitoreo generados por CL1 así como también los resultados de fiscalización (Misión diciembre 2016)	Riesgo <b><u>Prioridad 2</u></b>	La supervisión realizada por AASE debe enfatizar la identificación de los riesgos relevantes del proyecto en materia ambiental, social y de seguridad y salud ocupacional, procurando identificar y consensuar con CL1 y Fiscalización las correspondientes acciones de corrección y mitigación, para que sean implementadas en el menor plazo posible. Asimismo, la lectura e interpretación de los registros de monitoreo	Incorporar el análisis oportuno de los datos de monitoreo y analizar tendencias  Generar acciones correctivas cuando las tendencias indican impactos/riesgos al Proyecto	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación	AASE	31 dic 2017	NA (Interno)	Cumplido. La AASE ha incluido en su informe 8 los monitoreos realizados por CL1 y Fiscalización. <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			debe permitir a la AASE identificar potenciales riesgos y formular las medidas preventivas/correctivas correspondientes a CL1 y a la Fiscalización.		IFC Norma de Desempeño 1				
<b>32</b>	AASE y Fiscalización no están incluyendo en sus informes un análisis de las causas de no conformidades, accidentes e incidentes o de las acciones correctivas implementadas (Consultoría PAC, agosto 2017)	Impacto / Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Incorporar en los informes de Fiscalización y AASE una sección sobre el análisis de las causas de no-conformidades, accidentes e incidentes y una evaluación de las acciones correctivas evaluadas por CL1.	Incluir sección referida en los siguientes reportes	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo.  IFC Norma de Desempeño 1	Fiscalización y AASE	31 oct 2017 (Fiscalización)  31 dic 2017 (AASE)	NA (Interno)	Cumplido. La AASE ha incluido en su informe el análisis de las NC.  <b>100%</b>
<b>33</b>	AASE y Fiscalización no están incluyendo en sus informes los resultados de las actividades realizadas por Elicrom en la Estación La Pradera (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 3</u></b>	Tomando en cuenta la sensibilidad e importancia de los estudios realizados por Elicrom, se recomienda incluir información de los monitoreos continuos que se está llevando a cabo	Incluir tablas que demuestran resultados de todos sondeos realizados desde el inicio de la investigación para entender tendencias	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental; y Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación	Fiscalización y AASE	31 oct 2017 (Fiscalización)  31 dic 2017 (AASE)	NA (Interno)	Cumplido Se ha incluido dichos análisis y resultados en el Informe presentado a los OMFs.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
					IFC Norma de Desempeño 1				
<b>34</b>	El Proyecto no está comparando los resultados de monitoreo de ruido, efluentes, calidad de aire, etc. con los parámetros del Banco Mundial – buenas prácticas – (Guías Generales de Ambiente, Salud y Seguridad, 2007), lo cual está ligado con las Normas de Desempeño del IFC. (Consultoría PAC, agosto 2017)	No cumplimiento  <b>Prioridad 3</b>	El Proyecto debe asegurar que se incluya un análisis en sus reportes de los parámetros de monitoreo conteniendo las guías del Banco Mundial, lo cual es cumplimiento de estándares internacionales recomendados para el cumplimiento de salvaguardas del Banco.	El informe de AASE debe incluir una columna en su análisis de datos para comparar los mismos con los estándares internacionales recomendados.	IFC Normas de Desempeño - Guías Generales de Ambiente, Salud y Seguridad	AASE y EPMMQ	31 dic 2017	NA (Interno)	Cumplido. Se incluyó en el Informe Semestral presentado a los OMFs.  <b>100%</b>
<b>35</b>	Falta de Presupuesto para GRSA (Misión mayo 2016)	No cumplimiento  <b>Prioridad 1</b>	EPMMQ presentará a los OMFs, a partir del corte de presupuesto de GRSA, una lista de sus actividades específicas que no pueden ser implementadas y su personal que no puede ser contratado/implementado por falta de este presupuesto, y que afecta el cumplimiento del PGASS-H	Todas las facilidades asociadas a la operación del Metro de Quito deberán contar con presupuesto anual que garantice el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales.	PGASS-H	EPMMQ / EPMMOP / EPMGIRS / Secretaría de Ambiente	30 nov 2017	NA (Generación de lista)	Cumplido. Documentos enviados a OMF: planificación operativa anual del 2018, la cual indica el presupuesto necesario para garantizar cumplimiento de salvaguardas ambientales y

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									<p>sociales. Se ha incluido financiamiento dentro del Plan Operativo Anual, Componente 5 del financiamiento del Banco Mundial y financiamiento del préstamo adicional para el cumplimiento de obligaciones ambientales y sociales.</p> <p><b>100%</b></p>
36	La cantidad de personal en GRSA no cumple con lo establecido en el PGASS-H (Consultoría PAC agosto 2017)	<p>No cumplimiento</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	Tomando en cuenta que el Proyecto está llegando a su pico referente al número de frentes de obra abierto y la cantidad de información siendo generado, es importante que la GRSA aumente su personal para cumplir con el PGASS-H	Contratación de personal con experiencia adecuada para el proyecto y entrenamiento continuo	PGASS-H	EPMMQ	30 nov 2017	\$84.300 anual	<p>Cumplido.</p> <p>Se han incorporado 6 profesionales a la GRSA en 2017 y 2018.</p> <p><b>100%</b></p>
37	EPMMQ no está en cumplimiento con la presentación a los OMFs de los informes/información como está establecido en el	<p>No cumplimiento</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	EPMMQ comenzará de inmediato con el envío información rutinaria sobre el desempeño del proyecto	<p>a) Presentación de informe de CL1 a Fiscalización</p> <p>b) Presentación de informe de</p>	PGASS-H	EPMMQ	<p>a) Hasta el 5 de cada mes</p> <p>b) Hasta el 5 de cada mes</p>	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>La EPMMQ ha enviado vía WeTransfer todos los informes, de acuerdo con la</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	PGASS-H (Misión mayo 2016)			Fiscalización a EPMMQ c) La EPMMQ enviará a los OMFs los informes de CL1 y Fiscalización hasta el 5 de cada mes. d) La EPMMQ debe enviar sus comentarios a Fiscalización, incluyendo comentarios de los OMFs. e) El Informe Trimestral de AASE deberá ser enviado por la EPMMQ a los OMFs f) La EPMMQ deberá enviar a la AASE sus comentarios, incluyendo observaciones indicadas por los OMFs. g) La EPMMQ presentará el Informe Semestral de Cumplimiento del Plan de Manejo			c) Hasta el 5 de cada mes d) Máximo de 15 días después de recibir el informe e) Trimestralmente f) 15 días después de recibir el informe g) Cada 6 meses, 5 días después de enviar el informe al MAE h) Cada 6 meses a no más tardar el mes de agosto 2017		misión de mayo de 2016. Se ha enviado los Informes de Fiscalización y no se ha recibido soporte de acuerdo con los compromisos.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)	
				<p>Ambiental (ISCPMA) al MAE. EPMMQ deberá enviar inmediatamente este último informe a los OMFs.</p> <p>h) La EPMMQ debería enviar su informe a los OMFs cada seis meses. Hasta el momento EPMMQ no ha presentado ningún informe. EPMMQ deberá confirmar con los OMFs el formato de este informe, y presentará a los OMFs el informe correspondiente al período entre enero y junio de 2017.</p> <p>i)EPMMQ deberá enviar los informes de monitoreo a los OMFs</p>				i)Mensualmente		
<b>38</b>	Falta de cumplimiento referente a notificaciones a los OMFs (Misión mayo 2017)	No cumplimiento  <b><u>Prioridad 1</u></b>	EPMMQ notificará a los OMFs cualquier tema socioambiental sensible que se presente en la obra	El plazo es no mayor a 5 días e incluye: incumplimientos con PGASS-H, accidentes, impactos, eventos o quejas relacionadas con aspectos	PGASS-H	EPMMQ	Inmediato	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>En cumplimiento desde la misión de mayo de 2017</p> <p><b>100%</b></p>	

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				socioambientales. En caso de evento significativo, se deberá presentar las acciones tomadas y el Plan de Acción para resolver el asunto y prevenir eventos futuros. Debe informe cualquier comunicación con UNESCO.					
39	Temas pendientes sobre el Plan de Manejo Ambiental (Misión mayo 2017)	Riesgo <b>Prioridad 2</b>	Enviar acciones para resolver los temas pendientes del PMA	a) Desarrollo de un sistema de información y análisis, incluyendo una Tabla Máster de Datos de monitoreo para ayudar en resolver no conformidades y asuntos anteriores y entender tendencias  b) Una vez definido las tendencias, comparar con las actividades llevadas a cabo para entender las relaciones	PGASS-H	EPMMQ	30 ene 2018	\$120.000	Cumplido. El sistema ya se implementó. La adjudicación del proceso fue el 7 de marzo de 2018.  <b>100%</b>
40	Hay algunos aspectos actualmente inconsistentes que	Riesgo	El PMA establece que no se almacenarán combustibles en los frentes de obra, sin	Establecer los estándares que	PGASS-H	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	deben ser actualizados en la nueva actualización del PMA del 2017 (Almacenamiento de combustible, requerimiento de entibar en excavaciones con profundidades mayores a 1.5 m) (Consultoría PAC agosto 2017)	<b><u>Prioridad 3</u></b>	embargo, se pudo observar que esta es una práctica común por lo que se sugiere incluir esto en el PMA.	deben cumplir los sitios de acopio.					Se ha incluido en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental. <b>100%</b>
El PMA establece la obligatoriedad de utilizar entibado en excavaciones con profundidades mayores a 1.50 m; se observó en campo que esta condición no siempre se cumple, muchas veces porque los criterios de estabilización de talud o de tipo de material excavado soportan la decisión de ingeniería; por lo que se sugiere flexibilizar este requerimiento en el PMA.			Establecer un procedimiento más dinámico y que dependa de diferentes criterios según cada caso.	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Se ha incluido en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental. <b>100%</b>		
EPMMQ debe asegurar que representantes de CL1 y Fiscalización revisan el PMA actualizado antes de entregarlo al MAE para recibir su retroalimentación.			Coordinar revisión de PMA con CL1 y Fiscalización	EPMMQ	15 nov 2017	NA (Interno)	Cumplido. Se ha enviado el borrador de Actualización del Plan de Manejo Ambiental a CL1 y a MAC para la respectiva revisión. <b>100%</b>		

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
41	Coordinación y Compromisos entre Actores Principales (Misión mayo 2017)	Riesgo  <b>Prioridad 1</b>	EPMMQ deberá mejorar la coordinación entre los distintos departamentos (como GRSA, planificación, gestión de contrato de fiscalización, entre otros), y la gerencia general deberá mejorar su compromiso con la GRSA para tener un mayor involucramiento.	Asegurar reuniones semanales con presencia de GRSA, planificación, gestión de contrato de fiscalización y Gerente General para discutir y resolver problemas y asuntos.	PGASS-H	EPMMQ	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. Se mantienen reuniones de obra periódicas. <b>100%</b>
			Implementación de acciones para mejorar la coordinación entre EPMMQ, CL1 y Fiscalización.	EPMMQ debe estar involucrado en las reuniones periódicas que mantienen CL1, Fiscalización y AASE.		EPMMQ	Inmediato	NA (Interno)	Cumplido. Se mantienen reuniones de obra periódicas. <b>100%</b>
42	Coordinación inter-Institucional: Hoja de Ruta y Carta de Convenio Interinstitucional entre EPMMQ y Secretaria de Medio Ambiente (Misión julio 2017)	No cumplimiento  <b>Prioridad 1</b>	La EPMMQ presentará una hoja de ruta y una línea de tiempo explicando las gestiones a ser ejecutadas por la Secretaría de Ambiente ante el pasivo ambiental encontrado en la Estación la Pradera. Considerando que dicha remediación deberá culminar antes del inicio de la operación del proyecto Metro de Quito.	Mantener reuniones de coordinación cada 15 días y facilitar el intercambio de información entre las 2 entidades tomando en cuenta que varios estudios están en marcha.	PGASS-H	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido. Se mantienen reuniones periódicas. <b>100%</b>
			Establecer roles, responsabilidades y apoyo continuo para mejorar la	Establecer reuniones, talleres de trabajo y apoyo		Secretaria de Ambiente / EPMMQ	15 feb 2018	NA (Interno)	Cumplido. Se han mantenido varias reuniones,

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			gestión ambiental en lo que se refiere a la descontaminación del sector de La Pradera.	interinstitucional continuo entre SA y EPMMQ de manera que se asegure que la descontaminación alrededor de la estación La Pradera se dará en los plazos establecidos y antes de la operación del Metro de Quito.					comunicaciones y talleres entre ambas instituciones para garantizar la gestión de descontaminación en La Pradera.  <b>100%</b>
<b>43</b>	La EPMMQ debe asegurar que los contratos de concesión / operación incluyen el requerimiento de cumplir con las salvaguardas socioambientales aplicables al proyecto (Consultoría PAC agosto, 2016)	Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	La EPMMQ debe asegurar que todas las obligaciones del Proyecto (PGASS-H, PMA, legislación ecuatoriana aplicable y salvaguardas y estándares internacionales) están incorporadas dentro de la	GRSA debe revisar el lenguaje de los contratos y preparar anexos de los documentos pertinentes socioambientales para proveer al concesionario.	PGASS-H	EPMMQ	Antes de inicio de operaciones	NA (Interno)	Cumplido.  La EPMMQ conformó una Comisión Técnica para la Estructuración Técnica, Legal, Financiera del Contrato de Operación y Mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito, dentro de esta Comisión se ha incluido personal de la GRSA, mismos que se han asegurado de implementar las obligaciones

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									ambientales y sociales pertinentes del Proyecto (PMA, PGASS, normativa vigente y salvaguardas internacionales). <b>100%</b>
44	Gestión ambiental, social, y de higiene y seguridad por los proveedores principales de CL1 (Misión mayo 2017)	No cumplimiento  <b>Prioridad 3</b>	CL1 deberá presentar a los OMFs información sobre el desempeño de los proveedores.	Preparar lista de chequeo de cumplimiento de obligaciones ambientales, sociales y de salud y seguridad.  Entregar lista de chequeo a los proveedores y recopilar información para enviar a los OMFs a través de EPMMQ.	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y IFC Norma de Desempeño 1	CL1	20 jul 2017	NA (Interno)	Cumplido.  CL1 mantiene un sistema de supervisión ambiental a subcontratistas, en el cual se realizan inspecciones cada 15 días.  <b>100%</b>
45	Plan de cierre y sostenibilidad de sitios donde están ubicadas facilidades asociadas (escombreras, planta de fabricación de las dovelas y cualquier	Riesgo / Impacto  <b>Prioridad 2</b>	Presentar información sobre los planes de cierre y sostenibilidad de estos sitios antes de inicio de operaciones.	Hacer inventario de facilidades temporales que incluye levantamiento de infraestructura y posibles impactos	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación	CL1 / Fiscalización / EPMMQ	Antes de inicio de operación	\$168.000	<b>Cumplido.</b> <b>La EPMMQ se encuentra en la fase de revisión de los informes de cierre de la obra.</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	otra facilidad asociada al Proyecto), así como también información de algún plan de sostenibilidad y usos futuros de estos sitios una vez que se cierren. (Misión julio 2017)			<p>Cronograma de cierre de facilidades</p> <p>Plan de cierre (manejo de desechos, procedimientos de desmonte de facilidades, evacuación de escombros, restauración de sitio, etc.)</p> <p>Programa de muestreo y remediación en caso de identificar pasivos</p> <p>Cierre de pasivos sociales específicos a cada caso.</p> <p>Revisión y aprobación por Planes de Cierre por parte de Fiscalización y EPMMQ</p>	<p>Ambiental; Directiva B.11 Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; Política B.10. Materiales Peligrosos</p> <p>IFC Norma de Desempeño 1</p>				<p>Adicionalmente, se realizó el seguimiento del cierre de la Cantera Minera Casantopamba 3 para verificar el estado actual y la aprobación del Plan de Cierre y Abandono por parte de la Secretaría de Ambiente.</p> <p>Se cargó en el repositorio digital de los OMFs el Informe de Cumplimiento al Plan de Cierre y Abandono de Casantopamba periodo Abril-Septiembre 2020</p> <p><b>100%</b></p>
46	Documentos pendientes (Misión mayo 2017)	<p>No cumplimiento</p> <p><b>Prioridad 3</b></p>	<p>Enviar a los OMFs los siguientes documentos:</p> <p>Copia del informe de Puesta en Valor de hallazgos en la Plaza de San Francisco, el informe del consultor (arqueológico)</p>	Enviar informes	PGASS-H	EPMMQ	15 jun 2017	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Ya han sido enviadas.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			<p>contratado por CAF, y la presentación de patrimonio y arqueología (por EPMMQ)</p> <p>Copia de la autorización del MAE de la Variante Quitumbe, la versión final aprobado por MAE del EIA y su PMA</p> <p>Sistema de Informático de Gestión Ambiental y Social (SIGAS) – enviar a los OMFs, los Términos de Referencia (TDRs) y los 2 primeros productos. Contrato termina en junio 2017</p> <p>Copia de todas las presentaciones (PowerPoint) durante las reuniones llevadas a cabo en la misión de mayo 2017</p>						
47	Actualización del PGASS-H (Consultoría PAC, agosto 2017)	Riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Se sugiere actualizar el PGASS-H para reflejar el estado actual del proyecto y los compromisos y obligaciones aplicables (p.e. organigramas, documentos de gestión social faltantes [Plan de Compensación, Plan de Reasentamiento Involuntario], acuerdos institucionales [Secretaría de Ambiente, Parque Bicentenario], Evaluar la obligación del personal requerido para supervisar	<p>Identificar obligaciones obsoletas o no aplicables e incluir información actualizada.</p> <p>Actualizar el Plan de Monitoreo de Variables Socioeconómicas con las variables e indicadores a medir.</p>	PGASS-H	EPMMQ	30 mar 2018	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Se ha actualizado y publicado el PGASS-H de acuerdo con los requerimientos de los OMFs con fecha 26 de enero de 2018.</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			gestión en escombreras que es actualmente una obligación del proyecto en PGASS-H.						
<b>Sección 2: Gestión Social</b>									
48	Resolver los pasivos sociales de algunas de las estaciones. Por ejemplo, el muro de seguridad al final de las Cocheras de Quitumbe que se encuentran frente a un condominio y dejando una calle hacia la quebrada para evitar que esta se quede sin luz. (Misión mayo 2017)	Impacto / Riesgo  <b><u>Prioridad 1</u></b>	Coordinar con la contratista y la municipalidad para hacer refacciones de forma que la no obstruya el condominio y asegure que los taludes de contención contengan jardines con la pared pintada.	Definición inmediata de propuesta viable para poner jardín en el talud y la pared, con participación de la comunidad.	PGASS-H	EPMMQ - EPMMOP	Al finalizar la construcción de facilidad Patios y Cocheras	NA	Cumplido. Hallazgo se encuentra cerrado después de Misión Global de noviembre 2019. Se dará seguimiento mediante la implementación de cultura ciudadana.  <b>100 %</b>
49	Durante la salida de campo se visitó a los vendedores ambulantes de la Estación El Ejido. Se pudo comprobar que fueron reubicados en una zona de la misma área del parque donde estaban y que cuentan con los servicios básicos	Impacto  <b><u>Prioridad 3</u></b>	Se deberá definir y planificar el proceso con la EPMMQ para la reubicación adecuada dentro del área, una vez que la estación esté concluida	Se debe realizar una propuesta de reintegración urbana de vendedores El Ejido.	Procedimiento para asegurar la participación de comunitaria	EPMMQ - EPMMOP	Una vez que la estación El Ejido esté concluida	Interno	<b>Cumplido.</b> Se envió el 30 de abril de 2021 lo siguiente: -Hoja de ruta actualizada que detalla el proceso de la reubicación de los comerciantes y su respectivo

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	mínimos, tales como acceso a servicios sanitarios, etc. (Misión mayo 2017)								cronograma de ejecución <b>100 %</b>
50	Impacto a medios de vida de miembros de la comunidad en Oyacoto (afectación a los recolectores/recicladores de los materiales y residuos, y afectación a cultivos o cercas/muros de propiedades por vibraciones) (Misión julio 2017)	Impacto  <b><u>Prioridad 1</u></b>	Precisar afectaciones/impactos negativos e identificar medidas para compensar/restituir daños causados o afectaciones a medios de vida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Adquirir documentación legal que confirma legitimidad de la comuna San Francisco de Oyacoto como tal.</li> <li>-Identificación de población afectada.</li> <li>-Identificación de grupos vulnerables.</li> <li>-Cierre de pasivos sociales.</li> <li>-Desarrollo de Plan de Restitución/Compensación con su respectivo procedimiento y mecanismos de gestión.</li> <li>-Identificación de afectados y tipos de afectaciones.</li> <li>-Acuerdos con afectados.</li> </ul>	PGASS-H BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Directiva B.5 Evaluaciones Ambientales BID OP 710: Principio 2, Plan de reasentamiento / Compensación adecuada y justa y rehabilitación; Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación BID OP 765: Política B 4.4 – Salvaguardas en Operaciones del Banco, (a) Impactos Adversos.	EPMMQ	30 dic 2018	\$180.000	A esta comunidad en su oportunidad se le entregó una batería sanitaria, misma que fue retirada porque se suspendió el ingreso de volquetas con materiales a la escombrera. La instalación física para uso de los recicladores igualmente no se ha implementado debido a que la escombrera no está operativa. Se realizaron talleres de capacitación y desarrollo personal tal como se acordó con los recicladores. Los recicladores acordaron unirse

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>-Confirmación de cierre de pasivos sociales generados y medidas de mitigación para evitar impactos a futuro</p> <p>- Agregar reparación de viviendas por vibraciones atribuidas a actividades de Metro durante el uso de escombrera Oyacoto.</p>	IFC Normas de Desempeño 1 y 5				<p>como grupo para gestionar temas pendientes con las entidades municipales encargadas del tema de escombreras.</p> <p>La remediación del talud no procede ya que la escombrera no se encuentra operativa.</p> <p>En lo que se refiere al arreglo de viviendas, al momento se está coordinando internamente para proceder con inspecciones para conocer el estado actual de los inmuebles y proceder así según disposiciones de Gerencia General.</p> <p>Se realizó la inspección y se coordinó operaciones con el</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									<p>Consorcio Constructor CL1.</p> <p>3 casas arregladas con fichas de confirmación de arreglos.</p> <p>Se solicitó a la EMGIRS confirmar fecha de reapertura de la escombrera, a través de Oficio No. EPMMQ-GG-1029-2019 del 19 de julio de 2019.</p> <p>Únicamente se espera el pronunciamiento de la EMGIRS, respecto a la apertura o no de la Escombrera Oyacoto para proceder a realizar la consulta ciudadana sobre la entrega del sitio de almacenamiento.</p> <p>Se dará seguimiento al pronunciamiento de la EMGIRS</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
									<b>100 %</b>
<b>51</b>	Mejorar procesos de consulta / participación ciudadana en Talleres y Cocheras (diseño final recuperación del parque)	Impacto / riesgo  <b><u>Prioridad 2</u></b>	Proceso de consulta con los vecinos para la reposición de las áreas de espacio de uso público afectadas.	-Realización y documentación de Proceso de consulta inmediato.  -Generación de acuerdos con la población sobre reposición de áreas afectadas.	PGASS-H  BID OP 703: Política B.6. Consulta  BID OP 710: Principio 2, Plan de reasentamiento / Compensación adecuada y justa y rehabilitación; Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación  IFC Normas de Desempeño 1 y 5	EPMMQ	Al final de construcción de talleres y cocheras	NA (Interno)	Cumplido.  El área verde en la parte de la quebrada se encuentra restituida y con los juegos infantiles operativos, se espera la conclusión de ciertos trabajos para poder entregar el área a la Administración Zonal Quitumbe y a la comunidad aledaña.  Queda pendiente la decisión de que entidad se entregará el área circundante a Talleres y Cocheras hacia la Rumichaca (área expropiada por la EPMMQ), responsabilidad de Gerencia de Infraestructura.  <b>100 %</b>
			Presentar cronograma de la implementación de las acciones de reposición del área afectada.	Definición de cronograma con EPMMOP		EPMMQ - EPMMOP	Al final de construcción de talleres y cocheras		
			Presentar el diseño ornamental del muro y la mejora del entorno.	Definición de propuesta con EPMMOP y en consulta con los vecinos		EPMMQ - EPMMOP	Dic 2018		

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
52	Proceso de información y difusión pública y mecanismos de un sistema de quejas y reclamos. Mantener información y difusión pública continuos en los frentes de obras y facilidades asociadas, y fortalecer el mecanismo de quejas y reclamos fijando un procedimiento y plazo de atención. quejas y reclamos s (Misión julio 2017)	Riesgo  <b>Prioridad 2</b>	Enviar informes que demuestren el proceso de relación y participación con la comunidad del área de influencia de las facilidades asociadas, y revisar el mecanismo de quejas y reclamos para atender las demandas de forma eficaz, oportuna y transparente a comunidad. Modificar el procedimiento de atención de quejas y reclamos incluyendo plazo y procedimiento	Revisión de Plan y procedimiento de quejas ciudadanas.  Establecimiento de mecanismo de divulgación pública continuo: folletos informativos, visitas guiadas, reuniones informativas periódicas.  Mecanismos para atención de quejas a través de página Web.	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.6. Consulta  IFC Norma de Desempeño 1	EPMMQ	31 oct 2017	NA (Interno)	Cumplido.  El informe de la gestión quejas y reclamos fue enviado el 31 de octubre.  Se ha actualizado en PMA.  <b>100%</b>
53	Actualizar el Estudio de las Afectaciones Económicas en el Trazado del Metro de Quito y que fuera preparado por la empresa Antroproyectos (Misión julio 2017)	Impacto  <b>Prioridad 1</b>	Presentar informe con análisis de afectaciones económicas y su vulnerabilidad.	-Identificación y definición de afectados.  -Definición de fecha de corte  -Desarrollo de Plan de Reasentamiento y/o Restitución de medios de vida con su respectivo Procedimiento.	PGASS-H  BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo; Política B.6. Consulta  BID OP 710: Principio 2, Plan de reasentamiento / Compensación adecuada y justa y rehabilitación;	EPMMQ	30 dic 2017	\$180.000	Cumplido.  Se ha entregado el Plan de Reasentamiento y/o Restitución de medios de vida a los OMFs.  Se ha entregado el Informe de análisis de trabajadores de Troje y Oyacoto.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				-Incluir análisis para compensación de trabajadores de Troje IV y Oyacoto durante el tiempo que las escombreras fueron usadas por el Proyecto Metro de Quito.	Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación  IFC Normas de Desempeño 1 y 5				
54	<p>Evaluar los impactos negativos a negocios / comercios generados durante la construcción de la Primera Línea de Quito en los diferentes frentes de obra.</p> <p>Falta la elaboración de una Plan de Reasentamiento Involuntario y/o de restitución de los Medios de Vida (Misión julio 2017) (Misión diciembre 2016 y julio 2017)</p>	<p>No Cumplimiento</p> <p><b>Prioridad 1</b></p>	<p>Formular el Plan de Reasentamiento y/o Restitución de medios de vida, que incluya proceso de compensación. El plan deberá contar con el presupuesto aprobado y análisis jurídico del procedimiento a aplicarse.</p>	<p>Desarrollo de Plan de Reasentamiento y/o Restitución de medios de vida con procedimiento de compensación</p> <p>Análisis del marco legal e institucional aplicable</p> <p>Criterios de elegibilidad.</p> <p>Identificación de grupos (población vulnerable).</p> <p>Identificación de ocupantes de suelo/ espacios informales</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.4. Otros Factores de Riesgo;</p> <p>Directiva B.5. Requerimientos de Evaluación Ambiental y Política B.6. Consulta</p> <p>BID OP 710: Principio 2, Plan de reasentamiento / Compensación adecuada y justa y rehabilitación;</p>	EPMMQ	<p>Análisis Jurídico</p> <p>20 nov 2017</p> <p>30 dic 2017 (Plan, definición de presupuesto)</p>	\$2.200.000	<p>Cumplido.</p> <p>El Plan de Restitución de Medios de Vida ha sido entregado a la EPMMQ y a las OMF por parte de consultores de BID/BM. Este deberá ser complementado por la EPMMQ a través de un Levantamiento Económico para ser incorporado en el PMA del Metro de Quito, y permitir su</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>Definición de frentes donde existen pasivos sociales por afectación a los medios de vida.</p> <p>Identificación de afectados temporales y permanentes</p> <p>Definición de fecha de corte.</p> <p>Definición de mecanismos de compensación</p> <p>Definición de Presupuesto y cronograma de ejecución</p>	<p>Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación</p> <p>IFC Normas de Desempeño 1 y 5</p>				<p>posterior implementación.</p> <p><b>100%</b></p>
			<p>Realizar un proceso de información social en los frentes afectados para informar y recibir recomendaciones sobre la viabilidad de compensaciones económicas.</p>	<p>Desarrollo y documentación del proceso de información y consulta con afectados.</p> <p>Desarrollar metodología para mitigar y/o compensar impactos económicos a negocios formales e</p>		EPMMQ	30mar 2018	NA (interno)	<p>Cumplido.</p> <p>La EPMMQ contrató a la consultora ECUAMBIENTE para la realización del Levantamiento Económico como complemento al PRMV, mismo que fue entregado en los plazos previstos y enviado a los OMFs el 25 de</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				informales afectados por Metro.					marzo y 1 abril 2019. <b>100 %</b>
			Establecer el cierre de pasivos sociales generados.	Negociar y establecer acuerdos con afectados.  Monitoreo y Seguimiento.		EPMMQ	30 mar 2018	NA	Cumplido.  Se enviaron los productos de la consultoría al BID el 06 de junio de 2019 con observaciones subsanadas.  <b>100 %</b>
			Revisar las acciones desarrolladas con respecto a expropiaciones realizadas hasta la fecha.	Análisis de situación de expropiaciones (procedimientos para adquisición de la información catastral); registro y estatus de titularidad; instancias encargadas y tiempo jurídico requerido.  Documentar las 2 construcciones que estuvieron ubicados en el predio Alpallacta antes de su expropiación.	PGASS-H  BID OP 710: Principio 2, Plan de reasentamiento / Compensación adecuada y justa y rehabilitación; Numeral V.3 – Paquete de Compensación y Rehabilitación  IFC Norma Desempeño #5	EPMMQ	30 dic. 2017		Cumplido.  Se realizó consultoría del BID para Peritaje externo que analice los valores pagados por expropiación y el valor comercial.  <b>100%</b>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				Actualizar las valoraciones de los 4 predios en proceso de expropiación para tomar en cuenta valores catastrales 2017.					
			Establecer mecanismo para conjunto Las Cuadras y propuesta de tratamiento.	Análisis de expropiación de área		EPMMQ	A la expedición de la Normativa de Cálculo de Expropiación por el MIDUVI.	Por definirse	<p>Cumplido.</p> <p>Gerencia Jurídica se encuentra viabilizando las gestiones necesarias para definir el mecanismo para conjunto Las Cuadras y propuesta de tratamiento.</p> <p>Se continuará dando seguimiento a la resolución del caso.</p> <p><b>100%</b></p>
55	Falta reponer el puente de los ciclistas que atravesaba la avenida Amazonas y	Impacto <b>Prioridad 3</b>	Tomando en cuenta que las obras no se han acabado, hay que desarrollar un plan para reponer el puente de los ciclistas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el	Preparar el plan de reposición con la comunidad y documentar la decisión acordada.	Procedimiento para la participación y relacionamiento Comunitario	EPMMQ	30 oct 2017	NA interno	<p>Cumplido.</p> <p>Se realizó la reposición del puente.</p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
	el cual fue removido para construir la obra de la estación (Misión diciembre 2016).		PGASS-H sobre la afectación del espacio público y la recuperación al estado como original antes de la intervención.						<b>100%</b>
<b>Sección 3: Gestión Patrimonial</b>									
<b>56</b>	Acciones requeridas referente a la gestión patrimonial en la Plaza San Francisco (Misión mayo 2016)	Impacto / Riesgo  <b>Prioridad 1</b>	EPMMQ debería presentar a los OMFs el informe de Puesta en Valor de los hallazgos arqueológicos.	Debe incluir en el plan el financiamiento para la implementación, y otro plan de corto plazo para asegurar la implementación de todas las medidas de rescate, colección, documentación, manejo, etc. necesarios antes de comenzar las obras de la estación.	PGASS-H  BID OP 102: Principio 1 Maximizar el acceso a la información; Numeral 5.2 Prácticas de Difusión del Prestatario	EPMMQ	mayo 2019	NA interno	Cumplido.  Se ha presentado Informe Técnico para el cierre del ítem-  <b>100%</b>
			EPMMQ debería presentar un plan de comunicación para informar/educar a la comunidad sobre los trabajos arqueológicos, hallazgos y plan de puesta en valor	Definición de actores sociales frente a la propuesta de puesta en valor.  Desarrollo de Plan de Comunicación específico para hallazgos arqueológicos.	BID OP 703: Directiva B.9 Hábitats Naturales y Sitios Culturales  IFC Norma de Desempeño 8	EPMMQ	Dic 2018	NA interno	Cumplido.  El Plan de comunicación para los hallazgos de la Plaza San Francisco está estructurado.  Se ha definido el Plan de Comunicación

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
				<p>Desarrollo de Plan de Información y consulta específico.</p> <p>Procedimientos y cronograma de aplicación.</p> <p>Para mayor detalle referirse al <b>Anexo B</b>.</p>					<p>aprobado con nueva Dirección de Comunicación para envío a OMFs.</p> <p>Enviado a OMFs el 14 de noviembre de 2019</p> <p><b>100%</b></p>
			<p>EPMMQ debe enviar a las OMFs, evidencia del dictamen o carta de opinión/recomendación emitido por Rep. UNESCO/ICOMOS sobre los trabajos y propuesta para la puesta en valor de los hallazgos culturales en la Estación de San Francisco.</p>	<p>Enviar documentos solicitados</p>		EPMMQ	Dic 2018	NA (Interno)	<p>Cumplido.</p> <p>Se ha presentado Informe Técnico para el cierre del ítem-</p> <p><b>100%</b></p>
<b>57</b>	<p>Acciones requeridas referente a la gestión patrimonial en la Plaza San Francisco (Misión Julio 2017 y Consultoría PAC, agosto 2017)</p>	<p>Impacto / Riesgo</p> <p><b><u>Prioridad 1</u></b></p>	<p>Actualizar el texto del Estudio de Puesta en Valor de San Francisco para incluir recomendaciones o casos exitosos que los organismos internacionales vinculados a la protección del patrimonio cultural mundial exponen en los textos de convenciones, cartas y declaraciones.</p>	<p>Contratar experto</p> <p>Enviar texto actualizado</p> <p>Para mayor detalle referirse al <b>Anexo B</b>.</p>	<p>PGASS-H</p> <p>BID OP 703: Directiva B.9 Hábitats Naturales y Sitios Culturales</p> <p>IFC Norma de Desempeño 8</p>	EPMMQ	Dic 2018	\$50.000	<p>Cumplido.</p> <p>Se envió el Producto Final el 15 de mayo de 2019</p> <p><b>100%</b></p>

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
			Entregar el informe resumen del IMP en referencia a lo expresado por UNESCO en las reuniones de comité de patrimonio mundial.	Gestionar documento con IMP		EPMMQ	24 ago 2017	NA (Interno)	Enviado el 31 de octubre de 2017. <b>100%</b>
<b>Total Presupuesto</b>								<b>\$3,764,700.00</b>	
<b>Total Cumplimiento</b>								<b>100.00%</b>	

**Tabla 2. Requerimientos adicionales Banco Mundial.**

Ítem	Hallazgo	Clasificación	Acciones Correctivas Propuestas	Actividades Propuestas	Documento de Referencia	Responsable	Plazo de Ejecución	Presupuesto Referencial	Avance (Provisto Por EPMMQ en %)
<b>Gestión Social: Expropiaciones</b>									
56	Falta preparar un Plan de Acción para corroborar que las personas con predios expropiados por Metro de Quito, no fueron afectadas como consecuencia de la expropiación.	Prioridad 1	EPMMQ se llevará a cabo un proceso de entrevistas a los afectados para determinar si existió o no un desfase entre lo pagado y lo que debería haber sido pagado, de acuerdo con la política OP 4.12 del Banco Mundial.	<p>Revisión posterior. Realización de un cuestionario de entrevistas a los tres propietarios afectados. El Banco Mundial apoyará a EPMMQ en la elaboración del cuestionario.</p> <p>Evaluación crítica del proceso. Preparación de un reporte donde se indiquen los resultados de este proceso de consulta.</p> <p>Plan de implementación de medidas correctivas y compensaciones adiciones para hacer las compensaciones, si fuera necesario.</p>	Plan de Acción	EPMMQ	45 días después de la declaración de efectividad del nuevo préstamo del Banco Mundial a la PLMQ  (21 de noviembre de 2018 Propuesta Final del Plan de Acción))	NA interno	<p>Cumplido.</p> <p>El informe fue entregado por Antroproyectos a finales de enero 2019, y enviado a los OMFs el mismo mes.</p> <p>Se envió el producto final con los ajustes a las observaciones generadas por los OMFS dos veces:</p> <p>-17 de mayo de 2019</p> <p>-27 de mayo de 2019</p> <p><b>100 %</b></p>

57	Falta preparar una evaluación para corroborar que no ha existido afectación en las 4 expropiaciones que están en proceso, pero donde Proyecto ya ha ocupado el espacio físico.	Prioridad 1	Dado que los cuatro casos de toma de tierras son menores y no implican reasentamiento físico, el Banco Mundial ha solicitado una evaluación del posible daño ocasionado a las personas. De darse el caso, se tendrá que realizar una compensación y esta compensación no puede ser reducida de la compensación que se deberá pagar una vez el proceso de expropiación haya terminado y debe cumplir el estándar de costo total de reposición como está definido en la OP 4.12 del Banco Mundial.	Realizar una evaluación de afectación a medios de vida para los cuatro casos de expropiaciones que todavía no han culminado.	Evaluación de Afectación a Medios de Vida Focalizado en 4 casos.	EPMMQ	60 días después de la declaración de efectividad (31 de enero de 2019)	NA interno	<p>Cumplido.</p> <p>La EPMMQ contrató a la consultora ECUAMBIENTE para la realización del Levantamiento Económico como complemento al PRMV.</p> <p>En el documento se incluyeron los predios en mención.</p> <p>Ecuambiente entregó el informe de los tres predios el 31 de enero de 2019.</p> <p>Los documentos fueron enviados a los OMFs el mismo mes.</p> <p>Se envió el producto final con los ajustes a las observaciones generadas por los OMFs dos veces:</p> <p>-17 de mayo de 2019; 27 de mayo de 2019</p> <p><b>100%</b></p>
----	--	-------------	--	--	--	-------	--	------------	---

**Tabla 3 Plan De Acciones Asociados Con El Manejo De Materiales Excavados Y Escombreras Del Proyecto Metro Quito**

No.	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Cumplimiento
<b>Gestión De Suelos/Materiales Excavados</b>					
1	Desarrollo de plan (documento) de estratégica de manejo y contingencias para disposición de suelos (materiales excavados) y escombros, que define los sitios contemplados, potenciales y contingencias.	Plan	EPMMQ	29 de diciembre 2017	Cumplido.  Enviado el 28 de diciembre de 2017 a OMFs.  <b>100%</b>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un Plan para el Uso de Sitio de Inga. Nota: la decisión de utilizarse depende de algunos factores incluyendo de Ministerio del Ambiente. Los documentos necesarios incluyen:</li> <li>Elaborar un informe de utilidad del uso de área que incluye una evaluación rápido de impactos y manejo para el tiempo entre de comenzar la operación y la ESIA (de la operación del sitio y el transporte de materiales al sitio): los impactos principales, los impactos que no contempla, y su manejo ambiental, social e higiene y salud laboral (incluir como anexos cualquier procedimiento, etc. aplicable para el transporte al sitio y la operación del sitio)</li> <li>Elaborar términos de referencia (TdRs) para el alcance de ESIA (utilizando el estudio ambiental existente y otros, incluyendo impacto de tránsito (rutas) y social, y participación social) y los tiempos, costo y forma de contratación</li> <li>Verificar el contenido del contrato entre CL1 y la empresa PRODINLAB para la operación de sitio, que incluye aspectos de manejo del sitio (de corto plazo (antes de ESIA final) y medio</li> </ul>	Informe de Utilidad  TdRs  Contrato  ESIA	EPMMQ, CL1	Informe:  borrador por EPMMQ: 2 de enero 2018  revisión por los bancos: 9 de enero 2018  TdRs	Cumplido.  Se elaboró el Plan de Uso y el Informe de Utilidad, los cuales fueron enviados el 28 de diciembre. Sin embargo esta alternativa ya fue descartada.

	<p>plazo, cumplimiento legal y con sus permisos ambientales, que permite la supervisión de su manejo por EPMMQ (o fiscalización y/o AAyS).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ESIA en forma y contenido aceptable a los Bancos</li> </ul>			<p>borrador por EPMMQ: 5 de enero 2018</p> <p>revisión por los bancos: 12 de enero 2018</p> <p>Contrato y ESIA: tiempo para definir</p>	<b>100%</b>
3	<p>Presentar a los Bancos los documentos relevantes asociados con el desarrollo de Parque Bicentenario, incluyendo su convenio entre EPMMQ y EPMMOP, Plan de Manejo Ambiental, su permiso/licencia ambiental, y un plan (procedimientos) para la gestión de los suelos/materiales en Parque Bicentenario.</p>	Documentos	EPMMQ	<p>29 de diciembre 2017: los documentos que tiene la EPMMQ</p> <p>15 de enero: los que quieran coordinación de EPMMOP</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Enviado el 29 de diciembre de 2017.</p> <p><b>100%</b></p>
4	<p>Preparar un protocolo (escrito) que definen la manera de transportar los materiales excavados del proyecto que está almacenado temporalmente en el área de planta de dovelas hasta el parque bicentenario. El protocolo debería definir en qué condiciones son aceptables para llevar a bicentenario (p.ej., nivel de humedad, cantidades y tiempos previstos de aceptar, etc.) y como se transportar (p.ej., ruta, etc.). En base del protocolo y las cantidades de generación de materiales, presentar un plan de gestión de materiales con destino a parque bicentenario que podría incluir análisis de cambio de humedad en los materiales temporalmente almacenado.</p>	Protocolo	EPMMQ, EPMMOPS, CL1, Fiscalización	15 de enero 2018	<p>Cumplido.</p> <p>Se realizó un análisis de riesgos y rutas hacia Casantopamba desde Parque Bicentenario, La Carolina y Solanda para garantizar la seguridad de</p>

					las condiciones en el transporte.  <b>100%</b>
5	Mejoramiento del Plan de Gestión Ambiental de Troje IV, incluyendo plan de remediación, o Plan de Cierre si es la decisión. Aspectos relevantes son plan de acción para resolver pasivos ambientales por el evento, informe sobre los resultados de implementación de Plan de Contingencias, y plan de cierra/remediación si la decisión es cerrarlo.	Plan	EPMMQ, EMGIRS	15 de enero 2018	Cumplido.  Información enviada el 15 de enero de 2018 a los OMFs.  <b>100%</b>
6	Actualización del convenio entre EPMMQ y EMGIRS, de EPMMQ y EPMMOP	Convenios actualizados	EPMMQ, EPMMOP, EMGIRS	30 de enero 2018	Cumplido.  No se actualizarán convenios puesto que EPMMQ utiliza escombrera propia (Casantopamba 3).  <b>100%</b>

**Tabla 4 Plan de Acciones en Relación Aspectos de Higiene y Seguridad Laboral en el Proyecto Metro de Quito**

Fecha: 21 de diciembre de 2017

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
<b>GESTION DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL</b>						
1	<p>Expresión escrita de compromiso por parte de EPMMQ y CL1 sobre la importancia de gestión de higiene y seguridad laboral - específicamente en base de las fatalidades.</p> <p>La publicación por parte de EPMMQ se la realizará en la el día señalado. Se ha coordinado con la Dirección de Comunicación para definir la forma de publicar en página WEB o en Redes Sociales.</p>	Expresión escrita (corta, como nota de prensa o publicación web)	EPMMQ y CL1	22 de diciembre	<p>Se realizó la publicación en la página web del Metro el día 22 de diciembre de 2017; la evidencia se encuentra en el siguiente enlace:</p> <p><a href="http://www.metrodequito.gob.ec/noticia.php?c=1985&amp;t=1513969681">http://www.metrodequito.gob.ec/noticia.php?c=1985&amp;t=1513969681</a></p> <p>CL1 realizó su comunicado con fecha 15 de enero de 2018, en todos los frentes de obra, haciendo uso de carteles. Con la finalidad de llegar a todo el personal. Considerando que en el mes de diciembre todas las autoridades de la Empresa se encontraban fuera del país.</p> <p style="text-align: center;">Ver Anexo 1. Comunicado EPMMQ</p> <p style="text-align: center;">Ver Anexo 2. Comunicado CL1.</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se evidencia cumplimiento de la acción por medio de fotografías en donde se puede verificar que el comunicado fue colocado por CL1 En carteleras</p> <p style="text-align: center;"><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
2	<p>Informe (análisis) de cada de las 5 fatalidades, de forma y contenido aceptable a los Bancos, con plan de acciones para cada evento. Debería incluir la información en los informes de tipo/formato de 7 días (informe inicial) y de 45 días (informe de avance) de banco mundial. Véase tabla 1 para algunas acciones para las fatalidades.</p> <p>Presentar los 5 informes de accidentes de acuerdo a formato de procedimiento comunicación e investigación de accidentes incluyendo la información solicitado por los Bancos, todo lo que sea legal o judicial se deberá aclarar que se encuentra en marcha.</p>	Informes con su plan de acciones y su estado de implementación	EPMMQ, CI1, Fiscalización	<p>29 de diciembre informe más completo</p> <p>5 de enero: informe avance de todos de los ultimo cuatro por correo electrónico</p>	<p>Se adjunta los Informes con mayor detalle solicitado por OMFs, conforme se tenga más información se actualizarán los Informes de Accidentes hasta concluir con el informe de cierre y definitivo en donde consten todas las acciones legales pertinentes.</p> <p>El Informe del accidente de fecha Evento de 12-05-2017, no consta en la presente plan de acción, ya que fue solicitada al contratista que operaba la escombrera Troje 4, esta información será presentada en el momento que EPMGIRS envíe el Informe del Accidente.</p> <p>Ver Anexo 3. Informes iniciales de 4 Accidentes</p> <p>Ver anexo 4. Informes Actualizados con fecha enero de 2018. Se incluyen las causas de los accidentes, y a la espera de informe de procesos judiciales.</p>	<p>Hallazgo se encuentra cerrado después de Misión Global de noviembre 2019. Se continuará realizando el seguimiento hasta pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía.</p> <p><b>100%</b></p>



No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	<p>información sobre fatalidades, definido por los Bancos, a EPMMQ y no solo por la información de Departamento de Seguridad Industrial.</p> <p>Remitir procedimiento de Plan de emergencia y contingencia donde se encuentra el flujograma de protocolo de comunicación. En el comité de crisis ya se encuentra el departamento jurídico a través de la gerencia de CL1</p>					
4	Acción inmediata de re-capacitación especial para los choferes, como parte de las charlas de 5 minutos para recordarles la capacitación y procedimientos y las lecciones aprendidas de los eventos de	Capacitación	CL1	Comenzar antes de 26 de diciembre, y finalización 12 enero	<p>Se adjunta al presente documento las fechas que se ha realizado las capacitaciones a choferes en temas de manejo a la defensiva, se detalla a continuación las fechas y lugares donde se ha realizado las capacitaciones: 12 de diciembre Alameda; 13 de diciembre Ejido; 13 de diciembre Pradera; 26 de diciembre San Francisco; 26 de diciembre 24 de mayo, hasta la presente fecha se ha capacitado a 206 personas en los frentes de obra.</p> <p>Recapacitación en el mes de enero de 2018 en los frentes de obra: La Carolina, el 5 de enero, Ñaquito 5 enero; Jipijapa 9 de enero, El</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se ha capacitado a la totalidad de los choferes con charlas de 5 minutos, esto se mantiene y se continúa haciendo en todas las estaciones.</p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	fatalidades de choferes				<p>labrador 5 de enero, Universidad Central 5 de enero, en el presente se han capacitado un total de 130 choferes.</p> <p>En las capacitaciones se realiza una retroalimentación de los últimos accidentes ocurridos como lección aprendida a fin de prevenir reincidencia en casos similares.</p> <p>Es importante indicar que no solo se realiza charlas de 5 minutos sino se lleva a diferentes centros de trabajo obras de teatro en donde se puede interactuar entre conductores y obreros en general, en temas de seguridad en la obra, salud y manejo a la defensiva.</p> <p>La sinopsis de la obra corresponde a lo siguiente: dos integrantes ingresan a trabajar a una de las obras más importantes del mundo, debido a su poca experiencia ponen en riesgo su vida y la de sus compañeros a esto se le suma la poca colaboración del jefe de producción en temas de seguridad y salud sin embargo existía un equipo de seguridad que se tomaba las cosas muy a pecho y realizan un arduo trabajo, como era de esperarse existía poca comunicación y los problemas cada vez eran mayores hasta que un día ocurrió un accidente. Luego de esto la empresa lanza un programa el Proyecto Líder que logra cambiar la mentalidad del equipo de trabajo provocando actitudes proactivas y de sinergias en todas las áreas obteniendo productividad.</p> <p>Este tipo de capacitación e interacción entre Equipos de Seguridad de CL1 y Proveedores corresponde a una práctica que será mantenida y replicada en todos los frentes de obra del proyecto.</p> <p>Hasta la presente fecha se ha logrado interactuar con 123 personas en los frentes de obra.</p> <p>Ver anexo 6 y 7 Registros de eventos desarrollados.</p>	<b>100%</b>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
5	<p>Paralización Parcial/Temporal (Stand-Down) de medio día o un día para un reenfoque y capacitación sobre gestión de higiene y seguridad laboral</p> <p>Indicar que la medida fue tomada al realizar la paralización de 4 días y revisión de las condiciones (informe producción) por estación de solanda asociado del evento de TBM.</p> <p>Independientemente se está realizando parada para inducción de 1 hora todos los sábados en todos los frentes. Incorporar a estas sesiones acciones de refuerzo dirigidas a los conductores, choferes y manejo defensivo. También refuerzo en accidentes fatales y sus consecuencias. Continuación de sesiones de teatro</p>	<p>Evento</p> <p>Informe de producción</p>	CL1, EPMMQ, Fiscalización	29 de diciembre, y adelante	<p>La medida fue tomada al realizar la paralización de 4 días y revisión de las condiciones (informe producción) por estación de Solanda asociado del evento de TBM. Independientemente se está realizando paradas técnicas para inducción de 1 hora todos los sábados en todos los frentes de obra. Es importante indicar que sólo en Solanda desde el día 28 de noviembre de 2017 y todo el mes de diciembre de 2017 se ha capacitado y han recibido reinducción 800 personas entre técnicos, obreros y conductores.</p> <p>Ver Anexo 8. Correo enviado por Fiscalización sobre Informe de producción con avance 00,00 en Estación Solanda y evento de inducción de una hora.</p>	<p>Cumplido.</p> <p>De la información entregada para evidenciar el avance de las capacitaciones con paralizaciones programadas en los diferentes frentes de trabajo solamente, se tiene de una estación Solanda.</p> <p><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	creativo en los frentes.					
6	<p>En relación de los choferes y volquetas (de CL1 y de subcontratistas), una revisión, y con recomendaciones para mejoras si son aplicables, de todos (i) los procedimientos de higiene y seguridad laboral y (ii) otros aspectos asociados (p.ej., requisitos mínimos, condiciones de trabajo, etc.).</p> <p>Presentar en informe los procedimientos aplicados a subcontratistas, así como implementación de medidas que se ha realizado.</p>	Informe	CL1, Fiscalización, EPMMQ	21 diciembre (informe)	<p>Se adjunta el informe de análisis de procedimientos de Higiene y Seguridad Laboral de CL1, incluye procedimientos aplicados a subcontratistas. Se realizaron actualizaciones en los procedimientos pertinentes.</p> <p>Con fecha 21 de diciembre de 2017 se entregó a Robert Montgomery representante del Banco Mundial un CD que contiene todos los procedimientos, de igual forma se remite los procedimientos utilizados en la construcción de la PLMQ.</p> <p>Ver anexo 9. Otros procedimientos.</p> <p>Ver anexo 10. Informe de análisis de procedimientos de Higiene y Seguridad Laboral de CL1.</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se ha emitido el informe de los procedimientos con fechas de cambio y resumen de los cambios ejecutados en cada uno.</p> <p><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
7	<p>Revisión de programas de capacitación implementados para los choferes, con plan de implementación y con mejoras si son aplicables.</p> <p>Presentar en informe los procedimientos y resumen de logros formativos, así como implementación de medidas que se ha realizado.</p>	Informe	CL1, EPMMQ, Fiscalización	5 de enero	<p>Se revisa el programa de capacitaciones a trabajadores de CL1 del año 2017. Y se actualiza el programa de Capacitaciones a trabajadores de CL1 para el año 2018.</p> <p>Se adjunta al presente los logros formativos, procedimientos y formación de personal de CL1 en la construcción de la Primera Línea del Metro de Quito, este documento fue entregado a Robert Montgomery el día 21 de diciembre de 2017.</p> <p>Ver anexo 11. Programa de capacitaciones CL1 2017</p> <p>Ver anexo 12. Programa de capacitaciones CL1 2018</p> <p>Ver anexo 13 Gestión de seguridad y salud – CL1</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se realizó un programa nuevo de capacitación a todos los choferes y se ha incorporado AMT, que participa en la capacitación, hasta la fecha se han capacitado 260 choferes.</p> <p><b>100%</b></p>
8	Aprobación de las rutas para cabecera norte de parque bicentenario. Se	Aprobación Informe	AMT CL1	29 de diciembre	Se adjunta Rutas aprobadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito.	<p>Cumplido.</p> <p>Se evidencia el ingreso de un oficio No EPMMQ-GG-0081-2018</p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	<p>presentó la solicitud 7 de diciembre.</p> <p>De las rutas aprobadas y solicitadas CL1 realizará un análisis sobre la seguridad de las mismas con vehículo de dimensiones similares a los utilizados, en donde se definirá los factores críticos antes de su uso.</p>			10 de enero 2018	<p>Se realizaron reuniones donde se Revisó rutas a Escombreras, se acordó incluir a personal de la AMT a las capacitaciones de CL1 y en coordinación de EPMMQ.</p> <p>Se realizarán operativos de tránsito para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas</p> <p>Se realizó una reunión con la AMT donde se acordó las rutas para el desalojo de material. Debido al cierre definitivo de la Escombrera Troje 4 y al cierre provisional de la Escombrera Oyacoto, todas las tierras de la construcción de la PLMQ serán depositadas en el Parque Bicentenario, en sus cabeceras Norte, Sur</p> <p>Se Actualiza el Plan de Tránsito de rutas de desalojo de material</p> <p>Ver Anexo 14 Rutas acordadas para el transporte de material de desalojo desde los frentes de obra</p> <p>Ver anexo 15 Plan de Tránsito de rutas de desalojo de material</p>	<p>para la AMT solicitando la aprobación de las rutas para el desalojo en la cabecera norte del parque bicentenario</p> <p>Se ha enviado la Actualización del Plan de Rutas y aprobación de las mismas.</p> <p><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
9	Reunión de trabajo inmediato entre CL1, entidad de tránsito, EPMMQ, fiscalización: actualización de plan de tráfico y rutas	Reunión, Minuta con plan de acción	EPMMQ, entidad de tránsito	Reunión: antes de 30 de diciembre  Plan actualizado y acciones: 5 de enero	<p>Con fecha 26 de diciembre de 2017, se realizó una reunión de trabajo entre MAC, CL1, EPMMQ y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en donde se llegó a los siguientes compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de rutas a Escombreras: Que incluirá la revisión de las rutas aprobadas a la fecha, la diversificación de rutas y nueva rutas de acuerdo al estado actual de las escombreras.</li> <li>AMT se incorporará a capacitación a conductores de CL1, esta actividad se realizará en coordinación con CL1 y la EPMMQ.</li> <li>Se realizarán operativos de tránsito para verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas, entre otras actividades para mejorar la gestión con volquetas del Proyecto.</li> </ul> <p>Ver Anexo 8 Acta de reunión y compromisos.</p> <p>Es importante indicar que el Proyecto por ser muy dinámico contaba con 106 rutas aprobadas, pero en el nuevo Plan de Rutas se han definido 30 frentes de obra activos en donde se genera material de desalojo, todos estos puntos contarán con rutas en dos vías principales, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Sur y Centro: Av. Mariscal Sucre</li> <li>Zona Norte: Av. Amazonas</li> </ul> <p>Con fecha 4 de enero se realizó reunión donde se acordó:</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se han mantenido reuniones en las cuales se han firmado actas de reunión y compromiso entre las partes.</p> <p><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
					<p>- AMT se compromete en brindar capacitaciones a los choferes de CL1 y EPMMQ</p> <p>El Anexo 16 ruta para ser utilizadas desde frentes de obra.</p> <p>Ver anexo 17 registro de asistencia reuniones</p>	
10	<p>Reunión de trabajo cada 15 días entre CL1, EPMMQ y fiscalización específicamente para revisar el estado de implementación ese plan de acciones y otros aspectos asociados con la gestión de higiene y seguridad laboral.</p> <p>Este tema podría se incorporará en la orden del día de las reuniones quincenales para su seguimiento.</p>	Reuniones bisemanales con Minutas	CL1, EPMMQ, fiscalización	<p>Primera reunión: antes de 30 de diciembre</p> <p>4 de enero de 2018</p> <p>Plan actualizado y acciones: 5 de enero</p>	<p>Se realiza reunión de trabajo el día 27 de diciembre del presente año, y se incorpora en el orden del día el seguimiento y cumplimiento al plan de acción de Seguridad Industrial.</p> <p>Se realizó segunda reunión el 12 de enero de 2018,</p> <p>Se realizó tercera reunión el 25 de enero de 2018. Con temas de la gestión de higiene y seguridad laboral.</p> <p>Ver Anexo 18. Acta de reuniones y compromisos.</p>	<p>Cumplido.</p> <p>A partir de diciembre después de los eventos ocurridos las tres entidades CL1 EPMMQ, MAC han mantenido reuniones semanales en donde se han tratado los puntos respecto a la movilización de volquetas del proyecto en el distrito</p> <p><b>100%</b></p>
11	Revisión/análisis de los accidentes, "near-misses", etc. sobre el 2017 en el proyecto para tener mejor	Informe	EPMMQ, Fiscalización	19 de enero	<p>Se revisa el mapa de control de incidentes y accidentes de todo el año 2017. SC-CL1-SSTMA-040-RC.</p> <p>Ver anexo 19 Mapa de control de incidentes y accidentes – CL1</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se evidencia cuadro con análisis y revisión de</p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	<p>entendimiento de desempañó de gestión de higiene y seguridad laboral. Por ejemplo, se han reportado que solo hay 24 accidentes (enero a octubre) con 310 días perdidas; índice de gravedad de 4,27 a 20,35 (de mayo hasta noviembre) con un total de 13,45; y índice de frecuencia de 0,17 a 0,68 (de mayo hasta noviembre) con total de 0,50. También se informado de como 6 accidentes con volquetas (sin daños humanos, solo con resolución de seguros).</p> <p>Informe aportado por CL1 con resumen, condiciones, procedimientos y estadísticas</p>			22 de diciembre (informe)		<p>Causas básicas e inmediatas</p> <p>Se cuenta con las evidencias de ingreso de los accidentes al IESS.</p> <p><b>100%</b></p>

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
12	Revisión de programas de capacitación implementados durante 2017 a todos los trabajadores (sin de los choferes que está referido en otra acción), con plan de implementación para 2018 y con mejoras si son aplicables	Informe	CL1, EPMMQ, Fiscalización	19 de enero	<p>Se adjunta el programa de capacitaciones del 2017</p> <p>Se adjunta el programa de capacitación para el año 2018.</p> <p>Ver anexo 20. Programa de capacitaciones CL1 2017</p> <p>Ver anexo 21. Programa de capacitaciones CL1 2018</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se evidencia formularios de firmas de capacitación de 206 personas hasta la fecha que incluye a todo tipo de trabajador sin contar a choferes.</p> <p><b>100%</b></p>
13	Preparación de un Plan de Transito y Manejo de Vehículos, Volquetas y Choferes del Proyecto (los de CL1 y de subcontratistas). El plan debería incluir la definición de rutas de todos los vehículos, procedimientos, supervisión, etc.	Plan	CL1, Fiscalización, EPMMQ	25 de enero	<p>En base a las rutas para el desalojo de material desde frentes de obra hacia escombreras considerando solo el Parque Bicentenario, se adjunta un plan de rutas, mismas que están por aprobación de la AMT.</p> <p>Ver anexo 22 Plan de rutas.</p> <p>Ver anexo 23 Plan de tránsito CL1</p> <p>Ver anexo 24 Aprobación de rutas AMT</p>	<p>Cumplido.</p> <p>Se evidencia un Plan entregad a AMT de manejo de vehículos volquetes que incluye las rutas de movilización</p> <p><b>100%</b></p>
14	Ajustes en los informes mensuales de desempañó de CL1 y de supervisión de	Informes	CL1, Fiscalización	Efectivo en el siguiente informe: de diciembre para	Se revisa informe versión 0 y se incorporará en el informe mensual y se actualizará con lo solicitado	Al 28 de febrero de 2018, se entrega de los

No	Acción	Producto	Responsabilidad	Tiempo	Medio de verificación	% Cumplimiento
	<p>Fiscalización: Una sección específica sobre (1) acciones para atender las fatalidades y (2) manejo de suelos/materiales de excavación</p> <p>Se incorporará, lo sugerido en los informes mensuales</p>			CL1 y de Fiscalización		<p>informes actualizados con lo solicitado.</p> <p><b>100%</b></p>

