

Anexo 2. Estado Actual del Contrato

El estado actual del Contrato No. LICB-EPMMQ-2014-116 es el siguiente:

AVANCE FÍSICO

El porcentaje de avance físico del contrato actualmente es el siguiente:

Tabla 1 Avance físico de contrato

CONTRATO CAF		PROGRAMADO	EJECUTADO
1	MATERIAL RODANTE	100%	100,00%
2	VEHÍCULOS AUXILIARES	100%	100,00%
3	EQUIPAMIENTO DE TALLER	100%	99,60%
TOTAL:		100%	99,98%

FUENTE: Informe Mensual MAC No 100 rev.00 (05/04/2024)

En la siguiente tabla se indican los porcentajes ponderados de cada hito del contrato de acuerdo con su peso económico.

Tabla 2 Avances ponderados de cada hito de contrato.

ÍTEM	CONTRATO CAF	FACTOR DE PONDERACIÓN	% AVANCE EJECUTADO	% AVANCE EJECUTADO PONDERADO
1	Material Rodante	93,81 %	100,00 %	93,81 %
2	Vehículos Auxiliares	1,20 %	100,00 %	1,20 %
3	Equipamiento de Taller	4,99 %	99,60 %	4,97 %
	CONTRATO Nro. LICB-EPMMQ-2014-116	100,00 %		99,98 %

FUENTE: Informe Mensual MAC No 100 rev.00 (05/04/2024)

AVANCE ECONÓMICO

El porcentaje de avance económico actual es el siguiente:

Tabla 3 Avance Económico del Contrato

Avance económico		
	Fórmula	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ACTUALIZADO)	A	\$183.141.324,95
VALOR PAGADO ACUMULADO ANTERIOR	B	\$183.087.479,95
PORCENTAJE DE AVANCE ECONOMICO 31/01/2024	C = A/B* 100%	99,97%
Pendiente por pagar		
Valor del Hito recepción diploris de Taller	D	\$53.845,00
Devengo de anticipo	E	\$10.773,89
Pago pendiente hito diploris de taller	F = D-E	\$43.071,11
Saldo del contrato	G = B-A	\$43.072,88
Diferencia saldo y por pagar	H = G-F	\$1,77*
PORCENTAJE ECONOMICO PENDIENTE POR PAGAR AL 31/01/2024	I = 100%-C	0,03%

FUENTE: Informe Mensual MAC No 100 rev.00 (05/04/2024)

*Error acumulado por redondeo. Se liquidará al cierre del contrato.