

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2773-2023-OF

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

Asunto: Cronograma de mantenimiento de Ciclo Infraestructura existente en el DMQ

Señor

Andres Alejandro Campaña Remache

Concejal Metropolitano

DESPACHO CONCEJAL CAMPAÑA REMACHE ANDRES ALEJANDRO

En su Despacho

De mi consideración:

Luego de expresarle un cordial saludo y en atención al memorando Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2023-0105-M de 03 de julio de 2023, relacionado con el mantenimiento de la ciclovías existentes en el DMQ, por el cual pone en conocimiento el oficio s/n suscrito por la Organización CHANGE ORG; una vez que se han coordinado las acciones debidas con la Secretaría de Movilidad, como entidad rectora del Sistema Metropolitano de Movilidad, cumpla con informar lo siguiente:

Atendiendo el cronograma de Mantenimiento y Re-implementación de la ciclo infraestructura existente en el DMQ, remitido en el Informe Técnico No. 2023, IT-SM-DMMTS-032, mediante Oficio Nro. SM-2023-1529-O del 19 de junio del 2023 suscrito por el Secretario de Movilidad, la Empresa de Movilidad y Obras Públicas emitió el Oficio Nro. EPMMOP-GG-2691-2023-OF de 03 de agosto de 2023, con el detalle de las intervenciones realizadas y planificadas para el mantenimiento de la cicloinfraestructura, según lo expuesto a continuación:

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CICLO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE				
Descripción de trabajos	Tramo/ Sector	Inicio/ Fin trabajos	Estado	Observaciones

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2773-2023-OF

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

Implementación de elementos de segregación, señalización y semaforización.	Av. El Inca	01-06-2023 / 09-06-2023	Ejecutada	Señalización Horizontal terminada. Semaforización, proceso de contratación pública en curso, etapa Preparatoria.
	Av. Real Audiencia	20-05-2023 / 30-05-2023	Ejecutada	
	Av. Juan de Ascaray	18-07-2023 / 20-07-2023	Ejecutada	Señalización Horizontal terminada. Semaforización, proceso de contratación pública en curso, etapa Preparatoria.
	Alonso de Mercadillo	24-07-2023 / 27-07-2023	Ejecutada	
	Av. Rodrigo de Chávez	-	Por ejecutar	Se implementarán los bolardos, una vez culminados los trabajos de repavimentación sobre la Av. Rodrigo de Chávez, esto es, en el mes de septiembre 2023.
	Av. Ijaló	-	-	La implementación de la ciclo vía la realizó la Prefectura de Pichincha, por lo tanto la colocación de bolardos es parte de su competencia.
Mantenimiento Rutinario	Av. 5 de Junio - Ambato	oct - dic 2023	Por ejecutar	En proceso de compra de materiales.

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2773-2023-OF

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

Mantenimiento Periódico (Los 122 km aproximados de ciclovías existentes)	Av. Amazonas	10-05-2023 / 13-05-2023 04-07-2023 / 06-07-2023 24-07-2023 / 25-07-2023	Ejecutada	Mantenimiento de señalización horizontal. Implementación de Bolardos Tramo Av. Río Coca - Tomás de Berlanga y tramo Intercambiador Labrador - Calle Isaac Albeniz. Tramo Río Coca - El Inca
	Av. El Inca	14-04-2023 / 17-04-2023 16-06-2023 / 16-06-2023 12-07-2023 / 14-07-2023	Ejecutada	Señalización de Ciclo vía desde la Av. Amazonas hasta la Av. 6 de Diciembre Reposición de bolardos. Señalización de Ciclo vía en cruces con pintura verde.
	Ciclovías Norte (65,58 km)	oct - dic 2023	Por ejecutar	En proceso de compra de materiales.
	Ciclovías Centro (7,49 km)		Por ejecutar	
	Ciclovías Sur (25 km)		Por ejecutar	
Reformular	Ciclovías de tipología compartida	-	-	En coordinación con la Secretaría de Movilidad, se determinará las ciclo vías que se deben reformular o re implementar
Reimplementar	Ciclovías inexistentes	-	-	
Rehabilitar - Remodelación - Mejoramiento	Chaquiñan	Hasta dic 2023	-	Se realizan inspecciones en sitio en conjunto, con la Gerencia de Administración de Parques y Espacios Verdes y la Gerencia de Obras Pública, para definir los trabajos a realizar.

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2773-2023-OF

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

Finalmente, pongo en su conocimiento que la Gerencia de Operaciones de la Movilidad se encuentra elaborando los documentos en la fase preparatoria para los siguientes procesos de contratación, que permitan la ejecución de los trabajos relacionados al mantenimiento e implementación de ciclovías:

- Adquisición de materiales para señalización horizontal y vertical (bolardos y materiales para fabricación de señales verticales) para Ciclovías en el DMQ.
- Adquisición de elementos semafóricos para mantenimiento correctivo, implementación de nuevas intersecciones semaforizadas y ciclo vías.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Claudia Patricia Otero Narvaez

GERENTE GENERAL

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- GADDMQ-DC-CRAA-2023-0105-M

Anexos:

- Memorando Nro. GADDMQ-DC-CRAA-2023-0105-M
- Plan de Accion (Mantenimiento, Reimplementación y reformulación) de la Cicloinfraestructura del DMQ 2023
- Oficio Nro SM-2023-1529-O
- EPMMOP-GG-2691-2023-OF ciclovías.pdf

Copia:

Señor Ingeniero
Alex Daniel Pérez Cajilema
Secretario de Movilidad
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Pabel Muñoz López
Alcalde Metropolitano
ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Oficio Nro. EPMMOP-GG-2773-2023-OF

Quito, D.M., 15 de agosto de 2023

Señora Ingeniera
Diana Margarita Sandoval Torres
Supervisor Ejecutor de Procesos 1
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS -
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA MOVILIDAD

Señor Magíster
Carlos Alejandro Medina Naranjo
Coordinador Institucional 3
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Señorita Abogada
Andrea Cristina Flores Andino
Coordinador Institucional 1
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Cecibel Lopéz Cadena	cl	EPMMOP-DS-UOS	2023-07-13	
Revisado por: Danny Christian Abarca Vivanco.	da	EPMMOP-GOM-DS	2023-07-13	
Revisado por: Diana Margarita Sandoval Torres	ds	EPMMOP-GOM	2023-07-13	
Revisado por: Luisa Marisol Sarzosa Pavon	ls	EPMMOP-GOM-DS	2023-07-19	
Revisado por: Ismael Santiago Campoverde Borja	IC	EPMMOP-GOM	2023-07-21	
Aprobado por: Claudia Patricia Otero Narvaez	CO	EPMMOP-GG	2023-08-15	

