

Quito D.M.,

CIRCULAR No. 014


Para: Alcaldía Metropolitana; Concejalas y Concejales Metropolitanos.
De: Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano
Asunto: Información ejecución presupuestos participativos.
Fecha: 1 de febrero de 2017

De mi consideración:


La disposición transitoria primera de la Ordenanza No. 140, de 21 de septiembre de 2016, que contiene la reforma presupuestaria del presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2016, establece: *"La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, una vez cumplido cada periodo mensual, entregará a los miembros del Concejo Metropolitano de Quito, un informe sobre los avances en la ejecución del rubro correspondiente a presupuestos participativos a cargo de las Administraciones Zonales, el cual deberá incluir un detalle del estado de cada proyecto considerado"*.

En tal virtud, mediante oficio No. 0156-SGCTYPC-2017, de 30 de enero de 2017, recibido en esta Secretaría General el 1 de febrero del año en curso, el Dr. José Luis Guevara, Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, remite el informe de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2016, en el rubro presupuestos participativos; así como *"el informe consolidado de la asignación presupuestaria y los informes detallados del porcentaje de avance por proyecto del rubro correspondiente a Presupuesto Participativo."*

Atentamente,



Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría General	2017-02-01	

Oficio No. 0156-SGCTYPC-2017

Quito, 30 de enero de 2017

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente

De mi consideración:

De conformidad a la Disposición Transitoria de la Ordenanza 140, expedida el 21 de septiembre del 2016, para reformar el presupuesto general del ejercicio económico 2016, Reformatoria de la Ordenanza 0087, mediante la cual establece lo siguiente: *"Primera.- La Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, una vez cumplido cada período mensual, entregará a los miembros del Concejo Metropolitano de Quito, un informe sobre los avances en la ejecución del rubro correspondiente a presupuestos participativos a cargo de las Administraciones Zonales, el cual deberá incluir un detalle del estado de cada proyecto considerado."*

En cumplimiento a esta disposición, las Administraciones Zonales han presentado sus informes de ejecución con corte 31 de diciembre de 2016 en el rubro presupuestos participativos a esta Secretaría, que son remitidos para conocimiento de los miembros del Concejo Metropolitano. Sin perjuicio de lo dicho, adjunto se servirá encontrar el informe consolidado de la asignación presupuestaria y los informes detallados del porcentaje de avance por proyecto del rubro correspondiente a Presupuesto Participativo.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.


Atentamente,


Dr. José Luis Guevara
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

DESPACHADO 01 FEB 2017

CC. - Alcaldía de Quito

Adj.: Informe de ejecución presupuestaria rubro presupuestos participativos y detalle del estado de cada proyecto ejecutado en presupuestos participativos.

Departamento:	Dirección de Gestión Territorial
Revisado por:	Andrés Isch
Elaborado por:	Antonio Espinoza 

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
QUITO	HORA: 01 FEB 2017 10:00
ALCALDÍA NÚMERO DE HOJA	FIRMA RECEPCION: IR -12-h.

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.250.255,76	1.250.255,76	1.198.546,68	1.132.834,31

ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	2.808.408,15	2.808.408,15	2.806.931,64	2.591.894,28

ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	2.736.000,00	2.495.329,88	2.449.604,93	1.870.762,45

ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS	2.514.152,68	2.590.661,01	2.586.988,96	2.296.439,77

ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.234.384,83	1.234.384,83	1.125.892,28	974.604,41

ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación Inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	912.025,27		893.498,43	580.917,75

ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación Inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2.784.214,59		3.213.788,23	3.155.508,16

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO - CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

Des. Proyecto	Asignación Inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1725599,50		1593442,30	1478662,22

RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA
CORTE AL 31-12-2016

ADMINISTRACION ZONAL	Asignación Inicial	Codificado	Comprometido	Devengado
PRES.PART. CALDERON	1.250.255,76		1.198.546,68	1.132.834,31
PRES.PART. ELOY ALFARO	2.808.408,15		2.806.931,64	2.591.894,28
PRES.PART. EUGENIO ESPEJO	2.736.000,00		2.449.604,93	1.870.762,45
PRES.PART. LA DELICIA	2.514.152,68		2.586.988,96	2.296.439,77
PRES.PART. LOS CHILLOS	1.234.384,83		1.125.892,28	974.604,41
PRES.PART. MANUELA SANEZ	912.025,27		893.498,43	580.917,75
PRES.PART. QUITUMBE	2.784.214,59		3.213.788,23	3.155.508,16
PRES.PART. TUMBACO	1.725.599,50		1.593.442,30	1.478.662,22
TOTAL	15.965.040,78		15.868.693,45	14.081.623,35

AÑO	ADMINISTRACION	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	TIPO DE OBRA REGISTRADO EN POA	PRESUP. INICIAL	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ESPERANZA	MATERIALES PARA REHABILITACION VIAL, CALLE CORNELIO BETANCOURT PARROQUIA EL QUINCHE- PP-2015	160.000,00	EN EJECUCIÓN	20%
2016	TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCIA ALTA	BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE MANUEL SAMANIEGO - SANTA LUCIA ALTA- CUMBAYA PP-2016	85.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCIA	BORDILLO Y ADOQUINADO CALLE E - SANTA LUCIA ALTA- EUMBAYA PP-2016	44.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	CONSTRUCCION BORDILLOS LEONARDO BARRIGA - SANTA ROSA- CUMBAYA PP-2016	9.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMBISI	CONSTRUCCION BORDILLOS CALLES JESUS DEL GRAN PODER, USHÍÑA, ILALO Y SANTIAGO SACANCELA- LUMBISI- CUMBAYA PP-2016	52.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA INES	CONSTRUCCION OFICINA 4 DE LA FUNDACION DAMAS DE CORAZONES SOLIDARIOS PP-2016	25.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOLA CHICA	REHABILITACIÓN CALLE BENITO BENETH DESDE FIN ADOQUINADO HASTA CALLE LA MERCED - TUMBACO PP-2016	78.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	REHABILITACION CALLE ROSA ROBALINO DESDE CALLE VICENTE ALVAREZ HASTA CRUCE CANAL DE RIEGO- TUMBACO - PP-2016	38.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHUROLOMA	REHABILITACIÓN CALLE LAS MINAS DESDE GONZALO PIZARRO HASTA ABCISA N°180 CHUROLOMA - TUMBACO PP-2016	38.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS MARIAS	REHABILITACION CALLE JUAN JOSE FLORES DESDE PASAJE H. MORA HASTA PRIMERA TRANSVERSAL Y TRANSVERSAL HASTA EMPATE CALLE B , BARRIO LAS MARIAS - TUMBACO PP-2016	80.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CARRIZAL - LA ESPERANZA	REHABILITACIÓN DE LA MESA DE VIA CALLE JOSEFA TINAJERO Y AV. INTEROCEANICA PP-2016	83.912,96	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	PUEMBO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SECTOR LA CRUZ	REHABILITACIÓN CALLE JOSE GALLARDO BARRIO- SAN PEDRO DE CHICHE - PUEMBO PP-2016	175.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES CALLE IGNACIO DE MERA, MANTILLA Y DIEGO DE VASQUEZ-CENTRO - PIFO PP-2016	95.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	ADOQUINADO CALLE SUCRE DESDE LA QUITO HASTA LA MIGUEL GARCIA- CENTRO- YARUQUI PP-2016	45.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CALVARIO	BORDILLOS CALLE SUCRE DESDE EL CEMENTERIO HASTA LA ABCISA 0+200 EL CALVARIO- YARUQUI PP-2016	11.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA OYAMBARO	BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE SAN MATEO - OYAMBARO DESDE LA CASA SOCIAL DE OYAMBARO HASTA ABCISA 400 PP-2016	130.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	CHECA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EMILIO VEGA DESDE LA FELIPE BAEZ HASTA LA BRAULIO BAEZ- LA DELICIA- CHECA PP-2016	135.806,26	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CENTRO ARTESANAL PIFO - PP - 2015	279.556,06	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	REHABILITACIÓN AREA VERDE BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP-2016	85.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	REHABILITACIÓN CALLE OLMEDO BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP-2016	75.324,22	NO EJECUTABLE	0%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PALESTINA	ADOQUINADO DE PASAJES B,C,D,E Y F	55.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	URB. LA SANTIAGO	ADOQUINADO DEL PASAJE JOSÉ VICENTE	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FRENTE POPULAR	ADOQUINADO DE ACERAS Y PARQUEADERO	44.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EDY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION DE CIUDADELAS	A DOQUINADO CALLE SAQUISILÍ	19.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIACU CENTRAL	CENTRAL DEPORTIVA DE CHIMBACALLE, REMODELACIÓN ACERA ORIENTAL FRENTE A TRIBUNA CALLE JUAN BORGORÓN	15.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA UNIÓN DE CIUDADELAS	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON DRENAJE Y REJILLAS CALLE SAQUISILÍ	21.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	200%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SAN JOSE DE LA MAGDALENA	ADOQUINADO DE LA CALLE QUITUS	45.548,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PATRICIO PUENGASÍ	ADOQUINADO PASAJE G	16.334,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR DE CHAGUARQUINGO	ADOQUINADO PASAJE B Y FRANCISCO OLMDS	36.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVIARIA ALTA	RECONSTRUCCIÓN ESCALINATA CALLE NEPTALI JARRÍN Y PASAJE A	45.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVIARIA ALTA	RE EMPEDRADO DEL CAMINO DEL INCA, SECTOR ATENAS DE LA MARINA	21.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PABLO MUÑOZ VEGA	REHABILITACIÓN DE LA ESCALINATA DE LA CALLE SALVADOR ORTEGA Y MUISNE	16.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE DE CHAGLIARQUINGO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE FRANCISCO DUMOS Y JUAN BAUTISTA AGUIRRE	7.000,00	NO EJECUTABLE	
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FORESTAL ALTA	ADOQUINADO SANTA CECILIA DESDE LA CALLE YANGANA Y GUACHAHAMA	27.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE MURETE Y MALLA	3.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MEHA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FERNANDO DE LA MENA	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL AUGUSTO CEVALLOS	49.656,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA UNION	CONSTRUCCIÓN DE MURETE Y CERRAMIENTO DE MALLA	3.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EUGENIO ESPEJO	ADOQUINADO DE LA CALLE C-6	41.216,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA MEDIA II ETAPA	ADOQUINADO DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE CHONE	40.795,30	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLA ARGELIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ESCALINATA	33.408,90	EN EJECUCIÓN	80%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INTERNACIONAL	LEVANTAMIENTO DE MALLA ALREDEDOR DE LA CANCHA DE VÓLEY	5.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HERBA BUENA I	TERMINACIÓN DE ESCALINATA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE COSANGA Y PEÑA	28.120,00	NO EJECUTABLE	
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HERBA BUENA II	ADOQUINADO DE 100M, CALLE POSTERIOR DE LA CASA SOMOS ARGELIA	26.904,00	EJECUTADO POR LA EPMMOP O GAD	
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUCHA DE LOS POBRES SECTOR MEDIO	ADOQUINADO DEL PASAJE EFF DE LA MANZANA V	50.220,80	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUCHA DE LOS POBRES SECTOR BAJO	ADOQUINADO DE LA CALLE E-5	77.349,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR ALTO DE LA ARGELIA	ARREGLO DE ESCALINATA DE LA CALLE ANGEL Y GUALEA	35.116,80	EN EJECUCIÓN	80%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ORIENTE QUITEÑO	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADOS DE LA CALLE 518C	62.327,60	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PORTAL DE GUJUALO	ADOQUINADO DEL TRAMO I DE LA CALLE SIGSIPAMBA Y QUIZAPINCHA	35.872,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	200%
2016	ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUCHA DE LOS POBRES SECTOR ALTO	ADOQUINADO DEL PASAJE UBICADO ENTRE LA MZ. E Y PASAJE E 21 A	10.761,60	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTIAGO ALTO	RECONSTRUCCIÓN CASA BARRIAL Y ARREGLO PLATAFORMA DE CANCHA	41.361,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	300%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRACU CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, GRAOERIOS Y VISERA DE LA TRIBUNA	70.682,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE CHILIBULO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE (CANCHA DE USO MULTIPLE Y CAMINERÍAS) UBICADO EN LAS CALLES BLAS DE ATENZA Y LUCIANO CORRAL	37.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS LIBERTADORES	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y ADOQUINADO PASAJE TARQUI	47.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DOLOROSA	ADOQUINADO DE CALLES LUIS SIERRA	76.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE LA MAGDALENA	READECUACIÓN DEL PARQUE	21.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	8 DE NOVIEMBRE	ADECUACIÓN DE PISO DE CANCHA DE USO MULTIPLE (AROS Y MALLAS)	34.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CDIA. ATAHUALPA SUR ORIENTAL	ARREGLOS DE LA CANCHA DE BASQUET	22.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDADELA 5 DE JUNIO	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN CASA COMUNAL	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SANTA ANA	ARREGLO DE CANCHA DE BASQUET	32.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA JES-FUT	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUET SMZ B	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDADELA LOS ARRAYANES	ARREGLO CASA BARRIAL	59.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZNT. HUGO ORTIZ	READECUACIÓN INTEGRAL PARA LA FUNDACIÓN DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO	92.706,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	200%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DEP. BARRIAL "14 DE ENERO"	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CON MALLA ALREDEDOR DE LA CANCHA	22.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DEP. BARRIAL SIMÓN BOLÍVAR	CAMBIO DE VISERA EN LA CANCHA DEPORTIVA	69.000,00	EN EJECUCIÓN	50%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDADELA FEDERICO PÁEZ	REHABILITACIÓN CONCHA ACÚSTICA	23.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDADELA FEDERICO PÁEZ	MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL	12.000,00	SIN EJECUTAR	
2016	ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA SC 2	REHABILITACIÓN INTEGRAL PARQUE LABERINTO, CALLE ANTONIO ENDARA Y CALISTO DEL PINO	57.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA SC 1	ARREGLO DE CANCHA PARQUE 2 DE DICIEMBRE	58.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA SC 4	CONSTRUCCIÓN DE VISERA Y GRAOERIO EN EL PARQUE DEL SECTOR, CALLE JUAN BARRETO Y JUAN NUÑEZ	32.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA SC 3	REHABILITACIÓN PARQUE HIRACÁN, CALLE JOSÉ MARÍA ANTE Y BENANCIO ESTANCOQUE	62.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ LUIS A. MARTÍNEZ	REHABILITACIÓN DE LA CASA BARRIAL, UBICADO ENTRE LAS CALLES BARTOLOMÉ ALVES Y MURILLO	25.000,00	EN EJECUCIÓN	80%

2016	ELDY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	URBANIZACIÓN PEDRO CEVALLOS GUAYASAMÍN	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MULTIPLE, JUNTO AL COLEGIO UNE	50.000,00	EN EJECUCIÓN	10%
2016	ELDY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CDLA ATAHUALPA SUR ORIENTAL	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS	22.000,00	EN EJECUCIÓN	65%
2016	ELDY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO VILLA FLORA	READECUACIÓN DE LA CANCHA DE VOLEY Y ADECENTAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS EN PARQUE AMISTAD	32.000,00	EN EJECUCIÓN	70%
2016	ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DEP. BARRIAL ELOY ALFARO	CONSTRUCCIÓN DE VISERA	27.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION POPULAR	CONSTRUCCIÓN DE GRADEROS, VISERA Y ARREGLO DE CANCHA, CALLE LAS LAJAS Y Oe2	65.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA RITA	INTERVENCIÓN CASA BARRIAL Y LAVANDARÍA CALLE CUSUBAMBA Y BALSAS	35.000,00	EN EJECUCIÓN	55%
2016	ELDY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TURUBAMBA BAJO	READECUACIÓN CASA BARRIAL EN LA SUPER MANZANA D CALLE Q V CUSUBAMBA	29.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TURUBAMBA BAJO	INTERVENCIÓN CANCHA DEPORTIVA Y ARREGLOS CASA COMUNAL	38.960,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CLEMENCIA	ADOQUINADO PASAJE: S/NTAXI PASAJE S/N, CALLE 5/N, JOAQUÍN GUTIÉRREZ Y CALLE PUERTO NUEVO	45.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	200%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PATRICK PUENEGASÍ	ADOQUINADO RIB FRIO	81.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVIARIA ALTA	RECONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CALLE NARIZ DEL DIABLO ANTIGUO MERCADO	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECREO ALTA	REHABILITACIÓN DE LAS ESCAUNATAS UBICADO EN LA CALLE AMALUZA	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MEDIA LUNA	CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA PARA SALÓN DE LA TERCERA EDAD	7.000,00	EN EJECUCIÓN	10%
2016	ELDY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	9 DE JULIO	CONSTRUCCIÓN DE ESCAUNATA CALLE A ENTRE EPC Y AV. SIMÓN BOLIVAR	48.000,00	EN EJECUCIÓN	80%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMINOS DEL SUR	CERRAMIENTO DEL AREA VERDE ENTRE LAS CALLES BETY PAREDES Y JULIAN ESTRELLA	8.400,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA BARBARA ALTA	ADOQUINADO Y ESCAUNATA DEL PASAJE A	42.560,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEDORES DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ADOQUINADO DE LA CALLE Oe1D	17.696,00	EN EJECUCIÓN	80%
2016	ELDY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1D DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERRAMIENTO DEL AREA VERDE EN LA CALLE PROFETA ABDIAS Y PASAJE 7	12.880,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA BARBARA DE CHILLO GALLO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LAS CALLES APOSTOL SIMÓN Y CALLE MARIA ENCARNACIÓN	44.800,00	EN EJECUCIÓN	70%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA BARBARA - PRO MEJORAS 8 DE MARZO	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA CALLE ANCONCTO V CALLE A	45.920,00	EN EJECUCIÓN	70%
2016	ELDY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MENA 2	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA CALLE ANGAMARCA Y CALLE Oe9A	13.888,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA RATA	CONSTRUCCIÓN DE ANTE PECHO EN LA CALLE OeBB	3.600,00	EN EJECUCIÓN	20%
2016	ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VERACRUZ	ARREGLO DEL PATIO DE LA CASA BARRIAL UBICADA EN LA CALLE SILEDA Y PORTOVELD	3.360,00	EN EJECUCIÓN	40%
2016	ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DEL CINTO	CAMBIO DE CUBIERTA EN LA IGLESIA, CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CAMINERIAS EN EL AREA DESTINADA COMO PLAZA LETA	48.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO LLOA	CAMBIO DE PISO, CUBIERTA, IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL COLISEO DE LLOA	50.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO LLOA	ABECUACIÓN DEL CEMENTERIO Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIAS	48.392,40	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO 29 DE MAYO	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES 29 DE MAYO Y PADRE CAROLO	34.580,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELDY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO 29 DE MAYO	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ANGEL NARANJO	73.000,15	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ PRO MEJORA LA VICTORIA	CONSTRUCCIÓN DE ENTUBAMIENTO DE AGUA	3.492,60	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA GENERACIÓN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LAS GONGINGAS DEL BARRIO NUEVA GENERACIÓN	16.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SAN FRANCISCO	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE LEONIDAS PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO	21.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CLAVEL 2	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE CONCORDIA DEL BARRIO CLAVEL 2	53.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO PAMELA CRISTINA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO PAMELA CRISTINA	17.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE OYACOTO	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL SECTOR 6 CALLE QUITO LOMA DE LA COMUNA DE OYACOTO	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE COUBRI DE LA COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	11.000,00	NO EJECUTABLE	0%

2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ESPAÑA DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL DEL COMÚN	19.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CARMEN 2 - LLANO GRANDE	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE ASTUDILLO DESDE LA CALLE CARAPUNGO HASTA LA CALLE FE Y ALEGRIA, BARRIO EL CARMEN 2	13.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE COLLAS	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE VENCEDORES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE COLLAS	27.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZABALA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE IARIBUES DEL BARRIO ZABALA	14.200,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDEAÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LLANURA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE SAN ISIDRO DEL BARRIO LA LLANURA	23.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RINCÓN DEL NORTE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DE LA CALLE TINAMUES DEL BARRIO RINCÓN DEL NORTE	18.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RINCÓN DEL NORTE	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS DE LA CALLE PIQUEROS DEL BARRIO RINCÓN DEL NORTE	700,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS MAZALES DEL BARRIO LA PLANICIE	8.900,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LAS FRESAS DEL BARRIO LA PLANICIE	5.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS ALGARROBOS DEL BARRIO LA PLANICIE	5.800,00	EJECUTADO POR LA EPMMP O GAD	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS TOMATES DEL BARRIO LA PLANICIE	14.498,74	EJECUTADO POR LA EPMMP O GAD	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS EUCAUPTOS DEL BARRIO LA PLANICIE	29.156,09	EJECUTADO POR LA EPMMP O GAD	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LAS TUNAS DEL BARRIO LA PLANICIE	9.400,00	EJECUTADO POR LA EPMMP O GAD	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RDCIO DE MORÁN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE C DEL BARRIO RDCIO DE MORÁN	5.200,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOLITA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 3 DEL BARRIO LA TOLITA	1.650,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDEAÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PACPO	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE VELASCO IBARRA DEL BARRIO PACPO	1.100,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PACPO	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MILAN DEL BARRIO PACPO	1.300,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE SANTA ROSA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	11.200,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS DE LA CALLE 24 DE JUNIO DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	1.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE FRANCISCO CAMPOS DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	1.050,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	2.600,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRISAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE EL RDCIO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN	1.750,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRISAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE SAN ANTONIO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN	1.850,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRISAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN	500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERÓN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE PASCUAL AGUIRRE DEL SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN	47.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	5.400,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 2 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	5.750,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN I DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLES 1, 2, 7)	7.900,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN I DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLE ROSEAU)	1.850,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MATEO DEL BARRIO BUENA VISTA	15.000,00	EJECUTADO POR LA EPMMOP O GAB	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL BARRIO BUENA VISTA	15.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN JERONIMO DEL BARRIO BUENA VISTA	22.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANBAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MACANA DEL BARRIO LANBAZURI	36.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LANDAZURI	28.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE CHINGANA DEL BARRIO LANDAZURI	19.700,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE ISABEL YURAC DEL BARRIO LANDAZURI	10.300,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AGUIRRE	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE S/N ENTRE QUITUS Y PAREDES BARRIO AGUIRRE	18.200,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUNIN	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE H ENTRE PUNIN E INDEPENDENCIA DEL BARRIO PUNIN	14.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ OBRERO	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE A DEL BARRIO JOSÉ OBRERO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	15.113,12	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERON		SIN EJECUTAR	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - ADQUISICION DE MATERIAL PETRO PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERON		SIN EJECUTAR	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERÓN	ADUSICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE JUNIO SEGUNDA FASE, BARRIO DE SAN JUAN DE CALDERON, PARROQUIA CALDERÓN		NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DE BABILONIA	EQUIPAMIENTO AREA VERDE DEL BARRIO JARDINES DE BABILONIA	15.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMPO ALEGRE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL AREA VERDE DEL BARRIO CAMPO ALEGRE DE BELLAVISTA	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PRADERA	CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL ÁREA N°3 DEL BARRIO LA PRADERA	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIANA DE JESÚS	MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL DARRIO MARIANA DE JESÚS	7.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILCABAMBA	ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO HUERTOS DE VILCABAMBA	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLLAS	CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL BARRIO COLLAS	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SERVIDORES DEL IESS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO SERVIDORES DEL IESS	18.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BENITO JUAREZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO BENITO JUAREZ	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUZ Y VIDA	ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE NO. 3 DE LA COOPERATIVA LUZ Y VIDA	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	200%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLINA DEL VALLE	CONSTRUCCION DE MURD EN EL AREA COMUNAL N°3 DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE MORAN	REVITALIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JOSÉ DE MORAN	28.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 4	CONFIRMACION DE PLATAFORMAS, ESCALINATAS Y CAMINERIA EN EL AREA VERDE FASE 1 DEL BARRIO REINA DEL CISNE 4	35.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 1	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO REINA DEL CISNE 1	25.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BONANZA	ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO BONANZA	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BIVIND NIÑO	ADECUACIÓN DEL AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO DIVINO NIÑO	9.301,57	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIA AGUSTA URRUTIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL AREA VERDE NO. 2 DEL BARRIO MARIA AGUSTA URRUTIA DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	67.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADECUACION DEL CENTRO COMUNAL DE GUALO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ENCESPADO DRENAJE Y OTROS DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	123.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	74.886,84	NO EJECUTABLE	0%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIA AGUSTA URRUTIA	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO MARIA AGUSTA URRUTIA PARROQUIA DE LLANO CHICO		EN EJECUCIÓN	80%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE BB DEL BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RIOJA	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA RIOJA BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA CALDERON		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	MANUTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN ESTADIO DE GUALO, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO		EN EJECUCIÓN	85%
2016	CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRIMERA ETAPA CDC DE LLANO CHICO - AÑO 2012		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	ELABORACIÓN DE ROTULOS PARA OBRAS VIALES POR COGESTIÓN		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARCELÉN BAJO	O: Adoquinado Pasaje B o Calle N98C Parroquia Carcelen. (OBRA DE ARRASTRE)	156.046,68	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORDILLERA DE COTOCOLLAO	O: Adoquinado Calle Adolfo Carrasco Parroquia Condado. (OBRA DE ARRASTRE)	85.286,39	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RANCHO SAN ANTONIO	O: Adoquinado Calle N71D y Oe27C Barrio Rancho Alto Parroquia Condado. (OBRA DE ARRASTRE)	184.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ROLDOS	O: Adoquinado Vías N85C, Oe17A Barrio La Reddas Parroquia Condado. (OBRA DE ARRASTRE)	193.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Mejoramiento del Estadio Raul Calderón en la Parroquia Nanegalito. (OBRA DE ARRASTRE)	98.423,64	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Mejoramiento del Estadio Calacalí. (OBRA DE ARRASTRE)	94.800,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARCELÉN BEV	O: Ampliación del CDC de la Parroquia Carcelén (OBRA DE ARRASTRE)	30.674,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ARMENIA	O: Construcción de Aceras en el Barrio La Armenia. Parroquia Nanegalito (Tramo I y II)	196.847,28	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Remodelación de la Pchda de Nanegalito	108.832,35	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	PACTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Centro Comunal de Uso Múltiple en la Parroquia de Pacto	223.494,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILLAS AMAZONAS	O: Reconstrucción Muro de Contención Cancha Villas Amazonas. Parroquia Cotacollao	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTO DOMINGO ALTO	O: Adoquinado Calle Sheyguá Parroquia San Antonio	113.339,56	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCEANO	O: Ampliación de la Sala Comunal para uso múltiple Barrio Ponceano. Parroquia Ponceano.	80.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Construcción de la Visera de Gradería Estadio de Calacalí.	82.020,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	GUALA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA	O: Adoquinado de la vía principal Barrio Bellavista Parroquia Guala.	99.962,86	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMICUCHO	O: Entrega de Adoquinos para las calles Tránsito Amaguafá, Lulubamba y Cotequilla, Museo Solar y Pasaje C. En la Parroquia San Antonio.	113.339,56	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	NONO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	O: Regeneración de las Aceras de Nono. (Tercera Etapa)	85.301,73	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS CIPRECES	O: Mejoramiento del Parque Jhon F Kennedy (primera etapa). Parroquia Cotacollao.	96.511,56	n/a	n/a
2016	LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLINAS DEL NORTE	O: Adoquinado Barrio Colinas del Norte (calles N76; Oe 17; Oe17A; Oe17B). Parroquia El Condado	143.286,39	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORDILLERA DE COTOCOLLAO	O: Adoquinado Calle Jesús Vicente Peñafiel. Parroquia el Condado.	35.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FUENTE DE LUZ	O: Construcción Escalinata y acceso al Barrio Fuente de Luz. Parroquia Carcelén.	66.046,68	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTO DOMINGO DE CARRETAS	O:Asfaltado Calle Chediak. Parroquia Carcelén.	50.000,00	EN EJECUCIÓN	20%

2016	LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA JOSEFINA	O: Construcción de Estructura Metálica y Cubierta, Cancha Nro. 1 de Ecavaveley, Parroquia Carcelén.	40.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA FLORESTA	REASFALTADO DE LAS CALLES E17A Y M21 (RÍO SANTIAGO)	45.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARISCAL	IMPLEMENTACIÓN DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA PARROQUIA MARISCAL (PLAZA FOCH)	35.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORESTA	CONSTRUCCION DE LA CONSERJERIA EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA LIGA LA FLORESTA	20.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLAN	CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE SOCIAL DE LA LIGA BARRIAL DE LA COMUNA DE SANTA CLARA DE MILLAN	11.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA GASCA / PAMBACHUPA	ADECUACION DEL PARQUE JAIME AILLON	45.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE SANTA CLARA DE SAN MILLAN	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LAS VIAS INTERNAS DE LA PARTE ALTA DE LA COMUNA SANTA CLARA DE SAN MILLAN / BORDILLOS DE LA CALLE SUSUCHINA	59.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL PASAJE C - VISTA HERMOSA	35.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	IRAQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA CANAL 8	READECUACION TOTAL DEL PARQUE - BELLAVISTA	50.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	IRAQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE MIRAFLORES	ADOQUINADO ECOLOGICO DE LA COMUNA DE MIRAFLORES (1NA ETAPA)	90.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRANDA CENTENO	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA	85.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	JIPUAPA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DEL INCA	REASFALTADO DE LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y LAS PALMERAS (PRIMER TRAMO)	53.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	JIPUAPA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL INCA 1	ASFALTADO DE LA CALLE POLANCO ENTRE HIEDRAS Y COUMES	56.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TRIUNFO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PRECIO MUNICIPAL DE LA CALLE 26 DE AGOSTO / INTERSECCION DE LAS CALLES 26 DE AGOSTO Y SAN VICENTE	12.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ANA MARIA	SEGUNDA ETAPA PARQUE ENTRE ANA MARIA Y SAN VICENTE DE LA FLORIDA, CANCHA DE USO MÚLTIPLE,	40.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRANDA GARCÉS	RECONSTRUCCION DE LAS ACERAS DEL ESPACIO COMUNAL	5.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE DE LA FLORIDA	CERRAMIENTO EXTERIOR DE LA CANCHA	13.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANITA DE BELLAVISTA	CANCHA DE VOLEY Y MALLA	40.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COCHAPAMBA NORTE	CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN LA CANCHA DE COCHAPAMBA	15.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ATUCUCHO - LA CAMPESINA	CONSTRUCCION DE BORDILLOS CALLES 7-13-14	33.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS PINOS DE LA PULIDA	ADOQUINADO DE LA CALLE G	32.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COCHAPAMBA SUR	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LAS CALLES 17 Y 18	50.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONCEPCION	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FLORIDA Y MANUEL SERRANO	30.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONCEPCION	CONSTRUCCIONES DE LOS CAMERINOS EN LA CANCHA SINTETICA DE LA CONCEPCION	19.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONCEPCION	ADOQUINADO PASAJE SAN IGNACIO 0E4-69	50.500,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO CALLE MADRESELVAS ENTRE ELOY ALFARO Y PASAJE S/N	44.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ISIDRO DEL INCA	ADOQUINADO Y READOQUINADO CALLE LAS CONGONAS HASTA LAS FRUTILLAS	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO DE LA CALLE TDAH ENTRE MADRESELVAS Y MADROÑOS	17.500,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ISIDRO DEL INCA	READOQUINADO CALLE SANDINO ENTRE MADRESELVAS Y MADROÑOS	12.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CASTELLANA	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL	58.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCONES DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL, SUBIDA DESDE LA SIMON BOLIVAR	55.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE 1 Y CALLE	61.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TABLON DEL SUR	ADOQUINADO CALLE E	59.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROGRESO DEL INCA	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE F	75.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCHAPICHO	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS PINOS	94.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCHAPICHO	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS CIPRESSES	42.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCHAPICHO	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS GUABOS	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADOQUINADO CALLE ISIDRO AYORA	30.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	BORDILLOS CALLE MARIANO CRUZ	8.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COCOTOG	HABILITACION DEL ÁREA DEPORTIVA DE LA COMUNA DE COCOTOG	137.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USO MULTIPLE TRAS EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	210.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALDQUINCHO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO ALOQUINCHO	65.000,00	NO EJECUTABLE	0%

2016	EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO EXTERIOR EN EL CEMENTERIO PARROQUIAL	19.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DE UN AULA - MUSEO	96.000,00	EN EJECUCIÓN	60%
2016	EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCALINATA EN LA CALLE JOSE ALMEIDA ENTRE GONZALO P Y RAFAEL LUCERO	100.000,00	EN EJECUCIÓN	65%
2016	EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADERIO PARA EL COLIBO DE LA PARROQUIA	114.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO A LA PARROQUIA (2DA ETAPA)	51.200,00	EN EJECUCIÓN	20%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS SECTORES	IMPLEMENTACION DE TENDALES EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA	10.600,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHONTA	READECUACION DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL BARRIO LA CHONTA	30.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL PREDIO DON DE FUNCIONA LA PISCINA DE LA PARROQUIA	93.200,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZONA 10	AMPUACION DE CUBIERTA, CERÁMICA Y BATERÍAS SANITARIAS	26.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA / ZONA 4	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE	34.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA ZONA 3	READECUACION DE ESPACIO RECREATIVO DE LA ZONA 3 - (MALLAS, MURO DE CONTENCIÓN, CANCHA Y VISERA)	39.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA ZONA 5	ADOQUINADO Y BORDILLOS PASAJE TERESA IZA T CALLE FERNANDO VELASCO	35.000,00	EN EJECUCIÓN	95%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNIDAD Y PROGRESO	CULMINACION DE LAS VIAS DEL SECTOR (CALLE B, PASAJES 15, 16 Y CULMINACION DEL PASAJE 4)	40.000,00	EN EJECUCIÓN	90%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA	ADOQUINADO PASAJE FAUSTO CAMANA (ENTRE MAXIMO GOMEZ Y MARCOS ALFARO)	16.000,00	EN EJECUCIÓN	85%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA	ADOQUINADO CALLE 3A Y 3B (ENTRE LA AV. LA BOTA Y LA QUEBRADA SNA ANTONIO)	13.000,00	EN EJECUCIÓN	92%
2016	EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA ZONA 1	ADOQUINADO CALLES ALEJO SAENZ ENTRA LA AV. LA BOTA Y LA AMADA MINDA	7.000,00	EN EJECUCIÓN	95%
2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DEL HOGAR DE ACOSIMIENTO DE LA PARROQUIA	140.000,00	NO EJECUTABLE	0%
2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN MINI COMPLEJO INCLUYENTE - SAN JOSE DOÑA ANA	35.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE BELLAVISTA		EN EJECUCIÓN	12%
2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE SAN LUIS		EN EJECUCIÓN	32%
2016	EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	OBRAS DE PP GUAYLLABAMBA - BORDILLOS Y ADOQUINADO DECORATIVO DE ACERAS EN LA AV. SIMÓN BOLÍVAR (ETAPA II)		EN EJECUCIÓN	5%
2016	EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCHAPICHO	OBRAS DE PP NAYON - ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS EUCALIPTOS (ETAPA II)		EN EJECUCIÓN	3%
2016	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	OBRAS DE PP PUELLARO - ACERAS DE INGRESO AL CENTRO PARROQUIAL - PUELLARO		EN EJECUCIÓN	12%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA BEL CISNE	OBRAS DE PP SAN ISIDRO DEL INCA - BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACION DE LA CALLE FELIX BARREIRO		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PINGUILLA	OBRAS DE PP PUELLARO - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO PINGUILLA		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TABLON DEL SUR	OBRAS DE PP SAN ISIDRO DEL INCA - ADOQUINADO PASAJE C		SIN EJECUTAR	0%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTUO	CERRAMIENTO DE LA CANCHA EL ARBOLITO Y 3 GRADAS DE CEMENTO Y REFORMIGONADO DE LA CANCHA PASAJE C, BARRIO SALVADOR ALLENDE. CONSTRUCCION DE GRADERO EN LA CANCHA DEL PASAJE.	76.000,00	EN EJECUCIÓN	63%
2016	MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE 47	CONSTRUCCION DEL MURO DE LA CALLE MANA GAMARRA, AL FINAL DE LA CALLE QUE COLINDA A LA QUEBRADA Y 90 M2 DE ADOQUINADO	19.104,88	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE 3BP	ADOQUINADO DE LA CALLE BLANCA CORTEZ DES DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA Y DEL PARQUE INFANTIL Y MURO DE CONTENCIÓN DEL PARQUE	48.449,37	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JULIO MORENO D.	REHABILITACION DE LA ESCALINATA RUFINO MARIN Y VELASCO IBARRA, BARRIO EL DORADO, SECTOR ITCHIMBIA	9.520,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	ADOQUINADO CALLE EL RETIRO, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	29.540,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN VALLE S.	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE SSC Y CONTINUACION DE LA CALLE JOAQUINA GALARZA, BARRIO FUTURO LIBRE SECTOR PUENGASI	16.800,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE SANTIS, BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR MONJAS PUENGASI	65.000,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LIBERTAD ALTO	INSTALACION DE SEIS JUEGOS INCLUSIVOS EN EL MIRADOR DE LA CALLE AGUJARICO, BARRIO LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD	23.700,00	EJECUCIÓN	3%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCICIA 2	REHABILITACIÓN Y UBICACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCALINATA ANTONIO SIERRA, BARRIO EL ROSARIO, SECTOR ITCHIMBIA	29.400,00	EJECUCIÓN	54%
2016	MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRES 2	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CASA BARRIAL, BARRIO PARAISO DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	23.000,00	EJECUCIÓN	62%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOLA BAJA	REHABILITACION DEL PARQUE ANGELA VIVERO DE CAAMAÑO, BARRIO TOLA BAJA, SECTOR ITCHIMBIA	20.160,00	EJECUCIÓN	46%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ITCHIMBIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE SOSTENIMIENTO PARA ESCALINATAS ENTRADA DE SAN JUAN BOSCO, BARRIO SAN JUAN BOSCO, SECTOR ITCHIMBIA	11.984,00	EJECUCIÓN	58%
2016	MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN SEBASTIAN	REPARACION ESCALINATA DE LA CALLE GENERAL MAZO, BARRIO SAN SEBASTIAN, SECTOR CENTRO HISTORICO	26.040,00	EJECUCIÓN	44%
2016	MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ROQUE	INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LAVANDERIA PUBLICA, BARRIO SAN ROQUE, SECTOR CENTRO HISTORICO	35.840,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, RE-ADOQUINADO, RE-HORMIGONADO DE ACERAS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE MORRO Y ESCALINATA DE LA BALADA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	22.960,00	EJECUCIÓN	50%
2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LIBERTAD ALTO	CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN LA CANCHA DE LA LIBERTAD (CALLE AGUJARICO), BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	20.082,40	EJECUCIÓN	66%
2016	MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ROQUE	REPARACIÓN ADOQUINADO COLOCACIÓN DE BARANDA Y CONSTRUCCIÓN CAJA DE REVISIÓN, BARRIO SAN ROQUE, SECTOR CENTRO HISTORICO	57.120,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LOMA	COLOCACIÓN DE PASAMANOS CALLE FERNÁNDEZ MADRID, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO	9.184,00	EJECUCIÓN	12%
2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LIBERTAD BAJO	REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL Y LIMPIEZA, BARRIO SAN DIEGO ALTO, SUB-SECTOR LA COLMENA	18.772,00	EJECUCIÓN	5%
2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	STA LUCIA BAJA	ESCALINATA ALHAJUELA Y JARAMILLO, CDLA. BERMEJO, SUB-SECTOR LA COLMENA	24.092,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LIBERTAD ALTO	REFACCIÓN DEL PSJE. MALDONADO PASAMANOS, REMASILLADO, BARRIO ATACAZO, SUB-SECTOR LA LIBERTAD	34.732,00	EJECUCIÓN	60%
2016	MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LIBERTAD ALTO	SE UBICAN MÁQUINAS DE GIMNASIA PARA EL ADULTO MAYOR, BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, SUB-SECTOR LA LIBERTAD	20.340,00	EJECUCIÓN	28%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCICIA 2	CONSTRUCCION SEGUNDO PISO CASA BARRIAL SAN PEDRO - SAN PABLO, SUB-SECTOR LA VICENTINA	27.440,00	EJECUCIÓN	53%
2016	MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCICIA 2	REHABILITACION DE ESCALINATA CONTINUACION PABELLON GUEVARA TRAMO OCCIDENTAL, BARRIO LA GUADALUPANA, SUB-SECTOR LA VICENTINA	63.840,00	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	ADOQUINADO PASAJE S/N, PARALELO A CALLE FRANCISCO CABRERA, BARRIO EL PLACER ALTO, SUB-SECTOR EL TEJAR	33.932,38	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	INTERVENCIÓN DE LA ESCALINATA GERONIMO CEPEDA, BARRIO EL PLACER BAJO, SUB-SECTOR EL TEJAR	19.904,76	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	INTERVENCIÓN DE LA ESCALINATA DE LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SUB-SECTOR SAN JUAN	29.333,33	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	CAMBIO DEL USO DEL SUELO DE LA BATERIA SANITARIA DE LA CHILENA PARA CONVERTIRLA EN OFICINA, PARA USO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, BARRIO LA CHILENA, SUB-SECTOR SAN JUAN	19.920,00	EJECUCIÓN	63%
2016	MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	FISCALIZACIONES DE OBRAS EN PROGRAMA SISTEMA DE CENTRAUDADES METROPOLITANAS, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	65.834,15	EJECUCIÓN	30%
2016	LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JESUS DEL GRAN POBER	Bordillos calle José Espinoza desde Capulles hasta los malcales 700 mts (Amaguaña)	20.821,38	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRANDA MIRADOR SUR	Bordillo, cunetas, empedrado de la calle río chanchan 500 mts (Amaguaña)	49.040,45	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN LUIS	Bordillos y cunetas calle Algarrobos (Amaguaña)	49.040,45	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%









2016	LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRANDA GRANDE	Empedrado Río Napo- continuación 1000 mts. Aprox (Amaguaña)	49.040,45	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	Adoquinado Culocha y Pedro Pérez Echanque, 150 mts. Aprox (Amaguaña)	49.040,45	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIBERTAD BAJA	Bordillos y adoquinado de un tramo de la calle Manuela Cañique sector hospital psiquiátrico Julio Endara (Conocoto)	40.002,57	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL ROSARIO	Adoquinado continuación de la Libardo García sector parada de los buses (Conocoto)	56.403,62	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA TERESITA	Adequinado de los pasajes Pedro Porras y Pasaje I (Conocoto)	20.001,28	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE BAJO	Bordillos en Avda. San Pedro de Taboada inicio Pinar de la Sierra hasta Calle Chillo Jijón (Conocoto)	15.000,96	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DEAN BAJO	Bordillos calle Aruay (Conocoto)	25.001,60	SIN EJECUTAR	0%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS EUCALIPTOS	Bordillo cuneta calle Otto Arosemena (Conocoto)	40.002,57	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ANDALUZ	Adequinado calle Abdón Calderón desde la Pichincha hasta la Luis Cordero (Conocoto)	70.004,49	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAURELES DEL VALLE	O: OBRA ADECUACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA CON JUEGOS INCLUSIVOS (CONOCOTO)	7.000,45	SIN EJECUTAR	0%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAURELES DEL VALLE	O: ADQUISICION E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARA 6º Y PIQUITO		SIN EJECUTAR	0%
2016	LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PARAISO DE LOS PINOS	Muro en la calle Luis Abelardo Andrade (Conocoto)	40.002,57	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE	O: ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE CENTAURO HASTA LLEGAR A LA AV. LOS PLANETAS		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HUERTOS FAMILIARES 7 DE AGOSTO	O: ASFALTO DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE 7 DE AGOSTO Y ALFALUMA		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRASIERRA	O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO DE VIA PRINCIPAL QUE ACCED E AL REDONDEL (LOS PIQUEROS)		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN GABRIEL	Adoquinado de un tramo Pasaje C y Río Zamora (Alangasi)	28.010,73	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIA DE ACCESO A LA IGLESIA - BARRIO EL TINGO	Reempedrado y cunetas (Alangasi)	22.008,43	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SORIALOMA	O: EMPEDRADO DE TRAMO UNO CON MEJORAMIENTO DE INGRESO DE LA CALLE GUARANGALOMA TRAMO 1		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SORIALOMA	O: EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE GUARANGALOMA TRAMO DOS DESDE LA CASA COMUNAL HACIA LA CURVA DE RETORNO		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA RUMILOMA	O: EMPEDRADO Y CUNETAS RUMILOMA GUAYACANDO-PAQUIHUICO DESDE LA CALLE CRUZ LOMA		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CHACHIL	O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO CHACHIL)	122.737,94	EN EJECUCIÓN	30%
2016	LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SANTA ROSA	O: PLAN DE ASFALTO PARROQUIAL (ADQUISICION DE ASFALTO EN CALIENTE EN PLANTA PARA LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA ROSA)	46.026,76	EN EJECUCIÓN	20%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	Adoquinado de un tramo Calle 25 de marzo (La Merced)	40.182,06	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO EL VERGEL	Adoquinado de un tramo calle Jordán desde sector Cuchara (La Merced)	48.182,06	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS PALMERAS	O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "N" (LA MERCED)		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS PALMERAS	O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "N" (LA MERCED)		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS PALMERAS	O: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE "L"		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	Asfaltado de un tramo calle César Enrique Balbeca (La Merced)	40.182,06	OBRA FÍSICA TERMINADA	100%
2016	LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRADERAS DEL ILALO	O: MANTENIMIENTO DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO		SIN EJECUTAR	0%
2016	LOS CHILLOS	6 PARROQUIAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San Juan de la Tola, Comuna 4 de Octubre, San Francisco de Yurac	O: ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y BORDILLOS VIALES (San Juan de la Tola, Comuna 4 de Octubre, San Francisco de Yurac)		OBRA FÍSICA TERMINADA	100%

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO CIRCULAR 014 DE 01-02-2017

INFORMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DESTINATARIO	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	NOMBRE Y CARGO DEL RECEPTOR
SR. JORGE ALBAN	01-02/2017	
DRA. SOLEDAD BENITEZ	01-02-2017	
LCDA. SUSANA CASTAÑEDA	01-02-2017 15h20	
SRA. CARLA CEVALLOS	01/02/2017	
ABG. DANIELA CHACÓN	01 FEB 2017 14:58	Rafaela Irujo Asistente Despacho
DR. PEDRO FREIRE	01 FEB 2017 15:10	Daniel S Asesor
LCDO. SERGIO GARNICA	1/02/2017 15h20	SANDRA
DR. MARIO GRANDA	01-02-2016 15:12	
SR. MARIO GUAYASAMÍN	01-02-2017 15:27	
ING. ANABEL HERMOSA	01 FEB 2017 15:50	
PROF. LUISA MALDONADO	RECIBIDO 01 FEB 2017 15h06	

DRA. RENATA MORENO	Jacqueline Mora 15419	01-02-2017
ING. CARLOS PÁEZ	Estalme Estalme 01-02-17 15407	→
ARTE MARCO PONCE	M.V. 01-02-2017 1510	⊙
ABG. EDUARDO DEL POZO	Morales Fajardo	2017-II-1
ECO. LUIS REINA		
ABG. RENATA SALVADOR	PROF CARDOZAS 01-02-17 15415	
SRA. KAREN SÁNCHEZ	01/02/2017 15H00 A.V.	
LCDO. EDDY SÁNCHEZ	01/02/2017 14H59	
BA. PATRICIO UBIDIA	01-02-2017 15:10	
SRA. IVONNE VON LIPPKE	01-02-2017 15:22 Doris	
ALCALDÍA METROPOLITANA		