

Manuel Hidalgo
Diego Hidalgo
Carlos Caicedo

Fecha: 14 SEP 2018 Hora 15:47
Nº. HOJAS -23h-
Recibido por: *[Signature]*

Oficio No. SGCTYPC -2018-1601
Quito, 13 SEP 2018
GDOC N° 2018-140529

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

Asunto: Informe sobre avances de ejecución proyectos
Presupuestos participativos-segundo cuatrimestre 2018.

De mi consideración:

De conformidad a lo establecido en la Disposición General Tercera de la Ordenanza No. 193 vigente desde el 11 de enero del 2018, que establece: "La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al cumplimiento de período cuatrimestral señalado.", me permito remitir el informe consolidado correspondiente al segundo cuatrimestre del año en curso, con sustento en la información remitida por las Administraciones Zonales y del Sistema SIPARI.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,

[Signature]

Lcda. María Belén Aguirre Crespo

SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Acción	Nombres Responsables	Siglas Unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	Antonio Espinoza.	DMCGT	14/09/2018	<i>[Signature]</i>
	Diego Hidalgo.	DMPC	14/09/2018	<i>[Signature]</i>
	Carlos Caicedo.	CAF	14/09/2018	

- Ejemplar 1: SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
- Ejemplar 2: COPIA ARCHIVO SGCTYPC
- Ejemplar 3: COPIA DESPACHO SGCTYPC

[Signature]
17/08/18
10453

INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE PRESUPUESTARIO Y PROGRAMÁTICO
PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ADMINISTRACION ZONAL	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	BARRIO/PARROQUIA/CR GANIZACION	PROYECTO FINANCIERO	NOMBRE DEL PRODUCTO REGISTRADO EN PPA	PRESUP. INICIAL	COMPROBADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	ESTADO DEL PRODUCTO	AVANCE PROGRAMATICO DEL PRODUCTO	AVANCE DE EJECUCION OBRA PUBLICA	PROGRAMACION PAC
EUGENIO ESPEJO	NAVÓN	RURAL	SITCO DE TANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CARLOS DOUSDEBES DESDE LA VIGENTE HONORARIO HASTA EL SEGUNDO PASAJE EXISTENTE FRENTE A AL COMODIOS CAMPANARIO. SAN FRANCISCO DE	\$ 63.000,00	\$ 63.000,00	\$ 64.415,97	\$ 64.415,97	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALLPA	RURAL	EL PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS DECORATIVAS- INGRESO A LA PARROQUIA, EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALLPA	\$ 79.800,00	\$ 79.800,00	\$ 50.389,32	\$ 50.389,32	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALLPA	RURAL	EL PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE ESTADIO PARROQUIAL EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALLPA	\$ 89.900,00	\$ 89.900,00	\$ 116.093,49	\$ 119.310,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	SARAEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE CANCHA SINTETICA DE INDOORUTRO, GRADOPRIS, CAMERINOS, CERRAMIENTO BAÑOS CAMBIERIA PERIMETRAL, JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y	\$ 213.819,00	\$ 213.819,00	\$ 213.812,80	\$ 213.812,80	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PERUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO DE LA PARROQUIA DE PERUCHO (BLOQUE SERVICIOS)	\$ 167.000,00	\$ 167.000,00	\$ 166.899,00	\$ 166.899,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PUELLANO	RURAL	PUELLANO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ARCO EN LA VIA PRINCIPAL QUE LA BIENVENIDA EN LA PARROQUIA DE PUELLANO	\$ 38.000,00	\$ 38.000,00	\$ 35.302,71	\$ 35.302,71	EJECUCION OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	NAVÓN	RURAL	S FRANCISCO TANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL AREA VERDE DE SAN FRANCISCO DE TANDA, SAN FRANCISCO DE TANDA, PARROQUIA DE NAVÓN	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	NAVÓN	RURAL	LAS PALMAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE ELIAS SIMALIN DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA 19 DE DICIEMBRE, PARROQUIA DE NAVÓN	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ 98.885,76	\$ 98.885,80	EJECUCION OBRA	90%	99%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE QUITO DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA CALLE MANABI, PARROQUIA DE ZAMBIZA	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00	\$ 70.568,85	\$ 70.568,85	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	INACUITO	URBANA	JARDINES DEL BATAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REAFALTO DE LA CALLE MARRIQUE LARA DESDE LA JUAN DE ULANIZ HASTA EL FINAL DEL PASAJE JARDINES DEL BATAN, PARROQUIA DE INACUITO	\$ 42.300,00	\$ 42.300,00	\$ 27.320,29	\$ 27.320,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	INACUITO	URBANA	BATAN ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ESCENARIO AL AIRE LIBRE E INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE ARROYO DEL RIO, BATAN ALTO, PARROQUIA DE INACUITO	\$ 38.100,00	\$ 38.100,00	\$ 37.982,27	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	S.VICENT FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PARQUE INFANTIL ECOLOGICO SAN VICENTE DE LA FLORIDA, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 35.280,00	\$ 35.280,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MURO DE TALUD INTERIOR, UGA COCHAPAMBA NORTE, COCHAPAMBA NORTE, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	LA PULIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO SENDERO ZIGZAG ESCALINATA 0811 (OCTAVA TRANSVERSAL), PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 8.450,00	\$ 8.450,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ANA MARIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LA CALLE GONZALO VALDIVIESO, ANA MARIA, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 8.570,00	\$ 8.570,00	\$ 8.570,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE DE 150 (GUAYASAMINI) Y NS81 (CATOLICA), ATUCUCHO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00	\$ 46.457,28	\$ 46.457,20	EJECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MURO DE CONTENCION TRAS LA CASA COMUNAL, COCHAPAMBA SUR, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 45.400,00	\$ 45.400,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	S.LOBRENZO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMPLEMENTACION DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL, SAN LOBRENZO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	RUPERTO ALARCON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE PISO DE LA CASA COMUNAL, RUPERTO ALARCON, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	PUEBLO	URBANA	LA BOTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y AMPLIACION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO LA BOTA, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 15.700,00	\$ 15.700,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	PUEBLO	URBANA	LA BOTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 5/N DESDE LA CALLE ALAJUJA HASTA PASAJE 5/N, SECTOR LA BOTA PASANDO LA GUARBERA DE LA ZONA 4 ENTRE LA CALLE TERESA IZA Y ALAJUJA, LA BOTA, PARROQUIA DE REBORNA, GEOMETRICA DEL ACERA SUR, OESTE DE LA AVENIDA JOSEF GABRES Y ADOQUIL KILNER, COMITÉ DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 14.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	NO RECUADADO	0%	0%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	COMITÉ DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		\$ 2.700,00	\$ 2.700,00	\$ 2.699,99	\$ 2.699,99	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1

EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	COMITE DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PARQUE AL GRUTA (HACIA LA CALLE IGNAO CABEZAS), PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA KENNEDY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 1 QUE COINCIDE CON LAS CALLES LAS TONONAS, KENNEDY, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 10.674,34	\$ 10.674,34	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA LUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA LUZ, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00	\$ 14.500,00	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA LUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PARQUE DE LA LUZ, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 17.500,00	\$ 17.500,00	\$ 7.618,28	\$ 7.618,28	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	DAMMER 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO Y GRADERO EN EL PARQUE DAMMER, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	SAN SIDRO DEL INCA	URBANA	BUENOS AIRES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE E17C DESDE LA FELIX BARBERO HASTA LOS MUEJLES, BUENOS AIRES, PARROQUIA DE SAN SIDRO DEL INCA	\$ 68.700,00	\$ 68.700,00	\$ 55.572,92	\$ 55.572,92	EJECUCION OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	MALDONADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE BORLITO DE CANNERIA, PARQUE ANTONIO RICUNTE BARRIO MALDONADO, PARROQUIA DE LA CONCEPCION	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00	\$ 2.158,81	\$ 2.158,81	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	MALDONADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE PARED Y AGRA DE COSTADO SUR DE LA LIGA CHAUNQUIZ, BARRIO MALDONADO, PARROQUIA DE LA CONCEPCION	\$ 16.600,00	\$ 16.600,00	\$ 10.645,35	\$ 10.645,35	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCION	URBANA	ANDALUCCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE AGRAS FERMETRALES PARQUE ANDALUCCIA	\$ 25.400,00	\$ 25.400,00	\$ 13.185,41	\$ 13.185,41	EJECUCION OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	EL ARNERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN AVILA DESDE LA CUNA DE LA CASA COMUNAL Y GUARBERIA HASTA EL ULTIMO TRAMO DE TIERRA, ARNERO, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 77.200,00	\$ 77.200,00	\$ 77.189,98	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	S. CLARA S. MILLAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE SEXTA TRANSVERSAL, DESDE LA HUMBERTO ABERNETHI (2444) CONFINOR, ORGANIZA OCUATRIMESTRE 24, COMUNA DE SANTA CLARA DE MILLAN, PARROQUIA DE RUMIPAMBA	\$ 49.500,00	\$ 49.500,00	\$ 49.489,31	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	UNION NACIONAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CANCHA DE CESPED SINTETICO PARQUE UNION NACIONAL, PARROQUIA DE RUMIPAMBA	\$ 58.800,00	\$ 58.800,00	\$ 58.783,80	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	IPAQUITO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS ARREGLOS EN EL PARQUE UBICADO EN LAS CALLES ESTIUA Y VASQUEZ, IPAQUITO ALTO, PARROQUIA DE RUMIPAMBA	\$ 73.000,00	\$ 73.000,00	\$ 72.723,77	\$ 72.723,77	EJECUCION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	JIPJAPA	URBANA	LOS LAURELES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RESTAURACION DE CASA COMUNAL, CAMBIO DE CUBIERTA COLOCACION DE BALDOSAS ARREGLO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, LOS LAURELES, PARROQUIA DE JIPJAPA	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00	EJECUCION OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHABAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LAS CALLES N56A, G517A, G517B, N56B Y PASAJE N56A, ATUCUCHO, PARROQUIA COCHABAMBA	\$ 95.671,96	\$ 95.671,96	\$ 101.244,86	\$ 101.244,86	EJECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COCHABAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE 26 (0514) DESDE LA N58A HASTA LA N58H, ATUCUCHO, PARROQUIA COCHABAMBA	\$ 113.571,96	\$ 113.571,96	\$ 35.539,82	\$ 35.539,82	EJECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA DE ACCESO EN EL PREDIO DEL COLSEJO, PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS, BATERIAS SANITARIAS EN EL PREDIO DEL COLSEJO DE LA PARROQUIA, PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	\$ 51.500,00	\$ 51.500,00	\$	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREACIONAL DEPORTIVO (PRIMERA ETAPA), PARROQUIA DE PUELLARO	\$ 166.000,00	\$ 166.850,00	\$ 166.648,20	\$ 166.648,20	EJECUCION OBRA	90%	30%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCORPORACION DE 4 JUEGOS INCLUSIVOS EN LA PISCINA PARROQUIAL, PARROQUIA DE PUELLARO	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	NAVON	RURAL	SAN PEDRO DEL VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE AMABULO DESDE LA CALLE PALTOPAMBA HASTA EL FINAL, SAN PEDRO DEL VALLE, PARROQUIA DE NAVON	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 36.662,72	\$ 36.662,72	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACION DE CESPED NATURAL, EN CANCHA DE LA COMUNA SAN JOSE DE COCOTOG, PARROQUIA DE ZAMBIZA	\$ 74.900,00	\$ 74.900,00	\$ 74.896,49	\$ 74.896,49	EJECUCION OBRA	90%	80%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHABAMBA	URBANA	NUEVOS HORIZONTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CULMINACION DEL CERRAMIENTO AGRA Y MUJERTE DE LA CASA BARRIAL, NUVOS HORIZONTES, PARROQUIA DE COCHABAMBA	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	IPAQUITO	URBANA	BELAVISTA CANAL 8	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PINTURA DE GRADERO Y MURO DE LA CANCHA DE LA LIGA BELAVISTA, BELAVISTA CANAL 8, PARROQUIA DE IPAQUITO	\$ 26.300,00	\$ 26.300,00	\$ 25.552,18	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	IPAQUITO	URBANA	COMUNA MIRAFLORES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE GRADERO, VISERA Y BATERIAS SANITARIAS EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNA DE MIRAFLORES, PARROQUIA DE IPAQUITO	\$ 79.700,00	\$ 79.700,00	\$ 78.919,87	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2

EUGENIO ESPINO	COCHABAMBA	URBANA	GRANDA GARCES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS GRANDA GARCES, PARROQUIA DE COCHABAMBA	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	COCHABAMBA	URBANA	PINOS DE LA PULIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE 6 (Nº4), PINOS DE LA PULIDA, PARROQUIA DE COCHABAMBA	\$ 36.150,00	\$ 36.150,00	\$ 36.055,31	\$ 36.055,31	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	COCHABAMBA	URBANA	EL TRIUNFO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MUÑO Y ACERÁ, PARQUE (60 Y FIGUITO), EL TRIUNFO, PARROQUIA DE COCHABAMBA	\$ 15.500,00	\$ 15.500,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	COCHABAMBA	URBANA	SAN CARLOS ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN LA AREA VERDE DONDE FUNCIONA LA LIGA SAN CARLOS, SAN CARLOS ALTO, PARROQUIA DE COCHABAMBA	\$ 11.750,00	\$ 11.750,00	\$ 11.750,00	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 6	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACION DE LA CASA COMUNAL DE LA ZONA 6, PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	UNION Y PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE DESDE EL ADOQUINADO ACTUAL, UNION Y PROGRESO, PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 14.600,00	\$ 14.600,00	\$ 14.599,99	\$ 14.599,99	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	LA PAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE PEDRO GALARRAGA SECTOR LA PAZ, PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 9	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ZONA 9, COMITE DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 8.300,00	\$ 8.300,00	\$ 8.300,00	\$ 8.300,00	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 8	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES EN EL PREDIO MUNICIPAL DE LA ZONA 8 UBICADO EN LAS CALLES GASPAR MALDONADO Y MIGUEL ARISTZABAL, COMITE DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITE DEL PUEBLO	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LAS CALLES LAS FUCCIAS ENTRE GUABOS Y TORONJAS, EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 52.600,00	\$ 52.600,00	\$ 33.399,07	\$ 33.399,07	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE LAS FUCCIAS ENTRE TORONJAS Y MADREBESIVA, EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	\$ 40.197,84	\$ 40.197,84	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE 4, DESDE LAS HORTENCIAS DESDE LAS TORONJAS, EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 11.142,42	\$ 11.142,42	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	LA CASTELLANO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE LA CASTELLANO, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	RUMIRAHU ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE LA RUMIRAHU ALTA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	RUMIRAHU ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RE-PINTADO DE PAREDES Y BORDILLOS DEL PARQUE DE LA RUMIRAHU ALTA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.412,16	\$ 2.412,16	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	KENNEDY	URBANA	RUMIRAHU BAJA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE CANCHAS DE BASQUET DEL PARQUE UBICADO EN LAS CALLES SIMONBACHA Y SANCHO HACHO, RUMIRAHU BAJO, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	\$ 72.102,42	\$ 72.102,42	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SAN GREGORIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFALTADO DE LA CALLE MANUEL TAMAYO, SAN GREGORIO, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 65.200,00	\$ 65.200,00	\$ 49.319,63	\$ 49.319,63	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SAN ISIDRO DEL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL, SAN ISIDRO DEL INCA, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 30.150,00	\$ 30.150,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	AMAGASI DEL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE NUSE, AMAGASI DEL INCA, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 21.450,00	\$ 21.450,00	\$ 25.357,32	\$ 25.357,32	-	EFECCION OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	REINA DEL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, REINA DEL CISNE, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	REINA DEL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACION DE REJILLAS EN EL ACCESO DE LA AV. SIMON BOLIVAR HACIA EL BARRIO JARDINES DEL INCA, REINA DEL CISNE, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 64.700,00	\$ 64.700,00	\$ 71.297,49	\$ 71.297,49	-	EFECCION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	CONCEPCION	URBANA	LEON BROSTEIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE CANCHAS EN EL PARQUE DIEGO DE TRAPIA, URBANIZACION LEON BROSTEIN, PARROQUIA DE LA CONCEPCION	\$ 62.700,00	\$ 62.700,00	\$ 60.844,08	\$ 60.844,08	-	EFECCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	CONCEPCION	URBANA	CHAUPICRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS EN EL AREA VERDE DONDE FUNCIONA LA LIGA CHAUPICRUZ, PARROQUIA DE LA CONCEPCION	\$ 13.900,00	\$ 13.900,00	\$ 13.900,00	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPINO	MARISCAL SUÑE	URBANA	CIUDAD DE LA NAVAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LUJO DESDE LA CALLE SIROVA HASTA LA LONDRON DE GUAYANA, CIUDAD DE LA NAVAL, PARROQUIA DE LA MARISCAL	\$ 69.900,00	\$ 69.900,00	\$ 56.649,70	\$ 56.649,70	-	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPINO	BELSIARIO QUEVEDO	URBANA	EL TRIGAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACION DEL AREA VERDE DEL BARRIO DEL TRIGAL, PARROQUIA DE BELSIARIO QUEVEDO	\$ 63.300,00	\$ 63.300,00	\$ 63.299,98	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE O VISTA HERMOSA, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 34.600,00	\$ 34.600,00	\$ 34.599,98	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	LA BELLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL EN EL PARQUE DEL BARRIO LA BELLA, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 39.610,00	\$ 39.610,00	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	JIPILAPA	URBANA	LAS PALMERAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LOS VIÑEDOS DESDE LA AV. LAS PALMERAS HASTA LA CALLE ISLA ISABELA, LAS PALMERAS, PARROQUIA DE JIPILAPA	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00	\$ 108.100,40	\$ -	108.100,40	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLEJO DE LA PARROQUIA (CANGCHA, GRADERO, INGRESO VEHICULAR), PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS	\$ 241.357,70	\$ 241.357,70	\$ 241.351,98	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	INAKUITO	URBANA	ANA LUISA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE LA PLANTITA ET'YA Y DE LA CALLE NEZH-BELAVISTA CANAL 8, PARROQUIA DE INAKUITO	\$ 28.600,00	\$ 28.600,00	\$ 26.541,33	\$ -	26.541,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	SAN JOSE DE COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COSTURA Y GASTRONOMIA EN LA CASA SOMOS COCOTOG	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 4.808,68	\$ -	7.191,32	EN EFECTUACION	80%	N/A	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	SAN MIGUEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DE TALLERES RECREATIVOS EN CASA SOMOS ZAMBIZA	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 23,69	\$ -	2.476,31	EFECTUADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	GUAYULABAMBA	RURAL	GUAYULABAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPRENDEDORES DE GUAYULABAMBA	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 8.072,24	\$ -	16.927,76	EN EFECTUACION	70%	N/A	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PUELLANO	RURAL	PUELLANO (CAREGERA PARROQUIA)	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL ECOTURISTICO CERRO LA LUZ DE LA PARROQUIA DE PUELLANO.	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 1,12	\$ -	36.998,88	EN EFECTUACION	75%	N/A	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA Y COMITÉ DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL DE RECUPERACION DE LAS QUERADAS SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO SEGUNDA ETAPA	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 49.849,32	\$ -	-	EN EFECTUACION	40%	N/A	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANA	LA MARISCAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO INTEGRAL Y CIUDADANO DE LA PARROQUIA LA MARISCAL FASE II	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	-	NO EFECTUADO	0%	N/A	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANA	LA MARISCAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO MARISCAL SEGURA E INFORMADA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	-	NO EFECTUADO	0%	N/A	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANA	LA MARISCAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO EL GUAMBRA POR LOS GUAMBRAS	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	-	NO EFECTUADO	0%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PUSUQUI CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REFRACCION CUBIERTA CASA COMUNAL URBANIZACION SAN GREGORIO I, BARRIO PUSUQUI CHICO, PARROQUIA POMASQUI.	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 14.987,09	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	BELLA MARIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO Y ABRILLOS DE LA CALLE G (CALLE 150 DE LOS CAETES), BARRIO BELLA MARIA, PARROQUIA POMASQUI.	\$ 44.320,00	\$ 44.320,00	\$ 41.812,08	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	ABDON CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFLTADO DE LA CALLE MARIETA DE VENTIMILLA (CAMINO VIEJO), BARRIO ABDON CALDERON, PARROQUIA POMASQUI.	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00	\$ 144.903,95	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	STO DOGO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE LA CALLE MUSEO SOLAR DESDE LA CALLE LULUBAMBA, BARRIO SANTO DOMINGO BAJO, PARROQUIA SAN ANTONIO.	\$ 234.085,00	\$ 234.085,00	\$ -	\$ -	219.944,36	EFECTUACION OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	FACTO	RURAL	FACTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE PUNTOS CRITICOS EN MUROS DEL ESTADIO PEREZ HERRERA, CENTRO POBLADO, PARROQUIA FACTO.	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCEANO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO CALLE CAMILLO GUACHAMIN, BARRIO PONCEANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	EL ROJICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION DE CASA COMUNAL, CANGCHA MULITRE E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO EL ROJICO, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCIANO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE ROSA CAMPUSANO, BARRIO PONCEANO ALTO PARROQUIA PONCEANO.	\$ 5.291,00	\$ 5.291,00	\$ 5.289,41	\$ -	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	S JOSE OBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO CALLE REGUIRIMESTRE 23, BARRIO SAN JOSE OBRERO ETAPA I, PARROQUIA CONDADO.	\$ 41.600,00	\$ 41.600,00	\$ -	\$ -	41.598,91	EFECTUACION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	STALISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE LAS CALLES JULIO CESAR VILLACRES, NE8A Y OEL0A, BARRIO SANTA ISABEL, PARROQUIA CONDADO.	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 63.740,98	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	COJINAS DEL NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO CALLE OETA, BARRIO COJINAS DEL NORTE, PARROQUIA CONDADO.	\$ 61.000,00	\$ 61.000,00	\$ -	\$ -	60.311,65	EFECTUACION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	COJINAS DEL NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE CALLE A11 "NAFE", BARRIO COJINAS DEL NORTE, PARROQUIA CONDADO.	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	\$ -	\$ -	75.000,00	EFECTUACION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2

LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	S JOSE DE JARRIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION PARQUE "LA VICTORIA", EQUIPAMIENTO Y JUEGOS, BARRIO SAN JOSE DE JARRIN BAJO, PARROQUIA COTOCOLLAO.	\$ 149,492.00	\$ 149,492.00	\$	\$	149,491.91	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	23 JUNIO BARRIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MAINTENIMIENTO DEL PARQUE 23 DE JUNIO, BARRIO 23 DE JUNIO, PARROQUIA COTOCOLLAO.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$	\$	20,000.00	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	COMAZON DE JESUS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFLATIZO CALLE LEONARDO FREIRE, BARRIO COMAZON DE JESUS, PARROQUIA CARCELEN.	\$ 71,050.00	\$ 71,050.00	\$	\$	71,049.81	\$	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	CARCELEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA VIA PERIMETRAL DESDE EL PASAJE 81, BARRIO CARCELEN BAJO, PARROQUIA CARCELEN.	\$ 93,314.00	\$ 93,314.00	\$ 90,109.06	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CALACALI	RURAL	NAVIDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LAS PARROQUIAS CALACALI Y NAVEGALTO	\$ 18,861.00	\$ 18,861.00	\$ 18,860.99	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	NAVEGAL	RURAL	LA FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJES ESTADIO DE NAVEGAL, BARRIO LA FLORIDA.	\$ 192,000.00	\$ 192,000.00	\$ 176,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NAVEGALTO	RURAL	LA ARMENIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REGENERACION URBANA, ACEAS DECORATIVAS VIA A PACTO, BARRIO SAN JOSE DE LA ARMENIA, PARROQUIA NAVEGALTO.	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$	\$	24,000.00	\$	EJECUCION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NAVEGALTO	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VIA ANTIGUA DESDE EL BARRIO SAN FRANCISCO HASTA EL BARRIO LA ARMENIA, PARROQUIA NAVEGALTO.	\$ 154,921.00	\$ 154,921.00	\$	\$	153,957.46	\$	EJECUCION OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	LAS TOLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VIA A LAS TOLAS DESDE EL DISPENSARIO MEDICO HASTA EL ESTADIO, BARRIO LAS TOLAS, PARROQUIA GUALEA.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$	\$	99,999.17	\$	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	CARCELEN ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE CALLE TABO BENITEZ Y JUAN CORREA, BARRIO CARCELEN ALTO, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	AFRICA MIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE OCUYTRIMESTRE 21 VIA ROMAN Y LUMBEZA DE QUERBADA TUMILUNCO, BARRIO AFRICA MIA, PARROQUIA CONDADO.	\$ 75,200.00	\$ 75,200.00	\$	\$	75,200.00	\$	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	CAMINOS LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN EL BARRIO CAMPINAS DEL PINCHINCA, PARROQUIA CONDADO, COGESTION	\$ 26,740.00	\$ 26,740.00	\$	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	SAN JOSE DE CANGAHUA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE ARCANGEL ZADNIEI (MERCEDITAS), BARRIO SAN JOSE DE CANGAHUA BAJO, PARROQUIA CONDADO, COGESTION	\$ 26,550.00	\$ 26,550.00	\$	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	CONDADO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE ARCANGEL RAFAEL NABO, BARRIO CONDADO ALTO, PARROQUIA CONDADO, COGESTION	\$ 33,741.02	\$ 33,741.02	\$	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	LAS PARAMIBES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE "E64" Y "C" N77A"- "E77", BARRIO LAS PARAMIBES, PARROQUIA CARCELEN.	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CANAL COLECTOR QUERBADA EL TONCO, II ETAPA, CENTRO POBLADO, PARROQUIA GUALEA.	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$	\$	112,807.89	\$	EJECUCION OBRA	90%	13%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PACTO	RURAL	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VIA SAN JUAN - IGARI, PARROQUIA PACTO.	\$ 106,468.00	\$ 106,468.00	\$ 106,468.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CALACALI	RURAL	NAVIDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DEL GRADERO DEL ESTADIO DE CALACALI, BARRIO NAVIDAD, PARROQUIA CALACALI.	\$ 157,000.00	\$ 157,000.00	\$	\$	157,000.00	\$	EJECUCION OBRA	90%	58%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PACTO	RURAL	PACTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL, SECTOR RIO ANOPE, PARROQUIA PACTO.	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 10,989.84	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	GUALEA CRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE VOLIET BARBIAL, BARRIO GUALEA CRUZ, PARROQUIA GUALEA.	\$ 35,649.00	\$ 35,649.00	\$	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	AGUA CLARA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS ALREDEDOR DEL COLEGIO COTOCOLLAO (CALLE DE LOS ESCULTORES, DE LAS AGUINAS Y AGUA CLARA), BARRIO AGUA CLARA, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCIANO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECUPERACION DE ESCALINATA EN LA CALLE EUFEMIA BERRIO, BARRIO PONCEANO BAJO, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	NAZARETH	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO PASAJE CES-C, BARRIO NAZARETH, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,998.59	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	CARCELEN IV PONCE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE N77D, BARRIO CARCELEN IV PONCE, PARROQUIA PONCEANO.	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$	-	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NONO	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE AREAS EXTERNAS DE LA PISCINA TERMAL, BARRIO SAN FRANCISCO DE ALSPUN, PARROQUIA NONO.	\$ 159,767.00	\$ 159,767.00	\$ 159,767.00	\$	-	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	LA FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REGENERACION DEL ESTADO NANEGAL II ETAPA. BARRIO LA FLORIDA. PARROQUIA NANEGAL.	\$ 155,824.00	\$ 155,824.00	\$ 172,804.00	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NONO	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAPACITACION PARA GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$	\$	EN EJECUCION	25%	N/A	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PARQUE CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXPOSICION POMASQUI 2018	\$ 14,052.00	\$ 14,052.00	\$ 14,052.00	\$	EJECUTADO	80%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	SAN ANTONIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ENCUENTRO DE LA YUMBADA EN EL CENTRO DEL MUNDO 2018	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$	\$	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DE LA BANDA MUSICAL DE NANEGAL	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$	\$	EN EJECUCION	50%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	GUALEA CENTRO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TERAPEUTICO GUALEA	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$	\$	EN EJECUCION	50%	N/A	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	PONGANO	URBANA	VILLAS ALTORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAPACITACION EN TEMAS CULTURALES, AMBIENTALES Y DEPORTIVOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$	\$	EN EJECUCION	40%	N/A	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PIÑUL - CAMINO A LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UBUNTANDO EN PIÑUL	\$ 10,344.00	\$ 10,344.00	\$	\$	EN EJECUCION	20%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	ROLDOS - PIÑUL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACTIVIDADES DE EDUCACION RECREATIVA, CULTURAL Y EMPRENDIMIENTOS (PROYECTO CULTURAL Y JUVENIL)	\$ 11,344.00	\$ 11,344.00	\$	\$	EN EJECUCION	30%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	SAN ENRIQUE DE VELASCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO CULTURAL SAN ENRIQUE DE VELASCO	\$ 7,344.00	\$ 7,344.00	\$	\$	EN EJECUCION	30%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	PARROQUIA CARCELEN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE MOTIVACION, CAPACITACION Y EVENTOS PARA GRUPOS CULTURALES, ARTISTICOS Y ORGANIZACIONES (INTEGRACION POR UN CARCELEN UNIDO Y SOLIDARIO)	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$	\$	EN EJECUCION	30%	N/A	CUATRIMESTRE 1
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	LA LIBERTAD DE CHILOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE ADELAIDA CHICOTA, BARRIO LA LIBERTAD - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 43,112.83	\$ 43,112.83	\$	\$	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	COLINAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, BARRIO COLINAS DEL SUR - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 25,000.00	\$ 23,933.55	\$	\$	EJECUCION OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	LAS CUADRAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA, BARRIO LAS CUADRAS - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 25,000.00	\$ 24,312.92	\$	\$	EJECUCION OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	SANTA CLARA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE G, BARRIO SANTA CLARA 1 - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 76,500.00	\$ 76,500.00	\$ 76,474.06	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	VENCEREMOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE VISERA, BARRIO VISTA HERMOSA - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CHILOGALLO	URBANA	VISTA HERMOSA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE UNA VISERA, BARRIO VISTA HERMOSA - PARROQUIA CHILOGALLO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$	\$	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUAMANI	URBANA	HEROES DE PAQUISHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 560, BARRIO HEROES DE PAQUISHA - PARROQUIA GUAMANI	\$ 173,000.00	\$ 173,000.00	\$ 172,929.69	\$	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
LA DELICIA	GUAMANI	URBANA	VICTORIA CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE GRADERO Y VISERA, BARRIO VICTORIA CENTRAL - PARROQUIA GUAMANI	\$ 16,000.00	\$ 15,995.05	\$	\$	RECUPERACION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

AM

17

QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LA MERCED UNIÓN DE BARRIOS UTAQ Y BARRIOS ALEDAÑOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 542-14 (6 DE FEBRERO), BARRIO LA MERCED - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 15.982,44	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LAS ORQUIDEAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE 540E, BARRIO LAS ORQUIDEAS - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.040,00	\$ 15.040,00	\$ 11.512,59	\$ 11.512,59	EJECUCIÓN OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LAS ORQUIDEAS UNIÓN DE BARRIOS UTAQ Y BARRIOS ALE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE 087B, BARRIO LAS ORQUIDEAS - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	LA COCHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL GRADERO Y VISERA EN LA CANCHA, BARRIO LA COCHA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.738,24	\$ 15.735,42	\$ -	\$ 15.735,42	EJECUCIÓN OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	SAN BLAS 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 64G, BARRIO SAN BLAS 1 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 44.832,64	\$ 44.832,64	\$ -	\$ 44.821,13	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	CONDILLERAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN BORDILLOS DE LA CALLE MIRADOR, BARRIO CONDILLERAS DEL SUR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 15.433,15	\$ 15.433,15	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	26 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE ECOLÓGICO, BARRIO 26 DE MAYO - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 30.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA CASA BARRIAL, BARRIO ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 28.000,00	\$ 27.977,50	\$ -	\$ 27.977,50	EJECUCIÓN OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	COLINAS DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE F, BARRIO COLINAS DE CHILLOGALLO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 40.629,12	\$ -	\$ 40.392,07	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	CONDILLERAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN BORDILLO DE LA CALLE EL PROGRESO HASTA LA A65-+25.00, BARRIO CONDILLERAS DEL SUR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	EL GIRÓN DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA, BARRIO EL GIRÓN - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 20.560,00	\$ 20.493,05	\$ -	\$ 20.472,45	EJECUCIÓN OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	JARDINES DEL OCCIDENTE DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 15 DE AGOSTO, BARRIO JARDINES DEL OCCIDENTE DE CHILLOGALLO - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ -	\$ 54.783,04	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NIÑO AMANECER 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN FRONTAL DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE, BARRIO NIÑO AMANECER - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NIUEOS HORIZONTES DE HUARCAY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNITAL, BARRIO NIUEOS HORIZONTES DE HUARCAY - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SAN LUIS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA CASA BARRIAL, BARRIO SAN LUIS - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SANTA CLARA III	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 1, BARRIO SANTA CLARA III - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 112.814,42	\$ 112.614,42	\$ -	\$ 112.322,59	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SIMÓN BOLÍVAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO SIMÓN BOLÍVAR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	VALLE HERMOSO DE LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO PASAJE 1, BARRIO VALLE HERMOSO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 32.867,52	\$ 32.867,52	\$ -	\$ 32.763,22	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	COLINAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1-14 DE MARZO, BARRIO COLINAS DEL SUR - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 33.605,00	\$ 33.605,00	\$ -	\$ 33.187,59	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	DOS MIL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERO Y VISERA, BARRIO DOS MIL - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 16.000,00	\$ 15.943,50	\$ -	\$ 15.943,50	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	LLANO CASTILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLEY, BARRIO LLANO CASTILLO - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 24.100,00	\$ 20.263,99	\$ -	\$ 20.263,99	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	NUÉVA AURORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE CON MUROS, BARRIO NUÉVA AURORA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 22.000,00	\$ 21.979,24	\$ -	\$ 21.979,24	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	PAMPA ECUATORIANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LA ESPERANZA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, BARRIO PAMPA ECUATORIANA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANÍ	URBANA	PRADERUR 1 ETAPA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO PRADERUR 1 ETAPA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 15.860,00	\$ 15.860,00	\$ 14.789,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3

QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	SAN FERNANDO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FERNANDO - PARROQUIA GUAMANI	\$ 60.000,00	\$ 66.252,74	\$ 66.248,18	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	SUREÑOS DE CORAZON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS, BARRIO SUREÑOS DE CORAZON - PARROQUIA GUAMANI	\$ 37.000,00	\$ 35.555,05	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	TIERRA MIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE GIRASOL, BARRIO TIERRA MIA - PARROQUIA GUAMANI	\$ 99.800,00	\$ 99.800,00	\$ 6.835,41	\$ 92.874,06	Ejecucion OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	TURBAMBA DE MONJAS 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 5500, BARRIO TURBAMBA DE MONJAS 2 - PARROQUIA GUAMANI	\$ 98.924,00	\$ 98.924,00	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	VICTORIA ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE U, BARRIO VICTORIA ALTA - PARROQUIA GUAMANI	\$ 99.780,00	\$ 99.780,00	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	BALCON DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN SECTOR NORTE DEL AREA VERDE, BARRIO BALCON DEL SUR - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	CIUDAD FUTURA EL CONDE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE D, BARRIO CIUDAD FUTURA EL CONDE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 97.276,58	\$ -	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	CONJUNTO CASA CLUB LA HACIENDA (QUILALAGTA) SECT	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO CONJUNTO CASA CLUB LA HACIENDA (QUILALAGTA) SECTOR 1-3 - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.745,92	\$ 42.118,89	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DEL PASAJE 36, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 63.850,00	\$ 63.850,00	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	COOPERATIVA DE VIVIENDA VALLES DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLLEY, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA VALLES DEL SUR - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 26.000,00	\$ 23.678,18	\$ -	\$ -	Ejecucion OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	ERICTO IERA ETAPA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE SALA DE USO MULTIPLE, BARRIO ERICTO IERA ETAPA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 46.955,35	\$ -	\$ 53.365,26	\$ 41.999,98	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	MUYULLAGTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DEL BARRIO MUYULLAGTA, BARRIO MUYULLAGTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 37.799,59	\$ 16.594,73	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	SAN CARLOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA 500B, BARRIO SAN CARLOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 47.250,00	\$ 47.250,00	\$ -	\$ 10.892,01	Ejecucion OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	SOLIDARIDAD TIPO DE AGOSTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CAMBIO DE LA MALLA DEL CERRAMIENTO, BARRIO SOLIDARIDAD TIPO DE AGOSTO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 35.964,90	\$ 28.499,68	\$ -	\$ 28.499,68	Ejecucion OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	TAMBO DEL INCA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO TAMBO DEL INCA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 70.348,99	\$ 70.346,87	\$ -	\$ 70.346,87	Ejecucion OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	TAMBO LLACTA SECTOR 1-6	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL CON BAÑO, BARRIO TAMBO LLACTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 40.000,00	\$ 47.000,00	\$ 46.999,01	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	VENCERENOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ESCALINATA 5, BARRIO VENCERENOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 19.994,75	Ejecucion OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	VIRGEN DEL GÑNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CASA BARRIAL, BARRIO VIRGEN DEL GÑNE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.745,92	\$ 42.745,92	\$ 42.745,87	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	4 DE AGOSTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL AREA VERDE, BARRIO 4 DE AGOSTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 29.178,24	\$ 29.175,62	\$ -	\$ 29.175,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPED -	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE AMARDO IZQUIETA, AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPED - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ 16.841,26	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPED	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE FRANCISCO DIAZ, AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPED - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 8.502,23	\$ 8.502,23	Ejecucion OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	BELLA VISTA DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIAS EN EL AREA VERDE, BARRIO BELLA VISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.837,12	\$ 24.837,12	\$ 24.830,02	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	BELLA VISTA DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LAS ACERAS AREA VERDE, BARRIO BELLA VISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.066,24	\$ 15.066,05	\$ -	\$ 15.066,05	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	CIUDADELA IBARRA Y BARRIOS ALEDANOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS DE LA COPROPACION DE ADULTOS MAYORES AÑOS DORADOS, CIUDADELA IBARRA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.561,29	\$ 8.558,94	\$ -	\$ 8.558,94	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	CIUDADELA IBARRA 2 DE FEBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 099 CIUDADELA IBARRA, BARRIO 2 DE FEBRERO - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 11.040,00	\$ 11.040,00	\$ -	\$ 9.079,03	Ejecucion OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 2 Y 3

QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	COOP. DE VIVIENDA ALFREDO FEREZ CHIBOGA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERO Y VISERA PARA CANCHA DE VOLEY ECUATORIANA	\$ 17.334,00	\$ 17.254,87	\$	\$	17.254,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	COOP. MERCEDES ANALA ESPINOZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL, COOP. MERCEDES ANALA ESPINOZA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 108.864,00	\$ 117.864,00	\$ 117.667,79	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	EL CSNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERO, BARRIO EL CSNE - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 9.406,00	\$ 9.359,41	\$	\$	9.359,41	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	ESPEJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORGULLOS DE LA CALLE 54XK - BARRIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 9.120,00	\$ 9.120,00	\$ 9.119,97	\$	9.119,97	EJECUCION OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	FLORIDA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LAS 2 AREAS VERDES, BARRIO FLORIDA 1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.281,44	\$ 24.278,96	\$	\$	24.278,96	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	HIARCA Y LUZ Y VIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACION DE CASA COMUNAL, BAÑOS Y COCINA, BARRIO HIARCA Y LUZ Y VIDA - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 40.840,20	\$ 40.840,19	\$ 40.840,06	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LA DEUCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORGULLO Y ADOQUINADO PASAJE A3, BARRIO LA DEUCIA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 7.906,92	\$	7.906,92	EJECUCION OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LOS SAUCES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL, BARRIO LOS SAUCES - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 40.937,44	\$ 47.337,44	\$ 9.094,53	\$	17.696,82	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	MARIA AUXILIADORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARIA AUXILIADORA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.260,14	\$	\$ 15.260,08	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	NESTOR ROMERO DIAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 5408, COOP. DE VIVIENDA NESTOR ROMERO DIAZ - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 52.600,00	\$ 52.600,00	\$	\$	14.999,83	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	NUOVO AMANECER No. 1 UTAO Y BARRI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 0213B, BARRIO NUOVO AMANECER N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$	\$	52.551,86	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PATIMONIO DE LA HUMILDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 029G (ANTES CALLE M), COOP. DE VIVIENDA PATIMONIO DE LA HUMILDAD - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	\$	\$	41.999,98	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE AGERAS EN EL AREA VERDE, PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 4.597,02	\$ 4.593,82	\$	\$	4.593,82	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	SAN FRANCISCO DE HIARCA N°1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FRANCISCO DE HIARCA N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 19.523,84	\$ 19.523,84	\$ 19.523,50	\$	19.523,50	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	SAN MANUEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 0210H, BARRIO SAN MANUEL - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 45.120,00	\$ 45.120,00	\$	\$	16.594,73	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	TERRA MIA N°2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORGULLOS Y ADOQUINADO DE LA EXTENSION DE LA CALLE LOS PINOS, BARRIO TERRA MIA N°2 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 11.280,00	\$ 11.280,00	\$	\$	10.892,01	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	TURBAMBAMA DE MONJAS ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE, BARRIO TURBAMBAMA DE MONJAS ALTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.944,00	\$ 17.932,88	\$	\$	17.932,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	UNION Y PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CASA COMUNAL, BARRIO UNION Y PROGRESO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 5.351,00	\$ 5.351,00	\$ 4.955,09	\$	4.955,09	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	CAURICHU 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE E7B Y ALTA TENSION, BARRIO CAURICHU 2 - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 70.128,24	\$ 70.128,24	\$	\$	66.476,86	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 1 Y 3
QUITUMBE	TURBAMBAMA	URBANA	CAURICHU 2 - SECTOR 3	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO EN UN TRAMO DE LA CALLE 551- SECTOR 3 DESDE LA CALLE 55E HASTA 55G, BARRIO CAURICHU 2 - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 37.359,30	\$ 37.359,30	\$	\$	37.342,71	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURBAMBAMA	URBANA	CORAZON DE JESUS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACION DE LA CASA COMUNAL, BARRIO CORAZON DE JESUS - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 12.219,33	\$ 12.219,33	\$ 12.219,17	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURBAMBAMA	URBANA	EDED DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE LA CALLE HUABERTO SALVADOR HASTA EL LIMITE, BARRIO MUJICULOS Y RIELES DEL BARRIO EDED DEL SUR - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	\$ 124.191,21	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURBAMBAMA	URBANA	HUERTOS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL, BARRIO HUERTOS DEL SUR - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 40.093,06	\$	\$ 40.091,64	\$	-	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURBAMBAMA	URBANA	LA ARGENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO (COMPLEMENTACION DEL CERRAMIENTO DEL AREA VERDE), BARRIO LA ARGENTINA - PARROQUIA TURBAMBAMA	\$ 74.609,07	\$ 74.606,78	\$	\$	74.606,78	EJECUCION OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	LA FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES. BARRIO LA FLORIDA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.880,00	\$ 15.880,00	\$ 14.784,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	MARANTAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE UN LADO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARANTAS DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.442,55	\$ 38.638,68	\$ -	\$ 38.638,68	EJECUCION OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PADRE INOCENCIO JACOME	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CANGCHA DE USO MULTIPLE BARRIO PADRE INOCENCIO JACOME - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 62.971,78	\$ 53.369,77	\$ -	\$ 53.369,77	EJECUCION OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	RUWA KAWISAY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL MURO DE AREA VERDE. BARRIO RUWA KAWISAY - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	SANTO TOMAS NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DEL AREA VERDE. BARRIO SANTO TOMAS NORTE - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 14.042,72	\$ 10.733,45	\$ -	\$ 10.733,45	EJECUCION OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	VALLE HERMOSO DE GUAMANI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES. BARRIO VALLE HERMOSO DE GUAMANI - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.860,00	\$ 15.860,00	\$ 14.784,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	VENEGIA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO DE LA CALLE 5, BARRIO VENEGIA 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 49.810,00	\$ 49.810,00	\$ -	\$ 48.459,25	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 1 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	GUAMANI ALTO PSI MONTERREY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE. AGERA, BARRIO GUAMANI ALTO PSI MONTERREY - PARROQUIA GUAMANI	\$ 22.000,00	\$ 18.839,54	\$ -	\$ 18.839,54	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	EL PORVENIR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CANGCHA DE VOLEY, BARRIO EL PORVENIR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	COLECTIVO CULTURAL DIA KY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DANZAS ANCESTRALES. BARRIO EL GIRON (COLECTIVO COMBATIVOS)- CHILLOGALLO	\$ 4.484,33	\$ 4.484,33	\$ 1.228,63	\$ 3.619,70	EN EJECUCION	50%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	COLECTIVOS COMBATIVOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIAL UNIDAD Y EQUIDAD DE LAS CULTURAS URBANAS (DIA KY) FESTIVAL SAR	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	70%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NUESTRAS CUMBRES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DE PANADERIA Y PASTERERIA BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL NOROCCIDENTE - CHILLOGALLO	\$ 3.860,00	\$ 3.860,00	\$ 0,19	\$ 3.369,81	EN EJECUCION	60%	N/A	CUATRIMESTRE 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	ERFECTO ETAPA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION PROYECTO DEL GRUPO DE DANZA - QUITUMBE	\$ 1.700,00	\$ 2.500,00	\$ -	\$ 2.500,00	EN EJECUCION	25%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PARROQUIA QUITUMBE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIO CULTURAL DEL TORO CULTURAL DE QUITUMBE	\$ 10.000,00	\$ 5.000,00	\$ 303,84	\$ 4.696,16	EN EJECUCION	45%	N/A	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	CUMBAYA CAECERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS. CALLE JUAN MONTALVO DESDE ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA INGRESO AL ESTADIO	\$ 10.436,00	\$ 9.317,16	\$ 10.435,21	\$ 9.317,16	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	LUMBISI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACION CASA CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA DE LUMBISI, PARROQUIA DE CUMBAYA	\$ 90.000,00	\$ 78.132,43	\$ 87.508,32	\$ 78.132,43	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	CUMBAYÁ	RURAL	LUMBISI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION VARIOS PASAJES, BARRIO SAN PATRIGIO, PARROQUIA DE CUMBAYA	\$ 120.000,00	\$ 76.654,56	\$ 85.893,10	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2

12

TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	CUMBAYA CABEGERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACCESO AL FREDO DE LA ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA POR LA CALLE P.O. ORELLANA, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE CUMBAYA	\$ 19.200,00	\$ 16.208,79	\$ 18.153,84	\$ 16.208,79	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	ROAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION PASAJE LA DEJICA DESDE CALLE SANTA CATALINA HACIA EL NORTE, BARRIO ROAS, PARROQUIA DE CUMBAYA	\$ 18.000,00	\$ 10.977,81	\$ 12.295,14	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	LEOPOLDO CHAVEZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO EN LA COMUNA LEOPOLDO CHAVEZ, PARROQUIA TUMBACO	\$ 40.000,00	\$ 35.610,40	\$ 39.889,64	\$ 35.610,40	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	TOJA CHICA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL FREDO EN RELLENO DE QUERBADA, BARRIO TOJA CHICA 1, PARROQUIA DE TUMBACO	\$ 24.936,00	\$ 20.215,10	\$ 22.640,91	\$ 20.215,10	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	STA ROSA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE ROSA ROBALINO DESDE CALLE VICENTE ROCAJERTE HASTA LA CALLE LOS RAJPOS, SECTOR SANTA ROSA CABEGERA, PARROQUIA DE TUMBACO	\$ 32.760,00	\$ 28.691,95	\$ 32.134,99	\$ 28.691,95	EJECUCION OBRA	90%	30%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	LA MORITA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE JOSE VINUEZA DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA TUMBACO HASTA EL FREDO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, SECTOR LA MORITA, PARROQUIA DE TUMBACO	\$ 54.000,00	\$ 47.754,61	\$ 53.485,16	\$ 47.754,61	EJECUCION OBRA	90%	40%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	CHIVIQUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LUIS CORBERO DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ASCISA 04-50, BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO	\$ 48.000,00	\$ 39.610,42	\$ 44.363,67	\$ 39.610,42	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	EL ARENAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE (SAN JUAN) EL, DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE (JUAN LARREA HATA CALLE MARIANO JARAMILLO, BARRIO EL ARENAL, PARROQUIA TUMBACO	\$ 75.600,00	\$ 59.778,51	\$ 66.951,93	\$ 59.778,51	EJECUCION OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PLAZAPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA ASCISA 04-50, SECTOR PLAZAPAMBA, PARROQUIA DE TUMBACO	\$ 98.000,00	\$ 87.253,56	\$ 97.723,98	\$ 87.253,56	EJECUCION OBRA	90%	20%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	CHICHE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE PATICIO ROMERO DESDE CALLE JOSE BUSTAMANTE HASTA CALLE JOSE GALVARDO, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 112.000,00	\$ 94.250,51	\$ 105.560,57	\$ 94.250,51	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	CHICHE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE JOSE GALVARDO III ETAPA, DESDE CALLE S/N HASTA ASCISA 04-200, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 56.000,00	\$ 49.331,23	\$ 55.250,98	\$ 49.331,23	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TABABELA	RURAL	CENTRAL TABABELA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION GUASGUA CENTRO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE TABABELA	\$ 135.000,00	\$ 120.539,12	\$ 134.997,09	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	VARQUJI	RURAL	CHAUPU ESTANCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE TNF. HUGO ORTIZ DESDE CALLE LUIS PALARES HASTA CALLE FELICISIMO VEGA, BARRIO CHAUPU ESTANCA, PARROQUIA VARQUJI	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	VARQUJI	RURAL	OYAMBARO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE SAN MATERO (II ETAPA) DESDE CULMINACION DE ADOQUINADO I ETAPA HASTA CALLE CINTO LUNEFA FERREAN, SECTOR DE OYAMBARO, PARROQUIA DE VARQUJI	\$ 128.000,00	\$ 106.294,08	\$ 119.038,16	\$ 106.294,08	EJECUCION OBRA	90%	30%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	VARQUJI	RURAL	EL TELAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA URBINA DESDE CALLE EUGENIO ESPINO HASTA LA CALLE ARDON CALDERON, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA DE VARQUJI	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	VARQUJI	RURAL	EL TELAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE ANTONIO BOBERO (CONVENIO), DESDE LA LUNA FERREA HASTA LA CALLE JUAN ESPINOSA, BARRIO EL TELAR, PARROQUIA DE VARQUJI	\$ 29.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	CHECA	RURAL	SEVA ALEGRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTADIO, PARQUE DE CHECA, II ETAPA, BARRIO SEVA ALEGRE, PARROQUIA DE CHECA	\$ 212.368,00	\$ 189.613,42	\$ 212.367,03	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	EL QUINICHE	RURAL	LA ESPERANZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA LA ESPERANZA, PARROQUIA EL QUINICHE	\$ 20.000,00	\$ 17.738,10	\$ 19.866,67	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	EL QUINICHE	RURAL	URUPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AREA COMUNAL BARRIO URUPAMBA, PARROQUIA DE EL QUINICHE	\$ 140.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	EL QUINICHE	RURAL	LA CRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINICHE BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE EL QUINICHE	\$ 70.000,00	\$ 62.487,13	\$ 69.996,78	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	EL CAMPAMENTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AULA (ADULTO MAYOR), PARQUE EL CAMPAMENTO, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 11.501,55	\$ 10.269,24	\$ 11.501,54	\$ 10.269,24	EJECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	LA VIRGINIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE INTERCEANICA HASTA ASCISA 04-1310, LA VIRGINIA, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 110.195,90	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	FLORIDA DE CHANTAG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG, PARROQUIA PUEMBO	\$ 22.000,00	\$ 19.209,48	\$ 21.507,89	\$ 19.209,48	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	MULAUICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA ASCISA +1310 HASTA ASCISA +1875, SECTOR MULAUICO, PARROQUIA PUEMBO	\$ 52.203,20	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	LA COCHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE S11 HASTA LA ASCISA +970, SECTOR LA COCHA, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 90.917,12	\$ -	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

VALLE DE LOS CHILLOS	TABABELA	RURAL	CENTRAL TABABELA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE TABABELA, BARRIO CENTRO.	\$ 23.781,00	\$ 21.239,03	\$ 23.781,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASTI	RURAL	SIN NOMBRE#32 "CENTRO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICION DE MATERIALES PERENOS Y CEMENTO PARA REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARRQUIA ALANGASTI (COGESTION)	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASTI	RURAL	S. JUAN BALTISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO EDUCACIONAL INCLUSIVO EN LA COMUNA SAN JUAN BALTISTA ANGAMARCA DE ALANGASTI	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASTI	RURAL	S. CARLOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO Y BORDILLOS CALLE 338 MERCEDES DE JESUS MOLINA, BARRIO SAN CARLOS DE LA PARRQUIA ALANGASTI	\$ 90.405,00	\$ 90.405,00	\$ 90.405,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASTI	RURAL	SIN NOMBRE#6 "HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LAS GALANIAS DESDE CONUPTO OASIS DEL VALLE HASTA LA CALLE LOS GANES, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE	\$ 22.980,00	\$ 22.980,00	\$ 22.980,00	\$ 17.099,43	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	YANAHUAYCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MARIA ROFIÑO, BARRIO YANAHUAYCO, AMAGUANA (COGESTION)	\$ 35.594,00	\$ 35.594,00	\$ 35.594,00	\$ 26.371,59	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	CHILLO JIJON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LAS CALLES: JOSE FRIEZ, LEONIDAS PUAZA, CALLE F, BARRIO CHILLO JIJON, AMAGUANA	\$ 24.150,00	\$ 24.150,00	\$ 24.150,00	\$ 24.150,00	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	STALISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE 400 METROS DE BORDILLOS PARA EL PARTIRRE DE LA AV. SANTA ISABEL, DESDE LA CALLE SAN PEDRO HASTA LA CALLE ORELLANA, BARRIO SANTA ISABEL DE LOS MULTIPLARES, AMAGUANA	\$ 14.260,00	\$ 14.260,00	\$ 14.260,00	\$ 14.260,00	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	EL JARDIN DE SANTA ISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS PARA LAS CALLES LOS TULIPANES Y LAS ROSAS, BARRIO EL JARDIN DE SANTA ISABEL, AMAGUANA	\$ 19.320,00	\$ 19.320,00	\$ 19.320,00	\$ 19.320,00	EJECUCION OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	SIN NOMBRE#9 "CARAPUNGO ALTO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO DE LA CALLE OSES, BARRIO CARAPUNGO ALTO, AMAGUANA	\$ 37.200,00	\$ 37.200,00	\$ 37.200,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	EUCUPTOS VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOAQUIN GALEGOS LARA EN DIRECCIONAL BARRIO LOS EUCUPTOS, CONOCOTO	\$ 51.324,00	\$ 51.324,00	\$ 51.324,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	HOSPITALAMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE DIOS MORALES # 4 CONTINUACION DEL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO LA HOSPITALAMA, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	RINCON DEL VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSE BUSTOS, RINCON DEL VALLE, CONOCOTO	\$ 40.180,00	\$ 40.180,00	\$ 40.180,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	VAREGAS ARAUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA, BARRIO VAREGAS ARAUZ, CONOCOTO	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	STA MONICA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE LA CALLE MARIA ANGELICA HIDROBO, TRAMO FALTANTE, BARRIO SANTA MONICA, CONOCOTO	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA FEUE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE LA CALLE JORGE MOSQUERA DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA MATILDE HIDALGO, SECTOR LA FEUE, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LOS ALAMOS DE SANTO DOMINGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE EDUARDO KINGMAN, BARRIO LOS ALAMOS DE STO. DOMINGO DE CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA PAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DEL PASAJE FELIX GALLARDO, TRAMO DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCAZAR HASTA LA CALLE LA PAZ, BARRIO LA PAZ, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA SALE 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOYA, BARRIO LA SALE 2, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA SALE 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE DIEGO NORBOA, BARRIO LA SALE, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	BOCATOMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR BOCATOMA, CONOCOTO	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PARAISO PINOS 1ETP	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUIS ABELARDO ANDRADE, TRAMO FALTANTE, BARRIO PARAISO DE LOS PINOS, CONOCOTO	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	UNION GEOGRAFICA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA ALDREBOR DE LA CANCHA DEL BARRIO UNION GEOGRAFICA, CONOCOTO	\$ 11.263,00	\$ 11.263,00	\$ 11.263,00	\$ 11.263,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	S. JOSE DE OLEAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMPERADO Y CUENTAS DE LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE PEREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSE DE OLEAS, CONOCOTO	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DE LA CALLE 25 DE MARZO, BARRIO CENTRAL, LA MERCED	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

VALE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	4 DE OCTUBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN LEÓN MERA, BARRIO 4 DE OCTUBRE, LA MERCED (COGESTIÓN)	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	48.139,31	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	GUANGAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS GUANGALES, BARRIO GUANGAL, LA MERCED (COGESTIÓN)	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	59.527,38	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	EL ROSARIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO EL ROSARIO, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 25.245,36	\$ 25.245,36	\$ 25.245,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	VILLA FLORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VILLAFLORES, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 46.884,24	\$ 46.884,24	\$ 46.884,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	SEÍLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO SAN ELIAS, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 54.097,00	\$ 54.097,00	\$ 54.097,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	EL BATAÑ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO EL BATAÑ, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 39.671,28	\$ 39.671,28	\$ 39.671,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	CHACHI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO CHACHI, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 21.638,88	\$ 21.638,88	\$ 21.638,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	VERGERAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VERGERAMBA, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 9.016,00	\$ 9.016,00	\$ 9.016,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	4 DE OCTUBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO COMUNA 4 DE OCTUBRE, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 25.539,45	\$ 25.539,45	\$ 25.539,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	VALENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELO CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VALENCIA, PINTAG (COGESTIÓN)	\$ 64.916,64	\$ 64.916,64	\$ 64.916,64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	CARAUNGO BAO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO DE LA CALLE CELSO WASHINGTON, BARRIO CARAUNGO BAO, AMAGUÑA	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	ELEIJO TURUBAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURA DE LA CASA BARRIAL, COMUNA EL EIDO TURUBAMBA, AMAGUÑA	\$ 17.600,00	\$ 17.600,00	\$ 17.600,00	\$ 17.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	CUENGINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE TERESA CORREA, DESDE LA CALLE LAS AGUAS HASTA LA GANCA EN EL SECTOR SANTA ROSA, BARRIO AMAGUÑA (COGESTIÓN)	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE EDUARDO MORA, BARRIO SAN JUAN, AMAGUÑA (COGESTIÓN)	\$ 41.860,00	\$ 41.860,00	\$ 41.860,00	\$ 41.860,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	28.377,81	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	LA VAQUERIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO Y REEMPERADO DE LAS CALLES DREMETRIO AGUIERA M. Y PEDRO VICENTE MALDONADO, BARRIO LA VAQUERIA, AMAGUÑA	\$ 32.400,00	\$ 32.400,00	\$ 32.400,00	\$ 32.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	SANTA ANITA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, BARRIO SANTA ANITA, LA MERCED (COGESTIÓN)	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	SAN JOSE DE GUANTUDIGOMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO DE LA CALLE QUISERA CHIPA, BARRIO SAN JOSE DE GUANTUDIGOMA (COGESTIÓN)	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	STA TERESITA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO CALLE EMILIO ESTRADA ENTRE CALLE RAFAEL ADOBNOZ Y CALLE MARIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA DEL VALE, CONOCOTO	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	LAS PALMERAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN PLANTA Y MATERIAL PÉTREO PARA ASFALTO DE LA CALLE TERMAS	\$ 130.092,68	\$ 130.092,68	\$ 130.092,68	\$ 130.092,68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	130.092,68	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	GUANGOPOLCO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA EMPA DEL COURSO PARROQUIAL DE GUANGOPOLCO	\$ 185.212,00	\$ 185.212,00	\$ 185.212,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	SIN NOMBRE 129 "SAN PEDRO DEL TINGO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE RÍO SANTA ELENA "EL TINGO" PARROQUIA DE ALANGASI	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	AMAGUÑA	RURAL	VARIOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MINGAS COMUNITARIAS EN BARRIOS DE LA PARROQUIA DE AMAGUÑA	\$ 3.034,00	\$ 3.034,00	\$ 3.034,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA VICTORIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO DEL PASAJE S/N Y FRANCISCO LASSO, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA DE CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
VALE DE LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	SIN NOMBRE 130 "MIRA SIERRA"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO RECREATIVO INCLUSIVO EN EL REDONDEL DE LA AV. FIGUEROA, BARRIO MINISTERA, ALANGASI	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

VALLE DE LOS CHILLOS	AMAQUANA	RURAL	SE REALIZAN LOS TALLERES EN 10 BARRIOS CON BENEFICIO DE AL MENOS TRES POR PUNTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL EN CASAS BARIALES DE LA PARROQUIA DE AMAQUANA (CASA SOMOS)	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$	-	EN EJECUCION	85%	N/A	CUATRIMESTRE 1
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	SE REALIZAN LOS TALLERES EN 10 BARRIOS CON BENEFICIO DE AL MENOS TRES POR PUNTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE EDUCACION NO FORMAL EN CASAS BARIALES DE LA PARROQUIA DE CONOCOTO (CASA SOMOS)	\$	\$	\$	\$	-	EN EJECUCION	85%	N/A	CUATRIMESTRE 1
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SEMILLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE BONANZA, DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL.	\$ 4.800,00	\$ 2.572,64	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SEMILLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE PASAJE 946, DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL.	\$ 1.500,00	\$ 646,24	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	EL CAJON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE AGUIJERA DEL BARRIO EL CAJON, SECTOR CENTRO PARROQUIAL.	\$ 9.600,00	\$ 5.108,35	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	LANDAZURI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE CHASQUI DEL BARRIO LANDAZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL.	\$ 13.800,00	\$ 6.154,63	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	LANDAZURI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE COVA DEL BARRIO LANDAZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIAL.	\$ 13.800,00	\$ 7.631,75	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SAN JUAN LOMA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE CARICOTA JARAMILLO DEL BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR LLANO	\$ 24.000,00	\$ 12.314,59	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SAN JUAN LOMA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE JOSE DOMINGO DEL BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR LLANO	\$ 31.200,00	\$ 18.094,36	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	BELLAVISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTRICO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE RAFAEL LEON, DEL BARRIO BELLAVISTA CENTRAL, SECTOR BELLAVISTA	\$ 143.100,00	\$ 70.328,07	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	S. JUAN CAUDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ANGEL GONZALEZ, DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CAUDERON, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 150.000,00	\$ 115.516,38	\$	\$	115.516,38	EJECUCION OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	S. JUAN CAUDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE DANIEL FURIA, DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CAUDERON, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 130.000,00	\$ 95.618,54	\$	\$	90.734,02	EJECUCION OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	S. CLARA POMAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EL OY ALVARO DEL BARRIO SANTA CLARA DE POMASQUI, SECTOR SAN JUAN DE CAUDERON, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 110.000,00	\$ 132.156,20	\$	\$	127.271,68	EJECUCION OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SJOSE DE COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO DESDE LA CALLE PRAQUISHA.	\$ 260.000,00	\$ 142.240,90	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	ALVAROPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LAS CALLES ALVARO USHINA Y LA MERCED BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 22.000,00	\$ 20.000,00	\$	\$	10.804,39	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	ST. ANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL 2DO TRAMO DE ADOQUINADO DE LA CALLE TANTALEO, BARRIO SANTA ANA, PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$	\$	29.972,49	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	CARMEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE CAMILO GALLEGOS, BARRIO PRADOS DEL CARMEN, PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 181.000,00	\$ 112.000,00	\$	\$	122.867,89	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	CARAPUNGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DE LA ETAPA E BAJO, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CAUDERON	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	CARAPUNGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DE LA MANZANA B-12, BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA CAUDERON	\$ 19.000,00	\$ 19.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SAN JOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE, SECTOR SAN JOSE DE MORAN, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 25.000,00	\$ 13.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SAN JOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DE LA URB. SAN FRANCISCO, SECTOR SAN JOSE DE MORAN, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	SFRANCO OYACOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DEL SECTOR 1 DE LA COMUNA DE OYACOTO, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 11.500,00	\$ 5.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CAUDERON	CAUDERON	RURAL	LA CAPILLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN AREA VERDE DE LA COMUNA LA CAPILLA, PARROQUIA CAUDERON.	\$ 10.000,00	\$ 3.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

Handwritten signature/initials

CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	ALVAROAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN AL FILO DE LA QUERADA DE LA CALLE 24 DE JULIO, PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 17.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRAN PARQUE DE LLANO CHICO, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	CARMEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN AL FILO DE LA QUERADA DE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y FLOR DE LUNA, PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 40.000,00	\$ 24.102,46	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE CALDERÓN	\$ 719.072,76	\$ 6.383.183,73	\$ -	\$ 5.953.117,45	EJECUCIÓN OBRA	90%	12	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL COLEJO DE CALDERÓN, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 623.142,82	\$ 623.142,82	\$ -	\$ 622.438,89	EJECUCIÓN OBRA	90%	60	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	SEMILLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 54C DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL	\$ 1.500,00	\$ 800,10	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	JARDINES DE MARIANTAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE BARTAN, DEL BARRIO JARDINES DE MARIANTAS, SECTOR MARIANTAS DE JESUS-SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL	\$ 42.600,00	\$ 24.247,26	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	REINA DEL CINE DE ZABALA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE DE JESUS- BARRIO REINA DEL CINE ZABALA, SECTOR MARIANTAS DE JESUS-	\$ 30.000,00	\$ 14.725,84	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	CASA LINDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MANUEL MONTERO VALDIVIESO DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN.	\$ 13.800,00	\$ 8.359,25	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	LA ESPERANZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE RIO DE JANEIRO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO.	\$ 11.700,00	\$ 5.224,96	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	JARDINES DE MARIANTAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CHILGALLO DEL BARRIO JARDINES DE MARIANTAS, SECTOR MAIANA DE JESUS-ZABALA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 71.000,00	\$ 101.063,92	\$ -	\$ 98.823,92	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	SAN JOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE BIENOS AIRES, DEL BARRIO URB. SAN JOSE, SECTOR SAN JOSE DE	\$ 34.200,00	\$ 19.980,33	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MANUEL MONTERO VALDIVIESO DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN.	\$ 4.860,00	\$ 2.215,67	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE JOSÉ AURELIO GUERRAS DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA	\$ 2.160,00	\$ 1.046,29	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	COLINAS DEL SOL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MANUEL ORTIZ DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN,	\$ 3.456,00	\$ 1.723,90	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE RENATO ESPINOZA DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN, PARROQUIA CALDERÓN,	\$ 2.160,00	\$ 1.046,29	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	ROBLES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DEL PASAJE A, DEL BARRIO ROBLES, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 19.800,00	\$ 8.181,02	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	ROBLES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE B, DEL BARRIO ROBLES, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 37.500,00	\$ 9.744,10	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	BOQUES II	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUE II, SECTOR BELLA VISTA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 114.000,00	\$ 117.894,67	\$ -	\$ 117.894,67	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	LLANO CHICO	RURAL	JESUS DEL GRAN PODER	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE RAMÓN SGAZ, BARRIO JESUS DEL GRAN PODER, PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 38.000,00	\$ 28.000,00	\$ 40.220,71	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN FRANCISCO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	EL OLIVO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO EL OLIVO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	SAN ELIAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN ELIAS, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 32.000,00	\$ 14.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	LOS ANGELES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO LOS ANGELES, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERÓN	CALDERÓN	RURAL	SANTA CATALINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SANTA CATALINA, SECTOR BELLA VISTA DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 27.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	EDEN VALLE S.	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO LOS GERANIOS 2, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 15.900,00	\$ 8.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	LOS GERANIOS II	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FORTALECIMIENTO DE LA AMIGABILIDAD DE DERECHOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA DE CALDERÓN (CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MOVILIDAD REDUCIDA)	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 3
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	VARIOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTRICO Y ADOQUINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE FLAMENCOS, DEL BARRIO JULIO ZABALA, SECTOR MARIANITAS DE LOS 22 BARILAS	\$ 46.800,00	\$ 25.934,80	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	SAN JOSÉ DE MORÁN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.151,33	\$ 5.151,33	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	ALBORNOZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE PUCARÁ, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARAÑA DE LOS 25 ZABALA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 170.000,00	\$ 121.509,39	\$	\$	121.509,39	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	BOQUES IV	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO BOSQUE IV, SECTOR BELLA VISTA DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES CULTURALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED CULTURAL EN LOS BARRIOS DE LLANO CHICO.	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$	-	EN EJECUCIÓN	50%	N/A	CUATRIMESTRE 3
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	RURAL	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FORTALECIMIENTO DE ENIGUIDAD DE DERECHOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$	\$	-	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	N/A	CUATRIMESTRE 3
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SAN DIEGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DEROGAMIENTO TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DEL PASO A DERECHA, AV. ABOON CALDERÓN Y MARIASCAL SUCRE, SECTOR CENTRO HISTÓRICO	\$ 17.640,00	\$ 17.640,00	\$ 17.640,00	\$	17.640,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	LA VICTORIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRAN JUEGOS INCLUSIVOS Y REEMPLAZO DE LOS MISMO EN PARQUE - LA ENMITA, SECTOR CENTRO HISTÓRICO	\$ 17.875,20	\$ 17.875,20	\$ 17.875,20	\$	17.875,20	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	PANECILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE RIO VERDE, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTÓRICO	\$ 12.583,20	\$ 12.583,20	\$ 12.577,60	\$	593,60	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SAN MARCOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE 100 M EN LA ACERA NORTE DE LA CALLE SUCRE Y AV. PICHINCHÁ, BARRIO LA MARIN, SECTOR CENTRO HISTÓRICO	\$ 18.816,00	\$ 18.816,00	\$ 18.816,00	\$	18.816,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 2 "PARASO DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN LA CANCHITA DE FUTBOL, PARTE FRONTAL BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASÍ, SECTOR PUENGASÍ	\$ 33.810,00	\$ 33.810,00	\$ 33.810,00	\$	33.810,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN EL LINDERO ESTE, EN LA CANCHITA DE BASQUET, BARRIO EL EDEN DEL VALLE (PEALE), SECTOR PUENGASÍ	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	\$	21.756,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	S. PEDRO MONJAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN ESCALINATA MANUEL RIVALES, BARRIO VISTA ALEGRE, SECTOR PUENGASÍ	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$	50.568,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 2 "PARASO DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE PATIO Y CAMINERÍAS, BARRIO SALICES DEL VALLE, SECTOR PUENGASÍ	\$ 28.812,00	\$ 28.812,00	\$ 28.812,00	\$	28.812,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 3	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS EN LA CASA BARRIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE LA BODEGA, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASÍ	\$ 11.151,00	\$ 11.151,00	\$ 11.151,00	\$	11.151,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 9 "SAN ISIDRO DE PUENGASÍ"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCIÓN CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASÍ, SECTOR PUENGASÍ	\$ 52.920,00	\$ 52.920,00	\$ 52.920,00	\$	52.920,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJAS MEDIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN ESCALINATA SIN NOMBRE ENTRE LOYOLA Y MANTIZ, BARRIO SAN JOSÉ DE MONJAS TERCERA "V", SECTOR PUENGASÍ	\$ 19.950,00	\$ 19.950,00	\$ 19.950,00	\$	19.950,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJAS MEDIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN ESCALINATA 33G, BARRIO SAN JOSÉ DE MONJAS, SECTOR PUENGASÍ	\$ 16.640,00	\$ 16.640,00	\$ 16.408,00	\$	738,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJAS A DONOSO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA 33M, BARRIO 18 DE MAYO, SECTOR PUENGASÍ	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00	\$	672,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	180 MAYO MONJAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO PRIMERO DE MAYO SECTOR MONJAS	\$ 45.393,60	\$ 45.393,60	\$ 45.270,40	\$	2.098,40	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES 7	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL, CALLE C Y PRINCIPAL, BARRIO GIRASOLES DE MONJAS, SECTOR PUENGASÍ	\$ 35.256,18	\$ 35.256,18	\$ 35.256,48	\$	35.256,18	EJECUCIÓN OBRA	90%	100	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	ALMA LOJANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO CALLE "F" (MARIANO CAMPOS), BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR PUENGASÍ	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	EDEN VALLE S.	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO TIRAMON RIVAL, CALLE 55B, BARRIO EL OTO ALFARO, SECTOR PUENGASÍ	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$	700,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBREZ "PARASO DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE "H", BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASÍ	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	\$ 21.190,40	\$ 1.090,40	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	EDEN VALLE 5.	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE SSE, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASÍ	\$ 32.928,00	\$ 32.928,00	\$ 32.872,00	\$ 1.512,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBREZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE "C", BARRIO EDEN DEL VALLE (SECTOR DEL PEAL), SECTOR PUENGASÍ	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 700,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	NUOVA ALBORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CON MALLA EN LOS TRAMOS TRILANTES DEL BORDE LA GUERRADA NAVARRO, BARRIO NUOVA ALBORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 16.170,00	\$ 16.170,00	\$ 16.170,00	\$ 16.170,00	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	COLMENA ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CASA TALLER COLMENA ALTA, BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PROTEC. LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA REHORMIGONADO Y COLOCACION DE PASAMANOS CALLE CRUZ LOMA HASTA LA SANTINO LOPEZ, BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 40.101,60	\$ 40.101,60	\$ 40.101,60	\$ 40.101,60	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE SANTIAGO PAEZ FRENTE A LA CASA BARRIAL, BARRIO LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	\$ 31.455,20	\$ 1.495,20	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA CANTERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MARZO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	\$ 29.736,00	\$ 1.400,00	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN LA CALLE MAYU Y LIBERTAD, BARRIO LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 30.975,00	\$ 30.975,00	\$ 30.975,00	\$ 30.975,00	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHORMIGONADO DE LA ESCALINATA, CALLE MAYU MIRADOR PASAJE A, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 37.279,20	\$ 37.279,20	\$ 37.279,20	\$ 37.279,20	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	DOS PUENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE PEDRO DE AMPARDE (ATRAS DEL URC), BARRIO COLMENA BAJA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 27.174,00	\$ 27.174,00	\$ 27.174,00	\$ 27.174,00	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	DOS PUENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA SIN CERCIA A LA CALLE PEDRO DE ALCINA, BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 54.096,00	\$ 54.096,00	\$ 53.928,00	\$ 2.408,00	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE DE INGRESO AL CENTRO DE SALUD, BARRIO LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 84.084,00	\$ 84.084,00	\$ 84.056,00	\$ 3.976,00	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA CANTERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 16 DE JUNIO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 65.509,20	\$ 65.509,20	\$ 65.352,00	\$ 2.986,00	PROCESO CONTRATACION	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE PATAS, BARRIO LA COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE ESCALINATA NIKA Y COLOCACION DE PASAMANOS, BARRIO LA MERGED DE LA FLORESTA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 25.119,96	\$ 25.119,96	\$ 25.119,96	\$ 25.119,96	EXECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTENCIÓN, CAMINO DE ORELLANA Y PASAJE MENA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 9.525,60	\$ 9.525,60	\$ 9.525,60	\$ 9.525,60	EXECUCION OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE CANCHA DE VOLEY, INTERSECCION CALLE EL CALVARIO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 30.952,32	\$ 30.952,32	\$ 30.952,32	\$ 30.952,32	EXECUCION OBRA	90%	97%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA (JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES) EN LA PLAZA GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 11.172,00	\$ 11.172,00	\$ 11.172,00	\$ 11.172,00	EXECUCION OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	ITCHIMBIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERA Y BORDILLO EN EL ACCESO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JUAN BOSCO, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 11.466,00	\$ 11.466,00	\$ 11.457,60	\$ 537,60	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PALUCCO B	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO GENERAL DEL PARQUE E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS ENTRE LAS CALLES CHAN Y CALLE "B", BARRIO NIUEVA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 25.872,00	\$ 25.872,00	\$ 25.872,00	\$ 25.872,00	EXECUCION OBRA	90%	50%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA TOLA BAJA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE ESCALINATA Y REFUERZO DE MURO EN LA CALLE PRONAO, BARRIO LA TOLA ALTA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	\$ 31.449,60	\$ 1.489,60	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	san Blas	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL PASAJE ESMERADAS, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 32.428,20	\$ 32.428,20	\$ 32.428,20	\$ 32.428,20	EXECUCION OBRA	90%	92%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA ESCALINATA PASAJE MARIANO ORTIZ, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 49.362,60	\$ 49.362,60	\$ 49.084,00	\$ 2.072,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	ITCHIMBIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACERAS, CALLE VICENTE SOLANO, BARRIO EL DOMADO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 18.580,80	\$ 18.580,80	\$ 18.580,80	\$ 18.580,80	EXECUCION OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1


MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	SANTA LUCCIA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y AREA DEPORTIVA, BARRIO SAN PEDRO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 38.278,80	\$ 38.278,80	\$ 37.968,00	1.312,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE WALCO, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 30.575,00	\$ 30.575,00	\$ 30.575,00	1.456,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION CASA BARBARI ALVARO PEREZ, BARRIO ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN	\$ 31.158,40	\$ 31.158,40	\$ 31.158,40	1.478,40	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTUOCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL FINAL DE LA CALLE JUAN DE VILA, BARRIO TOCTUOCO, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	20.160,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTUOCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO Y TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y JUAN OBANDO, SECTOR SAN JUAN	\$ 59.640,00	\$ 59.640,00	\$ 60.390,40	3.270,40	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORNILOS JUAN SOTO Y SALVADOR ALLENDE, BARRIO BALCON QUINTERO, SECTOR SAN JUAN	\$ 26.460,00	\$ 26.460,00	\$ 26.460,00	25.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PANON GRIJALVA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN BARRIO PÁLCER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$ 32.457,60	\$ 32.457,60	\$ 32.457,60	1.545,60	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL PARQUE MIRADOR, LA INDEPENDENCIA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN	\$ 95.760,00	\$ 95.760,00	\$ 95.760,00	95.760,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTUOCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE SALVADOR ALLENDE, BARRIO TOCTUOCO, SECTOR SAN JUAN	\$ 48.160,00	\$ 48.160,00	\$ 48.160,00	48.160,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 2, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	\$ 21.750,40	1.090,40	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 3, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	700,00	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	LA CHILENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO CALLE TPAI, TRAMO DESDE CALLE CARCHI HASTA HERNANDO DE GRANADO, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$ 41.160,00	\$ 41.160,00	\$ 41.160,00	39.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE MANTUDE HUERTA, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	95.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTUOCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDOQUINADO DE LA CALLE ANDRES PAREDES Y FRANCISCO CABRERA, BARRIO PÁLCER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$ 45.276,00	\$ 45.276,00	\$ 45.276,00	43.120,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	LA UBERTAD	URBANA	LA COLOMENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLORES Y ESPACIOS DE VIDA	\$ 11.960,47	\$ 11.960,47	\$ 5.300,00	-	EN EJECUCION	25%	N/A	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA TOLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMPANA DE CONCENTRACION AMBIENTAL	\$ 13.755,28	\$ 13.755,28	\$ 11.755,28	-	EN EJECUCION	50%	N/A	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SENDERO ECOLOGICO	\$ 10.077,37	\$ 10.077,37	\$ 3.959,09	-	EN EJECUCION	75%	N/A	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MUJERES AL PEDAL POR MI Y MI FAMILIA	\$ 11.962,80	\$ 11.962,80	\$ 11.692,80	-	EN EJECUCION	75%	N/A	CUATRIMESTRE 1
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	CHIMBAACALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE TRAMPA DEL PARQUE LA MEXICO, ENTRE DAILE Y PISQUE	\$ 11.001,95	\$ -	\$ 11.001,95	1.100,00	EJECUCION OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	PIO XII	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PIO XII, ENTRE LA CALLE GIL RENIGO Y CALLE SUCUMBIDOS	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 40.000,00	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	SANTIAGO 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MUJERES Y MALLA, EN LA CANCHA DE FUTBOL LA SANTIAGO, SANTIAGO	\$ 36.441,57	\$ -	\$ 36.441,57	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	S.JOSE CHILIBULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, SAN JOSE DE CHILIBULO, CHILIBULO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	3.600,00	EJECUCION OBRA	90%	18%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	JESUS GRAN PODER	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE COLAMBO	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	116.499,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	CHILIBULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO ALTO BORNILOS TRAMO FALTANTE CALLE PELILLO	\$ 18.800,00	\$ 18.800,00	\$ 18.800,00	17.521,49	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	UNION Y JUSTICIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONTRUCCION CASA COMUNITAL, ENTRE LA CALLE LOS ENCUENTROS Y CALLE PANGUI	\$ 66.492,01	\$ -	\$ 66.492,01	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2


ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	LOS ARRAYANES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN GRADEROS CON CUBIERTA, CALLE JUAN CAMACARO Y OESM	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	\$ 250,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	CAJAZO 1 MANO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DE BARRIO NUEVO/CONSTRUCCIÓN VISERA PARA TRIBUNA, AV. THE HUGO ORTIZ Y ROSA VIERA	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 180,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	FRENTE POPULAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN BARRERAS SANITARIAS, CALLE TOCACAO Y CALLE SIGICHOS	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ 220,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	CAJAZO 1 MANO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINAMIENTO DE PASADAJE#1, ENTRE LAS CALLES SAN LUIS Y ANTONIO RODRIGUEZ,	\$ 78.432,01	\$ 78.432,01	\$ 78.432,01	\$ 78.432,01	\$ 75.042,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	ARGELIA INTERMEDIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE CAVENTANO DE CHONE	\$ 60.739,84	\$ 60.739,84	\$ 60.739,84	\$ 60.739,84	\$ 46.890,50	EJECUCIÓN OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	S. CRISTOBAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE E28 Y CALLE 529 A	\$ 154.000,00	\$ 154.000,00	\$ 154.000,00	\$ 154.000,00	\$ 118.898,08	EJECUCIÓN OBRA	90%	65%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	LUCHA DE LOS POBRES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE ANA PERALTA (CALLE H)	\$ 71.764,00	\$ 71.764,00	\$ 71.764,00	\$ 71.764,00	\$ 68.662,37	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	STAROSA ARGELIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARRREGLO ESCALINATA	\$ 21.313,60	\$ 21.313,60	\$ 21.313,60	\$ 21.313,60	\$ 20.392,43	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	LA MAGDALENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REASfaltado CALLE QUISQUIS	\$ 130.000,00	\$ -	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	VILLA FLORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RENTALIZACIÓN DE PARQUE CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y CAMINERAS	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	ATAJUALPA W	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE VISERA CANCHA LIGA BARBAL CIUDAD DE QUITO	\$ 11.252,21	\$ -	\$ 11.252,21	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURBAMABA ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO ALBERTO SPRINGER	\$ 51.809,46	\$ 51.809,46	\$ 51.809,46	\$ 51.809,46	\$ 49.570,26	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA 5,4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MEJORAMIENTO PARQUE AMISTAD PASAJE OEBB Y PASAJE OEGC, CALLE JOSE MARIA ALEMÁN	\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA 5,4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADCENTAMIENTO CANCHA DE USO MULTIPLE PARQUE DE LA VIRGEN, CALLE JOSE ARGANDO Y JOSE BELTRAN	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURBAMABA ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO VISERA Y REPARACIÓN CANCHAS DEPORTIVAS, PASAJE 527E, OEBB Y RUMIGACHA	\$ 63.000,00	\$ 63.000,00	\$ 63.000,00	\$ 63.000,00	\$ 630,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA 5,4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION PARQUE OEGC AV.SOLANDA Y JOSE MARIA ALEMÁN	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURBAMABA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PARQUE JUNTO A LA CANCHA DE FOTBOLE, PASAJE OEBB Y CALLE BOBSON	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FERROVIARIA MEDIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCION DE LA ESCALINATA RICARDO VALDIVIEZO	\$ 134.285,34	\$ 134.285,34	\$ 134.285,34	\$ 134.285,34	\$ 103.677,07	EJECUCIÓN OBRA	90%	45%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FORESTAL ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ESCALINATA EN LA CALLE GONZALO MARTIN	\$ 60.000,00	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	\$ 600,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	VENECIORES PICHINCHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CLIMINACIÓN DEL ADOQUINADO DEL PASAJE OEBB	\$ 11.531,52	\$ 11.531,52	\$ 11.531,52	\$ 11.531,52	\$ 10.747,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	S. BARBARA 5 DE FEBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ESCALINATA DEL PASAJE 524C	\$ 35.000,00	\$ -	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	S BARBARA CHILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE APOSTOL MIGUELES Y MARCARA DE JESUS	\$ 40.656,00	\$ -	\$ 40.656,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	TARQU 1 MENA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS, JUEGOS INFANTILES Y CAMINERAS	\$ 45.000,00	\$ -	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	COMBATIENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MALVA FRENTE A LA TRIBUNA	\$ 9.979,21	\$ -	\$ 9.979,21	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	BLOXI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO DEL PERIMETRO ALREDEDOR DE LA IGLESIA	\$ 38.500,00	\$ -	\$ 38.500,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2



[Handwritten signature]

ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	MARISCAL AYACUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN TRIBUNA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	42.589,31	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	5 BARBARA CHILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y PARQUE INFANTIL	\$ 36.400,00	\$ -	\$ 36.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LOJA	RURAL	S.LUIS DE LOJA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO CON CIMENAS DE LA VÍA PRINCIPAL	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	5.000,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACIÓN DE PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMIN, CALLE JUAN VIZUELA Y CALLE ALFONSO BASTIDAS	\$ 26.689,84	\$ -	\$ 26.689,84	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	CHIRIVACU	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN GRADERO, VIGERA Y ENLUCIDO DE PAREDES EN CANCHA FÚTBOL, ENTRE LA AV. NAPO Y AV. JUAN DE ALICAZAR	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	450,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	UNIÓN DE CIUDADELAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READORNAMIENTO CALLE SAQUISILU	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	42.589,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	LULINCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RESALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE PEDRO PINTO GUZMÁN	\$ 85.000,00	\$ -	\$ 85.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	VENCEDORES IMACO 1 Y 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA COMUNAL, VENCEDORES IMACO 1 Y 2, CHILIBULO	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	2.162,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	18%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA UNIÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACIÓN DE CERÁMICA, CIELO RASO, ARREGLO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA DE LA CASA BARRIAL	\$ 17.000,00	\$ -	\$ 17.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA LEÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLOS INTERIOR CASA BARRIAL, CAMBIO CIELO RASO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y PINTURA	\$ 23.000,00	\$ -	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	BATALIÓN CHIMBORAZO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACERAS ÁREA COMUNAL	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	800,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	MARCO PAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN GRADERO Y ACERA CON UNA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	22.367,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	OCHO DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADORNADO TRAMO RAMAL DE LA CALLE CARANQUI	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	11.183,93	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PALESTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADORNADO FALTANTE CALLE JERICÓ	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	50.327,69	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	COOP. 14 DE ENERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL, ENTRE LA CALLE PAQUISHA Y VANAZTA	\$ 28.090,29	\$ -	\$ 28.090,29	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	LA INTERNACIONAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASfaltado entre la calle Cristóbal Moreón y Diego Melia	\$ 60.000,00	\$ -	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	BELLA ARGELIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	320,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PORTAL DE GUALALO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CASA BARRIAL	\$ 46.298,56	\$ -	\$ 46.298,56	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	ORIENTE GUTIERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADORNADO DE LA CALLE 518	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	50.686,38	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	LOTTAZION SANTA RITA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADORNADO DE LA CALLE SANTIAGO DE MENEZ	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	18.924,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	BARAHONA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACIÓN PARQUE BARAHONA	\$ 74.807,13	\$ -	\$ 74.807,13	\$ -	\$ -	\$ -	-	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	GENERAL RUMINAHUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADORNADO, DESDE 523F HASTA LA CALLE 082B	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	27.536,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1, 2, 3
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PALMAR DE SOLANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACIÓN CASA BARRIAL UBICADA EN LA CALLE QUIMING Y AV. TENTE HUGO ORTIZ	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	1.750,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	MIRADOR DE CHAGUARQUINGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUINATA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	28.142,42	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	BELLA VISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN ESCUINATA CALLE CHINCHIFE	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	42.483,80	EJECUCIÓN OBRA	90%	80%	CUATRIMESTRE 2 Y 3

LEYENDA OBRA PÚBLICA	ESTADO DE AVANCE PROGRAMÁTICO DEL PRODUCTO	NO EJECUTADO	EN ESTUDIOS	PROCESO DE CONTRATACION	EJECUCION DE OBRA	RECUPERACION DE OBRA									
		0%	35%	50%	90%	100%									
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FIDEL ANDRADE		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALUMBRADO CANCHAS VOLLEY EN EL PREDIO 390956	\$ 15.000,00	\$ -	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	EL RECIBO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO MALLA Y MURETE, ARREGLO DE PUERTAS Y PINTURA PARA ADECUAMIENTO	\$ 12.000,00	\$ -	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FRANCISCO ARIAS		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACION PARQUE FRANCISCO ARIAS ORTIZ FERROVIARIA	\$ 20.000,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	NEPTALI JARRIN		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACION DE LA SEDE SOCIAL PREDIO 179167, NEPTALI JARRIN	\$ 25.000,00	\$ -	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	CRISTO REY		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO DEL PASAJE OE120	\$ 28.828,80	\$ -	\$ 28.828,80	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	RINO DE QUITO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO DEL PASAJE ORE11E	\$ 13.506,93	\$ 13.506,93	\$ 13.506,93	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	CAMINO DEL SUR		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO SOBRE EL PUENTE EN LA CALLE BETTY PAREDES	\$ 23.967,99	\$ -	\$ 23.967,99	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LOA	URBANA	OSWALDO GUAYASMIN		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LOS BORDILLOS	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE HUAPARUNGO	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS CALLE VIRGEN DEL VOLCAN	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JUAN GALVEZ	\$ 26.400,00	\$ 26.400,00	\$ 26.400,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE GUASHIGUA	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CUATIMACION ADOCUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEGRIA FONSECA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS CALLE LEDINIDAS SOTOMANOR	\$ 16.930,81	\$ 16.930,81	\$ 16.930,81	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	29 DE MAYO		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE RECINTO CHIRIBOGA	\$ 68.300,00	\$ 68.300,00	\$ 68.300,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	SAN FRANCISCO DE CRUZ LOMA		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO CON CUNETAS REVERTIDAS	\$ 68.361,16	\$ 68.361,16	\$ 68.361,16	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	MIRAVALLE PROTECCION		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOCUINADO DE LA CALLE S14F	\$ 68.075,34	\$ -	\$ 68.075,34	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA UNION		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANEJO RECOLECCION DE BASURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	60%	N/A	
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	MAGDALENA CENTRAL		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECI-CLAVE?	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCION	60%	N/A	


 Arq. Anibal Espinosa
 DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACION DE GESTION EN EL TERRITORIO


 Ab. Diego Hidalgo
 DIRECTOR METROPOLITANO DE PARTICIPACION CIUDADANA

Acción	Nombres Responsables	Unidades	Fecha	Signtilla
Elaborado por:	Cristina Cañibueno	DWCGT	14/09/2018	
Revisado por:	Wendy Almeida	DWFC	14/09/2018	
	Alejandra Cornejo	DWCGT	14/09/2018	

INFORME CUATRIMESTRAL DE AVANCE PRESUPUESTARIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

DEPENDENCIA	CODIFICADO	CERTIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO	
		\$	%	\$	%	\$	%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	3.004.671,31	368.288,34	12%	2.154.930,34	72%	989.097,07	33%
Administración Zonal Manuela Sáenz	1.922.594,31	784.030,99	41%	1.112.980,95	58%	441.241,95	23%
Administración Z. Eugenio Espejo (Norte)	3.628.842,12	756.639,96	21%	2.180.405,52	60%	802.456,21	22%
Administración Zonal Quitumbe	3.556.297,26	1.150.135,17	32%	1.873.617,77	53%	382.819,55	11%
Adm. Zonal Equinoccia - La Delicia	3.004.017,02	1.250.830,88	42%	1.544.232,87	51%	208.847,74	7%
Administración Zonal Calderón	6.382.537,87	445.673,24	7%	4.826.691,08	76%	373.007,20	6%
Administración Zonal Valle los Chillos	1.955.064,53	971.996,07	50%	850.012,04	43%	76.164,29	4%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	1.891.862,53	569.592,05	30%	775.705,65	41%	47.271,07	2%
	25.345.886,95	6.297.186,70	25%	15.318.576,22	60%	3.320.905,08	13%


 Msc. Carlos Galindo Valladares
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO