

Oficio N°: AMZT-2017- 0001133

Quito D.M.,

Ticket GDOC 2017-06 1832

Abg. Daniela Chacón
**Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto**
Presente

Asunto: Proyectos Prioritarios AMZT

De mi consideración:


En respuesta al Oficio N° SGG-2017-1258, de fecha 09 de mayo de 2017, en donde se solicita información referente al detalle:

- Detalle de obras realizadas por Presupuestos participativos
- Obras de arrastre por Presupuestos Participativos
- Detalle del monto y estado actual de las obras cuyo presupuesto no ha sido ejecutado,
- Detalle del presupuesto global asignado cuyo presupuesto no ha sido ejecutado.


Con este antecedente remito lo solicitado en matriz adjunta.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Alfonso Muñoz Peñaherrera
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ZONA TUMBACO**

SECRETARÍA GENERAL	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SECRETARÍA GENERAL	FECHA: 14/02
QUITO	12 MAY 2017
ALCALDÍA	54

Elaborado por:	D. Ortiz	DGPD	2017-05-11	
----------------	----------	------	------------	---

AÑO	ADMUNISTRACION	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	CÓDIGO	SI ES PRES. PARTICIPATIVO O NO CONSIDERADO		ESTADO	PARTIDA	PRESUP. INICIAL	CONTRATADO	COMPROMETIDO	DEBEREADO	ESTADO DE LA OBRA		OBSERVACION
					NO APLICA	NO APLICA							NO EJECUTABLE	AVANCE DE OBRA	
2015	TUMBACO	TABUELA	CENTRAL CAJES	CONSTRUCCION DE BATERIA SANTAYRA EN EL ESTADO DE OYAMBARILLO	2015	NO APLICA	N/A	750104	\$ 24.500,00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	NO SE EJECUTA LA OBRA
2015	TUMBACO	TABUELA	CENTRALIDADES	CONSTRUCCION DE ALTA PARA PROGRAMA 607 PIGUITO	2015	NO APLICA	N/A	750104	\$ 26.000,00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	NO SE EJECUTA LA OBRA
2015	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE SIN BARRIO LAZAROMAMA - TUMBACO - PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 90.361,60	\$ 120.381,60	\$ 120.381,60	\$ 120.381,60	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONSTRUCCION BORRILLOS CALLE 5 N Y EMBALLAMIENTO CANAL DE RIEGO BARRIO EL ARSENAL - TUMBACO - PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 50.000,00	\$ 37.500,00	\$	\$ 36.899,97	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS SAN JUAN DE LOS RIOS - TUMBACO - PP-2015	2015	MCO-AMZT-000-2015	21/07/2015	750105	\$ 36.000,00	\$ 29.999,99	\$	\$ 29.999,99	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-000-2015
2015	TUMBACO	PIEMBRO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE JOSE GALLARDO - PIEMBRO-PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 148.000,00	\$ 148.000,00	\$	\$ 147.999,99	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE LAS AVELLANAS Y LINAS BARRIO LA MONTAÑA - TUMBACO - PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 80.000,00	\$	\$	\$ 80.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE LAS ROSAS Y LOS RIOS SAN JUAN DE LOS RIOS - TUMBACO - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 30.000,00	\$ 25.000,00	\$	\$ 25.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE JOSE ECANDIA 1999M2 DEBE SER DE 1900M2 - YARQUI - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 29.972,00	\$ 29.972,00	\$	\$ 29.972,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS CALLE TENENTE FIGUEROA - YARQUI - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 31.000,00	\$ 26.000,00	\$	\$ 26.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS CALLE TENENTE FIGUEROA - YARQUI - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 30.000,00	\$ 25.000,00	\$	\$ 25.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO CALLE CALLE ARCON CALDERON, DEBE SER DE 10M2 PARA LA VENTANILLA - YARQUI - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 45.000,00	\$ 40.000,00	\$	\$ 40.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO Y BORRILLOS TULAGUACH ENTRAIDA CALLE PRINCIPAL - PFO PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 50.000,00	\$ 48.308,80	\$	\$ 48.308,80	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ADORNADO Y BORRILLOS CALLE PASADIZO GUMBI - TUMBACO - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 27.000,00	\$ 22.676,74	\$	\$ 22.676,74	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	CUMBAYA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS CALLE PRINCIPAL SAN JOSE - CUMBAYA PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$	\$ 19.324,80	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	CUMBAYA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS Y ADORNADO PASADIZO DE LA CRUZ - CUMBAYA - PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 20.000,00	\$ 45.000,00	\$	\$ 45.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	CUMBAYA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS CALLES PERUO ECHERRIARRAN, ZAMUPATA Y SESO DEL GRAN PODER - COMUNA LUMBISA - CUMBAYA PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 34.000,00	\$	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	CUMBAYA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	BORRILLOS Y AMBRO DE GARDONIA CALLES EUCALIPTOS - SANTA ROSA - CUMBAYA PP-2015	2015	COTO-AMZT-005-2015	23/07/2015	750105	\$ 63.000,00	\$ 38.000,00	\$	\$ 38.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	EL QUINCHE	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ASPALTADO CALLE CORNELIO BETAICOURT - LA ESPERANZA SAN MIGUEL DEL QUINCHE	2015	NO APLICA	N/A	750105	\$ 80.000,00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	NO SE EJECUTA POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
2015	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRO ARTESANAL PFO - PP-2015	2015	NO APLICA	N/A	750107	\$ 87.000,00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	NO SE EJECUTA POR FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
2015	TUMBACO	TUMBACO	ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION DE BATERIA SANTAYRA ESTADIO BARRIO TULAGUACH - TUMBACO - PP-2015	2015	MCO-AMZT-002-2015	18/07/2015	750104	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$	\$ 21.797,76	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-002-2015
2015	TUMBACO	TUMBACO	ESPACIO PUBLICO	CONSTRUCCION CANCHA DE LUD MULTIPLE Y GRABERIO SAN JOSE DE RUMAHUYCO - TUMBACO - PP-2015	2015	MCO-AMZT-005-2015	24/09/2015	750104	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$	\$ 21.997,37	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-005-2015
2015	TUMBACO	TUMBACO	ESPACIO PUBLICO	ILUMINACION MERCADO CENTRAL DE TUMBACO - PP-2015	2015	MCO-AMZT-003-2015	18/07/2015	750104	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$	\$ 4.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-003-2015
2015	TUMBACO	EL QUINCHE	ESPACIO PUBLICO	EL PARQUE RECREACIONAL BARRIO LAS OROUDEAS	2015	NO APLICA	N/A	750104	\$ 80.000,00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	SE DEBE REVISAR SI SON LOS PROPIETARIOS MUNICIPALES QUE SE EN EL TRAMITE PARA RESEÑALAR EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 Y 2016 DE LA MUNICIPALIDAD
2015	TUMBACO	TABUELA	ESPACIO PUBLICO	ENCESPAO CANCHA ESTADIO DE OYAMBARILLO - TABUELA - PP-2015	2015	NO APLICA	N/A	750104	\$ 63.439,80	\$ 67,74	\$	\$	OBRA FISICA TERMINADA	0%	SE DEBE REVISAR SI SON LOS PROPIETARIOS MUNICIPALES QUE SE EN EL TRAMITE PARA RESEÑALAR EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 Y 2016 DE LA MUNICIPALIDAD
2015	TUMBACO	CUMBAYA	ESPACIO PUBLICO	VIGERIA Y BATERIAS SANITARIAS AREA COMUNAL - LOS ALUMBRADOS - CUMBAYA PP-2015	2015	MCO-AMZT-002-2015	18/07/2015	750104	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00	\$	\$ 27.784,20	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-002-2015
2015	TUMBACO	TABUELA	ESPACIO PUBLICO	REMODELACION CAMERINOS/BATERIAS SANITARIAS - ESTADIO TABUELA	2015	MCO-AMZT-006-2015	14/12/2015	750104	\$	\$ 41.883,13	\$	\$	OBRA FISICA TERMINADA	100%	MCO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	CHECA	ACCESO A BARRIOS	CONSTRUCCION BORRILLOS Y ADORNADO CALLE CRISTOBAL BRACO - CHECA - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 65.000,00	\$ 54.362,41	\$	\$ 54.362,41	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2015	TUMBACO	CHECA	ACCESO A BARRIOS	ADORNADO CALLE JOSE CARRERA - CHECA - PP-2015	2015	COTO-AMZT-006-2015	23/07/2015	750105	\$ 70.000,00	\$ 23.261,65	\$	\$ 23.261,65	OBRA FISICA TERMINADA	100%	COTO-AMZT-006-2015
2016	TUMBACO	TABUELA	MEJORAMIENTO INTERCOMUNICACION PUBLICO	ENCESPAO CANCHA ESTADIO DE OYAMBARILLO - TABUELA-PP-2015	2015	COTO-AMZT-000-2016	17/09/2016	750104	\$ 112.000,00	\$ 114.000,00	\$	\$ 114.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA FISICA TERMINADA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015

AÑO	ADMINISTRACIÓN	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	OBRA	PARICIPATIVO / AÑO EN QUE SE CUMPLIÓ	SI ES PRES. PARTICIPATIVO / AÑO EN QUE SE CUMPLIÓ	FECHA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CONDICIÓN	COMPROMETIDO	DEBERADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION
2016	TUMBACO	TABARLA	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO	REMODELACION CAMERINOS / MATERIAS SANITARIAS ESTADIO TABARLA - PP-2016	2016	2016	14/12/2015	11/02/2016	750104	\$ 50.000,00	\$ 42.422,89	\$ 42.422,89	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA CONTRATADA 2015 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	MATERIALES PARA REHABILITACION VIAL, CALLE SAN PEDRO DE TANGORIT, PARROQUIA EL QUINCHE - PP-2016	2016	2016	01/12/2016	15/12/2016	750111	\$ 100.000,00	\$ 18.696,00	\$ 18.696,00	EJECUCION	20%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	BOROLLOS Y ADOQUINADO CALLE MANUEL SWANNEGO - SANTA LUCIA ALTA CUMBAYA PP-2016	2016	2016	18/11/2016	15/12/2016	750105	\$ 85.000,00	\$ 222.324,22	\$ 185.015,24	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	BOROLLO Y ADOQUINADO CALLE E. SANTA LUCIA ALTA CUMBAYA PP-2016	2016	2016	21/11/2016	01/01/2017	750105	\$ 44.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION BOROLLOS LEONARDO BARRIGA - SANTA ROSA, CUMBAYA PP-2016	2016	2016	N/A	N/A	750105	\$ 9.000,00	\$ -	\$ -	NO EJECUTABLE	0%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION BOROLLOS CALLES JESUS DEL GRAN PÓDOL, SANTIAGO SACACACA, TUMBACO CUMBAYA PP-2016	2016	2016	21/11/2016	01/01/2017	750105	\$ 52.000,00	\$ 51.999,87	\$ 35.307,16	OBRA FISICA TERMINADA	100%	ESTAS OBRAS SE EJECUTARÁN POR PROCEDIMIENTO MUNICIPAL
2016	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION OFICINA DE LA FUNDACION DAMAS DE ACCIONES SOLIDARIAS PP-2016	2016	2016	N/A	N/A	750107	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	NO EJECUTABLE	0%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE BENTO SERRA EN OESTE FIN ADOQUINADO HASTA CALLE LA MERCED - TUMBACO PP-2016	2016	2016	27/07/2016	25/10/2016	750105	\$ 78.000,00	\$ 79.539,29	\$ 79.539,29	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLES BARRIO SAN VICENTE ALVAREZ HASTA CRUCE CANAL DE NEGRO - TUMBACO - PP-2016	2016	2016	27/07/2016	29/10/2016	750105	\$ 38.000,00	\$ 38.678,57	\$ 38.000,00	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLES LAS MARIAS DEBE BONIZALO COTTA ANZIT-003-2016	2016	2016	27/07/2016	25/10/2016	750105	\$ 38.000,00	\$ 48.388,91	\$ 48.388,91	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE MAN JOSE FLORES DE DE PASAJE H. MORA HASTA PRIMERA TRANSVERSAL Y MARIAS - TUMBACO PP-2016	2016	2016	27/07/2016	28/10/2016	750105	\$ 80.000,00	\$ 76.339,29	\$ 74.942,35	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA MESA DE VIAL CALLE JOSEFA TRAFERO Y AV. INTERCOMERCIAL PP-2016	2016	2016	21/11/2016	15/12/2016	750105	\$ 83.912,96	\$ 83.912,96	\$ 83.912,96	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LAS CALLES CALLE IBAMCO - PEDRO DE CHICHE - PUEBLO PP-2016	2016	2016	27/07/2016	28/10/2016	750105	\$ 175.000,00	\$ 164.746,42	\$ 164.746,42	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	PIFO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE SUCRE DEBE LA QUITO HASTA AMER, MANTILLA Y DIEGO DE VAQUEZ CENTRO PIFO PP-2016	2016	2016	30/11/2016	15/12/2016	750105	\$ 95.000,00	\$ 95.000,00	\$ 85.329,56	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	YARQUI	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE SUCRE DEBE LA QUITO HASTA MIGUEL BARRICA, CENTRO YARQUI PP-2016	2016	2016	16/11/2016	13/12/2016	750105	\$ 45.000,00	\$ 45.999,84	\$ 44.980,35	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	YARQUI	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	BOROLLOS CALLE SUCRE DEBE EL CREMATORIO HASTA LA ASOCIACION D-508 EL CALVARIO - YARQUI PP-2016	2016	2016	16/11/2016	13/12/2016	750105	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 10.298,57	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	YARQUI	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	BOROLLOS Y ADOQUINADO CALLE SAN MATEO - OTORGADO DEBE LA CASA SOCIAL DE OYAMBARO HASTA ASISICA 408 PP-2016	2016	2016	18/11/2016	15/12/2016	750105	\$ 130.000,00	\$ 110.000,00	\$ 107.693,33	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	CHICA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	BOROLLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EMILIO VEGA DEBE LA PEQUEÑA HASTA LA BRULLAO BAEZ LA DELICIA - CHICA PP-2016	2016	2016	23/11/2016	04/01/2017	750105	\$ 135.806,26	\$ 135.806,26	\$ 104.166,82	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	PIFO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	CENTRO ARTESANAL PFO - PP- 2015	2016	2016	15/08/2016	16/10/2016	750107	\$ 275.556,06	\$ 284.548,13	\$ 283.512,45	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DEFINIDAS EN ASAMBLAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AREA VERDE BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP-2016	2016	2016	17/06/2016	28/08/2016	750104	\$ 85.000,00	\$ 86.517,86	\$ 84.371,97	OBRA FISICA TERMINADA	100%	PRECIPISTOS PARTICIPATIVOS 2016
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE OLMEDO BARRIO CENTRO - EL QUINCHE PP-2016	2016	2016			750105	\$ 75.324,22	\$ -	\$ -	NO EJECUTABLE	0%	PRECIPISTOS PARTICIPATIVOS 2016
2017	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO EL QUINCHE PRIMERA ETAPA, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA EL QUINCHE	2017	2017			750104	\$ 230.404,00	\$ 230.404,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	PRECIPISTOS PARTICIPATIVOS 2017
2017	TUMBACO	CHECA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE CERRO DE PUNTAS DESDE LA CALLE PARROQUIA CHECA	2017	2017			750105	\$ 233.687,00	\$ 233.687,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE JESUS DEL GRAN PÓDOL, COMUNA LUMBI, PARROQUIA CUMBAYA	2017	2017			750106	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE ZANAPATA DESDE LA CALLE PEDRO SCHOVERA HASTA LA CALLE JESUS DEL GRAN PÓDOL, COMUNA LUMBI, PARROQUIA CUMBAYA	2017	2017			750105	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE ZANAPATA DESDE LA CALLE CALLE ZANAPATA HASTA CALLE SAN COMANA LUMBI, PARROQUIA CUMBAYA	2017	2017			750105	\$ 61.000,00	\$ 61.000,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	AMPLIACION DEL CENTRO DE ASISTENCIA MATERNA, AULICURA, COMUNA LUMBI, PARROQUIA CUMBAYA	2017	2017			750107	\$ 74.656,00	\$ 74.656,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	CUMBAYA	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL ENTIBERSO DE LA ASOCIACION DE MUJERES BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA	2017	2017			750104	\$ 35.000,00	\$ 25.000,00	\$ -	CONTRATACION PORTAL	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	PUEBLO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AREA MUNICIPAL - CANCHA DE FOLTA MANUEL BARRANCO (MURQUEZ), OISECERA PARROQUIA, PUEBLO PUEBLO	2017	2017			750104	\$ 14.180,00	\$ 14.180,00	\$ -	CONTRATACION PORTAL	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	PUEBLO	INFRAESTRUCTURA PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LASCO BARRA DEBE CALLE MANUEL BARRANCO HASTA CALLE JOSE BORJA BARRANCO, PUEBLO PUEBLO	2017	2017			750105	\$ 90.000,00	\$ 190.000,00	\$ -	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017

ANO	ADMINISTRACION	PARROQUIA	PROGRAMAS FINANCIERO	OBRA	SI ES PRES. PARTICIPATIVO ANO EN QUE SE EJECUTA	PARTE	PRESUP. MUCIAL	COSTEADO	COMPROMETIDO	DESEMBOLSADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	ORDENACION
2017	TUMBACO	TABARELA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABARELA	2017	750104	\$ 179.732,00	\$ 179.732,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLES ANTONIO JOSÉ DE SUÑE Y ESTERIO CARRERA DESDE ANTONIO JOSÉ DE SUÑE HASTA ABSICIA 01180, BARRIO LA VIVA, PARROQUIA TUMBACO.	2017	750105	\$ 66.000,00	\$ 66.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE MANUELA LEON DESDE LA CALLE ROSA ZARATE HASTA LA CALLE LORENZO FLORÉS BARRIO VILLAREJA, PARROQUIA TUMBACO.	2017	750105	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE JUAN MATHIEU DESDE VILLAREJA HASTA ABSICIA 0727/LIMITE BARRIOS MATHIEU/SANTA ANA, PARROQUIA TUMBACO.	2017	750105	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE ROSA ZARATE DESDE PINACUQUINO HASTA LA CASA HASTA CALLE MANUELA MATHIEU, BARRIO LAS ACACIAS, PARROQUIA TUMBACO.	2017	750105	\$ 105.000,00	\$ 105.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TUMBACO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.	2017	750104	\$ 40.057,00	\$ 40.057,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE EL VIL ALFARO DESDE LA ESPERANZA HASTA LA CALLE SAN VICENTE, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARQUI.	2017	750105	\$ 61.248,77	\$ 61.248,77	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE FRANCISCA ROSAS DESDE CALLE EL VIL ALFARO HASTA LA ABSICIA 01450, BARRIO SAN JOSE DE OYAMBAMILLO, PARROQUIA YARQUI.	2017	750105	\$ 73.500,00	\$ 73.500,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	YARQUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE SAN RAFAEL (PRIMERA ETAPA), GERBE LA CALLE CURIO CASAZON HASTA ABSICIA 01330, BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA YARQUI.	2017	750105	\$ 92.135,00	\$ 92.135,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACQUINADO DE LA CALLE SUÑE DE LA VIVA, PARROQUIA TUMBACO HASTA LA ESPERANZA, PARROQUIA PFO.	2017	730811	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACQUINADO DE LA CALLE ORBANTE DESDE LA VIVA HASTA LA VIVA HASTA LA HACIENDA SIGS/PAMBA, BARRIO CALLUMA ALTO, PARROQUIA PFO.	2017	730811	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	PFO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION CASA SOCIAL PASAJE SAN Y GONZALO PIZARRO BARRIO PRIMAVEA, PARROQUIA PFO.	2017	750107	\$ 128.797,00	\$ 128.797,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO 2017
2017	TUMBACO	TABARELA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABARELA	2017	750104	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO 2016
2017	TUMBACO	TUMBACO	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	REHABILITACION AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.	2017	750104	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE REFINANCIAMIENTO
2017	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	REHABILITACION CALLE CANELO ESTANCOURT, BARRIO LA ESPERANZA, PARROQUIA EL QUINCHE.	2015	730811	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DEFINIDA EN ASAMBLEAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015
2017	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	REHABILITACION CALLE OUMEDO, V CALLE SIN BARRIO CENTRO, PARROQUIA EL QUINCHE.	2016	750106	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$	\$	ESTUDIOS	0%	OBRA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EJECUTADO 2016

ARRASTRES DE OBRAS 2017

(TODAS CANCELADAS A LA FECHA)

ANO	ADMINISTRACION	PARRROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	OBRA	SI ES PRES. PARTICIPATIVO / ANO EN QUE SE CONSIDERO	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACION
2017	TUMBACO	PIFO	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA MCO-AMZT-004-2016 REHABILITACION DE LAS CALLES CALLE IGNACIO DE MERA, MANTILLA Y DIEGO DE VASQUEZ-CENTRO.-PIFO PP-2016	NO	\$ 18.319,37	\$ 18.319,37	\$ 18.319,37	\$ 8.646,93	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA DE PRESUPUESTO ZONAL
2017	TUMBACO	CHECA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA MCO-AMZT-004-2016 BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EMILIO VEGA DESDE LA FELIPE BAEZ HASTA LA BRAULIO BAEZ. LA DELICIA.- CHECA PP-2016	NO	\$ 31.639,64	\$ 31.639,64	\$ 31.639,64	\$ 20.720,10	OBRA FISICA TERMINADA	100%	PLANILLA DE LIQUIDACION

OBRAS NO EJECUTADAS QUE CONTABAN CON RECURSOS MUNICIPALES (2015-2016)

AÑO	ADMINISTRACIÓN	PARROQUIA	PROGRAMAS / FINANCIERO	OBRA	SIES PRES. PARTICIPATIVO / AÑO EN QUE SE CONCORDÓ	PARTIDA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN
2015	TUMBACO	TABABELA	ESPACIO PÚBLICO	REMODELACION CAMERINOS/BATERIAS SANITARIAS- ESTIADIO TABABELA	2015	750104	\$ -	41.883,13	\$ -	\$ -	OBRA FISICA TERMINADA	100%	OBRA ADJUDICADA MCO-MZT-038-2015 Y DEVENGADA 2016
2016	TUMBACO	EL QUINCHE	INFRAESTRUCTURA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MATERIALES PARA REHABILITACION VIAL CALLE CORNELIO BETANCOURT PARROQUIA EL QUINCHE- PP- 2015	2015	730811	\$ 160.000,00	160.000,00	\$ 18.686,00	\$ 18.686,00	EJECUCION	20%	SALDO DE ADQUINES POR CONTRA PAR 2017
							\$ 160.000,00	201.883,13	\$ 18.696,00	\$ 18.696,00			

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA TUMBACO
PP 2015-2016-2017

	PP 2015	PP 2016	PP 2017
Presupuesto inicial	\$ 1.320.920,67	\$ 1.725.599,50	\$ 1.916.298,77
Presupuesto codificado	\$ 1.162.372,09	\$ 1.739.270,14	\$ 1.916.298,77
Presupuesto de inversión codificado	\$ 3.054.640,85	\$ 2.648.358,15	\$ 3.381.313,77
%PP según presupuesto inversión codificado	38,05%	65,67%	62,00%

PP

PZ

Oficio No.: SG - 1106 A
Quito D.M., 25 ABR. 2017
Ticket GDOC-2017- 061486


Ingeniero
Alfredo León
Administrador de la Zona Especial Turística "La Mariscal"
Presente

De mi consideración:


La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión extraordinaria realizada el lunes 24 de abril de 2017, luego de recibir en comisión general a la señora Paola Romero, Presidenta de la Asamblea Barrial "La Mariscal" y sus directivos, **resolvió:** exhortar a la Administración Zonal a su cargo, para que dentro del proceso de construcción del Plan Especial "La Mariscal" se trabaje de manera coordinada con la "Asamblea Barrial" del sector como un actor protagónico dentro del proceso de planificación, en atención a lo dispuesto en la Ordenanza Metropolitana No. 102. Además, este espacio de construcción deberá permitir la participación de otros actores que puedan aportar con sus criterios u opiniones.

Cabe señalar que este proceso se llevará bajo la vigilancia de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.



Atentamente,


Abg. Daniela Chacón Arias
Presidenta de la Comisión de
Participación Ciudadana y Gobierno Abierto

El Infrascrito Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente resolución fue expedida por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión extraordinaria realizada el lunes 24 de abril de 2017.


Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Copia: Despacho Concejala Daniela Chacón Arias.

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	Pamela Albuja	Comisiones	24/04/2017	
Revisado por:	Jaime Morán	Prosecretaría	25/04/2017	
Aprobado por:	Diego Cevallos	Secretaría G.	25/04/2017	