

OFICIO N° 001205-AZCA-2017

Quito, DM, 20 JUN 2017

Abogada
Daniela Chacón
PRESIDENTA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO
Presente.

Asunto: Solicitud informe Presupuestos Participativos

De mi consideración:


Adjunto al presente sírvase encontrar el informe solicitado por usted, respecto a la ejecución de Presupuestos Participativos de los Años de Gestión 2015, 2016 y 2017, de esta Administración Zonal, el día lunes 12 de junio de 2017, en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

Atentamente,



Abg. Henry Valencia C.

ADMINISTRADOR ZONA CALDERON

SECRETARÍA CONSEJALÍA	RECIBIDO: Rafaela Nea
	FECHA: 20 JUN 2017
	HORA: 15:35
	FIRMA: RLP
SECRETARÍA CONSEJALÍA	

Elaborado por: Mónica Mena | Secretaria Despacho | 20-junio-2017

Handwritten initials

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
RESUMEN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ASIGNADOS

AÑOS 2015, 2016 Y 2017

ANO	PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA (DISMINUCIÓN)	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN	OBSERVACION
2015	PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015	\$ 1.250.255.75	\$ (173.344.82)	\$ 1.076.910.93	\$ 1.071.775.04	99.52%	13.86%	OBRAS REALIZADAS POR EPMAFS, EPMMOP Y DESESTIMIENTOS DE LA COMUNIDAD
2016	PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$ 1.250.255.76	\$ -	\$ 1.250.255.76	\$ 1.132.834.31	90.61%	0.00%	HAY UNA OBRA EN ARRASTRE QUE SE CULMINO EN ENERO DEL 2017
2017	PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADOS A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017	\$ 2.266.987.33	\$ -	\$ 2.266.987.33	\$ -	0.00%	0.00%	-

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

REFORMA 2015

AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS/ FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	TIPO	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	REHABILITACION URBANISTICA Y PASAJE JUSTICA DEL CENTRO POBLADO	ESTUDIO	\$ 25.000.00	\$	\$	\$		0%	SE OPTIMO CON RECURSOS CON LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZAR ESTUDIOS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DE CALLE JOSE BECERRA	ALCANTARILLADO	\$ 47.590.39	\$		\$	NO EJECUTABLE	0%	COMUNIDAD NO PRESENTA LOS ESTUDIOS APROBADOS POR EPMAPS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DEL PASAJE 1 (CONJUNTO ENGLAND GARDEN)	ALCANTARILLADO	\$ 25.000.00	\$	\$	\$	TERMINADA	100%	EJECUTADO POR LA COMUNIDAD
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUUEVO ECUADOR	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS LAURELES	ALCANTARILLADO	\$ 25.000.00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAPS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUUEVO ECUADOR	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS FRAILLEJONES	ALCANTARILLADO	\$ 4.204.11	\$	\$	\$	EPMMAPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAPS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA ESPERANZA	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE MALOBO	ALCANTARILLADO	\$ 1.068.50	\$	\$	\$	EPMMAPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAPS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERTAS DEL SOL	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE NAIROBI	ALCANTARILLADO	\$ 1.068.50	\$	\$	\$	EPMMAPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAPS
2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	EL BOSQUE DE BELLAVISTA	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE OSIO (CALLE 1)	ALCANTARILLADO	\$ 1.068.50	\$	\$	\$	EPMMAPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAPS
2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA DOLOROSA	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROSALES	ALCANTARILLADO	\$ 20.000.00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	COMUNIDAD NO PRESENTA LOS ESTUDIOS APROBADOS POR EPMAPS
2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUÑEZ	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE PASAJE 1	ALCANTARILLADO	\$ 20.000.00	\$	\$	\$	NO EJECUTABLE	0%	COMUNIDAD NO PRESENTA LOS ESTUDIOS APROBADOS POR EPMAPS
2015	CALDERÓN CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN	ESTUDIO	\$ 3.344.82	\$	\$	\$			
TOTAL						\$ 173.344.82	\$	\$	\$			

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

No.	AÑO	PARROQUIA	PROGRAMAS/ FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DIFERENCIA CODIFICADO/DEVENG. ADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE LA OBRA	OBSERVACIÓN
1	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE A2 DE CARAPUNGO	\$ 7.999,99	\$ 7.999,99	\$ 7.999,99	\$ 5.537,41		TERMINADA	100%	
2	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE A8 DE CARAPUNGO	\$ 18.403,77	\$ 18.403,35	\$ 18.403,35	\$ 20.781,47		TERMINADA	100%	
3	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE E4 DE CARAPUNGO	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 10.308,50		TERMINADA	100%	
4	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA RIOJA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE URELA RIOJA	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 31.389,67		TERMINADA	100%	
5	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN JOSE DE MORAN	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE URELA MORENITA	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		EPMAOP	0%	ESPACIO PUBLICO QUE LA EPMAOP ASUME SU EJECUCIÓN OFICIO N°1497
6	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PRIMA DEL CSNE 3	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE REINA DEL CSNE 3	\$ 26.117,85	\$ 26.117,85	\$ 26.117,85	\$ 26.586,90		TERMINADA	100%	
7	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	BELLO HORIZONTE	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE BELLO HORIZONTE II	\$ 8.007,94	\$ 8.007,94	\$ 8.003,94	\$ 1.219,99		TERMINADA	100%	
8	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	EL OLIVO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE EL OLIVO	\$ 21.680,01	\$ 21.680,01	\$ 21.680,01	\$ 19.925,60		TERMINADA	100%	
9	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	JESUS DEL GRAN PODER	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JESUS DEL GRAN PODER	\$ 9.135,10	\$ 9.135,10	\$ 9.135,10	\$ 10.592,30		TERMINADA	100%	
10	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LUZ Y VIDA	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LUZ Y VIDA	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		POA 2016	0%	SE EJECUTA EN 2016
11	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	REHABILITACION URBANISTICA Y PAISAJISTICA DEL CENTRO POBLADO	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		POA 2017	0%	SE DESTINA PARA OTRA OBRA PRIORIZADA POR LA COMUNIDAD
12	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN VICENTE	COGESTION - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE 28 DE FEBRERO (SE INCLUTO BORDILLOS DE LA CALLE SARASIBA)	\$ 1.978,11	\$ 1.978,11	\$ 1.978,11	\$ 1.978,11		TERMINADA	100%	
13	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENIRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	COGESTION - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE JOSE BECERRA	\$ 63.389,00	\$ -	\$ -	\$ -		NO EJECUTABLE	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
14	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DE CALLE JOSE BECERRA	\$ 47.590,39	\$ -	\$ -	\$ -		NO EJECUTABLE	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
15	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LLANO GRANDE	COGESTION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DEL PASAJE JOSE ORBEA	\$ 37.957,87	\$ 37.957,87	\$ 37.957,87	\$ 37.957,87		TERMINADA	100%	
16	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA EL ALCANTARILLADO DEL PASAJE 1 (CONJUNTO ENGLAND GARDEN)	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		TERMINADA	100%	OBRA EJECUTADA POR LA COMUNIDAD
17	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	COGESTION - ADQUISICION DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DEL PASAJE 1 (CONJUNTO ENGLAND GARDEN)	\$ 11.920,14	\$ 11.920,14	\$ 11.920,14	\$ 11.920,14		TERMINADA	100%	
18	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUOVO ECUADOR	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS LAURELES	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -		NO EJECUTABLE	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
19	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUOVO ECUADOR	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE LOS LAURELES	\$ 4.204,11	\$ -	\$ -	\$ -		NO EJECUTABLE	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
20	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUOVO ECUADOR	COGESTION - ADQUISICION DE MATERIAL PARA BORDILLOS EN LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE (VIA DE ALTA TENSION)	\$ 4.204,11	\$ 4.204,11	\$ 4.204,11	\$ 4.204,11		TERMINADA	100%	
21	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA ESPERANZA	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE MALOBO	\$ 1.068,50	\$ -	\$ -	\$ -		EPMAOPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
22	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERRAS DEL SOL	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE NAROBÉ	\$ 1.068,50	\$ -	\$ -	\$ -		EPMAOPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS
23	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	EL BOSQUE DE BELLAVISTA	ENTREGA DE TUBERIA, CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE OSLO (CALLE 1)	\$ 1.068,50	\$ -	\$ -	\$ -		EPMAOPS	0%	OBRA EJECUTADA POR EPMAOPS

24	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA ESPERANZA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE MALABO	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
25	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERTAS DEL SOL	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE HAIBOBI	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
26	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	EL BORGUE DE BELLAVISTA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DEL PASAJE (JOSJO)	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	\$	1,068.50	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
27	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	MARIANA DE JESUS	REFACCIÓN DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA COMUNAL DE MARIANA DE JESUS	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	POA 2016	0%	OBRA EJECUTADA EN 2016	0%
28	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN CAMILO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE SAN JORGE	\$	30,381.46	\$	30,381.46	\$	30,381.46	\$	30,381.46	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
29	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	OYACOTO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE 4 DE OCTUBRE (CALLE 6) OYACOTO	\$	4,189.79	\$	4,189.79	\$	4,189.79	\$	4,189.79	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
30	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VALLE DE SAN JUAN	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO PARA BORDILLOS DE LA CALLE A DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN	\$	1,048.64	\$	1,048.64	\$	1,048.64	\$	1,048.64	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
31	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL DE CALDERÓN	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE DE LOS LIBERTADORES	\$	28,486.02	\$	28,486.30	\$	28,486.30	\$	28,486.30	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
32	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	AGUIRRE	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE NUSTI NAJU	\$	13,964.14	\$	13,964.14	\$	13,964.14	\$	13,964.14	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
33	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRO PARROQUIAL	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE ISACC NEWTON	\$	16,303.42	\$	16,303.42	\$	16,303.42	\$	16,303.42	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
34	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERTAS DEL SOL	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE PASOCHOA	\$	14,480.85	\$	14,480.85	\$	14,480.85	\$	14,480.85	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
35	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERTAS DEL SOL	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE CUINRU	\$	9,453.77	\$	9,453.77	\$	9,453.77	\$	9,453.77	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
36	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	PUERTAS DEL SOL	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE TULABUG	\$	12,659.52	\$	12,659.52	\$	12,659.52	\$	12,659.52	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
37	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN PATRICIO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE ROSAS	\$	13,895.79	\$	13,895.79	\$	13,895.79	\$	13,895.79	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
38	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN PATRICIO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE GIRASOLES	\$	14,095.79	\$	14,095.79	\$	14,095.79	\$	14,095.79	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
39	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN FRANCISCO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE LOS PASAJE 10, 11, 12 DEL BARRIO SAN FRANCISCO	\$	12,929.18	\$	12,929.18	\$	12,929.18	\$	12,929.18	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
40	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SAN ELIAS	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LA CALLE NOGAL (EL PLACER)	\$	35,411.83	\$	35,411.83	\$	35,411.83	\$	35,411.83	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
41	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	BELLAVISTA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO DE LAS CALLE ROMA	\$	68,441.01	\$	68,441.01	\$	68,441.01	\$	68,441.01	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
42	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LOS GERANIOS	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE TCHIMBA	\$	68,441.01	\$	31,402.32	\$	31,394.85	\$	31,392.88	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
43	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA DELICIA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE LOS ALVARES	\$	24,998.27	\$	24,998.27	\$	24,998.27	\$	24,998.27	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%
44	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	BUEHA VISTA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE MARIA AGUSTA	\$	43,812.42	\$	-	\$	-	\$	-	NO EJECUTABLE	0%	LA COMUNIDAD NO CUMPLIO CON SU CONTRAPARTE	0%
45	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	GUALO	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE LOS GRANADOS	\$	33,989.16	\$	33,989.16	\$	33,989.16	\$	33,949.16	TERMINADA	100%	TERMINADA	100%

46	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRAL DE LLANO CHICO	MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL-PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$	15,949.83	\$	\$	\$	0%	NO EJECUTABLE	ESTUDIOS Y PRESUPUESTO PRESENTADO FOR LA JUNTA SUPERA EL MONTO ASIGNADO	
47	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	ALVARO PAMBA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN PARA LA CALLE PAQUISHA (Inay Rosa Zabalza)	\$	16,200.89	\$	16,200.89	\$	100%	TERMINADA		
48	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	LA DOLOROSA	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE ROSALES	\$	20,000.00	\$	\$	\$	0%	NO EJECUTABLE	COMUNIDAD NO PRESENTA LOS ESTUDIOS APROBADOS POR EPMAPS	
49	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	MARIA AGUSTIA URRUTIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN BARRIO MARIA AGUSTIA URRUTIA	\$	34,183.00	\$	\$	\$	0%	POA 2016	EJECUTADO EPMIOP	
50	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	NUÑEZ	ENTREGA DE TUBERIA CEMENTO Y ARIDOS PARA ALCANTARILLADO DE LA CALLE PASAJE 1	\$	20,000.00	\$	\$	\$	0%	POA 2016	EJECUTADO EN 2016	
51	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	ECOVIDA	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN DE LA CALLE INTY	\$	42,854.80	\$	\$	\$	0%	NO EJECUTABLE	LA COMUNIDAD NO CUMPLIO CON SU CONTRAFORTE	
52	2015	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	SANTA ANA DE COCOTOG	COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO Y ADOQUIN DE LA CALLE MOISES	\$	48,450.43	\$	48,450.43	\$	100%	TERMINADA		
53	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CARAPUNGO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE JUAN MONTALVO DE CARAPUNGO REHABILITACIÓN DE PILETA Y CISTERNA MEJORAMIENTO DE GRADAS Y PARADA DE BUSES Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y ÁREAS VERDES	\$	106,655.76	\$	106,655.76	\$	100%	TERMINADA		
54	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN	\$	3,344.82	\$	\$	\$	0%		SE SOLVENTA CON EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN	
55	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN	\$	31,654.76	\$	5,972.01	\$	1,672.01	25,482.75	TERMINADA	
56	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	LIQUIDACIÓN DE OBRAS	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00		TERMINADA	
57	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ADOQUINERA	\$	82,000.00	\$	82,000.00	\$	81,999.96		TERMINADA	
58	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	CENTRAL	CONSULTORIA MODELO DE GESTIÓN ADOQUINERA ACCA	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	14,999.04		TERMINADA	
59	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL	\$	7,235.20	\$	7,235.20	\$	7,235.20		TERMINADA	
60	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	ADQUISICIÓN TANQUERO, MECLADORA Y RODILLO	\$	175,056.22	\$	175,056.22	\$	175,056.22		TERMINADA	
61	2015	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVO	VARIOS BARRIOS	ENTREGA DE MATERIALES EN LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	\$	8,619.21	\$	8,619.21	\$	8,074.01		TERMINADA	
TOTAL						\$	1,250,255.75	\$	1,071,775.41	\$	1,071,775.04	\$	62,721.44	

ADMINISTRACION ZONAL CALDERÓN

Nº.	AÑO	PARRQUIA	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA-REGISTRADO EN POA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO CON IVA	COMPROMETIDO	DEVENGADO CON IVA	DIFERENCIA CODIFICADO/DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	OBSERVACIÓN
1	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUOVA GENERACIÓN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO CALLE LAS COYINGAS DEL BARRIO NUEVA GENERACIÓN	\$ 16.000,00		\$		\$	NO SE EJECUTARA	0%	NO SE EJECUTARA LA COMUNIDAD NO CUMPLIO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA COGESTION DE LA OBRA
2	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SAN FRANCISCO	OBRA POR COGESTIÓN- ADOQUINADO DEL PASAJE LEONIDAS PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO	\$ 21.500,00	\$ 19.666,65	\$ 17.302,66	\$ 17.302,66	\$ 2.363,99	TERMINADA	100%	
3	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CLAVEL 2	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE CONCORDIA DEL BARRIO CLAVEL 2	\$ 53.000,00	\$ 48.580,05	\$ 21.921,50	\$ 21.921,50	\$ 26.658,55	TERMINADA	100%	
4	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO PAMELA CRISTINA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO PAMELA CRISTINA	\$ 17.000,00	\$ 15.435,19	\$ 22.911,91	\$ 22.911,91	\$ (7.476,72)	TERMINADA	100%	
5	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE OYACOTO	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL SECTOR 6 CALLE QUITO LOMA DE LA COMUNA DE OYACOTO	\$ 26.000,00	\$ 23.440,10	\$ 63.322,01	\$ 63.322,01	\$ (39.881,91)	TERMINADA	100%	
6	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE COIBRI DE LA COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	\$ 11.000,00				\$	NO SE EJECUTARA	0%	NO SE EJECUTARA LA COMUNIDAD NO CUMPLIO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA COGESTION DE LA OBRA
7	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN MIGUEL DEL COMÚN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ESPAÑA DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL DEL COMÚN	\$ 19.000,00				\$	NO SE EJECUTARA	0%	NO SE EJECUTARA LA COMUNIDAD NO CUMPLIO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA COGESTION DE LA OBRA
8	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CARMEN 2 - LLANO GRANDE	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE ASTUDILLO DESDE LA CALLE CARAPUNGO HASTA LA CALLE FE Y ALEGRIA. BARRIO EL CARMEN 2	\$ 13.500,00	\$ 10.727,78	\$ 10.727,78	\$ 10.727,78	\$	TERMINADA	100%	
9	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE COLLAS	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE VENCEDORES DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE COLLAS	\$ 27.500,00	\$ 25.100,50	\$ 34.821,07	\$ 34.821,07	\$ (9.720,57)	TERMINADA	100%	
10	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZABALA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE JARBUÉS DEL BARRIO ZABALA	\$ 14.200,00	\$ 13.052,33	\$ 20.099,69	\$ 20.099,69	\$ (7.047,16)	TERMINADA	100%	
11	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LLANURA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE SAN ISIDORO DEL BARRIO LA LLANURA	\$ 23.500,00	\$ 21.426,29	\$ 21.564,35	\$ 21.564,35	\$ (138,06)	TERMINADA	100%	
12	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RINCÓN DEL NORTE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DE LA CALLE TRIANQUEL DEL BARRIO RINCÓN DEL NORTE	\$ 18.500,00	\$ 17.012,14	\$ 20.618,12	\$ 20.618,12	\$ (3.605,98)	TERMINADA	100%	
13	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RINCÓN DEL NORTE	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS DE LA CALLE FIGUEROA DEL BARRIO RINCÓN DEL NORTE	\$ 700,00	\$ 579,92	\$ 1.466,71	\$ 1.466,71	\$ (866,79)	TERMINADA	100%	
14	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS MAILES DEL BARRIO LA PLANICIE	\$ 8.900,00	\$ 8.626,85	\$ 994,56	\$ 994,56	\$ 7.632,29	TERMINADA	100%	

15	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LAS FRESAS DEL BARRIO LA PLANICIE	\$	5.500,00	\$	5.337,41	\$	545,48	\$	545,48	4.791,93	TERMINADA	100%		CON OFICIO S/N DEL 19 DE MAYO DEL 2016, TICKET # 2016-075206, LA PRESIDENTA DEL BARRIO LA PLANICIE INFORMA QUE LA EPMADP ESTÁ EJECUTANDO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL PASAJE LOS ALGARROBOS, LOS TOMATES, LAS TUNAS Y LOS EUCALIPTOS, LOS MORRONES ESTÁN ASUMIENDO LOS COSTOS DE BORDILLOS Y SUMIDEROS, PORTAL RAZÓN LA ALZA NO EJECUTARA LA OBRA, AMPLIACIÓN DE SIMON BOLIVAR.
16	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS ALGARROBOS DEL BARRIO LA PLANICIE	\$	5.800,00	\$	-	\$	-	\$	-	-	EJECUTADO POR LA EPMADP	100%		
17	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS TOMATES DEL BARRIO LA PLANICIE	\$	14.498,14	\$	-	\$	-	\$	-	-	EJECUTADO POR LA EPMADP	100%		
18	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE LOS EUCALIPTOS DEL BARRIO LA PLANICIE	\$	39.156,09	\$	-	\$	-	\$	-	-	EJECUTADO POR LA EPMADP	100%		
19	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PLANICIE	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE C DEL BARRIO ROCIÓ DE MORÁN	\$	9.400,00	\$	5.893,88	\$	-	\$	-	5.893,88	EJECUTADO POR LA EPMADP	100%		
20	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ROCIÓ DE MORÁN	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE C DEL BARRIO ROCIÓ DE MORÁN	\$	5.200,00	\$	5.969,99	\$	5.646,68	\$	5.646,68	328,31	TERMINADA	100%		
21	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TONITA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 3 DEL BARRIO LA TONITA	\$	1.650,00	\$	1.509,80	\$	1.030,08	\$	1.030,08	479,72	TERMINADA	100%		
22	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PACPO	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE VELASCO IBARRA DEL BARRIO PACPO	\$	1.100,00	\$	1.002,80	\$	1.002,50	\$	1.002,50	-	TERMINADA	100%		
23	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PACPO	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MILAN DEL BARRIO PACPO	\$	1.300,00	\$	1.174,51	\$	1.174,51	\$	1.174,51	-	TERMINADA	100%		
24	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE SANTA ROSA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	\$	11.200,00	\$	10.882,37	\$	10.037,83	\$	10.037,83	844,54	TERMINADA	100%		
25	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS DE LA CALLE 24 DE JUNIO DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	\$	1.600,00	\$	1.995,20	\$	1.543,85	\$	1.261,95	673,25	TERMINADA	100%		
26	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE FRANCISCO CAMPOS DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	\$	1.050,00	\$	985,12	\$	1.022,55	\$	1.022,55	[37,43]	TERMINADA	100%		
27	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN III DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO EDEN III DE SAN JUAN DE CALDERÓN	\$	1.600,00	\$	1.471,63	\$	1.495,06	\$	1.495,06	[23,43]	TERMINADA	100%		
28	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRISAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE EL ROCÍO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN	\$	1.750,00	\$	1.626,23	\$	1.626,23	\$	1.626,23	-	TERMINADA	100%		
29	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRISAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE SAN ANTONIO DEL BARRIO BRISAS DE SAN JUAN	\$	1.650,00	\$	1.693,14	\$	1.693,14	\$	1.693,14	-	TERMINADA	100%		

30	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BRIAS DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS EN LA CALLE LA VICTORIA DEL BARRIO BRIAS DE SAN JUAN	\$	500,00	\$	451,74	\$	1,034,63	\$	1,034,63	\$	(582,89)	TERMINADA	100%	
31	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERÓN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE PASCUAL AGUIRRE DEL SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN	\$	47,000,00	\$	45,299,85	\$	43,187,14	\$	43,187,14	\$	2,112,71	TERMINADA	100%	
32	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	\$	5,400,00	\$	5,335,96	\$	5,254,77	\$	5,254,77	\$	81,19	TERMINADA	100%	
33	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 2 DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE SAN JUAN	\$	5,750,00	\$	5,716,30	\$	5,365,26	\$	5,365,26	\$	384,74	TERMINADA	100%	
34	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN I DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLES 1,2,7)	\$	7,900,00	\$	7,309,36	\$	7,309,36	\$	7,309,36	\$	-	TERMINADA	100%	
35	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN I DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES DEL BARRIO EDEN DE SAN JUAN I (CALLE ROSEAU)	\$	1,850,00	\$	1,716,58	\$	980,56	\$	980,56	\$	736,02	TERMINADA	100%	
36	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MATEO DEL BARRIO BUENA VISTA	\$	15,000,00	\$		\$		\$		\$	-	EJECUTADO POR EL GAD CALDERÓN	100%	
37	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN MARCOS DEL BARRIO BUENA VISTA	\$	15,000,00	\$	14,601,72	\$	12,866,46	\$	12,866,46	\$	1,735,26	TERMINADA	100%	
38	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENAVISTA	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE SAN JERONIMO DEL BARRIO BUENA VISTA	\$	22,500,00	\$	22,146,94	\$	20,303,15	\$	20,303,15	\$	1,843,79	TERMINADA	100%	
39	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MACANA DEL BARRIO LANDAZURI	\$	36,000,00	\$	35,291,46	\$	34,408,64	\$	34,408,64	\$	882,82	TERMINADA	100%	
40	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE DEL BARRIO LANDAZURI	\$	28,500,00	\$	27,774,89	\$	29,257,36	\$	29,257,36	\$	(1,482,47)	TERMINADA	100%	
41	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE CHINGANA DEL BARRIO LANDAZURI	\$	19,700,00	\$	19,414,70	\$	18,973,94	\$	18,973,94	\$	440,76	TERMINADA	100%	
42	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA POR COGESTIÓN - CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE ISABEL YURAC DEL BARRIO LANDAZURI	\$	10,300,00	\$	10,099,69	\$	9,113,64	\$	9,113,64	\$	986,05	TERMINADA	100%	

43	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AGUIRRE	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE S/N ENTRE OQUITUS Y PAREDES BARRIO AGUIRRE	\$ 18.200,00	\$ 17.994,03	\$ 13.782,26	\$ 12.372,18	\$ 17.994,03	0%	NO SE EJECUTARA LA COMUNIDAD NO CUMPLIO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA COGESTIÓN DE LA OBRA EXPRESADO MEDIANTE OFICIO S/N DEL 16 DE AGOSTO DEL 2016
44	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUNIN	OBRA POR COGESTIÓN - BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE H ENTRE PUNIN E INDEPENDENCIA DEL BARRIO PUNIN	\$ 14.500,00	\$ 13.782,26	\$ 13.782,26	\$ 13.782,26	\$ 1.410,08	100%	TERMINADA
45	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ OBRERO	OBRA POR COGESTIÓN - ADOQUINADO DEL PASAJE A DEL BARRIO JOSE OBRERO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 15.113,12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	NO SE EJECUTARA CON OFICIO S/N DEL 11 DE MAYO DEL 2016, INGRESADO CON TICKET # 2016-070537, EL PRESIDENTE DEL BARRIO SAN JOSÉ OBRERO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO INFORMA "NO REALIZAREMOS LA OBRA".
46	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERÓN	\$ -	\$ 11.100,00	\$ -	\$ -	\$ 11.100,00	0%	SE DECLARO DESIERTO EL PROCESO
47	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE SAN JUAN	OBRA POR COGESTIÓN - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN PARROQUIA CALDERÓN	\$ -	\$ 19.200,00	\$ -	\$ -	\$ 19.200,00	0%	SE DECLARO DESIERTO EL PROCESO
48	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERÓN	ADISIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PARA ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE JUNIO SEGUNDA FASE BARRIO DE SAN JUAN DE CALDERÓN PARROQUIA CALDERÓN	\$ -	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.000,00	0%	NO SE EJECUTARA LA COMUNIDAD NO CUMPLIO LOS COMPROMISOS ASUMIDOS PARA LA COGESTIÓN DE LA OBRA
49	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DE BABILONIA	EQUIPAMIENTO AREA VERDE DEL BARRIO JARDINES DE BABILONIA	\$ 25.000,00	\$ 26.321,73	\$ 26.321,73	\$ 26.321,73	\$ -	100%	TERMINADA
50	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMPO ALEGRE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL AREA VERDE DEL BARRIO CAMPO ALEGRE DE BELLAVISTA	\$ 25.000,00	\$ 26.026,92	\$ 24.922,12	\$ 24.922,12	\$ 104,80	100%	TERMINADA
51	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA PRADERA	CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DEL AREA Nº3 DEL BARRIO LA PRADERA	\$ 25.000,00	\$ 23.585,23	\$ 31.207,36	\$ 31.207,36	\$ (7.622,13)	100%	TERMINADA
52	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIANA DE JESUS	MEJORAMIENTO DE LA CASA COMUNAL Y DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL BARRIO MARIANA DE JESUS	\$ 7.000,00	\$ 10.997,76	\$ 12.165,20	\$ 12.165,21	\$ (1.167,45)	100%	TERMINADA
53	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILCABAMBA	ADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO HUERFOS DE VILCABAMBA	\$ 25.000,00	\$ 27.580,38	\$ 27.451,42	\$ 27.451,42	\$ 128,96	100%	TERMINADA
54	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLLAS	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO COLLAS	\$ 25.000,00	\$ 24.051,83	\$ 26.208,85	\$ 26.208,85	\$ (2.157,02)	100%	TERMINADA
55	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SERVIDORES DEL IESS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO SERVIDORES DEL IESS	\$ 18.000,00	\$ 23.465,27	\$ 22.955,94	\$ 22.955,94	\$ 509,33	100%	TERMINADA
56	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BENITO JUAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO BENITO JUAREZ	\$ 20.000,00	\$ 20.231,85	\$ 20.140,19	\$ 20.140,19	\$ 91,66	100%	TERMINADA
57	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUZ Y VIDA	ADECUACIÓN DEL AREA VERDE NO. 3 DE LA COOPERATIVA LUZ Y VIDA	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ -	100%	TERMINADA

58	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLINA DEL VALLE	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL AREA COMUNAL N°3 DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE	\$	25,000.00	\$	14,404.72	\$	13,404.69	\$	13,404.69	\$	1,000.03	TERMINADA	100%	
59	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE MORAN	REVITALIZACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JOSE DE MORAN	\$	20,000.00	\$	21,090.72	\$	19,469.72	\$	19,469.72	\$	1,621.00	TERMINADA	100%	
60	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 4	CONFORMACION DE PLATAFORMAS, ESCALINATAS Y CAMINERA EN EL AREA VERDE FASE 1 DEL BARRIO REINA DEL CISNE 4	\$	35,000.00	\$	34,095.90	\$	34,095.90	\$	34,095.90	\$		TERMINADA	100%	
61	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 1	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO REINA DEL CISNE 1	\$	25,000.00	\$	24,145.18	\$	24,145.18	\$	24,145.18	\$		TERMINADA	100%	
62	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	8DNANZA	ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO BONANZA	\$	20,000.00	\$	24,752.28	\$	20,970.81	\$	20,970.81	\$	3,781.47	TERMINADA	100%	
63	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DIVINO NIÑO	ADECUACIÓN DEL AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES DEL BARRIO DIVINO NIÑO	\$	9,301.57	\$	10,526.94	\$	10,526.94	\$	10,526.94	\$		TERMINADA	100%	
64	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIA AGUSTA URRUTIA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL AREA VERDE NO. 2 DEL BARRIO MARIA AGUSTIA URRUTIA DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$	67,000.00	\$		\$		\$		\$		TERMINADA	0%	OBRA DE ARRASARE
65	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARIA AGUSTIA URRUTIA	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO MARIA AGUSTIA URRUTIA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$		\$	67,000.00	\$	66,202.26	\$	33,101.13	\$	33,898.87		100%	
66	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADECUACION DEL CENTRO COMUNAL DE GUALO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	19,680.28	\$	319.72	TERMINADA	100%	
67	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ENSAPADO DRENAJE Y OTROS DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$	123,000.00	\$	151,500.00	\$	149,179.68	\$	149,160.06	\$	2,339.94	TERMINADA	100%	
68	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DRENAJE DE UN ESTADIO DE LA PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$	74,886.84	\$		\$		\$		\$			0%	
69	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	MANUTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN ESTADIO DE GUALO, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO	\$		\$	59,524.78	\$	59,524.78	\$	29,742.39	\$	29,782.39	TERMINADA	100%	OBRA DE ARRASARE
70	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE B8 DEL BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON	\$		\$	26,000.00	\$	25,611.39	\$	25,611.39	\$	388.61	TERMINADA	100%	
71	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RIOJA	CONSTRUCCIÓN DE EXTENSION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA RIOJA BARRIO CARAPUNGO PARROQUIA CALDERON	\$		\$	17,000.00	\$	16,237.09	\$	16,237.09	\$	762.91	TERMINADA	100%	
72	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA CALDERON	\$		\$	15,700.00	\$	16,210.14	\$	16,210.14	\$	(510.14)	TERMINADA	100%	
73	2016	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PRIMERA ETAPA CDC DE LLANO CHICO	\$		\$	35,532.78	\$		\$	35,532.78	\$		TERMINADA	100%	SE PROCEDE A REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA 1ERA. ETAPA, PROCEED QUE SE ENCONTRABA EN MEDIACIÓN. SE HA REMITIDO A QUITO HONESTO
74	2016	CALDERÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	ELABORACIÓN DE BUDJLOS PARA OBRAS VALES POR COGESTIÓN	\$		\$	10,354.23	\$	6,657.11	\$	5,839.53	\$	4,514.70	TERMINADA	100%	
TOTAL						\$	1,250,285.74	\$	1,260,255.76	\$	1,143,013.94	\$	1,132,834.31	\$	117,421.45			

ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN

ARRASTRE DE OBRAS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

NOMBRE DE LA OBRA	VALOR DE CONTRATD 2016	PLANILLA 1 2016	PLANILLA 2 2017	VALDR DE LIQUIDACIÓN	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL ÁREA VERDE DEL BARRIO MARIA AUGUSTA URRUTIA, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN EL ESTADIO DE GUALO PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 125,727.04	\$ 62,863.52	\$ 62,858.73	\$ 125,722.25	\$ 4.79	EL ANTICIPO DE LA OBRA DE \$55.143,44, DEVENGA EN EL AÑO 2016 CON EL PAGO DE LA PLANILLA 1. LA DIFERENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, SE PAGA CON LA PLANILLA 2 \$62.858.73, VALOR CONSIDERADO EN EL POA 2017 EN LA ACTIVIDAD LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

ADMINISTRACION ZONAL CALDERON

INFORMACIÓN AL 19.06.2017

No.	AÑO	PARROQUIA	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	PRESUP. INICIAL	CONSTRUIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ESTAD DE LA OBRA	AVANCE DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN
1	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Valle de San Juan	Bordilias y Asfaltado de la calle San Isidro Labrador, del Barrio Valle de San Juan, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón	\$ 316.573.92	\$ 316.573.92	\$ 316.571.74		EJECUCIÓN	25%	31/07/2017	
2	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Corapungo	Bordilias y Asfaltado de la calle Catapungo, Barrio Real 2, Sector Llana Grande, parroquia Calderón	\$ 190.000.00	\$ 190.000.00	\$ 190.000.00		SUBIDO AL PORTAL		30/08/2017	
3	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Zabala	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordilias y adoquinado de la calle Ernesta Quezada, del Barrio Zabala, Sector Morona de Jesús, parroquia Calderón	\$ 66.000.00	\$ 66.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
4	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Albomaz	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordilias y adoquinado de la calle Inaquiña, del Barrio Albomaz, Sector Morona de Jesús, parroquia Calderón.	\$ 32.000.00	\$ 32.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
5	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Gras	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordilias y adoquinado de las calles París y Pedro Cabezas, del Barrio Gras, Sector Morona de Jesús, parroquia Calderón	\$ 52.100.00	\$ 52.100.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
6	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Albomaz	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordilias y adoquinado de la calle Rafael Calveche, del Barrio Albomaz, Sector Morona de Jesús, parroquia Calderón.	\$ 27.500.00	\$ 27.500.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
7	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San Patricia	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordilias y adoquinado de la calle El Triunfo, del Barrio San Patricia, Sector Morona de Jesús, parroquia Calderón.	\$ 49.500.00	\$ 49.500.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
8	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Barrio San Carlos	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Tochiuca, Barrio San Carlos Sector San Juan de Calderón	\$ 22.000.00	\$ 22.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	
9	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Barrio San Carlos	Obra Coqestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Morín, del Barrio San Carlos Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$ 16.100.00	\$ 16.100.00			ESTUDIO TERMINADO		30/09/2017	

10	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Centimela del Sur	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordillos y adoquinado de la calle Ecuadoriana, del Barrio Centimela del Sur. Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$	34.000,00	\$	34.000,00			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
11	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Sol del Norte 2	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Los Sauces, del Barrio Sol del Norte 2, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$	12.500,00	\$	12.500,00			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
12	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Loma de San Juan	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordillos y adoquinado del Pasaje S/N, del Barrio Loma de San Juan, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$	21.299,12	\$	21.299,12			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
13	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Nuevo Paraiso	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquín para la construcción de Bordillos y adoquinado del Pasaje A, del Barrio Nueva Paraiso, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$	6.049,02	\$	6.049,02			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
14	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Nueva Paraiso	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado del Pasaje B, del Barrio Nuevo Paraiso, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón.	\$	5.024,39	\$	5.024,39			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
15	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Redín 1	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Alba Calderón, del Barrio Redín 1, Sector Llano Grande, parroquia Calderón.	\$	40.590,43	\$	40.590,43			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
16	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Son Vicente # 1	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Sara Siza, del Barrio Son Vicente # 1, Sector Llano Grande, parroquia Calderón.	\$	21.842,94	\$	21.842,94			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
17	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Son Vicente # 1	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle 23 de febrero, del Barrio Son Vicente # 1, Sector Llano Grande, parroquia Calderón.	\$	16.975,09	\$	16.975,09			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
18	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Landazuri	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquín para la construcción de Adoquinado de la calle Shyrif (Pallas), del Barrio Landazuri, Sector Llano Grande, parroquia Calderón.	\$	9.735,70	\$	9.735,70			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	

19	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Redin 1	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquin para la construcción de Adoquinada de la calle. Oe 11b, del Barrio Redin 1 (Calle san Andres), Sector Lana Grande, parroquia Calderón.	\$	\$ 54.587.17	\$	54.587.17			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
20	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Centra	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo, cemento y adoquin para la construcción de bordillos y adoquinado de la calle norte del Barrio Centro, Sector San José de Morán, parroquia Calderón.	\$	16.910.92	\$	16.910.92			ESTUDIO TERMINADO	30/09/2017	
21	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Los Acacias	Obra Cogestión: Adquisición de material pétreo y adoquin para la construcción de Adoquinada de la Calle Alcalá del barrio Los Acacias Sector Carapungo, parroquia Calderón.	\$	76.000.00	\$	76.000.00			ESTUDIO TERMINADO		
22	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Valle de Marianitas	Adecuaciones en área verde Barrio Valle de Marianitas, Sector Mariana de Jesús, parroquia Calderón.	\$	25.000.00	\$	25.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
23	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Jardines de Marianitas	Construcción de cancha de uso múltiple e implementación de juegos infantiles, en el Barrio Jardines de Marianitas, Sector Mariana de Jesús, parroquia Calderón.	\$	35.000.00	\$	35.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
24	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Esperanza y Progreso	Implementación de juegos infantiles, en el Barrio Esperanza y Progreso, Sector Mariana de Jesús parroquia Calderón (delimitación del área infantil con caminerías y especies vegetales).	\$	30.000.00	\$	30.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
25	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Zabala	Implementación de juegos infantiles e inclusivos, en el Barrio Cooperativo de Vivienda Urbana "Julia Zabala", Sector Mariana de Jesús, parroquia Calderón. (delimitación del área infantil con bordillos)	\$	15.000.00	\$	15.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
26	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Reina del Cine 3	Implementación de Juegos infantiles, en el Barrio Reina del Cine 3, Sector San Juan de Calderón, parroquia Calderón. (delimitación del área infantil con bordillos).	\$	15.000.00	\$	15.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
27	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Carapungo	Adecuaciones en área verde. Barrio Manzana 83, Sector Carapungo, parroquia Calderón.	\$	15.000.00	\$	15.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	
28	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Carapungo	Construcción de cercamiento en dos jardines grandes, Manzana 812, segundo etapa, Sector Carapungo, parroquia Calderón.	\$	5.000.00	\$	5.000.00			SUBIDO AL PORTAL		
29	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Carapungo	Adecuaciones en área verde, Barrio Manzana A11, Sector Carapungo, parroquia Calderón.	\$	15.000.00	\$	15.000.00			SUBIDO AL PORTAL	30/10/2017	

30	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Semillas	Construcción de un mirador en el área verde, Barrio Semillas, Sector Centro Parroquia, parroquia Calderón.	\$	30.000.00	\$	30.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/10/2017	
31	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San Juan Llano	Construcción de cancha de uso múltiple, Barrio San Juan Llano, Sector Llano Grande, parroquia Calderón.	\$	23.000.00	\$	23.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/10/2017	
32	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Nueva Amanecer	Construcción de Cancha e Implementación de juegos infantiles e inclusivos, en el Barrio Nueva Amanecer, Sector San José de Morán, parroquia Calderón.	\$	15.000.00	\$	15.000.00			SUBIDO AL PORTAL		30/10/2017	
33	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San José de Morán	Construcción de Cerro en el área verde, Urbanización San José de Morán, Sector San José de Morán, parroquia Calderón.	\$	10.000.00	\$	10.000.00			SUBIDO AL PORTAL		30/08/2017	
34	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Guata	Adecuación de la calle De los Corrientes, del Barrio Guata, Parroquia de Llano Chico	\$	55.000.00	\$	55.000.00	\$	58.585.81	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		15/10/2017	
35	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San Año de Cocotal	Adecuación de la calle Maná, del Barrio San Año de Cocotal, Parroquia de Llano Chico	\$	33.000.00	\$	33.000.00	\$	41.806.44	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		15/10/2017	
36	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Manuel Córdova Galarza	Bordilias y adecuación de la calle Rafael León, del Barrio Manuel Córdova Galarza, Parroquia de Llano Chico	\$	150.000.00	\$	150.000.00	\$	123.836.14	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		15/10/2017	
37	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	La Delicia	Bordilias y adecuación del Pasaje Ramera, del Barrio La Delicia, Parroquia de Llano Chico	\$	25.000.00	\$	25.000.00			EN ESTUDIO		30/10/2017	
38	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Central La Delicia	Resaltado calle 17 de Septiembre, barrios Central y La Delicia, Llano Chico	\$	377.000.00	\$	377.000.00	\$	377.000.00	SUBIDO AL PORTAL		30/08/2017	
39	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Guata	Adecuación del Área Verde del Barrio Guata, Parroquia de Llano Chico	\$	25.000.00	\$	25.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/10/2017	
40	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	El Jardín	Adecuación del Área Verde del Barrio El Jardín, Parroquia de Llano Chico	\$	55.000.00	\$	55.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/08/2017	
41	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Carapunga	Proyecto social: Construcción del Parque del adulto mayor en barrio Carapunga, parroquia de Calderón	\$	48.349.73	\$	48.349.73			SUBIDO AL PORTAL		30/10/2017	
42	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	San Juan de Calderón	Proyecto social: Construcción del Parque del adulto mayor en barrio San Juan de Calderón.	\$	48.349.00	\$	48.349.00			SUBIDO AL PORTAL		30/10/2017	
43	2017	LLANO CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	La Delicia	Proyecto social: Construcción del Parque del adulto mayor en el barrio La Delicia, parroquia de Llano Chico	\$	80.000.00	\$	80.000.00			ESTUDIO TERMINADO		30/10/2017	
44	2017	CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Varios Barrios	Proyecto Social: Talleres inclusivos de Capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención prioritaria en los barrios.	\$	50.000.00	\$	50.000.00	\$	50.000.00	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN		31/12/2017	
TOTAL						\$	2.266.987.33	\$	2.266.987.33						