

**Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-DGT-UOP-2020-0509-M**

**Quito, D.M., 17 de junio de 2020**

**PARA:** Sr. Arq. Juan Gabriel Guerrero Camposano  
**Director De Gestión Del Territorio**

**ASUNTO:** CONTRATO: 011 INTERVENCIÓN VIAL VARIOS BARRIOS DE LA  
PARROQUIA TURUBAMBA

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento la siguiente información como Fiscalizadora del Contrato: 011 de la Obra: INTERVENCIÓN VIAL VARIOS BARRIOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA.

- En la obra en mención no hubo Sub-Contratación ya que se trabajó directamente con el Sr. Contratista y su Superintendente LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. (INMOSOLUCIÓN), como indica en el contrato.

- No hubo multas, ya que se cumplió con el cronograma establecido.

- En la obra hubo ampliación de plazo de mediante Mediante memorando AZQ-DGT-UTV-2019-0020 de fecha 16 de octubre de 2019, la Administradora Zonal Quitumbe autoriza la PRORROGA DE PLAZO DE 11 DÍAS, pero no se llegó a dar ese tiempo ya que la obra termino mucho más antes de lo previsto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Augusta Fernanda Vargas Paez  
**TÉCNICO DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS**

Referencias:

- GADDMQ-AZQ-DGT-2020-0166-M

Anexos:

- GADDMQ-AZQ-DAJ-2020-0605-M.pdf

- informe\_pm\_-\_contratos\_regimen\_especial\_y\_de\_emergencia\_-\_gaddmq-pm-2020-1299-o.pdf

**Memorando Nro. GADDMQ-AZQ-DGT-UOP-2020-0509-M**

**Quito, D.M., 17 de junio de 2020**

Copia:

Sr. Ing. Nelson Santiago Manosalvas Cedeño  
**Responsable de la Unidad de Territorio y Vivienda azq**