

Oficio No.0081-SGCTYPC-DMGT-2017
Quito, 12 de enero de 2018
GDOC N°

Abogado
Diego Cevallos
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración:

Asunto: Informe cuatrimestral Presupuestos Participativos 2017

De conformidad a la Disposición General de la Ordenanza No. 148, sancionada el 16 de diciembre del 2016, para la cual se aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2017, mediante la cual establece lo siguiente: *"Tercera.- La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado"*

En cumplimiento a esta disposición, se remite a continuación el informe presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de Presupuestos Participativos cuyos datos fueron obtenidos a través de los informes con corte al 31 de diciembre, remitidos respectivamente por las administraciones zonales.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,

Dr. José Luis Guevara Rodríguez
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

	Dirección de Gestión Territorial	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	Antonio Espinoza	12/01/2017	
Revisado por:	Esteban Loayza	12/01/2017	
	Diego Hidalgo	12/01/2017	
Aprobado por:	María Belén Aguirre	12/01/2017	

Adjunto: Matriz consolidada del proyectos de obra pública de Presupuestos Participativos
Cuadro resumen Programático
Cuadro resumen Presupuestario
Oficios Administraciones Zonales

QUITO SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDÍA RECEPCIÓN

Fecha: 15 ENE 2018 Hora: 17:30
Nº. HOJAS: SETENTA Y NUEVE
Recibido por:

Abogado
Diego Cevallos

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO
Presente.-

De mi consideración:


Asunto: Informe cuatrimestral Presupuestos Participativos 2017




De conformidad a la Disposición General de la Ordenanza No. 148, sancionada el 16 de diciembre del 2016, para la cual se aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2017, mediante la cual establece lo siguiente: *"Tercera.- La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado"*

En cumplimiento a esta disposición, se remite a continuación el informe presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de Presupuestos Participativos cuyos datos fueron obtenidos a través de los informes con corte al 31 de diciembre, remitidos respectivamente por las administraciones zonales.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,


Dr. José Luis Guevara Rodríguez
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

	Dirección de Gestión Territorial	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	Antonio Espinoza	12/01/2017	
Revisado por:	Esteban Loayza	12/01/2017	
	Diego Hidalgo	12/01/2017	
Aprobado por:	María Belén Aguirre	12/01/2017	

Adjunto: Matriz consolidada del proyectos de obra pública de Presupuestos Participativos
Cuadro resumen Programático
Cuadro resumen Presupuestario
Oficios Administraciones Zonales

Abogado

Diego Cevallos

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

De mi consideración:

Asunto: Informe cuatrimestral Presupuestos Participativos 2017

De conformidad a la Disposición General de la Ordenanza No. 148, sancionada el 16 de diciembre del 2016, para la cual se aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2017, mediante la cual establece lo siguiente: *"Tercera.- La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado"*




En cumplimiento a esta disposición, se remite a continuación el informe presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de Presupuestos Participativos cuyos datos fueron obtenidos a través de los informes con corte al 31 de diciembre, remitidos respectivamente por las administraciones zonales.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,


Dr. José Luis Guevara Rodríguez

**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

	Dirección de Gestión Territorial	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	Antonio Espinoza	12/01/2017	
Revisado por:	Esteban Loayza	12/01/2017	
	Diego Hidalgo	12/01/2017	
Aprobado por:	María Belén Aguirre	12/01/2017	

Adjunto: Matriz consolidada del proyectos de obra pública de Presupuestos Participativos
Cuadro resumen Programático
Cuadro resumen Presupuestario
Oficios Administraciones Zonales

Ticket#2018-002220 — CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, ORDENANZA N° 148, PRESUPUESTO 2017.

Información del ticket

Antigüedad: 0 m
Creado: 05/01/2018 - 13:24
Creado por: Hernandez Villalba Gladys Marili
Estado: abierto
Bloqueo: bloqueado
Prioridad: 3 normal
Cola: SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART

Identificador del cliente: SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO

Tiempo contabilizado: 0
Propietario: Guevara Rodriguez Jose Luis

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERA[...]
Apellido: SECRETARIA GENERA[...]
Identificador de usuario: SECRETARIA GENERA[...]
Correo: secretariadelconc[...]

🔍 Tickets abiertos (cliente) (471)

Artículo #1 – CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, ORDENANZA N° 148, PRESUPUESTO 2017.

Creado: 05/01/2018 - 13:24 por Hernandez Villalba Gladys Marili

De: secretariadelconcejo@sincorreio.com

Para: SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART

Asunto: CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, ORDENANZA N° 148, PRESUPUESTO 2017.

Adjunto (MAX 8MB): 2018-SGC0076.pdf , 457.1 KBytes

Para abrir enlaces en el siguiente artículo, es posible que tenga que pulsar Ctrl o Cmd o Shift mientras hace clic en el enlace (dependiendo de su navegador y sistema operativo).

✘

CUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN GENERAL TERCERA, ORDENANZA N° 148, PRESUPUESTO 2017.

Diago

QUITO SECRETARÍA GENERAL
CONCEJO METROPOLITANO
URGENTE

Oficio N°: SG- 0077
Quito D.M., 05 ENE. 2018
Ticket GDOC:

Doctor
José Luis Guevara
Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
Presente

Asunto: Cumplimiento disposición general tercera,
Ordenanza No. 148, presupuesto 2017.


De mi consideración:

La disposición general tercera de la Ordenanza No. 148, sancionada el 16 de diciembre de 2016, por la cual se aprueba el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para el ejercicio económico 2017, establece:


“Tercera.- La Secretaría responsable de la coordinación de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá a todos los miembros del Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al cumplimiento del periodo cuatrimestral señalado.”

En tal virtud, solicito a usted que una vez cumplido el periodo previsto en la disposición antes referida, esto es al finalizar el mes de diciembre de 2017, se remita la documentación correspondiente a esta Secretaría General, dentro de los primeros quince días del mes de enero de 2018, con el fin de distribuir la información a los integrantes del Concejo Metropolitano.

Atentamente,


Abg. **Diego Cevallos Salgado**
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Secretaría General
de Coordinación Territorial
y Participación Ciudadana
05 ENE 2018
NOMBRE: Niño M
HORA: 14:08

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría	2018-01-05	

-76-

- Ejemplar 1: Destinatarios
Ejemplar 2: Archivo numérico
Ejemplar 3: Archivo de antecedentes
Ejemplar 4: Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito

Copia para conocimiento:

- Ejemplar 5: Alcaldía Metropolitana

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIONES ZONALES 2017

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	5.805.960,75	5.255.926,10	91%
2 CHILLOS	6.144.962,96	5.551.874,91	90%
3 DELICIA	8.012.336,25	6.847.815,59	85%
4 EUGENIO ESPEJO	9.963.061,67	7.166.772,12	72%
5 ELOY ALFARO	8.215.996,51	7.586.906,18	92%
6 MANUELA SAENZ	6.931.730,08	6.264.998,74	90%
7 QUITUMBE	8.190.261,38	5.469.711,75	67%
8 TUMBACO	6.017.175,22	4.472.259,68	74%
TOTAL	59.281.484,82	48.616.265,07	82%

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	3.830.486,07	3.428.942,20	90%
2 CHILLOS	2.943.557,40	2.539.224,04	86%
3 DELICIA	4.609.903,64	3.581.546,90	78%
4 EUGENIO ESPEJO	5.890.739,47	3.326.608,68	56%
5 ELOY ALFARO	5.151.316,53	4.597.420,68	89%
6 MANUELA SAENZ	3.159.872,82	2.726.133,48	86%
7 QUITUMBE	5.770.543,47	3.281.992,86	57%
8 TUMBACO	3.253.791,12	1.898.552,02	58%
TOTAL INVERSIÓN	34.610.210,52	25.380.420,86	73%

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	2.266.987,33	2.019.106,84	89%
2 CHILLOS	1.755.371,85	1.412.952,23	80%
3 DELICIA	2.656.967,28	1.841.949,82	69%
4 EUGENIO ESPEJO	3.363.773,63	1.903.138,74	57%
5 ELOY ALFARO	2.989.991,33	2.631.360,32	88%
6 MANUELA SAENZ	1.877.787,20	1.604.793,02	85%
7 QUITUMBE	3.570.797,32	2.217.840,05	62%
8 TUMBACO	1.916.298,77	1.044.982,89	55%
TOTAL PPS	20.397.974,71	14.676.123,91	72%

Ing. MBA Carlos Caicedo Valladares

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIONES ZONALES 2017
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	5.805.960,75	5.255.926,10	91%
2 CHILLOS	6.144.962,96	5.551.874,91	90%
3 DELICIA	8.012.336,25	6.847.815,59	85%
4 EUGENIO ESPEJO	9.963.061,67	7.166.772,12	72%
5 ELOY ALFARO	8.215.996,51	7.586.906,18	92%
6 MANUELA SAENZ	6.931.730,08	6.264.998,74	90%
7 QUITUMBE	8.190.261,38	5.469.711,75	67%
8 TUMBACO	6.017.175,22	4.472.259,68	74%
TOTAL	59.281.484,82	48.616.265,07	82%

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INVERSIÓN
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	3.830.486,07	3.428.942,20	90%
2 CHILLOS	2.943.557,40	2.539.224,04	86%
3 DELICIA	4.609.903,64	3.581.546,90	78%
4 EUGENIO ESPEJO	5.890.739,47	3.326.608,68	56%
5 ELOY ALFARO	5.151.316,53	4.597.420,68	89%
6 MANUELA SAENZ	3.159.872,82	2.726.133,48	86%
7 QUITUMBE	5.770.543,47	3.281.992,86	57%
8 TUMBACO	3.253.791,12	1.898.552,02	58%
TOTAL INVERSIÓN	34.610.210,52	25.380.420,86	73%

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
(ENERO-DICIEMBRE 2017)**

ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	2.266.987,33	2.019.106,84	89%
2 CHILLOS	1.755.371,85	1.412.952,23	80%
3 DELICIA	2.656.967,28	1.841.949,82	69%
4 EUGENIO ESPEJO	3.363.773,63	1.903.138,74	57%
5 ELOY ALFARO	2.989.991,33	2.631.360,32	88%
6 MANUELA SAENZ	1.877.787,20	1.604.793,02	85%
7 QUITUMBE	3.570.797,32	2.217.840,05	62%
8 TUMBACO	1.916.298,77	1.044.982,89	55%
TOTAL PPS	20.397.974,71	14.676.123,91	72%



Ing. MBA Carlos Caicedo Valladares
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIONES ZONALES 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (ENERO-DICIEMBRE 2017)			
ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	5.805.960,75	5.255.926,10	91%
2 CHILLOS	6.144.962,96	5.551.874,91	90%
3 DELICIA	8.012.336,25	6.847.815,59	85%
4 EUGENIO ESPEJO	9.963.061,67	7.166.772,12	72%
5 ELOY ALFARO	8.215.996,51	7.586.906,18	92%
6 MANUELA SAENZ	6.931.730,08	6.264.998,74	90%
7 QUITUMBE	8.190.261,38	5.469.711,75	67%
8 TUMBACO	6.017.175,22	4.472.259,68	74%
TOTAL	59.281.484,82	48.616.265,07	82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INVERSIÓN (ENERO-DICIEMBRE 2017)			
ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	3.830.486,07	3.428.942,20	90%
2 CHILLOS	2.943.557,40	2.539.224,04	86%
3 DELICIA	4.609.903,64	3.581.546,90	78%
4 EUGENIO ESPEJO	5.890.739,47	3.326.608,68	56%
5 ELOY ALFARO	5.151.316,53	4.597.420,68	89%
6 MANUELA SAENZ	3.159.872,82	2.726.133,48	86%
7 QUITUMBE	5.770.543,47	3.281.992,86	57%
8 TUMBACO	3.253.791,12	1.898.552,02	58%
TOTAL INVERSIÓN	34.610.210,52	25.380.420,86	73%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ENERO-DICIEMBRE 2017)			
ADM ZONALES	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1 CALDERON	2.266.987,33	2.019.106,84	89%
2 CHILLOS	1.755.371,85	1.412.952,23	80%
3 DELICIA	2.656.967,28	1.841.949,82	69%
4 EUGENIO ESPEJO	3.363.773,63	1.903.138,74	57%
5 ELOY ALFARO	2.989.991,33	2.631.360,32	88%
6 MANUELA SAENZ	1.877.787,20	1.604.793,02	85%
7 QUITUMBE	3.570.797,32	2.217.840,05	62%
8 TUMBACO	1.916.298,77	1.044.982,89	55%
TOTAL PPS	20.397.974,71	14.676.123,91	72%


 Ing. MBA Carlos Caicedo Valladares
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORME DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

AL 31 DIC 2017

FUENTE: MATRIZ DE INVERSION ADMINISTRACIONES ZONALES

OBRAS PPS					
ADMINISTRACION ZONAL	TOTAL OBRAS PPS	OBRAS CONTRATADAS / EJECUTADAS		OBRAS NO EJECUTADAS	
CALDERON	45	43	96%	2	4%
ELOY ALFARO	73	71	97%	2	3%
EUGENIO ESPEJO	73	72	99%	1	1%
LA DELICIA	26	25	96%	1	4%
LOS CHILLOS	45	41	91%	4	9%
MANUELA SAENZ	68	68	100%	-	-
QUITUMBE	131	108	82%	12	9%
TUMBACO	22	18	82%	4	18%

ESTADO DE PROCESO DE OBRAS PPS					
ADMINISTRACION ZONAL	EN CONTRATACION	OBRAS CONCLUIDAS	EN EJECUCION	NO EJECUTADAS	TOTAL AVANCE OBRA FISICA
CALDERON	-	38	5	2	93%
ELOY ALFARO	-	71	0	0	97%
EUGENIO ESPEJO	-	44	28	0	71%
LA DELICIA	-	20	5	1	95%
LOS CHILLOS	-	41	0	4	80%
MANUELA SAENZ	-	67	1	-	100%
QUITUMBE	11	99	9	12	77%
TUMBACO	-	15	4	3	69%



Ing. Esteban Loayza Sevilla

DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO




INFORME DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

AL 31 DIC 2017

FUENTE: MATRIZ DE INVERSION ADMINISTRACIONES ZONALES

OBRAS PPs					
ADMINISTRACION ZONAL	TOTAL OBRAS PPs	OBRAS CONTRATADAS / EJECUTADAS		OBRAS NO EJECUTADAS	
CALDERON	45	43	96%	2	4%
ELOY ALFARO	73	71	97%	2	3%
EUGENIO ESPEJO	73	72	99%	1	1%
LA DELICIA	26	25	96%	1	4%
LOS CHILLOS	45	41	91%	4	9%
MANUELA SAENZ	68	68	100%	-	-
QUITUMBE	131	108	82%	12	9%
TUMBACO	22	18	82%	4	18%

ESTADO DE PROCESO DE OBRAS PPs					
ADMINISTRACION ZONAL	EN CONTRATACION	OBRAS CONCLUIDAS	EN EJECUCION	NO EJECUTADAS	TOTAL AVANCE OBRA FISICA
CALDERON	-	38	5	2	93%
ELOY ALFARO	-	71	0	0	97%
EUGENIO ESPEJO	-	44	28	0	71%
LA DELICIA	-	20	5	1	95%
LOS CHILLOS	-	41	0	4	80%
MANUELA SAENZ	-	67	1	-	100%
QUITUMBE	11	99	9	12	77%
TUMBACO	-	15	4	3	69%



Ing. Esteban Loayza Sevilla

DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO



INFORME DE OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017

AL 31 DIC 2017

FUENTE: MATRIZ DE INVERSION ADMINISTRACIONES ZONALES

OBRAS PPs					
ADMINISTRACION ZONAL	TOTAL OBRAS PPs	OBRAS CONTRATADAS / EJECUTADAS		OBRAS NO EJECUTADAS	
CALDERON	45	43	96%	2	4%
ELOY ALFARO	73	71	97%	2	3%
EUGENIO ESPEJO	73	72	99%	1	1%
LA DELICIA	26	25	96%	1	4%
LOS CHILLOS	45	41	91%	4	9%
MANUELA SAENZ	68	68	100%	-	-
QUITUMBE	131	108	82%	12	9%
TUMBACO	22	18	82%	4	18%

ESTADO DE PROCESO DE OBRAS PPs					
ADMINISTRACION ZONAL	EN CONTRATACION	OBRAS CONCLUIDAS	EN EJECUCION	NO EJECUTADAS	TOTAL AVANCE OBRA FISICA
CALDERON	-	38	5	2	93%
ELOY ALFARO	-	71	0	0	97%
EUGENIO ESPEJO	-	44	28	0	71%
LA DELICIA	-	20	5	1	95%
LOS CHILLOS	-	41	0	4	80%
MANUELA SAENZ	-	67	1	-	100%
QUITUMBE	11	99	9	12	77%
TUMBACO	-	15	4	3	69%



Ing. Esteban Loayza Sevilla

DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

ADMINISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	ÁREA URBANO / RURAL	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	ANTIPO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE PROYECTO	AVANCE DE OBRA FÍSICA
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALLPA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y RAMPA DE ACCESO	\$ 175.090,00	\$ 99.020,57	-	\$ 172.488,08	EJECUCIÓN OBRA	90%	70%
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALLPA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE VISERA SOBRE GRADERO EXISTENTE	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	-	\$ 30.106,06	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALLPA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE LA PARROQUIA (SEGUNDA ETAPA) (INCLUYE RAMPA DE ACCESO AL BREDO)	\$ 200.000,00	\$ 232.327,87	-	\$ 1.436,93	EJECUCIÓN OBRA	90%	60%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE SANTA CLAYA DE MILANI	PRIMERA ETAPA DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHUSHUCHINCA O Tma. TRANSVERSAL	\$ 129.396,00	\$ 129.063,00	-	\$ 129.045,73	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE "E" VISTA HERMOSA DE PICHINCHA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	\$ 40.000,00	\$ 17.625,29	-	\$ 15.044,90	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA GASCA PAMBAQUIPA	CONSTRUCCIÓN DE ALU, BARRIO LA GASCA PAMBAQUIPA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	\$ 30.000,00	\$ 29.413,56	-	\$ 29.413,56	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHAVEZPAMBA	ORNAMENTACIÓN PISAÍSTICA DE LA ESCALINATA NICOLÁS ALMEIDA	\$ 95.000,00	\$ 59.033,74	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	70%
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA EN EL PREDIO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA	\$ 36.500,00	\$ 6.617,52	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	30%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN FERNANDO	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ANTONIO ROMAN (N 52) DESDE LA JOSE PENABAZHERERA HASTA LA OCHO, BARRIO SAN FERNANDO PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 100.000,00	\$ 63.487,43	-	\$ 110.674,44	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN LORENZO	ADOQUINADO DE LA CALLE N50 BARRIO SAN LORENZO PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 28.384,26	-	\$ 25.342,36	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	RUPERTO ALARCON	REHABILITACION DE CALLE Oe 20, BARRIO RUPERTO ALARCON, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 17.100,00	\$ 16.475,77	-	\$ 11.313,90	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ANA MARIA	MAINTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO ANA MARIA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 2.000,00	\$ 1.791,87	-	\$ 1.791,87	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE LA QUITO NORTE	CERRAMIENTO DE MALLA, ACERA POSTERIOR, ACERAS Y CANALIZACIÓN JUNTO AL MUÑO EN EL PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA QUITO NORTE ALTO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 18.100,00	\$ 11.979,88	-	\$ 11.979,88	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PIJUA	REDECUACION DEL PARQUE AL FINAL DE LA CALLE VIRGILIO CORRAL, LA PIJUA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 33.545,34	-	\$ 33.545,34	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NIJEVOS HORIZONTES	CERRAMIENTO DE MALLA Y PINTURA EXTERIOR DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO NIJEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 17.000,00	\$ 12.551,88	-	\$ 12.551,88	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TRIUNFO	CONSTRUCCIÓN DEL MUÑO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE A (26 DE AGOSTO), EL TRIUNFO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 21.000,00	\$ 27.313,24	-	\$ 27.313,24	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANITA DE BELLAVISTA	ADOQUINADO DEL PASAJE OESA, SANTA ANITA DE BELLAVISTA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.700,00	\$ 30.700,00	-	\$ 61.023,59	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRAL SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA SAN CARLOS, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 28.000,00	\$ 25.301,54	-	\$ 25.301,54	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS ALTO	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN CARLOS ALTO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 29.473,05	-	\$ 29.473,05	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRAL COCHAPAMBA SUR	CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA DEPORTIVA BARRAL COCHAPAMBA SUR, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 23.088,30	-	\$ 23.088,29	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN LORENZO	MALLA PORTEROR EN LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO SAN LORENZO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 3.200,00	\$ 2.677,15	-	\$ 2.677,15	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA	ESCALINATA Y CERRAMIENTO REDECUACION DEL AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE JULIO RAMOS- LA BOTA	\$ 43.600,00	\$ 42.303,56	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	40%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE MARIANO CHICA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 29.100,00	\$ 28.333,78	-	\$ 24.821,87	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	ADOQUINADO Y ESCALINATA EN LA CALLE PEDRO VACA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 14.500,00	\$ 13.012,89	-	\$ 9.645,13	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	CERRAMIENTO DE MALLA EN CALLE MANUEL CARRILLO	\$ 8.000,00	\$ 7.426,60	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	30%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y VISERA EN LA CALLE JOSE FERNANDEZ-ZONA 8	\$ 5.500,00	\$ 2.882,39	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	5%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS GEMEAS (VOCALLA Y VISERA DE LA ZONA 8)	\$ 48.000,00	\$ 47.586,56	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	COLOCACIÓN DEL CIELO RASO DE LA SEDE DE LA LIGA BARRAL DEL COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 7.600,00	\$ 5.151,13	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA E148- UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 18.900,00	\$ 18.392,16	-	\$ 12.029,84	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA E148, UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 19.300,00	\$ 18.791,43	-	\$ 11.967,59	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE VISERA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN, PARROQUIA CONCEPCIÓN	\$ 10.000,00	\$ 15.536,67	-	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	50%	70%
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN LA FLORIDA, PARROQUIA CONCEPCIÓN	\$ 100.000,00	\$ 92.907,35	-	\$ 8.617,64	EJECUCIÓN OBRA	50%	50%

59

EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MONICA	CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SANTA MONICA	\$ 41,400.00	\$ 34,226.52	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	80%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA COLINA	CASA COMUNAL Y MIRADOR, BARRIO LA COLINA	\$ 49,900.00	\$ 56,527.40	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	30%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE DOÑA ANA	ADOQUINADO DE LA CALLE 2A DE MAYO, SAN JOSE DE DOÑA ANA	\$ 35,900.00	\$ 35,900.00	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	80%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	ARREGLO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SANTA ROSA	\$ 41,500.00	\$ 44,295.07	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	60%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL COLLAR	CASA COMUNAL, BARRIO EL COLLAR	\$ 31,500.00	\$ 28,424.37	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MERCED	TRABAJOS VARIOS EN EL BOULEVARD DEL BARRIO LA MERCED	\$ 16,818.63	\$ 16,962.83	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE DEL MOLINO	REASfaltado de la calle ELOY ALFARO, SAN JOSE DEL MOLINO PARROQUIA GUAYLLABAMBA	\$ 43,000.00	\$ 68,794.72	\$ -	\$ 68,687.56	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA SOMOS GUAYLLABAMBA	\$ 500,000.00	\$ 410,369.41	\$ -	\$ 28,860.52	Ejecución Obra	50%	5%
EUGENIO ESPEJO	IRIQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE MIRAFLORES	SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINADO DE VÍAS INTERNAS E IMPLEMENTACIÓN DE ARCOS DE FUTBOL EN LA COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA IRIQUITO	\$ 83,500.00	\$ 81,971.12	\$ -	\$ 79,142.63	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	IRIQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA ALTA	REHABILITACION DE LAS CALLES ESRA GUANGUITAGUA, ENTRE NARC Y ALONSO RUMAZO, ALONSO RUMAZO ENTRE GUANGUITAGUA Y EIS JUAN DE HILANZ, JUAN DE HILANZ ENTRE ALONSO RUMAZO Y NAO MARRIQUE LARA, MARRIQUE LARA NAO ENTRE E14B DE LOS MOTILONES Y EIS JUAN DE HILANZ, Y DE LO MOTILONES ENTRE MARRIQUE LARA NAO Y NAO, PARROQUIA IRIQUITO	\$ 61,000.00	\$ 59,866.33	\$ -	\$ 56,069.16	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	IRIQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA ALTA	CABO DE CUBIERTA, CAMBIO DE PISO Y MANTENIMIENTO DE SEDE SOCIAL DE LA LIGA BELLAVISTA CANAL 8	\$ 30,415.00	\$ 29,024.40	\$ -	\$ 27,788.95	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	IRIQUITO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL BATAN	REASfaltado de calle GREGORIO MUNGA, BARRIO EL BATAN, PARROQUIA IRIQUITO	\$ 43,000.00	\$ 16,090.96	\$ -	\$ 9,538.97	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	JIPUAPA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRANADOS	REHABILITACION DE LA CALLE COLIMES ENTRE RIO COCA Y GRANADOS	\$ 130,000.00	\$ 141,784.24	\$ -	\$ 114,394.74	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KENNEY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE A	\$ 36,000.00	\$ 29,553.14	\$ -	\$ 28,826.47	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KENNEY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE J	\$ 37,600.00	\$ 56,949.68	\$ -	\$ 54,376.50	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADRESELYAS ENTRE TIXAN Y CALLE SANDINO	\$ 32,200.00	\$ 29,993.50	\$ -	\$ 38,622.96	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADRONOS ENTRE LA AVENIDA EL INCA Y TIXAN	\$ 63,600.00	\$ 60,428.21	\$ -	\$ 59,119.72	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DAMMER II	REDECLARACION DEL PARQUE	\$ 8,000.00	\$ 7,601.75	\$ -	\$ 8,768.48	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JULIO MATOVELE	ARREGLO DE CAMINERIAS INTERNAS DEL PARQUE Y CAMBIO DE CERAMICA EN BATERIAS SANITARIAS	\$ 41,360.00	\$ 41,189.53	\$ -	\$ 35,734.44	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORESTA	REHABILITACION DEL PARQUE MIRAVALLE	\$ 51,807.00	\$ 41,901.82	\$ -	\$ 13,087.49	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORESTA	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA REDONDEL DE LA FLORESTA	\$ 15,000.00	\$ 13,833.71	\$ -	\$ 11,112.32	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	NAVON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COCHABATA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO	\$ 74,500.00	\$ 74,275.89	\$ -	\$ 71,746.99	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	NAVON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ROLDOS AGUILERA	\$ 110,000.00	\$ 109,997.77	\$ -	\$ 93,241.96	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	NAVON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PEDRO DEL VALLE	ADOQUINADO DE LA CALLE 56 (LOS CHRESES)	\$ 30,700.00	\$ 30,700.00	\$ -	\$ 28,470.42	Recepción	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL DE PERUCHO	CONSTRUCCIÓN DEL COLEJO DE LA PARROQUIA PRIMERA ETAPA	\$ 146,500.00	\$ 143,175.89	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	40%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO DE PUELLARO	RE ADOQUINADO DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA CALLE 24 DE MAYO, 415M HASTA EL CENTRO DE SALUD	\$ 100,000.00	\$ 95,443.45	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PINGUILLA	CANCHA DE CÉSPED NATURAL, DRAINAJES Y SISTEMA DE RIEGO	\$ 80,000.00	\$ 74,949.82	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	5%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO DE PUELLARO	ACERAS DE ADOQUIN DECORATIVO	\$ 40,066.00	\$ 41,391.56	\$ -	\$ 14,258.09	Ejecución Obra	50%	60%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IRIQUITO ALTO	REHABILITACION DEL ACCESO AL PARQUE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ECIA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS DE GIMNASIA,	\$ 15,000.00	\$ 14,465.77	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	5%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IRIQUITO ALTO	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE RODRIGO MURIEL, IRIQUITO ALTO, PARROQUIA RUMIPAMBA	\$ 4,000.00	\$ 3,659.39	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	5%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO TENIS	REPARACION DE LA CAMERIA INTERNA DEL PARQUE SUECA - QUITO TENIS, PARROQUIA RUMIPAMBA	\$ 15,000.00	\$ 16,678.62	\$ -	\$ 4,612.97	Ejecución Obra	50%	100%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION NACIONAL	REHABILITACION DE LA CASA COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE UNION NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA	\$ 76,000.00	\$ 74,895.64	\$ -	\$ -	Ejecución Obra	50%	5%

EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	UNION Y PROGRESO	REHABILITACION DE LA CALLE ANA DE AVILA (N.528), UNION Y PROGRESO, SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 82.141,82	\$ 61.690,13	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN MIGUEL DE AMAGASI DEL INCA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 53 DESDE LA CONDOR HASTA LA NOGALES, SAN MIGUEL DE AMAGASI, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 82.000,00	\$ 82.729,56	\$ -	\$ -	-	-	\$ 80.441,12	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL EDEN	RECONSTRUCCION DEL PISO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO EL EDEN	\$ 6.200,00	\$ 6.199,05	\$ -	\$ -	-	-	\$ 6.227,57	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCION CERRAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES	\$ 10.000,00	\$ 9.864,79	\$ -	\$ -	-	-	\$ 9.763,73	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CAMPINA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACION DE LA FELIX BARREIRO DESDE LA CAMPINA HASTA BARRIO REINA DEL CISNE	\$ 82.000,00	\$ 81.033,86	\$ -	\$ -	-	-	\$ 64.062,95	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOL DE ORIENTE	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DEL BARRIO SOL DE ORIENTE	\$ 3.500,00	\$ 3.091,88	\$ -	\$ -	-	-	\$ 2.931,90	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TABLON SUR	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE C	\$ 16.000,00	\$ 20.708,44	\$ -	\$ -	-	-	\$ 16.043,44	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA QUINTANA	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE DE LOS CHOLANES	\$ 80.300,00	\$ 75.580,06	\$ -	\$ -	-	-	\$ 60.138,23	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PARTICIPATIVOS	CHONTA	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA CHONTA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	NO EJECUTADO	0%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL REHABILITACION INTEGRAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 135.000,00	\$ 179.732,92	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DE 2 GRADEROS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	\$ 41.366,00	\$ 16.161,79	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DE 2 VISERAS PARA GRADEROS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	\$ 30.000,00	\$ 13.409,50	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	ANZADO DEL CERRAMIENTO Y MALLA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL HACIA LA CALLE PADRE JOSE COBA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 6.300,00	\$ 1.735,98	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CERRAMIENTO INTERIOR ENTRE EL AREA DEPORTIVA Y EL AREA RECREATIVA EN EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 7.400,00	\$ 8.057,26	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	1%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	AMPLIACION DE LA PISCINA PARROQUIAL DE SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 70.225,01	\$ 98.559,82	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	2%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL LOS ROSALES	RE-ADOQUINADO DE LA CALLE QUITO DESDE LA CALLE ISIDRO AVORA HASTA CALLE EUGENIO ESPEJO	\$ 88.956,00	\$ 91.298,33	\$ -	\$ -	-	-	\$ 88.662,96	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOS	BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO DENTRO DE ZAMBIZA, TERCERA ETAPA	\$ 62.000,00	\$ 63.799,94	\$ -	\$ -	-	-	\$ 50.474,11	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOS	BORDILLOS DE LA CALLE LA PLAYITA	\$ 17.300,00	\$ 14.521,56	\$ -	\$ -	-	-	\$ 11.877,00	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SAN JOSÉ DE MINAS EMBELLECIMIENTO DEL ACCESO A LA PARROQUIA (II ETAPA)	\$ 30.993,32	\$ 26.639,50	\$ -	\$ -	-	-	\$ 28.340,01	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GUAYLLABAMBA-CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE BELLAVISTA / CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL SECTOR DE SAN LUIS / OBRAS DECORATIVAS BORDILLOS Y ADOQUINADO DECORATIVO DE ACERAS EN LA AV. SIMÓN BOLÍVAR (ETAPA II)	\$ 138.491,48	\$ 138.491,48	\$ -	\$ -	-	-	\$ 137.168,14	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	BELLSARIO QUEVEDO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VISTA HERMOSA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE N39F PADRE JOSÉ RAMON AYALA-BARRIO VISTA HERMOSA PARROQUIA BELLSARIO QUEVEDO	\$ 40.583,71	\$ 40.583,71	\$ -	\$ -	-	-	\$ 40.071,38	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERUCHO - CONSTRUCCION DE UN AULA - MUSEO"	\$ 57.470,49	\$ 57.470,49	\$ -	\$ -	-	-	\$ 54.964,41	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CHAVEZPAMBA"	\$ 119.202,63	\$ 119.202,63	\$ -	\$ -	-	-	\$ 111.681,54	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	OBRAS DE PP PUELLARO - ACERAS DE INGRESO AL CENTRO PARROQUIAL - PUELLARO"	\$ 130.175,03	\$ 122.240,13	\$ -	\$ -	-	-	\$ 121.488,84	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	INCHAPICHO	OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS NAYON - ADOQUINADO Y BORDILLOS EN LA CALLE LA PLAYITA	\$ 93.356,98	\$ 92.591,74	\$ -	\$ -	-	-	\$ 30.906,52	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	BORDILLOS CALLE LOS ELUCIPUTOS (ETAPA I)"	\$ 42.556,75	\$ 42.556,75	\$ -	\$ -	-	-	\$ 37.619,13	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	OBRAS VALES EN LA PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA"	\$ 3.166,04	\$ 3.166,04	\$ -	\$ -	-	-	\$ 3.166,04	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	OBRAS DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PARROQUIA DE PUELLARO - CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN EL CANCHA DE USO MULTIPLE"	\$ 17.749,32	\$ 17.749,32	\$ -	\$ -	-	-	\$ 17.749,32	-	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	VARAS PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	MINGAS E INTERVENCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	NO EJECUTADO	0%	0%
EUGENIO ESPEJO	VARAS PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN VARIAS PARROQUIAS DE LA ADMINISTRACION ZONAL EUGENIO ESPEJO	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	NO EJECUTADO	0%	0%
TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CRUZ	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO EL QUINCHE, PRIMERA ETAPA, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA EL QUINCHE	\$ 230.404,00	\$ 226.295,06	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	EJECUCION OBRA	50%	5%
TUMBACO	CHECA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AGUA	REHABILITACION CALLE CERRO PUNTAS DESDE LA CALLE UNION HASTA CALLE 27 DE MAYO, BARRIO AGUA, PARROQUIA CHECA.	\$ 233.687,00	\$ 223.241,14	\$ -	\$ -	-	-	\$ 174.116,33	-	RECEPCION	100%	100%

TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMIBISI	REHABILITACION DE LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER DESDE LA CALLE LUMBOSCO HASTA CALLE ZANAPATA, COMUNA LUMIBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 27.500,00	\$	24.122,80	\$	24.972,13	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMIBISI	REHABILITACION CALLE ZANAPATA DESDE LA CALLE PEDRO ECHEVERIA HASTA LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER, COMUNA LUMIBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 42.000,00	\$	35.183,86	\$	32.055,53	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMIBISI	REHABILITACION CALLE ECHERERIA DESDE LA CALLE ZANAPATA HASTA CALLE S/A COMUNA LUMIBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 61.000,00	\$	48.124,38	\$	43.608,75	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMIBISI	AMPLIACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA LUMIBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 74.658,00	\$	-	\$	-	NO EJECUTADO	35%	0%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	REHABILITACION DEL ENTREPISO DE LA ASOCIACION DE MUJERES, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 25.000,00	\$	21.929,82	\$	21.330,80	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	PUEMBLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CABECERA PARROQUIAL	REHABILITACION AREA MUNICIPAL - CANCHA DE PELOTA NACIONAL (PASAJE JORGE ENRIQUETA, CABECERA PARROQUIAL, PARROQUIA PUEMBLO.	\$ 14.180,00	\$	12.438,60	\$	10.699,16	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	PUEMBLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE PUEMBLO	REHABILITACION DE LA CALLE VELASCO IBARRA DESDE CALLE MANUEL BUMBANO HASTA CALLE JOSE BORJA, BARRIO SAN JOSE DE PUEMBLO, PARROQUIA PUEMBLO.	\$ 190.000,00	\$	151.500,00	\$	144.744,76	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	TABABELA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA.	\$ 179.732,00	\$	176.390,20	\$	-	EJECUCION OBRA	50%	5%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VINA	REHABILITACION CALLES ANTONIO JOSE DE SUCRE DESDE GONZALO DIAZ HASTA ESTHER CARRERA Y CALLE ESTHER CARRERA DESDE ANTONIO JOSE DE SUCRE HASTA ABSICSA 0-180, BARRIO LA VINA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 68.000,00	\$	66.807,01	\$	51.712,09	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILAVEGA	REHABILITACION DE LA CALLE MANUELA LEON DESDE LA CALLE ROSA ZARATE HASTA LA CALLE LORENZO FLORES, BARRIO VILAVEGA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 48.000,00	\$	47.157,89	\$	45.578,93	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIMITE VILAVEGA / SANTA ANA	REHABILITACION DE LA CALLE JUAN MATHEU DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABSICSA 0-274, LIMITE BARRIOS VILAVEGA / SANTA ANA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 70.000,00	\$	68.771,93	\$	55.504,88	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ACACIAS	REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA TINAIBERO DESDE FIN ADOQUINADO PRIMERA ETAPA HASTA CALLE MANUEL MATHEU, BARRIO LAS ACACIAS, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 105.000,00	\$	89.000,00	\$	79.311,23	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENA ESPERANZA	REHABILITACION AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.	\$ 40.057,00	\$	39.354,25	\$	-	NO EJECUTADO	50%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VICTORIA	REHABILITACION CALLE ELOY ALFARO DESDE LA E35 HASTA LA CALLE RUBEN AYALA, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARUQUI.	\$ 61.248,77	\$	59.246,26	\$	46.419,11	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VICTORIA	REHABILITACION CALLE ELOY ALFARO DESDE LA CALLE RUBEN AYALA, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARUQUI.	\$ 29.400,00	\$	28.011,36	\$	21.315,72	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE OYAMBARILLO	REHABILITACION CALLE JOSE SOLANO (II ETAPA) DESDE LA ABSICSA 0-150 HASTA LA ABSICSA 0-450, BARRIO SAN JOSE DE OYAMBARILLO, PARROQUIA YARUQUI.	\$ 73.500,00	\$	72.274,96	\$	52.246,69	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN RAFAEL	REHABILITACION CALLE SAN RAFAEL (PRIMERA ETAPA) DESDE LA CALLE CARLOS GARZON HASTA ABSICSA 0-330, BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA YARUQUI.	\$ 92.135,00	\$	85.670,49	\$	60.822,49	RECERCIÓN	100%	100%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CALLUMA ALTO	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N DESDE LA VIA SIGSIPAMBA HASTA LA E35, BARRIO CALLUMA ALTO, PARROQUIA PIFO.	\$ 40.000,00	\$	-	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CALLUMA ALTO	ADOQUINADO DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA URB. NATALIA MARIA HASTA LA HACIENDA SIGSIPAMBA, BARRIO CALLUMA ALTO, PARROQUIA PIFO.	\$ 82.000,00	\$	76.749,22	\$	47.589,19	EJECUCION OBRA	50%	5%
TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMAVERA	CONSTRUCCION CASA SOCIAL PASAJE S/N Y GONZALO PIZARRO, BARRIO PRIMAVERA, PARROQUIA PIFO.	\$ 128.797,00	\$	126.513,58	\$	-	EJECUCION OBRA	50%	5%
TUMBACO	TABABELA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA.	\$ 100.000,00	\$	98.245,62	\$	-	EJECUCION OBRA	50%	5%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BUENA ESPERANZA	REHABILITACION AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.	\$ 80.000,00	\$	78.594,62	\$	-	NO EJECUTADO	50%	0%
TUMBACO	PIFO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO	LIQUIDACION DE OBRA ASFALTO EN FRIO EN LA CALLE ELOY ALFARO DESDE LA GONZALEZ SUARES HASTA LA RUMIHANUI BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE YARUQUI, OBRA 6110-03-08.	\$ 18.319,37	\$	18.319,37	\$	8.648,93	RECERCIÓN	0%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO	LIQUIDACION DE OBRA ASFALTO EN FRIO EN LA CALLE ELOY ALFARO DESDE LA GONZALEZ SUARES HASTA LA RUMIHANUI BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE YARUQUI, OBRA 6110-03-08.	\$ 20.999,07	\$	-	\$	-	RECERCIÓN	0%	0%

66

CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOMA DE SAN JUAN	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE 5/N DEL BARRIO LOMA DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 21.299,12	\$ 16.464,22	\$ 16.464,22	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO PARAISO	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE A DEL BARRIO NUEVO PARAISO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 6.049,02	\$ 4.675,89	\$ 4.675,89	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO PARAISO	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE B, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.024,39	\$ 3.883,85	\$ 3.883,85	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDIN 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALBA CALDERÓN, DEL BARRIO REDIN 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 40.590,43	\$ 31.376,40	\$ 31.376,40	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE # 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SARA SISA, DEL BARRIO SAN VICENTE # 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 21.842,94	\$ 16.884,59	\$ 16.884,59	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE # 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 23 DE FEBRERO, DEL BARRIO SAN VICENTE # 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.975,09	\$ 13.121,74	\$ 13.121,74	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHYRIS (PALULA), DEL BARRIO LANDAZURI, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 9.735,70	\$ 7.525,70	\$ 7.525,70	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDIN 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE OEBIB, DEL BARRIO REDIN 1 (CALLE SAN ANDRÉS), SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 54.587,17	\$ 42.195,88	\$ 42.195,88	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE MORTE, DEL BARRIO CENTRO, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.910,82	\$ 13.074,02	\$ 13.074,02	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ACACIAS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALCALA DEL BARRIO LAS ACACIAS SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ -	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	0%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE MARIANITAS	ADecuACIONES EN AREA VERDE, BARRIO VALLE DE MARIANITAS, SECTOR MARIANITA DE JESUS, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 23.332,22	\$ 23.332,22	\$ 23.332,22	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DE MARIANITAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESUS, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 37.486,70	\$ 37.486,70	\$ 36.539,19	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESPERANZA Y PROGRESO	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, SECTOR MARIANA DE JESUS, PARROQUIA CALDERÓN (DELIMITACIÓN DEL AREA INFANTIL CON CAMINERIAS Y ESPECIES VEGETALES).	\$ 37.945,87	\$ 37.945,87	\$ 37.945,87	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZABALA	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA URBANA, "JULIO ZABALA", SECTOR MARIANA DE JESUS, PARROQUIA CALDERÓN. (DELIMITACIÓN DEL AREA INFANTIL CON BORDILLOS).	\$ 23.401,59	\$ 23.401,59	\$ 23.401,59	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 3	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO REINA DEL CISNE 3, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. (DELIMITACIÓN DEL AREA INFANTIL CON BORDILLOS).	\$ 13.258,13	\$ 13.258,13	\$ 13.258,13	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	ADecuACIONES EN AREA VERDE, BARRIO MANZANA B3, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 20.306,19	\$ 20.306,19	\$ 20.306,19	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN DOS JARDINEERAS GRANDES, MANZANA B12, SEGUNDA ETAPA, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.437,07	\$ 5.437,07	\$ 5.213,19	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SEMILLAS	ADecuACIONES EN AREA VERDE, BARRIO MANZANA A11, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.306,46	\$ 16.306,46	\$ 16.306,46	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN LOMA	CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN EL AREA VERDE, BARRIO SEMILLAS, SECTOR, CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 44.015,37	\$ 44.015,37	\$ 22.007,69	EJECUCIÓN OBRA	90%	75%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANEGER	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN JUAN LOMA, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 21.657,77	\$ 21.657,77	\$ 20.574,88	EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANEGER	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN EL BARRIO NUEVO AMANEGER, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.609,17	\$ 16.609,17	\$ 16.609,17	RECEPCIÓN	100%	100%

159

CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE MORÁN	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL ÁREA VERDE, URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE MORÁN, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.079,75	\$ 5.079,75	\$ 5.079,75	\$ 5.079,75	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADOQUINADO DE LA CALLE DE LOS GORRIONES, DEL BARRIO GUALO.	\$ 55.000,00	\$ 58.585,88	\$ 58.585,88	\$ 58.585,88	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ANA DE COCOTOG	ADOQUINADO DE LA CALLE ANTALEO, DEL BARRIO SAN ANA DE COCOTOG.	\$ 33.000,00	\$ 41.806,44	\$ 41.806,44	\$ 41.806,44	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANUEL CORDOVA GALARZA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL LEÓN, DEL BARRIO MANUEL CORDOVA GALARZA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 150.000,00	\$ 130.927,69	\$ 130.927,69	\$ 130.927,69	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE ROMERO, DEL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL LA DELICIA	REASALTADO CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIOS CENTRAL Y LA DELICIA, LLANO CHICO	\$ 377.000,00	\$ 371.659,08	\$ 370.502,28	\$ 4.537,93	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADECUACION DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO GUALO, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 30.252,95	\$ 30.252,95	\$ 30.252,95	\$ 30.252,95	EJECUCIÓN OBRA	90%	75%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL JARDIN	ADECUACION DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO EL JARDIN, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 60.523,10	\$ 60.523,10	\$ 24.209,24	\$ 4.537,93	EJECUCIÓN OBRA	90%	75%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARABUNGO	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO CARABUNGO, PARROQUIA DE CALDERÓN	\$ 50.337,31	\$ 48.212,19	\$ 48.212,19	\$ 48.212,19	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERON	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO SAN JUAN DE CALDERÓN.	\$ 22.318,07	\$ 22.318,07	\$ 22.318,07	\$ 22.318,07	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 80.000,00	\$ 78.920,40	\$ 59.341,26	\$ 59.341,26	EJECUCIÓN OBRA	90%	75%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIERRA HERMOSA PAMELA CRISTINA	CONTRUCCION DE "PARQUE SIERRA HERMOSA-PAMELA CRISTINA, PRIMERA ETAPA, BARRIOS SIERRA HERMOSA Y PAMELA CRISTINA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 106.897,88	\$ 105.603,48	\$ 105.603,48	\$ 105.603,48	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS BARRIOS	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y INCLUSIVOS EN PARQUES DE LAS PARROQUIAS DE CALDERÓN Y LLANO CHICO	\$ 7.000,00	\$ 6.683,04	\$ 6.683,04	\$ 6.683,04	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRAL	ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DEL MERCADO DE CALDERÓN.	\$ 225.090,89	\$ 224.511,40	\$ 224.211,40	\$ 4.289,60	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BELLOS HORIZONTE 1 Y 2	ADOQUINADO DE VEREDAS EN PARQUES DE BELLO HORIZONTE 1 Y 2, PARROQUIA DE CALDERÓN	\$ 5.583,60	\$ 4.289,60	\$ 4.289,60	\$ 4.289,60	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SIERRA HERMOSA PAMELA CRISTINA	CONTRATACION DE ESTUDIOS "PARQUE SIERRA HERMOSA-PAMELA CRISTINA, PRIMERA ETAPA, BARRIOS SIERRA HERMOSA Y PAMELA CRISTINA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SIERRA HERMOSA PAMELA CRISTINA	CONTRUCCION DE "PARQUE SIERRA HERMOSA-PAMELA CRISTINA, PRIMERA ETAPA, BARRIOS SIERRA HERMOSA Y PAMELA CRISTINA, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS BARRIOS	MANTENIMIENTO ESPACIO PÚBLICO DE LA ZONA	\$ 5.000,00	\$ 4.999,96	\$ 4.999,96	\$ 4.999,96	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS BARRIOS	PAGO DE LIQUIDACION DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 5.000,00	\$ 907,79	\$ 907,79	\$ 907,79	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MARIA AGUSTA URURUTA GUALO	"CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN EL AREA VERDE DEL BARRIO MARIA AGUSTA URURUTA, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y OTROS EN ESTADO DE GUALO, BARRIO GUALO, PARROQUIA LLANO CHICO"	\$ 62.858,73	\$ 62.858,73	\$ 62.858,73	\$ 62.858,73	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BELLAVISTA	ASFALTADO Y BORDILLOS CALLE FRANCISCO ALBORNOZ, BARRIOS BELLAVISTA - SAN JUAN, SECTOR BELLAVISTA, PARROQUIA CALDERÓN, SEGUNDA ETAPA	\$ 260.000,00	\$ 247.529,60	\$ 247.529,60	\$ 247.529,60	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VALLE DE SAN JUAN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ADOQUINADO DE LA CALLE A Y PARROQUIA CALDERÓN	\$ 27.883,00	\$ 25.293,78	\$ 25.293,78	\$ 25.293,78	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COMUNA OYACOTO	ADOQUINADO DE LA CALLE QUINTO LOMA, COMUNA DE OYACOTO, PARROQUIA DE CALDERÓN.	\$ 85.000,00	\$ 59.703,08	\$ 59.703,08	\$ 59.703,08	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA DOLOROSA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LA DOLOROSA, BARRIO LA DOLOROSA, PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 70.000,00	\$ 58.931,57	\$ 58.931,57	\$ 58.931,57	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN LUIS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MALAGA, BARRIO SAN LUIS, PARROQUIA DE CALDERÓN.	\$ 70.000,00	\$ 57.058,17	\$ 57.058,17	\$ 57.058,17	RECEPCIÓN	100%	100%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS BARRIOS	ELABORACION DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS VIALES	\$ 63.290,60	\$ 63.290,60	\$ 62.863,37	\$ 62.863,37	RECEPCIÓN	100%	100%
LA DELICIA	CALCALI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NAVIDAD	REASALTADO DE LA VÍA JUAN JOSÉ FLORES, SEGUNDA ETAPA, BARRIO NAVIDAD - PARROQUIA CALCALI	\$ 65.000,00	\$ 63.790,14	\$ 63.790,14	\$ 63.790,14	RECEPCIÓN	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	29 DE ABRIL	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, BARRIO 29 DE ABRIL - PARROQUIA CARCELEN	\$ 80.000,00	\$ 79.998,71	\$ 79.998,71	\$ 79.998,71	RECEPCIÓN	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MASTODONTES	ADOQUINADO AV. E11, BARRIO MASTODONTES - PARROQUIA CARCELEN	\$ 58.000,00	\$ 56.974,69	\$ 56.974,69	\$ 56.974,69	RECEPCIÓN	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARCELEN BEV	CONSTRUCCION DE UN GRABERIO VISERA Y ADOQUINAMIENTO ALREDEDOR DE CANCHA EN LA SUPERMANZANA D, BARRIO CARCELEN BEV - PARROQUIA CARCELEN	\$ 38.723,20	\$ 38.722,58	\$ 38.722,58	\$ 38.722,58	RECEPCIÓN	100,00%	100,00%

103

LA DELICIA	COTOCOILLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LIGA DEPORTIVA BARRIAL COTOCOILLO. BARRIO LA DELICIA - PARROQUIA COTOCOILLO	12000,00	11788,96	5262,93	11475,41	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	COTOCOILLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	THOMAS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE VOLLEY BARRIO THOMAS - PARROQUIA COTOCOILLO	15000,00	14736,20	6578,66	14344,26	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	COTOCOILLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO NORTE	MEJORAMIENTO DEL PARQUE EX COOPERATIVA LEA. BARRIO QUITO NORTE - PARROQUIA COTOCOILLO	43756,40	42986,88	19190,57	41843,55	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	COTOCOILLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLA VISTA ALTA	CONSTRUCCION DE CANTINERIA ALREDEDOR DE PARQUE BARRIO BELLA VISTA ALTA - PARROQUIA COTOCOILLO	43756,40	42986,88	19190,57	41843,55	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	COTOCOILLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE JARRIN	ESTUDIO PARQUE LINEAL. BARRIO SAN JOSÉ DE JARRIN BAO - PARROQUIA COTOCOILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMINOS DE LA LIBERTAD	ADOQUINADO CALLE H Y CALLE B20 BARRIO CAMINOS A LA LIBERTAD - PARROQUIA CONDADO	71000,00	69733,52	31139,96	64623,40	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	ADOQUINADO CALLE OET7B BARRIO VISTA HERMOSA - PARROQUIA CONDADO	39000,00	38315,31	17105,05	35497,35	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ALTARES - ESPERANZA	ADOQUINADOS CALLES C, B BARRIO LOS ALTARES Y PASAJE S/N BARRIO ESPERANZA - PARROQUIA CONDADO	107912,46	107912,40	48175,18	107014,77	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ENRIQUE DE VELASCO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO - PARROQUIA CONDADO	70000,00	68769,42	30700,63	68769,42	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ OBRERO II	ACABADOS DE CASA COMUNAL SAN JOSÉ OBRERO II BARRIO SAN JOSÉ OBRERO II - PARROQUIA CONDADO	50116,00	51342,20	22920,62	48040,57	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	CANAL COLECTOR QUEBRADA EL TONJO. CENTRO POBLADO "VIA AL ESTADIO" - PARROQUIA GUALEA	100000,00	6720,00	3000,00	6720,00	DESERTO	90,00%	5,00%
LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	REGENERACION DEL ESTADIO DE NANEGAL. CENTRO POBLADO - PARROQUIA NANEGAL	163879,20	152771,79	68201,69	109865,13	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR. BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA NANEGALITO	170809,60	170808,09	76253,61	117989,97	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	NONO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TENERIAS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA VIA PRINCIPAL DEL BARRIO TENERIAS - PARROQUIA NONO	97001,64	97001,64	43304,30	94640,69	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	PACTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	REGENERACION URBANA ACERAS VIA PACTO - PACTO LOMA. CENTRO POBLADO - PARROQUIA PACTO	159441,60	159441,60	71179,29	154224,62	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ABDON CALDERON	REMODELACION DE LA PISCINA BARRIO ABDON CALDERON - PARROQUIA POMASQUI. (ESTUDIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPIESTA DE LAS INGENIERIAS ELECTRICAS, HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y ESTRUCTURALES PARA LA REMODELACION DE LA PISCINA BARRIO ABDON CALDERON.	312204,29	294739,74	131580,24	77878,80	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	PARROQUIA POMASQUI	187398,40	187398,40	83660,00	187398,40	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PONCEANO (II ETAPA) BARRIO PONCIANO BAO - PARROQUIA PONCEANO	188906,83	179391,25	80085,38	177960,14	EJECUCION OBRA	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CALACALI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORPUS CRISTI	REASALTADO DE LA CALLE DANIEL CEVALLOS BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0,00%
LA DELICIA	CALACALI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NAVIDAD	ADECUACION CASA PARROQUIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFANTILES. BARRIO CORPUS CRISTI - PARROQUIA CALACALI	37594,20	32716,00	14605,36	32471,36	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL BARRIO NAVIDAD E INSTALACION DE JUEGOS EN LAS AREAS VERDES DEL ESTADIO PARROQUIAL. CALLE ORIENTE. PARROQUIA CALACALI	46849,60	38552,37	17210,88	0,00	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	IMPLEMENTACION DEL AREA RECREATIVA E INCLUSIVA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES. EN EL PARQUE DE PONCEANO BARRIO PONCIANO BAO - PARROQUIA PONCEANO	118681,66	118681,48	59340,74	118681,48	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	IMPLEMENTACION DE AREA RECREATIVA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES. BARRIO SANTO DOMINGO AUTO - PARROQUIA SAN ANTONIO. IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE ALUGUA Y LA FLORIDA - PARROQUIA POMASQUI.	120000,00	120000,00	60000,00	138078,82	RECEPCION	90,00%	90,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE PISULI, RANCHO JOSÉ FEBALTA, RANCHO SAN ANTONIO ALTO, COLINAS DEL NORTE, SANTA MARIA - PARROQUIA EL CONDADO. IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE CORAZON DE JESUS - PARROQUIA CARBON EN PONCEANO	160263,40	110880,00	49500,00	0,00	EJECUCION OBRA	100,00%	100,00%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAO	CONSTRUCCION CANCHAS DEPORTIVAS BARRIO PONCIANO BAO - PARROQUIA PONCEANO	118681,66	118681,48	59340,74	118681,48	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO POBLADO	REGENERACION URBANA DE LAS ACERAS DE NANEGAL. CENTRO POBLADO - PARROQUIA NANEGAL	120000,00	120000,00	60000,00	138078,82	RECEPCION	90,00%	90,00%
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN FRANCISCO	REGENERACION DE CUBRADA SANTA ANA Y CANCHA SINTETICA. BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA SAN ANTONIO	212728,67	209322,85	104661,43	128400,96	EJECUCION OBRA	90,00%	90,00%
LA DELICIA	PACTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO POBLADO	REMODELACION DEL PARQUE DE SAGUINAL. CENTRO POBLADO - PARROQUIA PACTO	90000,00	90000,00	45000,00	88340,75	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA MOLOS	REMODELACION DE LA CASA SOMOS ROLDOS PISULI. BARRIO LA MOLOS - PARROQUIA CONDADO	155000,00	154999,53	77499,77	146471,57	RECEPCION	90,00%	90,00%

102

LA DELICIA	CONDADO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA PRIMAVERA	CUBIERTA CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO LA PRIMAVERA, SECTOR PRIMERA ETAPA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA JAMINE ROLDOS AGUILEA, PARROQUIA EL CONDADO.	35916,73	35935,73	17967,87	18723,92	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA			INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA		PROCESOS DE LIQUIDACION DE OBRAS POR REALUSTES - AÑO 2016	11400,00	10595,13	5297,57	7614,51	n/a	100%	100,00%
LA DELICIA	CAJACALI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	NAVIDAD	REASFALTADO CALLE JUAN JOSE FLORES INGRESO AL CENTRO POBLADO. BARRIO NAVIADO - PARROQUIA CAJACALI (OBRA DE ARRASTRE - PROYECTO CENTRALIDADES 2016)	261222,54	181389,45	90694,72	181389,45	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CARRETERAS	ASFALTADO CALLE CHEDACK, BARRIO CARRETERAS, PARROQUIA CARCELEN (OBRA DE ARRASTRE - PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016)	181617,14	261004,00	130502,00	253364,59	RECEPCION	100,00%	100,00%
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL CALVARIO / SAN FRANCISCO	ASFALTADO DE LA CALLE MISION GEOGRAFICA DESDE LA CALLE PUCARÁ A LA CALLE EL CALVARIO, BARRIOS "EL CALVARIO Y "SAN FRANCISCO", PARROQUIA SAN ANTONIO.	194119,55	187312,85	93656,43	172186,11	RECEPCION	100,00%	100,00%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE GUAMANI	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO SAN JOSE DE GUAMANI DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.000,00	\$	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INMACULADA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL AREA VERDE BARRIO LA INMACULADA, PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 74.880,00	\$	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL MIRADOR	CONSTRUCCION DE MURO DE ACCESO A CASA BARRIAL EXISTENTE, BARRIO EL MIRADOR, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 22.268,32	\$	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCON DEL SUR	CONSTRUCCION DE MURO 2, BARRIO BALCON DEL SUR, PARROQUIA DE QUITUMBE	\$ 24.836,63	\$	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCON DEL SUR	CONSTRUCCION DE MURO 3, BARRIO BALCON DEL SUR, PARROQUIA DE QUITUMBE	\$ 7.342,42	\$	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDAD FUTURA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO CIUDAD FUTURA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 35.100,00	\$ 32.990,02	\$	\$ 32.700,86	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ROSALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO LOS ROSALES, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 14.500,00	\$ 13.440,38	\$	\$ 13.322,57	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JULIO MATOVELE	CONSTRUCCION DE CANCHA PARQUE DEL TIEMPO BARRIO LAS CUADRAS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 24.960,00	\$ 23.459,57	\$	\$ 23.253,94	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS CUADRAS	CONSTRUCCION DE CANCHA PARQUE DEL TIEMPO BARRIO LAS CUADRAS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 24.960,00	\$ 23.459,57	\$	\$ 23.253,94	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECERAMOS	REPARACION DE LA CANCHA BARRIO VENECERAMOS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 34.515,00	\$ 32.440,18	\$	\$ 32.155,84	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTELA MARIS PLAN JAMINEZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO ESTELA MARIS PLAN JAMINEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 20.800,00	\$ 11.917,85	\$	\$ 11.688,65	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FRANCO MENDEZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO FRANCO MENDEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 35.100,00	\$ 33.016,11	\$	\$ 32.381,16	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARRINES DE LA SIERRA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO JARRINES DE LA SIERRA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 19.630,00	\$ 14.369,11	\$	\$ 14.092,77	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MADRIGAL DEL SUR	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO MADRIGAL DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 35.100,00	\$ 34.013,04	\$	\$ 33.358,92	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA DE MONJAS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY Y AGERA DEL BARRIO VISTA HERMOSA DE MONJAS DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 12.204,00	\$ 11.989,97	\$	\$ 11.759,40	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS PINOS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO LOS PINOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 35.100,00	\$ 34.170,04	\$	\$ 33.512,90	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AÑORANZA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO AÑORANZA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 15.730,00	\$ 13.910,69	\$	\$ 13.643,17	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HUARCAY LUZ Y VIDA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY BARRIO HUARCAY LUZ Y VIDA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 11.700,00	\$ 11.124,72	\$	\$ 11.124,68	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO ALTO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY BARRIO RUMIHURCO ALTO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 15.730,00	\$ 14.956,57	\$	\$ 14.956,50	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY BARRIO ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 13.000,00	\$ 12.360,80	\$	\$ 12.360,75	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ECUATORIANA	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE BARRIO LA ECUATORIANA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 35.100,00	\$ 33.374,16	\$	\$ 33.374,03	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TURUBAMBA DE MONJAS ALTO	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USO DE MULTIPLE BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS ALTO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 35.100,00	\$ 33.374,16	\$	\$ 33.374,03	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. DE VIVIENDA DEFENSOR DEL TRABAJADOR MUNICIPAL ETAPA MUNICIPAL ETAPA	CONSTRUCCION DE CERAMAMTO DEL AREA VERDE BARRIO COOP. DE VIVIENDA DEFENSOR DEL TRABAJADOR MUNICIPAL II ETAPA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 31.175,00	\$ 30.870,16	\$	\$ 28.352,57	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO BAJO	CERAMAMTO DEL AREA VERDE BARRIO RUMIHURCO BAJO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 22.930,01	\$ 22.509,80	\$	\$ 20.674,03	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	CERAMAMTO DE MALLA SOLO FRENTE DEL GRADERIO BARRIO LA INDEPENDENCIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 7.380,00	\$ 6.594,72	\$	\$ 6.056,89	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ORQUIDEAS DEL SUR	CONSTRUCCION DE CERAMAMTO AREA COMUNAL, BARRIO ORQUIDEAS DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 16.965,00	\$ 16.588,54	\$	\$ 15.229,25	RECEPCION	100%	100%

101

QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO AREA COMUNAL BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA QUITUMBE	\$	6.380,00	\$	6.390,60	\$	5.814,31	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMERO DE AGOSTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO LINDERO OESTE, GRABERIOS Y VISERA, BARRIO PRIMERO DE AGOSTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	11.496,33	\$	11.493,54	\$	10.556,20	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PRADO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO BARRIO EL PRADO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	4.564,63	\$	4.468,86	\$	4.104,41	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MARTHA ALTA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO BARRIO SANTA MARTHA ALTA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	11.312,90	\$	9.301,00	\$	8.542,47	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PEDESTALES 1	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DEL BARRIO PEDESTALES 1 DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	38.560,00	\$	26.542,25	\$	25.932,26	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ORQUIDEAS DEL SUR	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA DEL BARRIO ORQUIDEAS DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	25.890,00	\$	25.183,98	\$	24.605,20	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUEVEDAS DEL SUR	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE BLOQUE DE LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA Y LA CASA BARRIAL DEL BARRIO NUEVA AURORA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	48.932,60	\$	25.853,95	\$	25.259,78	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL ROSAL DE GUAMANI	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO EL ROSAL DE GUAMANI DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	34.560,00	\$	33.893,15	\$	32.644,03	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FLORIDA	CONSTRUCCION DE BORDILLOS COLECTORA 8 DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	6.000,00	\$	5.871,85	\$	5.667,36	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FLORIDA	CONSTRUCCION DE BORDILLO CALLE COLECTORA DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	6.000,00	\$	5.874,85	\$	5.667,36	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECCER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE 1 BARRIO NUEVO AMANECCER PARROQUIA TURUBAMBA	\$	28.700,00	\$	28.101,38	\$	27.108,91	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECCER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 1 BARRIO NUEVO AMANECCER PARROQUIA TURUBAMBA	\$	3.960,00	\$	3.877,40	\$	3.740,46	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECCER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DEL PASAJE 3 BARRIO NUEVO AMANECCER PARROQUIA TURUBAMBA	\$	10.620,00	\$	10.398,49	\$	10.031,24	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA UNO	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 558 DEL BARRIO VENECIA UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	24.480,00	\$	23.969,39	\$	23.122,85	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ELENA DEL SUR	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO SANTA ELENA DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	19.800,00	\$	19.387,02	\$	18.702,32	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ELENA DEL SUR	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO SANTA ELENA DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	20.340,01	\$	19.915,76	\$	19.212,38	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS LOTE 2	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DEL PASAJE 9 DEL BARRIO VENCEREMOS LOTE DOS (MARIANITAS DEL SUR) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	5.400,00	\$	5.287,36	\$	5.100,62	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS LOTE 2	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO PASAJE 11 DEL BARRIO VENCEREMOS LOTE DOS (MARIANITAS DEL SUR) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	7.380,00	\$	7.226,06	\$	6.970,85	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS LOTE 2	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO PASAJE 13 DEL BARRIO VENCEREMOS LOTE DOS (MARIANITAS DEL SUR) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	2.880,00	\$	2.819,93	\$	2.720,34	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE OETC BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO PARROQUIA ECUATORIANA	\$	6.364,00	\$	20.221,38	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SEQUICENTENARIO DEL SUR	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 545C BARRIO SEQUICENTENARIO DEL SUR PARROQUIA ECUATORIANA	\$	22.080,00	\$	20.221,38	\$	20.020,78	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TIERRA MIA N° 2	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS PINOS Y PASAJE 3 BARRIO TIERRA MIA N° 2 PARROQUIA ECUATORIANA	\$	23.385,60	\$	22.155,60	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ORQUIDEAS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE OETC BARRIO LAS ORQUIDEAS PARROQUIA ECUATORIANA	\$	4.600,00	\$	4.212,79	\$	4.171,00	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS SAUCES	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE VELASCO IBARRA BARRIO LOS SAUCES PARROQUIA ECUATORIANA	\$	24.192,00	\$	22.155,60	\$	21.935,80	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE HIJARCAY BAJO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE (541B) BARRIO SAN FRANCISCO DE HIJARCAY BAJO PARROQUIA ECUATORIANA	\$	25.200,00	\$	23.078,74	\$	22.849,80	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE OETC BARRIO LA DELICIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$	5.760,00	\$	-	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARISCAL SUCRE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE OETC BARRIO MARISCAL SUCRE PARROQUIA ECUATORIANA	\$	69.930,00	\$	64.043,53	\$	63.408,20	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANUELLITA SAENZ	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 16A (545B) BARRIO BALCON DE MANUELLITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA	\$	7.128,00	\$	-	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OASIS DEL SUR	CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS GARCIA BARRIO OASIS DEL SUR LITAPA PARROQUIA ECUATORIANA	\$	12.400,00	\$	11.356,21	\$	11.243,54	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUEBLO UNIDO BAJO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE E6B (PSEJ31) BARRIO PUEBLO UNIDO BAJO PARROQUIA QUITUMBE	\$	16.505,44	\$	15.035,66	\$	14.902,59	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBO DEL INCA 1	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE JUAN MALDONADO (E12B) BARRIO TAMBO DEL INCA 1, PARROQUIA QUITUMBE	\$	36.792,00	\$	33.515,71	\$	33.219,09	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA SAN MARTIN	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE 356, COOPERATIVA SAN MARTIN, PARROQUIA QUITUMBE	\$	52.204,69	\$	47.555,93	\$	47.135,05	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA SAN BLAS UNO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO CALLE E10J (CALLE J) COOPERATIVA SAN BLAS UNO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	39.905,45	\$	36.351,92	\$	36.030,19	RECEPCION	100%	100%

100

QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TRANSITO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE EXISTENTE (34U) BARRIO EL TRANSITO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47,869.75	\$ 47,026.35	\$ 46,773.79	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DOLORES	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 2 BARRIO LA DOLORES PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 33,264.00	\$ 32,656.04	\$ 32,480.66	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	CONSTRUCCION DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE I (0E21) BARRIO SANTA ROSA MPARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47,869.75	\$ 41,938.90	\$ 40,789.58	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE HERMOSO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1 BARRIO VALLE HERMOSO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 38,880.00	\$ 34,662.94	\$ 33,129.45	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	26 DE MAYO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 26 DE MAYO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 42,336.00	\$ 37,090.75	\$ 36,074.30	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA DOS	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DEL GRADERO DEL BARRIO VENECIA DOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 5,175.00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AUXILIARES DE ENFERMERIA	CONSTRUCCION DE GRADERO EN EL AREA VERDE BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5,166.00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AUXILIARES DE ENFERMERIA	CONSTRUCCION DE VISERA EN EL AREA VERDE BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5,347.50		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCION DE VISERA BARRIO LA INDEPENDENCIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5,347.50		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIERRA HERMOSA	CONSTRUCCION DE GRADERO Y VISERA DEL BARRIO SIERRA HERMOSA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 28,100.00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PLYWOOD	CAMBIO DE CUBIERTA DE VISERA Y PINTURA DE ESTRUCTURA, BARRIO PLYWOOD, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 4,071.05		\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBOLACTA	CONSTRUCCION DE GRADEROS, BARRIO TAMBOLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 3,660.00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBOLACTA	CONSTRUCCION DE VISERA, BARRIO TAMBOLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 8,625.00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FERNANDO	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS DEL BARRIO SAN FERNANDO DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 28,890.01	\$ 28,475.48	\$ 29,895.72	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ANDES	CONSTRUCCION DE COCINA Y BATERIA SANITARIA BARRIO LOS ANDES PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 9,537.13	\$ 9,400.28	\$ 9,869.13	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CLAUDIO BARAHONA	CONSTRUCCION CASA BARRIAL BARRIO CLAUDIO BARAHONA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 29,025.00	\$ 28,608.55	\$ 30,035.42	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MARTHA ALTA	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA BARRIO SANTA MARTHA ALTA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 9,350.00	\$ 9,215.84	\$ 9,675.49	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ELEN DEL SUR	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIOS ELEN DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 21,240.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CINE	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO EL CINE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 24,640.01		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	10%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL GARROCHAL	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE BASKET DEL BARRIO EL GARROCHAL DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 18,890.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR DE SAN JUAN DE TURUBAMBA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE AREA VERDE DEL BARRIOS MIRADOR DE SAN JUAN DE TURUBAMBA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 20,150.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PADRE INOCENCIO JACOME	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE AREA VERDE DEL BARRIO PADRE INOCENCIO JACOME DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 38,950.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIDA NUEVA II	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y GRADERO DEL BARRIO VIDA NUEVA II DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 32,234.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE VERDE	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DEL BARRIO VALLE VERDE DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 12,325.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	10%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA TRINIDAD DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 39,176.00		\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA UNO	TERMINACION DE ACTOS Y REUNIONES DEL BARRIO VENECIA UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 26,433.26	\$ 25,216.85	\$ 25,216.85	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VICTORIA CENTRAL	MAINTENIMIENTO Y REACTIVACION DEL TECHO DE LA CASA BARRIAL (SOLACION DE GYPSUM) DEL BARRIO VICTORIA CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 4,850.00		\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJERCITO 2	CONSTRUCCION DE AGENAS DEL BARRIO EJERCITO 2 DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 22,890.00	\$ 22,233.78	\$ -	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TERRANOVA	REHABILITACION (ARREGLO) CASA BARRIAL, BARRIO TERRANOVA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 11,497.52	\$ 11,117.19	\$ 12,000.00	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS CUADRAS	MAINTENIMIENTO Y ADECUACION CASA BARRIAL BARRIO LAS CUADRAS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 12,517.25	\$ 7,754.94	\$ 8,000.00	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS POR UN FUTURO MEJOR	MAINTENIMIENTO Y ADECUACION CASA BARRIAL BARRIO ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS POR UN FUTURO MEJOR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 27,000.00	\$ 26,172.94	\$ 30,080.96	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CEBAHUUCO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DEL BARRIOS CEBAHUUCO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 28,890.01	\$ 28,475.48	\$ 29,895.72	RECEPCION	100%	100%

100

QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUNA KAWSAY	CONSTRUCCION DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO RUNA KAWSAY DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 60.000,00	\$	59.139,09	\$	62.089,69	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO BAO	CONSTRUCCION DE CERCAS DEL AREA VERDE BARRIO RUMIHURCO BAO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 13.930,00	\$	13.730,13	\$	14.414,93	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ARGENTINA	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIOS LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.000,00	\$		\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA FE	MAINTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA BARRIAL- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 18.419,99	\$		\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTO TOMAS UNO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CEPED SINTECA DEL BARRIO SANTO TOMAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 23.890,00	\$		\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUEBLO UNIDO ALTO	CONSTRUCCION DE CERCAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 4.563,00	\$		\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA ARGENTINA	REHABILITACION DEL PARQUE BARRIO LA ARGENTINA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 13.000,00	\$		\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN LUIS DE CHILLOGALLO	CONSTRUCCION DE VISERA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 1.887,63	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BALCON DE MANUELLITA SAENZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO BALCON DE MANUELLITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 35.100,00	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	QUITUS COLONIAL	ARREGLO CASA BARRIAL, BARRIO QUITUS COLONIAL, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 2.618,76	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN LUIS DE CHILLOGALLO	REPARACION DE LA CANCHA BARRIO SAN LUIS DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 8.140,00	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PAMPA ECUATORIANA	CONSTRUCCION MURO EN EL AREA VERDE BARRIO PAMPA ECUATORIANA PARROQUIA GUAMANI	\$ 114.430,66	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	A.Z.O.	INTERVENCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA A.Z.O.	\$ 80.000,00	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	POR UN FUTURO MEJOR	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO POR UN FUTURO MEJOR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 35.706,56	\$	34.830,25	\$	31.932,94	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA DELICIA	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO LA DELICIA PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 35.706,56	\$	32.065,45	\$	30.545,90	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CELAUR	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE PROFETA GEREÑIAS DESDE 0E12G HASTA 0E11E BARRIO CELAUR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 125.000,00	\$	124.667,48	\$	123.642,26	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL TRANSITO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 5345 BARRIO EL TRANSITO (UBICADA EN LA ZONA DE TURUBAMBA) PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 33.011,99	\$	31.509,92	\$	31.250,79	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VIAJA HERMOSA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 0E131 BARRIO VISTA HERMOSA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 18.768,96	\$	5.480,38	\$	5.435,31	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA ROSA III	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL AREA VERDE BARRIO SANTA ROSA III PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 70.000,00	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CAPILA PAMPA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO BARRIO CAPILA PAMPA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 8.700,00	\$		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SOLIDARIDAD QUITUMBE	CONSTRUCCION DE SALA DE USO MULTIPLE BARRIO SOLIDARIDAD QUITUMBE PARROQUIA QUITUMBE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$ 61.000,00	\$		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA PERLA	ADOQUINADO BORDILLO DEL PASAJE S/N LEONIDAS MATA BARRIO LA PERLA PARROQUIA GUAMANI	\$ 35.000,00	\$	27.979,58	\$	27.518,00	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	JESUS DEL GRAN PODER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DEL PASAJE 551C BARRIO JESUS DEL GRAN PODER PARROQUIA GUAMANI ACCESO A BARRIOS	\$ 11.352,83	\$	11.153,39	\$	10.969,39	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	18 DE OCTUBRE II	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE A BARRIO 18 DE OCTUBRE II EN LA PARROQUIA GUAMANI ACCESO A BARRIOS	\$ 41.938,00	\$	35.375,90	\$	34.792,31	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS PEDESTALES	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL LA CALLE E BARRIO LOS PEDESTALES PARROQUIA GUAMANI	\$ 22.900,00	\$	22.425,08	\$	22.055,14	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	HERMANDAD	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE TEBADA BARRIO HERMANDAD PARROQUIA GUAMANI	\$ 50.000,00	\$	49.074,49	\$	48.264,91	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	HOSPITAL 1	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE E BARRIO HOSPITAL 1 PARROQUIA QUITUMBE	\$ 14.508,08	\$	14.144,61	\$	13.214,79	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS CIPRESSES	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 6 BARRIO LOS CIPRESSES PARROQUIA QUITUMBE	\$ 34.856,64	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	QUILLALACTA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE RUPAY BARRIO QUILLALACTA PARROQUIA QUITUMBE	\$ 40.772,48	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS CIPRESSES	CONSTRUCCION DE Y BORDILLO CALLE 1 BARRIO LOS CIPRESSES PARROQUIA QUITUMBE	\$ 39.921,28	\$		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	JARDINES DEL SUR	CONSTRUCCION DE DE LA CALLE 21 BARRIO JARDINES DEL SUR PARROQUIA QUITUMBE	\$ 54.097,00	\$	50.738,04	\$	47.402,68	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN BLAS I	CONSTRUCCION DE LA CALLE 11 BARRIO SAN BLAS I PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 52.567,20	\$	35.709,29	\$	35.139,59	RECEPCION	100%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	17 DE MAYO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DE LA CALLE 0E8 BARRIO 17 DE MAYO PARROQUIA LA ECUATORIANA ACCESO A BARRIOS	\$ 26.399,99	\$	26.347,09	\$	25.926,76	RECEPCION	100%	100%

45

QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PORTAL DEL SUR	ADQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE N°1 CONTINUACION CALLE 555A	\$	4.999,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	RUMIHUICO BAJO	BARRIO PORTAL DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EDESA	BAJO DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$	18.318,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN FRANCISCO DE HUARCAY BAJO	ADQUISICION DE UN KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS URBANIZACION EDESA PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PRADESUR 2 ETAPA	ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL BARRIO PRADESUR 2 ETAPA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COOP. LA COMPANIA	ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL BARRIO COOP. LA COMPANIA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VISTA HERMOSA	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO VISTA HERMOSA, PARROQUIA QUITUMBE	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PUEBLO UNIDO ALTO	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE SE DIVIDIO EN 2: EL JUEGO Y LAS AGERAS)	\$	18.318,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TAMBO DEL INCA	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO VALLES DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	\$	18.318,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BIENESTAR	ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL BARRIO BIENESTAR COMUNITARIO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA COCHA	ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS E INCLUSIVOS DEL BARRIO LA COCHA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	32.073,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS ROSALES DE GUAMANI	ADQUISICION DE JUEGOS INCLUSIVOS DEL BARRIO LOS ROSALES DE GUAMANI DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL PRADO	ADQUISICION DE JUEGO INFANTIL BARRIO EL PRADO PARROQUIA CHILLOGALLO.	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS LIDERES	1KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO LOS LIDERES PARROQUIA LA ECUATORIANA DESCRIPCION NUEVA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	5.722,50		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	HUARCAY LUZ Y VIDA	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS HUARCAY Y LUZ Y VIDA PARROQUIA LA ECUATORIANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	5.722,50		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TURUBAMBA DE MONIAS ALTO	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO TURUBAMBA DE MONIAS ALTO PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$	13.755,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MARIA AUXILIADORA	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS, CERCA VIVA JARDINERIA BARRIO MARIA AUXILIADORA PARROQUIA LA ECUATORIANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BARRO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO PARROQUIA LA ECUATORIANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	RUMIHUICO	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO RUMIHUICO PARROQUIA LA ECUATORIANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BELAVISTA DEL SUR	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO BELAVISTA DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	NIUEVOS HORIZONTES DEL SUR	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO NIUEVOS HORIZONTES DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTO TOMAS NORTE	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO SANTO TOMAS NORTE PARROQUIA TURUBAMBA	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL ROSAL	1KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO EL ROSAL PARROQUIA TURUBAMBA	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA CLARA 3	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO SANTA CLARA 3 PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	6.147,98		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MARIANTAS DEL SUR	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO MARIANTAS DEL SUR PARROQUIA GUAMANI	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA ANITA DEL SUR	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS SANTA ANITA DEL SUR PARROQUIA GUAMANI	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA PATAGONIA	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO LA PATAGONIA PARROQUIA GUAMANI	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ABORANZA	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO ABORANZA PARROQUIA GUAMANI	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CIUDAD FUTURA	1 KIT DE JUEGOS INCLUSIVOS BARRIO CIUDAD FUTURA PARROQUIA QUITUMBE	\$	6.147,99		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PORVENIR	INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EL PORVENIR, BARRIO EL PORVENIR, PARROQUIA GUAMANI (PROYECTO SOCIAL)	\$	44.720,40		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ESPERANZA DE GUAMANI	CONSTRUCCION DEL MURO (LATERAL), BARRIO ESPERANZA DE GUAMANI, PARROQUIA GUAMANI OBRA DE ABRASTE 2016 ACCESO A BARRIOS	\$	75.613,61		\$	33.153,87		100%	100%

100

LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA HOSPITALARIA	ADQUINADO DEL PASAJE N 8 ENTRE FRANCISCO OLEARY Y ABASCAL, LA HOSPITALARIA, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 8.000,00	\$ 16.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHORRERA	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA FLORES, LA CHORRERA, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 18.500,00	\$ 37.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACADEMIA DEL VALLE	ADQUINADO DEL PASAJE EIDA DESDE LA CALLE PÉREZ PALARES HASTA LA CURVA DE RETORNO, ACADEMIA DEL VALLE, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ 11.000,00	\$ 22.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE HERMOSO	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN, SECTOR PARADA DE BUSES EN LA AV. CAMILLO PONCE, VALLE HERMOSO, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	ADQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE SALVADOR ALLENDE, SECTOR ORIENTAL, VISTA HERMOSA BAÑA, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00	\$ 30.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ABDÓN CALDERÓN	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL RÍORRIGO, BARRIO ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 22.500,00	\$ 45.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS		RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	N/A	ANTIGUOS AÑO 2016	\$ 220.091,96		\$ -				0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ARUPOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE TERESA FLOR, LOS ARUPOS, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VIRGLIO	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA EGAS, A CONTINUACIÓN DEL ADQUINADO EXISTENTE (CALLE MANUEL J. CALLE), SAN VIRGLIO, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CHAMIZAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADQUINADO DE LA CALLE GENERAL ENRIQUEZ GALLO, BARRIO EL CHAMIZAL, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 27.879,00	\$ 27.879,00	\$ 13.939,50	\$ 27.879,00	RECEPCIÓN	100%	50%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOGUA SECTOR KUSKUNGO	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CANALES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LUVIAS EN EL PASO QUE SE REALIZÓ SOBRE LA QUEBRADA QUILLI, SECTOR KUSKUNGO, COMUNA LA TOGUA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 5.500,00	\$ 11.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SORIALOMA	CONSTRUCCIÓN DE GRABERIO Y CERRAMIENTO DE MALLAS PARA LA CANCHITA DE USO MULTIPLE, SECTOR GUARANGALOMA, COMUNA LA TOGUA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 17.500,00	\$ 35.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO Y CUNETAS, CALLE ILATO, TRAMO II, COMUNA SORIALOMA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 48.722,00	\$ 48.722,00	\$ 24.361,00	\$ 48.722,00	RECEPCIÓN	100%	100%	
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO CON MALLA DEL ESTADIO CENTRAL LADO NORTE, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 37.500,00	\$ 37.500,00	\$ 18.750,00	\$ 37.500,00	RECEPCIÓN	100%	100%	
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPERADO Y CUNETAS CALLE NOGALES, SECTOR COMUNA RUMILOMA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 37.170,00	\$ 37.170,00	\$ 18.585,00	\$ 37.170,00	RECEPCIÓN	100%	100%	
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA RUMILOMA	EMPERADO Y CUNETAS CALLE LOS PINOS, SECTOR COMUNA RUMILOMA, GUANGOPOLLO. ESPECIFICA	\$ 9.750,00	\$ 9.750,00	\$ 4.875,00	\$ 9.750,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉREO PARA ASFALTADO DE DOS TRAMOS DE LA CALLE CÉSAR ENRIQUE BALSECA, PASANDO EL PUENTE DE SCHOSTANT, EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA PARROQUIA, BARRIO SAN FRANCISCO, LA MERCED, (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 101.906,62		\$ -			0%	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PALMERAS	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉREO PARA ASFALTADO DE LA CALLE TERMAS INICIA DESDE EL ADQUINADO EXISTENTE (EL VERGEL), CONTINUA POR LA CALLE CÉSAR CHIRIBOGA Y FINALIZA DETRÁS DEL ESTADIO, BARRIO PALMERAS, PARROQUIA LA MERCED. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 130.092,68		\$ -			0%	0%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUANITO	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA CALENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL, DESDE LA E53 HASTA LA UNIÓN CON EL TRAMO VIAL QUE CONDUCE A LA CABECERA PARROQUIAL, BARRIO SAN JUANITO, PARROQUIA PINTAG. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 173.320,15	\$ 173.320,15	\$ 86.660,08	\$ 173.320,15	RECEPCIÓN	100%	70%

15

LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL MARCO	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALENTE EN PLANTA ASFALTADO ANILO VIAL COMUNAS TOLONTAG, EL MARCO Y BARRIO LA RABIA, PARROQUIA PINTAG. (COGESTION/)	\$ 103.984,00	\$ 103.984,00	\$ 51.992,00	\$ 103.984,00	RECEPCIÓN	100%	70%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO INCLUSIVO A LA IGLESIA PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA ALANGASI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JUAN BALTISTA DE ANGAMARCA	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE SOCIAL CASA COMUNAL, CON IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS, COMUNA SAN JUAN BALTISTA DE ANGAMARCA, PARROQUIA ALANGASI	\$ 33.000,00	\$ 33.000,00	\$ 16.500,00	\$ 33.000,00	RECEPCIÓN	100%	90%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ISABEL VISTA HERMOSA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE, CON ILUMINACIÓN Y ACCESOS INCLUSIVOS, BARRIO SANTA ISABEL VISTA HERMOSA, PARROQUIA DE AMAGUANA.	\$ 31.085,00	\$ 31.085,00	\$ 15.542,50	\$ 31.085,00	RECEPCIÓN	100%	70%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA EN EL SECTOR CENTRAL DE PARROQUIA CONOCOTO.	\$ 14.431,00	\$ 14.431,00	\$ 7.215,50	\$ 14.431,00	RECEPCIÓN	100%	60%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA LA TOGUA SECTOR PAQUILOMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE USO MULTIPLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERIA COMUNITARIA Y CONCLUSIÓN DEL ACCESO EN RAMPA AL SEGUNDO PISO, SECTOR PAQUILOMA COMUNA LA TOGUA, PARROQUIA DE GUANGOPOLLO. (COGESTION)	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00	\$ 2.700,00	\$ 5.400,00	RECEPCIÓN	100%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA LA TOGUA SECTOR COMUNPAMBA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS DE MOVILIDAD, SECTOR COMUNPAMBA, COMUNA LA TOGUA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. (COGESTION)	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00	RECEPCIÓN	100%	50%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL CEDAGERO, TECHADO Y CUBIERTA, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANGOPOLLO	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 6.000,00	\$ 12.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA MULTIGENERACIONAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA DE LA MERCED	\$ 25.777,70	\$ 25.777,70	\$ 12.888,85	\$ 25.777,70	RECEPCIÓN	100%	60%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA TOLONTAG	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS A LA CASA COMUNAL, COMUNA DE TOLONTAG, PARROQUIA PINTAG.	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL ESPACIO MUNICIPAL, PARA CUATRO BARRIOS DE LA PARROQUIA CONOCOTO.	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00					
LOS CHILLOS	GUANGOPOLLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KUSKUNGO, GUARANAGALOMA, KAYSANLOMA, COMUNPAMBA	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES SECTORES KUSKUNGO, GUARANAGALOMA, KAYSANLOMA, COMUNPAMBA, PARROQUIA GUANGOPOLLO. (COGESTION)	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 7.000,00	\$ 14.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	RESINTO PASOCHOA	LIQUIDACIÓN DE PROCESOS AÑO 2016	\$ 1.608,77	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	N/A	LIQUIDACIÓN DE PROCESOS AÑO 2016	\$ 3.275,75	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	N/A	LIQUIDACIÓN DE PROCESOS AÑO 2016	\$ 104.405,49	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CUENDINA	APERTURA DE VIA PASAJE S/N, INTERSECCIÓN CON LA CALLE MANUELA CANZARÉS PARROQUIA AMAGUANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHILLO JIJÓN	APERTURA DE VIA BARRIO CHILLO JIJON CALLE GUAYABAMBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA SALE 1	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE AZUAY, BARRIO DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO.	\$ 25.001,60	\$ 25.001,60	\$ 12.500,80	\$ 25.001,60	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MIRASIERRA	ASELTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: CONTELACIONES DESDE CAJUZ DEL SUR HASTA ANTIFARES, ANTIFARES DESDE CONTELACIONES HASTA ORION, ORION DESDE ANTIFARES HASTA LA AVENIDA DE LAS GALAXIAS	\$ 40.010,00	\$ 25.001,60	\$ 12.500,80	\$ 25.001,60	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN GABRIEL	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE C Y ZAMORA - TRAMO FALTANTE, ALANGASI	\$ 30.000,00	\$ 25.001,60	\$ 12.500,80	\$ 25.001,60	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MIRASIERRA	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LOS PINGUINOS, ALANGASI	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00	\$ 34.500,00	\$ 69.000,00	RECEPCIÓN	100%	100%

53

LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ABDON CALDERON	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL HORRIO, TRAMO 2, BARRIO ABDON CALDERON, CONOCOTO	\$	40.000,00	\$	40.000,00	\$	20.000,00	\$	40.000,00	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN VIRGILIO	BONDILLOS Y ADOQUINADO JOSE MARIA EGAS - TRAMO 2 FALTANTE, CONOCOTO	\$	44.708,10	\$	44.708,10	\$	22.354,05	\$	44.708,10	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHACHIL / SANTA ROSA	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LOS BARRIOS CHACHIL Y SANTA ROSA, (TRAMO FALTANTE) PARROQUIA PINTAG, (COGESTION/)	\$	139.903,08	\$	139.903,08	\$	69.951,54	\$	139.903,08	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	6 PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA TRAZADOS VIALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		0%	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BARRIO LA COCHA	REHABILITACION LIGA PARROQUIA LA MERCED, MANTENIMIENTO Y REUBICACION LUMINARIAS, BARRIO LA COCHA, PARROQUIA LA MERCED	\$	5.000,00	\$	5.000,00	\$	2.500,00	\$	5.000,00	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LOS LAURELES	REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL BARRIO LAURELES DEL VALE CON JUEGOS INCLUSIVOS PARA 60 Y NIQUITO, PARROQUIA CONOCOTO	\$	7.045,00	\$	7.045,00	\$	3.522,50	\$	7.045,00	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CARLOS MARIA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO CARLOS MARIA DE LA TORRE PARROQUIA ALANGASI	\$	30.647,87	\$	30.647,87	\$	15.323,94	\$	30.647,87	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TRES CRUCES	CONSTRUCCION DE CANCHA USO MULTIPLE BARRIO TRES CRUCES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		0%	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PRADERAS DEL LLALO	REHABILITACION DEL PUENTE CALLE 4 DE MAYO BARRIO PRADERAS DEL LLALO PARROQUIA LA MERCED	\$	21.091,03	\$	21.091,03	\$	10.545,52	\$	21.091,03	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	6 PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6 PARROQUIAS	DOTACION DE MATERIALES PARA MINGAS	\$	20.000,00	\$	20.000,00	\$	10.000,00	\$	20.000,00	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	IGNACIO ARAUZ	ESPECIFICA (CONSIDERAR LA PARTIDA DENTRO DEL PRODUCTO MINGAS E INTERVENCIONES)	\$	27.227,19	\$	27.227,19	\$	13.613,60	\$	27.227,19	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE	ADOQUINADO DEL PASAJE E44, DE LA CALLE PANALEO, BARRIO TENA, PARROQUIA AMAGUANA	\$	10.000,00	\$	10.000,00	\$	5.000,00	\$	10.000,00	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	6 PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6 PARROQUIAS	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL BOSQUE SAN JOSE, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA CONOCOTO	\$	40.000,00	\$	40.000,00	\$	20.000,00	\$	40.000,00	RECEPCION	100%	50%
LOS CHILLOS	6 PARROQUIAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6 PARROQUIAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS 6 PARROQUIAS (PINTAG, CONOCOTO, GUANGOPOL, AMAGUANA, ALANGASI, LA MERCED DEL VALLE DE LOS CHILLOS)	\$	85.984,72	\$	85.984,72	\$	42.992,36	\$	85.984,72	RECEPCION	100%	50%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	ATAHUALPA OCCIDENTAL	ARRREGLO DE CUBIERTA Y VARIOS DEL CENTRO HOGAR DE ANCIANOS, AV. ALONSO DE ANGLIO Y FRANCISCO CONOHEL	\$	23.000,33	\$	18.876,39	\$	8.426,96	\$	18.291,92	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	ATAHUALPA ORIENTAL	CONSTRUCCION DE VIVERAS EN CANCHA SINTECA DEPORTIVA, SECTOR TRIBUNA DEL SUR, CALLE LUIS ITURRALDE Y AVENIDA TENIENTE HUGO ORTIZ	\$	35.000,00	\$	28.724,53	\$	12.823,45	\$	28.140,06	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	MAGDALENA CENTRAL	CONSTRUCCION DE CASA BARRAL, CALLE LA GATAZO Y JACINTO COLLAGUAZO (JUNTO AL MERCADO LA MAGDALENA)	\$	50.000,00	\$	48.890,91	\$	21.826,30	\$	47.304,77	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANA	CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CASA BARRAL, PARQUE SANTA ANA, DESDE LAS CALLES MALDONADO Y UGARTE	\$	25.000,00	\$	20.168,35	\$	9.003,73	\$	19.583,88	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	CONSTRUCCION DE VIVERA Y GRADAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS, BALTAZAR DE OSORIO Y ANAMARCA	\$	55.000,00	\$	44.370,38	\$	19.808,21	\$	43.785,91	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL PARQUE, SAN FERNANDO DE LA MENA	\$	90.000,00	\$	82.442,54	\$	36.804,70	\$	80.856,40	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	CONSTRUCCION DE NIURETE CON MALLA, CUCHARA CALLE F, COLINDA CON LA QUEBRADA DE LA RAYA	\$	16.666,50	\$	16.296,81	\$	7.275,36	\$	14.710,67	RECEPCION	90%	100%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	ADECUACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE MICROFUTBOL, BASQUET Y VOLEY, JULIAN ESTRELLA Y BETTY PAREDES	\$	80.000,00	\$	73.282,26	\$	32.715,29	\$	71.696,12	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	CONSTRUCCION DE MALLA CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE TRES GRADAS PARA LA CANCHA MULTIPLE, CALLE PROFETA JOEL DE-10N, LIGA BARRAL EUGENIO ESPEDO	\$	40.000,00	\$	36.937,74	\$	16.490,06	\$	35.351,60	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA	CERRAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CALLE 522, SANTA LUCIA Y CALLE PATIZOQUI	\$	9.000,00	\$	8.327,87	\$	3.717,80	\$	6.741,73	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA	CANCHAS DE USO MULTIPLE, CALLE CALUMA Y VENTANAS, SAN ALFONSO DE LA ARGELIA, LA ARGELIA	\$	33.000,00	\$	30.535,53	\$	13.631,93	\$	28.949,39	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA	CERRAMIENTO Y ADECUACION DEL AREA COMUNAL PASAJE C Y AV. MALDONADO, JUNTO AL CENTRO COMERCIAL EL DONAJO, NUEVA ESPERANZA	\$	30.000,00	\$	27.759,57	\$	12.399,67	\$	26.173,43	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PREPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CRISTOBAL DOO	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA (NUEVOS JUEGOS INFANTILES), COMITE PROMOTORAS LOTIZACION SAN CRISTOBAL, 2	\$	25.000,00	\$	23.132,98	\$	10.327,22	\$	21.546,84	RECEPCION	100%	100%

152

ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS LIBERTADORES	CAMBIO MALLA, CONSTRUCCION MURETE Y REPAVIMENTACION GANCHA USO MULTIPLE, JOSE EGUSSQUIZA Y GENITO LINARES, LUGA DEPORTIVA BARRIAL LOS LIBERTADORES	55.000,00	52.318,87	23.356,64	50.732,73	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILLA FLORA	REPARACION DE ACERAS AL REDEOR DE LA CASA BARRIAL DE LA VILLA FLORA, CALLE PERRO DE ALBARO Y JUAN DE PADILLA	25.000,00	23.672,38	10.568,03	22.086,24	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MEÑA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HONOR Y SACRIFICIO	PAVIMENTACION DE ACERAS, CALLE TOCA Y CRISTOBAL ENRIQUEZ	11.666,50	9.751,12	4.353,18	8.164,98	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUCHA DE LOS POBRES	ADOQUINADO DEL PASAJE EGC DE LA LUCHA MEDIA	34.000,00	22.810,20	10.183,12	21.224,06	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA ALTA	ADOQUINADO DE LA CALLE IMBUBIRA	122.000,00	114.239,13	50.999,61	112.652,99	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CRISTOBAL DE GUALALO	ADOQUINADO DE LA CALLE 3 Y URINSAYAS	70.000,00	69.102,94	30.849,53	67.516,80	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADA LEON	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE LA PARTE ALTA CALLE GUASUNTOS Y CATAGOGA	39.000,00	36.519,07	16.303,15	34.932,93	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR ALTO DE LA ARGELIA	TERMINACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MACUGCHI CALLE ENTRE LA GUALIEA Y EL PLYO	35.000,00	32.773,52	14.631,04	31.187,38	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PORTAL DE GUALALÓ	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DEL SENDERO 22	40.424,00	37.852,48	16.898,43	36.266,34	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO, DESDE CALLE ALEGRIA FONSECA HASTA FINAL CALLE ANGEL	55.000,00	37.408,61	16.700,27	35.822,47	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO DESDE CALLE RIO CRISTAL HASTA CALLE ALEGRIA FONSECA	60.000,00	41.989,42	18.745,28	40.403,28	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO URCURUSA DESDE CALLE PICHINCHA HASTA FINAL CALLE URCURUSA	55.000,00	47.481,23	21.196,98	45.895,09	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO CALLE LEGONIDAS SOTOMAYOR DESDE LA CALLE RIO CRISTAL HASTA LA CALLE LUIS MUÑOZ	83.814,00	83.766,21	37.395,63	83.181,74	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVARIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVARIARIA ALTA	ADOQUINADO CALLE PUJA COLINDANTE Y CALLE HELEDORO AVAIA	50.000,00	46.844,51	20.912,73	45.298,37	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVARIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	RECONSTRUCCION ESCALINATA UBICADA DESDE LA CALLE NEPTALI JARRIN HASTA PASAJE YANAGANA	8.500,00	7.959,28	3.553,25	6373,143615	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVARIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA DEL ESTE	ADOQUINADO CALLE EGF DESDE LA CALLE HELEDORO AVAIA HASTA PASAJE B CALLE EGF Y CALLE A	65.000,00	74.111,95	33.085,69	72.525,81	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVARIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA DEL ESTE	ADOQUINADO, CALLE A Y B, CALLE EGF FINAL HELEDORO AVAIA	40.000,00	59.925,11	26.752,28	58.338,97	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVARIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FIDEL ANDRADE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE B 51AF Y FIDEL ANDRADE	5.600,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CALZADO	ADOQUINADO DE PASAJES OEH Y PIE SAN LUIS, CDLA. 1 DE MAYO	74.000,00	73.668,77	32.887,84	72.082,63	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOMIA DEL COLIBRI	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL CALLE CARPUNGO Y PASAJE BOLIVAR	58.183,00	54.511,08	24.335,30	52.924,94	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CDLA. YAGUACHI	REHABILITACION DE ESCALINATAS, CALLES SGT0 YUVADE Y CRO VINUEZA	15.000,00	14.053,35	6.273,82	12.467,21	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO ALTO	ADOQUINADO Y REPAVIMENTACION CALLE VIRGEN PATA	75.000,00	70.266,77	31.369,09	68.680,63	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FIORES	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO, PASAJE SANTO Y CALLE FABIAN ALARCON	26.000,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JESUS DEL GRAN PODER	CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE COLAMBO	30.000,00	28.106,71	12.547,64	26.520,57	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DOLORESA	ADOQUINADO, CALLE PEILEO Y CHILIBULO	65.000,00	78.689,70	35.129,33	77.103,56	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO CENTRO	CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE JUAN NAVARRO Y JUAN DE HERRADA	14.000,00	13.116,46	5.855,56	11.530,32	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION CASA COMUNAL Y CERRAMIENTO, CALLE LORENZO FLORES Y JOSE ABARCA, PARQUE ECOLOGICO	45.000,00	37.988,88	16.959,32	36.402,80	RECEPCION	100%	100%	
ELOY ALFARO	VARIAS PARROQUIAS	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS SECTORES	ESTUDIO DE VARIAS OBRAS PARA LA ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO	40.000,00	39.298,25	17.543,86	39.298,24	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MEXICO	ADECUACION DEL PARQUE ARGENTINA ENTRE LAS CALLES DAULE Y HISCUE	0,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ATAHUALLPA	PARQUEADEROS PLAZA COMERCIAL MICHELENA IV ETAPA	700.554,76	684.911,15	312.747,66	684.911,15	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ATAHUALLPA	CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMERCIAL MICHELENA III ETAPA	11.149,98	11.149,98	0,00	11.149,98	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ATAHUALLPA	FISCALIZACION PARQUEADEROS PLAZA COMERCIAL MICHELENA IV ETAPA	20.000,00	23.668,97	10.566,50	23.668,97	EJECUCION OBRA	0%	0%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MEXICO	CONSTRUCCION DE CANGCHA SINTETICA DE INDOFUTBOL, LIGA CIUDADDELA MEXICO, PSL, PISQUE Y PSL A	0,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MEXICO	DESMANTELAMIENTO Y DERROCAMIENTO DE LA GASOLINERA PARQUE LAS FLORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MEÑA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MEÑA	CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE ANGANAMCA Y CALLE OESA (OBRAS DE ARRASTRE 2016)	1.449,68	1.449,68	647,18	1.449,68	RECEPCION	100%	100%

ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	10 DE MAVO	CONSTRUCCION DE MURO Y CERRAMIENTO DEL AREA VERDE EN LA CALLE PROYECTA ARDAS Y PASALEZ (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	1.040,67	1.040,67	464,58	1.040,67	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA RAYVA	MENA LA RAYVA CONSTRUCCION DE ANTEPECHO EN LA CALLE OGBB (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	159,17	159,17	71,06	159,17	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA BARBARA PRO MEJORAS 8 DE MARZO	LA CALLE ANCONCITO Y CALLE A (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	7.564,37	7.564,37	3.376,95	7.564,37	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VILLA FLORA	REDECUACION DE CANCHA DE VOLEY Y ARREGLOS EN LAS CANCHAS EXISTENTES (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	508,73	508,73	227,11	508,73	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COMITÉ LUIS A. MARTINEZ	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL UBICADO ENTRE LAS CALLES BARTOLOME ALVES Y MURILLO (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	3.642,93	3.642,93	1.626,31	3.642,93	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	URBANIZACION PERRO CEVALDOS GUAYASAMIN	CONSTRUCCION DE SALA DE USO MULTIPLE JUNTO AL COLEGIO UNIE (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	40.384,52	40.384,52	18.028,80	40.384,52	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA RITA	INTERVENCION CASA BARRIAL Y LAVANDERIA CALLE CUSUBAMBA Y BALSAS (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	23.572,83	23.572,83	10.523,58	23.572,83	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIGA DEP. BARRIAL SIMON BOLIVAR	CAMBIO DE VISERA EN LA CANCHA DEPORTIVA (OBRAS DE ARRABASTRE 2016)	28.105,73	28.105,73	12.547,20	28.105,73	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	VARIAS PARROQUIAS	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	MINGAS E INTERVENCIONES	95.000,00	102.352,00	0,00	95.000,00	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	VARIAS PARROQUIAS	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	MINGAS E INTERVENCIONES	5.000,00	4.999,80	0,00	3.999,80	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE DE LA MAGDALENA	REDECUACION DEL PARQUE CALLE LAURO GUERRERO E INTI	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COJA ATAHUALPA SUR ORIENTAL	ARREGLO DE CANCHA DE BASKET AV. JIPIJAPA Y MAXIMILIANO RODRIGUEZ	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BARRIO SANTA ANA	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN CASA COMINAL CALLE FACINTO COLLAHUAZO Y GALAZO	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	Ciudadela 5 de JUNIO	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN CASA COMINAL CALLE FACINTO COLLAHUAZO Y GALAZO	651,59	640,16	285,78	640,16	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SOLANDA	REHABILITACION DEL PARQUE CONST. DE VISERA Y GRADERIO EN EL PARQUE CALLE JUAN BARRETO Y JUAN NUÑEZ	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SOLANDA	REHABILITACION DEL PARQUE HUACAN CALLE JOSE MARIA ANTE Y BENAMICO ESTANDOQUE	1.053,47	1.034,01	461,61	1.034,00	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SOLANDA	REHABILITACION INTEGRAL PARQUE LABERINTO CALLE ANTONIO ENDAIRA Y CALISTO DEL PINO	1.971,48	1.936,89	864,68	1.936,89	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SOLANDA	ARREGLO DE CANCHA, PARQUE 2 DE DICIEMBRE PASALEZ OCAF Y PASALEZ 523A	308,72	303,30	135,40	303,30	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHILIBULO CENTRO	CONSTRUCCION MUJERTE Y CERRAMIENTO DE MALLA BARRIO LA UNION	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA UNION	CONSTRUCCION MUJERTE Y CERRAMIENTO DE MALLA BARRIO LA UNION	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHIRIVACU	CONSTRUCCION DE CAMINEROS, GRADERIOS Y VISERA DE LA TRIBUNA CALLE MANTAJA VACA	758,73	745,42	332,78	745,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CAMINOS DEL SUR	PARQUE PONDRE DIABLO CHIRIVACU CENTRAL	188,73	185,42	82,78	185,42	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA INTERNACIONAL	CERRAMIENTO DEL AREA VERDE ENTRE LAS CALLES BETTY PAREDES Y JULIAN ESTRELLA	2.620,23	2.574,26	1.149,22	2.574,26	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO PLOBADO DE LLOA	LEVANTAMIENTO DE MALLA ALREDEDOR DE LA CANCHA DE VOLEY CIUDADELA LA INTERNACIONAL	629,43	612,41	273,40	612,41	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CENTRO PLOBADO DE LLOA	REHABILITACION DEL COLEJO DE LLOA: CAMBIO DE PISO, CUBIERTA, IMPERMEABILIZACION DE LUMINARIAS Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	1.847,81	1.797,85	802,61	1.797,85	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE DEL CINTO	REHABILITACION CEMENTERIO DE LLOA Y CONSTRUCCION DE CAMINERIAS	1.471,77	1.431,98	639,28	1.431,98	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COMITÉ PRO MEJORAS LA VICTORIA	CAMBIO DE CUBIERTA - ADOQUINADO - CERRAMIENTO DE MALLA	43,38	42,21	18,84	42,21	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	UNION POPULAR	CONSTRUCCION DE ENTUBAMIENTO DE AGUA	43,38	42,21	18,84	42,21	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TURUBAMBA BAO	CONSTRUCCION DE GRADERIOS VISERA Y ARREGLO DE CANCHA DEPORTIVA	2.626,75	2.555,73	1.140,95	2.555,73	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TURUBAMBA BAO	INTERENCION CANCHA DEPORTIVA Y ARREGLO CASA COMINAL	198,35	192,99	86,15	192,99	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TURUBAMBA BAO	SOLANDA TURUBAMBA BAO, ARREGLO CASA COMINAL, SW "b"	43,38	42,21	18,84	42,21	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CIUDADELA FES-FUT	CONSTRUCCION MUJERTE Y CERRAMIENTO DE MALLA ALREDEDOR DE LA CANCHA	306,53	298,24	133,14	298,24	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CIUDADELA FEDERICO PÁEZ	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET Y VOLEY MANZANA 8 COOPERATIVA FES-FUT	207,74	202,12	90,23	202,12	RECEPCION	100%	100%
					REHABILITACION DE LA CANCHA ACUSTICA							

67

ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	8 DE NOVIEMBRE	ADecuACION DE PISOS DE CANCHA DE USO MULTIPLE (AROS, MAULLA, PINTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA VISERA)	104,23	101,41	45,27	101,41	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MEDIA LUNA	LA FERROVIARIA, MEDIA LUNA, CASA BARRIAL, JOSE PERALTA Y HUACHI	6.511,60	6.335,54	2.828,37	6.335,54	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA MAGALENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIGA DEP. BARRIAL ELOY ALFARO	LA MAGALENA, LIGA BARRIAL "ELOY ALFARO" VIEIRA Y GRADRIOS	6.809,16	6.625,05	2.957,61	6.625,05	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VERACRUZ	MENA VERACRUZ ARRREGLO DEL PATIO DE LA CASA BARRIAL UBICADA EN LA CALLE SOLEDAD Y PORTOYELO	750,00	750,00	334,82	750,00	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA BARBARA	MENA SANTA BARBARA D CHILLOGALLO CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS CALES APOSTOL SIMON Y CALLE MARIA ENCARNACION	12.412,75	12.412,75	5.541,41	12.412,75	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TNT. HUGO ORTIZ	SAN BARTOLO TNT. HUGO ORTIZ REEDIFICACION INTERSAL PARA LA FUNDACION DE ATENCION AL DISCAPACITADO	15.183,98	15.183,98	6.778,56	15.183,98	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	Ciudadela LOS ARRAVANES	SAN BARTOLO CIUDADELA LOS ARRAVANES ARRREGLO CASA BARRIAL	13.612,06	13.612,06	6.076,81	13.612,06	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTIAGO ALTO	CHILIBULO SANTIAGO ALTO RECONSTRUCCION CASA BARRIAL Y ARRREGLO PLATAFORMA DE CANCHA	31.328,75	31.328,75	13.986,05	31.328,75	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE DE CHILIBULO	CHILIBULO SAN JOSE DE CHILIBULO CONSTRUCCION DE PARQUE (CANCHA DE USO MULTIPLE Y CAMINERIAS) UBICADO EN LAS CALLES BLAS DE ATENZA Y LUCIANO CORRAL	9.162,37	9.162,37	4.090,34	9.162,37	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LESS-FUT	SAN BARTOLO CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA DE CESPED SINTETICO LESS-FUT	30.057,43	30.057,13	13.418,36	30.057,13	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA BARBARA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA, SANTA BARBARA 5 DE FEBRERO, LA MENA	40.000,00	39.999,93	17.857,11	39.999,93	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ARGELIA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA MIRADOR BAJO, LA ARGELIA	80.000,00	79.999,87	35.714,23	79.999,87	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA MEXICO	ADDOQUINADO DEL PASAJE PEATONAL LOS TILOS, LA MEXICO, CHIMBACALLE	20.000,00	19.634,38	8.765,35	19.634,38	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN JOSE DE CHILIBULO	ADDOQUINADO DE LA CALLE PABLO ALVEAR, SAN JOSE DE CHILIBULO, CHILIBULO	0,00	0,00	0,00	0,00	PROCESO DE CONTRATACION	10%	0%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA CLEMENCIA	ADDOQUINADO DE LA CALLE PUERTO NUEVO, CLEMENCIA, FERROVIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	NO EJECUTADO	0%	0%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	RANCHO LOS PINOS	ADDOQUINADO RANCHO LOS PINOS DEL BARRIO RANCHO LOS PINOS LA ARGELIA. (OBRAS DE ARRASITRE 2016)	132.786,29	131.296,18	58.614,37	131.296,18	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PORTAL DE GUAJALO	ANGELA, PORTAL DE GUAJALO ADDOQUINADO SIGSPAMBA	1.307,43	1.307,43	583,67	1.307,43	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	9 DE JULIO	FERROVIARIA 9 DE JULIO ESCALINATA PASAJE E	223,90	223,90	99,96	223,90	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN PATRICIO	FERROVIARIA SAN PATRICIO ADDOQUINADO RIO FRIO, SANTA FAZ	18.759,84	18.759,84	8.374,93	18.759,84	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA BARBARA ALTA	LA MENA SANTA BARBARA ALTA BORDILLO, ADDOQUINADO, ESCALINATA CALLE A	264,05	264,05	117,88	264,05	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHILIBULO	ADDOQUINADO PABLO ALVEAR	122.628,14	122.628,14	54.744,71	0,00	EJECUCION OBRA	10%	1%
ELOY ALFARO	VARIAS PARROQUIAS	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	VARIOS SECTORES	LIQUIDACION DE ANTICIPOS	2.435,23	2.468,95	10.030,78	21.204,50	EJECUCION OBRA	50%	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TOCTUO	GERRAMIENTO DE LA CANCHA EL ARBOLITO Y 3 GRADAS DE CEMENTO Y RE HOMIGONADO DE LA CANCHA PASAJE C, BARRIO SALVADOR ALLENDE.	\$ 28.171,85	\$ 28.171,85	\$	\$ 42.918,71	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN SEBASTIAN	CONSTRUCCION DE GRADERO EN LA CANCHA DEL PASAJE REPARACION ESCALINATA DE LA CALLE GENERAL MAZO, BARRIO SAN SEBASTIAN, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 14.695,60	\$ 14.695,60	\$	\$ 13.057,10	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PAÑECILLO	CONSTRUCCION DEL MUÑO DE CONTENCIÓN, RE ADDOQUINADO, RE HOMIGONADO DE ACERAS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE MORO Y ESCALINATA DE LA BALAO, BARRIO EL PAÑECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 11.497,62	\$ 11.497,62	\$	\$	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA LOMA	COLOCACION DE PASAMANOS CALLE FERNANDEZ MADRID, BARRIO LA LOMA GRANDE, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 8.072,07	\$ 8.072,07	\$	\$ 7.917,77	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA CHILENA	CAMBIO DEL USO DE SUELO DE LA BATERIA SANITARIA DE LA CHILENA PARA CONVERTIRLA EN OFICINA, PARA USO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, BARRIO LA CHILENA, SUB SECTOR SAN JUAN	\$ 11.298,95	\$ 11.298,95	\$	\$ 8.857,38	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA TOJA BAJA	REHABILITACION DEL PARQUE ANGELO VIVERO DE CAAMAÑO, BARRIO LA TOJA BAJA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 10.963,90	\$ 10.963,90	\$	\$ 17.764,77	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	ITCHIMBIA	CONSTRUCCION DE MAURO DE SOSTENIMIENTO PARA ESCALINATAS ENTRADA DE SAN JUAN BOSCO, BARRIO SAN JUAN BOSCO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 5.060,01	\$ 5.060,01	\$	\$ 3.755,79	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA LUCIA 2	REHABILITACION Y UBICACION DE PASAMANOS EN LA ESCALINATA ANTONIO SIERA, BARRIO EL ROSARIO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 12.771,32	\$ 12.771,32	\$	\$ 10.093,39	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUNGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SIN NOMBRE 2	CONSTRUCCION DE GERANAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CASA BARRIAL, BARRIO PARAISO DEL VALLE, SECTOR PUNGASI	\$ 8.836,89	\$ 8.836,89	\$	\$ 1.485,52	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SANTA LUCIA 2	CONSTRUCCION SEGUNDO PISO CASA BARRIAL SAN PEDRO - SAN PABLO, SUB SECTOR LA VICENTINA	\$ 16.992,74	\$ 14.951,67	\$	\$ 19.484,32	RECEPCION	100%	100%

105

MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD ALTO	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LA CANCHIA DE LA LIBERTAD (CALE AGUIRICO), BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	\$	6.868,91	\$	6.868,91	\$	18.436,09	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD ALTO	INSTALACION DE SEIS JUEGOS INCLUSIVOS EN EL VIBRADOR DE LA CALLE AGUIRICO, BARRIO LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD	\$	23.700,00	\$	23.700,00	\$	20.862,73	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD ALTO	REFACCION DEL PISE, MAJADO PASAMANOS, REMASILLADO, BARRIO ATACAZO, SUB SECTOR LA LIBERTAD	\$	14.082,20	\$	14.082,20	\$	445,98	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD ALTO	SE UBICAN MAQUINAS DE GIMNASIO PARA EL ADULTO MAYOR, BARRIO CIMA DE LA LIBERTAD, SUB SECTOR LA LIBERTAD	\$	14.645,16	\$	14.645,16	\$	21.443,08	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD BAJO	REPARACION DEL PARQUE INFANTIL Y LIMPIEZA, BARRIO SAN DIEGO ALTO, SUB SECTOR LA COLUMNA	\$	18.772,00	\$	18.772,00	\$	10.815,17	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	JARDIN DEL VALLE	ARRREGLO DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE, INDOORUBOL, BASQUET, BARRIO JARDIN DEL VALLE, SUB SECTOR COLLAU	\$	8.576,93	\$	8.576,93	\$	13.179,35	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SIN NOMBRE#49	TERMINACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SUBCENTRO DE SALUD DE PUENGASI Y DE LA UPC, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SUB SECTOR PUENGASI	\$	8.144,65	\$	8.144,65	\$	2.054,19	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SIN NOMBRE#48	FRANQUEO DE GUITO, SUB SECTOR PUENGASI	\$	42.568,62	\$	42.568,62	\$	24.530,95	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	N/A	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	N/A	CONSULTORIA DE FISCALIZACION CDC-CAMZC-005-2016	\$	19.950,00	\$	19.950,00	\$	19.845,00	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MONJAS MEDIO	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PARQUE DEL BARRIO MONJAS BAJO, SUB SECTOR SAN JOSE MONJAS	\$	51.971,43	\$	50.399,05	\$	76.991,32	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BOLIVAR RODRIGUEZ	CONSTRUCCION ESCALINATA AL FINAL DE LA CALLE "F" Y JORGE ENRIQUE, BARRIO BOLIVAR RODRIGUEZ, SECTOR PUENGASI	\$	53.840,26	\$	52.895,70	\$	37.103,33	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	ITCHIMBIA	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA TOLA BAJA	REHABILITACION CASA BARRIAL DE LA TOLA (SALON DE USO MULTIPLE), SUB SECTOR LA TOLA	\$	37.653,23	\$	37.653,23	\$	26.826,21	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	PANECCILLO	REHABILITACION PARQUE COMUNAL, BARRIO NECOCHEA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	60.159,48	\$	58.665,44	\$	49.407,70	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	SAN JUAN	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL PLACER	PARQUE FRENTE A LA LIGA ALVARO PEREZ, BARRIO ALVARO PEREZ, SUB SECTOR TOCHILLO	\$	25.000,00	\$	25.000,00	\$	33.313,03	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	N/A	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	N/A	PROCESOS LIQUIDADOS DE OBRAS 2016	\$	-	\$	-	\$	-	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	LA LIBERTAD	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LIBERTAD BAJO	REHABILITACION INTEGRAL DEL PASAJE Y ESCALINATA "CHOTA", BARRIO ADOQUINADO Y MURO DE UN TRAMO DE LA CALLE CONSTANTINO FERNANDEZ, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASI	\$	64.771,73	\$	63.635,36	\$	63.635,38	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EDEN VALLE S	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL AV. 5 DE JUNIO Y TEJADA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	11.333,33	\$	11.333,33	\$	17.624,64	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	CONSTRUCCION DE VISERA EN GRABERO DE CANCHA, CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	23.800,00	\$	23.800,00	\$	12.674,44	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION Y CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES EN LA LIGA DEPORTIVA CALLE GENERAL MILLER, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	39.666,67	\$	39.666,67	\$	26.672,82	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION ESCALINATA CALLE MELCHOR AYMERICH 100 M. ANTES DE LLEGAR AL POLVORIN JUNTO A FAMILIA AZA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	37.966,67	\$	37.966,67	\$	41.283,14	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION Y COLOCACION PASAMANOS ESCALINATA PASAJE JACHO, CALLE TEJADA, BARRIO 5 DE JUNIO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	11.333,33	\$	11.333,33	\$	8.934,25	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION DEL PARQUE Y DE LOS JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN EL INTERIOR DE LAS LAVANDERIAS (CALE TEJADA), BARRIO 5 DE JUNIO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	17.000,00	\$	17.000,00	\$	13.338,30	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION DEL AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	9.066,67	\$	9.066,67	\$	2.621,39	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA SEÑA	REPOSICION Y CAMBIO DE VALSAS AV. 5 JUNIO ENTRE TEJADA Y JARAMILLO, PANECCILLO - 5 DE JUNIO, CENTRO HISTORICO	\$	14.733,33	\$	14.733,33	\$	7.725,94	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	33.433,33	\$	33.433,33	\$	46.436,34	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECCILLO	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	20.400,00	\$	20.400,00	\$	15.629,51	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LOMA	RECONSTRUCCION DE GRADAS CALLE MAGDALENA DAVALOS ENTRE ANTONIO DE RIVERA Y AV. PICHINCHA, BARRIO LA LOMA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	19.266,67	\$	19.266,67	\$	8.601,05	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIBERTAD BAJO	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DE LA QUIJOS, BARRIO SAN ROQUE, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	20.400,00	\$	20.400,00	\$	16.038,58	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN BLAS	CONSTRUCCION DE CASA BARRIAL EN PREDIO PUBLICO DE LA CALLE VALPARAISO Y ANTEPARA, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$	62.333,33	\$	46.680,80	\$	34.634,99	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAFÉZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRENO INDEP 1.2	CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS INCLUSIVOS EN ESPACIO PUBLICO, CALLES SSC Y SSF, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASI	\$	28.333,33	\$	27.836,26	\$	23.310,53	RECEPCION	100%	100%

71

MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOVEMBRE49	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO LATERAL OCCIDENTAL DE LA CANCHA DE CALLE LOS INCAS, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$ 18.133,33	\$	17.815,20	\$	26.732,46	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VIGENTINA	CONSTRUCCION DE ALUA DE VUSO MULTIPLE - UBICADO EN LA JOSE TOBAR Y LUIS GODIN, BARRIO LA VIGENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 51.000,00	\$	50.105,26	\$	38.560,39	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCIA 2	REHABILITACION DE ESCALINATA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - CAMINO CULEBREÑO, BARRIO EL ROSARIO, SUB-SECTOR LA VIGENTINA	\$ 28.900,00	\$	28.392,99	\$	31.299,69	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUAPULO	REFORMA GEOMETRICA Y REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA TIPICA Y PARADA DE BUS (QUINTO UPC DE GUAPULO), BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 51.000,00	\$	50.105,26	\$	31.462,76	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUAPULO	ADQUINADO DEL PASAJE C2 - CALLE LA TOLITA S/N, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 25.500,00	\$	25.500,00	\$	30.641,46	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ITCHIMBIA	CONSTRUCCION DE CUCHARA ADQUINADA - FINAL DEL PASAJE ILLUSCAS, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 20.966,67	\$	20.966,67	\$	22.932,92	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONIA A DONOSO	BARRIO EL DORADO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 23.800,00	\$	23.800,00	\$	22.706,72	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN VALLE S.	ADQUINADO DEL PASAJE DE LA CALLE AEL7C Y PASAJE B, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR II, SECTOR PUENGASI	\$ 22.666,66	\$	22.666,66	\$	15.011,33	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	ADQUINADO CALLE SILANGCHI, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 157.080,00	\$	157.080,00	\$	108.538,72	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION DE ACERA, AV. LIBERTADORES, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 7.038,00	\$	7.038,00	\$	11.755,14	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIBERTAD BAJO	ADQUINADO CALLE LAS CANTERAS, ALTOS DEL BARRIO SAN ROQUE, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 21.760,00	\$	21.760,00	\$	45.479,96	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	READQUINAMIENTO UTILIZACION DE LOS MISMOS ADQUINES Y CAMBIAR LOS QUE SEAN NECESARIOS, CALLE FRANCISCO SUAREZ, BARRIO SALVADOR ALEJANDRE, SECTOR SAN JUAN	\$ 46.170,00	\$	46.170,00	\$	39.155,17	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	ADQUINADO DEL PASAJE NO. 1 ENTRE LA CALLE MATILDE HUERTA Y BOLONIA, CALLES MATILDE HUERTA Y BOLONIA, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.204,00	\$	21.204,00	\$	26.908,11	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	ADQUINADO DEL PASAJE CONDE VASCONES Y FRANCISCO SUAREZ, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$ 17.670,00	\$	17.670,00	\$	17.399,28	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CANTERA	MURO DE CONTENCIÓN CASA BARRIAL EL CANO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 27.075,33	\$	27.075,33	\$	31.562,44	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DOS PUENTES	REHABILITACION ESPACIO PUBLICO JUNTO IGLESIA, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 40.290,00	\$	40.290,00	\$	38.909,39	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	REHABILITACION ESCALINATA S/N, BARRIO LA COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 9.066,67	\$	9.066,67	\$	7.766,83	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	REHABILITACION MINI CANCHA Y PARQUE INFANTIL, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 18.133,33	\$	18.133,33	\$	14.871,24	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	REDECUACION DE MURO, CALLE VISTA HERMOSA, BARRIO LA COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 13.600,00	\$	13.600,00	\$	11.611,21	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	STA LUCIA BAJA	RE-CONSTRUCCION MURO Y RE-HORMIGONADO GRADERIO JARAMIÑO, CALLE JARAMIÑO, CUADRO LA BEMBO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 17.453,33	\$	17.453,33	\$	20.314,11	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION CERRAMIENTO ESPACIO PUBLICO, CALLE SILANGCHI, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 6.290,00	\$	6.290,00	\$	8.369,28	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DOS PUENTES	REHABILITACION ESCALINATA DE LA CALLE CARAS, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 15.617,33	\$	15.617,33	\$	11.046,29	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACION DE LA CASA BARRIAL, CALLE DIEGO MONTAÑO, BARRIO PANORAMA, SECTOR PUENGASI	\$ 32.300,00	\$	32.300,00	\$	43.263,66	RECEPCION	100%	100%	
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION Y COLOCACION PASAMANOS DE LA ESCALINATA, BARRIO VILA PARASO DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$ 22.780,00	\$	22.780,00	\$	28.496,22	RECEPCION	100%	100%	
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ORQUIDEAS	REHABILITACION ESCALINATA DE LA VIGEN, CALLE LUIS ARENAS, BARRIO ORQUIDEAS, SECTOR PUENGASI	\$ 34.000,00	\$	34.000,00	\$	8.733,57	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALMA LOJANA	REHABILITACION Y MAINTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL, BARRIO ALMA LOJA, SECTOR PUENGASI	\$ 21.904,76	\$	21.904,76	\$	14.581,68	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MAORIGAL	REHABILITACION Y COLOCACION DE PASAMANOS ACERA CON TALUD, BARRIO ALBORADA DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$ 4.761,90	\$	4.761,90	\$	-	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S/N	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CASA BARRIAL, CALLE E16, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR I, SECTOR PUENGASI	\$ 13.600,00	\$	13.600,00	\$	25.157,07	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONIA A DONOSO	REHABILITACION DEL PARQUE E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS INCLUSIVOS, BARRIO MONJAS DONOSO, SECTOR PUENGASI	\$ 18.700,00	\$	18.700,00	\$	16.390,93	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL DE LA CALLE JAVIER LOYOLA BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$ 20.400,00	\$	20.400,00	\$	14.977,16	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	REHABILITACION DE LA CALLE SANTIS, BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$ 6.800,00	\$	6.800,00	\$	-	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S/N	CONSTRUCCION DEL PARQUE MIMADOR EN AREA VERDE, CALLE 38 Y PASAJE Z, LOTTIZACION CLIMATA, SECTOR PUENGASI	\$ 20.400,00	\$	20.400,00	\$	-	RECEPCION	100%	100%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	CONSTRUCCION DE GRADOS DESDE LA CGO. MANTIZ - AV. SIMON BOLIVAR, BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$ 26.066,67	\$	26.066,67	\$	-	RECEPCION	100%	100%

46-

MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONIAS MEDIO	CONSTRUCCION TOTAL DEL PARQUE (CORRIDILERA DEL CONDOR Y LINEA FERREA), BARRIO MONIAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$	13.600,00	\$	13.600,00	\$	-	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE#7	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, CALLE SOFIA MOREIRA (JUNTO A QUERPAD), BARRIO DEHN DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	28.333,33	\$	28.333,33	\$	23.024,99	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE#2	REHABILITACION DE AREA VERDE Y DOTACION DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAÚDES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	3.400,00	\$	3.400,00	\$	-	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE#3	CONSTRUCCION PARTE DE CERRAMIENTO DEL PARQUE DEL MERCADO, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	4.533,33	\$	4.533,33	\$	-	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE#1	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL, BARRIO MIRAVALLE DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$	7.366,67	\$	7.366,67	\$	7.725,46	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOLA BAA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE LA CANCHA DE INDOORUTBOL DEL PARQUE DE LA MINO, BARRIO TOLA BAA, SECTOR ITCHIMBIA	\$	68.000,00	\$	68.000,00	\$	48.224,98	EJECUCIÓN OBRA	80%	80%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	REHABILITACION DE LAS ESCALINATAS, RAMPA DE ACCESO, PASAJE MARTIN DEL VALLE, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN	\$	39.900,00	\$	39.900,00	\$	22.194,22	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA Y UNA MALLA QUE CUBRA LOS PASAMANOS DEL NIÑO CONTINUO A LA ESCALINATA, BARRIO BALCON QUINTERO, SECTOR SAN JUAN	\$	43.320,00	\$	43.320,00	\$	37.087,89	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PAVON GRUJALVA	CONSTRUCCION CERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL PAVON GRUJALVA, BARRIO LA BALUCA, SECTOR SAN JUAN	\$	29.070,00	\$	29.070,00	\$	42.185,47	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHIENA	REHABILITACION CASA BARRIAL - REPARACION DE PAREDES AGRIETADAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO POSTERIOR SECTOR TAPI Y BARRAHUJO, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	5.700,00	\$	5.700,00	\$	9.648,23	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PLACER	REHABILITACION CANCHA DE LA CALLE ANDRES PAREDES Y RAMÓN PACHECO READECUAR EL PAVIMENTO Y COLOCACION DE TECHO EN LA TRIBUNA, BARRIO EL PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$	21.204,00	\$	21.204,00	\$	24.119,87	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHIENA	REHABILITACION Y COLOCACION DE PASAMANOS EN ESCALINATA SECTOR TAPI Y HERMANADO GRANADO, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	6.270,00	\$	6.270,00	\$	7.153,72	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA NUEVA YORK Y CARGH, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PISO DE DICHO INMUEBLE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	29.640,00	\$	29.640,00	\$	41.262,48	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHIENA	REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE DEL PARQUE LA LUINA, CALLE IMBABURA, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	26.220,00	\$	26.220,00	\$	21.249,36	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHIENA	ADECENTAMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE LA CHIENA, BARRIO LA CHIENA, SECTOR SAN JUAN	\$	32.561,64	\$	32.561,64	\$	32.769,32	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE#2	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, CALLE A Y CALLE B, BARRIO SAÚDES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	47.880,00	\$	47.880,00	\$	43.465,68	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	REHABILITACION Y COLOCACION DE ARBOS Y TABLEROS DE BASQUET EN PARQUE RECREATIVO EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE, PASAJE B JUNTO A ESCALINATA DE LA ESCUELA SAN JOSE DEL TEJAR, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	23.484,00	\$	23.484,00	\$	17.232,39	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LOMA	ARRREGLO VEREDA, ADOQUINADO, PASAMANOS ENTRE LA CALLE ROCAFUERTE Y LUIS FELIPE CHAVEZ (MAMA CUCHARA), BARRIO LA LOMA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	24.366,67	\$	24.366,67	\$	25.146,04	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL INGRESO POR LA AV. LIBERTADORES, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$	3.230,00	\$	3.230,00	\$	5.502,18	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1RO MAYO MONIAS	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL EN PREDIO MUNICIPAL, DESDE CALLE E 20V AV. GENERAL RUMINAHUJI, BARRIO PORTON DE CADIZ, SECTOR PUENGASI	\$	31.920,00	\$	31.920,00	\$	37.038,64	RECEPCIÓN	100%	100%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHIENA	ADECENTAMIENTO DEL PASAJE SIN NOMBRE CALLE JOEL MONROY Y JOSE YEPZ, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	43.890,00	\$	43.890,00	\$	32.329,81	RECEPCIÓN	100%	100%

ELABORADO POR : CRISTINA CACHI PUENDO



REVISADO POR : ARQ. ANTONIO ESPINOZA



APROBADO POR : ING. ESTEBAN LOAYZA SENCILLA



MATRIZ DE INVERSION PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017



ANIO	ADMINISTRACION ZONAL	PARROQUIA	BARRIO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL PRIORIZADO (PDA)	AÑO DE PRIORIZACION	CODIGO CRC	INICIAL	CONFIRMADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	ANTICIPOS	DIVIENDADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS Directos	Indirectos	AVANCE PROGRAMÁTICO
2017	ADMINISTRACION LOS CHILLOS	CALDERON	El Abofio 1	Talleres inclusivos de capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención no prioritarios	2017	SIF-ACCA-2017 CRC:92900011	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 12.000,00	\$ 25.000,00	515	1000	100%
			San Juan Centro				Casa Tuva	Bonanza	Bellavista	La Pradera	Zabala	Comuna de Oyoto	Comuna de Llano Grande	Nuevo Ecuador
2017	PINTAG	AMAGUARA	Barrios y Comunas	Capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención prioritaria. Barrios y comunas de Píntag	2017	92900014	\$ 20.811,70	\$ 20.811,70	\$ 17.356,64	\$ 17.356,64	\$ 17.356,64	640	2560	100%
			Barrios y Comunas	Capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención prioritaria. Barrios y comunas de la parroquia de Amaguara			ESPECIFICA							
2017	MANEGALITO	San Francisco	Implementación de la casa del adulto mayor Manegalito para el ejercicio del derecho a la participación en aspectos, sociales, culturales y otros que promuevan su bienestar. Barrio San Francisco - Parroquia Manegalito	2017	VARIOS	\$ 42.702,40	\$ 42.702,40	\$ 34.932,80	-	\$ 20.456,24	80	240	100%	
2017	MANEGAL	Centro Poblado	Implementación del centro de apoyo terapéutico para grupos vulnerables (adultos mayores y discapacitados), orientados a mejorar su condición de vida. Centro Poblado - Parroquia Manegal	2017	VARIOS	\$ 40.969,98	\$ 40.969,98	\$ 39.234,95	-	\$ 28.703,04	300	1500	100%	
			Programa de atención para grupos vulnerables (discapacitados y adultos mayores). Centro Poblado - Parroquia Gualea	2017	VARIOS	\$ 35.256,20	\$ 35.256,20	\$ 33.430,69	-	\$ 22.898,78	250	750	100%	

144-

2017	LA DELICIA	PACTO	Centro Poblado	Fortalecimiento y equipamiento del centro de uso múltiple de Pacto (Casa Somos), para desarrollar actividades de capacitación, recreación, emprendimientos, para niños/as, jóvenes, mujeres y adultos mayores; Centro Poblado - Parroquia Pacto	2017	VARIOS	\$ 59,860.40	\$ 39,860.40	\$ 45,698.20	\$ 32,928.16	-	\$ 28,730.99	200	800	100%
2017		SAN ANTONIO	Santo Domingo Alto	Implementación de áreas recreativas e inclusivas para niños, jóvenes y adultos mayores; Barrio Santo Domingo Alto - Parroquia San Antonio	2017	VARIOS	\$ 45,698.20	\$ 45,698.20	\$ 32,928.16	-	\$ 16,865.16	950	1600	65%	
2017		POMASQUI	Centro	Promoción turística de la parroquia y gestión de emprendimientos; Barrio Centro - Parroquia Pomasqui	2017	VARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,806.87	-	\$ 11,357.68	400	1600	100%	
2017		POMASQUI	Santa Teresa	Implementación de espacio inclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad; Barrio Santa Teresa - Parroquia Pomasqui	2017	VARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,189.80	-	\$ 8,515.00	270	400	85%	
2017		POMASQUI	Alguilla / La Florida	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Alguilla y La Florida - Parroquia Pomasqui	2017	VARIOS	\$ 16,961.00	\$ 16,961.00	\$ 12,096.00	-	\$ 6,048.00	350	600	65%	
2017		EL CONDADO	Varios Barrios	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Pisuli, Rancho José Peñaña, Rancho San Antonio Alto, Colinas del Norte, Santa María - Parroquia El Condado	2017	VARIOS	\$ 69,224.20	\$ 69,224.20	\$ 48,499.92	-	\$ 24,249.96	2100	3500	65%	
2017		CARCELÉN	Corazón de Jesús	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Corazón de Jesús - Parroquia Carcelén	2017	VARIOS	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 8,176.00	-	\$ 4,088.00	800	1000	65%	
2017		CARCELÉN	Varios Barrios	Capacitación a grupos vulnerables de la parroquia de Carcelén para mejorar su calidad de vida; Barrios Carcelén Alto, Carcelén Bajo y Barrio Fuente de Luz - Parroquia Carcelén	2017	VARIOS	\$ 34,986.60	\$ 34,986.60	\$ 33,524.32	-	\$ 22,206.89	480	1200	85%	
2017	EVOY ALFARO	N/A	N/A	N/A	2016	95999021111	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	N/A	N/A	N/A	
2017		LA MARISCAL	La Mariscal	PROYECTO INTEGRAL CIUDADANO PARROQUIAL LA MARISCAL	2016	3814019111	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,660.34	-	\$ 5,660.34	3050	6000	50%	
2017		COCHAPAMBA	Cochapamba sur	IMPLEMENTACION CASA SOMOS MOVIL COCHAPAMBA SUR DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA	2016	369900026	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,565.36	-	\$ 1,565.36	1787	500	100%	
2017		COCHAPAMBA	Ana María y La Pulida	RECUPERACION DE LA QUEBRADA HABAS CORRAL EN LOS BARRIOS LA PULIDA Y ANA MARIA DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA	2016	929000111	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-	\$ 4,000.00	3000	5000	100%	

43 -

2017	Manuela Sáenz	La Libertad	Colmena, Santa Lucía, San José de la Libertad, Nuevo Alvarado, Cima de la Libertad	Tallando redes en la colmena	Los Incas en la Tola	2017	4500000482 5400001633 5400001708 5200001198 5400001666	\$ 13.338,00	\$ 13.338,00	\$ 88.887,02	-	\$ 38.242,46	500	3000	95%				
																2017	2017		
2017	Tumbaco	N/A	N/A	N/A	N/A	2017	3212390419	\$ 18.867,00	\$ 18.867,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2017						Rechimbía	La Tola	Producción y capacitación de artesanos de Toluca	2017	14	\$ 5.510,76	\$ 5.510,76	\$ 1.000,00	-	\$ 1.000,00	N/A	N/A	N/A	0,00%
2017						La Tola	La Tola	Campaña cuido mi familia, mi parque, la vida	2017	4	\$ 9.747,91	\$ 9.747,91	\$ 1.000,00	-	\$ 1.000,00	N/A	N/A	N/A	0,00%
2017						QUITUMBE	Barrio el Ejército Nacional	PROYECTO SOCIAL: CONFORMACION DE UNA RED JUVENIL QUITUMBE PARA EL BARRIO EL EJERCITO NACIONAL, PARROQUIA QUITUMBE	2016	9239000128/92390000 14 962200561/96910001 4 643220011 369900021 891211011 623650012	\$ 18.830,38	\$ 18.830,38	\$ 1.000,00	-	\$ 1.000,00	N/A	N/A	N/A	0,00%
2017	LA ECUATORIANA	BARRIOS: La Merced, Sector Cidra, Ibarra Ufraq y la Escalatoriana	PROYECTO SOCIAL: ESCUELA DE FORMACION JUVENIL, CON ENFOQUE EN VOLUNTARIADO CUIDANDO PARA LOS BARRIOS: LA MERCED, SECTOR CIDRA, IBARRA UFAQ Y LA ECATORIANA DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	2016	9239000128/92390000 14 643220011 369900021 962200561/96910001 4 891211011 623650012	\$ 35.087,40	\$ 35.087,40	\$ 5.138,99	-	\$ 5.138,99	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%				
2017	TURUBAMBA	N/A	PROYECTO SOCIAL: UNIDAD Y EQUIDAD DE LAS CULTURAS URBANAS "3ER FESTIVAL III EDICION" DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	2016	9239000128/92390000 14 962200561/96910001 4 9239000128/92390000 14	\$ 31.150,00	\$ 31.150,00	\$ 1.150,00	-	\$ 1.150,00	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00%				

47-

2017	QUITUMBE	CHILLOGALLO	Barrio las Cuadras, sector Mercado las Cuadras	PROYECTO SOCIAL: "ESCUELAS DE ARTES POPULARES" PARA EL BARRIO LAS CUADRAS, SECTOR MERCADO LAS CUADRAS, PARROQUIA CHILLOGALLO	2016	962200561/969310001	\$ 21.484,21	\$ 21.484,21	\$ 1.842,10	-	\$ 1.842,10	N/A	N/A	0,00%
						4								
						9290000126/92900000								
						14								
2017	QUITUMBE	CHILLOGALLO	Barrio Nuestras Cumbres del Sur Occidente	PROYECTO SOCIAL: "MANOS UNIDAS Y EMPRENDEDORES" PARA EL BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL SUR OCCIDENTE, PARROQUIA CHILLOGALLO	2016	962200561/969310001	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%
						4								
						9290000126/92900000								
						14								
2017	QUITUMBE	CHILLOGALLO	Barrio la Garzota	PROYECTO SOCIAL: "TALLERES DE CAPACITACION, LA GARZOTA EN ACCION", BARRIO LA GARZOTA, PARROQUIA CHILLOGALLO	2016	962200561/969310001	\$ 3.900,00	\$ 3.900,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%
						4								
						962200561/969310001								
						4								
2017	QUITUMBE	CHILLOGALLO	Barrio Santa Rosa IV Etapa	PROYECTO SOCIAL: "UN MUNDO LLENO DE GENTILIDAD A TODO COLOR", BARRIO SANTA ROSA IV ETAPA, PARROQUIA CHILLOGALLO	2016	962200561/969310001	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%
						4								
						9290000126/92900000								
						14								
2017	QUITUMBE	QUITUMBE	Barrio Quililacta	PROYECTO SOCIAL: "SEMENOS ECOLOGICOS" - PARQUE QUIROGA, BARRIO PARA EL BARRIO QUILILACTA, PARROQUIA QUITUMBE	2016	891211011	\$ 15.023,00	\$ 15.023,00	\$ 1.007,89	-	\$ 1.007,89	N/A	N/A	0,00%
						4								
						9290000126/92900000								
						14								
						962200561/969310001								
						4								
						369900021								
						643220011								
						623650013								

Consolidado por: Wendy Almeida
 Revisado por: Diego Hidalgo



Oficio No.AZQ-DGT-2018-
DM Quito,
Ticket GDOC-2018-

0114

11/01/2018

Abogada
María Belén Aguirre
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (E)
Presente.-

Asunto: Matriz de Inversión 2017

De mi consideración:

Por medio del presente remito a usted Matriz de Inversión 2017 de la Administración Zonal Quitumbe con corte al 31 de Diciembre de 2017.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente;




Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE
Adjunto: Matriz 4 hojas

Acción	Siglas Responsabilidad	Siglas Unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	S. Vásquez	DGT	11/01/2018	DA
Revisado por:	F. Valencia	DGT	11/01/2018	FA

Ejemplar 1: SGCTYPC
Ejemplar 2: AZQ-DGT
Ejemplar 3: Archivo AZQ
Digital: Archivo Auxiliar numérico

Oficio No. AZMS-DGT-OP-2018-

0072

Quito DM, 11 FEB 2018

Magister
María Belén Aguirre
**SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (S)
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.-

Asunto: Matriz de Inversión 2017

De mi consideración

En atención al correo electrónico, en el que se solicita actualizar hasta el 05 de cada mes la MATRIZ DE INVERSIÓN. Por lo antes citado adjunto al presente sirvase encontrar la matriz llena, actualizada al 05 de Enero del 2018, de forma física, cabe señalar que la matriz digital fue remitida vía correo electrónico a la Secretaria.

Sin otro particular, pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente;

Ing. Anabel Vintimilla
**ADMINISTRADORA ZONAL MANUELA SÁENZ
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Adjunto: Matriz de Inversión: 9 Fojas Útiles

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	K. Pilamunga	DGT-OP	2018-01-09	CA
Revisión:	N. Vaca	DGT-OP	2018-01-09	#
Aprobación:	A. Cornejo	DGT	2018-01-09	

Ejemplar 1: SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ejemplar 2: AZMS archivo numérico
Ejemplar 3: DGT archivo COOP AZMS
Digital: Archivo Digital Numérico

CC. para conocimiento

Ejemplar 4: Ing. Esteban Loayza - Director Metropolitano de Gestión Territorial (SGCTPC)

39-

Oficio N°, AMZT- 2018 – 0000018
Quito D. M., 05 ENE 2018
Ticket GDOC.

Doctor.
José Luis Guevara
**SECRETARÍO GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**
Presente:

Asunto: Matriz de Inversión
Ref. Oficio No.0582-SGCTYPC-2017


De mi consideración

En atención a su oficio No. 0582-SGCTYPC-2017 de fecha 03 de mayo de 2017 ingresado a esta administración con G-DOC N° 2017-061185, suscrito por su persona mediante el cual indica "...se remita a esta Secretaría durante los primeros 5 días de cada mes del año en curso la matriz de inversión que se trabajó durante el año 2016..."

Adjunto a la presente sírvase encontrar la matriz de inversión con corte al 02 de enero del 2018 correspondiente a la Administración Tumbaco.


Por la atención a la presente, mi agradecimiento.

Atentamente:



Arq. Roberto Aguilar Olmedo
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ZONA TUMBACO**

Adjunto
001 fojas útil.

ACCIÓN	SIGLAS RESPONSABLE	SIGLAS UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado por:	K. Nacimba	OOPP	2018/01/02	
Revisado por:	E. Masson	OOPP	2018/01/02	
Revisado por:	L. Andrade	DGT	2018/01/02	

Ejemplar 1: Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
Ejemplar 2: AMZT Secretaría General Archivo Numérico
Ejemplar 3: AMZT DGT Archivo Departamental


DM Quito, 02 de enero de 2018
OFICIO N° 002-DGT-AMZCH-2018
MATRIZ DE INVERSIÓN

Señor
José Luis Guevara
Secretario General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana
Presente


De mi consideración:

Reciba adjunto 9 hojas útiles con el documento: Matriz de Inversión

Atentamente;



Ing. Julio Borja Ramos
Director de Gestión de Territorio (encargado)

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	Ing. Julio Borja	JOP	04/01/2018	

OFICIO No. 006 - AZCA – 2018
DM Quito, 04 de enero del 2018

Licenciada
María Belén Aguirre
**SECRETARIA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (s)**
Presente.


Asunto: Matriz de inversión de obras 2017

Mediante el presente hago entrega de la **MATRIZ DE INVERSIÓN DE OBRAS 2017** de la Administración Zonal Calderón, actualizada con la cédula presupuestaria del 31 de diciembre del 2017.

La **MATRIZ DE INVERSIÓN DE OBRAS 2017** fue enviada mediante correo electrónico a la Dirección de Territorio el día martes 2 de enero del 2018.

Aprovecho la oportunidad para reiterar mi sentimiento de consideración y estima,

Atentamente,



Abg. Henry Valencia
ADMINISTRADOR ZONAL DE CALDERÓN

ACCION	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaborado por	S. Sotomayor	TOP	2018/01/04	
Revisado por:	P. Silva	OGDT	2018/01/04	
Aprobado por	G. Erazo	OGDT	2018/01/04	

36-

Oficio No. AZEA-UF-2018-
DM. Quito,

20180158

QUITO 2018 01 10

Licenciada
Maria Belen Aguirre
SECRETARIA DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA (S)
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Presente.-

Asunto: Matriz de Inversión

De mi consideración:

Por medio del presente me permito remitir a usted la matriz de inversión de la Administración Zonal Eloy Alfaro la cual se encuentra adjunta, en donde se encuentra la información proporcionada por la Dirección de Gestión de Territorio y Dirección Administrativa Financiera, correspondiente a los proyectos Infraestructura Comunitaria y Presupuestos Participativos del ejercicio fiscal 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Edwin Ramiro Bo mediano Contero
ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO



Adjunto:
Matriz de Inversión (5 Fojas Útiles)

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	P. Toapanta	DAF(S)	2018-01-10	
Revisión:	E. Bosmediano	DAZ	2018-01-10	
Aprobación:	E. Bosmediano	DAZ	2018-01-10	

Ejemplar 1: SECRETARIA DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Ejemplar 2: AZEA Archivo Numérico SG
Ejemplar 3: AZEA Archivo Alfabético SG
Ejemplar 4: AZEA Expediente UF

Oficio N°: AZEE-DGT-OP-2018-0005

Quito D.M., 04 de enero del 2018

Ing.
Esteban Loayza
Director de Gestión del Territorio
Secretaría General de Coordinación y Participación Ciudadana
Presente;

Asunto: MATRIZ DE INVERSIÓN / EUGENIO ESPEJO
Diciembre 2017


De mi consideración:

Conforme se establece en la Disposición General Tercera de la Ordenanza Metropolitana 148 sancionada el 16 diciembre del 2016, adjunto Matriz de Inversión que contiene el avance presupuestario y programático de los proyectos de presupuesto participativo de la Administración Zonal Eugenio Espejo con corte al 31 de diciembre del 2017.

Cabe señalar que la matriz contempla adicionalmente los proyectos programados y ejecutados con inversión zonal.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Boris Mata Reyes
Administrador Zonal Eugenio Espejo
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Elaborado por:	E. Vivanco	OP	2018-01-04
	M. Belén Granja	Fisc	
Revisado por:	Ma. J. Mancheno	DGT	

Anexo:
GESTIÓN DOCUMENTAL.
Ejemplar 1 Destinatario
Ejemplar 2 Archivo de obras públicas.
Ejemplar 3 Archivo auxiliar numérico.



Oficio N° AZLD-DGT-UP-2018- 00000106
 DM Quito, DESPACHADO 11 ENE. 2018

Ticket GDOC N° 2018-004196

Doctor.
 José Luis Guevara Rodríguez
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA.**
 Presente.

Asunto: Matriz de Inversiones AZLD Cierre Año 2017


De mi consideración:

En atención a la solicitud realizada por la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana sobre el envío de la Matriz de Inversiones correspondiente a las obras de Infraestructura ejecutados por la Administración Zonal La Delicia dentro de los Proyectos "Presupuestos Participativos" e "Infraestructura Comunitaria" remito dicha información con corte al 31 de diciembre del 2017.

Se remitió de manera digital la matriz correspondiente a los correos electrónicos:
mc r i s s dvhc@gmail.com, arqae.barahona@gmail.com y
esteban.loayza@quito.gob.ec.

Particular que comunico para los fines pertinentes.




Atentamente,


 Sr. Humberto Almeida De Sucre
ADMINISTRADOR ZONAL LA DELICIA



Adjunto:

Matriz de Inversiones diciembre 31-2017 (3 fojas útiles de lado y lado)

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	C Moreno	UP	2018-01-10	
Revisado por:	A Criollo	DGT	2018-01-10	
Aprobado por:	A Criollo	DGT	2018-01-10	

Ejemplar 1. Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.
 Ejemplar 2. Secretaría General de la AZLD
 Ejemplar 3. Archivo de la Unidad de Planificación AZLD.

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Jose Navarrete Vergara (jose.navarrete@quito.gob.ec), 10/01/2018 - 08:00:36

Estado	abierto	Antigüedad	4 d 22 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:45:50
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Calero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec		
Propietario	Jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec

Artículo #5

De: "Jose Navarrete Vergara" <jose.navarrete@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 10/01/2018 - 08:00:25 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): ofc_0037.PDF (181.2 KBytes)
 se envia por valija ofc 00037 informe proyecto social

Handwritten signature

Oficio No. 000037

DM Quito, 09 ENE. 2018

Ticket GDOC N° 2018-0019ZZ

Licenciada
María Belén Aguirre Crespo
**SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA (s)
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**
Presente.-

Asunto: Informe cuatrimestral proyectos sociales – Presupuestos Participativos 2016 - 2017
Ref. Oficio N°. SGCTYPC 0028-2018

De mi consideración:

En atención al SGCTYPC 0028-2018 de 03 de enero de 2018, documento en el que se solicita enviar el informe de los proyectos Participativos (programas, proyectos sociales y obra pública) priorizados para el 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Mg. Ivonne Endara C.
ADMINISTRADOR ZONAL VALLE LOS CHILLOS

Adjunto:
CD con matrices solicitadas e impresos



ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	C Santacruz	DGP	2018-01-09	
Revisado	M Eguiguren	DGP (E)	2018-01-09	
Revisado	J. Borja	DGT (E)	2018-01-09	

Ejemplar 1: Administrador Zonal
Ejemplar 2: Dirección Territorio
Ejemplar 3: Dirección Gestión Participativa

Recibido
11/01/2018
16:14
Wae.

MATRIZ DE INVERSION PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

ADMINISTRACION ZONAL	PARROQUIA	BARRIO	NOMBRE DEL PROYECTO (SPECIAL PRIORITY) (PPA)	TEMATICA	AÑO DE PRIORIZACION	CODIGO CPC	PRESUPUESTO				NUMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE PROGRAMATICO	OBSERVACIONES
							INICIAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	ANTIGUOS	DEVENGADO	DIRECTOS		
ADMINISTRACION LOS CHILLOS	PINTAG	BARRIOS Y COMUNAS	Capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención prioritaria. Barrios y comunas de Pintag ESPECIFICA	POTENCIALIZAR LAS HABILIDADES DE LA COMUNIDAD	2017	9290000014	\$ 20.811,70	\$ 20.811,70	\$ 17.356,64	\$ 17.356,64	640	2560	100%	N/A
ADMINISTRACION LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	BARRIOS Y COMUNAS	Capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención prioritaria. Barrios y comunas de la parroquia de Amaguaña ESPECIFICA										100%	N/A

[Handwritten signature]

AÑO	PROYECTO/OPERA	PARRISOS	ÁREA URBANA	TÍTULO	PROYECTO/OPERA	OPERA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACTIVIDAD	ESTADO	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REQUERIDO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REQUERIDO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REQUERIDO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE DÓLARES)	VALOR REQUERIDO (MILLONES DE DÓLARES)
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	ADQUISICIÓN DE MATERIA PARA EMPEDERADO CALLE 1 BARRIO CHONCHOSÁ, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	209	501	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CIRCUNDAción PERSONAL TRAMO JORGE EL FUERTE DE LA GUERRA EL PIMAL, BARRIO CHONCHOSÁ, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	OTROS	500	150	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	CONSTRUCCIÓN DE MURO DEL LADO NORTE DE LA CASONA DE FORTIFICACION BARRIO CENTRO, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	MUROS	1.008	1.008	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	ADQUISICIÓN DE BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LAS GALANAS, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	2.800	2.800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	EMPEDERADO CALLE MINUTO BANDOL, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	EMPEDERADO	150	500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	LA CONCEPCIÓN DE AZAFRANA	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	150	300	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	EMPEDERADO DE LA CALLE LAS MANRIQUAS, ENTRE EL FINAL DEL EMPEDERADO HACIA AV. MARISCAL SUAREZ, BARRIO LA BETANZA, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	EMPEDERADO	28	180	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHONCHOSÁ	ADQUISICIÓN DE LA CALLE APO COYAC, BARRIO SANTA ISABEL, AMIGOS, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	350	1.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EL ROSAL DE MIRANDA	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL, FEDERAL DE MIRANDA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	OTROS	200	500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CHAMPETEN	ADQUISICIÓN DE LA CALLE DUCHIZAL, PUERTO TRAMBO, BARRIO CHAMPETEN, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	700	1.800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COMANA EL BDO DE TURUBAMBA	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE DIOS MARTINEZ ANDRA, PRIMER TRAMO, COMANA EL BDO DE TURUBAMBA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN	200	1.200	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TEMA	ADQUISICIÓN DE LOS PASAJES 1 Y 2 DE LA CALLE PASAJES, BARRIO TEMA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN	200	350	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	LA FLOREDA	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE TRANSVERSAL 29 DE FEBRERO, BARRIO LA FLOREDA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN	250	800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN UN TRAMO DE LA AV. UAU, ENTRE LA GARCERANA PEREQUERON HACIA EL SUR, OTRO BARRIO LA HOYA, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	BORDILLOS	1.200	8.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE CERRONADO DE LA CALLE PICHONHA, LA SAJE 2, EL DEAN BAO, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	400	800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DEL PASAJE 8 ENTRE PARQUE OLIVAR Y AMARAL, LA HOYANITA, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	800	1.200	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA FLORES, LA CHONCHERA, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	700	1.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DEL PASAJE 15A ENTRE LA CALLE PEREZ FALCÓN Y LA CURVA DE BENTON, ACADEMIA DEL VALLE, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	150	450	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESALCOMENCIÓN, SECTOR PARAJE DE LUJES EN LA AV. CARLOS FORJES, VALLE HERMOSO, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	OTROS	600	1.900	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DEL PASAJE SALVADOR ALLENDE, SECTOR ORIENTAL, VISTA HERMOSA BARRIO PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	140	400	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MUEL RIVERO, BARRIO ABOÓN CALDERÓN, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ASFALTADO	750	2.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE TERESA FLORES, LOS ARJUNOS, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	OTROS	N/A	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE TERESA FLORES, LOS ARJUNOS, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	180	400	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA FLORES, LA CHONCHERA, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN	250	600	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COCONCITO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL BENTON, SECTOR EL VALLE, BARRIO EL CHONCHERO, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	OTROS	100	180	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CARRILES DE BORDILLOS DE BARRIO LUJES EN EL PAJO QUE SE REALIZÓ SOBRE LA GUERRA QUILL, SECTOR EUGENIO, COMUNA LA TOLOJA, GUANOPOLO	2017	1	OTROS	300	100	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES Y CERRAMIENTOS DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL BENTON, SECTOR EL VALLE, BARRIO EL CHONCHERO, PARROQUIA GUANOPOLO	2017	1	CERRAMIENTOS	120	500	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	EMPEDERADO Y CERRILES CALLE UAU, TRAMO 11, COMUNA GUANOPOLO, PARROQUIA GUANOPOLO	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	90	160	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	CERRAMIENTOS CON MALLA DEL ESTADIO CENTRAL LADO NORTE, BARRIO CENTRAL, GUANOPOLO	2017	1	CERRAMIENTOS	1.000	3.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	EMPEDERADO Y CERRILES CALLE LOS PINOS, SECTOR COMUNA GUANOPOLO, PARROQUIA GUANOPOLO	2017	1	EMPEDERADO	25	80	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	EMPEDERADO Y CERRILES CALLE LOS PINOS, SECTOR COMUNA GUANOPOLO, GUANOPOLO	2017	1	EMPEDERADO	25	80	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	LA MERCEZ	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SAN FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIA PETRO PARA ASFALTADO DE DOS TRAMOS DE LA CALLE CERRAMIENTOS BAÑERA, PASAJE DE LOS PINOS, EN PRIMER TRAMO DE LA CALLE CERRAMIENTOS BAÑERA, BARRIO SAN FRANCISCO, LA MERCEZ (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	1.800	1.800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	LA MERCEZ	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	PANAMERAS	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIA PETRO PARA ASFALTADO DE LA CALLE TERNERA, EN EL TRAMO DE LA CALLE TERNERA ENTRE EL VENTILADOR, CONTINUA POR LA CALLE CERRAMIENTOS BAÑERA Y FINALIZA EN LA CALLE TERNERA, BARRIO SAN FRANCISCO, LA MERCEZ (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	1.200	2.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	PINTAS	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SAN RAFAEL	ADQUISICIÓN DE MESA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL, ENTRE LA 15A Y LA 16A, EN LA URBAN CON EL TRAMO VÍA QUE CONECTA LA CARRETERA BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA PINTAS (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	700	850	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	PINTAS	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	EL MARCO	ADQUISICIÓN DE MESA ASFALTICA CALIENTE EN PLANTA ASFALTADO ANEXO SAN COMANDE TOLINTAN, EL MARCO Y BARRIO LA MANA, PARROQUIA PINTAS (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	800	8.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS DE ACCESO INCLUSIVO A LA CALLE PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	VEREDAS	800	4.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COMANA SAN JUAN BAPTISTA DE MIRANDA	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED LOCAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS, COMANA SAN JUAN BAPTISTA DE MIRANDA, PARROQUIA ALAMAGÜE	2017	1	OTROS	260	1.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	SANTA ISABEL, VISTA HERMOSA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USO MULTIPLE, CON ILUMINACIÓN Y ACCESOS INCLUSIVOS, BARRIO SANTA ISABEL, VISTA HERMOSA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	CANCHAS	800	1.200	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL SECTOR CENTRAL DE PARROQUIA CONOCTO	2017	1	VEREDAS	800	8.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COMANA LA TOLOJA SECTOR PARLOJA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL BARRIO DE LOS MURILLOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERÍA COMUNITARIA Y CONCLUSIÓN DEL ACCESO DE BARRIO LA TOLOJA, SECTOR PARLOJA, COMUNA LA TOLOJA, PARROQUIA GUANOPOLO (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	120	250	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COMANA LA TOLOJA SECTOR COMANAMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA GARDERÍA DE BARRIO DE LOS MURILLOS, SECTOR COMANAMA, COMUNA LA TOLOJA, PARROQUIA GUANOPOLO (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	800	1.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRAL	REHABILITACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL (CERRAMIENTOS, TERCER TRAMO) BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANOPOLO	2017	1	OTROS	400	1.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	LA MERCEZ	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA PRATIENACIONAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA DE LA MERCEZ	2017	1	OTROS	250	250	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	PINTAS	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	COMANA TOLINTAN	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS A LA CALLE COCOMA, COMUNA TOLINTAN, PARROQUIA PINTAS	2017	1	VEREDAS	300	800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	INGLOS	IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL SECTOR SAN RAFAEL, PARA CUATRO BARRIOS DE LA PARROQUIA CONOCTO	2017	1	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES	400	1.800	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	GUANOPOLO	RURAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	GUANOPOLO	REHABILITACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS EN SECTORES ALTERNOS, GUANOPOLO, SAN RAFAEL, COMANAMA, PARROQUIA GUANOPOLO (COSEBITE)	2017	1	REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES	350	600	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	EL SECTOR PASADEN	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO AÑO 2016	2017	1	OTROS	N/A	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	N/A	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO AÑO 2016	2017	1	OTROS	N/A	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHONCHOSÁ	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO AÑO 2016	2017	1	OTROS	N/A	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	AMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHULO NÚM 1	REPARACIÓN DE VIAL PAVES EN EL INTERSECCIÓN CON LA CALLE MANUELA CALDERÓN, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	REHABILITACIÓN VIAL	20	50	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHULO NÚM 2	REPARACIÓN DE VIAL PAVES EN EL INTERSECCIÓN CON LA CALLE MANUELA CALDERÓN, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	REHABILITACIÓN VIAL	80	160	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	LA SAJE 1	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE ADRIÁN, BARRIO DEAN BAO, PARROQUIA CONOCTO	2017	1	BORDILLOS	200	3.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MIRABERRA	ASFALTADO DE MEDIO ASFALTICO EN PRIMER TRAMO DE LOS BARRIOS TRAMBO, COMPLETACIÓN DE VÍA DEL DUE PARA AMARAL, ENTRE CERRAMIENTOS Y PASAJE DE LOS PINOS, EN OTRO TRAMO ENTRE LA AVENIDA DE LAS AMARALAS	2017	1	ASFALTADO	1.500	8.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	ALAMAGÜE	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN RAFAEL	BORDILLOS Y ADQUISICIÓN PASAJE C/ ZARAGOZA, TRAMO PASAJE, ALMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	40	380	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	MIRABERRA	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS CALLE FERNÁNDEZ, ALMAGÜE	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	750	3.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN RAFAEL	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MUEL RIVERO, TRAMO 2, BARRIO ABOÓN CALDERÓN, CONOCTO	2017	1	ASFALTADO	800	3.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	CONOCTO	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	SAN RAFAEL	BORDILLOS Y ADQUISICIÓN JOSÉ MARÍA FLORES - TRAMO 2, PALMATE, CONOCTO	2017	1	ADQUISICIÓN Y BORDILLOS	300	850	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	PINTAS	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	CHOCOL, SANTA ROSA	ADQUISICIÓN DE MEDIO ASFALTICO CALIENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL DE LOS BARRIOS CHOCOL Y SANTA ROSA, (PRIMO PASAJE) PARROQUIA PINTAS (COSEBITE)	2017	1	EMPRESA DE MATERIALES	1.100	1.400	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	LA MERCEZ	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	COMANA SAN JUAN BAPTISTA DE MIRANDA	REHABILITACIÓN DE PASAJE VÍA DE LA CALLE PASAJES, BARRIO TEMA, PARROQUIA AMAGÜE	2017	1	OTROS	200	3.000	NO	NO	NO	NO	NO	NO
2017	LOS ORLOS	LA MERCEZ	RURAL	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	BARRIO												

Diego

Ticket#2018-001917

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Jaime Oswaldo Sangucho Ronquillo (jaime.sangucho@quito.gob.ec), 10/01/2018 - 11:11:25

Estado	abierto	Antigüedad	5 d 1 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:43:33
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Calero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrpactiud@quito.gob.ec		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrpactiud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrpactiud@quito.gob.ec

Artículo #5

De: "Jaime Oswaldo Sangucho Ronquillo" <jaime.sangucho@quito.gob.ec>
Asunto: AVANCE DE PROYECTOS SOCIALES
Creado: 10/01/2018 - 11:11:19 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): OFICIOS_VALIJA-2018_49.PDF (662.6 KBytes)
0F.00094 ENVIADO

Wen

*Recibido
11/01/2018
16:14
Wen*

Oficio N° AZLD-DGPD-UGP-2018- 00000094
DM Quito, 05 de enero de 2018
Ticket GDOC N° 2018-001917

Doctor
José Luis Guevara
SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presente.-

Asunto: Avance de proyectos sociales

De mi consideración:

En atención a la solicitud sobre el avance cuatrimestral de ejecución de los proyectos sociales periodo 2017, me permito remitir la información correspondiente en la matriz requerida. Que contempla la información de los proyectos ejecutados en la Administración Zonal La Delicia.

Atentamente,



Sr. Humberto Almeida De Sucre
ADMINISTRADOR ZONAL LA DELICIA



Adjunto: Matriz de avance de ejecución.

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	P. Escobar	UGP	2018-01-05	
Revisado por:	M. Mesías	UGP	2018-01-05	
Aprobado por:	M. García	DGP	2018-01-05	

Ejemplar 1: Secretaría General de Coordinación Territorial
Ejemplar 2: Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo
Ejemplar 3: Secretaría General AZLD



MATRIZ DE INVERSIÓN PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

ADMINISTRACIÓN ZONA	PARROQUIA	BARRIO	BARRIO REGULARIZADO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL PRIORIZADO (POA)	TRÁMITE	AÑO DE FINANCIACIÓN	CODIGO DDC	PRESUPUESTO			DEVENGADO	NÚMERO DE ENDEUDADOS		AVANCE PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
								INICIAL	COMPRONETADO	ANTICIPOS		Debitos	Indicador		
LA DELICIA	NANEGALITO	SAN FRANCISCO	SI	Implementación de la casa del adulto mayor Nanegalito, para el ejercicio del derecho a la participación en aspectos, sociales, culturales y otros que procuren su bienestar. Barrio San Francisco - Parroquia Nanegalito	INCLUSIÓN	2017	VARIOS \$ 42.702,40	\$ 42.702,40	\$ 34.392,80	\$ 20.456,24	80	240	EN EJECUCIÓN	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Juegos inclusivos (750104) la cual al momento de ser publica el proceso en el portal pasa por puja en donde el contratista se baja una alta cantidad de recurso por lo cual se compromete unicamente lo necesario para pagar la oferta ganadora, sin embargo el contratista esta siendo declarado incumplido por faltar a los tiempos contractuales establecidos por lo cual no se ha podido pagar el 100% del contrato, siendo el unico pago realizado el anticipo que preveia el contrato del 50%. 3.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debio lanzar unicamente una infima cuantia por el tiempo restante que quedaba de ejecución.	
LA DELICIA	NANEGAL	CENTRO POBLADO	NO	Implementación del centro de apoyo terapéutico para grupos vulnerables (adultos mayores y discapacidad), orientados a mejorar su condición de vida. Centro Poblado - Parroquia Nanegal	INCLUSIÓN	2017	VARIOS \$ 40.969,98	\$ 40.969,98	\$ 39.234,95	\$ 28.703,04	300	1500	EN EJECUCIÓN	1.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debio lanzar unicamente una infima cuantia por el tiempo restante que quedaba de ejecución.	
LA DELICIA	GUALEA	CENTRO POBLADO	NO	Programa de atención para grupos vulnerables (discapacitados y adultos mayores). Centro Poblado - Parroquia Gualea	INCLUSIÓN	2017	VARIOS \$ 35.256,20	\$ 35.256,20	\$ 33.430,69	\$ 22.898,78	250	750	EN EJECUCIÓN	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debio lanzar unicamente una infima cuantia por el tiempo restante que quedaba de ejecución.	
LA DELICIA	PACTO	CENTRO POBLADO	NO	Fortalecimiento y equipamiento del centro de uso múltiple de Pacto (Casa Somos), para desarrollar actividades de capacitación, recreación, emprendimientos, para niños/as, jóvenes, mujeres y adultos mayores. Centro Poblado - Parroquia Pacto	PARTICIPACIÓN	2017	VARIOS \$ 39.860,40	\$ 39.860,40	\$ 37.650,93	\$ 28.730,99	200	800	EJECUTADO	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debio lanzar unicamente una infima cuantia por el tiempo restante que quedaba de ejecución.	

ADMINISTRACION LOCAL	PARROQUIA	MUNICIPIO	BASEO ESTABLECIDO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL PRIORIZADO (P.O.A)	TIPOLOGIA	AÑO DE PRIORIZACION	CÓDIGO DE	PRESUPUESTO			NÚMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES	
								REAL	CONTRATADO	COMPLEMENTARIO	ANTICIPADO	DETERMINADO			Directos
LA DELICIA	SAN ANTONIO	DOMINGO ALTO	SI	Implementación de área recreativa e inclusiva para niños, jóvenes y adultos mayores. Barrio Santo Domingo Alto - Parroquia San Antonio	DEPORTIVO	2017	VARIOS	\$ 45.698,20	\$ 45.698,20	\$ 32.928,16	\$ 16.865,16	950	1600	EN EJECUCIÓN	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Juegos inclusivos (750104) la cual al momento de ser publica el proceso en el portal pasa por puja en donde el contratista se baja una alta cantidad de recurso por lo cual se compromete únicamente lo necesario para pagar la oferta ganadora, sin embargo el contratista esta siendo declarado inculmpido por faltar a los tiempos contractuales, establecidos por lo cual no se ha podido pagar el 100% del contrato, siendo el unico pago realizado el anticipo que preveía el contrato del 50%.
LA DELICIA	POMASQUI	CENTRO	SI	Promoción turística de la parroquia y gestión de emprendimientos. Barrio Centro -Parroquia Pomasqui	PRODUCTIVO	2017	VARIOS	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 11.806,87	\$ 11.357,68	400	1600	EJECUTADO	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar.
LA DELICIA	POMASQUI	SANTA TERESA	SI	Implementación de espacio inclusivo para adultos mayores y personas con discapacidad. Barrio Santa Teresa - Parroquia Pomasqui	INCLUSIÓN	2017	VARIOS	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 11.189,80	\$ 8.515,00	270	400	EJECUTADO	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debio lanzar únicamente una infima cuantía por el tiempo restante que quedaba de ejecución
LA DELICIA	POMASQUI	ALUGULLA / LA FLORIDA	NO	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Alugulla y La Florida - Parroquia Pomasqui	DEPORTIVO	2017	VARIOS	\$ 16.961,00	\$ 16.961,00	\$ 12.096,00	\$ 6.048,00	350	600	EN EJECUCIÓN	Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Juegos inclusivos (750104) la cual al momento de ser publica el proceso en el portal pasa por puja en donde el contratista se baja una alta cantidad de recurso por lo cual se compromete únicamente lo necesario para pagar la oferta ganadora, sin embargo el contratista esta siendo declarado inculmpido por faltar a los tiempos contractuales establecidos por lo cual no se ha podido pagar el 100% del contrato, siendo el unico pago realizado el anticipo que preveía el contrato del 50%.

LA DELICIA	EL CONDADO	SI	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Pisuli, Rancho José Perella, Rancho San Antonio Alto, Colinas del Norte, Santa Maria - Parroquia El Condado	DEPORTIVO	2017	VARIOS	\$ 69.224,20	\$ 69.224,20	\$ 48.499,92	\$ 24.249,96	2100	3500	EJECUTADO	Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Juegos Inclusivos (730104) la cual al momento de ser publica el proceso en el portal pasa por puja en donde el contratista se baja una alta cantidad de recurso por lo cual se compromete únicamente lo necesario para pagar la oferta ganadora, sin embargo el contratista esta siendo declarado incumplido por lo cual no se tiempos contractuales establecidos por lo cual no se ha podido pagar el 100% del contrato, siendo el unico pago realizado el anticipo que preveia el contrato del 50%
LA DELICIA	CARCELÉN	SI	Implementación de áreas recreativas infantiles en los barrios de Corazón de Jesús - Parroquia Carcelén	DEPORTIVO	2017	VARIOS	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 8.176,00	\$ 4.088,00	800	1000	EJECUTADO	Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Juegos Inclusivos (730104) la cual al momento de ser publica el proceso en el portal pasa por puja en donde el contratista se baja una alta cantidad de recurso por lo cual se compromete únicamente lo necesario para pagar la oferta ganadora, sin embargo el contratista esta siendo declarado incumplido por lo cual no se tiempos contractuales establecidos por lo cual no se ha podido pagar el 100% del contrato, siendo el unico pago realizado el anticipo que preveia el contrato del 50%
LA DELICIA	CARCELÉN	SI	Capacitación a grupos vulnerables de la parroquia de Carcelén para mejorar su calidad de vida. Barrios Carcelén Alto, Carcelén Bajo y Barrio Fuente de Luz - Parroquia Carcelén	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2017	VARIOS	\$ 34.986,60	\$ 34.986,60	\$ 33.524,32	\$ 22.206,89	480	1200	EJECUTADO	1.- Dentro de este proyecto existe la partida de Capacitación (730613) la misma que debido a que el contratista no present facturas por el servicio dado de los meses octubre, noviembre y diciembre, no se pudo liquidar ese contrato quedando un porcentaje del presupuesto sin devengar. 2.- Dentro de este proyecto se encuentra la partida de Material didáctico (730812) la misma que tuvo problemas al momento de ejecutarse por estar empaquetada con procesos de salud que no tuvieron varias dificultades por lo cual se debió lanzar únicamente una infima cuantía por el tiempo restante que quedaba de ejecución

Diceso

Oficio No. AZEA-DGPD-

20180121

DM. Quito,

Ticket GDOC N° 2018-001906

09 JAN 2018

Licenciada
María Belén Aguirre Crespo
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (S)
Presente.-

Asunto: Reporte matriz inversión Proyectos Sociales 2017

De mi consideración:

En atención al Trámite N° 2018-001906, debemos mencionar a usted que en las Asambleas de Presupuesto Participativo 2016 programadas por la Administración Eloy Alfaro – Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo, los representantes de los diferentes barrios no presentaron ningún proyecto de obra social para la ejecución del año 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Edwin Bosmediano Contero
ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO
Referencia trámite N°2018-001906

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	J.C. Palacios Criollo	DGPD	2018-01-08	
Revisión:	D. Granda Balarezo	DGPD		
Revisión	D. Granda Balarezo	DGPD	08-01-18	

- Ejemplar 1: SGCT-PC
- Ejemplar 2: AZEA Archivo Numérico SG
- Ejemplar 3: AZEA Archivo Alfabético SG
- Ejemplar 4: AZEA Expediente DGPD



*Recibido
11/01/2018
16:14
Ww*

**ADMINISTRACIÓN ZONAL
ELOY ALFARO**

Dir: Cap. César Chiriboga S11-89 y Av. Alonso de Angulo PBX: 3110 802/03/04/05 www.quito.gob.ec

—22—

Juan C. P.
Almeida

QUITO
ALCALDÍA

Quito, 03 de enero de 2018
Oficio No. SGCTYPC-0028-2018

Abogado
Xavier Bermeo
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE (S) 2018-001902

Ingeniero
Carlos Guerra
ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO (S) 2018-001906

Ingeniero
Esteban Loayza
ADMINISTRADOR ZONAL MANUELA SAENZ (S) 2018-001909

Ingeniero
Boris Mata
ADMINISTRADOR ZONAL EUGENIO ESPEJO 2018-001910

Señor
Humberto Almeida
ADMINISTRADOR ZONAL LA DELICIA 2018-001917

Abogado
Henry Valencia
ADMINISTRADOR ZONAL CALDERON 2018-001918

Arquitecto
Roberto Aguilar
ADMINISTRADORA ZONAL TUMBACO 2018-001921

Ingeniera
Ivonne Endara
ADMINISTRADORA ZONAL LOS CHILLOS (E) 2018-001922

Ingeniero
Alfredo León
ADMINISTRADOR ZONAL LA MARISCAL 2018-001923.
Presente.-

QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO
09 ENE 2018
HORA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO

QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO
09 ENE 2018 09:05
HORA
Narcisca L.
DESPACHO ADMINISTRADOR ZONAL

DESPACHADO 05 ENE 2018

QUITO REGISTRO:
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO

ASIGNADO: 08 ENE 2018 14:57
HORA

TRAMITE No: 2018-001906

NOMBRE: T. Torres
Telf: 8 T. Torres

E. Rosmed

Asunto: Informe cuatrimestral proyectos sociales – Presupuestos participativos 2016-2017

De mi consideración:

La Ordenanza Metropolitana N° 148 sancionada el 16 de diciembre del 2016, la cual se aprobó el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2017, establece en la Disposición General Tercera que "La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado".

SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dirección: García Moreno N6-01 y Mejía Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Rosita Guadalupe Robalino Cueva (rosita.robalino@quito.gob.ec), 09/01/2018 - 13:51:10

Estado	abierto	Antigüedad	4 d 4 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:40:38
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Calero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrtpartciud@quito.gob.ec		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrtpartciud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrtpartciud@quito.gob.ec

Artículo #6

De: "Rosita Guadalupe Robalino Cueva" <rosita.robalino@quito.gob.ec>
Asunto: ENVIO OFICIO N.- 2018-0121 CON FECHA 09-01-2018
Creado: 09/01/2018 - 13:51:01 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): 2018-0121.PDF (950.7 KBytes)

ENVIO OFICIO N.- 2018-0121 CON FECHA 09-01-2018
 dirigido a Lic. Maria Belén Aguirre Crespo Secretaria General de
 Coordinación Territorial y Participación Ciudadana (S)
 Favor direccionar a la mencionada Funcionaria

Artículo #5

De: "David Alejandro Granda Balarezo" <david.granda@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 09/01/2018 - 11:53:09 por agente
Tipo: nota-interna

NUMERAR Y FECHAR DIRIGIDO A SGCTYPC

Artículo #4

De: "Juan Carlos Palacios Criollo" <juan.palacios@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 09/01/2018 - 11:49:12 por agente
Tipo: nota-interna

continuar trámite

Artículo #3

De: "Edwin Bosmediano Contero" <edwin.bosmediano@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 09/01/2018 - 10:53:37 por agente
Tipo: nota-interna

Atender

Artículo #2

De: "Sandra Faviola Baldeon Silva" <sandra.faldeon@quito.gob.ec>
Para: Edwin Bosmediano Contero <edwin.bosmediano@quito.gob.ec>
Asunto: Nota
Creado: 08/01/2018 - 16:19:34 por agente
Tipo: nota-interna

13-

Adjunto (MAX 8MB): 2018-001906.PDF (204.6 KBytes)

INFORME CUATRIMESTRAL PROYECTOS SOCIALES.PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-2017

Artículo #1

De: "SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA T" <secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec>.

Para: ADMINISTRACION ZONAL ELOY ALFARO

Asunto: oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

Creado: 05/01/2018 - 09:40:38 por cliente

Tipo: teléfono

Adjunto (MAX 8MB): oficio_no_028.pdf (1.5 MBytes)

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Rocío del Pilar Procel Rivas (rocio.procel@quito.gob.ec), 08/01/2018 - 10:36:32

Estado	abierto	Antigüedad	3 d 0 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:44:15
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Galero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec

Artículo #3

De: "Rocio del Pilar Procel Rivas" <rocio.procel@quito.gob.ec>
Asunto: OFICIO N°. 0015 REPORTE CUATRIMESTRAL PROYECTOS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-2017
Creado: 08/01/2018 - 10:36:11 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): RPro4003.pdf (21.5 KBytes)
OFICIO N°. 0015 REPORTE CUATRIMESTRAL PROYECTOS SOCIALES-PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016-2017

Artículo #2
Capitán Giovanni Calles N° 976 y Padre Luis Vaccari

Telfs: 2425 534 / 2428 401

www.quito.gob.ec

De: "Henry Geovanny Valencia Camba" <henry.valencia@quito.gob.ec>

*Recibido
10/01/2018
10:10
10:10*

OFICIO N° 0000015 AZCA-2018

Quito, DM, 11 ENE 2018

Licenciada
María Belén Aguirre
DIRECTORA
METROPOLITANA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Presente.-

De mi consideración:

En referencia al oficio N° SGCTYPC-0028-2018 con fecha 03 de Enero del 2018, en el que solicita el reporte cuatrimestral proyectos sociales-Presupuestos Participativos 2016-2017 adjunto la matriz correspondiente.

Anexo el CD con la matriz correspondiente.



Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Abg. Henry Valencia

ADMINISTRADOR MUNICIPAL ZONAL CALDERÓN

Elaborado por:	K. Mosquera	UGP	05/01/2018	
Revisado por:	S. Erazo	DGPD	05/01/2018	
Aprobado por ;	J.C. Proaño	DGPD	05/01/2018	



MATRIZ DE INVERSIÓN PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

ADMINISTRACIÓN ZONA	PARROQUIA	BARRIO	BARRIO REGULARIZADO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL (PROYECTO PUN)	TEMA/TICA	AÑO DE PRIORIZACIÓN	CODIGO OPC	PRESUPUESTO			NÚMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES				
								INICIAL	COBRADO	COMPROMETIDO	ANTICIPOS	DEVENGADO			Directos	Indirectos		
Calderón	Calderón	El Arbolito 1	SI	Talleres inclusivos de capacitación y educación no formal, con énfasis a grupos de atención no prioritarios	Desarrollo y ejecución del plan de capacitación	2017	SIE-AZCA-2017 CPC-9290000 11	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 12.000,00	\$ 25.000,00	515	1000	Ejecutado	SE INDICA QUE SE RELIZO POR SUBASTA INVERSA Y LA EMPRESA ADJUDICADA EN LA PUJA SE BAJO SU VALOR A LA MITAD EL VALOR SOBRENANTE SE REALIZO LA DEVOLUCIÓN		
		San Juan Centro	SI															
		Nueva Generación	SI															
		Carapungo	SI															
		Centro Parroquial	SI															
		La Planicie	SI															
		Casa Tuya	SI															
		Bonanza	SI															
		Bellavista	SI															
		La Pradera	SI															
		Zabala	SI															
		Comuna de Oyacoto	SI															
		Comuna de Llano Grande	SI															
Nuevo Ecuador	SI																	
Colinas del Valle	SI																	
CALDERON	CARAPUNGO		SI	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA DE CALDERÓN	AREA RECREATIVA	2017	COT-AZCA-05-2017	\$ 48.349,73	\$ 50.337,31	\$ 48.294,95	\$ 24.147,48	\$ 43.046,60	200,00	500,00	EN EJECUCIÓN	LOS VALORES NO INCLUYEN IVA		
CALDERON	SAN JUAN DE CALDERÓN		SI	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO SAN JUAN DE CALDERÓN.	AREA RECREATIVA		COT-AZCA-05-2017	\$ 48.349,00	\$ 22.318,07	\$ 22.654,95	\$ 11.327,48	\$ 19.926,85	200,00	500,00	100%	LOS VALORES NO INCLUYEN IVA		
LLANO CHICO	LA DELICIA		SI	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	AREA RECREATIVA		COTO-AZCA-06-2017	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 78.920,40	\$ 39.460,20	\$ 78.920,40	150,00	500,00	100%	LOS VALORES NO INCLUYEN IVA		

Diego

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Monica Paulina Guevara Costales (monica.guevara@quito.gob.ec), 08/01/2018 - 08:55:06

Estado	abierto	Antigüedad	2 d 23 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:41:17
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Calero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec

Artículo #3

De: "Monica Paulina Guevara Costales" <monica.guevara@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 08/01/2018 - 08:55:01 por agente
Tipo: nota-interna
Adjunto (MAX 8MB): OFICIO_0043-SGCTYPC.pdf (2.1 MBytes)
 SE REMITE OFICIO 0043- INFORME CUATRIMESTRAL PROYECTOS SOCIALES.

Artículo #2

De: "Anabel Vintimilla Aguirre" <anabel.vintimilla@quito.gob.ec>
Asunto: favor gestión y respuesta gracias
Creado: 05/01/2018 - 14:33:11 por agente
Tipo: nota-interna
 favor gestión y respuesta gracias

Wem

Artículo #1

De: "SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA T" <secretgencoordterrpartciud@quito.gob.ec>
Para: ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ
Asunto: oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales
Creado: 05/01/2018 - 09:41:17 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto (MAX 8MB): oficio_no_028.pdf (1.5 MBytes)
 oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

8 -

0043

Oficio No. AZCMS-2018
DM Quito, 05 de Enero de 2018
Ticket GDOC N° 2018-001909

05 ENE 2018

Lic.
María Belén Aguirre Crespo
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA(S)
Presente.-

Asunto: Informe cuatrimestral Proyectos Sociales-Presupuestos Participativos 2016-2017
Ref. Oficio No SGCTYPC-0028-2018

De mi consideración:

En atención al Oficio No SGCTYPC-0028-2018 del 03 de Enero de 2018, documento en el cual solicita se remita el reporte correspondiente al avance en el último cuatrimestre del año 2017 de los proyectos sociales de los Presupuestos Participativos priorizados.


Con estos antecedentes, cumpliendo con la solicitud remitida por usted, adjunto se servirá encontrar la matriz correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.


Ing. Esteban Loayza

ADMINISTRADORA ZONAL CENTRO "MANUELA SÁENZ"(S)

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración	M. Yánez	UGPD	05-1-2018	
Revisión	M. Guevara	DGPD	05-1-2018	NG
Revisión	M. Guevara	DGPD	05-1-2018	NG



7-

MATRIZ DE INVERSION PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

ADMINISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	BARRIO	BARRIO REGULARIZADO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL REGULARIZADO (PORA)	TEMATICA	AÑO DE PRIORIZACIÓN	CODIGO CPC	PRESUPUESTO		DEVENGADO	NUMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES	
								INICIAL	CODIFICADO		COMPROMETIDO	ANTICIPOS			Directos
Manuela Sáenz	La Libertad	Colmena, Santa Lucía, San José de la Libertad, Nueva Aurora, Cima de la Libertad	SI	Tejiendo redes en la Colmena	Revitalizar el patrimonio intangible, a partir de talleres y actividades comunitarias	2017		\$ 13.338,00	\$ 13.338,00		n/a	500	3000	95%	El presupuesto asignado a los proyectos sociales fueron empaquetados en el conjunto de requerimientos de las unidades de DGPD. En el caso de la partida asignada a la adquisición de materiales de ferreteria, el proceso fue declarado por 3 ocasiones desierto, sin embargo algunos materiales se encontraban en stock y otros por adquisición de la Unidad de Seguridad, por lo que la partida para ese rubro no se utilizó. Estos materiales se requerían para los proyectos: Tejiendo Redes en la Colmena y Producción y capacitación de artículos de Tagua
								\$ 18.867,00	\$ 18.867,00	\$ 38.887,02	n/a	20	500	75%	La partida de la cuña radial no se pudo ejecutar, debido a demoras en el proceso de contratación.
								\$ 5.510,76	\$ 5.510,76		n/a	30	100	75%	En la partida herramientas no depreciables, no se utilizó ya que los bienes solicitados no se encontraba en el mercado
								\$ 9.747,91	\$ 9.747,91		n/a	300	1000	85%	La partida de la cuña radial no se pudo ejecutar, debido a demoras en el proceso de contratación.
Itchimbia	La Tola	SI	Producción y capacitación de artículos de Tagua	Realizar un acercamiento histórico de las actividades que realizaba el imperio inca en el actual barrio la Tola, durante los siglos XV y XVI	2017	4500000482 5400001633 5400001708 5200001198 5400001666	\$ 18.867,00	\$ 18.867,00	\$ 38.242,46						
Itchimbia	La Tola	SI	Producción y capacitación de artículos de Tagua	Desarrollar un plan de producción, capacitación de artículos y bisuterías a base de tagua	2017		\$ 5.510,76	\$ 5.510,76							
Itchimbia	La Tola	SI	Campaña cuido mi familia, mi parque, la vida	Integrar a las familias en una cultura conservacionista, actividades recreativas y recorridos guiados al parque Itchimbia	2017		\$ 9.747,91	\$ 9.747,91							

Quito, 03 de enero de 2018
Oficio No. SGCTYPC-0028-2018

Abogado
Xavier Bermeo
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE (S)

Ingeniero
Carlos Guerra
ADMINISTRADOR ZONAL ELOY ALFARO (S)

Ingeniero
Esteban Loayza
ADMINISTRADOR ZONAL MANUELA SAENZ (S)

Ingeniero
Boris Mata
ADMINISTRADOR ZONAL EUGENIO ESPEJO

Señor
Humberto Almeida
ADMINISTRADOR ZONAL LA DELICIA

Abogado
Henry Valencia
ADMINISTRADOR ZONAL CALDERON

Arquitecto
Roberto Aguilar
ADMINISTRADORA ZONAL TUMBACO

Ingeniera
Ivonne Endara
ADMINISTRADORA ZONAL LOS CHILLOS (E)

Ingeniero
Alfredo León
ADMINISTRADOR ZONAL LA MARISCAL
Presente.-

Asunto: Informe cuatrimestral proyectos sociales – Presupuestos participativos 2016-2017

De mi consideración:

La Ordenanza Metropolitana N° 148 sancionada el 16 de diciembre del 2016, la cual se aprobó el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2017, establece en la Disposición General Tercera que "La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado".

En cumplimiento a la norma y con el fin de que esta Secretaría General pueda remitir el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año 2017, se solicita a todas las administraciones zonales enviar el informe de los proyectos de Presupuestos Participativos (programas, proyectos sociales y obra pública) priorizados para el año 2017, de conformidad con las matrices adjuntas. Esta información deberá ser remitida a esta Secretaría hasta el día 05 de enero de 2018, en formato físico y digital.


Cabe recordar que el Concejo Metropolitano ha ratificado este requerimiento, mediante la Disposición General Tercera de la Ordenanza Metropolitana N°197 del 14 de diciembre del 2017.

Atentamente,



Lic. María Belén Aguirre Crespo

SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (S)

	Nombres	Firma
Elaborado por:	Diego Hidalgo C.	

Adjunto: Matriz de inversión de proyectos sociales -- Presupuestos Participativos 2016-2017
Matriz de inversión de obra pública -- Presupuestos Participativos 2016-2017

DM Quito, viernes 12 de enero de 2018

Licenciada
María Belén Aguirre Crespo
**SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (S)**
Presente.-

Ref. Ticket # 2018-001910

Cordial saludo.


Asunto: Informe cuatrimestral proyectos sociales - Presupuestos Participativos

En respuesta a su solicitud del informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos sociales de presupuestos participativos de la Administración Zonal Eugenio Espejo durante el año 2017, contenida en Oficio No. SGCTYPC-0028-2018 de 3 de enero de 2018, adjunto al presente la información solicitada, misma que fue remitida mediante correo electrónico el día 5 de enero de 2018.

Atentamente,



Abg. Nicole Galindo Sánchez
**DIRECTORA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO**

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración	Abg. Nicole Galindo	DGPD	12 ene 2018	

MATRIZ DE INVERSION PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017
ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO

PARROQUIA	BARRIO	BARRIO REGULIZADO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL PRIORIZADO (POA)	TEMATICA	AÑO DE PRIORIZACION	CODIGO CPC	PRESUPUESTO					NUMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE PROGRAMÁTICO	OBSERVACIONES
							INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	ANTICIPADOS	DEVENGADO	Directos	Indirectos		
LA MARISCAL	LA MARISCAL	SI	PROYECTO INTEGRAL CIUDADANO PARROQUIAL LA MARISCAL	SOCIAL	2016	9599902111 1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	3050	6000	50%	De conformidad al contrato el plazo de terminación es el 8 de febrero del 2018, por lo que el pago final se realizará contra entrega recepción de todos los productos objeto del contrato MCS-MQ-AZEE-001-2017.
COCHAPAMBA	COCHAPAMBA SUR	SI	IMPLEMENTACIÓN CASA SOMOS MÓVIL COCHAPAMBA SUR DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA	SOCIAL	2016	3814019111	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 5.660,34	-	\$ 5.660,34	1787	500	100%	Se adquirió mobiliario no depreciable para el equipamiento de Casa Somos Cochapamba tal como kits escolares, sillas, pufs, entre otros.
						369900026	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 1.565,36	-	\$ 1.565,36			100%	Valor utilizado en la adquisición de material didáctico para el desarrollo de las actividades lúdicas de la Casa Somos Cochapamba.
							\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	-	\$ 0,00			100%	Se adjunta Memorando N° CZCS-AZEE-2017-50 como respaldo al valor no devengado. No hubo afectación al avance programático.
						929000111	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	-	\$ 4.000,00			100%	Se ejecutó la totalidad del servicio de capacitación contratado en Casa Somos Cochapamba.
ANA MARÍA Y LA PULIDA	SI	RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA HABAS CORRAL EN LOS BARRIOS LA PULIDA Y ANA MARÍA DE LA PARROQUIA COCHAPAMBA	AMBIENTAL	2016	949000011	\$ 60.599,00	\$ 60.599,00	\$ 60.288,00	-	\$ 60.288,00	3000	5000	95%	La meta alcanzada de tres quebradas en proceso de recuperación en la AZEE en el 2017 contribuye a la meta distrital en el PMDOT 2015-2025 en alrededor del 9.09% de quebradas prioritizadas (33) que están en proceso de manejo integral en el DMQ hasta el 2019. El proceso de recuperación de estas quebradas toma en cuenta varios componentes integradores lo social, lo económico, lo ambiental y lo cultural. En el caso de la Quebrada Habas Corral a pesar que hubo serios cuestionamientos a la gestión municipal por un grupo de gente inconforme, se puede observar en recorridos de campo que la quebrada se encuentra en un proceso de regeneración natural bastante interesante, que ya no es un botadero de basura y escombros como lo era antes, que la población ahora está consciente que hay que mantener la quebrada en buen estado. En el caso de las quebradas San Francisco y San Antonio la problemática social es muy complicada, existen	

16502

2

COMITÉ DEL PUEBLO	COMITÉ DEL PUEBLO Y LA BOTA	SI	RECUPERACION DE LAS QUEBRADAS SAN FRANCISCO Y SAN ANTONIO EN EL BARRIO LA BOTA Y COMITÉ DEL PUEBLO DE LA PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	AMBIENTAL	2016															serios problemas sociales con niveles demográficos de hacinamiento graves, con conductas desordenadas, delincuencia, violencia intrafamiliar, drogadicción y falta de educación, provocan que la capacidad de carga de la zona este sobre los límites. Resultado de esto las quebradas son afectadas con contaminación tanto de desechos sólidos y líquidos, criadero de chancos, construcciones informales en zonas de riesgos, invasiones, ocupación de las laderas de las quebradas para actividades agrícolas insostenibles. Los esfuerzos para los siguientes años deberá enfocarse la construcción de los marginales sanitarios de las Quebradas San Francisco y San Antonio por parte de la EPMAPS, continuar con el cierre de puntos críticos de contaminación, eliminación de fuentes de presión y reforzar los controles en con procesos administrativos sancionatorios (AMC) con respecto a las OM 332, 213, 282, 048 y la resolución C350 en las quebradas del Comité del Pueblo. En el caso de la Quebrada Habas Corral es dar seguimiento y monitoreo a la recuperación que va en buen camino.
-------------------	-----------------------------	----	--	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WBO

oficio no. 028 informe cuatrimestral proyectos sociales

impreso por Jenny Alexandra Olmedo Mena (jenny.olmedo@quito.gob.ec), 09/01/2018 - 15:55:15

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO

Estado	abierto	Antigüedad	4 d 5 h
Prioridad	3 normal	Creado	05/01/2018 - 09:45:02
Cola	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Hidalgo Calero Diego Alejandro
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	secretgencoordterrapartciud@quito.gob.ec		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Apellido: T
Identificador de usuario: secretgencoordterrapartciud@quito.gob.ec
Correo: secretgencoordterrapartciud@quito.gob.ec

Artículo #4

De: "Jenny Alexandra Olmedo Mena" <jenny.olmedo@quito.gob.ec>
Asunto: Actualización del propietario!
Creado: 09/01/2018 - 15:32:58 por agente
Tipo: nota-Interna
Adjunto (MAX 8MB): of19.pdf (64.1 KBytes)
despachado con oficio Nº AMZT-2018-000019 del 9 de enero 2018 (anexo: matriz de inversión Proyectos Sociales de Presupuestos Participativos 2017)

Wen

Juan Montalvo S2-33 y Oswaldo Guayasamín PBX: 2371-943

Recibido
11/01/2018
16:15
Wen

ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO

0000019

Oficio No. AMZT-2018
DM Quito, 09 ENE 2018
Ticket GDOC N° 2018-001921

Licenciada
María Belén Aguirre Crespo
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (S)
Presente.-

Asunto: Informe cuatrimestral proyectos sociales -Presupuestos Participativos 2016-2'17


De mi consideración:

En atención a su requerimiento realizado mediante Oficio No. SGTYPC-0028-2018, mediante el cual solicita remitir el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año 2017, de los proyectos de Presupuestos Participativos (programas, proyectos sociales y obra pública) priorizados para el año 2017.

Al respecto me permito adjuntar la matriz con la información requerida.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Arq. Roberto Aguilar Olmedo
ADMINISTRADOR MUNICIPAL ZONA TUMBACO

Adjunto: Matriz

ACCIÓN	RESPONSABLE	SIGLA UNIDAD	FECHA	SUMILLA
Elaboración:	P. Ayala	UGPD	2018-01-05	[Handwritten initials]
Revisión	Ma. Cla. Chambers	DGPD	2018-01-05	
Aprobado	Ma. Caridad Chacón	DGPD	2018-01-05	

10 ENE 2018
11:00 PM
13:46

Ejemplar 1: SGCTYPC
Ejemplar 2: AMZT-SECRETARIA GENERAL - Archivo
Ejemplar 3: DGPD Archivo numérico

Informe Cuatrimestral Proyectos Sociales Presupuestarios Participativos 2017

Impreso por Alfonso Gonzalo Muñoz Peñaherrera (alfonso.munoz@quito.gob.ec), 11/01/2018 - 08:28:12

Estado	abierto	Antigüedad	0 m
Prioridad	3 normal	Creado	11/01/2018 - 08:28:04
Cóla	SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART	Creado por	Muñoz Peñaherrera Alfonso Gonzalo
Bloquear	bloqueado	Tiempo contabilizado	0
Identificador del cliente	PE-001		
Propietario	jguevara (Jose Luis Guevara Rodriguez)		

Información del cliente

Nombre: ALFONSO
Apellido: MUÑOZ PEÑAHERRERA
Identificador de usuario: 1714648134
Correo: alfonso-agmp@yahoo.com
Cliente: PERSONAS NATURALES-CIUDADANOS

Artículo #1

De: "ALFONSO MUÑOZ PEÑAHERRERA" <alfonso-agmp@yahoo.com>,
Para: SECRETARIA GENERAL COORD TERRITORIAL Y PART
Asunto: Informe cuatrimestral Proyectos Sociales Presupuestarios Participativos 2017
Creado: 11/01/2018 - 08:28:04 por cliente
Tipo: teléfono
Adjunto (MAX 8MB): 0113.pdf (446.6 KBytes)

Informe cuatrimestral Proyectos Sociales Presupuestarios Participativos 2017, se despacha con oficio 2018-0113 de 10/01/2018

Muñoz

Recibido
11/01/2018.
16:14
May

Oficio N°: AMZT-2018
 Quito D.M.,
 Ticket GDOC-

0113
 10 ENE 2018

Licenciada
María Belén Aguirre
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION TERRITORIAL Y PARTICIPACION
CIUDADANA (S)

Asunto: Informe Cuatrimestral Proyectos Sociales- Presupuestos Participativos 2017

De mi consideración:

En atención al Oficio N° SGCTYPC-0028-2018, de fecha 03 de enero de 2018, en el cual se solicita se remita el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año 2017, de todos los programas, proyectos sociales y obra pública que fueron priorizados en Presupuestos Participativos 2017.

Con este antecedente se envía lo solicitado en los formatos establecidos para este propósito por la Secretaría de Coordinación Territorial.

Por lo expuesto, me suscribo de usted.




Atentamente,

Alfonso Muñoz Peñaherrera
ADMINISTRADOR MUNICIPAL ZONA QUITUMBE
 Adj: matriz de inversión, matriz proyectos sociales

Elaboración	D Ortiz	UP	2018/01/10
-------------	---------	----	------------

- Ejemplar 1: Secretaría General de Coordinación Territorial
- Ejemplar 2: Secretaría General AZQ
- Ejemplar 3: Archivo DGPD AZQ
- Ejemplar 4: Unidad de Proyectos AZQ



MATRIZ DE INVERSIÓN PROYECTOS SOCIALES - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 ADMINISTRACION QUITUMBE



ADMINISTRACION ZONAL	PARROQUIA	BARRIO	BARRIO REGULARIZADO	NOMBRE DEL PROYECTO SOCIAL (Priorizado / No)	TEMATICA	AÑO DE PRIORIZACION	PRESUPUESTO				NUMERO DE BENEFCIARIOS		AVANCE PROGRAMATICO	OBSERVACIONES	
							INICIAL	CONYUGADO	COMPLEMENTARIO	ANTICIPADOS	DEVENGADO	Directos			Indirectos
QUITUMBE	QUITUMBE	BARRIO EL EJERCITO NACIONAL	SI	PROYECTO SOCIAL: CONFORMACION DE UNA RED JUVENIL EN EL BARRIO EL EJERCITO NACIONAL PARROQUIA QUITUMBE	Participación Ciudadana	2016	321290419	\$ 18.830,38	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	N/A	N/A	0,00%	PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION AL ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION
							9290000126/929000014	\$ 18.830,38							
							962200561/963100014								
							643220011								
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	BARRIOS: LA MERCED, SECTOR CDLA. IBARRA UTAQ Y LA ECUATORIANA	SI	PROYECTO SOCIAL: ESCUELA DE FORMACION JUVENIL CON ENFOQUE EN VOLUNTARIADO CIUDADANO PARA LOS BARRIOS: LA MERCED, SECTOR CDLA. IBARRA UTAQ Y LA ECUATORIANA DE LA PARROQUIA LA ECUATORIANA	Participación Ciudadana	2016	891211011	\$ 35.087,40	\$ 5.138,99	\$ 0,00	\$ 5.138,99	N/A	N/A	0,00%	PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION AL ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION
							622650012								
							9290000126/929000014								
							643220011								
QUITUMBE	TURUBAMBA	N/A	N/A	PROYECTO SOCIAL: UNIDAD Y EQUIDAD DE LAS CULTURAS URBANAS "SR FESTIVAL III EDICION" DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	Cultural	2016	891211011	\$ 31.150,00	\$ 1.550,00	\$ 0,00	\$ 1.550,00	N/A	N/A	0,00%	PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION AL ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION
							622650012								
							962200561/963100014								
							9290000126/929000014								
QUITUMBE	CHILLOGALLO	BARRIO LAS CUADRAS, SECTOR MERCADO LAS CUADRAS	SI	PROYECTO SOCIAL: "ESCUELAS DE ARTES POPULARES" PARA EL BARRIO LAS CUADRAS, SECTOR MERCADO LAS CUADRAS, PARROQUIA CHILLOGALLO	Educativo	2016	962200561/963100014	\$ 21.484,21	\$ 1.842,10	\$ 0,00	\$ 1.842,10	N/A	N/A	0,00%	PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION AL ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION
							9290000126/929000014								
							643220011								
							369900021								
QUITUMBE	CHILLOGALLO	BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL SUR OCCIDENTE	SI	PROYECTO SOCIAL: "MANOS UNIDAS Y EMPRENDEORAS" PARA EL BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL SUR OCCIDENTE, PARROQUIA CHILLOGALLO	Educativo	2016	962200561/963100014	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%	PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION AL ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION
							9290000126/929000014								
							643220011								
QUITUMBE	CHILLOGALLO	BARRIO LA GARZOTA	SI	PROYECTO SOCIAL: "TALLERES DE CAPACITACION, LA GARZOTA EN ACCION", BARRIO LA GARZOTA, PARROQUIA CHILLOGALLO	Educativo	2016	962200561/963100014	\$ 3.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%	PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTE PROYECTO SE REALIZA UN EMPAQUETAMIENTO CON VARIAS UNIDADES DE LA ZONAL SIENDO UN REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE CADA UNIDAD UN TIPO DIFERENTE DE CAPACITACION Y TALLERES PARA LA COMUNIDAD, POR TAL MOTIVO EL SERVICIO NO TIENE UN CODIGO CPC QUE AGRIPE TODAS LAS ESPECIFICIDADES, POR LO TANTO LA CONTRATACION DE ESTE SERVICIO NO PUEDO LLEVARSE A CABO, CON ESTE ANTECEDENTE EN EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL EMPAQUETARA LOS PROCESOS DE CAPACITACION UTILIZANDO UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES

QUITUMBE	CHILLOGALLO	BARRIO SANTA ROSA IV ETAPA	SI	PROYECTO SOCIAL- "UN MUNDO LLENO DE CREATIVIDAD A TODO COLOR", BARRIO SANTA ROSA IV ETAPA, PARROQUIA CHILLOGALLO	Educativo	2016	96220561/96310 0014	\$ 12.960,00	\$ 12.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	N/A	N/A	0,00%	<p>PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE ESTE PROYECTO SE REALIZARA EMPAQUETAMIENTO CON VARIAS UNIDADES DE LA ZONAL SIENDO REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE CADA UNIDAD UN TIPO DIFERENTE CAPACITACION Y TALLERES PARA LA COMUNIDAD, POR TAL MOTIVO SEROP NO TIENE UN CODIGO CPC QUE AGROUPE TODAS LAS ESPECIFICACIONES, POR LO TANTO SE CONSIDERARON DIFERENTES MARCAS PARA LOS PRODUCTOS QUE SE CONTEMPLARON EN ESTE PERIODO LA ZONAL EMPAQUETARA LOS PROCESOS DE CAPACITAZA UTILIZANDO UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES:</p>
QUITUMBE	QUITUMBE	BARRIO QUILLALACTA	SI	PROYECTO SOCIAL- "SENDEROS ECOLOGICOS", PARQUE QUIROGA, BARRIO PARA EL BARRIO QUILLALACTA, PARROQUIA QUITUMBE	Ambiental	2016	891211011 929000116/9290 0014 96220561/96310 0014 36990001 622850012 623850013	\$ 15.023,00	\$ 15.023,00	\$ 1.007,89	\$ 0,00	\$ 1.007,89	N/A	N/A	0,00%	<p>PARA ESTE PROYECTO SE HAN CONTEMPLADO VARIAS ACTIVIDADES MISMAS QUE TIENEN VARIOS PROCESOS DE CONTRATACION TENIENDO EN CUENTA UNA PARTIDA Y UN CPC ESPECIFICO, LO QUE DIFICULTA ADMINISTRATIVAMENTE SU ADQUISICION Y/O CONTRATACION ESTAR ESTAS CONTEMPLADAS EN EMPAQUETAMIENTO, PARA EL PRESENTE PERIODO LA ZONAL UTILIZARA UN CPC QUE ABARQUE TODAS LAS NECESIDADES DE CONTRATACION</p>

