

Misa  
Cevallos  
16/01/2019



Oficio No. SGCTYPC-091-2019  
Quito, 15 ENE 2019  
GDOC N° 2019-

Abogado  
Diego Cevallos  
**SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**

Presente.-

**Asunto:** Informe sobre avances de ejecución proyectos  
Presupuestos Participativos-tercer cuatrimestre 2018.

De mi consideración:

De conformidad a lo establecido en la Disposición General Tercera de la Ordenanza No. 193 vigente desde el 11 de enero del 2018, que establece: "La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros quince días del mes siguiente al cumplimiento de período cuatrimestral señalado.", me permito remitir el informe consolidado correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2018, con sustento en la información remitida por las Administraciones Zonales y del Sistema SIPARI.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,

Dr. Pablo Falconí Castillo  
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Acción	Nombres Responsables	Siglas Unidades	Fecha	Sumilla
a) Elaborado por:	Juan Pablo Cevallos.	DMCGT	15/01/2019	M
	Diego Hidalgo.	DMPC	15/01/2019	M
	Carlos Caicedo.	CAF	15/01/2019	3

Ejemplar 1: SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO  
Ejemplar 2: COPIA ARCHIVO SGCTYPC  
Ejemplar 3: COPIA DESPACHO SGCTYPC

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
RECEPCIÓN

Fecha: 15 ENE 2019 Hora .....

Nº HOJAS ..... 16hojas  
Recibido por: M.H. R

SECRETARÍA GENERAL  
**COORDINACIÓN**  
TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

García Moreno N6-01 y Mejía | Teléfonos: 3952 300 Ext. 15002 | [www.quito.gob.ec](http://www.quito.gob.ec)

**INFORME CUATRIMESTRAL AVANCE PRESUPUESTARIO Y PROGRAMÁTICO**

**PROYECTO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS**

**QUITO**

ALCALDIA

ADMINISTRACION ZONAL	PARROQUIA	AREA URBANO / RURAL	BARRIO/PARROQUIA/ORGANIZACIÓN	PROYECTO FINANCIERO	NOMBRE DEL PRODUCTO REGISTRADO EN POA	PRESUP. INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO	ESTADO DEL PRODUCTO	AVANCE PROGRAMATICO DEL PRODUCTO	AVANCE DE EJECUCION OBRA PUBLICA	PROGRAMACIÓN PAC
EUGENIO ESPEJO	NAYÓN	RURAL	S.FCO DE TANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CARLOS DOUSDEBES DESDE LA VICENTE FLOR CEDEÑO HASTA EL SEGUNDO PASAJE EXISTENTE FRENTE A AL COMDOMIOS CAMPANARIO. SAN FRANCISCO DE TANDA, PARROQUIA DE NAYÓN	\$ 11.001,95	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	EL PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DECORATIVAS- INGRESO A LA PARROQUIA, EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALPA	\$ 79.800,00	\$ 79.800,00	\$ 50.383,32	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	EL PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO PARROQUIAL, EL PROGRESO, PARROQUIA DE ATAHUALPA	\$ 89.900,00	\$ 89.900,00	\$ 116.093,49	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	S.RAFael	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, CANCHA SINTÉTICA DE INDORFUTBOL, GRADERIOS, CAMERINOS; CERRAMIENTO, BAÑOS CAMINERIA PERIMETRAL, JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS Y ESTACIONAMIENTO EN EL AREA VERDE DEL SECTOR DE SAN RAFAEL. PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA	\$ 213.812,77	\$ 213.812,77	\$ 213.812,77	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PERUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLISEO DE LA PARROQUIA DE PERUCHO ( BLOQUE SERVICIOS)	\$ 167.000,00	\$ 167.000,00	\$ 166.892,99	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PUÉLLARO	RURAL	PUELLARO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ARCO EN LA VIA PRINCIPAL QUE LA BIENVENIDA EN LA PARROQUIA DE PUELLARO	\$ 18.800,00	\$ 18.800,00	\$ 35.302,71	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	NAYÓN	RURAL	S.FRANCISCO TANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL AREA VERDE DE SAN FRANCISCO DE TANDA. SAN FRANCISCO DE TANDA, PARROQUIA DE NAYÓN	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00	\$ 7.973,58	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	NAYÓN	RURAL	LAS PALMAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ELIAS SINALIN DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA 19 DE DICIEMBRE. PARROQUIA DE NAYÓN	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ 98.885,76	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE QUITO DESDE LA CALLE SUCRE HASTA LA CALLE MANABI. PARROQUIA DE ZAMBIZA	\$ 81.000,00	\$ 81.000,00	\$ 70.568,86	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ÍÑAQUITO	URBANA	JARDINES DEL BATAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REASFALTO DE LA CALLE MANRIQUE LARA DESDE LA JUAN DE ILLANEZ HASTA EL FINAL DEL PASAJE. JARDINES DEL BATAN, PARROQUIA DE ÍÑAQUITO	\$ 42.300,00	\$ 42.300,00	\$ 27.320,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ÍÑAQUITO	URBANA	BATAN ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO AL AIRE LIBRE E INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE ARROYO DEL RIO. BATÁN ALTO, PARROQUIA DE ÍÑAQUITO	\$ 38.100,00	\$ 38.100,00	\$ 37.982,27	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	S.VICENT FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PARQUE INFANTIL ECOLOGICO SAN VICENTE DE LA FLORIDA, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 35.280,00	\$ 35.280,00	\$ 35.231,82	NO EJECUTADO	0%	0%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MURO DE TALUD INTERIOR LIGA COCHAPAMBA NORTE. COCHAPAMBA NORTE, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	LA PULIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO SENDERO ZIGZAG ESCALINATA OE11 ( OCTAVA TRANSVERSAL ). PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 8.450,00	\$ 8.450,00	\$ 8.444,25	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ANA MARIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LA CALLE GONZALO VALDIVIESO. ANA MARÍA, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 11.750,00	\$ 11.750,00	\$ 11.641,10	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE OE15D (GUAYASAMIN) Y N581 ( CATOLICA). ATUCUCHO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00	\$ 46.457,28	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	COCHAPAMBA SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MURO DE CONTENCIÓN TRAS LA CASA COMUNAL. COCHAPAMBA SUR, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 45.400,00	\$ 45.400,00	\$ 45.400,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3

EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	S.LORENZO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMPLEMENTACIÓN DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL. SAN LORENZO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$	3.000,00	\$	3.000,00	\$	2.993,79	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	RUPERTO ALARCON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE PISO DE LA CASA COMUNAL. RUPERTO ALARCON, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$	5.400,00	\$	5.400,00	\$	5.383,19	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y AMPLIACION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO LA BOTA. PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$	15.700,00	\$	15.700,00	\$	30.100,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE S/N DESDE LA CALLE ALAJUELA HASTA PASAJE S/N; SECTOR LA BOTA PASANDO LA GUARDERIA DE LA ZONA 4 ENTRE LA CALLE TERESA IZA Y ALAJUELA. LA BOTA, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$	45.000,00	\$	-	\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	COMITE DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REFORMA GEOMETRICA DEL ACERA SUR -OESTE DE LA AVENIDA JORGE GARCES Y ADOLFO KILNGER. COMITÉ DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$	2.700,00	\$	2.700,00	\$	2.700,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	COMITE DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PARQUE AL GRUTA ( HACIA LA CALLE IGNACIO CABEZAS). PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$	41.000,00	\$	41.000,00	\$	20.500,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA KENNEDY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 1 QUE COLINDA CON LAS CALLES LAS TORONJAS. KENNEDY, PARROQUIA DE KENNEDY	\$	11.000,00	\$	11.000,00	\$	10.674,34	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA LUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA LUZ. PARROQUIA DE KENNEDY	\$	14.500,00	\$	14.500,00	\$	13.236,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA LUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PARQUE DE LA LUZ. PARROQUIA DE KENNEDY	\$	17.500,00	\$	17.500,00	\$	8.532,47	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	DAMMER 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO Y GRADERÍO EN EL PARQUE DAMMER1. PARROQUIA DE KENNEDY	\$	15.000,00	\$	15.000,00	\$	21.269,86	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	BUENOS AIRES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE E17C DESDE LA FELIX BARREIRO HASTA LOS MUELLES. BUENOS AIRES, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$	68.700,00	\$	68.700,00	\$	55.572,92	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	MALDONADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE BORDILLO DE CAMINERÍA PARQUE ANTONIO RICAURTE. BARRIO MALDONADO, PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	\$	2.400,00	\$	2.400,00	\$	2.158,81	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	MALDONADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE PARED Y ACERA DE COSTADO SUR DE LA LIGA CHAUPICRUZ. BARRIO MALDONADO, PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	\$	16.600,00	\$	16.600,00	\$	10.645,35	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	ANDALUCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE ACÉRAS PERIMETRALES PARQUE ANDALUCIA. PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	\$	25.400,00	\$	25.400,00	\$	19.185,41	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	EL ARMERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN ÁVILA DESDE LA CURVA DE LA CASA COMUNAL Y GUARDERÍA HASTA EL ÚLTIMO TRAMO DE TIERRA. ARMERO, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$	77.200,00	\$	77.200,00	\$	77.199,98	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	S.CLARA S.MILLAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE SEXTA TRANSVERSAL, DESDE LA HUMBERTO ALBORNOZ (144M) CONFORME ORDENANZA 024. COMUNA DE SANTA CLARA DE MILÁN, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$	49.500,00	\$	49.500,00	\$	49.499,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	UNION NACIONAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO PARQUE UNIÓN NACIONAL. PARROQUIA DE RUMIPAMBA	\$	58.800,00	\$	58.800,00	\$	58.763,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	IJAQUITO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS ARREGLOS EN EL PARQUE UBICADO EN LAS CALLE ESTIJA Y VASQUEZ. IJAQUITO ALTO, PARROQUIA DE RUMIPAMBA	\$	73.000,00	\$	73.000,00	\$	72.723,77	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	JIPIJAPA	URBANA	LOS LAURELES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RESTAURACIÓN DE CASA COMUNAL, CAMBIO DE CUBIERTA COLOCACIÓN DE BALDOSA ARREGLO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR . LOS LAURELES, PARROQUIA DE JIPIJAPA	\$	39.000,00	\$	39.000,00	\$	39.000,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE 26 (OE14) DESDE LA N58 HASTA LA N58H, ATUCUCHO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$	92.200,00	\$	92.200,00	\$	101.244,58	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	ATUCUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LAS CALLES N56B, OE17A, OE17B N56B Y PASAJE N56A, ATUCUCHO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$	110.100,00	\$	110.100,00	\$	95.540,13	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1

EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA DE ACCESO EN EL PREDIO DEL COLISEO. PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 17.500,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	30%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS, BATERIAS SANITARIAS EN EL PREDIO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA. PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 42.463,60	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	PUÉLLARO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREACIONAL DEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) PARROQUIA DE PUELLARO	\$ 166.000,00	\$ 166.000,00	\$ 168.648,20	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	PUÉLLARO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INCORPORACIÓN DE 4 JUEGOS INCLUSIVOS EN LA PISCINA PARROQUIAL. PARROQUIA DE PUELLARO	\$ 5.900,00	\$ 5.900,00	\$ 5.844,06	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	NAYÓN	RURAL	SAN PEDRO DEL VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE AMABULO DESDE LA CALLE PALTAPAMBA HASTA EL FINAL. SAN PEDRO DEL VALLE, PARROQUIA DE NAYÓN	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACIÓN DE CESPED NATURAL EN CANCHA DE LA COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG. PARROQUIA DE ZAMBIZA	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	NUEVOS HORIZONTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CULMINACIÓN DEL CERRAMIENTO ACERA Y MURETE DE LA CASA BARRIAL. NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ 12.391,83	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	ÑAQUITO	URBANA	BELLAVISTA CANAL 8	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PINTURA DE GRADERIO Y MURO DE LA CANCHA DE LA LIGA BELLAVISTA. BELLAVISTA CANAL 8, PARROQUIA DE ÑAQUITO	\$ 26.300,00	\$ 26.300,00	\$ 25.552,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	ÑAQUITO	URBANA	COMUNA MIRAFLORES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE GRADERIO, VISERA Y BATERIAS SANITARIAS EN EL ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNA DE MIRAFLORES. PARROQUIA DE ÑAQUITO	\$ 79.700,00	\$ 79.700,00	\$ 78.919,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	GRANDA GARCES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS GRANDA GARCES, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ 18.761,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PINOS DE LA PULIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUINADO CALLE G (N54). PINOS DE LA PULIDA, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 32.832,83	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	EL TRIUNFO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MURO Y ACERA, PARQUE ( 60 Y PIQUITO). EL TRIUNFO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 15.500,00	\$ 15.500,00	\$ 15.500,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	SAN CARLOS ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN LA AREA VERDE DONDE FUNCIONA LA LIGA SAN CARLOS. SAN CARLOS ALTO, PARROQUIA DE COCHAPAMBA	\$ 11.750,00	\$ 11.750,00	\$ 24.765,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 6	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACION DE LA CASA COMUNAL DE LA ZONA 6, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	UNION Y PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE EL ADOQUINADO ACTUAL. UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 14.600,00	\$ 14.600,00	\$ 14.600,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	LA PAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE PEDRO GALARRAGA SECTOR LA PAZ. PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	\$ 26.600,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 9	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ZONA 9. COMITÉ DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 8.300,00	\$ 8.300,00	\$ 5.936,49	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	COMITE DEL PUEBLO	URBANA	ZONA 8	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES EN EL PREDIO MUNICIPAL DE LA ZONA 8 UBICADO EN LAS CALLES GASPAR MALDONADO Y MIGUEL ARISTIZABAL. COMITÉ DEL PUEBLO, PARROQUIA DE COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 4.700,00	\$ 4.700,00	\$ 4.439,05	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LAS CALLE LAS FUCCIAS ENTRE GUABOS Y TORONJAS. EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 52.600,00	\$ 52.600,00	\$ 39.399,07	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE LAS FUCSIAS ENTRE TORONJAS Y MADRESELVA. EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 52.000,00	\$ 52.000,00	\$ 40.197,84	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	EL INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE A, DESDE LAS HORTENCIAS DESDE LAS TORONJAS. EL INCA, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 11.142,42	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1

EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	LA CASTELLANO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE LA CASTELLANA. PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00	\$ 6.237,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	RUMIÑAHUI ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENATACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PARQUE DE LA RUMIÑAHUI ALTA. PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 14.966,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	RUMIÑAHUI ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RE - PINTADO DE PAREDES Y BORDILLOS DEL PARQUE DE LA RUMIÑAHUI ALTA. PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.701,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	RUMIÑAHUI BAJA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE CANCHAS DE BASQUET DEL PARQUE UBICADO EN LAS CALLES SINAGHICHA Y SANCHO HACHO. RUMIÑAHUI BAJO, PARROQUIA DE KENNEDY	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	\$ 80.754,71	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	SAN GREGORIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFALTADO DE LA CALLE MANUEL TAMAYO. SAN GREGORIO, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 65.200,00	\$ 65.200,00	\$ 49.319,63	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	S.ISIDRO INCA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL. SAN ISIDRO DEL INCA, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 30.150,00	\$ 30.150,00	\$ 30.150,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	S.MIGUEL AMAGASI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE N53E. AMAGASÍ DEL INCA, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 21.450,00	\$ 21.450,00	\$ 25.357,32	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	REINA DEL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, REINA DEL CISNE, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	REINA DEL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACIÓN DE REJILLAS EN EL ACCESO DE LA AV. SIMÓN BOLÍVAR HACIA EL BARRIO JARDINES DEL INCA, REINA DEL CISNE, PARROQUIA DE SAN ISIDRO DEL INCA	\$ 64.700,00	\$ 64.700,00	\$ 71.297,50	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	LEON ERDSTEIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE CANCHAS EN EL PARQUE DIEGO DE TAPIA. URBANIZACIÓN LEON ERDSTEIN, PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	\$ 62.700,00	\$ 62.700,00	\$ 60.844,09	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	CHAUPICRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS EN EL ÁREA VERDE DONDE FUNCIONA LA LIGA CHAUPICRUZ. PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	\$ 13.900,00	\$ 13.900,00	\$ 9.204,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	MARISCAL SUCRE	URBANA	CIUDADELA NAVAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LUGO DESDE LA CALLE LÉRIDA HASTA LA LADRÓN DE GUEVARA, CIUDADELA NAVAL, PARROQUIA DE LA MARISCAL	\$ 69.900,00	\$ 69.900,00	\$ 56.649,70	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	EL TRIGAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO DEL TRIGAL. PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 42.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE O. VISTA HERMOSA, PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 34.600,00	\$ 34.600,00	\$ 34.599,98	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	LA ISLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNAL EN EL PARQUE DEL BARRIO LA ISLA. PARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	JIJIAPA	URBANA	LAS PALMERAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LOS VIÑEDOS DESDE LA AV. LAS PALMERAS HASTA LA CALLE ISLA ISABELA. LAS PALMERAS, PARROQUIA DE JIJIAPA	\$ 43.893,45	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSE DE MINAS	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLISEO DE LA PARROQUIA (CANCHAS, GRADERIO, INGRESO VEHICULAR), PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS.	\$ 55.000,00	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	VISTA HERMOSA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA EN EL PASAJE A. VISTA HERMOSA, FARROQUIA DE BELISARIO QUEVEDO	\$ 39.450,00	\$ 39.450,00	\$ 39.448,28	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	IÑAQUITO	URBANA	ANA LUISA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE LA PLAYITA E17A Y DE LA CALLE N32H. BELLAVISTA CANAL 8, PARROQUIA DE IÑAQUITO	\$ 28.600,00	\$ 28.600,00	\$ 26.541,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANO	LA MARISCAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO MARISCAL SEGURA E INFORMADA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 5.254,35	EN EJECUCIÓN	50%	N/A	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANO	LA MARISCAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RECUPERACION DE LA PLAZOLETA EL GUAMBRA MEDIANTE PROYECTO "EL GUAMBRA POR LOS GUAMBRAS"	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 9.203,00	EN EJECUCIÓN	50%	N/A	CUATRIMESTRE 3

EUGENIO ESPEJO	LA MARISCAL	URBANO	LA MARISCAL	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	RECUPERACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL DEL BARRIO MARISCAL FASE II	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 25.785,16	EN EJECUCIÓN	50%	N/A	CUATRIMESTRE 3
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PUELLARO (CABECERA PARROQUIAL)	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL ECOTURÍSTICO CERRO LA LUZ DE LA PARROQUIA DE PUÉLLARO.	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 35.840,00	CULMINACION	97%	N/A	CUATRIMESTRE 1
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	LA BOTA, Y COMITÉ DEL PUEBLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL DE RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO SEGUNDA ETAPA	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 49.849,33	CULMINACION	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	SAN JOSE DE COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO SOCIAL EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE COSTURA Y GASTRONOMIA EN LA CASA SOMOS COCOTOG	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 9.722,80	CULMINACION	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	SAN MIGUEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DE TALLERES RECREATIVOS EN CASA SOMOS ZAMBIZA	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 20.363,00	CULMINACION	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	GUAYLLABAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPRENDEDORES DE GUAYLLABAMBA	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	13792.72	CULMINACION	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PUSUQUI CHICO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REFACCIÓN CUBIERTA CASA COMUNAL URBANIZACIÓN SAN GREGORIO I. BARRIO PUSUQUÍ CHICO. PARROQUIA POMASQUI.	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 14.987,09	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	BELLA MARIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE G (CALLE N5D DE LOS CAFETOS). BARRIO BELLA MARÍA. PARROQUIA POMASQUI.	\$ 44.320,00	\$ 44.320,00	\$ 41.812,08	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	ABDON CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFALTADO DE LA CALLE MARIETA DE VEINTIMILLA (CAMINO VIEJO). BARRIO ABDÓN CALDERÓN. PARROQUIA POMASQUI.	\$ 145.000,00	\$ 145.000,00	\$ 144.903,05	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	STO.DGO.BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE MUSEO SOLAR DESDE LA CALLE LULUBAMBA. BARRIO SANTO DOMINGO BAJO. PARROQUIA SAN ANTONIO.	\$ 234.085,00	\$ 234.085,00	\$ 219.944,36	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PACTO	RURAL	PACTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN MUROS DEL ESTADIO PEREZ HERRERA. CENTRO POBLADO. PARROQUIA PACTO.	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCIANO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE CAMILO GUACHAMIN. BARRIO PONCEANO BAJO. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	EL ROCIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION DE CASA COMUNAL, CANCHA MULTIPLE E INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS. BARRIO EL ROCÍO. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCIANO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE ROSA CAMPUSANO. BARRIO PONCEANO ALTO PARROQUIA PONCEANO.	\$ 5.291,00	\$ 5.291,00	\$ 5.289,41	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	S.JOSE OBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE OE23. BARRIO SAN JOSE OBRERO ETAPA I. PARROQUIA CONDADO.	\$ 41.600,00	\$ 41.600,00	\$ 41.598,91	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	STA.ISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LAS CALLES JULIO CESAR VILLACRES, N68A Y OE10A. BARRIO SANTA ISABEL. PARROQUIA CONDADO.	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 63.740,98	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	COLINAS DEL NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE OE7B. BARRIO COLINAS DEL NORTE. PARROQUIA CONDADO.	\$ 61.000,00	\$ 61.000,00	\$ 60.311,65	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	COLINAS DEL NORTE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE CALLE A11 "N74E". BARRIO COLINAS DEL NORTE. PARROQUIA CONDADO.	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	S.JOSE DE JARRIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN PARQUE "LA VICTORIA", EQUIPAMIENTO Y JUEGOS. BARRIO SAN JOSÉ DE JARRÍN BAJO. PARROQUIA COTOCOLLAO.	\$ 149.492,00	\$ 149.492,00	\$ 149.491,91	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	COTOCOLLAO	URBANA	23 JUNIO BARRIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE 23 DE JUNIO. BARRIO 23 DE JUNIO. PARROQUIA COTOCOLLAO.	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	CORAZON DE JESUS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASFALTADO CALLE LEONARDO FREIRE. BARRIO CORAZÓN DE JESÚS. PARROQUIA CARCELÉN.	\$ 71.050,00	\$ 71.050,00	\$ 71.049,81	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	CARCELEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA VIA PERIMETRAL (DESDE EL PASAJE 8). BARRIO CARCELÉN BAJO. PARROQUIA CARCELÉN.	\$ 93.314,00	\$ 93.314,00	\$ 90.109,06	EJECUCIÓN OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	NAVIDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN LAS PARROQUIAS CALACALÍ Y NANEGALITO	\$ 18.861,00	\$ 18.861,00	\$ 18.424,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	LA FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJES ESTADIO DE NANEGAL. BARRIO LA FORIDA.	\$ 192.000,00	\$ 192.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	LA ARMENIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REGENERACIÓN URBANA ACERAS DECORATIVAS VÍA A PACTO. BARRIO SAN JOSÉ DE LA ARMENIA. PARROQUIA NANEGALITO.	\$ 179.824,00	\$ 179.824,00	\$ 177.957,46	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NANEGALITO	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VIA ANTIGUA DESDE EL BARRIO SAN FRANCISCO HASTA EL BARRIO LA ARMENIA. PARROQUIA NANEGALITO.	\$ -	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	LAS TOLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VÍA A LAS TOLAS DESDE EL DISPENSARIO MÉDICO HASTA EL ESTADIO. BARRIO LAS TOLAS. PARROQUIA GUALEA.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 99.999,17	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	CARCELEN ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE CALLE TADEO BENITEZ Y JUAN CORREA. BARRIO CARCELEN ALTO. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	AFRICA MIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE OE21 EVA ROMÁN Y LIMPIEZA DE QUEBRADA RUMIURCO. BARRIO ÁFRICA MÍA. PARROQUIA CONDADO.	\$ 75.200,00	\$ 75.200,00	\$ 75.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	CAMINOS LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN EL BARRIO CAMPIÑAS DEL PICHINCHA. PARROQUIA CONDADO. COGESTIÓN	\$ 26.740,00	\$ 26.740,00	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	SAN JOSE DE CANGAHUA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE ARCANGEL ZADKIEL (MERCEDITAS). BARRIO SAN JOSE DE CANGAHUA BAJO. PARROQUIA CONDADO. COGESTIÓN	\$ 26.550,00	\$ 26.550,00	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	EL CONDADO	URBANA	CONDADO ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE ARCÁNGEL RAFAEL N80J. BARRIO CONDADO ALTO. PARROQUIA CONDADO. COGESTIÓN	\$ 33.741,02	\$ 33.741,02	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	LAS PIRAMIDES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE A "E6A" Y C "N77A" - "E7". BARRIO LAS PIRÁMIDES. PARROQUIA CARCELÉN.	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CANAL COLECTOR QUEBRADA EL TONLO. II ETAPA. CENTRO POBLADO. PARROQUIA GUALEA.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 112.807,89	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PACTO	RURAL	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO VÍA SAN JUAN - IGAPI. PARROQUIA PACTO.	\$ 106.468,00	\$ 106.468,00	\$ 106.468,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	NAVIDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DEL GRADERÍO DEL ESTADIO DE CALACALÍ. BARRIO NAVIDAD. PARROQUIA CALACALÍ.	\$ 157.000,00	\$ 157.000,00	\$ 157.233,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PACTO	RURAL	PACTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA VÍA PRINCIPAL. SECTOR RÍO ANOPE. PARROQUIA PACTO.	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00	\$ 10.999,84	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	GUALEA CRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE VOLEY BARRIAL. BARRIO GUALEA CRUZ. PARROQUIA GUALEA.	\$ 35.649,00	\$ 35.649,00	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	AGUA CLARA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERAS ALREDEDOR DEL COLEGIO COTOCOLLAO (CALLES DE LOS ESCULTORES, DE LAS LAGUNAS Y AGUA CLARA). BARRIO AGUA CLARA. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PONCIANO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECUPERACIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE EUFEMIA BERRIO. BARRIO PONCEANO BAJO. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	NAZARETH	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO PASAJE OE3C. BARRIO NAZARETH. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 9.998,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	CARCELEN FV PONCE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE N77D. BARRIO CARCELÉN FV PONCE. PARROQUIA PONCEANO.	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NONO	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EXTERIORES DE LA PISCINA TERMAL. BARRIO SAN FRANCISCO DE ALASPUN. PARROQUIA NONO.	\$ 159.767,00	\$ 159.767,00	\$ 159.767,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	70%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	LA FLORIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REGENERACIÓN DEL ESTADIO NANEGAL II ETAPA. BARRIO LA FLORIDA. PARROQUIA NANEGAL.	\$ 154.921,00	\$ 154.921,00	\$ 172.804,00	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
LA DELICIA	NONO	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAPACITACIÓN PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	FICITADO	83%	N/A	CUATRIMESTRE 3

LA DELICIA			CENTRO POBLADO	PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL CENTRO DEL MUNDO	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
						\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PARQUE CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EXPOFERIA POMASQUI 2018	\$ 14.062,00	\$ 14.062,00	\$ 14.062,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	SAN ANTONIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ENCUENTRO DE LA YUMBADA EN EL CENTRO DEL MUNDO 2018	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	\$ 7.200,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	NANEGAL	RURAL	CENTRO POBLADO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA BANDA MUSICAL DE NANEGAL	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	GUALEA CENTRO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TERAPÉUTICO GUALEA	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	PONCIANO	URBANA	VILLAS AUTORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAPACITACIÓN EN TEMAS CULTURALES, AMBIENTALES Y DEPORTIVOS	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	EJECUTADO	55%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PISULÍ - CAMINO A LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UBUNTIANDO EN PISULÍ	\$ 10.334,00	\$ 10.334,00	\$ 10.334,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
						\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00				CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	ROLDÓS - PISULÍ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN RECREATIVA, CULTURAL Y EMPRENDIMIENTOS (PROYECTO CULTURAL Y JUVENIL)	\$ 11.334,00	\$ 11.334,00	\$ 11.334,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	SAN ENRIQUE DE VELASCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO CULTURAL SAN ENRIQUE DE VELASCO	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	EJECUTADO	95%	N/A	CUATRIMESTRE 3
						\$ 7.334,00	\$ 7.334,00	\$ 7.334,00				CUATRIMESTRE 3
LA DELICIA	CARCELEN	URBANA	PARROQUIA CARCELEN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE MOTIVACIÓN, CAPACITACIÓN Y EVENTOS PARA GRUPOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y ORGANIZACIONES (INTEGRACIÓN POR UN CARCELÉN UNIDO Y SOLIDARIO)	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
						\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00				CUATRIMESTRE 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA CASA BARRIAL, BARRIO ASOCIACIÓN POR UN FUTURO MEJOR - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 28.000,00	\$ 27.977,50	\$ 27.977,50	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	COLINAS DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE F, BARRIO COLINAS DE CHILLOGALLO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 40.629,12	\$ 40.629,12	\$ 36.323,99	EJECUCIÓN OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	CORDILLERAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN BORDILLO DE LA CALLE EL PROGRESO HASTA LA ABS.+25.00, BARRIO CORDILLERAS DEL SUR -PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 2.338,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	EL GIRON DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA, BARRIO EL GIRON - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 20.560,00	\$ 20.493,05	\$ 20.472,45	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	JARDINES DEL OCCIDENTE DE CHILLOGALLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO Y REPARACIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE 15 DE AGOSTO, BARRIO JARDINES DE OCCIDENTE DE CHILLOGALLO - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 54.783,04	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NUEVO AMANECECER 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN FRONTAL DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE, BARRIO NUEVO AMANECECER - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 23.000,00	\$ 23.000,00	\$ 12.720,90	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NUEVOS HORIZONTES DE HUARCAY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO NUEVOS HORIZONTES DE HUARCAY - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 33.742,68	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SAN LUIS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA CASA BARRIAL, BARRIO SAN LUIS - PARROQUIA DE CHILLOGALLO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 12.264,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SANTA CLARA III	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 1, BARRIO SANTA CLARA III - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 112.614,42	\$ 112.614,42	\$ 112.322,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3

QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	SIMÓN BOLÍVAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE INFANTIL, BARRIO SIMÓN BOLÍVAR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 57.129,42	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	VALLE HERMOSO DE LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO PASAJE 1, BARRIO VALLE HERMOSO - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 32.867,52	\$ 32.867,52	\$ 32.763,22	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	COLINAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE J-14 DE MARZO, BARRIO COLINAS DEL SUR - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 33.605,00	\$ 33.605,00	\$ 33.187,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	DOS MIL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y VISERA, BARRIO DOS MIL - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 16.000,00	\$ 15.943,50	\$ 15.943,50	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	LLANO CASTILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE VOLEY, BARRIO LLANO CASTILLO - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 24.100,00	\$ 20.263,99	\$ 20.263,99	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	NUEVA AURORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE CON MUROS, BARRIO NUEVA AURORA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 22.000,00	\$ 21.979,24	\$ 21.979,24	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PAMPA ECUATORIANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LA ESPERANZA, BARRIO PAMPA ECUATORIANA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 99.000,00	\$ 99.000,00	\$ 208.325,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRADESUR 1 ETAPA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO PRADESUR 1 ETAPA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 15.860,00	\$ 15.860,00	\$ 11.744,66	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	SAN FERNANDO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FERNANDO - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 60.000,00	\$ 66.252,74	\$ 66.248,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	SUREÑOS DE CORAZÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO SUREÑOS DE CORAZÓN - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 37.000,00	\$ 35.555,05	\$ 35.555,05	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	TIERRA MÍA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE GIRASOL, BARRIO TIERRA MÍA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 99.600,00	\$ 99.600,00	\$ 92.674,06	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	TURUBAMBA DE MONJAS 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE 550D, BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS 2 - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 98.924,00	\$ 98.924,00	\$ 77.009,54	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	VICTORIA ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE U, BARRIO VICTORIA ALTA - PARROQUIA GUAMANÍ	\$ 99.780,00	\$ 99.780,00	\$ 82.232,13	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	BALCON DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SECTOR NORTE DEL ÁREA VERDE, BARRIO BALCÓN DEL SUR - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 24.988,24	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	CIUDAD FUTURA EL CONDE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE D, BARRIO CIUDAD FUTURA EL CONDE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 97.276,58	\$ -	\$ 78.361,93	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	CONJUNTO CASA CLUB LA HACIENDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO CONJUNTO CASA CLUB LA HACIENDA (QUILLALLAGTA) SECTOR 1-3 - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.745,92	\$ 42.118,89	\$ 42.118,89	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DEL PASAJE 36, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA PUEBLO UNIDO DE QUITO BAJO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 63.850,00	\$ 63.850,00	\$ 63.849,67	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	COOPERATIVA DE VIVIENDA VALLES DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA VALLES DEL SUR - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 26.000,00	\$ 23.678,18	\$ 23.678,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	EJERCITO 1ERA ETAPA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO EJERCITO 1ERA ETAPA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 46.365,35	\$ 53.365,35	\$ 53.365,26	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	MUYULLAGTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DEL BARRIO MUYULLAGTA, BARRIO MUYULLAGTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 37.800,00	\$ 37.800,00	\$ 37.799,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	SAN CARLOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA 540B, BARRIO SAN CARLOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 47.250,00	\$ 47.250,00	\$ 35.129,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	SOLIDARIDAD 1ERO DE AGOSTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO DE LA MALLA DEL CERRAMIENTO, BARRIO SOLIDARIDAD 1ERO DE AGOSTO - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 35.964,90	\$ 28.499,68	\$ 28.499,68	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	TAMBO DEL INCA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA CANCHA DE FUTBOL, BARRIO TAMBO DEL INCA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 70.348,99	\$ 70.346,87	\$ 70.346,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	TAMBO LLACTA SECTOR 1-6	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL CON BAÑO, BARRIO TAMBO LLACTA - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 40.000,00	\$ 47.000,00	\$ 46.999,81	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	VENCEREMOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA 5, BARRIO VENCEREMOS - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 19.994,75	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	VIRGEN DEL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA BARRIAL, BARRIO VIRGEN DEL CISNE - PARROQUIA QUITUMBE	\$ 42.745,92	\$ 42.745,92	\$ 42.745,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	4 DE AGOSTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ÁREA VERDE, BARRIO 4 DE AGOSTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 29.178,24	\$ 29.175,62	\$ 29.175,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE AMADEO IZQUIETA, AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ 15.048,89	EJECUCIÓN OBRA	90%	90%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE FRANCISCO DÍAZ, AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 8.502,23	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	BELLAVISTA DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIAS EN EL ÁREA VERDE, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.837,12	\$ 24.837,12	\$ 24.830,02	EJECUCIÓN OBRA	90%	80%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	BELLAVISTA DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS ÁREA VERDE, BARRIO BELLAVISTA DEL SUR - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.066,24	\$ 15.066,05	\$ 15.066,05	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	CIUDADELA IBARRA Y BARRIOS ALEDAÑOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE LA CORPORACIÓN DE ADULTOS MAYORES AÑOS DORADOS, CIUDADELA IBARRA - PARROQUIA LA ECUATORIANA.	\$ 8.561,29	\$ 8.558,94	\$ 8.558,94	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	CIUDADELA IBARRA-2 DE FEBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE O9E3 CIUDADELA IBARRA, BARRIO 2 DE FEBRERO - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 11.040,00	\$ 11.040,00	\$ 9.073,03	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	COOP. DE VIVIENDA ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO Y VISERA PARA CANCHA DE VOLEY, COOP. DE VIVIENDA ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA -PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.334,00	\$ 17.154,87	\$ 17.154,87	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	COOP. MERCEDES AYALA ESPINOZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, COOP. MERCEDES AYALA ESPINOZA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 108.864,00	\$ 117.864,00	\$ 11.667,79	EJECUCIÓN OBRA	90%	80%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	EL CISNE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍO, BARRIO EL CISNE - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 9.408,00	\$ 9.359,41	\$ 9.359,41	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	ESPEJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE S42K, BARRIO ESPEJO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 9.120,00	\$ 9.120,00	\$ 9.119,97	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	FLORIDA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS 2 ÁREAS VERDES, BARRIO FLORIDA 1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 24.281,44	\$ 24.278,96	\$ 24.278,96	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	HUARCAY LUZ Y VIDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACIÓN DE CASA COMUNAL, BAÑOS Y COCINA, BARRIO HUARCAY LUZ Y VIDA - PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 40.840,20	\$ 40.840,19	\$ 40.840,06	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LA DELICIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO PASAJE A23, BARRIO LA DELICIA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ 7.906,92	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	LOS SAUCES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO LOS SAUCES -PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 40.837,44	\$ 47.337,44	\$ 17.696,82	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	MARIA AUXILIADORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARÍA AUXILIADORA - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 15.260,14	\$ 15.260,14	\$ 15.260,08	EJECUCIÓN OBRA	90%	80%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	NÉSTOR ROMERO DÍAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 540B, COOP. DE VIVIENDA NESTOR ROMERO DÍAZ - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 52.600,00	\$ 11.931,85	\$ 11.931,85	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	NUEVO AMANECER No. 1 UNIÓN DE BARRIOS URBANOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE OE13B, BARRIO NUEVO AMANECER N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 60.000,00	\$ 39.540,58	\$ 39.540,58	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE OE9G (ANTES CALLE M), COOP. DE VIVIENDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 42.000,00	\$ 35.510,82	\$ 35.510,82	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ÁREA VERDE, PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 4.597,02	\$ 4.593,82	\$ 4.593,82	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	SAN FRANCISCO DE HUARCAY N°1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY N°1 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 19.523,84	\$ 19.523,84	\$ 19.523,50	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	SAN MARCELO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE OE10H, BARRIO SAN MARCELO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 45.120,00	\$ 12.762,69	\$ 12.762,69	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	TIERRA MIA N°2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA EXTENSIÓN DE LA CALLE LOS PINOS, BARRIO TIERRA MÍA N°2 - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 11.280,00	\$ 5.652,30	\$ 5.652,30	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	TURUBAMBA DE MONJAS ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA DE LAS CANCHAS DE USO MÚLTIPLE, BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS ALTO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 17.944,00	\$ 17.932,88	\$ 17.932,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	UNIÓN Y PROGRESO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASA COMUNAL, BARRIO UNIÓN Y PROGRESO - PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 5.351,00	\$ 5.351,00	\$ 4.955,09	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	CAUPICHU 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE E7B Y ALTA TENSIÓN, BARRIO CAUPICHU 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 70.128,24	\$ 70.128,24	\$ 68.476,86	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	CAUPICHU 2 - SECTOR 3	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO EN UN TRAMO DE LA CALLE S51-SECTOR 3 DESDE LA CALLE E5E HASTA E5C, BARRIO CAUPICHU 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 37.359,30	\$ 37.359,30	\$ 37.342,71	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	CORAZÓN DE JESÚS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO CORAZÓN DE JESÚS - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 12.219,33	\$ 12.219,33	\$ 12.219,17	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	EDEN DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE D DESDE LA CALLE HUMBERTO SALVADOR HASTA EL LIMITE, BARRIO MUSCULOS Y RIELES DEL BARRIO EDEN DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 137.000,00	\$ 137.000,00	\$ 110.885,01	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	HUERTOS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL, BARRIO HUERTOS DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.093,06	\$ 40.093,06	\$ 40.091,64	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	LA ARGENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO (COMPLEMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE), BARRIO LA ARGENTINA - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 74.609,07	\$ 74.606,78	\$ 74.606,78	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	MARIANITAS DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE UN LADO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO MARIANITAS DEL SUR - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.442,55	\$ 38.638,68	\$ 38.638,68	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PADRE INOCENCIO JÁCOME	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, BARRIO PADRE INOCENCIO JÁCOME - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 62.971,78	\$ 53.369,77	\$ 53.369,77	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	RUNA KAWHSAY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE ÁREA VERDE, BARRIO RUNA KAWSAY - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00	\$ 42.907,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	SAN JUAN DE LOS RIOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE, BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 14.042,72	\$ 10.733,45	\$ 10.733,45	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	VALLE HERMOSO DE GUAMANÍ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO VALLE HERMOSO DE GUAMANÍ - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 15.860,00	\$ 15.860,00	\$ 11.744,66	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	VENECIA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO DE LA CALLE 5, BARRIO VENECIA 2 - PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 49.810,00	\$ 49.810,00	\$ 48.459,25	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	GUAMANI ALTO PSJ MONTERREY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE MALLA Y BLOQUE, ACERA, BARRIO GUAMANI ALTO PSJ MONTERREY - PARROQUIA GUAMANI	\$ 22.000,00	\$ 18.839,54	\$ 18.839,54	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	EL PORVENIR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO EL PORVENIR - PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 24.981,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1 Y 2

QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	BARRIO EL GIRON (COLECTIVO BARRIO)	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DANZAS ANCESTRALES, BARRIO EL GIRON (COLECTIVO COMBATIVOS). CHILLOGALLO	\$ 4.848,33	\$ 4.848,33	\$ 4.848,33	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	NUESTRAS CUMBRES DEL NOROCCIDENTE CULTURAS URBANAS (DLA KY) FESTIVAL S3R	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN PROYECTO SOCIAL CAPACITACION DE PANADERIA Y PASTERIA BARRIO NUESTRAS CUMBRES DEL NOROCCIDENTE - CHILLOGALLO	\$ 3.360,00	\$ 3.360,00	\$ 3.360,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	FORO CULTURAL DE QUITUMBE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SOCIAL UNIDAD Y EQUIDAD DE LAS CULTURAS URBANAS (DLA KY) FESTIVAL S3R	\$ 4.484,33	\$ 4.484,33	\$ 4.484,33	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	FORO CULTURAL DE QUITUMBE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SOCIO CULTURAL DEL FORO CULTURAL DE QUITUMBE	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 1
						\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00				
						\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00				
						\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00				
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	GRUPO DE DANZA - QUITUMBE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN PROYECTO DEL GRUPO DE DANZA - QUITUMBE	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
						\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00				
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	CHIVIQUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LUIS CORDERO DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABCISA 0+150, BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO	\$ 48.000,00	\$ 44.363,67	\$ 44.363,67	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	EL ARENAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE (SAN JUAN) E11, DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE (JUAN LARREA) HATA CALLE MARIANO JARAMILLO, BARRIO EL ARENAL, PARROQUIA TUMBACO	\$ 75.600,00	\$ 66.951,93	\$ 66.951,93	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PLAZAPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA ABCISA 0+350, SECTOR PLAZAPAMBA, PARROQUIA DE TUMBACO	\$ 98.000,00	\$ 97.723,99	\$ 97.723,99	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	CHICHE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE PATICIO ROMERO DESDE CALLE JOSE BUSTAMANTE HASTA CALLE JOSE GALLARDO, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 112.000,00	\$ 105.560,57	\$ 105.560,57	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	CHICHE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE JOSE GALLARDO III ETAPA, DESDE CALLE S/N HASTA ABCISA 0+200, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO.	\$ 56.000,00	\$ 55.250,98	\$ 55.250,98	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TABABELA	RURAL	CENTRAL TABABELA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION GUAGUA CENTRO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE TABELLA	\$ 135.000,00	\$ 134.997,09	\$ 134.997,09	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	YARUQUÍ	RURAL	CHAUPI ESTANCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE TNT. HUGO ORTIZ DESDE CALLE LUIS PALLARES HASTA CALLE FELICISIMO VEGA, BARRIO CHAUPI ESTANCIA, PARROQUIA YARUQUI.	\$ 80.000,00	\$ 68.831,98	\$ 68.831,98	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
TUMBACO	YARUQUÍ	RURAL	OYAMBARO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE SAN MATERO (II ETAPA) DESDE CULMINACION DE ADOQUINADO I ETAPA HASTA CALLE QUITO (LINEA FERREA), SECTOR DE OYAMBARO, PARROQUIA DE YARUQUI.	\$ 128.000,00	\$ 119.038,17	\$ 119.038,17	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	YARUQUÍ	RURAL	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA URBINA DESDE CALLE EUGENIO ESPEJO HASTA LA CALE ABDON CALDERON, BARRIO SAN JOSE, PARROQUIA DE YARUQUI.	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	YARUQUÍ	RURAL	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CALLE ANTONIO BORRERO (CONVENIO), DESDE LA LINEA FERREA HASTA LA CALLE JUAN ESPINOSA, BARRIO EL TEJAR, PARROQUIA DE YARUQUI.	\$ 29.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	CHECA	RURAL	SELVA ALEGRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTADIO, PARQUE DE CHECA, II ETAPA, BARRIO SELVA ALEGRE, PARROQUIA DE CHECA	\$ 212.368,00	\$ 212.367,03	\$ 212.367,03	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	LA ESPERANZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA LA ESPERANZA, PARROQUIA EL QUINCHE.	\$ 20.000,00	\$ 19.866,67	\$ 19.866,67	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	URAPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AREA COMUNAL BARRIO URUPAMBA, PARROQUIA DE EL QUINCHE	\$ 140.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	35%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	LA CRUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINCHE BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE EL QUINCHE	\$ 70.000,00	\$ 69.996,79	\$ 64.186,53	EJECUCIÓN OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	EL CAMPAMENTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION AULA (ADULTO MAYOR), PARQUE EL CAMPAMENTO, PARROQUIA DE PUEMBO	\$ 11.501,55	\$ 11.501,55	\$ 11.501,55	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
TUMBACO	PÍFO	RURAL	LA VIRGINIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE INTEROCEANICA HASTA ABCSCISA 0+1310, LA VIRGINIA, PARROQUIA DE PÍFO	\$ 110.195,90	\$ 108.616,81	\$ 108.616,81	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PÍFO	RURAL	FLORIDA DE CHANTAG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG, PARROQUIA PÍFO	\$ 22.000,00	\$ 21.507,90	\$ 21.507,90	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PÍFO	RURAL	MULAUCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA ABCSCISA +1310 HASTA ABCSCISA +1875, SECTOR MULAUCO, PARROQUIA PÍFO	\$ 52.203,20	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	PÍFO	RURAL	LA COCHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE 511 HASTA LA ABCSCISA +870, SECTOR LA COCHA, PARROQUIA DE PÍFO	\$ 90.917,12	\$ 87.008,19	\$ 87.008,19	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
TUMBACO	TABABELA	RURAL	CENTRAL TABABELA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE TABABELA, BARRIO CENTRO.	\$ 23.781,00	\$ 23.781,00	\$ 23.781,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	95%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	SIN NOMBRE132 "CENTRO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS Y CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA ALANGASÍ (COGESTION)	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	S.JUAN BAUTISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO RECREATIVO EDUCACIONAL INCLUSIVO EN LA COMUNA SAN JUAN BAUTISTA ANGAMARCA DE ALANGASÍ	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 37.484,14	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	S.CARLOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE 53B MERCEDES DE JESÚS MOLINA, BARRIO SAN CARLOS DE LA PARROQUIA ALANGASÍ	\$ 90.405,00	\$ 90.405,00	\$ 90.405,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	SIN NOMBRE10 "HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LAS GALAXIAS DESDE CONJUNTO OASIS DEL VALLE HASTA LA CALLE LOS CISNES, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE, ALANGASÍ (COGESTION)	\$ 22.980,00	\$ 22.980,00	\$ 22.980,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	YANAHUAYCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE MARÍA RIOFRÍO, BARRIO YANAHUAYCO, AMAGUAÑA(COGESTIÓN)	\$ 35.594,00	\$ 35.594,00	\$ 35.594,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	CHILLO JIJON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES: JOSÉ PÉREZ, LEONIDAS PLAZA, CALLE F, BARRIO CHILLO JIJÓN, AMAGUAÑA	\$ 24.150,00	\$ 24.150,00	\$ 24.150,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	STA.ISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE 400 METROS DE BORDILLOS PARA EL PARTERRE DE LA AV. SANTA ISABEL, DESDE LA CALLE SAN PEDRO HASTA LA CALLE ORELLANA, BARRIO SANTA ISABEL DE LOS MILITARES, AMAGUAÑA	\$ 14.260,00	\$ 14.260,00	\$ 14.260,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	EL JARDIN DE SANTA ISABEL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS PARA LAS CALLES LOS TULIPANES Y LAS ROSAS, BARRIO EL JARDIN DE SANTA ISABEL, AMAGUAÑA	\$ 19.320,00	\$ 19.320,00	\$ 19.320,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	SIN NOMBRE93 "CARAPUNGO ALTO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO DE LA CALLE OESB, BARRIO CARAPUNGO ALTO, AMAGUAÑA	\$ 37.200,00	\$ 37.200,00	\$ 37.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	EUCALIPTOS VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOAQUÍN GALLEGOS LARA EN DIRECCIÓN AL BARRIO LOS EUCALIPTOS, CONOCOTO	\$ 51.324,00	\$ 51.324,00	\$ 51.324,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	HOSPITALARIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE DIOS MORALES A CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO EXISTENTE, BARRIO LA HOSPITALARIA, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	RINCÓN DEL VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ BUSTOS, RINCON DEL VALLE, CONOCOTO	\$ 40.180,00	\$ 40.180,00	\$ 40.180,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	VARGAS ARAUZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE ALEJANDRO GALARZA, BARRIO VARGAS ARAUZ, CONOCOTO	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	STA.MONICA 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE MARÍA ANGÉLICA HIDROBO, TRAMO FALTANTE, BARRIO SANTA MÓNICA, CONOCOTO	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA FEUE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE JORGE MOSQUERA DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA MATILDE HIDALGO, SECTOR LA FEUE, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LOS ALAMOS DE SANTO DOMINGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE EDUARDO KINGMAN, BARRIO LOS ALAMOS DE STO. DOMINGO DE CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA PAZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE FÉLIX GALLARDO, TRAMO DESDE LA CALLE PEDRO DE ALCÁZAR HASTA LA CALLE LA PAZ, BARRIO LA PAZ, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA SALLE 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE LOJA, BARRIO LA SALLE 2, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA SALLE I	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE DIEGO NOBOA, BARRIO LA SALLE, CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	BOCATOMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE JUAN PABLOS, SECTOR BOCATOMA, CONOCOTO	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PARAISO PINOS IETP	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUIS ABELARDO ANDRADE, TRAMO FALTANTE, BARRIO PARAÍSO DE LOS PINOS, CONOCOTO	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	UNIÓN GEOGRAFICA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA ALREDEDOR DE LA CANCHA DEL BARRIO UNIÓN GEOGRÁFICA, CONOCOTO	\$ 11.263,00	\$ 11.263,00	\$ 11.263,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	S.JOSE DE OLEAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REEMPEDRADO Y CUNETAS DE LA CALLE CARLOS BUSTAMANTE PÉREZ DE ACCESO AL BARRIO SAN JOSÉ DE OLEAS, CONOCOTO	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE 25 DE MARZO, BARRIO CENTRAL, LA MERCED	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 31.830,49	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	4 DE OCTUBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE JUAN LEÓN MERA, BARRIO 4 DE OCTUBRE, LA MERCED (COGESTION)	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00	\$ 62.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	GUANGAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS GUANGALES, BARRIO GUANGAL, LA MERCED (COGESTION)	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00	\$ 73.687,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	EL ROSARIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO EL ROSARIO, PINTAG (COGESTION)	\$ 25.245,36	\$ 25.245,36	\$ 25.245,36	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	VILLA FLORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VILLAFLOA, PINTAG (COGESTION)	\$ 46.884,24	\$ 46.884,24	\$ 46.884,24	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	S.ELIAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO SAN ELIAS, PINTAG (COGESTION)	\$ 54.097,00	\$ 54.097,00	\$ 54.097,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	EL BATAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO EL BATÁN, PINTAG (COGESTION)	\$ 39.671,28	\$ 39.671,28	\$ 39.671,28	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	CHACHI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO CHACHIL, PINTAG (COGESTION)	\$ 21.638,88	\$ 21.638,88	\$ 21.638,88	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	VERDEPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VERDEPAMBA, PINTAG (COGESTION)	\$ 9.016,00	\$ 9.016,00	\$ 9.016,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	4 DE OCTUBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO COMUNA 4 DE OCTUBRE, PINTAG (COGESTION)	\$ 25.533,45	\$ 25.533,45	\$ 25.533,45	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	PÍNTAG	RURAL	VALENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA SUELTA CALIENTE EN PLANTA, BARRIO VALENCIA, PINTAG (COGESTION)	\$ 64.916,64	\$ 64.916,64	\$ 64.916,64	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	CARAPUNGO BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO DE LA CALLE CELSO WASHINGTON, BARRIO CARAPUNGO BAJO, AMAGUAÑA	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	el ejido turubamba	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMBIO DE CUBIERTA Y PINTURA DE LA CASA BARRIAL, COMUNA EL EJIDO TURUBAMBA, AMAGUAÑA	\$ 17.600,00	\$ 17.600,00	\$ 17.600,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	CUENDINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE TERESA CORREA, DESDE LA CALLE LAS ACACIAS HASTA LA CANCHA EN EL SECTOR SANTA ROSA, BARRIO CUENDINA, AMAGUAÑA (COGESTION)	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	\$ 27.500,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE EDUARDO MORA, BARRIO SAN JUAN, AMAGUAÑA (COGESTION)	\$ 41.860,00	\$ 41.860,00	\$ 41.860,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	LA VAQUERIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE LAS CALLES DEMETRIO AGUILERA M. Y PEDRO VICENTE MALDONADO, BARRIO LA VAQUERÍA, AMAGUAÑA	\$ 32.400,00	\$ 32.400,00	\$ 32.400,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	SANTA ANITA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, BARRIO SANTA ANITA, LA MERCED (COGESTION)	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	SAN JOSE DE GUANTUGLOMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE QUESERA CHUPA, BARRIO SAN JOSÉ DE GUANTUGLOMA (COGESTION)	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	STA TERESITA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO CALLE EMILIO ESTRADA ENTRE CALLE RAFAEL ALBORNOZ Y CALLE MARIANO SUAREZ, BARRIO SANTA TERESITA DEL VALLE, CONOCOTO	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	LAS PALMERAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE ASFALTO EN PLANTA Y MATERIAL PETREO PARA ASFALTO DE LA CALLE TERMAS	\$ 130.092,68	\$ 130.092,68	\$ 130.092,68	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLISEO PARROQUIAL DE GUANGOPOLO	\$ 185.212,00	\$ 185.212,00	\$ 185.212,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	SIN NOMBRE129 "SAN PEDRO DEL TINGO"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DEL PASAJE RÍO SANTA ELENA "EL TINGO" PARROQUIA DE ALANGASI	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00	\$ 45.700,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	LA VICTORIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE S/N Y FRANCISCO LASSO, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA DE CONOCOTO	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	SIN NOMBRE130 "MIRA SIERRA"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO RECREATIVO INCLUSIVO EN EL REDONDEL DE LA AV. PIQUEROS, BARRIO MIRASIERRA, ALANGASI	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 400.000,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	10 BARRIOS FUNCIONARON COMO CENTROS DE EJECUCION	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE CASA SOMOS EN LOS BARRIOS, CONOCOTO	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 25.000,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
VALLE DE LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	10 BARRIOS FUNCIONARON COMO CENTROS DE EJECUCION	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TALLERES DE CASA SOMOS EN LOS BARRIOS, AMAGUAÑA	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	EL CAJON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE AGUILAR, DEL BARRIO EL CAJÓN, SECTOR CENTRO PARROQUIA	\$ 9.600,00	\$ 5.108,35	\$ 5.108,35	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LANDAZURI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE CHASQUI DEL BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIA	\$ 13.800,00	\$ 6.154,63	\$ 6.154,63	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LANDAZURI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE COYA DEL BARRIO LANDÁZURI, SECTOR CENTRO PARROQUIA	\$ 13.800,00	\$ 7.631,75	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN JUAN LOMA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE CARLOTA JARAMILLO DEL BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR LLANO GRANDE	\$ 24.000,00	\$ 12.314,59	\$ 12.314,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN JUAN LOMA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE JOSÉ DOMINGO DEL BARRIO SAN JUAN LOMA BAJO, SECTOR LLANO GRANDE	\$ 31.200,00	\$ 18.084,36	\$ 18.084,36	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	BELLAVISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL LEÓN, DEL BARRIO BELLAVISTA CENTRAL, SECTOR BELLAVISTA. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 143.100,00	\$ 70.328,07	\$ 70.328,07	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	S.JUAN CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ÁNGEL GONZÁLEZ, DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 150.000,00	\$ 115.516,38	\$ 115.516,38	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	S.JUAN CALDERON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE DANIEL PUEBLA, DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 130.000,00	\$ 95.618,54	\$ 90.734,02	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	S.CLARA POMAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ELOY ALFARO, DEL BARRIO SANTA CLARA DE POMASQUI, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 110.000,00	\$ 132.156,20	\$ 127.271,68	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	S.JOSE DE COCOTOG	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO DESDE LA CALLE PAQUISHA.	\$ 260.000,00	\$ 142.240,90	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	ALVAROPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LAS CALLES ÁLVARO USHÑA Y LA MERCED.BARRIO SANTA ANA. PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 22.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	STA.ANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL 2DO TRAMO DE ADOQUINADO DE LA CALLE TANTALEO. BARRIO SANTA ANA. PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	CARMEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE CAMILO GALLEGOS. BARRIO PRADOS DEL CARMEN. PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 181.000,00	\$ 112.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	CARAPUNGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DE LA ETAPA E BAJO. BARRIO CARAPUNGO. PARROQUIA CALDERÓN	\$ 21.000,00	\$ 21.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	CARAPUNGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DE LA MANZANA B-12. BARRIO CARAPUNGO. PARROQUIA CALDERÓN	\$ 19.000,00	\$ 19.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	COLINAS DEL VALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE, SECTOR SAN JOSÉ DE MORAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 25.000,00	\$ 13.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN JOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DE LA URB. SAN FRANCISCO, SECTOR SAN JOSÉ DE MORAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	S.FRANCI OYACOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL SECTOR 1 DE LA COMUNA DE OYACOTO. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 11.500,00	\$ 5.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LA CAPILLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DE LA COMUNA LA CAPILLA. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 10.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	ALVAROPAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN AL FILO DE LA QUEBRADA DE LA CALLE 24 DE JULIO. PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 17.000,00	\$ 7.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRAN PARQUE DE LLANO CHICO, BARRIO CENTRAL. PARROQUIA LLANO CHICO.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	CARMEN BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN AL FILO DE LA QUEBRADA DE SAN ANTONIO, ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y FLOR DE LUNA. PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 40.000,00	\$ 24.102,46	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE CALDERÓN	\$ 719.072,76	\$ 6.383.183,73	\$ 5.953.117,45	EJECUCIÓN OBRA	90%	65	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE CALDERÓN.BARRIO CENTRAL. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 623.142,82	\$ 623.142,82	\$ 622.438,89	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SEMILLAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE S4C, DEL BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL	\$ 1.500,00	\$ 800,10	\$ 800,10	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

CALDERON	CALDERÓN	RURAL	JARDINES DE MARIANITAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE BATAN, DEL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANITAS DE JESÚS-ZABALA	\$ 42.600,00	\$ 24.247,26	\$ 24.247,26	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	REINA DEL CISNE DE ZABALA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE FAISANES, DEL BARRIO REINA DEL CISNE ZABALA, SECTOR MARIANITAS DE JESÚS-ZABALA	\$ 30.000,00	\$ 14.725,84	\$ 14.725,84	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	CASA LINDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE DE ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO CASA LINDA, SECTOR SAN JOSE DE MORAN.	\$ 13.800,00	\$ 8.353,25	\$ 8.353,25	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LA ESPERANZA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE RIO DE JANEIRO, DEL BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 11.700,00	\$ 5.224,36	\$ 5.224,36	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	JARDINES DE MARIANITAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE CHILLOGALLO, DEL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESÚS-ZABALA. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 71.000,00	\$ 101.063,92	\$ 98.823,92	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN JOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE BUENOS AIRES, DEL BARRIO URB. SAN JOSÉ, SECTOR SAN JOSÉ DE MORAN.PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 34.200,00	\$ 19.980,33	\$ 19.980,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MANUEL MONTERO VALDIVIESO DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 4.860,00	\$ 2.215,67	\$ 2.215,67	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE JOSÉ AURELIO DUEÑAS DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 2.160,00	\$ 1.046,29	\$ 1.046,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE MANUEL ORTIZ DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 3.456,00	\$ 1.723,30	\$ 1.723,30	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	colinas del sol	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE REINALDO ESPINOZA DEL BARRIO COLINAS DEL SOL, SECTOR SAN JUAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 2.160,00	\$ 1.046,29	\$ 1.046,29	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	ROBLES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DEL PASAJE A, DEL BARRIO ROBLES, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 19.800,00	\$ 8.181,02	\$ 8.181,02	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	ROBLES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE B, DEL BARRIO ROBLES, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO.PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 37.500,00	\$ 9.744,10	\$ 9.744,10	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	BOSQUES II	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO BOSQUE II, SECTOR BELLAVISTA. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 114.000,00	\$ 117.894,67	\$ 117.894,67	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	JESUS DEL GRAN PODER	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE RAMÓN EGAS. BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER. PARROQUIA LLANO CHICO	\$ 38.000,00	\$ 28.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN FRANCISCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN FRANCISCO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	\$ 14.000,00	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	EL OLIVO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO EL OLIVO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SAN ELIAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SAN ELÍAS, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 32.000,00	\$ 14.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LOS ANGELES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO LOS ANGELES, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 12.500,00	\$ 12.500,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SANTA CATALINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO SANTA CATALINA, SECTOR BELLAVISTA DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 27.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	LOS GERANIOS II	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO LOS GERANIO 2, SECTOR CENTRO ADMINISTRATIVO. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 15.500,00	\$ 8.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	EL CARMEN 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO EL CARMEN 1, SECTOR DE LLANO GRANDE.	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	JULIO ZABALA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE FLAMENCOS, DEL BARRIO JULIO ZABALA, SECTOR MARIANITAS DE JESÚS-ZABALA	\$ 46.800,00	\$ 25.834,80	\$ 25.834,80	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

CALDERON	CALDERÓN	RURAL	SJOSE DE MORAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO CENTRAL, SECTOR SAN JOSÉ DE MORAN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.151,33	\$ 5.151,33	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	ALBORNOZ	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE PUCARÁ, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESÚS-ZABALA. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 170.000,00	\$ 121.509,39	\$ 121.509,39	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERÓN	RURAL	BOSQUES IV	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	INTERVENCIÓN EN ÁREA VERDE DEL BARRIO BOSQUE IV, SECTOR BELLAVISTA DE CALDERÓN. PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ -	PROCESO CONTRATACIÓN	50%	0%	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	RED CULTURAL LLANO CHICO	PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO	TALLERES DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS BARRIOS DE LLANO CHICO.	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 9.959,40	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 2
CALDERON	CALDERON	RURAL	FINESEC	PRESUPEUSTO PARTICIPATIVO	FORTALECIMIENTO DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	\$ 6.500,00	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
MANUELA SÁEZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	SAN DIEGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DERROCAMIENTO TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DEL PASO A DESNIVEL AV. ABDON CALDERON Y MARISCAL SUCRE, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 17.640,00	\$ 17.640,00	\$ 17.640,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	LA VICTORIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL AREA DONDE SE ENCUENTRAN JUEGOS INCLUSIVOS Y REEMPLAZO DE LOS MISMO EN PARQUE - LA ERMITA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 17.875,20	\$ 17.875,20	\$ 17.875,20	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PANECILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE RIO VERDE, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 12.583,20	\$ 12.583,20	\$ 12.583,20	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	SAN MARCOS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE 100 M EN LA ACERA NORTE DE LA CALLE SUCRE Y AV. PICHINCHA, BARRIO LA MARIN, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 18.816,00	\$ 18.816,00	\$ 18.816,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRE49 "SAN ISIDRO DE PUENGASI"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE MALLA EN LA CANCHA DE FUTBOL, PARTE FRONTAL BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$ 33.810,00	\$ 33.810,00	\$ 33.810,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN EL LINDERO ESTE, EN LA CANCHA DE BASQUET, BARRIO EL EDEN DEL VALLE (PEAJE), SECTOR PUENGASI	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	S.PEDRO MONJAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA MANUEL RUALES, BARRIO VISTA ALEGRE, SECTOR PUENGASI	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES2 "PARAISO DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PATIO Y CAMINERIAS, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$ 28.812,00	\$ 28.812,00	\$ 28.812,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRE53	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS EN LA CASA BARRIAL Y RECONSTRUCCION DE LA BODEGA, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$ 11.151,00	\$ 11.151,00	\$ 11.151,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRE49 "SAN ISIDRO DE PUENGASI"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$ 52.920,00	\$ 52.920,00	\$ 52.920,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJAS MEDIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA SIN NOMBRE ENTRE LOYOLA Y MATIZ, BARRIO SAN JOSE DE MONJAS TERCERA "Y", SECTOR PUENGASI	\$ 19.950,00	\$ 19.950,00	\$ 19.950,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJAS MEDIO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA S3G, BARRIO SAN JOSE DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$ 16.464,00	\$ 16.464,00	\$ 16.464,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	MONJA A DONOSO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ESCALINATA S3M, BARRIO 18 DE MAYO, SECTOR PUENGASI	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00	\$ 14.112,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	1RO MAYO MONJAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO PRIMERO DE MAYO SECTOR MONJAS	\$ 45.393,60	\$ 45.393,60	\$ 45.393,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRE47	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION PARQUE LINEAL, CALLE C Y PRINCIPAL, BARRIO GIRASOLES DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$ 35.256,18	\$ 35.256,18	\$ 35.256,18	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	ALMA LOJANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO CALLE "E"(MARIANO CAMPOS), BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR PUENGASI	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	\$ 50.400,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	EDEN VALLE S.	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO TRAMO FINAL CALLE 55B, BARRIO ELOY ALFARO, SECTOR PUENGASI	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRES2 "PARAISO DEL VALLE"	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO CALLE "H", BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	EDEN VALLE S.	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE 55E, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASI	\$ 32.928,00	\$ 32.928,00	\$ 32.928,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	PUENGASÍ	URBANA	SIN NOMBRE54	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE "C", BARRIO EDEN DEL VALLE (SECTOR DEL PEAJE), SECTOR PUENGASI	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	NUEVA AURORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO CON MALLA EN LOS TRAMOS FALTANTES DEL BORDE LA QUEBRADA NAVARRO, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 16.170,00	\$ 16.170,00	\$ 16.170,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	COLMENA ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION CASA TALLER COLMENA ALTA. BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	PROTEC. LA LIBERTAD	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA REHORMIGONADO Y COLOCACION DE PASAMANOS CALLE CRUZ LOMA HASTA LA SANTIAGO LOPEZ, BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 40.101,60	\$ 40.101,60	\$ 40.101,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CALLE SANTIAGO PAEZ FRENTE A LA CASA BARRIAL, BARRIO LIBERTAD MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA CANTERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE 3 DE MARZO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	\$ 29.752,80	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN LA CALLE MAYU Y LIBERTAD, BARRIO LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 30.975,00	\$ 30.975,00	\$ 30.975,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHORMIGONADO DE LA ESCALINATA, CALLE MAYU MIRADOR PASAJE A, BARRIO LA LIBERTAD BAJA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 37.279,20	\$ 37.279,20	\$ 37.279,20	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	DOS PUENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN LA CALLE PEDRO DE ANDRADE (ATRÁS DEL UPC), BARRIO COLMENA BAJA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 27.174,00	\$ 27.174,00	\$ 27.174,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	DOS PUENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION ESCALINATA S/N (CERCA A LA CALLE PEDRO DE ALCINA), BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 54.096,00	\$ 54.096,00	\$ 54.096,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA LIBERTAD ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO PASAJE DE INGRESO AL CENTRO DE SALUD, BARRIO LA LIBERTAD, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 84.084,00	\$ 84.084,00	\$ 84.084,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA CANTERA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 16 DE JUNIO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 65.503,20	\$ 65.503,20	\$ 65.503,20	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	LA LIBERTAD	URBANA	LIBERTAD BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE PALTAS, BARRIO LA COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	\$ 50.568,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE ESCALINATA N24K Y COLOCACION DE PASAMANOS, BARRIO LA MERCED DE LA FLORESTA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 25.119,36	\$ 25.119,36	\$ 25.119,36	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO DEL MURO DE CONTECCION, CAMINO DE ORELLANA Y PASAJE MENA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 9.525,60	\$ 9.525,60	\$ 9.525,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE CANCHA DE VOLEY, INTERSECCION CALLE EL CALVARIO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 30.952,32	\$ 30.952,32	\$ 30.952,32	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	GUAPULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL AREA RECREATIVA (JUEGOS INCLUSIVOS EN AREAS VERDES) EN LA PLAZA GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 11.172,00	\$ 11.172,00	\$ 11.172,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	ITCHIMBIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE ACERA Y BORDILLO EN EL ACCESO DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SAN JUAN BOSCO, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 11.466,00	\$ 11.466,00	\$ 11.466,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	PALUCO B	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO GENERAL DEL PARQUE E IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS ENTRE LAS CALLES CARAN Y CALLE "B", BARRIO NUEVA TOLA, SECTOR ITCHIMBA	\$ 25.872,00	\$ 25.872,00	\$ 25.872,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	LA TOLA BAJA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE ESCALINATA Y REFUERZO DE MURO EN LA CALLE PROAÑO, BARRIO LA TOLA ALTA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	\$ 31.458,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	san blas	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL PASAJE ESMERALDAS, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 32.428,20	\$ 32.428,20	\$ 32.428,20	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA ESCALINATA PASAJE MARIANO ORTIZ, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 49.362,60	\$ 49.362,60	\$ 49.362,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	ITCHIMBIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ACERAS, CALLE VICENTE SOLANO, BARRIO EL DORADO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 18.580,80	\$ 18.580,80	\$ 18.580,80	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	SANTA LUCICIA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y AREA DEPORTIVA, BARRIO SAN PEDRO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 38.278,80	\$ 38.278,80	\$ 38.278,80	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	ITCHIMBÍA	URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA PROLONGACION DE LA CALLE WAICO, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 30.576,00	\$ 30.576,00	\$ 30.576,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION CASA BARRIAL ALVARO PEREZ, BARRIO ALVARO PEREZ, SECTOR SAN JUAN	\$ 31.164,00	\$ 31.164,00	\$ 31.164,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTIUCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL FINAL DE LA CALLE JUAN DE VILLA, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	\$ 21.168,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTIUCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO Y TERCERA EDAD EN LAS CALLES JUAN SOTO Y JUAN OBANDO, SECTOR SAN JUAN	\$ 59.640,00	\$ 59.640,00	\$ 59.640,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	EL TEJAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS JUAN SOTO Y SALVADOR ALLENDE, BARRIO BALCON QUITIÑO, SECTOR SAN JUAN	\$ 26.460,00	\$ 26.460,00	\$ 26.460,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	PAVON GRIJALVA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN BARRIO PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$ 32.457,60	\$ 32.457,60	\$ 32.457,60	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL PARQUE MIRADOR LA INDEPENDENCIA, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN	\$ 95.760,00	\$ 95.760,00	\$ 95.760,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTIUCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE SALVADOR ALLENDE, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN	\$ 48.160,00	\$ 48.160,00	\$ 48.160,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 2, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	\$ 21.756,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 3, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	\$ 14.700,00	EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	LA CHILENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO CALLE TAPI, TRAMO DESDE CALLE CARCHI HASTA HERNANDO DE GRANADO, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$ 41.160,00	\$ 41.160,00	\$ 41.160,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	LA INDEPENDENCIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE MATILDE HUERTA, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁEZ	SAN JUAN	URBANA	TOCTIUCO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINADO DE LA CALLE ANDRÉS PAREDES Y FRANCISCO CABRERA, BARRIO PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$ 45.276,00	\$ 45.276,00	\$ 45.276,00	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1
MANUELA SÁENZ	LA LIBERTAD	URBANA	LA COLMENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLORES Y ESPACIOS DE VIDA	\$ 11.960,47	\$ 11.960,47		EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
MANUELA SÁENZ	ITCHIMBIA	URBANA	LA TOLA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	\$ 13.755,28	\$ 13.755,28		EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3
		URBANA	LA VICENTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SENDERO ECOLÓGICO	\$ 10.077,37	\$ 10.077,37	\$ 36.869,10	EJECUTADO	100%	N/A	CUATRIMESTRE 3


MANUELA SÁENZ	SAN JUAN	URBANA	SAN JUAN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MUJERES AL PEDAL POR MÍ Y MI FAMILIA	\$ 11.962,80	\$ 11.962,80			EN EJECUCIÓN	90%	N/A	CUATRIMESTRE 3
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	CHIMBACALLE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACIÓN LOCAL DE TARIMA DEL PARQUE LA MEXICO, ENTRE DAULE Y PISQUE	\$ 11.001,95	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PIO XII	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA PIO XII, ENTRE LA CALLE GIL RENGIFO Y CALLE SUCUMBÍOS	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -		EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	SANTIAGO 1	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN MURETES Y MALLA, EN LA CANCHA DE FÚTBOL LA SANTIAGO,	\$ 36.441,57	\$ -	\$ -		EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	S.JOSE CHILIBULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN, SAN JOSÉ DE CHILIBULO, CHILIBULO	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ -		EJECUCIÓN OBRA	90%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	JESUS GRAN PODER	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE COLAMBO	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00	\$ 116.499,29		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	CHILIBULO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO ALTO, BORDILLOS TRAMO FALTANTE CALLE PELILEO	\$ 18.800,00	\$ 18.800,00	\$ 17.521,49		EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	UNION Y JUSTICIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL, ENTRE LA CALLE LOS ENCUENTROS Y CALLE PANGUI	\$ 66.432,01	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	LOS ARRAYANES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN GRADERIOS CON CUBIERTA, CALLE JUAN CAMACARO Y OE5M	\$ 25.500,00	\$ 25.500,00	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	CALZADO 1 MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	(LIGA DEP BARRIO NUEVO) CONSTRUCCIÓN VISERA PARA TRIBUNA, AV. TANTE HUGO ORTIZ Y ROSA VIERA	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	FRENTE POPULAR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN BATERÍAS SANITARIAS, CALLE TOACAZO Y CALLE SIGCHOS	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	CALZADO 1 MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINAMIENTO DE PASAJE OE2H-I, ENTRE LAS CALLES SAN LUIS Y ANTONIO RODRÍGUEZ,	\$ 78.432,01	\$ 78.432,01	\$ 75.042,18		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	ARGELIA INTERMEDIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE CAYETANO DE CHONE	\$ 60.733,84	\$ 60.733,84	\$ 46.890,50		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	S.CRISTOBAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE E2B Y CALLE S29 A	\$ 154.000,00	\$ 154.000,00	\$ 118.898,08		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	LUCHA DE LOS POBRES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE ANA PERALTA (CALLE H)	\$ 71.764,00	\$ 71.764,00	\$ 68.662,37		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	STA. ROSA ARGELIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO ESCALINATA	\$ 21.313,60	\$ 21.313,60	\$ 20.392,43		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	LA MAGDALENA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REASFALATADO CALLE QUISQUIS	\$ 130.000,00	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	VILLA FLORA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REVITALIZACIÓN DE PARQUE, CON JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y CAMINERÍAS	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	ATAHUALPA W	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCION DE VISERA CANCHA LIGA BARRIAL CIUDAD DE QUITO	\$ 11.252,21	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURUBAMBA ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO ALBERTO ESPENCER	\$ 51.809,46	\$ 51.809,46	\$ 49.570,26		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA S.4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MEJORAMIENTO PARQUE AMISTAD PASAJE OE4B Y PASAJE OE4C, CALLE JOSE MARÍA ALEMAN	\$ 50.000,00	\$ -	\$ -		RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA S.4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECENTAMIENTO CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARQUE DE LA VIRGEN, CALLE JOSÉ ARGUDO Y JOSÉ BELTRAN	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURUBAMBA ALTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO, VISERA Y REPARACIÓN CANCHAS DEPORTIVAS, PASAJE S27E, OE3J Y RUMICHACA	\$ 63.000,00	\$ 63.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	SOLANDA S.4	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION PARQUE OE4C AV SOLANDA Y JOSE MARÍA ALEMÁN	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	TURUBAMBA BAJO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE JUNTO A LA CANCHA DE FÚTBOL, PASAJE OE2D Y CALLE BORBON	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FERROVIARIA MEDIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA RICARDO VALDIVIEZO	\$ 134.285,34	\$ 134.285,34	\$ 103.677,07	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FORESTAL ALTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ESCALINATA EN LA CALLE GONZALO MARTÍN	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	VENCEDORES PICHINCHA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CULMINACIÓN DEL ADOQUINADO DEL PASAJE OE10	\$ 11.531,52	\$ 11.531,52	\$ 10.747,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	S.BARBARA S DE FEBRERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ESCALINATAS DEL PASAJE S24C	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	S BARBARA CHILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE APÓSTOL MIQUEAS Y NARCISA DE JESÚS	\$ 40.656,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	TARQUI 1 MENA 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DEPORTIVAS, JUEGOS INFANTILES Y CAMINERÍAS	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	1%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	COMBATIENTES	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE MALLA FRENTE A LA TRIBUNA	\$ 9.979,21	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	BILOXI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CERRAMIENTO DEL PERIMETRO ALREDEDOR DE LA IGLESIA	\$ 38.500,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	MARISCAL AYACUCHO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN TRIBUNA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	S BARBARA CHILLO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE Y PARQUE INFANTIL	\$ 36.400,00	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	S.LUIS DE LLOA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO CON CUNETAS DE LA VÍA PRINCIPAL	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PEDRO CEVALLOS GUAYASAMÍN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACIÓN DE PARQUE PEDRO CEVALLOS GUAYASAMÍN, CALLE JUAN VIZUETE Y CALLE ALFONSO BASTIDAS	\$ 26.689,84	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	CHIRIYACU	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN GRADERIO, VICERA Y ENLUCIDO DE PAREDES EN CANCHA FÚTBOL, ENTRE LA AV. NAPO Y AV. JUAN DE ALCAZAR	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	UNIÓN DE CIUDADELAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	READOQUINAMIENTO, CALLE SAQUISILÍ	\$ 45.696,96	\$ 45.696,96	\$ 42.589,31	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	LULUNCOTO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REASFALTADO, DE UN TRAMO DE LA CALLE PEDRO PINTO GUZMÁN	\$ 85.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	VENCEDORES IMACO 1 Y 2	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREA COMUNAL, VENCEDORES IMACO 1 Y 2, CHILIBULO	\$ 12.013,76	\$ 12.013,76	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA UNION	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLOCACIÓN DE CERÁMICA, CIELO RASO, ARREGLO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA DE LA CASA BARRIAL	\$ 17.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2

ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA LEON	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLOS INTERIOR CASA BARRIAL, CAMBIO CIELO RASO, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y PINTURA	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	BATALLON CHIMBORAZO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACERAS ÁREA COMUNAL	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	MARCO PAMBA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN GRADERÍO Y ACERA CON UNA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 22.367,86	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	OCHO DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO TRAMO RAMAL DE LA CALLE CARANQUI	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 11.183,93	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 3
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PALESTINA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO FALTANTE CALLE JERICÓ	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 50.327,69	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	COOP. 14 DE ENERO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL, ENTRE LA CALLE PAQUISHA Y YANZATZA	\$ 28.090,29	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	LA INTERNACIONAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASAFALTADO ENTRE LA CALLE CRISTÓBAL MOREJÓN Y DIEGO MEJÍA	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	BELLA ARGELIA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	\$ 32.032,00	\$ 32.032,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PORTAL DE GUAJALO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN CASA BARRIAL	\$ 46.298,56	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	ORIENTE QUITIÑO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE S18	\$ 52.976,00	\$ 52.976,00	\$ 50.686,38	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	LOTIZACION SANTA RITA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE SANTIAGO DE MENDEZ	\$ 19.779,46	\$ 19.779,46	\$ 18.924,59	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	BARAHONA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACIÓN PARQUE BARAHONA	\$ 74.807,13	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	GENERAL RUMIÑAHUI	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN ADOQUINADO, DESDE S23F HASTA LA CALLE 0E2B	\$ 28.780,51	\$ 28.780,51	\$ 27.536,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 1,2 Y 3
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PALMAR DE SOLANDA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACIÓN CASA BARRIAL UBICADA EN LA CALLE QUIMIAG Y AV. TNTE HUGO ORTIZ	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	MIRADOR DE CHAGUARQUINGO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 28.142,42	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	BELLA VISTA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REPARACIÓN ESCALINATA CALLE CHINCHIPE	\$ 55.000,00	\$ 55.000,00	\$ 42.463,60	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FIDEL ANDRADE	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALUMBRADO CANCHAS VÓLEY EN EL PREDIO 390056	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	EL RECREO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARREGLO MALLA Y MURETE, ARREGLO DE PUERTAS Y PINTURA PARA ADECENTAMIENTO	\$ 12.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	FRANCISCO ARIAS	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADECUACIÓN PARQUE, FRANCISCO ARIAS ORTIZ, FERROVIARIA	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	NEPTALI JARRIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AMPLIACIÓN DE LA SEDE SOCIAL PREDIO 179167, NEPTALÍ JARRÍ	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	CRISTO REY	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE 0E12D	\$ 28.828,80	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2

**INFORME TERCER CUATRIMESTRE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS PERIODO 2018**

<b>ENTIDAD</b>	<b>Codificado</b>	<b>Certificado</b>	<b>Comprometido</b>	<b>Devengado</b>	<b>2018%</b>
Administración Zonal Quitumbe	3.302.919,49	284,66	3.302.634,83	3.079.241,70	93,2%
Administración Zonal Manuela Sáenz	1.923.097,28	42.634,66	1.812.855,69	1.684.750,10	87,6%
Administración Zonal Calderón	6.646.900,86	835.089,41	5.750.557,71	5.750.557,52	86,5%
Administración Zonal Valle los Chillos	1.915.924,91	106.776,82	1.717.854,92	1.594.820,63	83,2%
Administración Z Eugenio Espejo (Norte)	3.542.180,69	53.646,02	3.457.281,34	2.942.308,52	83,1%
Administración Zonal Valle de Tumbaco	1.879.807,54	7.847,25	1.592.131,78	1.554.160,23	82,7%
Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur)	3.007.424,17	135.408,59	2.679.756,97	2.421.246,34	80,5%
Adm Zonal Equinoccia - La Delicia	3.004.017,02	348.244,19	2.560.101,71	2.329.285,49	77,5%
<b>TOTAL TODO EL SECTOR</b>	<b>25.222.271,96</b>	<b>1.529.931,60</b>	<b>22.873.174,95</b>	<b>21.356.370,53</b>	<b>84,7%</b>

  
 Ing. Carlos Caicedo Valladares  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	REINO DE QUITO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DEL PASAJE OEE11E	\$ 13.506,93	\$ 13.506,93	\$ 12.588,38	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	CAMINO DEL SUR	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO SOBRE EL PUENTE EN LA CALLE BETTY PAREDES	\$ 23.967,99	\$ -	\$ -	EN ESTUDIOS	35%	0%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LLOA	URBANA	OSWALDO GUAYASAMIN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 18.761,62	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE HUAYRAPUNGO	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 32.832,83	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE VIRGEN DEL VOLCÁN	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00	\$ 43.151,72	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE JUAN GÁLVEZ	\$ 26.400,00	\$ 26.400,00	\$ 24.765,33	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE GUASHIGUA	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 56.284,85	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CULMINACIÓN ADOQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE ALEGRÍA FONSECA	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 32.832,83	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE LEÓNIDAS SOTOMAYOR	\$ 16.930,81	\$ 16.930,81	\$ 15.882,47	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	29 DE MAYO	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE RECINTO CHIRIBOGA	\$ 68.300,00	\$ 68.300,00	\$ 64.070,92	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2 Y 3
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	SAN FRANCISCO DE CRUZ LOMA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EMPEDRADO CON CUNETAS REVERTIDAS	\$ 68.361,16	\$ 68.361,16	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	MIRAVALLE PROTECCION	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ADOQUINADO DE LA CALLE S14F	\$ 68.075,34	\$ -	\$ -	RECEPCION OBRA	100%	100%	CUATRIMESTRE 2
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	LA UNIÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANEJO RECOLECCIÓN DE BASURA	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCIÓN	0,6	N/A	CUATRIMESTRE 3
ELOY ALFARO	LA MAGDALENA	URBANA	MAGDALENA CENTRAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RECI-CLAVE	\$ -	\$ -	\$ -	EN EJECUCIÓN	0,6	N/A	CUATRIMESTRE 3

**LEYENDA OBRA PÚBLICA:**

ESTADO DEL PRODUCTO	AVANCE PROGRAMATICO DEL PRODUCTO
NO EJECUTADO	0%
EN ESTUDIOS	35%
PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%
EJECUCIÓN DE OBRA	90%
RECEPCIÓN DE OBRA	100%

  
 Juan Pablo Cevallos Peñafiel  
 DIRECTOR METROPOLITANO DE COORDINACIÓN  
 DE GESTIÓN EN EL TERRITORIO

  
 Ab. Diego Hidalgo  
 DIRECTOR METROPOLITANO DE  
 PARTICIPACIÓN CIUDADANA