



ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE

Oficio 17 1591

Fecha 11/05/2017

*Resolución
Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto*

11/05/2017

Abogada
Daniela Chacón Arias
Concejal Metropolitano
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto
Presente.

De mi consideración:

En atención al oficio N° SG-1258 con fecha 09 de mayo del 2017, en donde “La Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, en sesión extraordinaria realizada el lunes 8 de mayo de 2017 resolvió: “solicitar a ustedes remitan hasta el jueves 11 de mayo de 2017, la siguiente información correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017”.

1. Detalle de las obras realizadas por presupuestos participativo: fechas de inicio, de ejecución y recepción de obra; porcentaje de ejecución y estado actual de obra; presupuesto inicial y con reformas y, partidas asignadas a cada Administrador Zonal para dicho fin.
2. En caso de existir arrastre de obras por presupuestos participativos, detallar: nombre de la obra, presupuesto asignado, porcentaje planillado, valor entregado como anticipo, valor por planillar y razón del arrastre y estado actual de la obra.
3. Detallar el monto y el estado actual de las obras cuyo presupuesto no ha sido ejecutado en el tiempo establecido y en consecuencia se ha tenido que devolver dichos valores a las arcas municipales.
4. Detalle del presupuesto global asignado a presupuestos participativos con sus respectivas reformas y su porcentaje de ejecución de los años 2015, 2016 y 2017.

Se adjunta la información correspondiente a Presupuestos Participativos de los años 2015, 2016 y 2017; que fue requerida por la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

[Handwritten signature]

Julio Cesar Añasco D.
ADMINISTRADOR ZONAL QUITUMBE


GDOC TICKET 2017-061832

Cópia: Abg. Diego Cevallos Salgado
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

	Nombre	Fecha	Firma
Elaborado Por:	Johanna Camacho	11-05-17	<i>[Signature]</i>
Revisado Por:	Ing. Victor Melo	11-05-17	<i>[Signature]</i>
Revisado Por:	Ing. Mayra Vargas	11-05-17	<i>[Signature]</i>
Revisado Por:	Ing. Karina Gordillo	11-05-17	<i>[Signature]</i>
Revisado Por:	Ing. Edwin Guevarra	11-05-17	<i>[Signature]</i>

SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
hora: 11h32
12 MAY 2017
44
- 378 -
GOBIERNO DE QUITO

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS



	2015	2016	2017
ASIGNACIÓN	\$ 2.802.758,38	\$ 2.784.214,59	\$ 3.570.797,32
PRESUPUESTO	\$ 2.334.167,68	\$ 3.748.937,00	\$ 3.570.797,32
PRESUPUESTO	\$ 2.269.713,49	\$ 3.155.508,16	\$ -
SALDO POR	\$ 64.454,19	\$ 593.428,84	\$ 3.570.797,32
PORCENTAJE DE	97%	84%	0%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (por partida)

	2015	2016	2017
750105	\$ 2.334.167,68	\$ 2.123.970,88	\$ 1.662.410,50
750104	\$ -	\$ 1.594.966,12	\$ 1.487.996,43
840108	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 215.385,00
730204	\$ -	\$ -	\$ 4.111,99
730205	\$ -	\$ -	\$ 53.630,38
730235	\$ -	\$ -	\$ 3.539,97
730420	\$ -	\$ -	\$ 4.850,00
730517	\$ -	\$ -	\$ 5.060,00
730613	\$ -	\$ -	\$ 53.250,00
730802	\$ -	\$ -	\$ 800,00
730804	\$ -	\$ -	\$ 500,00
730806	\$ -	\$ -	\$ 1.600,00
730811	\$ -	\$ -	\$ 8.018,44
730812	\$ -	\$ -	\$ 9.074,21
730820	\$ -	\$ -	\$ 5.000,00
750109	\$ -	\$ -	\$ 44.720,40
840104	\$ -	\$ -	\$ 10.850,00
	\$ 2.334.167,68	\$ 3.748.937,00	\$ 3.570.797,32

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015



OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015

AÑO	CODIGO PROCESO DE CONTRATACION	N	OBRA	FECHA DE INICIO EJECUCION	FECHA RECEPCION DE OBRA	% DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO
2015	MCO-AZQ-001-2015	1	F080F00702002D02B CALLE PRINCIPAL DE SANTA ISABEL	06-nov-15	15-dic-15	100%	TERMINADO	\$ 173.600,00	\$ 173.600,00
		2	F080F00702002D04B CALLE H					\$ 100.128,00	\$ 100.128,00
		3	F080F00702002D06B CALLE LUIS GARCIA					\$ 112.896,00	\$ 112.896,00
		4	F080F00702002D03B CALLE 22					\$ 55.791,06	\$ 55.791,06
2015	COTO-AZQ-009-2015	5	F080F00702002D05B CALLE E SANTA ROSA	06-oct-15	20-dic-15	100%	TERMINADO	\$ 65.228,80	\$ 65.228,80
		6	F080F00702002D01B CALLE E2A					\$ 137.200,00	\$ 137.200,00
		7	F080F00702002D07B CALLE SAN GREGORIO					\$ 94.080,01	\$ 94.080,01
2015	COTO-AZQ-6-2014		CONTRATO 07-AZQ-2014 Construcción de bordillos y adoquinado de la parroquia Quitumbes de las Obras de Presupuestos participativos Cogestion	17-dic-14	20-ene-15			\$ 307.429,07	\$ 307.429,07
2015	MCO-AZQ-001-2015		CONTRATO 02-AZQ-2014 Construcción de escalinata, bordillos y adoquinado de las Parroquia Ecuatoriana Turubamba y Quitumbes de las obras de inversión directa registradas en actas de presupuesto participativo	17-nov-14	20-ene-15			\$ 139.822,80	\$ 139.822,80
2015	COTO-AZQ-004-2014-R		CONTRATO 06-AZQ-2014 Construcción de bordillos, adoquinado y escalinata de las parroquias de Chilligallo y Turubamba de las Obras de inversión directa registradas en acta de presupuesto participativo	18-nov-14	21-ene-15			\$ 254.183,04	\$ 254.183,04
2015	COTO-AZQ-003-2014-R	8	F080F00702002D01P OBRAS DE ARRASTRE 2014	18-nov-14	20-ene-14			\$ 368.773,12	\$ 368.773,12

2015 COTO-AZQ-001- 2014-RR	CONTRATO 04-AZQ-2014 Construcción de bordillos y adoquinado de la parroquia Turubamba Barrios: Caupichu III (Calle El Cebalhuco (Calle principal) Santa Isabel (Calle Vireagen de la Merced) Plan Vial.	18-nov-14	23-ene-14	\$ 289.667,59	\$ 289.667,59
	CONTRATO 03-AZQ-2014 Construcción de bordillos y adoquinado de las parroquias Guamani y la Ecuatoriana Plan Vial.	17-nov-14	20-ene-15	\$ 336.121,49	\$ 336.121,49
2015 SIE-AZQ-002-2014	CONTRATO 02-AZQ- 2014DINARTIVO Adquisición e instalación de juegos infantiles e inclusivos para obras en espacio público priorizadas en asambleas de presupuesto participativo	09-oct-16	09-dic-16	\$ 368.037,60	\$ 368.037,60

ARRASTRES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2015



AÑO	CODIGO PROCESO DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO (CONTRATO)	PORCENTAJE PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
2015	SIE-AZQ-002-2014	CONTRATO 02-AZQ-2014 DINARTIVO Adquisicion e instalacion de juegos infantiles e inclusivos para obras en espacio publico priorizadas en asambleas de presupuesto	\$ 368.037,60	\$ 368.037,60	\$ 368.037,60	0%	\$ 187.887,57	\$ 180.150,03	INCONVENIENTES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	EJECUTADO

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

OBRAS EJECUTADAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016

AÑO	CODIGO PROCESO DE CONTRATACION	OBRA	FECHA DE INICIO EJECUCION	FECHA RECEPCION DE OBRA	% DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO	
2016	COTO-A20-18-2016	1	Cerramiento Barrio San Pedro de la Colina Parroquia Guamaní				\$ 6.096,00	\$ 10.149,27	
		2	Cerramiento y Muro Barrio Primavera de Comejo Parroquia Guamaní				\$ 2.552,00	\$ 3.073,82	
		3	Cerramiento Barrio HCM1 Parroquia Guamaní				\$ 32.105,60	\$ 25.021,50	
		4	Cerramiento de malla Barrio Balcones del Sur Parroquia Guamaní				\$ 13.614,40	\$ 12.969,61	
		5	Cerramiento Barrio Metálgia Ecuatoriana Parroquia Guamaní				\$ 3.251,20	\$ 2.921,25	
		6	Cerramiento Barrio Praderas del Sur Parroquia Guamaní				\$ 5.852,16	\$ 7.465,59	
		7	Cerramiento Cancha de Fútbol Barrio Mercedes Ayala Parroquia La Ecuatoriana				\$ 16.459,20	\$ 16.914,13	
		8	Cerramiento Barrio 2 de Febrero Parroquia La Ecuatoriana				\$ 9.347,20	\$ 6.022,43	
		9	Cerramiento Barrio Las Orquídeas Parroquia La Ecuatoriana				\$ 9.347,20	\$ 12.039,12	
		10	Cerramiento Barrio 17 de Mayo Parroquia La Ecuatoriana	31-ago-16	27-nov-16	100%	TERMINADO	\$ 14.833,60	\$ 10.633,17
		11	Cerramiento Barrio Tambo Llaeta Parroquia Quitumba					\$ 30.480,00	\$ 34.922,16

12	Cerramiento Barrio Patagonia Parroquia Quitumbé	\$	4.144,14	\$	9.130,78
13	Reconstrucción del muro barrio Patagonia Parroquia Quitumbé	\$	484,60	\$	1.667,30
14	Cerramiento Barrio baicón del Sur Parroquia Quitumbé	\$	33.121,60	\$	15.243,93
15	Cancha Deportiva- Cerramiento Barrio Asistencia Social Parroquia Quitumbé	\$	9.550,40	\$	19.242,29
16	Cerramiento Barrio Colinas del Sur Parroquia Chilligallo	\$	17.000,00	\$	19.204,61
17	Cerramiento Barrio Sto. Tomas 1 Parroquia Turubamba	\$	15.700,00	\$	11.607,27
18	Cerramiento Barrio Bienestar Comunitario Parroquia Turubamba	\$	22.012,00	\$	27.255,59
19	Calle Sagrados Corazón de Jesús Barrio Monterrey VII Parroquia Guamahi	\$	4.750,00	\$	10.019,80
20	Calle S47A Barrio Turubamba de Monjas Alto Parroquia Ecuatoriana	\$	26.845,44	\$	44.041,80
11	Calle Los Pinos Barrio Tierra Mía N° 2 Parroquia Ecuatoriana	\$	3.533,28	\$	6.958,72
22	Calle M Barrio La Independencia Parroquia Ecuatoriana	\$	22.017,60	\$	37.759,85
23	Pasaje A Barrio Sassequintenario del Sur Parroquia la Ecuatoriana	\$	4.843,87	\$	7.417,65
24	Pasaje E (De10C) Barrio Sesquicentenario del Sur Parroquia la Ecuatoriana	\$	4.034,18	\$	5.516,01
25	Calle S46C (Tercera Transversal) Barrio la Inmaculada Parroquia Ecuatoriana	\$	19.110,00	\$	29.836,25

26	Pasaje 4 (S40C) Barrio Nestor Romero Diaz Parroquia la Ecuatoriana	22-sep-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 6.426,00	\$ 10.276,00
27	Calle S41B Barrio San Francisco de Huacay Bajo Parroquia Ecuatorina					\$ 2.059,69	\$ 4.798,84
28	Calle del Oleoducto y Pasaje anexo Barrio San Antonio de Ibarra Parroquia Ecuatoriana					\$ 12.470,40	\$ 21.693,04
29	Pasaje Oe9J Barrio Bellavista del Sur Parroquia Ecuatoriana					\$ 8.820,00	\$ 13.256,07
30	Pasaje 4 (Oe12) Barrio Los Condores Parroquia Ecuatoriana					\$ 9.408,00	\$ 15.093,18
31	Pasaje 15 (Oe1D) Barrio Balcon de Manuella Saenz Parroquia Ecuatoriana					\$ 18.900,00	\$ 30.111,40
32	Pasaje S41E barrio La Delicia Parroquia Ecuatoriana					\$ 3.103,99	\$ 6.020,55
33	Pasaje 4 A-2 Barrio Vista Hermosa de Monjas Parroquia Guamaní					\$ 3.115,00	\$ 6.376,81
34	Pasaje 4 A-3 Barrio Vista Hermosa de Monjas Parroquia Guamaní					\$ 4.515,00	\$ 7.532,39
35	Pasaje 4 A-4 Barrio Vista Hermosa de Monjas Parroquia Guamaní					\$ 4.214,00	\$ 9.676,84
36	Calle 5 D Barrio Vista Hermosa de Monjas Parroquia Guamaní					\$ 1.007,00	\$ 2.164,18

2016	2016	11-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$	\$	\$
50							5.280,00	8.545,53
51	MCO-AZQ-017-2016				TERMINADO		28.175,00	57.680,26
52							4.750,00	13.297,30
53							15.120,00	31.023,86
54							5.600,00	11.726,39
55							32.776,38	29.070,71
56							33.906,60	30.343,25
57							33.906,60	31.094,98
58							31.646,16	30.589,72
59	MCO-AZQ-026-2016	21-oct-16	15-dic-16	100%	TERMINADO		33.906,60	13.136,31
60							12.420,00	15.029,18
61							33.500,00	29.924,26
62							14.000,00	13.247,22
63							13.500,00	6.318,56

2016	MCO-A2Q-027-2016	64						\$ 4,050,00	\$ 6,756,30
		65						\$ 11,553,36	\$ 11,174,59
		66						\$ 17,957,94	\$ 29,899,61
		67						\$ 10,171,98	\$ 30,786,90
		68	25-oct-16	19-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 33,906,60	\$ 30,786,90	
		69					\$ 8,555,40	\$ 9,244,47	
		70					\$ 32,000,00	\$ 30,614,37	
		71					\$ 18,000,00	\$ 21,099,86	
					\$ 24,310,00	\$ 27,674,81			
2016	MCO-A2Q-005-2016	73					\$ 18,700,00	\$ 18,485,34	
		74					\$ 8,910,00	\$ 7,362,54	
		75	28-oct-16	16-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 10,000,00	\$ 6,829,89	
		76					\$ 3,000,00	\$ 5,939,38	
		77					\$ 4,599,98	\$ 10,452,33	

Cambio de cubierta Barrio Victoria Central Parroquia Guamaní

	103						\$ 27.755,00	\$	38.287,39
2016	MCO-AZQ-091-2016	104	27-oct-16	15-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 19.800,00	\$	19.016,06
		105					\$ 26.150,00	\$	18.633,51
		106					\$ 16.150,00	\$	26.308,59
2016	MCO-AZQ-011-2016	107	28-oct-16	11-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 33.480,00	\$	67.366,08
		108					\$ 43.631,25	\$	78.104,26
2016	MCO-AZQ-012-2016	109	10-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 19.740,00	\$	43.291,24
		110					\$ 5.428,50	\$	15.677,52
2016	MCO-AZQ-009-2016	111					\$ 33.556,80	\$	58.379,29
		112					\$ 14.700,00	\$	29.239,84
		113	09-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 4.403,52	\$	8.095,78
		114					\$ 15.678,00	\$	32.814,66

8

2016	MCO-AZQ-034-2016	115	Calle 15 de Agosto Barrio Transito Alto Parroquia Chilligallo					\$	26.250,00	\$	52.207,71
		116	Calle Barrio Nueva Aurora Parroquia La Maná					\$	13.475,00	\$	27.950,79
		117	Paseo de la Cruz Barrio Alto Parroquia Culumbi					\$	10.993,98	\$	22.860,67
		118	Calle 68 Barrio El Inca de sector Espartero Parroquia Culumbi	20-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$	10.354,75	\$	20.325,61
		119	Paseo 3 Barrio Barrio del Olivo Parroquia Culumbi					\$	38.500,00	\$	49.091,40
		120	Paseo Barrio del Olivo Parroquia Culumbi					\$	6.696,00	\$	11.318,66
		122	Calle B, barrio El Cisne, Parroquia Turubamba					\$	17.955,00	\$	30.944,99
		123	Paseo D barrio Vida Nueva II, Parroquia Turubamba					\$	7.420,00	\$	13.973,31
2016	MCO-AZQ-018-2016	124	Paseo E barrio Vida Nueva II, Parroquia Turubamba	10-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$	7.420,00	\$	13.953,56
		125	Paseo F, barrio Vida Nueva II, Parroquia Turubamba					\$	7.420,00	\$	13.648,77
		126	Calle Barrio Vida Nueva II, Parroquia Turubamba					\$	27.557,85	\$	52.032,75
2015	MCO-AZQ-019-2016	127	Calle Barrio Vida Nueva II, Parroquia Turubamba	01-nov-16	19-dic-16	100%	TERMINADO	\$	18.600,00	\$	30.983,51
		128						\$	6.930,00	\$	11.393,95

2016	MCO-AQ-038-2016	129					\$ 12.818,23	\$ 23.161,77			
		130				01-nov-15	20-dic-15	100%	TERMINADO	\$ 5.796,00	\$ 13.359,12
		131						\$ 20.737,50	\$ 41.151,71		
		132						\$ 8.108,00	\$ 11.679,32		
		133						\$ 4.200,00	\$ 6.699,29		
2016	MCO-AQ-040-2016	134	Calle Rio Bimbe, Barrio San José de Guanani, Parroquia Turubamba	30-nov-16	20-dic-16	100%	TERMINADO	\$ 18.480,00	\$ 24.966,59		

ARRASTRES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2016 - 2017



AÑO	CODIGO PROCESO DE CONTRATACION	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	COMPROMETIDO (CONTRATO)	PORCENTAJE PLANILLADO	VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO	VALOR POR PLANILLAR	RAZON DEL ARRASTRE	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	
2016	MCO-AZQ-052-2016	135 Construcción del Muro (Lindero Oeste) del área verde del barrio Señor de la Buena Esperanza, Parroquia Quitumbue	\$ 3.876,77	\$ 13.000,00	\$ 11.994,07	0%	\$ -	\$ 11.994,07	El contrato N° 29-AZQ-2016 se firmo el día 15 de diciembre 2016, fecha en la cual no se podía comprometer ni cancelar el valor de anticipo para el inicio de la obra ya que el sistema SIPARI se encontraba inhabilitado por cierre del periodo fiscal.	En Ejecución	
			\$ 13.094,79	\$ 35.460,03	\$ 52.263,78	0%	\$ -	\$ 52.263,78	El contrato N° 28-AZQ-2016 se firmo el día 15 de diciembre 2016, fecha en la cual no se podía comprometer ni cancelar el valor de anticipo para el inicio de la obra ya que el sistema SIPARI se encontraba inhabilitado por cierre del periodo fiscal.	En Ejecución	
			\$ 6.000,00	\$ 16.803,75							
2016	MCO-AZQ-051-2016	138 Muro Barrio Esperanza de Guamaní (Parroquia Guamaní)	\$ 24.749,01	\$ 78.000,00	\$ 75.613,61	0%	\$ -	\$ 75.613,61	El contrato N° 30-AZQ-2016 se firmo el día 15 de diciembre 2016, fecha en la cual no se podía comprometer ni cancelar el valor de anticipo para el inicio de la obra ya que el sistema SIPARI se encontraba inhabilitado por cierre del periodo fiscal.	En Ejecución	
			\$ 2.014,00	\$ 3.679,24							
2016	MCO-AZQ-035-2016	140 Calle 1, barrio Venecia 1, Parroquia Turubamba	\$ 30.012,50	\$ 53.454,51	\$ 136.457,26	0%	\$ 59.849,68	\$ 63.431,70	Las obras se ejecutaron en el 2016, sin embargo no se pudo cancelar la Planilla 2 y final para devengar completamente el contrato	Obra Terminada	
			\$ 11.904,00	\$ 19.825,89							
			\$ 5.952,00	\$ 10.171,15							
			\$ 7.318,50	\$ 12.552,76							
			\$ 7.350,00	\$ 15.452,83							
			\$ 10.290,00	\$ 21.321,00							
			\$ 122.561,57				\$ 203.303,16				

OBRAS NO EJECUTADAS PP 2016



AÑO	PAQUETE 2017	NOMBRE DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA
2016	01-IC	Muro en el area verde Barrio Pampa Ecuatoriana Parroquia Guamaní	\$ 14.134,05	\$ 119.975,65	En Proceso de estudios
2016	05-IC	Sala de uso multiple Barrio Solidaridad Quitumba Parroquia Quitumba	\$ 48.000,00	\$ 60.000,00	En Proceso de estudios
2016	09-IC	Juegos infantiles Barrio Huacay y Luz Y Parroquia La Ecuatoriana	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	En Proceso de estudios
		Juegos infantiles Barrio Los Ullores Parroquia La Ecuatoriana	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
		Juegos infantiles , cerca viva Jardineria Barrio Maria Auxiliadora Parroquia La Ecuatoriana	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
		Juegos infantiles Barrio Sumihuco Parroquia La Ecuatoriana	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
		Juegos Inklusivos Barrio Primicias de la Cultura de Quito Parroquia La Ecuatoriana	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	
2016	08-IC	Paseo N° 1 (Continuación Calle 553A) Barrio Portal del Sur Parroquia Ecuatoriana	\$ 4.156,80	\$ -	En Proceso de estudios
2016	73-PP	Recuperación del Parque Barrio La Argentina Parroquia Turubamba	\$ 13.000,00	\$ -	En Proceso de estudios
2016	Inejecutable	Calle Leonidas Proaño Barrio Pedestales 2 y 3 Parroquia Guamaní	\$ 15.779,75	\$ -	Obra realizada por la comunidad
2016	Inejecutable	Paseo 1 Barrio 25 de Diciembre Parroquia Ecuatoriana	\$ 10.080,00	\$ -	Obra realizada por la comunidad
2016	Inejecutable	Calle 8 Barrio Huertos del Sur Parroquia Turubamba	\$ 24.605,00	\$ -	Obra realizada por la comunidad
2016	Inejecutable	Reconstrucción y mejoramiento del Parque Lineal - Caminería Barrio Comité Promotoras Ejercicio 1ra Etapa Parroquia Quitumba	\$ 15.792,70	\$ -	Informe Técnico, hundimiento en el Parque
2016	Pagado 2016	Sobranje pago DIMARTIVO, obligación adquirida 2014 \$366.037,60	\$ 187.887,57	\$ 180.150,03	Obligación Cancelada el mes de diciembre de 2016
			\$ 390.125,68		

SALDO POR DEVENGAR 2016 \$ 593.428,84

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017



OBRAS A EJECUTARSE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017

AÑO	CODIGO PROCESO DE CONTRATACION	OBRA	FECHA DE INICIO EJECUCION	FECHA RECEPCION DE OBRA	% DE EJECUCION	ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	ASIGNACION INICIAL	PRESUPUESTO CODIFICADO
2017		1 Construcion batiere sanitaria de barrios Cebalhuco de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 28.880,00	\$ 28.880,00
2017		2 Construcion del cerramiento de la cancha de futbol del barrio Ecler del Sur de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 21.240,00	\$ 21.240,00
2017		3 Construcion del cerramiento de la cancha de uso multiple del barrio El Clon de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 24.640,00	\$ 24.640,00
2017		4 Construcion de cerramiento de cancha de basket del barrio El Garochal de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18.880,00	\$ 18.880,00
2017		5 Construcion de cancha de volley del barrio Estrella Marie Plan Jaramaz de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 20.000,00	\$ 20.880,00
2017		6 Construcion de cancha de uso multiple del barrio Franco Mendez de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00
2017		7 Construcion de cancha de volley del barrio Jardines de la Sierra de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 19.630,00	\$ 19.630,00
2017		8 Construcion del adquinado de la plaza cultural del barrio La Argentina de la parroquia Tunbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
2017		9 Construcion de cerramiento de area verde del barrio Mirador de San Juan de Tunbamba de	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 20.150,00	\$ 20.150,00

2017	10	Construcción de cerramiento de área verde del barrio Padre Inocencio Jacome de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 38.950,00	\$ 38.950,00
2017	11	Construcción de la casa banjal del barrio Ruca Karsay de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
2017	12	Construcción de muro de contención del barrio San José de Guamaní de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
2017	13	Mantenimiento y adecuación de la casa banjal- Construcción de balneario santón de la parroquia Santa Fe de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18.420,00	\$ 18.420,00
2017	14	Construcción del parqueadero y entrada de la cancha de césped sintética del barrio Santo Tomas Uno de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 23.880,00	\$ 23.880,00
2017	15	Construcción de cubierta del gradiente del barrio Venecia Dos de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5.175,00	\$ 5.175,00
2017	16	Terminación del salón de actos y reuniones del barrio Venecia Uno de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 26.433,26	\$ 26.433,26
2017	17	Construcción de cerramiento de la cancha de fútbol y gradiente del barrio Vida Nueva II de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 32.234,00	\$ 32.234,00
2017	18	Construcción de adquinado de la Calle A del barrio El Rosal de Guamaní de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 59.060,06	\$ 59.060,06
2017	19	Construcción de adquinado de la Calle A del barrio Hermano Miguel de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 26.420,00	\$ 26.420,00
2017	20	Construcción de adquinado de la Calle B del barrio Hermano Miguel de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 21.420,00	\$ 21.420,00
2017	21	Construcción de bordillos Colección 8 del barrio La Florida de la parroquia Turubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00

2017	22	Construcción de bordillo Calle Colectora del barrio La Florida de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
2017	23	Construcción de adoquinado y bordillo Calle 1 barrio Nuevo Amanecer parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 28.700,00	\$ 28.700,00
2017	24	Construcción de adoquinado del Pasaje 1 barrio Nuevo Amanecer parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 3.950,00	\$ 3.950,00
2017	25	Construcción de adoquinado y bordillo del Pasaje 3 barrio Nuevo Amanecer parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 10.620,00	\$ 10.620,00
2017	26	Construcción del adoquinado de la Calle S58 del barrio Venecia Uno de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 24.480,00	\$ 24.480,00
2017	27	Construcción de adoquinado de la Calle A del barrio Santa Elena del Sur de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 19.900,00	\$ 19.900,00
2017	28	Construcción de adoquinado de la Calle B del barrio Santa Elena del sur de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 20.340,00	\$ 20.340,00
2017	29	Construcción del adoquinado del Pasaje 9 del barrio Venceremos Lote Dos (Manantías del Sur) de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00
2017	30	Construcción del adoquinado Pasaje 11 del barrio Venceremos Lote Dos (Manantías del Sur) de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 7.380,00	\$ 7.380,00
2017	31	Construcción del adoquinado Pasaje 13 del barrio Venceremos Lote Dos (Manantías del Sur) de la parroquia Tunubamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 2.800,00	\$ 2.800,00
2017	32	Construcción de muro de contención del área verde barrio La Inmaculada parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 74.880,00	\$ 74.880,00
2017	33	Construcción de cancha de voley barrio Huarcoy Luz Y Vida parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 11.700,00	\$ 11.700,00

2017	34	Construcción de cerramiento del área verde barrio Coop. De vivienda Defensor Del Trabajador Municipal II Elipa parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 31.175,00	\$ 31.175,00	\$ 31.175,00
2017	35	Construcción de cancha de uso múltiple barrio Balcon De Manuella Saenz parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00
2017	36	Construcción de cancha de voleibol barrio Rumiurco Alto parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 15.730,00	\$ 15.730,00	\$ 15.730,00
2017	37	Cerramiento del área verde barrio Rumiurco Bajo parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 22.930,00	\$ 22.930,00	\$ 22.930,00
2017	38	Construcción de Aceras del área verde barrio Rumiurco Bajo parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13.930,00	\$ 13.930,00	\$ 13.930,00
2017	39	Construcción de cancha de voleibol barrio Aliado Pérez Chiriboga parroquia La Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00	\$ 13.000,00
2017	40	Construcción de gradero en el área verde barrio Auxiliares De Enfermería parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5.166,00	\$ 5.166,00	\$ 5.166,00
2017	41	Construcción de visera en el área verde barrio Auxiliares De Enfermería parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5.347,50	\$ 5.347,50	\$ 5.347,50
2017	42	Construcción de canchitas de uso múltiple barrio La Ecuatoriana parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00
2017	43	Construcción de canchas de uso de múltiple barrio Tunabamba de Mojas Alto parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00
2017	44	Cerramiento de malla solo frente del gradero barrio La Independencia parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 7.300,00	\$ 7.300,00	\$ 7.300,00
2017	45	Construcción de visera barrio La Independencia Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5.347,50	\$ 5.347,50	\$ 5.347,50


2017	46	Construcción de Bordillos de la Calle Luis García Barrio Oasis del Sur I Elapa Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	12.400,00 \$	12.400,00
2017	47	Construcción de Bordillos y Adoquinado al Pasaje Ob7C Barrio Primitas de la Collura de Quito Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	6.384,00 \$	6.384,00
2017	48	Construcción de Bordillos y Adoquinado de la Calle S45C Barrio Sasquicentenario del Sur Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	22.080,00 \$	22.080,00
2017	49	Construcción de Adoquinado de la Calle Los Pinos y Pasaje 3 Barrio Tierra Mia N° 2 Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	23.385,60 \$	23.385,60
2017	50	Construcción de Bordillos y Adoquinado del Pasaje CE7A Barrio Las Orquídeas Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	4.600,00 \$	4.600,00
2017	51	Construcción de Adoquinado de la Calle Velasco Ibarra Barrio Los Sauces Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	24.192,00 \$	24.192,00
2017	52	Construcción de Adoquinado de la Calle (S41B) Barrio San Francisco de Huacay Bajo Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	25.200,00 \$	25.200,00
2017	53	Construcción de Adoquinado del Pasaje Ob9J Barrio La Delicia Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	5.760,00 \$	5.760,00
2017	54	Construcción de Adoquinado de la Calle Ob6C Barrio Mansal Sucre Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	69.930,00 \$	69.930,00
2017	55	Construcción de Adoquinado del Pasaje 16A (S45B) Barrio Balcon de Manuela Sáenz Parroquia Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	7.128,00 \$	7.128,00
2017	56	Construcción de entramado de malla del barrio Pedestales 1 de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	38.560,00 \$	38.560,00
2017	57	Construcción de graderío y visera de barrio Sierra Hermosa de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	28.100,00 \$	28.100,00

2017	58	Construcción de cerramiento de malla del barrio Valle Verde de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 12,325.00	\$ 12,325.00	12,325.00
2017	59	Construcción de cerramiento de malla y acera del barrio Orquídeas Del Sur de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 25,690.00	\$ 25,690.00	25,690.00
2017	60	Construcción de cancha de uso múltiple del barrio Madrugal Del Sur de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35,100.00	\$ 35,100.00	35,100.00
2017	61	Construcción de cancha de voley y acera del barrio Vista Hermosa De Iborjas de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 12,204.00	\$ 12,204.00	12,204.00
2017	62	Construcción de cerramiento de bloque de la parte posterior de la iglesia y la casa banal del barrio Nueva Aurora de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 48,932.60	\$ 48,932.60	48,932.60
2017	63	Construcción de cancha de uso múltiple del barrio Los Pinos de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35,100.00	\$ 35,100.00	35,100.00
2017	64	Construcción de bañetas sanitarias del barrio San Fernando de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 28,690.00	\$ 28,690.00	28,690.00
2017	65	Construcción de cancha de voley del barrio Avianza de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 15,730.00	\$ 15,730.00	15,730.00
2017	66	Construcción de aceras del barrio Ejercicio 2 de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 22,890.00	\$ 22,890.00	22,890.00
2017	67	Construcción de cerramiento de malla de la cancha de fútbol del barrio La Trinidad de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 39,176.00	\$ 39,176.00	39,176.00
2017	68	Construcción de adoquinado del Pasaje Los Escalillos (S5-1F) del barrio H.C.M.1 de la parroquia de Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 9,020.00	\$ 9,020.00	9,020.00
2017	69	Construcción de bordillos y adoquinado de la Calle 1 (S63) del barrio Victoria Central de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 45,500.00	\$ 45,500.00	45,500.00

2017	70	Construcción de bordillos del Pasaje 1 del barrio Balcones Del Sur de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	1,400.00
2017	71	Construcción de bordillos del Pasaje 2 del barrio Balcones Del Sur de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	1,400.00
2017	72	Construcción de bordillos del Pasaje 3 del barrio Balcones Del Sur de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	1,400.00
2017	73	Construcción de adoquinado de la Calle Ulqu Nan del barrio Verientes Del Sur de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 90,720.00	\$ 90,720.00	90,720.00
2017	74	Construcción de adoquinado de la Calle S80g del barrio Jesus Del Gran Poder De Tunabamba de la parroquia de Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	18,900.00
2017	75	Construcción de los bordillos Calle D (Oe7C) del barrio Praderas O el Sur. Melocobliano de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 3,860.00	\$ 3,860.00	3,860.00
2017	76	Construcción de adoquinado de la Calle S86 del barrio Los Pinos De Guamani de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 65,506.00	\$ 65,506.00	65,506.00
2017	77	Construcción de adoquinado de la Calle Oe2 del barrio Victoria Central (El Porvenir) de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 60,540.00	\$ 60,540.00	60,540.00
2017	78	Construcción de adoquinado Calle Los Angeles (S85C) del barrio Hermandad de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 38,760.00	\$ 38,760.00	38,760.00
2017	79	Construcción de bordillos Calle 1 del barrio Sullana De Los Andes de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	5,000.00
2017	80	Construcción de bordillos Calle 2 del barrio Sullana De Los Andes de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00	5,200.00
2017	81	Construcción de bordillos Calle 3 (DeB) del barrio Sullana De Los Andes de la parroquia Guamani	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 3,680.00	\$ 3,680.00	3,680.00

2017	82	Mantenimiento y restauración del techo de la casa barrial (edificación de GYPSUM) del barrio Victoria Central de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 4.850,00	\$ 4.850,00
2017	83	Construcción de cancha de uso múltiple, barrio Ciudad Futura, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00
2017	84	Construcción de cancha de voley, barrio Los Rosales, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 14.300,00	\$ 14.300,00
2017	85	Construcción de muro de acceso a casa barrial existente, barrio El Mirador, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 22.886,32	\$ 22.886,32
2017	86	Construcción de contornamiento área comunal, barrio Quiñumbé del Sur, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 16.995,00	\$ 16.995,00
2017	87	Construcción de contornamiento área comunal, barrio San Carlos, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 6.380,00	\$ 6.380,00
2017	88	Areglo casa barrial, barrio Quiñua Colonial, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 2.618,76	\$ 2.618,76
2017	89	Construcción de Muro 2, barrio Balcon del Sur, parroquia de Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 24.836,63	\$ 24.836,63
2017	90	Construcción de Muro 3, barrio Balcon del Sur, parroquia de Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 7.342,42	\$ 7.342,42
2017	91	Construcción de cerramiento lindero Oeste, gradados y visera, barrio Primero de Agosto, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 11.496,33	\$ 11.496,33
2017	92	Cambio de cubierta de visera y pintura de estructura, barrio Plywood, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 4.071,05	\$ 4.071,05
2017	93	Rehabilitación de la casa barrial, barrio Terranova, parroquia Quiñumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 11.497,52	\$ 11.497,52

2017	84	Construcción de gradenes, barrio Tambolachi, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 3.660,00	\$ 3.660,00
2017	95	Construcción de visera, barrio Tambolachi, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 8.625,00	\$ 8.625,00
2017	96	Construcción de adquinado, pasaje E68 (Pasje31), barrio Pueblo Unido Bajo, Parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 16.505,45	\$ 16.505,45
2017	97	Construcción de bordillos, calle E8 (calle 1), barrio Pueblo Unido Alto, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 20.224,40	\$ 20.224,40
2017	98	Construcción de adoquinado y bordillos, calle Juan Maldonado (E128), barrio Lombo del Inca 1, Parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 36.792,00	\$ 36.792,00
2017	99	Construcción de adoquinado y bordillos, calle S36, Cooperativa San Martín, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 52.204,69	\$ 52.204,69
2017	100	Construcción de adoquinado, calle E10 (calle J), Cooperativa San Blas Uno, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 39.905,45	\$ 39.905,45
2017	101	Construcción de bordillos y desasque, calle E10 (calle existente), Cooperativa Valles del Sur, Parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 14.435,00	\$ 14.435,00
2017	102	Construcción de adquinado, bordillos y escalinata, calle S38, barrio Baaleno Alto, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 41.348,80	\$ 41.348,80
2017	103	Construcción de adquinado y bordillos, Pasaje E7D (pasaje B), barrio Hospital 1, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 6.400,00	\$ 6.400,00
2017	104	Construcción de adquinado y bordillos, calle S38B (empale de vial), barrio Señor de la Buena Esperanza, parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 7.300,00	\$ 7.300,00
2017	105	Construcción de adquinado, calle E7A (calle 20), barrio Jardines del Sur, Parroquia Qullumbe	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 35.100,00	\$ 35.100,00






2017	106	Construcción de adquinado y bordilba, calle OezF Rupa, barrio Quillicata, parroquia Quilumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 35.360,00	\$ 35.360,00	35.360,00
2017	107	Construcción de adquinado, calle S41 (calle 10) que colinda con el Conjunto Nrialicata, parroquia Ouhumba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 59.509,00	\$ 59.509,00	59.509,00
2017	108	Construcción de bordilbos y adquinado, calle Huera que colinda con el Conjunto Araucanas, parroquia Ouhumba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 30.016,80	\$ 30.016,80	30.016,80
2017	109	Construcción de Escalivatas; barrio Venceremos, parroquia Ouhumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 39.840,00	\$ 39.840,00	39.840,00
2017	110	Construcción de cocina y bañera sanitaria barrio Los Andes parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 9.537,13	\$ 9.537,13	9.537,13
2017	111	Construcción casa barrial barrio Claudio Barahona parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 29.025,00	\$ 29.025,00	29.025,00
2017	112	Construcción de cerámico barrio El Prado parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 4.564,63	\$ 4.564,63	4.564,63
2017	113	Construcción de cancha barrio Julio Malavele parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 24.960,00	\$ 24.960,00	24.960,00
2017	114	Construcción de cancha parque del Tiempo barrio Las Cuéscaras parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 24.960,00	\$ 24.960,00	24.960,00
2017	115	Mantenimiento y adecuación casa barrial barrio Las Cuéscaras parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 12.517,25	\$ 12.517,25	12.517,25
2017	116	Reparación de la cancha barrio Venceremos parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	\$ 34.515,00	\$ 34.515,00	34.515,00
2017	117	Construcción de visera barrio San Luis de Chillogallo parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 1.987,63	\$ 1.987,63	1.987,63

2017	118	Construcción de ornamento barrio Santa Martha Alta parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	11.312,90 \$	11.312,90
2017	119	Construcción de pabellón santiaguino barrio Santa Martha Alta parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	9.350,00 \$	9.350,00
2017	120	Mantenimiento y adecuación casa barrial barrio Asociación de Trabajadores Autóctonos por un Futuro Mejor parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	27.000,00 \$	27.000,00
2017	121	Construcción de Bordillo o de la Calle El Progreso, La Esperanza, Los Pinos barrio Cordillera del Sur parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	24.000,00 \$	24.000,00
2017	122	Construcción de Adecuinado del Pasaje B barrio El Poniente parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	12.672,00 \$	12.672,00
2017	123	Construcción de Adecuinado de la Calle C barrio Santa Clara 3 parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	56.446,00 \$	56.446,00
2017	124	Construcción de Adecuinado de la Calle B barrio Santa Clara de la Libertad de Chilligallo "Primera Etapa" parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	47.520,00 \$	47.520,00
2017	125	Construcción de Escalinala lote 52-53 barrio Simón Bolívar La Libertad de Chilligallo parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	17.496,00 \$	17.496,00
2017	126	Construcción de Escalinala lote 50-59 barrio Simón Bolívar La Libertad de Chilligallo parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	16.038,00 \$	16.038,00
2017	127	Construcción de Bordillo y Adecuinado de la Calle C barrio San Mateo parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	47.869,75 \$	47.869,75
2017	128	Construcción de Adecuinado de la Calle Existente (S34U) barrio El Tránsito parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	47.869,75 \$	47.869,75
2017	129	Construcción de Adecuinado de la Calle 2 barrio La Dolores parroquia Chilligallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	33.264,00 \$	33.264,00

2017	130	Construcción de Bordillo y Adornado de la Calle J (De 12N) barrio Santa Rosa (Parroquia Chilicgallo)	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 47,869.75	47,869.75
2017	131	Construcción de equipamiento de la Calle 1 barrio Valle Hermoso parroquia Chilicgallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 38,880.00	38,880.00
2017	132	Construcción de equipamiento de la Calle 26 de Mayo parroquia Chilicgallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 42,336.00	42,336.00
2017	133	Invernadero para la producción agrícola en la Asociación de Emprendedores El Povermir, barrio El Povermir, parroquia Guamaní (PROYECTO SOCIAL)	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 44,720.40	44,720.40
2017	134	Construcción de áreas Barrio Pueblo Unido Alto Parroquia Quiumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 4,553.00	4,553.00
	135	Adquisición de un kit de juegos infantiles para el barrio Rumbuco Bajo de la parroquia La Escalotiana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	136	Adquisición de 1 kit de juegos inclusivos Urbanización Esca parroquia La Escalotiana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18,318.00	18,318.00
	137	Adquisición de un kit de juegos infantiles para el barrio San Francisco de Huancay Bajo de la parroquia La Escalotiana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	138	Adquisición de juegos infantiles del barrio Prodebar 2 Espra de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	139	Adquisición de juegos infantiles del barrio Coop. La Compañía de la parroquia Guamaní	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	140	Implementación de juegos inclusivos, barrio Vista Hermosa, parroquia Quiumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
2017	141	Implementación de juegos inclusivos, barrio Pueblo Unido Alto, parroquia Quiumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	142	Implementación de juegos inclusivos, barrio Tambo del Inca, parroquia Quiumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18,318.00	18,318.00
	143	Implementación de juegos inclusivos, barrio Valles del Sur, parroquia Quiumbé	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 18,318.00	18,318.00
	144	Adquisición juegos infantiles del barrio Bienestar Comunitario de la parroquia Tumbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	145	Adquisición de juegos infantiles e inclusivos del barrio La Cocha de la parroquia Tumbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 32,073.00	32,073.00
	146	Adquisición juegos infantiles del barrio Los Rosales de Guamaní de la parroquia Tumbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00
	147	Adquisición de juego infantil barrio El Prado parroquia Chilicgallo.	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$ 13,755.00	13,755.00

2017	149	Proyecto Social: Escuela de formación juvenil con enfoque en voluntariado ciudadano para los barrios: La Merced, sector Cda. Ibarra, UTAG y La Ecuatoriana de la parroquia La Ecuatoriana	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	35.087,40	\$	35.087,40
2017	150	Proyecto social: unidad y equidad de las culturas urbanas "3R FESTIVAL III EDICIÓN" de la parroquia Turbamba	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	31.150,00	\$	31.150,00
2017	151	Proyecto social: "ESQUELAS DE ARTES POPULARES" para el Barrio Las Cuadras, sector Mercado Las Cuadras, parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	19.284,21	\$	19.284,21
2017	152	Proyecto social: "MANOS UNIDAS Y EMPRENDEDORAS" para el Barrio Nuestras Cumbres del Sur Occidente, parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	19.200,00	\$	19.200,00
2017	153	Proyecto social: "TALLERES DE CAPACITACIÓN LA GARZOTA EN ACCIÓN", barrio La Garzota, parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	3.900,00	\$	3.900,00
2017	154	Proyecto social: "UN MUNDO LLENO DE CREATIVIDAD A TODO COLOR", barrio Santa Rosa IV Elapa, parroquia Chillogallo	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	12.950,00	\$	12.950,00
2017	155	Proyecto social: "SENDEROS ECOLOGICOS" - Parque Quiroga, barrio para el Barrio Quillella, parroquia Cullumbia	01-ago-17	05-dic-17	0%	EN ESTUDIOS	\$	15.023,00	\$	15.023,00

Elaborado Por:	Nombre	Fecha	Firma
Revisado Por:	Ing. Víctor Melo	11/03/2017	
Revisado Por:	Ing. Mayra Vargas	11/03/2017	
Revisado Por:	Ing. Karina Gordillo	11/05/2017	
Revisado Por:	Ing. Edwin Quevedo	11/03/2017	