



# MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Jorge Albán Gómez  
Concejal Metropolitano de Quito

Oficio No. 439-JAG-CMQ-17  
Quito, 3 de octubre de 2017

Doctor  
Mauricio Rodas Espinel  
Alcalde Metropolitano de Quito  
Presente.

*Handwritten signature and date: 04/10/2017*

REF: Se solicita desagregar información de la ejecución presupuestaria EPM

Señor Alcalde:

Con relación a la información resumida sobre la ejecución presupuestaria, correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año, de las empresas públicas metropolitanas, remitida por la Administración General mediante oficio 1764 de 15 de septiembre, mucho agradeceré a Ud. disponer que se proporcione esta información con una mayor y mejor desagregación, en lo referente a la ejecución de ingresos y gastos del período en mención, de cada una de las empresas públicas metropolitanas.

Por la oportuna atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

*Handwritten signature of Jorge Albán Gómez*

Jorge Albán Gómez  
Presidente de la Comisión de Conectividad  
Concejo Metropolitano de Quito

cc:  
Secretaría General CMQ  
Administración General MDMQ

**QUITO** SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO  
ALCALDÍA **RECEPCIÓN**

Fecha: 04 OCT 2017 Hora 11:12

Nº. HOJAS 12  
Recibido por: *[Handwritten signature]*

145550  
2017-145550

Quito D.M., 18 SET. 2017


CIRCULAR No. 058

**Para:** Alcaldía Metropolitana; Concejalas y Concejales Metropolitanos.  
**De:** Abg. Diego Cevallos Salgado  
Secretario General del Concejo Metropolitano  
**Asunto:** Cumplimiento disposiciones generales tercera y cuarta de la Ordenanza No. 148, de 16 de diciembre de 2016.  
**Fecha:** 18 de septiembre de 2017


De mi consideración:

En cumplimiento a lo previsto en las disposiciones generales tercera y cuarta de la Ordenanza No. 148, sancionada el 16 de diciembre de 2016, por la cual se aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito del año 2017, me permito informar a ustedes que se encuentra en la herramienta digital de esta Secretaría, adjunto a esta circular, la documentación correspondiente al segundo cuatrimestre del presente año, remitida por parte de la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana; Secretaría General de Planificación; y, la Administración General de la Municipalidad.

Atentamente,



**Abg. Diego Cevallos Salgado**  
Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito

Acción:	Responsable:	Unidad:	Fecha:	Sumilla:
Elaborado por:	D. Cevallos	Secretaría General	2017-09-18	

SECRETARÍA GENERAL CONCEJO METROPOLITANO	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
	MORA: 14h51
15 SEP 2017	
QUITO	FIRMA DEL REQUERENTE: <i>[Firma]</i>
ALCALDÍA	NÚMERO DE HOJA: _____

Oficio No.1637-SGCTYPC-DMGT-2017  
 Quito, 14 de Septiembre de 2017  
 GDOC N° 2017-

2017-135089

Abogado  
 Diego Cevallos  
**SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO**  
 Presente.-

De mi consideración:

Asunto: Informe cuatrimestral sobre avances en la ejecución del rubro Presupuestos Participativos.

Mediante Ordenanza No. 148 sancionada el 16 de diciembre del 2016, el Concejo Metropolitano aprobó el presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2017, y estableció en la Disposición General Tercera que *"La Secretaría responsable de la gestión de las Administraciones Zonales remitirá al Concejo Metropolitano, por intermedio de la Secretaría General, un informe cuatrimestral de avance presupuestario y programático de la ejecución de los proyectos de presupuestos participativos en cada una de las Administraciones Zonales. Este informe deberá remitirse dentro de los primeros 15 días del mes siguientes al cumplimiento de período cuatrimestral señalado"*.

En cumplimiento a esta disposición, las Administraciones Zonales, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2017 han presentado sus informes de ejecución del rubro Presupuestos Participativos, correspondientes al segundo cuatrimestre, con corte 31 de agosto de 2017, para conocimiento de la Comisión de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. Sin perjuicio de lo dicho, adjunto se servirá encontrar el documento que consolida la información enviada por las Administraciones Zonales, respecto al avance de la ejecución presupuestaria y los informes detallados por proyecto del rubro correspondiente a Presupuestos Participativos, con corte al 31 de agosto del 2017.

En caso de requerir información adicional, la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, estará presta a atender sus requerimientos de forma oportuna.

Atentamente,

*[Firma]*  
 Dr. José Luis Guevara Rodríguez  
**SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN  
 TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

DESPACHADO 15 SEP 2017

URGENTE  
 COORDINACIÓN TERRITORIAL  
 METROPOLITANA

	Dirección de Gestión Territorial	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	Cristina Cachipiendo.	14/09/2017	<i>[Firma]</i>
Revisado por:	Esteban Loayza.	14/09/2017	<i>[Firma]</i>
Aprobado por:	María Belén Aguirre.	14/09/2017	<i>[Firma]</i>

Adjunto: \*Resumen Avance de Proyecto Presupuestos Participativos 2017  
 \*Desglose Avance de Obras Presupuestos Participativos 2017

AVANCE DE OBRAS PPs 2017

Administraciones Zonales	Avance financiero				% de devengado	% de comprometido	% de devengado	% de comprometido	% de avance de proyecto
	codificado	certificado	comprometido	%					
Administración Zonal Eugenio Espejo	\$ 3.363.773,63	\$ 624.309,93	\$ 1.353.251,59	40%	\$ 531.090,05	15,8%	4,7%	63%	
Administración Zonal Calderón	\$ 2.266.987,33	\$ 979.909,99	\$ 1.067.418,81	47%	\$ 307.026,20	13,5%	46,1%	53%	
Administración Zonal La Delicia	\$ 2.601.137,02	\$ 991.458,40	\$ 1.042.149,17	40%	\$ 9.835,00	0,4%	35,6%	69%	
Administración Zonal Manuela Sáenz	\$ 1.877.787,20	\$ 1.427.854,77	\$ 423.157,99	23%	\$ 3.216,05	0,2%	38,0%	57%	
Administración Zonal Los Chillos	\$ 1.755.371,85	\$ 1.138.761,10	\$ 616.610,72	35%	-	0,2%	35,5%	60%	
Administración Zonal Eloy Alfaro	\$ 2.989.991,33	\$ 525.941,08	\$ 2.211.055,10	74%	\$ 595.101,42	19,9%	47,8%	85%	
Administración Zonal Quitumbe	\$ 3.570.797,32	\$ 1.138.545,56	\$ 1.034.026,24	29%	\$ 6.742,10	0,2%	2,7%	54%	
Administración Zonal Tumbaco	\$ 1.916.298,77	\$ 721.583,63	\$ 610.912,24	32%	\$ 34.498,58	1,8%	21,4%	62%	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.342.144,45</b>	<b>\$ 7.548.364,46</b>	<b>\$ 8.358.581,86</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 1.487.509,40</b>	<b>6,5%</b>	<b>28,97%</b>	<b>63%</b>	

VALORACION % Avance de proyecto - ETAPAS	
	% x ESTADO
NO EJECUTADO	0%
ESTUDIOS	35%
PROCESO DE CONTRATACION	15%
EJECUCION DE OBRA	40%
RECEPCION	10%
<b>SUMA:</b>	<b>100%</b>

ACUMULADO

0%

35%

50%

90%

100%

NOTA: A PARTIR DE EJECUCION DE OBRA APLICA EL RECUADRO DE % DE AVANCE EJECUCION DE OBRA FISICA

Dirección de Gestión Territorial / Coordinación Administrativa Financiera	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Carlos Caicedo	13/09/2017	
Revisado por: Patricio Chambers	13/09/2017	
Aprobado por: Antonio Espinoza	13/09/2017	
	13/09/2017	

**RESUMEN DE AVANCE  
DE PROYECTO  
PRESUPUESTOS  
PARTICIPATIVOS  
2017**

AVANCE DE OBRAS PPs 2017

Administraciones Zonales	Avance financiero				% devengado	% programático	% Avance de proyecto
	codificado	certificado	comprometido	%			
Administración Zonal Eugenio Espejo	\$ 3.363.773,63	\$ 624.309,93	\$ 1.353.251,59	40%	\$ 531.090,05	4,7%	63%
Administración Zonal Calderón	\$ 2.266.987,33	\$ 979.909,99	\$ 1.067.418,81	47%	\$ 307.026,20	46,1%	53%
Administración Zonal La Delicia	\$ 2.601.137,02	\$ 991.458,40	\$ 1.042.149,17	40%	\$ 9.835,00	35,6%	69%
Administración Zonal Manuela Sáenz	\$ 1.877.787,20	\$ 1.427.854,77	\$ 423.157,99	23%	\$ 3.216,05	38,0%	57%
Administración Zonal Los Chillos	\$ 1.755.371,85	\$ 1.138.761,10	\$ 616.610,72	35%	\$ -	35,5%	60%
Administración Zonal Eloy Alfaro	\$ 2.989.991,33	\$ 525.941,08	\$ 2.211.055,10	74%	\$ 595.101,42	47,8%	85%
Administración Zonal Quitumbe	\$ 3.570.797,32	\$ 1.138.545,56	\$ 1.034.026,24	29%	\$ 6.742,10	2,7%	54%
Administración Zonal Tumbaco	\$ 1.916.298,77	\$ 721.583,63	\$ 610.912,24	32%	\$ 34.498,58	21,4%	62%
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 20.342.144,45</b>	<b>\$ 7.548.364,46</b>	<b>\$ 8.358.581,86</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 1.487.509,40</b>	<b>28,97%</b>	<b>63%</b>

VALORACION % Avance de proyecto - ETAPAS	
	% x ESTADO
NO EJECUTADO	0%
ESTUDIOS	35%
PROCESO DE CONTRATACION	15%
EJECUCION DE OBRA	40%
RECEPCION	10%
<b>SUMA:</b>	<b>100%</b>

ACUMULADO

0%

35%

50%

90%

100%

NOTA: A PARTIR DE EJECUCION DE OBRA APLICA EL RECUADRO DE % DE AVANCE EJECUCION DE OBRA FISICA

Dirección de Gestión Territorial / Coordinación Administrativa Financiera	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Carlos Caicedo	13/09/2017	
Revisado por: Patricio Chambers	13/09/2017	
Antonio Espinoza	13/09/2017	
Aprobado por: Esteban Loayza	13/09/2017	

**DESGLOSE DE AVANCE  
DE OBRAS  
PRESUPUESTOS  
PARTICIPATIVOS  
2017**

ADMINISTRACIÓN ZONAL	PARROQUIA	ÁREA URBANO / RURAL	PROYECTO FINANCIERO	BARRIO	NOMBRE OBRA REGISTRADO EN POA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	ANTICIPO	DEVENGADO	ESTADO DE LA OBRA	AVANCE DE PROYECTO	AVANCE DE OBRA FÍSICA
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO Y RAMPA DE ACCESO	\$ 175.090,00	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%
EUGENIO ESPEJO	ATAHUALPA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE VISERA SOBRE GRADERIO EXISTENTE	\$ 25.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE SANTA CLARA DE MILLAN	PRIMERA ETAPA DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHUSHUCHINA O 7ma. TRANSVERSAL	\$ 129.396,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA DE PICHINCHA	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE "E", VISTA HERMOSA DE PICHINCHA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	\$ 40.000,00	\$ 17.625,29	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	BELISARIO QUEVEDO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA GASCA PAMBACHUPA	CONSTRUCCIÓN DE AULA, BARRIO LA GASCA PAMBACHUPA, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO	\$ 30.000,00	\$ 29.938,81	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHAVEZPAMBA	ORNAMENTACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ESCALINATA NICOLÁS ALMEIDA	\$ 95.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	CHAVEZPAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA EN EL PREDIO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA	\$ 36.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ANA MARIA	MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO ANA MARIA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 2.000,00	\$ 1.823,86	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE LA QUITO NORTE	CERRAMIENTO DE MALLA, ACERA POSTERIOR, ACERAS Y CANALIZACIÓN JUNTO AL MURO EN EL PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO SAN JOSE DE LA QUITO NORTE ALTO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 18.100,00	\$ 12.193,80	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PULIDA	READECUACIÓN DEL PARQUE AL FINAL DE LA CALLE VIRGILIO CORRAL, LA PULIDA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 34.144,37	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVOS HORIZONTES	CERRAMIENTO DE MALLA Y PINTURA EXTERIOR DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO NUEVOS HORIZONTES, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 17.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TRIUNFO	CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LA PARTE BAJA DE LA CALLE A (26 DE AGOSTO), EL TRIUNFO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 21.000,00	\$ 17.961,63	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANITA DE BELLAVISTA	ADOQUINADO DEL PASAJE COEISA, SANTA ANITA DE BELLAVISTA, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	90%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA SAN CARLOS, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 28.000,00	\$ 25.753,35	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS ALTO	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL DEL BARRIO SAN CARLOS ALTO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ 29.999,35	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA DEPORTIVA BARRIAL COCHAPAMBA SUR	CERRAMIENTO DE MALLA EN EL PREDIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONA LA LIGA DEPORTIVA BARRIAL COCHAPAMBA SUR, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COCHAPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN LORENZO	MALLA PORTER EN LA CANCHA DE BASQUET DEL BARRIO SAN LORENZO, PARROQUIA COCHAPAMBA	\$ 3.200,00	\$ 2.774,95	\$ -	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA BOTA	ESCALINATA Y CERRAMIENTO READECUACIÓN DEL AREA VERDE UBICADA EN LA CALLE JULIO BAMOS- LA BOTA	\$ 43.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL PASAJE MARIANO CHICA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 29.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	ADOQUINADO Y ESCALINATA EN LA CALLE PEDRO VACA, ZONA 6, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 14.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 6	CERRAMIENTO DE MALLA EN CALLE MANUEL CARRILLO	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 8	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE MALLA Y VEREDA EN LA CALLE JOSE FERNANDEZ-ZONA 8	\$ 5.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 8	REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS GEMEAS (VOCALIA Y VISERA DE LA ZONA 8).	\$ 48.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIGA COMITÉ DEL PUEBLO	COLOCACIÓN DEL CIELO RASO DE LA SEDE DE LA LIGA BARRIAL DEL COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 7.600,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA E130- UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 18.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	COMITÉ DEL PUEBLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALINATA E148- UNIDAD Y PROGRESO, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO	\$ 19.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONCEPCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE VISERA EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN, PARROQUIA CONCEPCIÓN	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	CONCEPCIÓN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN LA FLORIDA, PARROQUIA CONCEPCIÓN	\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MÓNICA	CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO SANTA MONICA	\$ 41.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%

10



EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA COLINA	LA COLINA	CASA COMUNAL Y MIRADOR, BARRIO LA COLINA	\$ 49.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE DOÑA ANA	ADOQUINADO DE LA CALLE 24 DE MAYO, SAN JOSÉ DE DOÑA ANA		\$ 35.900,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	ARREGLO DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SANTA ROSA		\$ 41.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL COLLAR	CASA COMUNAL, BARRIO EL COLLAR		\$ 31.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	GUAYLLABAMBA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MERCED	TRABAOS VARIOS EN EL BOULEVARD DEL BARRIO LA MERCED		\$ 16.818,63	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	ÍAQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE MIRAFLORES	SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINADO DE VIAS INTERNAS E IMPLEMENTACION DE ARCOS DE FUTBOL EN LA COMUNA MIRAFLORES, PARROQUIA IÑAQUITO		\$ 83.500,00	\$ 81.971,12	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	2%
EUGENIO ESPEJO	ÍAQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DEL BATAN	REHABILITACION DE LAS CALLES E16A GUANGUILTAGUA, ENTRE N36C Y ALONSO RUMAZO, ALONSO RUMAZO ENTRE GUANGUILTAGUA Y E15 JUAN DE ILLANEZ, JUAN DE ILLANEZ ENTRE ALONSO RUMAZO Y I40 MANRIQUE LARA, MANRIQUE LARA N40 ENTRE E148 DE LOS MOLLONES Y E15 JUAN DE ILLANEZ, Y DE LO MOLLONES ENTRE MANRIQUE LARA N40 Y N40C, PARROQUIA IÑAQUITO		\$ 61.000,00	\$ 59.866,33	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	2%
EUGENIO ESPEJO	ÍAQUITO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA ALTA	CABIO DE CUBIERTA, CAMBIO DE PISO Y MANTENIMIENTO DE SEDE SOCIAL DE LA LIGA BELAVISTA CAMAL 8		\$ 30.415,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	JILIAPA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GRANADOS	REHABILITACION DE LA CALLE COLIMES ENTRE RIO COCA Y GRANADOS		\$ 130.000,00	\$ 120.589,22	\$ -	\$ 106.733,29	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KENNEDY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE A		\$ 36.000,00	\$ 29.553,14	\$ -	\$ 21.581,91	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KENNEDY III	RE ADOQUINADO DEL PASAJE J		\$ 37.600,00	\$ 56.949,68	\$ -	\$ 26.080,05	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADRESSELAS ENTRE TIXAN Y CALLE SANDINO		\$ 32.200,00	\$ 29.993,50	\$ -	\$ 19.119,40	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL INCA	RE ADOQUINADO Y ARREGLO DE BORDILLOS CALLE MADROÑOS ENTRE LA AVENIDA EL INCA Y TIXAN		\$ 63.600,00	\$ 60.428,21	\$ -	\$ 55.845,91	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DAMMER II	READECUACION DEL PARQUE		\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	KENNEDY	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JULIO MATOVELLE	ARREGLO DE CAMINERIAS INTERNAS DEL PARQUE Y CAMBIO DE CERAMICA EN BATERIAS SANITARIAS		\$ 41.360,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORESTA	REHABILITACION DEL PARQUE MIRAVALLE		\$ 51.807,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	MARISCAL	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORESTA	CONSTRUCCION DE RAMPAS REDONDEL DE LA FLORESTA		\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COCHAPATA	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO		\$ 74.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE ROLDÓS AGUIERA		\$ 110.000,00	\$ 109.997,77	\$ -	\$ 93.241,96	RECEPCIÓN	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	NAYON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PEDRO DEL VALLE	ADOQUINADO DE LA CALLE 56 (LOS CIPRESES)		\$ 30.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	PERUCHO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO DE PERUCHO	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA PARROQUIA PRIMERA ETAPA		\$ 146.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO DE PUELLARO	RE ADOQUINADO DE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA CALLE 24 DE MAYO, 415M HASTA EL CENTRO DE SALUD		\$ 100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA DE PINGUILLA	CANCHA DE CÉSPED NATURAL, DRENAJES Y SISTEMA DE RIEGO		\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	PUELLARO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO DE PUELLARO	ACERAS DE ADOQUIN DECORATIVO		\$ 40.066,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ÍAQUITO ALTO	REHABILITACION DEL ACCESO AL PARQUE UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO ECUIA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y EQUIPOS DE GIMNASIA, IÑAQUITO ALTO, PARROQUIA RUMIPAMBA		\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ÍAQUITO ALTO	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE RODRIGO MURIEL, IÑAQUITO ALTO, PARROQUIA RUMIPAMBA		\$ 4.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO TENIS	REPARACION DE LA CAMERIA INTERNA DEL PARQUE SUECIA - QUITO TENIS, PARROQUIA RUMIPAMBA		\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	RUMIPAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION NACIONAL	REHABILITACION DE LA CASA COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS DEL PARQUE UNION NACIONAL, PARROQUIA RUMIPAMBA		\$ 76.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN MIGUEL DE AMAGASÍ	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 53 DESDE LA CONDOR HASTA LA NOGALES, SAN MIGEL DE AMAGASÍ, PARROQUIA SAN ISIDRO DEL INCA		\$ 82.000,00	\$ 82.729,56	\$ -	\$ 18.360,80	EJECUCIÓN OBRA	90%	55%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDRO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL EDEN	RECONSTRUCCION DEL PISO DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO EL EDEN		\$ 6.200,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%

EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDORO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	UNION Y PROGRESO	CONSTRUCCION CERRAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDORO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CAMPIÑA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CONTINUACION DE LA FELIX BARREIRO DESDE LA CAMPIÑA HASTA BARRIO REINA DEL CISNE	\$ 82.000,00	\$ 81.033,86	\$ -	\$ 24.869,16	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDORO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOL DE ORIENTE	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DEL BARRIO SOL DE ORIENTE	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDORO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TABLON SUR	BORDILLOS Y ADOQUINADO PASAJE C	\$ 16.000,00	\$ 20.708,44	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	45%
EUGENIO ESPEJO	SAN ISIDORO DEL INCA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA QUINTANA	ADOQUINADO Y BORDILLOS CALLE DE LOS CHOLANES	\$ 80.300,00	\$ 75.580,06	\$ -	\$ 50.699,43	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHOMTA	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA CHOMTA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL REHABILITACION INTEGRAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 135.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DE 2 GRADEROS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	\$ 41.366,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CONSTRUCCION DE 2 VISERAS PARA GRADEROS PARA CANCHA DE CÉSPED SINTETICO	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	ALZADO DEL CERRAMIENTO Y MALLA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL HACIA LA CALLE PADRE JOSE COBA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 6.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	SAN JOSÉ DE MINAS	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO CENTRAL	CERRAMIENTO INTERIOR ENTRE EL ÁREA DEPORTIVA Y EL ÁREA RECREATIVA EN EL PREDIO DONDE FUNCIONA LA PISCINA PARROQUIAL, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	\$ 7.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL LOS ROSALES	RE-ADOQUINADO DE LA CALLE QUITO DESDE LA CALLE ISIDORO AYORA HASTA CALLE EUGENIO ESPEJO	\$ 88.956,00	\$ 91.298,33	\$ -	\$ 52.207,03	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG	BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE GARCIA MORENO DENTRO DE ZAMBIZA TERCERA ETAPA	\$ 62.000,00	\$ 63.739,94	\$ -	\$ 50.474,12	RECEPCION	100%	100%
EUGENIO ESPEJO	ZAMBIZA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG	BORDILLOS DE LA CALLE LA PLAYITA	\$ 17.300,00	\$ 14.521,56	\$ -	\$ 11.877,00	RECEPCION	100%	100%
TUMBACO	EL QUINCHE	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CRUZ	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO EL QUINCHE PRIMERA ETAPA, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA EL QUINCHE	\$ 230.404,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
TUMBACO	CHECA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AGUA	REHABILITACION CALLE CERRO PUNTAS DESDE LA CALLE UNION HASTA CALLE 27 DE MAYO, BARRIO AGUA, PARROQUIA CHECA	\$ 233.687,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMBISI	REHABILITACION DE LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER DESDE LA CALLE LUMBIFOSCO HASTA CALLE ZANIAPATA, COMUNA LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 27.500,00	\$ 24.122,80	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	50%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMBISI	REHABILITACION CALLE ZANIAPATA DESDE LA CALLE PEDRO ECHEVERIA HASTA LA CALLE JESUS DEL GRAN PODER, COMUNA LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 42.000,00	\$ 35.183,86	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	50%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMBISI	REHABILITACION CALLE PEDRO ECHEVERIA DESDE LA CALLE ZANIAPATA HASTA CALLE S/N, COMUNA LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 61.000,00	\$ 48.124,38	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	50%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUMBISI	AMPLIACION DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA LUMBISI, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 74.658,00	\$ -	\$ -	\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
TUMBACO	CUMBAYA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	REHABILITACION DEL ENTREPISO DE LA ASOCIACION DE MUJERES, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA.	\$ 25.000,00	\$ 21.929,82	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	95%
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CABECERA PARROQUIAL	REHABILITACION AREA MUNICIPAL - CANCHA DE PELOTA NACIONAL (PASAJE JORGE ENRIQUETA), CABECERA PARROQUIAL, PARROQUIA PUEMBO.	\$ 14.180,00	\$ 12.438,60	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	95%
TUMBACO	PUEMBO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE PUEMBO	REHABILITACION DE LA CALLE VELASCO IBARRA DESDE CALLE MANUEL BURBANO HASTA CALLE JOSE BORJA, BARRIO SAN JOSE DE PUEMBO, PARROQUIA PUEMBO.	\$ 190.000,00	\$ 151.500,00	\$ -	\$ 25.546,90	EJECUCION OBRA	90%	50%
TUMBACO	TABABELA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CONSTRUCCION PARQUE INCLUSIVO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA TABABELA	\$ 179.732,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VIÑA	REHABILITACION CALLES ANTONIO JOSÉ DE SUCRE DESDE GONZALO DIAZ HASTA ESTHER CARRERA Y CALLE ESTHER CARRERA DESDE ANTONIO JOSÉ DE SUCRE HASTA ABSICISA 0-180, BARRIO LA VIÑA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 68.000,00	\$ 66.807,01	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	20%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILLAVEGA	REHABILITACION DE LA CALLE MANUELA LEON DESDE LA CALLE ROSA ZARATE HASTA LA CALLE LORENZO FLORES, BARRIO VILLAVEGA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 48.000,00	\$ 4.715,89	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	20%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIMITE VILLAVEGA / SANTA ANA	REHABILITACION DE LA CALLE JUAN MATHEU DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABSICISA 0-274, LIMITE BARRIOS VILLAVEGA / SANTA ANA, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 70.000,00	\$ 68.771,93	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	15%
TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ACACIAS	REHABILITACION DE LA CALLE JOSEFA TINAUERO DESDE FIN ADOQUINADO PRIMERA ETAPA HASTA CALLE MANUEL MATHEU, BARRIO LAS ACACIAS, PARROQUIA TUMBACO.	\$ 105.000,00	\$ 89.000,00	\$ -	\$ 8.951,66	EJECUCION OBRA	90%	90%

TUMBACO	TUMBACO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BUENA ESPERANZA	REHABILITACIÓN AREA MUNICIPAL BARRIO BUENA ESPERANZA (PARQUE INCLUSIVO), PARROQUIA TUMBACO.	\$ 40.057,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VICTORIA	REHABILITACION CALLE ELOY ALFARO DESDE LA E35 HASTA LA CALLE RUBEN AYALA, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARUQUI	\$ 61.248,77	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VICTORIA	REHABILITACION CALLE FRANCISCA ROJAS DESDE CALLE ELOY ALFARO HASTA LA CALLE ROCAFUERTE, BARRIO LA VICTORIA, PARROQUIA YARUQUI	\$ 29.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO	REHABILITACION CALLE JOSE SOLANO (II ETAPA) DESDE LA ABSCSA 0+150 HASTA LA ABSCSA 0+450, BARRIO SAN JOSÉ DE OYAMBARILLO, PARROQUIA YARUQUI	\$ 73.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	YARUQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN RAFAEL	REHABILITACION CALLE SAN RAFAEL (PRIMERA ETAPA), DESDE LA CALLE CARLOS GARZON HASTA ABSCSA 0+330, BARRIO SAN RAFAEL, PARROQUIA YARUQUI	\$ 92.135,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CALLUMA ALTO	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N DESDE LA VIA SIGSPAMBA HASTA LA E35, BARRIO CALLUMA ALTO, PARROQUIA PIFO.	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CALLUMA ALTO	ADOQUINADO DE LA CALLE ORIENTE DESDE LA URB. NATALIA MARIA HASTA LA HACIENDA SIGSPAMBA, BARRIO CALLUMA ALTO, PARROQUIA PIFO.	\$ 82.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
TUMBACO	PIFO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMAVERA	CONSTRUCCION CASA SOCIAL PASAJE S/N Y GONZALO PIZARRO, BARRIO PRIMAVERA, PARROQUIA PIFO	\$ 128.797,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE SAN JUAN	BORDILLOS Y ASFALTADO DE LA CALLE SAN ISIDRO LABRADOR, DEL BARRIO VALLE DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 316.573,92	\$ 310.462,29	\$ 155.231,15	\$ 307.026,20	RECEPCION	100%	100%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	BORDILLOS Y ASFALTADO DE LA CALLE CARAPUNGO, BARRIO REDIN 2, SECTOR ILANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 190.000,00	\$ 182.444,06	\$ 91.222,03	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	5%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZABALA	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ERNESTO QUEZADA, DEL BARRIO ZABALA, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 66.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALBORNOZ	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ÑAQUITO, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 32.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GROSS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LAS CALLES PARIS Y PEDRO CABEZAS, DEL BARRIO GROSS, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 52.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALBORNOZ	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL CALVAICHE, DEL BARRIO ALBORNOZ, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 27.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PATRICIO	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE EL TRIUNFO, DEL BARRIO SAN PATRICIO, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN	\$ 49.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SAN CARLOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE TOCTUICO, BARRIO SAN CARLOS, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN	\$ 22.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BARRIO SAN CARLOS	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE MARIN, DEL BARRIO SAN CARLOS 1, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTINELA DEL SUR	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE ECUATORIANA, DEL BARRIO CENTINELA DEL SUR, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 34.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOL DEL NORTE 2	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS SAUCES, DEL BARRIO SOL DEL NORTE 2, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 12.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOMA DE SAN JUAN	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE S/N, DEL BARRIO LOMA DE SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 21.299,12	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUOVO PARAISO	OBRA COGESTION: ADQUISICION DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUIN PARA LA CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE A, DEL BARRIO NUOVO PARAISO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 6.049,02	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%

CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO PARAISO	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE B, DEL BARRIO NUEVO PARAISO, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.024,39	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDIN 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALBA CALDERON, DEL BARRIO REDIN 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 40.590,43	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE # 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SARA SISA, DEL BARRIO SAN VICENTE # 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 21.842,94	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VICENTE # 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 23 DE FEBRERO, DEL BARRIO SAN VICENTE # 1, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.975,09	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LANDAZURI	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE SHYRIS (PALLA), DEL BARRIO LANDAZURI, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 9.735,70	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REDIN 1	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE OELIB, DEL BARRIO REDIN 1 (CALLE SAN ANDRES), SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 54.587,17	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, CEMENTO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE NORTE, DEL BARRIO CENTRO, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 16.910,82	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ACACIAS	OBRA COGESTIÓN: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO Y ADOQUÍN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE ALCALA DEL BARRIO LAS ACACIAS SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 76.000,00	\$ -	\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE DE MARIANITAS	ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO VALLE DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DE MARIANITAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO JARDINES DE MARIANITAS, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESPERANZA Y PROGRESO	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO ESPERANZA Y PROGRESO, SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN (DELIMITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL CON CAMINERIAS Y ESPECIES VEGETALES).	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ZABALA	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN EL BARRIO COOPERATIVA DE VIVIENDA URBANA "JULIO ZABALA", SECTOR MARIANA DE JESÚS, PARROQUIA CALDERÓN. (DELIMITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL CON BORDILLOS)	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REINA DEL CISNE 3	IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, EN EL BARRIO REINA DEL CISNE 3, SECTOR SAN JUAN DE CALDERÓN, PARROQUIA CALDERÓN. (DELIMITACIÓN DEL ÁREA INFANTIL CON BORDILLOS).	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO MANZANA B3, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN DOS JARDINERAS GRANDES, MANZANA B12, SEGUNDA ETAPA, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	ADECUACIONES EN ÁREA VERDE, BARRIO MANZANA A11, SECTOR CARAPUNGO, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SEMILLAS	CONSTRUCCIÓN DE UN MIRADOR EN EL ÁREA VERDE, BARRIO SEMILLAS, SECTOR CENTRO PARROQUIAL, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN LOMA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SAN JUAN LOMA, SECTOR LLANO GRANDE, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 23.000,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, EN EL BARRIO NUEVO AMANECEER, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE MORÁN	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN EL ÁREA VERDE, URBANIZACIÓN SAN JOSÉ DE MORÁN, SECTOR SAN JOSÉ DE MORÁN, PARROQUIA CALDERÓN.	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	LLANO CHICO	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADOQUINADO DE LA CALLE DE LOS GORRIONES, DEL BARRIO GUALO, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 55.000,00	\$ 58.585,81	\$ 29.292,91	EJECUCIÓN OBRA	90%	40%

LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOGLLA SECTOR KUSKUNGO	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CANALES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LUVIAS EN EL PASO QUE SE REALIZÓ SOBRE LA QUEBRADA QUIJILLI. SECTOR KUSKUNGO, COMUNA LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 11.000,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOGLLA SECTOR PAKILOMA	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIO Y CERRAMIENTO DE MALLAS PARA LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, SECTOR GUARANGALOMA, COMUNA LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 35.000,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SORIALOMA	EMPEDRADO Y CUNETAS, CALLE ILALÓ, TRAMO II, COMUNA SORIALOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 48.722,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CERRAMIENTO CON MALLA DEL ESTADIO CENTRAL LADO NORTE, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 37.500,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA RUMILOMA	EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE NOGALES, SECTOR COMUNA RUMILOMA, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 37.170,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA RUMILOMA	EMPEDRADO Y CUNETAS CALLE LOS PINOS, SECTOR COMUNA RUMILOMA, GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 9.750,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉTRIO PARA ASFALTADO DE DOS TRAMOS DE LA CALLE CÉSAR ENRIQUE BALSECA, PASANDO EL PUENTE DE SCHOESTANT, EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA PARROQUIA, BARRIO SAN FRANCISCO, LA MERCED. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 101.906,62		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PALMERAS	ADQUISICIÓN DE ASFALTO CALIENTE EN PLANTA Y MATERIAL PÉTRIO PARA ASFALTADO DE LA CALLE TERMAS INICIA DESDE EL ADQUINADO EXISTENTE (EL VERGEL), CONTINUA POR LA CALLE CÉSAR CHIRIBOGA Y FINALIZA DETRÁS DEL ESTADIO, BARRIO PALMERAS, PARROQUIA LA MERCED. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 130.092,68		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUANITO	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN PLANTA PARA ASFALTADO DE LA VÍA PRINCIPAL, DESDE LA E35 HASTA LA UNIÓN CON EL TRAMO VIAL QUE CONDUCE A LA CABECERA PARROQUIAL, BARRIO SAN JUANITO, PARROQUIA PINTAG. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 173.320,15		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL MARCO	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN PLANTA ASFALTADO ANILLO VIAL COMUNAS TOLONTAG, EL MARCO Y BARRIO LA RABIA, PARROQUIA PINTAG. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 103.984,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO INCLUSIVO A LA IGLESIA PARQUE CENTRAL, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA ALANGASÍ ESPECIFICA	\$ 15.000,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA SAN JUAN BAUTISTA DE ANGAMARCA	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE SOCIAL CASA COMUNAL, CON IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS, COMUNA SAN JUAN BAUTISTA DE ANGAMARCA, PARROQUIA ALANGASÍ ESPECIFICA	\$ 33.000,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUAÑA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ISABEL VISTA HERMOSA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE, CON ILUMINACIÓN Y ACCESOS INCLUSIVOS. BARRIO SANTA ISABEL VISTA HERMOSA, PARROQUIA DE AMAGUAÑA. ESPECIFICA	\$ 31.085,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL SECTOR CENTRAL DE PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 14.431,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA LA TOGLLA SECTOR PAKILOMA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE USO MÚLTIPLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA GUARDERÍA COMUNITARIA Y CONCLUSIÓN DEL ACCESO EN RAMPA AL SEGUNDO PISO. SECTOR PAQUILOMA COMUNA LA TOGLLA PARROQUIA DE GUANGOPOLO. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 5.400,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA LA TOGLLA SECTOR COMUNPAMBA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUET E IMPLEMENTACIÓN DE ACCESOS INCLUSIVOS DE MOVILIDAD, SECTOR COMUNPAMBA, COMUNA LA TOGLLA, PARROQUIA GUANGOPOLO. (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 6.000,00		\$	-	ESTUDIOS	35%	0%

20

CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ANA DE COCOTOG	ADQUINADO DE LA CALLETANTELE, DEL BARRIO SAN ANA DE COCOTOG, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 33.000,00	\$ 41.806,44	\$ 20.903,22	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	40%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANUEL CORDOVA GALARZA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE RAFAEL LEÓN, DEL BARRIO MANUEL CORDOVA GALARZA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 150.000,00	\$ 123.836,74	\$ 61.918,37	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	30%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE ROMERO, DEL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL LA DELICIA	REASFALTADO CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, BARRIOS CENTRAL Y LA DELICIA, LLANO CHICO	\$ 377.000,00	\$ 369.978,02	\$ 184.989,01	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	20%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUALO	ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO GUALO, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 25.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL JARDIN	ADECUACIÓN DEL ÁREA VERDE DEL BARRIO EL JARDIN, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 55.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARAPUNGO	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO CARAPUNGO, PARROQUIA DE CALDERON	\$ 48.349,73	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	CALDERON	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN DE CALDERON	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO SAN JUAN DE CALDERON	\$ 48.349,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
CALDERON	LLANO CHICO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	PROYECTO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL ADULTO MAYOR EN EL BARRIO LA DELICIA, PARROQUIA DE LLANO CHICO	\$ 80.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NAVIDAD	REASFALTADO DE LA VÍA JUAN JOSÉ FLORES. SEGUNDA ETAPA. BARRIO NAVIDAD - PARROQUIA CALACALÍ	\$ 65.000,00	\$ 63.790,14	\$ 28.477,74	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	50,0%
LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	29 DE ABRIL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO. BARRIO 29 DE ABRIL - PARROQUIA CARCELÉN	\$ 80.000,00	\$ 79.996,71	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	10,0%
LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MASTODONTES	ADQUINADO AV. EX.1. BARRIO MASTODONTES - PARROQUIA CARCELÉN	\$ 58.000,00	\$ 56.974,69	\$ 25.435,13	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100,0%
LA DELICIA	CARCELÉN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARCELÉN BEV	CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERO, VISERA Y ADOQUINAMIENTO ALREDEDOR DE CANCHA EN LA SUPERMANZANA D. BARRIO CARCELÉN BEV - PARROQUIA CARCELÉN	\$ 38.723,20	\$ 38.722,58	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	10,0%
LA DELICIA	COTOCOLLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	CERRAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL LIGA DEPORTIVA BARRIAL COTOCOLLO. BARRIO LA DELICIA - PARROQUIA COTOCOLLO	\$ 12.000,00	\$ 11.788,96	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
LA DELICIA	COTOCOLLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	THOMAS	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE VOLEY BARRIO THOMAS - PARROQUIA COTOCOLLO	\$ 15.000,00	\$ 14.736,20	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	90,0%
LA DELICIA	COTOCOLLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO NORTE	MEJORAMIENTO DEL PARQUE EX COOPERATIVA LEA. BARRIO QUITO NORTE - PARROQUIA COTOCOLLO	\$ 43.756,40	\$ 42.986,88	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	10%
LA DELICIA	COTOCOLLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BELLAVISTA ALTA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERIA ALREDEDOR DE PARQUE. BARRIO BELLAVISTA ALTA - PARROQUIA COTOCOLLO	\$ 43.756,40	\$ 42.986,88	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	40,0%
LA DELICIA	COTOCOLLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ DE JARRIN BAJO	ESTUDIO PARQUE LINEAL. BARRIO SAN JOSÉ DE JARRIN BAJO - PARROQUIA COTOCOLLO	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMINOS DE LA LIBERTAD	ADQUINADO CALLE H Y CALLE 820 BARRIO CAMINOS A LA LIBERTAD - PARROQUIA CONDADO	\$ 71.000,00	\$ 69.753,52	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	50,0%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	ADQUINADO CALLE OET178 BARRIO VISTA HERMOSA - PARROQUIA CONDADO	\$ 39.000,00	\$ 38.315,31	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	20,0%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ALTARES - ESPERANZA	ADQUINADOS CALLES C, B BARRIO LOS ALTARES Y PASAJE S/N BARRIO ESPERANZA - PARROQUIA CONDADO	\$ 58.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ENRIQUE DE VELASCO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE BARRIO SAN ENRIQUE DE VELASCO - PARROQUIA CONDADO	\$ 70.000,00	\$ 68.789,42	\$ 30.700,63	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	70,0%
LA DELICIA	CONDADO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSÉ OBRERO II	ACABADOS DE CASA COMUNAL SAN JOSÉ OBRERO II BARRIO SAN JOSÉ OBRERO II - PARROQUIA CONDADO	\$ 50.116,00	\$ 49.234,98	\$ 21.979,90	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	40,0%
LA DELICIA	GUALEA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	CANAL COLECTOR QUEBRADA EL TONIO. CENTRO POBLADO "VIA AL ESTADIO" - PARROQUIA GUALEA (ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y REMEDIACIÓN CANAL COLECTOR QUEBRADA EL TONIO CENTRO POBLADO VIA AL ESTADIO - PARROQUIA GUALEA)	\$ 141.024,80	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
LA DELICIA	MANEGAL	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	REGENERACIÓN DEL ESTADIO DE MANEGAL. CENTRO POBLADO - PARROQUIA MANEGAL	\$ 163.879,20	\$ 143.210,85	\$ 63.933,42	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	20,0%
LA DELICIA	MANEGALITO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR. BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA MANEGALITO	\$ 170.809,60	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA	NONO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TENERIAS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO TENERIAS - PARROQUIA NONO	\$ 176.989,60	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA	PACTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO POBLADO	REGENERACIÓN URBANA ACERBAS VÍA PACTO - PACTO LOMA. CENTRO POBLADO - PARROQUIA PACTO	\$ 159.441,60	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA	POMASQUI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ABDÓN CALDERÓN	REMODELACIÓN DE LA PISCINA BARRIO ABDÓN CALDERÓN - PARROQUIA POMASQUI (ESTUDIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE LAS INGENIERÍAS ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y ESTRUCTURALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA PISCINA BARRIO ABDÓN CALDERÓN. PARROQUIA POMASQUI)	\$ 249.220,80	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN PONCEANO (I ETAPA) BARRIO PONCIANO BAJO - PARROQUIA PONCEANO	\$ 187.398,40	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA	SAN ANTONIO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO	REASFALTADO DE LA CALLE DANIEL CEVALLOS BARRIO SAN FRANCISCO - PARROQUIA SAN ANTONIO	\$ 182.793,62	\$ 179.391,25	\$ 80.086,38	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	30,0%

32

LA DELICIA	CALACALÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORPUS CRISTI	ADECUACIÓN CASA PARROQUIAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFANTILES. BARRIO CORPUS CRISTI - PARROQUIA, CALACALÍ.	\$ 37.594,20	\$ -	\$ -	NO EJECUTADO	0%	0%
LA DELICIA	PONCEANO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PONCIANO BAJO	IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA E INCLUSIVA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES, EN EL PARQUE DE PONCEANO BARRIO PONCIANO BAJO - PARROQUIA PONCEANO	\$ 46.849,60	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LA DELICIA		URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS		IMPLEMENTACIÓN DE ÁREA RECREATIVA E INCLUSIVA PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES. BARRIO SANTO DOMÍNGO ALTO - PARROQUIA SAN ANTONIO. IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE ALLUGUÁ Y LA FLORIDA - PARROQUIA POMASQUI. IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE PISUL, RANCHO JOSÉ PERALTA, RANCHO SAN ANTONIO ALTO, COLINAS DEL NORTE, SANTA MARÍA - PARROQUIA EL CONDADO. IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS INFANTILES EN LOS BARRIOS DE CORAZÓN DE JESÚS - PARROQUIA CARCELEN.	\$ 136.483,40	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JOSE DE GUAMANI	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO SAN JOSE DE GUAMANI DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.000,00			NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INMACULADA	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL AREA VERDE BARRIO LA INMACULADA. PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 74.880,00			NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL MIRADOR	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO A CASA BARRIAL EXISTENTE, BARRIO EL MIRADOR. PARROQUIA QUITUMBE	\$ 22.288,32			NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCON DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE MURO 2, BARRIO BALCON DEL SUR, PARROQUIA DE QUITUMBE	\$ 24.836,63			NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCON DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE MURO 3, BARRIO BALCON DEL SUR, PARROQUIA DE QUITUMBE	\$ 7.342,42			NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CIUDAD FUTURA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE, BARRIO CIUDAD FUTURA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 35.100,00	\$ 33.709,73		EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ROSALES	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY, BARRIO LOS ROSALES, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 14.300,00	\$ 14.256,11		EJECUCIÓN OBRA	90%	90%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JULIO MATOVELLE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA BARRIO JULIO MATOVELLE PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 24.960,00	\$ 24.908,09		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS CUADRAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARQUE DEL TIEMPO BARRIO LAS CUADRAS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 24.960,00	\$ 24.537,56		EJECUCIÓN OBRA	90%	100%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS	REPARACIÓN DE LA CANCHA BARRIO VENCEREMOS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 34.515,00	\$ 30.624,45		EJECUCIÓN OBRA	90%	50%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTELLA MARIAS PILAN JAMINEZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO ESTELLA MARIAS PILAN JAMINEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 20.800,00	\$ 12.130,59		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FRANCO MENDEZ	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO FRANCO MENDEZ DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 35.100,00	\$ 33.605,46		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DE LA SIERRA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO JARDINES DE LA SIERRA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 19.630,00	\$ 14.625,60		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MADRIGAL DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO MADRIGAL DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 35.100,00	\$ 34.620,18		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA DE MONJAS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY Y ACERA DEL BARRIO VISTA HERMOSA DE MONJAS DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 12.204,00	\$ 12.204,00		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS PINOS	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO LOS PINOS DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 35.100,00	\$ 34.779,99		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARORANZA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY DEL BARRIO ARORANZA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 15.730,00	\$ 14.159,00		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HUARCAY LUZ Y VIDA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BARRIO HUARCAY LUZ Y VIDA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 11.700,00	\$ 11.512,47		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO ALTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BARRIO RUMIHURCO ALTO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 15.730,00	\$ 13.215,41		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE VOLEY BARRIO ALFREDO PÉREZ CHIRIBOGA PARROQUIA LA ECUATORIANA	\$ 13.000,00	\$ 12.425,22		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ECUATORIANA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE BARRIO LA ECUATORIANA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 35.100,00	\$ 35.025,65		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TURUBAMBA DE MONJAS ALTO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MULTIPLE BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS ALTO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 35.100,00	\$ 34.890,04		EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. DE VIVIENDA DEFENSOR DEL TRABAJADOR MUNICIPAL II ETAPA	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL ÁREA VERDE BARRIO COOP. DE VIVIENDA DEFENSOR DEL TRABAJADOR MUNICIPAL II ETAPA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 31.175,00		\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%

QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO BAJO	CERRAMIENTO DEL AREA VERDE BARRIO RUMIHURCO BAJO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 22.990,01			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	CERRAMIENTO DE MALLA SOLO FRENTE DEL GRADERO BARRIO LA INDEPENDENCIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 7.380,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ORQUIDEAS DEL SUR	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO AREA COMUNAL, BARRIO ORQUIDEAS DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 16.965,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO AREA COMUNAL, BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 6.380,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMERO DE AGOSTO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO LINERO OESTE, GRADEROS Y VISERA, BARRIO PRIMERO DE AGOSTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 11.496,33			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PRADO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO BARRIO EL PRADO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 4.564,63			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MARTHA ALTA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO BARRIO SANTA MARTHA ALTA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 11.312,90			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PEDESTALES 1	CONSTRUCCION DE MALLA DEL BARRIO PEDESTALES 1 DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 38.500,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ORQUIDEAS DEL SUR	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA DEL BARRIO ORQUIDEAS DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 25.890,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA Y ACERA DEL BARRIO ORQUIDEAS DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 48.932,60			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL ROSAL DE GUAMANI	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO EL ROSAL DE GUAMANI DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 34.560,00	\$ 34.567,31		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	98%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FLORIDA	CONSTRUCCION DE BORDILLOS COLECTORA 8 DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 6.000,00	\$ 5.642,93		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FLORIDA	CONSTRUCCION DE BORDILLO CALLE COLECTORA DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 6.000,00	\$ 5.959,05		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO CALLE 1 BARRIO NUEVO AMANECEER PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 28.700,00	\$ 28.676,03		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 1 BARRIO NUEVO AMANECEER PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 3.960,00	\$ 3.936,08		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVO AMANECEER	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y BORDILLO DEL PASAJE 3 BARRIO NUEVO AMANECEER PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 10.620,00	\$ 10.605,79		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA UNO	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE 558 DEL BARRIO VENECIA UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 24.480,00	\$ 24.445,27		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	85%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ELENA DEL SUR	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO SANTA ELENA DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 19.800,00	\$ 19.787,93		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	98%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ELENA DEL SUR	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO SANTA ELENA DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 20.340,01	\$ 20.101,97		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS LOTE 2	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DEL PASAJE 9 DEL BARRIO VENCEREMOS LOTE DOS (MARIANITAS DEL SUR) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 5.400,00	\$ 5.361,11		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS LOTE 2	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO PASAJE 11 DEL BARRIO VENCEREMOS LOTE DOS (MARIANITAS DEL SUR) DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 7.380,00	\$ 7.586,55		\$	-	EJECUCION OBRA	90%	100%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE 07C BARRIO PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 6.364,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SESQUICENTENARIO DEL SUR	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE S45C BARRIO SESQUICENTENARIO DEL SUR PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 22.080,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TIERRA MIA N° 2	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE LOS PINOS Y PASAJE 3 BARRIO TIERRA MIA N° 2 PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 23.385,60			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ORQUIDEAS	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL PASAJE 067A BARRIO LAS ORQUIDEAS PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 4.600,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS SAUCES	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE VELASCO IBARRA BARRIO LOS SAUCES PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 24.192,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FRANCISCO DE HUARCAY BAJO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE (S41B) BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY BAJO PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 25.200,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DELICIA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 069J BARRIO LA DELICIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5.760,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MARISCAL SUCRE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LA CALLE 068C BARRIO MARISCAL SUCRE PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 69.930,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MANUELITA SAENZ	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE 16A (S45B) BARRIO BALCON DE MANUELITA SAENZ PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 7.128,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%



QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PADRE INOCENCIO JACOME	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE AREA VERDE DEL BARRIO PADRE INOCENCIO JACOME DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 38.950,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VIDA NUEVA II	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL Y GRADERIO DEL BARRIO VIDA NUEVA II DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 32.234,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE VERDE	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DEL BARRIO VALLE VERDE DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 12.325,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TRINIDAD	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL BARRIO LA TRINIDAD DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 39.176,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA UNO	TERMINACION DEL SALON DE ACTOS Y REUNIONES DEL BARRIO VENECIA UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 26.433,26			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VICTORIA CENTRAL	MANTENIMIENTO Y READECUACION DEL TECHO DE LA CASA BARRIAL (SOLACION DE GYPSUM) DEL BARRIO VICTORIA CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 4.850,00			\$	-	NO EJECUTADO	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EJERCITO 2	CONSTRUCCION DE ACERAS DEL BARRIO EJERCITO 2 DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 22.890,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TERRANOVA	REHABILITACION (ARREGLO) CASA BARRIAL, BARRIO TERRANOVA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 11.497,52			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS CUADRAS	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CASA BARRIAL BARRIO LAS CUADRAS PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 12.517,25			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS POR UN FUTURO MEJOR	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CASA BARRIAL BARRIO ASOCIACION DE TRABAJADORES AUTONOMOS POR UN FUTURO MEJOR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 27.000,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CEBAHUCO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA DEL BARRIO CEBAHUCO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 28.890,01			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUINA KAWSAY	CONSTRUCCION DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO RUINA KAWSAY DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 60.000,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	LA ECUTORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	RUMIHURCO BAJO	CONSTRUCCION DE ACERAS DEL AREA VERDE BARRIO RUMIHURCO BAJO PARROQUIA ECUTORIANA	\$ 13.930,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA ARGENTINA	CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL DEL BARRIO LA ARGENTINA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 40.000,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA FE	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA BARRIAL- CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA DEL BARRIO SANTA FE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 18.419,99			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTO TOMAS UNO	CONSTRUCCION DEL PARQUEADERO Y ENTRADA DE LA CANCHA DE CESPED SINTETICA DEL BARRIO SANTO TOMAS UNO DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 23.880,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUEBLO UNIDO ALTO	CONSTRUCCION DE ACERAS, BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 4.563,00			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PORVENIR	INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EL PORVENIR, BARRIO EL PORVENIR, PARROQUIA GUAMANI (PROYECTO SOCIAL)	\$ 44.720,40			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PORVENIR	INVERNADEROS PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EL PORVENIR, BARRIO EL PORVENIR, PARROQUIA GUAMANI (PROYECTO SOCIAL)	\$ 44.720,40			\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHINCHILOMA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLEJON F, BARRIO CHINCHILOMA, PARROQUIA ALANGASI (COGESTION ESPECIFICA)	\$ 16.000,00			\$	-	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CARLOS MONTUFAR	CONSTRUCCION DE ACCESO DE CIRCULACION PEATONAL TRAMO SOBRE EL PUENTE DE LA QUEBRADA EL PIMAN, BARRIO CARLOS MONTUFAR, PARROQUIA ALANGASI	\$ 15.000,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRO	CONSTRUCCION DE MURO DEL LADO NORTE DE LA CANCHA DE FUTBOL ANTIGUA, BARRIO CENTRO, PARROQUIA ALANGASI	\$ 8.500,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HUERTOS FAMILIARES	ADQUINADO Y BORDILLOS DE UN TRAMO DE LA CALLE LAS GALAXIAS, BARRIO HUERTOS FAMILIARES DEL VALLE, PARROQUIA ALANGASI	\$ 40.274,00	\$ 40.274,00	\$ 20.137,00	\$	-	RECEPCION	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASI	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TINGO	EMPEDRADO CALLE MIGUEL RAMOS, BARRIO EL TINGO, PARROQUIA ALANGASI	\$ 20.000,00			\$	-	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%

LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CONCEPCIÓN DE ALPAHUMA	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE GENERAL CALUCHIMA, DESDE LA ESCUELA GRAL CALUCHIMA HACIA EL SUR, BARRIO LA CONCEPCIÓN DE ALPAHUMA. PARROQUIA ALANGASÍ. ESPECIFICA	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	ALANGASÍ	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS RETAMAS	EMPEDRADO DE LA CALLE LAS MAGNOLIAS, DESDE EL FINAL DEL EMPEDRADO HACIA AV. MARISCAL SUICRE, BARRIO LAS RETAMAS, PARROQUIA ALANGASÍ ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ISABEL ANTIGUO	ADQUINADO DE LA CALLE APO CAPAC, BARRIO SANTA ISABEL ANTIGUO, PARROQUIA AMAGUANA	\$ 53.956,00	\$ 53.956,00	\$ 26.978,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PEDREGAL DE MIRANDA	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL, PEDREGAL DE MIRANDA, PARROQUIA AMAGUANA. ESPECIFICA	\$ 35.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHAUPITENA	ADQUINADO DE LA CALLE DUCHICELA, PRIMER TRAMO, BARRIO CHAUPITENA, PARROQUIA AMAGUANA	\$ 45.052,00	\$ 45.052,00	\$ 22.526,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA EL EIJO DE TURUBAMBA	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JUAN DE DIOS MARTÍNEZ NEBA, PRIMER TRAMO, COMUNA EL EIJO DE TURUBAMBA, PARROQUIA AMAGUANA. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TENA	ADQUINADO DE LOS PASAJES 3 Y 4, DE LA CALLE PANZALEO, BARRIO TENA, PARROQUIA AMAGUANA. ESPECIFICA	\$ 55.760,00	\$ 55.760,00	\$ 27.880,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	AMAGUANA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA FLORIDA	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE TRANSVERSAL 19 DE FEBRERO, BARRIO LA FLORIDA, PARROQUIA AMAGUANA. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORAZÓN DE JESÚS	CONSTRUCCIÓN DE BORILLOS EN UN TRAMO DE LA AV. IVALO, DESDE LA GASOLINERA PETROCUADOR HACIA EL SUR OESTE BARRIO LA MOYA PARROQUIA CONOCOTO ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA SALLE 2	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE CHIMBORAZO DESDE LA CALLE PICHINCHA, LA SALLE 2, EL DEAN BAJO, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA HOSPITALARIA	ADQUINADO DEL PASAJE N 8 ENTRE FRANCISCO OLLEARY Y ABASCAL, LA HOSPITALARIA, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 16.000,00	\$ 16.000,00	\$ 8.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHORRERA	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA FLORES, LA CHORRERA, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 37.000,00	\$ 37.000,00	\$ 18.500,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ACADEMIA DEL VALLE	ADQUINADO DEL PASAJE EIJOA DESDE LA CALLE PÉREZ PALLARES HASTA LA CURVA DE RETORNO, ACADEMIA DEL VALLE, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 22.000,00	\$ 22.000,00	\$ 11.000,00	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	50%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE HERMOSO	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN, SECTOR PARADA DE BUSES EN LA AV. CAMILO PONCE, VALLE HERMOSO, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	ADQUINADO DE UN TRAMO DEL PASAJE SALVADOR ALLENDE, SECTOR ORIENTAL, VISTA HERMOSA BAJA PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 15.000,00	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ABDÓN CALDERÓN	ASFALTADO DE UN TRAMO DE LA CALLE MIGUEL RIGORÍO, BARRIO ABDÓN CALDERÓN, PARROQUIA CONOCOTO ESPECIFICA	\$ 45.000,00	\$ 45.000,00	\$ 22.500,00	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	60%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	N/A	ANTICIPA AÑO 2016	\$ 220.091,86	\$ -	\$ -	\$ -		0%	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ARUPOS	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE TERESA FLOR, LOS ARUPOS, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	50%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN VIRGILIO	ADQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA EGAS, A CONTINUACIÓN DEL ADQUINADO EXISTENTE (CALLE MANUEL J. CALLE), SAN VIRGILIO, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 20.000,00	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	40%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CHAMIZAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADQUINADO DE LA CALLE GENERAL ENRÍQUEZ GALLO, BARRIO EL CHAMIZAL, PARROQUIA CONOCOTO. ESPECIFICA	\$ 27.879,00	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%



QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OASIS DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE LUIS GARCÍA BARRIO OASIS DEL SUR, ETAPA PARROQUIA ECUATORIANA.	\$	12.400,00	\$	16.504,16		0%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUEBLO UNIDO BAO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, PASAJE E68 (PSIE31), BARRIO PUEBLO UNIDO BAO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	16.505,44	\$	16.504,16		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBO DEL INCA 1	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS, CALLE JUAN MALDONADO (E12B), BARRIO TAMBO DEL INCA 1, PARROQUIA QUITUMBE	\$	36.792,00	\$	22.215,91		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA SAN MARTÍN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS, CALLE E10J (CALLE I), COOPERATIVA SAN MARTÍN, PARROQUIA QUITUMBE	\$	52.204,69	\$	52.203,95		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA SAN BLAS UNO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CALLE E10J (CALLE I), COOPERATIVA SAN BLAS UNO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	39.905,45	\$	39.902,48		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BEATERIO ALTO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, BORDILLOS Y ESCALINATA, CALLE 539, BARRIO BEATERIO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	41.348,80	\$	41.344,43		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HOSPITAL 1	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS, PASAJE E7D (PASAJE B), BARRIO HOSPITAL 1, PARROQUIA QUITUMBE	\$	6.400,01	\$	6.399,76		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS, CALLE 5388 (EMPATE DE VÍA), BARRIO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA, PARROQUIA QUITUMBE	\$	7.300,00	\$	7.298,09		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VERTIENTES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE LIQUU ÑAN DEL BARRIO VERTIENTES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	90.720,00	\$	85.892,03		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VICTORIA CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 1 (563) DEL BARRIO VICTORIA CENTRAL DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	45.500,00	\$	45.288,31		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VICTORIA CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE O2Z DEL BARRIO VICTORIA CENTRAL (EL PORVENIR) DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	60.540,00	\$	54.153,32		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HERMANO MIGUEL	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE A DEL BARRIO HERMANO MIGUEL DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	26.420,00	\$	26.397,44		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HERMANO MIGUEL	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE B DEL BARRIO HERMANO MIGUEL DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$	21.420,00	\$	21.412,33		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCONES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 1 DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	1.400,00	\$	1.391,71		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCONES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 2 DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	1.400,00	\$	1.391,71		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	BALCONES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DEL PASAJE 3 DEL BARRIO BALCONES DEL SUR DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	1.400,00	\$	1.391,71		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PRADERAS DEL SUR METROPOLITANO	CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDILLOS CALLE D (O27C) DEL BARRIO PRADERAS DEL SUR METROPOLITANO DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	3.800,00	\$	3.799,57		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SULTANA DE LOS ANDES	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 1 DEL BARRIO SULTANA DE LOS ANDES DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	4.999,99	\$	4.295,22		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SULTANA DE LOS ANDES	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 7 DEL BARRIO SULTANA DE LOS ANDES DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	5.200,00	\$	4.637,52		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SULTANA DE LOS ANDES	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE 3(O2B) DEL BARRIO SULTANA DE LOS ANDES DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$	3.680,00	\$	2.818,21		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEREMOS	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS, BARRIO VENCEREMOS, PARROQUIA QUITUMBE	\$	39.840,00	\$	22.135,42		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CORDILLERA DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO O DE LA CALLE EL PROGRESO LA ESPERANZA, LOS PINOS BARRIO CORDILLERA DEL SUR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	24.000,00	\$	23.980,35		90%	EJECUCIÓN OBRA
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JARDINES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CALLE E7A (CALLE 20), BARRIO JARDINES DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	\$	35.100,00	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUILLALLACTA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y BORDILLOS, CALLE O2ZF RUPAI, BARRIO QUILLALLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$	35.360,00	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONJUNTO JARDINES DE NINALLACTA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CALLE 54J (CALLE 10) QUE COLINDA CON EL CONJUNTO JARDINES DE NINALLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$	59.589,00	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONJUNTO ARAUCARIAS	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO, CALLE HUIAIRA QUE COLINDA CON EL CONJUNTO ARAUCARIAS, PARROQUIA QUITUMBE	\$	30.016,80	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PUEBLO UNIDO ALTO	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, CALLE E8 (CALLE 1), BARRIO PUEBLO UNIDO ALTO, PARROQUIA QUITUMBE	\$	20.224,40	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOPERATIVA VALLES DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y DESBASCQUE, CALLE E10 (CALLE EXISTENTE), COOPERATIVA VALLES DEL SUR, PARROQUIA QUITUMBE	\$	14.435,00	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PORVENIR	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE B BARRIO EL PORVENIR PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	12.671,93	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA CLARA 3	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE C BARRIO SANTA CLARA 3 PARROQUIA CHILLOGALLO	\$	56.448,00	\$			50%	PROCESO DE CONTRATACIÓN

QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA CLARA DE LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE B BARRIO SANTA CLARA DE LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO "PRIMERA ETAPA" PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47.520,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIMON BOLIVA LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA LOTE 52-53 BARRIO SIMON BOLIVA LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 17.496,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIMON BOLIVA LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA LOTE 58-59 BARRIO SIMON BOLIVA LA LIBERTAD DE CHILLOGALLO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 16.038,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	H.C.M.1	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DEL PASAJE LOS EUCALIPTOS (554F) DEL BARRIO H.C.M.1 DE LA PARROQUIA DE GUAMANI	\$ 9.020,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS PINOS DE GUAMANI	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 558 DEL BARRIO LOS PINOS DE GUAMANI DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 65.506,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HERMANDAD	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CALLE LOS ANGELES (555Q) DEL BARRIO HERMANDAD DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 38.760,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JESÚS DEL GRAN PODER DE TURUBAMBA	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 550G DEL BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER DE TURUBAMBA DE LA PARROQUIA DE GUAMANI	\$ 18.900,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN MATEO	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE C BARRIO SAN MATEO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47.869,75		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TRANSITO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE EXISTENTE (534U) BARRIO EL TRANSITO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47.869,75		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DOLORES	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 2 BARRIO LA DOLORES PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 33.264,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ROSA	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO Y ADOQUINADO DE LA CALLE J (0E12N) BARRIO SANTA ROSA IV PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 47.869,75		\$	-	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VALLE HERMOSO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 1 BARRIO VALLE HERMOSO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 38.880,00		\$	-	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 26 DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE 26 DE MAYO PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 42.336,00		\$	-	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENECIA DOS	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DEL GRADERO DEL BARRIO VENECIA DOS DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 5.175,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AUXILIARES DE ENFERMERIA	CONSTRUCCIÓN DE GRADERO EN EL ÁREA VERDE BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5.166,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AUXILIARES DE ENFERMERIA	CONSTRUCCIÓN DE VISERA EN EL ÁREA VERDE BARRIO AUXILIARES DE ENFERMERIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5.347,50		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	LA ECUATORIANA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE VISERA BARRIO LA INDEPENDENCIA PARROQUIA ECUATORIANA	\$ 5.347,50		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIERRA HERMOSA	CONSTRUCCIÓN DE GRADERO Y VISERA DEL BARRIO SIERRA HERMOSA DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 28.100,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PLYWOOD	CAMBIO DE CUBIERTA DE VISERA Y PINTURA DE ESTRUCTURA, BARRIO PLYWOOD, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 4.071,05		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBOLACTA	CONSTRUCCIÓN DE GRADEROS, BARRIO TAMBOLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 3.660,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	QUITUMBE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TAMBOLACTA	CONSTRUCCIÓN DE VISERA, BARRIO TAMBOLACTA, PARROQUIA QUITUMBE	\$ 8.625,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	GUAMANI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS DEL BARRIO SAN FERNANDO DE LA PARROQUIA GUAMANI	\$ 28.890,01		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS ANDES	CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BATERIA SANITARIA BARRIO LOS ANDES PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 9.537,13		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CLAUDIO BARAHONA	CONSTRUCCIÓN CASA BARRIAL BARRIO CLAUDIO BARAHONA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 29.025,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	CHILLOGALLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA MARTHA ALTA	CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA BARRIO SANTA MARTHA ALTA PARROQUIA CHILLOGALLO	\$ 9.350,00		\$	-	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN DEL SUR	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIOS EDEN DEL SUR DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 21.240,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CISNE	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL BARRIO EL CISNE DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 24.640,01		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL GARROCHAL	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE CANCHA DE BASKET DEL BARRIO EL GARROCHAL DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 18.880,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%
QUITUMBE	TURUBAMBA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR DE SAN JUAN DE TURUBAMBA	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE AREA VERDE DEL BARRIOS MIRADOR DE SAN JUAN DE TURUBAMBA DE LA PARROQUIA TURUBAMBA	\$ 20.150,00		\$	-	NO EJECUTADO	0%	0%

LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	REHABILITACION DEL CENTRO ARTESANAL CEDACERO, TECHADO Y CUBIERTA, BARRIO CENTRAL, PARROQUIA GUANGOPOLO ESPECIFICA	\$ 12,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
LOS CHILLOS	LA MERCED	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CENTRAL	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CASA MULTIGENERACIONAL, BARRIO CENTRAL PARROQUIA DE LA MERCED ESPECIFICA	\$ 25,777,70			\$			35%	ESTUDIOS	0%
LOS CHILLOS	PINTAG	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COMUNA TOLONTAG	CONSTRUCCION DE ACCESOS INCLUSIVOS A LA CASA COMUNAL, COMUNA DE TOLONTAG, PARROQUIA PINTAG, ESPECIFICA	\$ 20,000,00			\$			35%	ESTUDIOS	0%
LOS CHILLOS	CONOCOTO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VARIOS	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL ESPACIO MUNICIPAL, PARA CUATRO BARRIOS DE LA PARROQUIA CONOCOTO, ESPECIFICA	\$ 27,000,00			\$			35%	ESTUDIOS	0%
LOS CHILLOS	GUANGOPOLO	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	KUSKUNGO, GUARANGALOMA, KAYSANLOMA, COMUNPAMBA, COMUNPAMBA	IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES SECTORES KUSKUNGO, GUARANGALOMA, KAYSANLOMA, COMUNPAMBA, PARROQUIA GUANGOPOLO, (COGESTION) ESPECIFICA	\$ 14,000,00			\$			35%	ESTUDIOS	0%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ATAHUALPA OCCIDENTAL	ARREGLO DE CUBIERTA Y VARIOS DEL CENTRO HOGAR DE ANCIANOS, AV. ALONSO DE ANGLUJO Y FRANCISCO CORONEL	\$ 23,000,33			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ATAHUALPA ORIENTAL	CONSTRUCCION DE VISERAS EN CANCHA SINTETICA DEPORTIVA, SECTOR TRIBUNA DEL SUR, CALLE LUIS ITURRALDE Y AVENIDA TENIENTE HUGO ORTIZ	\$ 35,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MAGDALENA CENTRAL	CONSTRUCCION DE CASA BARRIAL, CALLE LA GATAZO Y JACINTO COLLAGUAZO (JUNTO AL MERCADO LA MAGDALENA)	\$ 50,000,00		48,890,91	\$			90%	EJECUCION OBRA	30%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA ANA	CERRAMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS Y CASA BARRIAL, PARQUE SANTA ANA, DESDE LAS CALLES MALDONADO Y USARTE	\$ 25,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NIUEVA COLMENA	CONSTRUCCION DE VISERA Y GRADAS EN LAS CANCHAS DEPORTIVAS, BALTAZAR DE OSORIO Y ANGAMARCA	\$ 55,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN FERNANDO DE LA MENA	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL PARQUE, SAN FERNANDO DE LA MENA	\$ 90,000,00		82,442,54	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VENCEDORES DE PICHINCHA	CONSTRUCCION DE MUÑETE CON MALLA, CUCHIARA CALLE F, COLINDA CON LA QUEBRADA DE LA RAVA	\$ 16,666,50		16,296,81	\$			90%	EJECUCION OBRA	30%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CAMINOS DEL SUR	ADECUACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE MICROFUTBOL, BASQUET Y VOLEY, JULIAN ESTRELLA Y BETTY PAREDES	\$ 80,000,00		73,282,26	\$			90%	EJECUCION OBRA	15%
ELOY ALFARO	LA MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA MENA	CERRAMIENTO DE MALLA CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCION DE TRES GRADAS PARA LA CANCHA MULTIPLE, CALLE PROFETA IOEL-JON, LIGA BARRIAL EUGENIO ESPINO	\$ 40,000,00		36,937,74	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR BAJO DE LA ARGELIA	CERRAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO CALLE 522, SANTA LUCIA Y CALLE PATAQUI	\$ 9,000,00		8,327,87	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN ALFONSO DE LA ARGELIA	CANCHAS DE USO MULTIPLE, CALLE CALUMA Y VENTANAS, SAN ALFONSO DE LA ARGELIA, LA ARGELIA	\$ 33,000,00		30,535,53	\$			90%	EJECUCION OBRA	50%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUAJALÓ	CERRAMIENTO Y ADECENTAMIENTO DEL AREA COMUNAL PASAJE C Y AV. MALDONADO, JUNTO AL CENTRO COMERCIAL EL DORADO, NUEVA ESPERANZA	\$ 30,000,00		27,759,57	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LA ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CRISTOBAL DOS	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA (NUEVOS JUEGOS INFANTILES), COMITE PROMEJORA LOTIZACION SAN CRISTOBAL 2	\$ 25,000,00		23,132,98	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIBOGA	RECONSTRUCCION CEMENTERIO/ESPACIO PUBLICO VIA A CHIRIBOGA	\$ 35,000,00		26,782,73	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIBOGA	JUEGOS INCLUSIVOS Y DE RECREACION INFANTIL, ESPACIO PUBLICO VIA CHIRIBOGA	\$ 4,500,00		3,443,49	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIBOGA	ARREGLO DE BATERIAS SANITARIAS VIA CHIRIBOGA	\$ 25,000,00		19,130,52	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	URAUICO	CONSTRUCCION DE PARQUE FRENTE A EX ESCUELA PATRIA, CALLE DE LOS ESTADIOS	\$ 50,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	URAUICO	REMODELACION IGLESIA DEL BARRIO, CALLE DE LOS ESTADIOS	\$ 40,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS DE RECREACION, CALLE PICHINCHA	\$ 80,000,00			\$			50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN PATRICIO DE PUNGASI	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DEPORTIVA DE LA LIGA, CALLE Y CALLES	\$ 16,000,00		14,775,09	\$			90%	EJECUCION OBRA	2%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL RECREO	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE JOSE PERALTA Y CALLE ROBERTO CRESPO	\$ 18,000,00		16,655,74	\$			90%	EJECUCION OBRA	70%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL RECREO	CONSTRUCCION DE VISERA EN LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE JOSE PERALTA Y CALLE ROBERTO CRESPO	\$ 25,000,00		23,132,98	\$			90%	EJECUCION OBRA	75%

ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CLEMENCIA	CONSTRUCCION DE CAMERINOS PARA EL CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN LA CALLE RAMON CAMPANA Y PUYANGO	\$ 45.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVIARIA ALTA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LADO ORIENTAL DE LA CANCHA DEPORTIVA, CALLE ADRIAN NAVARRO Y CALLE FIDEL ANDRADE	\$ 101.250,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20 DE MAYO	CAMBIO DE CUBIERTA EN LA CASA COMUNAL UBICADA EN LA CALLE EBC Y HELEDORO AYALA	\$ 10.000,00	\$ 9.253,19	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20 DE MAYO	INSTALACION CANALES RECOLECTORES AGUAS LLUVIA CALLE EBC Y HELEDORO AYALA	\$ 3.992,00	\$ 3.693,87	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	LA FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	20 DE MAYO	REPAVIMENTACION DE ACERAS, ESCALINATA Y CAMINERIAS INTERNAS CALLE EBC Y HELEDORO AYALA	\$ 3.992,00	\$ 3.693,87	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	10%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LULUNCO	ARREGLO TOTAL DE VISERA Y GRADERIOS PARQUE TRAS LA IGLESIA FIDEL LOPEZ Y ALBERTO DE JARREA	\$ 75.000,00	\$ 69.398,93	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	60%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIYACU MEDIO	REPAVIMENTACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE, MARTIN DE LA CALLE Y HERNAN	\$ 38.237,00	\$ 35.381,42	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIYACU MEDIO	CAMBIO DE CUBIERTA DE ETERNIT EN VISERA, MARTIN DE LA CALLE Y HERNAN	\$ 35.000,00	\$ 32.386,17	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	40%
ELOY ALFARO	CHIMBACALLE	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHIRIYACU MEDIO	CONSTRUCCION DE PARQUEADERO JUNTO A LA CANCHA SAQUISUYI Y JARDINES DE GRANADA	\$ 35.000,00	\$ 32.386,17	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	70%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO SUR	REPAVIMENTACION DE CANCHA USO MULTIPLO ANDRES ARTIEDA Y B. QUINTANA	\$ 24.000,00	\$ 22.162,64	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GERMAN AVILA SAA	CAMBIO PAVIMENTO CANCHA DE BASKET Y CAMBIO DE TABLEROS ENTRE PLUSIR (BAIZARI) Y PUCAYACU	\$ 25.000,00	\$ 23.086,08	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN BARTOLO	CONSTRUCCION DE VISERA Y ARREGLO DE GRADERIOS Y CAMERINOS, CANCHA DE LA LIGA, CALLE LUIS URDANETA, LIGA DEPORTIVA BARRIAL SAN BARTOLO	\$ 51.000,00	\$ 47.095,61	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CASAS QUITO	AUMENTO DE CASA BARRIAL PAVIMENTACION DE PATO TRASERO, PROVISION DE BANCAS PARA PATO CASA COMUNAL, CALLE ENRIQUE GARCES Y AMA ST. ASIVITERI	\$ 76.000,00	\$ 74.314,18	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	IESS-FUT	CONSTRUCCION CANCHA DE BASKET CON GRADERIOS EN AREA COMUNITARIA, AV ALAVI Y HUIGRA, COOPERATIVA DE VIVIENDA IESS-FUT	\$ 60.000,00	\$ 55.406,60	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	QUITO SUR	ADECUACION DE LA CASA COMUNAL, CALLE ANDRES ARTIEDA, CDLA QUITO SUR	\$ 7.706,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	IMPLEMENTACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN CORREDORES, CALLE JOSE MARIA ALEMAN Y SIMON GUERRA, SECTOR 1 PLAZA J	\$ 25.000,00	\$ 24.445,45	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, REPAVIMENTACION DE CANCHA, CERRAMIENTO, ADOQUINADO PARQUE S23D-OEAT, AV. CARDENAL DE LA TORRE Y MANUEL ALVARADO, SECTOR 1, (PARQUE EL CUADRO)	\$ 55.000,00	\$ 50.381,55	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	CERRAMIENTO Y ARREGLO DE CANCHAS DEPORTIVAS PASAJE OE4J- S24-45, AV. SOLANDA Y CALLE BARREIRO, SECTOR 1	\$ 55.000,00	\$ 53.780,00	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	30%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	REPAVIMENTACION CANCHAS DEPORTIVAS, ARREGLO DEL PARQUE CALLE MIGUEL BARBARA Y JUAN BARRETO, SECTOR 4	\$ 55.000,00	\$ 50.381,55	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	CERRAMIENTO Y ARREGLO DE CANCHA DEPORTIVA, CALLE FRANCISCO RUEDA OE4-232 Y SALVADOR BRAVO, SECTOR 2	\$ 51.960,00	\$ 47.596,83	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	5%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	CAMBIO DE LA CPA DE PAVIMENTO DE LA CANCHA DE BASKET, CALLE JUAN ANTE Y FRANCISCO AGUILAR, SECTOR 4	\$ 50.000,00	\$ 48.890,91	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ISA	CONSTRUCCION DE VISERA, LA ISLA CARDENAL DE LA TORRE Y PASAJE S24-OE23	\$ 20.000,00	\$ 18.468,87	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN GRADERIO SECTOR 2, CALLE BEDEDICTO Y CALLE GASPAR ESPARZA, SECTOR 2	\$ 20.000,00	\$ 18.468,87	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CDLA. HERMANO MIGUEL	REPARACION CASA BARRIAL AV. DE LOS LIBERTADORES	\$ 4.500,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LOS LIBERTADORES	CAMBIO MALLA, CONSTRUCCION MULETE Y REPAVIMENTACION CANCHA USO MULTIPLE, JOSE EGUSQUIZA Y BENITO LINARES, LIGA DEPORTIVA BARRIAL LOS LIBERTADORES	\$ 55.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACION	50%	0%
ELOY ALFARO	MAGDALENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VILLA FLORA	REPARACION DE ACERAS AL REDEDOR DE LA CASA BARRIAL DE LA VILLAFLORA, CALLE PEDRO DE ALFARO Y JUAN DE PADILLA	\$ 25.000,00	\$ 24.414,56	\$ -	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	MENA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	HONOR Y SACRIFICIO	PAVIMENTACION DE ACERAS, CALLE TOCA Y CRISTOBAL ENRIQUEZ	\$ 11.666,50	\$ 11.393,30	\$ -	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LUCHA DE LOS POBRES	ADOQUINADO DEL PASAJE E6C DE LA LUCHA MEDIA	\$ 34.000,00	\$ 33.203,80	\$ -	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ARGELIA ALTA	ADOQUINADO DE LA CALLE JIMBUIRA	\$ 122.000,00	\$ 114.239,13	\$ -	RECEPCION	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN CRISTOBAL DE GUATAJO	ADOQUINADO DE LA CALLE 3 Y URINSAYAS	\$ 70.000,00	\$ 68.360,76	\$ -	RECEPCION	100%	100%

ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	AIDA LEON	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE LA PARTE ALTA CALLE GUASUNTOS Y CATACOCHA	\$ 39.000,00	\$ 36.519,07	\$ 9.468,75	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MIRADOR ALTO DE LA ARGELIA	TERMINACION DEL ADOQUINADO DE LA CALLE MACUCHI CALLE ENTRE LA GUALEA Y EL PUJO	\$ 35.000,00	\$ 32.773,52	\$ 3.220,96	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	ARGELIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PORTAL DE GUJALÓ	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DEL SENDERO 22	\$ 40.424,00	\$ 37.852,48	\$ 12.121,63	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO, DESDE CALLE ALEGRIA FONSECA HASTA FINAL CALLE ANGEL NARANJO	\$ 55.000,00	\$ 53.098,81	\$ 36.436,31	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO DESDE CALLE RIO CRISTAL HASTA FINAL CALLE ALEGRIA FONSECA	\$ 60.000,00	\$ 57.925,98	\$ 38.305,77	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO URCUOSA DESDE CALLE PICHINCHA HASTA FINAL CALLE URUCUOSA	\$ 55.000,00	\$ 53.098,81	\$ 39.001,03	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	LLOA	RURAL	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COOP. 29 DE MAYO	ADOQUINADO CALLE LEONIDAS SOTOMAYOR DESDE LA CALLE RIO CRISTAL HASTA LA CALLE LUIS MUÑOZ	\$ 83.834,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FERROVIARIA ALTA	ADOQUINADO CALLE PUNA COUNDANTE Y CALLE HELEDODORO AYALA	\$ 50.000,00	\$ 46.844,51	\$ 4.861,89	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA HERMOSA	RECONSTRUCCION ESCALINATA UBICADA DESDE LA CALLE NEPTALI JARRIN HASTA PASAJE YANGANA	\$ 8.500,00	\$ 7.959,28	\$ 6.426,49	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA DEL ESTE	ADOQUINADO CALLE EBF DESDE LA CALLE HELEDODORO AYALA HASTA PASAJE B , CALLE EBF Y CALLE A	\$ 65.000,00	\$ 63.477,85	\$ 71.513,10	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	VISTA DEL ESTE	ADOQUINADO, CALLE A Y B, CALLE EBF FINAL HELEDODORO AYALA	\$ 40.000,00	\$ 38.617,32	\$ 80.372,51	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	FERROVIARIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FIDEL ANDRADE	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DEL PASAJE B 513F Y FIDEL ANDRADE	\$ 5.600,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
ELOY ALFARO	SAN BARTOLO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL CAIZADO	ADOQUINADO DE PASAJES OEZH Y PIJE SAN LUIS, CDUA. 1 DE MAYO	\$ 74.000,00	\$ 72.267,09	\$ 19.202,99	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLONIA DEL COUBIRI	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL CALLE CABRAPUNGO Y PASAJE BOUVAR	\$ 58.183,00	\$ 54.511,08	\$ 12.807,70	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CD. LA YAGUACHI	REHABILITACION DE ESCALINATAS, CALLES 56TO PUYARDE Y CBO VINUEZA	\$ 15.000,00	\$ 14.053,35	\$ 382,94	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO ALTO	ADOQUINADO Y REPAVIMENTACION CALLE VIRGEN PATA	\$ 75.000,00	\$ 70.266,77	\$ 69.807,50	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	FLORES	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ADOQUINADO, PASAJE SANTO Y CALLE FABIAN ALARCON	\$ 26.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	JESUS DEL GRAN PODER	CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE COLAMBO	\$ 30.000,00	\$ 28.106,71	\$ 23.119,62	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA DOLOROSA	ADOQUINADO, CALLE PELLEO Y CHULIBULO	\$ 65.000,00	\$ 62.753,14	\$ -	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	CHILIBULO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	CHILIBULO CENTRO	CONSTRUCCION DE BORDILLOS, CALLE JUAN NAVARRO Y JUAN DE HERRADA	\$ 14.000,00	\$ 13.116,46	\$ 11.345,88	RECEPCIÓN	100%	100%
ELOY ALFARO	SOLANDA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SOLANDA	REMODELACION CASA COMUNAL Y CERRAMIENTO, CALLE LORENZO FLORES Y JOSE ABARCA, PARQUE ECOLOGICO	\$ 45.000,00	\$ 44.001,82	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	2%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL AV. 5 DE JUNIO Y TEJADA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 11.333,33	\$ 11.333,33	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	45%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	CONSTRUCCION DE VISERA EN GRADERO DE CANCHA, CALLE PATAGONI (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 23.800,00	\$ 23.800,00	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	90%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION Y CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES EN LA LIGA DEPORTIVA CALLE GENERAL MILLER, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 39.666,67	\$ 39.666,67	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	35%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION ESCALINATA CALLE MELCHOR AYMERICH 100 M. ANTES DE LLEGAR AL POLVORIN JUNTO A FAMILIA AZA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 37.966,67	\$ 37.966,67	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	40%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION Y COLOCACION PASAMANOS ESCALINATA PASAJE IACHO, CALLE TEJADA, BARRIO 5 DE JUNIO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 11.333,33	\$ 11.333,33	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	35%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION DEL AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL INTERIOR DE LAS LAVANDERIAS (CALLE TEJADA), BARRIO 5 DE JUNIO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	10%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION DEL AREA VERDE Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 9.066,67	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA SENA	REFOSICION Y CAMBIO DE VALLAS AV. 5 JUNIO ENTRE TEJADA Y JARAMILLO, PANECILLO - 5 DE JUNIO, CENTRO HISTORICO	\$ 14.733,33	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 33.433,33	\$ 33.433,33	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	20%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PANECILLO	CONSTRUCCION BATERIAS SANITARIAS CALLE PATAGONIA (FINAL), BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 20.400,00	\$ -	\$ -	EJECUCION OBRA	90%	0%



MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LOMA	RECONSTRUCCION DE GRADAS CALLE MAGDALENA DAVALOS ENTRE ANTONIO DE RIVERA Y AV. PICHINCHA, BARRIO LA LOMA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 19.266,67	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
MANUELA SAÉNZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIBERTAD BAJO	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DE LA QUIJOS, BARRIO SAN ROQUE, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$ 20.400,00	\$ -	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	0%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN BLAS	CONSTRUCCION DE CASA BARRIAL EN PREDIO PUBLICO DE LA CALLE VALPARAISO Y ANTEPARA, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 62.333,33	\$ 46.680,80	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	35%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBROERO INDEP 1.2	CONSTRUCCION DE PARQUE CON JUEGOS INCLUSIVOS EN ESPACIO PUBLICO, CALLES SSC Y SF, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASI	\$ 28.333,33	\$ 27.836,26	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	85%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE49	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO LATERAL OCCIDENTAL DE LA CANCHA DE CALLE LOS INCAS, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$ 18.133,33	\$ 17.815,20	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	95%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA VICENTINA	CONSTRUCCION DE ALIJA DE USO MULTIPLE - UBICADO EN LA JOSE TOBAR Y LUIS GODIN, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 51.000,00	\$ 50.105,26	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	30%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SANTA LUCIA 2	REHABILITACION DE ESCALINATA Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - CAMINO CULEBRERO, BARRIO EL ROSARIO, SUB-SECTOR LA VICENTINA	\$ 28.900,00	\$ 28.392,99	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUAPULO	REFORMA GEOMETRICA Y REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA TIPICA PARADA DE BUS (JUNTO UPC DE GUAPULO), BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 51.000,00	\$ 50.105,26	\$ -	EJECUCIÓN OBRA	90%	5%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	GUAPULO	ADOQUINADO DEL PASAJE C2 - CALLE LA TOLITA S/N, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 25.500,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ITCHIMBIA	CONSTRUCCION DE CUCHARA ADOQUINADA - FINAL DEL PAISAJE ILLESCAS, BARRIO EL DORADO, SECTOR ITCHIMBIA	\$ 20.966,67	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONIA A DONOSO	ADOQUINADO DEL PASAJE DE LA CALLE AET7C Y PASAJE B, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR II, SECTOR PUENGASI	\$ 23.800,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EDEN VALLE S.	ADOQUINADO DE LA CALLE SSC, BARRIO ELOY ALFARO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$ 22.666,66	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	ADOQUINADO CALLE SILANCHI, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 157.080,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION DE ACERA, AV. LIBERTADORES, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 7.038,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LIBERTAD BAJO	ADOQUINADO CALLE LAS CANTERAS, ALTOS DEL BARRIO SAN ROQUE, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 21.760,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	REDOQUINAMIENTO UTILIZACION DE LOS MISMOS ADOQUINES Y CAMBIAR LOS QUE SEAN NECESARIOS, CALLE FRANCISCO SUAREZ, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN	\$ 46.170,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA INDEPENDENCIA	ADOQUINADO DEL PASAJE NO. 1 ENTRE LA CALLE MATILDE HUERTA Y BOLOÑA, CALLES MATILDE HUERTA Y BOLOÑA, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN	\$ 21.204,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	ADOQUINADO DEL PASAJE CONDE VASCONES Y FRANCISCO SUAREZ, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$ 17.670,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CANTERA	MURO DE CONTENCIÓN CASA BARRIAL EL CANO, BARRIO EL CANO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 27.075,33	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DOS PUENTES	REHABILITACION ESPACIO PUBLICO JUNTO IGLESIA, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 40.290,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	REHABILITACION ESCALINATA S/N, BARRIO LA COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 9.066,67	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	REHABILITACION MINI CANCHA Y PARQUE INFANTIL, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 18.133,33	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	COLMENA ALTA	READECUACION DE MURO, CALLE VISTA HERMOSA, BARRIO LA COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 13.600,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	STA LUCIA BAJA	RE-CONSTRUCCION MURO Y RE-HORMIGONADO GRADERIO JARAMILÓ, CALLE JARAMILÓ, CUIDADELA BERMEJO, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 17.453,33	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUEVA AURORA	CONSTRUCCION CERRAMIENTO ESPACIO PUBLICO, CALLE SILANCHI, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 6.290,00	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	DOS PUENTES	REHABILITACION ESCALINATA DE LA CALLE CARAS, BARRIO LA COLMENA, SECTOR LA LIBERTAD	\$ 15.617,33	\$ -	\$ -	ESTUDIOS	35%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S. PEDRO MONJAS	AMPLIACION DE LA CASA BARRIAL, CALLE DIEGO MONTANERO, BARRIO PANORAMA, SECTOR PUENGASI	\$ 32.300,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S. PEDRO MONJAS	REHABILITACION Y COLOCACION PASAMANOS DE LA ESCALINATA, BARRIO VALAPARISO DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$ 22.780,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LAS ORQUIDEAS	REHABILITACION ESCALINATA DE LA VIRGEN, CALLE LUIS LARENAS, BARRIO ORQUIDEAS, SECTOR PUENGASI	\$ 34.000,00	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%
MANUELA SAÉNZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ALMA LOJANA	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA BARRIAL, BARRIO ALMA LOJA, SECTOR PUENGASI	\$ 21.904,76	\$ -	\$ -	PROCESO DE CONTRATACIÓN	50%	0%

MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MADRIGAL	REHABILITACION Y COLOCACION DE PASAMANOS ACERA CON TALUD, BARRIO ALBOBADA DE MONJAS, SECTOR PUENGASI	\$	4.761,90	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S/N	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CASA BARRIAL, CALLE E16, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR I, SECTOR PUENGASI	\$	13.600,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJA A DONOSO	REHABILITACION DEL PARQUE E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES Y APARATOS INCLUSIVOS, BARRIO MONJAS DONOSO, SECTOR PUENGASI	\$	18.700,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL DE LA CALLE JAVIER LOYOLA BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$	20.400,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	REHABILITACION DE LA CALLE SANTIS, BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$	6.800,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	S/N	CONSTRUCCION DEL PARQUE MIRADOR EN AREA VERDE, CALLE 38 Y PASAJE Z, LOTIZACION GUALATA, SECTOR PUENGASI	\$	20.400,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	CONSTRUCCION DE GRADAS DESDE LA F.C. MATIZ - AV. SIMON BOLIVAR, BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$	26.066,67	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	MONJAS MEDIO	CONSTRUCCION TOTAL DEL PARQUE (CORDILLERA DEL CONDON Y LINEA FERREA), BARRIO MONJAS MEDIO, SECTOR PUENGASI	\$	13.600,00	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE47	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE, CALLE SOFIA MOREIRA (JUNTO A QUEBRADA), BARRIO EDEN DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	28.333,33	\$	-	-	\$	50%	PROCESO DE CONTRATACION	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE52	REHABILITACION DE AREA VERDE Y DOTACION DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	3.400,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE53	CONSTRUCCION PARTE DEL CERRAMIENTO DEL PARQUE DEL MERCADO, BARRIO BALCON DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	4.533,33	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE51	REHABILITACION DE LA CASA BARRIAL, BARRIO MIRAVALLE DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI	\$	7.366,67	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	ITCHIMBIA	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA TOLA BAJA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA SOBRE LA CANCHA DE INDOORFUTBOL DEL PARQUE DE LA MIÑO, BARRIO TOLA BAJA, SECTOR ITCHIMBIA	\$	68.000,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	TOCTIUCO	REHABILITACION DE LAS ESCALINATAS, RAMPA DE ACCESO, PASAJE MARTIN DEL VALLE, BARRIO TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN	\$	39.900,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	CONSTRUCCION DE LA ESCALINATA Y UNA MALLA QUE CUBRA LOS PASAMANOS DEL MURO CONTINUO A LA ESCALINATA, BARRIO BALCON QUITERO, SECTOR SAN JUAN	\$	43.320,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PAVON GRUALLVA	CONSTRUCCION CERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL PAVON GRUALLVA, BARRIO LA BALICCA, SECTOR SAN JUAN	\$	29.070,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	REHABILITACION CASA BARRIAL - REPARACION DE PAREDES AGRIETADAS Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO POSTERIOR SECTOR TAPI Y BABAHOYO, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	5.700,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL PLACER	REHABILITACION CANCHA DE LA CALLE ANDRES PAREDES Y RAMON PACHECO READECUAR EL PAVIMENTO Y COLOCACION DE TECHO EN LA TRIBUNA, BARRIO EL PLACER ALTO, SECTOR SAN JUAN	\$	21.204,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	REHABILITACION Y COLOCACION DE PASAMANOS EN ESCALINATA SECTOR TAPI Y HERNANDO GRANADO, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	6.270,00	\$	6.270,00	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	75%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SAN JUAN	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA NUEVA YORK Y CARGHI, ASI COMO LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO PISO DE DICHO INMUEBLE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	29.640,00	\$	29.640,00	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	40%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	REHABILITACION INTEGRAL DEL PUENTE DEL PARQUE LA LUNA, CALLE IMBABURA, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN	\$	26.220,00	\$	26.220,00	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	55%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	ADECUAMIENTO E INSTALACION DE JUEGOS INCLUSIVOS PARQUE LA CHILENA, BARRIO LA CHILENA, SECTOR SAN JUAN	\$	32.561,64	\$	32.561,64	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	45%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SIN NOMBRE52	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, CALLE A Y CALLE B, BARRIO SAUCES DEL VALLE, SECTOR PUENGASI	\$	47.880,00	\$	47.880,00	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	40%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	EL TEJAR	REHABILITACION Y COLOCACION DE AROS Y TABLEROS DE BASQUET EN PARQUE RECREATIVO EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE, PASAJE B JUNTO A ESCALINATA DE LA ESCUELA SAN JOSE DEL TEJAR, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	23.484,00	\$	23.484,00	-	\$	90%	EJECUCION OBRA	45%
MANUELA SAENZ	CENTRO HISTORICO	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA LOMA	ARRREGLO VEREDA, ADOQUINADO, PASAMANOS ENTRE LA CALLE ROCAFUERTE Y LUIS FELIPE CHAVEZ (MAMA CUCHARA), BARRIO LA LOMA, SECTOR CENTRO HISTORICO	\$	24.366,67	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	LA LIBERTAD	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NUOVA AURORA	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL INGRESO POR LA AV. LIBERTADORES, BARRIO NUOVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD	\$	3.220,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	PUENGASI	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1RO MAYO MONJAS	CONSTRUCCION PASAJE PEATONAL EN PREDIO MUNICIPAL, DESDE CALLE E 20Y AV. GENERAL RUMINAHUI, BARRIO PORTON DE CADIZ, SECTOR PUENGASI	\$	31.920,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%
MANUELA SAENZ	SAN JUAN	URBANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	LA CHILENA	ADECUAMIENTO DEL PASAJE SIN NOMBRE CALLE JOEL MONROY Y JOSE YEPEZ, BARRIO EL TEJAR, SECTOR SAN JUAN	\$	43.890,00	\$	-	-	\$	35%	ESTUDIOS	0%