

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA PROVISIONAL CUMBAYÁ



Parroquia: Cumbayá


Área de terreno
propuesto: 3.73944 m²

El terreno propuesto está conformado por
relleno donde era la Quebrada El Tejar.



- Se realizó el levantamiento topográfico, el mismo que ha sido enviado a la Secretaría de Movilidad con oficio 094 GG-155 SG el 13 de enero de 2017, incluido el informe realizado por el laboratorio de materiales de la Dirección de Fiscalización. Adicionalmente se reenvía dicha información a la Administración Zonal el 27 de Noviembre de 2017.
- El predio se encuentra sin impedimentos en la parte legal de acuerdo a la reunión del 9 de enero de 2018 en el GAD de Cumbayá. Se coordinan acciones entre la Administración Zonal de Tumbaco con AMC para poder ingresar al predio.
- Se realizarán los estudios de Suelos en el sitio para conocer las características mecánicas del suelo y el tipo de cimentación necesaria para la infraestructura y superestructura de la estación de transferencia.

- El anteproyecto fue realizado por la Secretaría de Movilidad.




1. Oficina – Baterías Sanitarias.
2. Plataforma central – cubierta (embarque-desembarque)
- 3 – 4. 10 bahías de estacionamiento temporal.
5. 3 bahías estacionamiento funcionarios.
6. 2 bahías de estacionamientos de buses interparroquiales.
7. 3 bahías vehículos livianos – transporte público (taxi)
8. Área de maniobras

- El anteproyecto consta de las siguientes áreas:

1. Andén general de llegada (4 bahías)
2. Andén Salida Ruta 1 (4 bahías)
3. Andén Salida Ruta 2 (2 bahías)
4. Andén Salida Ruta 3 (2 bahías)
5. Andén Salida Ruta 4 (3 bahías)

Las 15 bahías se encuentran alrededor de la Plataforma Central cubierta, donde se desarrolla el área de espera de los usuarios.



- La Secretaría de Movilidad menciona que el prediseño fue realizado, tomando en cuenta la flota de buses operativos de las rutas que han sido proporcionados por la Dirección Metropolitana de Gestión de la Movilidad.

OPERADORA	RUTAS	FLOTA	INTERVALO (minutos)
Transfloresta	Cumbayá - La Floresta	14	5 - 8
Sotranor	Cumbayá - La Floresta	4	12 - 20
	Santa Inés - Cumbayá	3	15 - 30
	San Juan - Cumbayá	2	15
	Santa Rosa - Cumbayá	4	10 - 30
	Carapungo - Cumbayá	15	4
Proceso de Regularización	Quitumbe -Cumbayá	60	1.5

- Se ha tomado como vehículo de diseño el microbús (7 metros de largo)
- Una vez que se realicen los estudios de suelos se realizará el proyecto arquitectónico definitivo y los diseños de ingenierías.

QUITO



EPMMOP

www.epmmop.gob.ec