


Frete: LA PRADERA **Fecha:** DIA 01 MES 06 AÑO 2017.

Encargado: SEBASTIAN MONOZ **Tecnico SST:** RONALD PUGA.



| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|----------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VERDE | | | AMARILLO | | | AZUL | | | ROJO | | |

| TIPO | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | CARACTERÍSTICA DETECTADA | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------|--|
| | | | | | DESGASTE | DEFORMACIÓN | FISURAS | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN DE CABLES | OTRA (DETALLAR) | |
| GANCHO | 8 | ✓ | | | | | | | | | |
| ESTROBO | - | - | - | ✓ | | | | | | | |
| GRILLETE | 6 | ✓ | | | | | | | | | |
| ESLINGA 6mts | 4 | 2 ✓ | | | 2 ✓ | | | | | | |
| CABLES DE ACERO | 70mts | ✓ | | | | | | | | | |
| ARGOLLAS O CAMCAMOS | 4 | ✓ | | | | | | | | | |
| ANILLOS | - | - | - | | | | | | | | |
| GANCHOS DE IZAJE | 1 | ✓ | | | | | | | | | |
| GRAPAS | 2 | ✓ | | | | | | | | | |
| TENSORES | 1 | ✓ | | ✓ | | | | | | | |
| GUARDACABOS | 1 | ✓ | | | | | | | | | |

OTROS.-

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|---|--|--|--|-------------------|--|--|
| 4" x 9mts. FAJAS AMARRE | 2 | ✓ | | | | | | | | | |
| 2" x 9mts. FAJAS AMARRE | 2 | ✓ | | | | | | | | | |
| Eslingas. 3" x 3mts Eslingas. 3" x 4,50mts | 2 | ✓ | | | ✓ | | | | | | |
| Cadenas. 2x6mts Cadenas. 2x3mts | 2 | ✓ | | | | | | | | | |
| | | Firma Encargado | | | | | | | Firma Técnico SST | | |

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.

Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro

Frente: Pradena Fecha: DIA 17 MES 07 AÑO 2017
Encargado: Olavo Lopez Tecnico SST: Sofia M Acosta



| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|----------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| VERDE | | | AMARILLO | | | X | AZUL | ROJO | | | |

| TIPO | CANTIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | CARACTERÍSTICA DETECTADA | | | | | |
|---------------------|----------|--------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | DESGASTE | DEFORMACIÓN | FISURAS | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN DE CABLES | OTRA (DETALLAR) |
| GANCHO | 6 | 6 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| ESTROBO | 8 | 8 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| GRILLETE | 40 | 40 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| ESLINGA | 4 | 3 | 1 se retira | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| CABLES DE ACERO | 15 | 15 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| ARGOLLAS O CAMCAMOS | 8 | 8 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| ANILLOS | — | — | — | | — | — | — | — | | — |
| GANCHOS DE IZAJE | 6 | 6 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| GRAPAS | 24 | 24 | 0 | | NO | NO | NO | NO | | OK. |
| TENSORES | N/A | N/A | 0 | | — | — | — | — | | — |
| GUARDACABOS | N/A | NA | 0 | | — | — | — | — | | — |

OTROS.-

Olavo Lopez
Firma Encargado

Sofia M Acosta
Firma Técnico SST

Observaciones: En caso de encontrar defectos en el elemento de izaje, la actividad debe de paralizarse y el elemento tiene que ser retirado del sitio de trabajo.
Anexar a esta Inspección: El Permiso de Trabajo y el Análisis de Trabajo Seguro