CORTE TIPO VIA DE 10.0m
ESCALA 1 ---- 100

CORTE TIPO VIA DE 9.0m
ESCALA 1 ---- 100

CORTE TIPO PASAJE 6.0m
ESCALA 1 ---- 100

CORTE LONGITUDINAL A–A
ESCALA H: 1 ---- 1000
V: 1 ---- 1000

CORTE LONGITUDINAL B–B
ESCALA H: 1 ---- 1000
V: 1 ---- 1000

CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS VIDA NUEVA

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT.	VALOR	1 AÑO				2DO AÑO				3ER AÑO				4TO AÑO			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
					SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE	SEMESTRE
AGUA POTABLE POR EJECUTARSE	M.L.	0,00	68,00	0,00	EJECUTADO															
ALCANTARILLADO POR EJECUTARSE	M.L.	0,00	64,52	0,00	EJECUTADO															
MOVIMIENTO TIERRAS Y OBRAS RELLENO	M3	1915,80	7,20	3949,20	3949,20															
SUB-BASE	M3	4418,11	15,45	10351,81					10351,81											
ADOQUINADO POR EJECUTARSE	M2	3792,74	17,20	13988,17					13988,17											
ACERAS POR EJECUTARSE	M2	799,18	13,82	10988,14									10988,14							
BORDILLOS POR EJECUTARSE	M.L.	466,24	23,38	10911,93									10911,93							
MONTO TOTAL DE LA OBRA																				
																				78479,20

USD

CUADRO DE AREAS Y PROPIETARIOS

MZ.	Nº LOTE	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	AREA m2
1	1			96,00
1	2			96,17
1	3			88,45
1	4			88,85
1	5			96,12
2	1			104,51
2	2			103,91
2	3			103,08
2	4			83,53
2	5			83,53
2	6			83,53
2	7			83,53
2	8			83,53
2	9			83,53
3	1			95,96
3	2			96,00
3	3			95,90
3	4			88,98
4	1			112,98
4	2			104,78
4	3			108,86
4	4			114,47
4	5			114,96
4	6			110,78
4	7			110,78
4	8			114,96
4	9			98,98
5	1			82,71
5	2			82,71
5	3			82,71
5	4			82,88
5	5			84,76
5	6			78,88
5	7			78,88
5	8			78,88
5	9			80,93
5	10			89,77
5	11			180,07
6	1			110,96
6	2			68,15
6	3			82,81
6	4			86,85
6	5			88,15
6	6			86,98
6	7			86,98
6	8			76,98
6	9			86,98
6	10			89,82
6	11			89,82
6	12			89,82
6	13			89,82
6	14			89,82
6	15			89,82
6	16			89,89
6	17			89,89
6	18			89,89
6	19			89,89
6	20			89,82
6	21			76,98
6	22			86,98



UBICACION
ESCALA 1 ---- 12,500

HITOS DE CONTROL TOPOGRAFICOS
SISTEMA DE COORDENADAS
PLANO DE DATO DATUM WGS-84

GPS	COORDENADAS		
	NORTE	ESTE	ELEVACION
GPS 1	9963465.818	492901.928	3139.099
GPS 2	9963435.874	492993.451	3139.488
GPS 3	9963458.067	492987.484	3137.900

CUADRO DE RESUMEN DE AREAS

	m2	%
AREA TOTAL DEL TERRENO	11.239,00	100,00
AREA UTIL EN LOTES	6.221,39	55,38
AREA EN VIAS Y PASAJES	3.028,37	26,95
AREA VERDE Y COMUNAL	938,99	8,36
FAJA DE PROTECCION	579,65	5,16
AREA QUEBRADA	466,60	4,15

IMPLANTACION
ESCALA 1 ---- 500

N 9963400
N 9963500
E 492700
E 492850
E 493000
E 493150

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

PROYECTO: BARRIO VIDA NUEVA
(CLAVE CATASTRAL)
No. PREDIO

RESPONSABLE: ING. DIRECTOR OPERATIVO RURAL ÚGAZ
CORDERO 1264-08-645733
CONSULTOR

PRESIDENTE DEL BARRIO

CONTIENE:
- IMPLANTACION
- CORTE LONGITUDINAL A-A
- CORTE TRANSVERSAL B-B
- CORTES DE VIAS
- GEOREFERENCIAS
- UBICACION
- CUADRO RESUMEN DE AREAS
- CUADRO DE AREAS Y PROPIETARIOS
- CRONOGRAMA

FECHA:	ESCALA:	DIBUJADO:	DISEÑO:	LAMINA:
AGOSTO/2011	INDICADA		P.M.	1/1

SELLOS MUNICIPALES