LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
BARRIO SAN ISIDRO DE PAQUISHA

ESCALA ..... 1 : 500



CORTE DE CALLE PUBLICA
ESCALA 1:250



CORTE DE CALLE A,B,C,D
ESCALA 1:250

PUNTOS GEOREFERENCIADOS WGS84 - TMQ		
	X ESTE	Y NORTE
P1	492605.4477	9961629.6577
P2	492721.0000	9961598.0000

SAN ISIDRO DE PAQUISHA



UBICACIÓN

ESCALA S/E

NOTA:
LOS PASAJES A,B,C Y D SON EXISTENTES SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO Y CADA LOTE CON SU RESPECTIVA CAJA DE REVISION, POR LO TANTO SE LE MENCIONA EN EL CRONOGRAMA MAS NO SE TOMA EN CUENTA EN EL COSTO TOTAL.

CRONOGRAMA VALORADO DE OBRAS

No.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	2010	2011	2012
1	OBRAS ELECTRICAS	M	477,00	134,00	64045,5	64045,50		
2	AGUA POTABLE	M	477,00	14,00	6680,2	6680,20		
3	ALCANTARILLADO	M	477,00	80,00	38160			
4	TRAFICO	U	50	80,00	3360,00		3360,00	
5	ACERAS	M2	2400,48	13,60	32732,40		32732,40	
6	CAPA SUBBASE	M2	2855,50	200,00	537810,00			537810,00
7	CAPA BASE (RIEGO ASFALTO MEZCLADO EN PLANTA) ESPESOR = 10cm	M2	2855,50	70,00	9985,00		9985,00	
	TOTAL				108727,80	70726,8	37045,00	537810

CUADRO DE AREAS	
# LOTE	AREA (M2)
1	234,57
2	214,47
3	186,22
4	165,88
5	186,40
6	195,29
7	193,12
8	202,83
9	185,03
10	202,05
11	180,88
12	198,38
13	3791,16
14	191,87
15	205,38
16	167,21
17	204,77
18	194,36
19	207,47
20	195,45
21	200,28
22	197,87
23	199,38
24	200,40
25	183,27
26	186,40
27	206,24
28	183,00
29	196,08
30	202,94
31	200,65
32	182,53
33	180,71
34	164,82
35	192,68
36	206,77
37	188,64
38	191,22
39	201,84
40	194,29
41	205,76
42	200,16
43	193,09
44	214,85
45	186,22
46	194,27
47	194,29
48	186,27
49	204,93
50	207,50
51	207,38
52	205,55
53	204,69
54	206,77
55	153,91
56	165,26
57	188,59

[redacted]

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Unidad Especial Regula Tu Barrio
La U.E.R.B certifica que el presente plano fue elaborado de acuerdo a la Ordenanza 3746 y la resolución Acta No. 019 de fecha 4/07/2008
Expedido No. ..... Código de Expediente .....
Para constancia firman el Arquitecto Fiscalizador y el representante de la Comisión de Barrio, para el proceso de regularización.
Arq. Fiscalizador UERB
Presidente/a Comisión Barrial

CUADRO DE DATOS TECNICOS		
DENOMINACIÓN	AREA (m2)	PORCENTAJE (%)
AREA ESTIL TOTAL LOTES	14.880,73	79,47
AREA DE VIAS CALLES A-B-C-D EXISTENTES	2.008,44	10,81
AREA VERDE Y COMUNAL	1.063,72	5,72
AREA TOTAL	18.963,89	100,00

PROYECTO:
BARRIO SAN ISIDRO DE PAQUISHA

CONTIENE:
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - LOTE GENERAL
PLANO GEOREFERENCIADO WGS84 TM QUITO

PROFESIONAL

ARQ. GILTON SUNTAXI A.
LP-6343 LM-7381

PRESIDENTE : LUIS ESPINOSA VILLA
C.I. 0901287617-5
COMITE PROMEJORAS DEL BARRIO "SAN ISIDRO DE PAQUISHA"

TOPOGRAFIA

DANIEL ALBARRACIN

ESCALA: LAS INDICADAS
FECHA: ENERO / 2010
CLAVE CATASTRAL: 3351106304
PREDIO Nº: 911-0078
UBICACION: CALLE S/N : SECTOR GUAMANI
PARROQUIA CHILLOGALLO
QUITO — ECUADOR

ESPACIO PARA SELLOS MUNICIPALES

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

La Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, aprueba por medio de la Comisión Técnica legal establecida en el artículo [illegible] de la Ordenanza [illegible] el plano [illegible] del Barrio [illegible] ubicado en la parroquia [illegible] para la tramitación legal correspondiente.

Fecha y Consecuencia: [illegible]

Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda

En virtud de lo anterior, el Concejo Metropolitano de Quito, aprueba esta Ordenanza mediante [illegible] y Considerando mediante Ordenanza No. [illegible] sancionada el [illegible] en [illegible] de [illegible]

La certifico

Secretaria del Concejo Metropolitano



CORTE TRANSVERSAL DEL TERRENO
ESCALA ..... 1 : 500

CORTE LONGITUDINAL DEL TERRENO
ESCALA ..... 1 : 500