

ANEXO I

COMPONENTES	AVANCE ACTIVIDADES CLAVES	ACCIONES PENDIENTES POR EJECUTAR
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA OPERACIÓN DE LA PLMQ		
Modelo de Gestión y de Contratación para la implementación del proyecto: Servicio de Transporte Metro de Quito	Informes de los análisis técnico, financiero y legal de respaldo para la selección de los modelos de gestión y contratación de la operación	Formalización del acta resolutive del Directorio. Puesta en conocimiento de este acto a la Banca Multilateral, Concejo Metropolitano, Quito Honesto y otros actores.
Estructuración Técnica y de Gestión Ambiental del Proyecto: Servicio de Transporte Metro de Quito	Informe Técnico Final (Fase I de Operación del Metro y el SIT, determinación de los Km de servicio y KPis de calidad y control, ajustar demanda según avance del proceso operativo del SITP, plan y programación de la línea de servicio, etc.).	Formalizar con la SM y la EPMT. Ajustar y validar de la documentación precontractual con el respaldo de la asistencia técnica del Estructurador Técnico Internacional.
Estructuración Financiera del Proyecto: Servicio de Transporte Público Metro de Quito	Informe financiero del proyecto para el proceso de contratación del operador y proveedores de los demás servicios	La consultora IKONS de conformidad con lo resuelto por Directorio efectuará los ajustes necesarios, considerando además una estrategia para descuentos generales según horario y volumen de compra.
Estructuración Legal del Proyecto: Servicio de Transporte y Mantenimiento de la PLMQ	Informe Legal y ajuste integral de la documentación de respaldo para el proceso de contratación del operador y proveedores los demás servicios	Ajustar y validar de la documentación precontractual con el respaldo de la asistencia técnica del Estructurador Legal Internacional.
Contratación de la Asesoría Especializada Internacional para el acompañamiento en la operación y el mantenimiento de la PLMQ.	Estudios Previos, convocatoria y contrato	Preparación de la documentación técnica de soporte, pliegos, certificación presupuestaria, convocatoria, concurso, calificación y adjudicación, y contrato

LOGÍSTICA BÁSICA DE LA OPERACIÓN		
Recepción de obras por parte de Ingeniero (FIDIC) y del MDMQ.	Informes de cierre de obras y de recepción	Determinación de condiciones de recepción de obras y sistemas mínimas para inicio de la operación
Recepción de los bienes por parte del MDMQ y EPMMQ	Informes de cierre de obras y de recepción de bienes	Determinación de condiciones de recepción material rodante, equipos y herramientas de talleres mínimas para inicio de la operación
Aseguramiento de toda la infraestructura, de todos los bienes, equipamientos y sistemas que se utilizarán en la operación.	Contratación de los seguros de los bienes, equipamientos y sistemas.	Preparación de la documentación técnica y legal para contratación de los seguros de los bienes, equipamientos y sistemas. Convocatoria, calificación y adjudicación.
Habilitación de la infraestructura para la accesibilidad de los usuarios del metro a las puertas de ingreso a las paradas.	Adecuación e implementación de infraestructura de seguridad en el área de influencia de las paradas Metro en superficie	Definir las intervenciones de seguridad vial necesarias en todos los accesos a las paradas metro Concretar compromiso de la EPMMOP para que asuma la ejecución de las obras. Hacer seguimiento de las intervenciones.
PROCESOS COMPLEMENTARIOS DE LA OPERACIÓN		
Habilitación funcional y operativa de la integración del servicio metro con el sistema BRT en superficie.	Procesos de implementación de los servicios de transporte público de superficie asociados	Validar el plan operacional de reestructuración del servicio de la troncal Trolebús y sistema de alimentación asociado tanto en la SM y con la EPMTPO. La EPMTPO generará la hoja de ruta e instrumentar el plan operativo.

Reestructuración Institucional de la Empresa	Propuesta de reforma institucional de cara a la prestación del servicio de transporte metro	Hoja de ruta a seguir. Ajuste de la política y visión estratégica para el desarrollo de la EPMMQ. Modelo de gestión del grupo de servicios a su cargo. Conjuntamente con la asistencia técnica internacional, se definirá el formato institucional de la EPMMQ.
Aseguramiento de la sostenibilidad financiera del servicio metro como parte del SITP-Q.	Reforma del código municipal incorporando mecanismos y procedimientos que aseguren respaldo financiero permanente del municipio al servicio metro. Plan de desarrollo de la gestión comercial de la PLMQ. Norma y reglamentos de gestión productiva y financiera de las actividades comerciales asociadas al servicio Metro.	Estructuración técnica, financiera y legal (etapas: preparatoria, precontractual, contratación y modelo de gestión) para la implementación, operación y mantenimiento del recaudo
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		
Implementación del Servicio de Recaudo del Metro de Quito en el marco del SITP.	Contratación de la implementación, operación y mantenimiento del subsistema de Recaudo Metro en asociación con la EPMTPO.	Estructuración técnica, financiera y legal (etapas: preparatoria, precontractual, contratación y modelo de gestión) para la implementación, operación y mantenimiento del recaudo
	Contratación del un servicio fiduciario como mecanismo de gestión del recaudo (administración, conciliación y pago según instrucciones del constituyente)	Estructuración técnica, financiera y legal (etapas: preparatoria, precontractual y contratación del agente fiduciario).
Implementación de los servicios de limpieza no técnica.	Contratación de los servicios limpieza no técnica.	Generación de la documentación técnica, financiera y legal para la contratación de los servicios conexos de limpieza no técnica.

Implementación de los servicios de seguridad física.	Contratación de los servicios de seguridad civil física.	Generación de la documentación técnica, financiera y legal para la contratación de los servicios de: seguridad civil física.
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		
Implementación del servicio de mantenimiento de: Material Rodante, Señalización Ferroviaria, y Sistema de Eléctrico de Energía de tracción (incluye catenaria)	Contratación de los servicios mantenimiento del Material Rodante, Señalización Ferroviaria, y Sistema de Eléctrico de Energía de tracción (incluye catenaria)	Estructuración técnica, financiera y legal (modelo de gestión y etapas: preparatoria y precontractual,)
		Suscripción del contrato
Implementación del servicio de mantenimiento de: la Superestructura Vía (Placa y Balasto), Túnel, Pozos (PV, PB, SE), Bombas y Ventiladores)	Contratación de los servicios del mantenimiento de la Superestructura Vía (Placa y Balasto), Túnel, Pozos (PV, PB, SE), Bombas y Ventiladores)	Estructuración técnica, financiera y legal (modelo de gestión y etapas: preparatoria y precontractual,)
		Suscripción del contrato
Implementación del servicio de mantenimiento de: Estaciones (ascensores y escaleras), Talleres y Cocheras	Contratación de los servicios del mantenimiento de Estaciones (ascensores y escaleras), Talleres y Cocheras	Estructuración técnica, financiera y legal (modelo de gestión y etapas: preparatoria y precontractual,)
		Suscripción del contrato
Implementación del servicio de mantenimiento de: Telecomunicaciones (Equipamientos y Puesto de Control Central)	Contratación de los servicios del mantenimiento de Telecomunicaciones (Equipamientos y Puesto de Control Central)	Estructuración técnica, financiera y legal (modelo de gestión y etapas: preparatoria y precontractual,)
		Suscripción del contrato
Implementación del servicio de mantenimiento de: Sistemas y Licenciamiento	Contratación de los servicios de seguridad civil física	Estructuración técnica, financiera y legal (modelo de gestión y etapas: preparatoria y precontractual,)
		Suscripción del contrato
Gestión de fiscalización y Control	Capacitación Técnica para las actividades de fiscalización y control relacionada con los contratos de los servicios y de las prestaciones propias de la EPMMQ	Programa de formación y capacitación para fiscalización asociado al mismo proceso en operaciones.

		Inclusión en el orgánico funcional de la EPMMQ de la unidad de fiscalización y control.
--	--	---