

PLAN DE ACCIONES PARA RIO MONJAS - TRABAJOS DE PREVENCION

COORDENADAS DE UBICACIÓN		LUGAR	ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE	PLAZO	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	
ID	x (m E)								y (m N)
1	783542,17	9993710,52	PUENTE DEL COMÚN	Reubicación de bloques grandes de muros a los bordes del cauce. Reconformación del fondo del cauce	Grúa Excavadora Trailer Camas bajas	EPMAPS	15	01/04/2020	16/04/2020
2	783270,73	9993438,87	BARRIO LA INDEPENDENCIA	1. Limpieza del cauce. 2. Enrocamiento de la margen izquierda. 3. Control de descargas ilícitas 4. AP: AMC Control del relleno clandestino	Excavadora Volqueta (rocas para el trabajo)	1-2-3. EPMAPS 4. AZ- AMC	7	23/03/2020	30/03/2020
3	783950,00	9995998,00	CASA DE CAMPO	1. Revisión y Definición de obra para zona de descarga	Diseño de las obras de mejoramiento de la estructura de descarga	1. EPMAPS	30	16/03/2020	15/04/2020
4	783911,00	9996926,00	SAN CAYETANO	1. Limpieza del cauce	Excavadora	1. EPMMOP	7	01/04/2020	08/04/2020
5	783911,33	9996926,22	LA PAMPA	1. AP: AMC REVISION DE NO ASENTAMIENTOS NI LOTES		1. AZ - AMC	30	16/03/2020	15/04/2020
6	783844,38	9995682,19	LA CONTRALORIA	1. AP: AMC CONTROL DE ESCOMBRERAS NO AUTORIZADAS		1. AZ - AMC	15	16/03/2020	31/03/2020
7	779595,00	9989334,00	BALCON DEL NORTE	1. Proyecto de Estabilización de Taludes del Río Monjas para protección del Acueducto Carcelen - San Antonio	Contratación y Construcción de la Obra	1. EPMAPS	300	30/03/2020	24/01/2021

Ing. Luis Alban  
Responsable  
Cordinador Técnica - DMGR

Ing. Sheimy Peña  
Responsable  
Área Técnica - DMGR

Ing. Galo Rivadeniera  
Jefe de Saniamiento  
EPMAPS

Ing. Karina Santamaria  
Asistente Técnico UMCQ  
EPMAPS

Ing. Ricardo Valencia  
Area Técnica  
EPMMOPS

Ing. Alejandro Morales  
Area Técnica  
EP EMSEGURIDAD

**Nota:** De acuerdo a la mesa de trabajo en la Zonal de Calderon la EPMMOP realizara una limpieza continua del cauce durante todo el año  
EP EMSEGURIDAD apoyará con Volqueta y Gallineta en zonas donde se requiera trabajar en trasnporte o desalojo de material para efecto de limpieza

COORDENADAS DE UBICACIÓN			CRONOGRAMA																																																	
ID	x (m E)	y (m N)	LUGAR	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40									
1	783542,17	9993710,52	PUENTE DEL COMÚN																																																	
2	783270,73	9993438,87	BARRIO LA INDEPENDENCIA																																																	
3	783950,00	9995998,00	CASA DE CAMPO																																																	
4	783911,00	9996926,00	SAN CAYETANO																																																	
5	783911,33	9996926,22	LA PAMPA																																																	
6	783844,38	9995682,19	LA CONTRALORIA																																																	
7	779595,00	9989334,00	BALCON DEL NORTE																																																	

**SIMBOLOGIA**

Ing. Luis Alban  
Responsable  
Cordinador Tècnica - DMGR

Ing. Sheimy Peña  
Responsable  
Àrea Tècnica - DMGR



Actividades a realizar en Sitio  
Proceso de Contratación para Construcción de Obras

**Nota:** De acuerdo a la mesa de trabajo en la Zonal de Calderon la EP EMSEGURIDAD apoyará con Volqueta y Gallineta en zon: